Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

СПРАВКА №1 от 07.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код		
		92	30.07.21г						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области	34 658 957,09	30 945 497,40							3 713 459,69	34 658 957,09
в том числе:										
за отчетный месяц	34 658 957,09	30 945 497,40							3 713 459,69	34 658 957,09
авансовый платеж 30%	10 397 687,13	9 283 649,22							1 114 037,91	10 397 687,13
удержание суммы в размере 5%	1 732 947,85	1 547 274,87							185 672,98	1 732 947,85
К оплате:	**22 528 322,11**	**20 114 573,31**							**2 413 748,80**	**22 528 322,11**

К оплате: двадцать два миллиона пятьсот двадцать восемь тысяч триста двадцать две тенге 11 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970940001289

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970940001289, г Павлодар, МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 3, Тел.. 8 (7182) 54-83-20, 54-83-18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г Шымкент, Н Байтурсынова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г Павлодара», отдела образования г Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор: № 92 от 30.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №1 от 07.09.2021 года

за сентябрь месяц 2021 года

на Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара»

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу измерения	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге	
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1 фасад и окна)											
			Окна и двери											
1	3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	м2	121,8		1781,73 1615,86	165,87 83,90	217015 196812	20203 10219	–	149062 29286	395363	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					217015 196812	20203 10219	– –	149062 29286	395363	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					217015					
			Всего заработная плата	Тенге						207031				
			Накладные расходы	Тенге					149062					
			Сметная прибыль	Тенге					29286					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					395363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										210
			Сметная заработная плата	Тенге						207031				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					395363					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч										210
			Сметная заработная плата	Тенге						207031				
			РАЗДЕЛ 2. Окна и двери (локальная смета №2-1-1 фасад и окна)											
2	18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Ок-1,Ок-2,Ок-4,Ок-5,Ок-6,Ок-8)**	м2	121,8		2479,41 1152,35	170,47 81,03	301992 140356	20763 9869	140873	108162 32812	442967	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3	21	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-1,Ок-4,Ок-6,Ок-8)										Казахстан
				м2	121,8	28723,00	–	3498461	–	3498461	–	3778338	
						–	–	–	–		279877		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				3800453	20763	3639334	108162	4221305	
								140356	9869	–	312689		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3800453					
		Материалы		Тенге				140873					
		Всего заработная плата		Тенге					150225				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				3498461					
			Накладные расходы	Тенге				108162					
			Сметная прибыль	Тенге				312689					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4221304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	Тенге					150225				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4221304					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								133	
			Сметная заработная плата	Тенге					150225				

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-2 кровля)

4	1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий										
				м2 кровли	2225,82	262,35	1,59	583944	3539	–	417891	1081982	
						260,76	–	580405	–		80147		
5	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами										
				м2 кровли	2225,82	161,94	19,13	360449	42580	–	238417	646776	
						142,81	5,96	317869	13266		47909		
6	3	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (шириной 150мм).Разборка										
				м	320,8	136,38	2,89	43752	927	–	31167	80912	
						133,49	1,44	42825	462		5993		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				988145	47046	–	687475	1809670	
								941099	13728	–	134049		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				988145					
		Всего заработная плата		Тенге					954827				
			Накладные расходы	Тенге				687475					
			Сметная прибыль	Тенге				134049					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1809669					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1028	
			Сметная заработная плата	Тенге					954827				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1809669					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1028	
			Сметная заработная плата	Тенге					954827				

РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли (локальная смета №2-1-2 кровля)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
7	17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	4	89182,33 22740,90	1405,69 562,40	356729 90964	5623 2250	260142	67114 33907	457750	
8	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	10	88915,95 23557,50	1026,33 466,20	889160 235575	10263 4662	643322	216213 88430	1193803	
9	19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	4	8811,78 861,90	57,00 24,79	35247 3448	228 99	31571	2554 3024	40825	
10	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	10	8136,18 2116,88	41,29 17,76	81362 21169	413 178	59780	19212 8046	108620	
11	22	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	2225,82	475,44 161,69	6,73 3,24	1058244 359893	14980 7212	683371	264315 105805	1428364	
12	23	2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана,армированной сеткой изполиэстера,гибкость на брусе R 5 мм при температуре - 45°С,толщиной 1,2 мм	м2	2225,82	2005,00 –	– –	4462769 –	– –	4462769	– 357022	4819791	Казахстан
13	24	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	2225,82	2883,16 1889,55	98,69 26,86	6417395 4205798	219667 59786	1991930	3071220 759089	10247705	
14	25	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011	м2	2225,82	2116,00 –	– –	4709835 –	– –	4709835	– 376787	5086622	Казахстан
15	26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	2225,82	306,76 32,65	2,64 1,15	682793 72673	5876 2560	604244	54168 58957	795917	
16	28	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	134,8	1714,00 –	– –	231047 –	– –	231047	– 18484	249531	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	32	1112-0101-0511 Изм. и доп. вып. 18	Ендовы из черепицы (верхняя).Устройство										
				м ендовы	40	1924,43	7,32	76977	292	72592	3041	86419	
						102,33	3,26	4093	130		6401		
18	33	1112-0101-0511 Изм. и доп. вып. 18	Ендовы из черепицы (нижняя).Устройство										
				м ендовы	40	1924,43	7,32	76977	292	72592	3041	86419	
						102,33	3,26	4093	130		6401		
19	34	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146- 2003										Казахстан
				м2	195,5	2380,00	–	465290	–	465290	–	502513	
						–	–	–	–		37223		
20	40	1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Столбы прямоугольные армированные из кирпича.Стобики под стойки										
				м3 кладки	6,8	18632,59	2642,42	126702	17969	45120	48781	189522	
						9354,84	608,65	63613	4139		14039		
21	41	2103-0101-0103 РСНБ РК 2015	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012										Казахстан
				1000 шт.	0,0348718	49363,00	–	1721	–	1721	–	1859	
						–	–	–	–		138		
						Слуховое окно СО-1							
22	46	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	8	18151,59	841,33	145213	6731	85756	39955	199982	
						6590,72	345,95	52726	2768		14813		
23	49	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	29,6176	2026,77	98,69	60028	2923	8668	35447	103113	
						1635,40	26,86	48437	796		7638		
24	50	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011										Казахстан
				м2	29,6176	2116,00	–	62671	–	62671	–	67685	
						–	–	–	–		5014		
25	51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	29,6176	306,76	2,64	9085	78	8040	721	10590	
						32,65	1,15	967	34		785		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				19949245	285335	14500461	3825782	25677030	
								5163449	84744	–	1902003		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				19949245					
			Материалы	Тенге				4567127					
			Всего заработная плата	Тенге					5248193				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				9931612					
			Местные материалы	Тенге				1721					
			Накладные расходы	Тенге				3825782					
			Сметная прибыль	Тенге				1902003					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				25677030					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								4739	
			Сметная заработная плата	Тенге					5248193				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				25677030					
			Нормативная трудоемкость	чел -ч								4739	
			Сметная заработная плата	Тенге					5248193				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								32103368	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				6441716					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					373347				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					118560				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18139795			
			- Накладные расходы	Тенге							4770481		
			- Сметная прибыль	Тенге							2378027		
			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								642 067	
ГН ОССС			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								32 745 435	
1,050036			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								34 383 886	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								30 945 497,40	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								3 713 459,69	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**34 658 957,09**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рашев А.А.

Составил:
ТОО "Аретмида Снаб"

Эксперт _____ Барбулат Н.М

Авторский надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"

Директор _____ Арсенова Ф.Б