Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Форма КС-3

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

СПРАВКА №2 от 29.09.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		92	30.07.21г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за сентябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области	62 333 463,03	55 654 877,70							6 678 585,33	62 333 463,03
в том числе:										
за отчетный месяц	27 674 505,94	24 709 380,30							2 965 125,64	27 674 505,94
авансовый платеж 30%	8 302 351,78	7 412 814,09							889 537,69	8 302 351,78
удержание суммы в размере 5%	1 383 725,30	1 235 469,02							148 256,28	1 383 725,30
К оплате:	**17 988 428,86**	**16 061 097,19**							**1 927 331,67**	**17 988 428,86**

К оплате: семнадцать миллионов девятьсот восемьдесят восемь тысяч четыреста двадцать восемь тенге 86 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970940001289

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970940001289, г.Павлодар, МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 3, Тел.: 8 (7182) 54-83-20, 54-83-18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор: № 92 от 30.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №2 от 29.09.2021 года
за сентябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара»

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу изм.	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
							зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1 фасад и окна)														
			Окна и двери											
1	1	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Стены кирпичные.Разборка**	м3	0,5		11488,10	3337,30	5744	1669	–	3470	9952	
			НР - 72% СП - 8 %				8150,80	1489,25	4075	745		737		
2	3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	**Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка**	м2	455,32		1781,73	165,87	811257	75524	–	557233	1477969	
			НР - 72% СП - 8 %				1615,86	83,90	735733	38201		109479		
3	4	1109-0601-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Решетки на окна. Демонтаж**	т конструкций	0,24		32024,02	1715,38	7686	412	–	5294	14018	
			НР - 72% СП - 8 %				30308,64	327,64	7274	79		1038		
4	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Демонтаж**	м2	6		1392,37	33,20	8354	199	–	5931	15427	
			НР - 72% СП - 8 %				1359,17	13,63	8155	82		1143		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					833041	77804	–	571928	1517366	
									755237	39107	–	112397		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					817001					
			Всего заработная плата	Тенге						778754				
			Накладные расходы	Тенге					560703					
			Сметная прибыль	Тенге					110216					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					1487920					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									793	
			Сметная заработная плата	Тенге						778754				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге					16040					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		Всего заработная плата		Тенге					15590				
			Накладные расходы	Тенге				11225					
			Сметная прибыль	Тенге				2181					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				29446					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									14
			Сметная заработная плата	Тенге					15590				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				1517366					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									807
			Сметная заработная плата	Тенге					794344				

РАЗДЕЛ 2. Окна и двери (локальная смета №2-1-1 фасад и окна)

5	17	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-3)	м2	15,12	2211,62	168,23	33440	2543	16996	10880	47866	
			НР - 22% СП - 8%			919,38	80,05	13901	1210		3546		
6	18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Ок-1,Ок-2,Ок-4,Ок-5,Ок-6,Ок-8)	м2	421,68	2479,41	170,47	1045518	71884	487711	374466	1533583	
			НР - 22% СП - 8%			1152,35	81,03	485923	34169		113599		Казахстан
7	20	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-3)	м2	15,12	31294,00	–	473165	–	473165	–	511018	
			СП - 8%			–	–	–	–		37853		Казахстан
8	21	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-1,Ок-4,Ок-6,Ок-8)	м2	224,28	28723,00	–	6441994	–	6441994	–	6957354	
			СП - 8%			–	–	–	–		515360		Казахстан
9	22	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-2,Ок-5)	м2	197,4	26622,00	–	5255183	–	5255183	–	5675598	
			СП - 8%			–	–	–	–		420415		Казахстан
10	24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	111,3	1758,84	9,58	195759	1066	168898	18944	231879	
			НР - 22% СП - 8%			231,76	4,64	25795	516		17176		
11	25	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	111,3	2958,00	–	329225	–	329225	–	355563	
			СП - 8%			–	–	–	–		26338		Казахстан
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				13774284	75493	13173172	404290	15312861	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				525619	35895	–	1134287		
			Материалы	Тенге				13774284					
			Всего заработная плата	Тенге				673604					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					561514				
			Накладные расходы	Тенге				12499567					
			Сметная прибыль	Тенге				404290					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1134287					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15312861					
			Сметная заработная плата	Тенге								498	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					561514				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15312861					
			Сметная заработная плата	Тенге								498	
									561514				

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-2 кровля)

12	1	1208-0101-0204 РСНБ РК 2015	Кровли из волнистых асбестоцементных листов.Разборка покрытий	м2 кровли	456,78	262,35	1,59	119836	726	–	85759	222043	
						260,76	–	119110	–		16448		
13	2	1208-0101-0101 РСНБ РК 2015	Крыши.Разборка деревянных элементов конструкций: обрешетка из брусков с прозорами	м2 кровли	456,78	161,94	19,13	73971	8738	–	48928	132731	
						142,81	5,96	65233	2722		9832		
14	3	1208-0101-1803 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Покрытия мелкие и обделки из листовой стали (шириной 150мм).Разборка	м	63,8	136,38	2,89	8701	185	–	6198	16091	
						133,49	1,44	8517	92		1192		
15	4	1216-0101-1308 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Трубопроводы диаметром до 800 мм.Вырезка	шт.	3	17615,11	3169,81	52845	9509	–	32175	91822	
						14445,30	450,66	43336	1352		6802		
16	5	1208-0101-0403 РСНБ РК 2015	Трубы водосточные.Разборка с люлек	м	24	281,37	–	6753	–	–	4862	12544	
						281,37	–	6753	–		929		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				262106	19158	–	177922	475231	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				242949	4166	–	35203		
			Всего заработная плата	Тенге				262106					
			Накладные расходы	Тенге					247115				
			Сметная прибыль	Тенге				177922					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				35203					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				475231					
			Сметная заработная плата	Тенге								250	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					247115				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				475231					
			Сметная заработная плата	Тенге								250	
									247115				

РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли (локальная смета №2-1-2 кровля)

17	17	1110-0105-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стропила.Установка с изготовлением	м3 древесины в конструкции	8,78	89182,33	1405,69	783021	12342	571014	147314	1004762	
						22740,90	562,40	199665	4938		74427		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	1110-0102-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м3 древесины в конструкции	5	88915,95	1026,33	444580	5132	321660	108107	596902	
						23557,50	466,20	117788	2331		44215		
19	19	1110-0115-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные ферм,арок,балок,стропил,мауэрлатов.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	8,78	8811,78	57,00	77367	501	69299	5605	89610	
						861,90	24,79	7567	218		6638		
20	20	1110-0115-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Конструкции деревянные каркасов,эстакад.Огнезащита	м3 древесины в конструкции	5	8136,18	41,29	40681	207	29890	9606	54310	
						2116,88	17,76	10584	89		4023		
21	22	1126-0301-0802 РСНБ РК 2015	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов).Установка	м2 поверхности покрытия изоляции	456,78	475,44	6,73	217171	3074	140240	54242	293127	
						161,69	3,24	73857	1480		21713		
22	23	2110-0404-0501 РСНБ РК 2015	Полимерная гидроизоляционная мембрана,армированной сеткой из полиэстера,гибкость на брусе R 5 мм при температуре - 45°С,толщиной 1,2 мм										Казахстан
				м2	456,78	2005,00	–	915844	–	915844	–	989112	
						–	–	–	–		73268		
23	24	1112-0101-0705 РСНБ РК 2015	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон.Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м2 кровли	456,78	2883,16	98,69	1316970	45080	408781	630272	2103021	
						1889,55	26,86	863109	12269		155779		
24	25	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011										Казахстан
				м2	456,78	2116,00	–	966546	–	966546	–	1043870	
						–	–	–	–		77324		
25	26	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	456,78	306,76	2,64	140122	1206	124002	11116	163337	
						32,65	1,15	14914	525		12099		
26	27	2110-0102-0106	Планка угла наружного для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80										Казахстан
				м	391	927,00	–	362457	–	362457	–	391454	
						–	–	–	–		28997		
27	28	2110-0102-0111	Планка конька плоского для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80										Казахстан
				м	81,2	1714,00	–	139177	–	139177	–	150311	
						–	–	–	–		11134		
28	29	2110-0102-0105	Планка угла внутреннего для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80										Казахстан
				м	384	927,00	–	355968	–	355968	–	384445	
						–	–	–	–		28477		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
29	30	2110-0102-0103	Планка карнизная для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	391	686,00	–	268226	–	268226	–	289684	Казахстан
						–	–	–	–		21458		
30	31	2110-0102-0301	Заглушка конька плоского простая для кровли,из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	10	354,00	–	3540	–	3540	–	3823	Казахстан
						–	–	–	–		283		
31	32	1112-0101-0511 Изм. и доп. вып. 18	Ендовы из черепицы (верхняя).Устройство	м ендовы	40	1924,43	7,32	76977	292	72592	3041	86419	
						102,33	3,26	4093	130		6401		
32	33	1112-0101-0511 Изм. и доп. вып. 18	Ендовы из черепицы (нижняя).Устройство	м ендовы	40	1924,43	7,32	76977	292	72592	3041	86419	
						102,33	3,26	4093	130		6401		
33	34	2110-0105-0304	Лист стальной оцинкованный плоский толщиной стали 0,5 мм с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146- 2003	м2	195,5	2380,00	–	465290	–	465290	–	502513	Казахстан
						–	–	–	–		37223		
			Слуховое окно СО-1										
34	46	1110-0106-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Окна слуховые.Устройство	слуховое окно	2	18151,59	841,33	36303	1683	21439	9989	49995	
						6590,72	345,95	13181	692		3703		
35	49	1112-0101-0706 РСНБ РК 2015	Окна слуховые.Устройство покрытия металлочерепицей	м2 кровли	7,4044	2026,77	98,69	15007	731	2167	8862	25778	
						1635,40	26,86	12109	199		1910		
36	50	2110-0101-0401 РСНБ РК 2015	Металлочерепица,толщина оцинкованной стали 0,50 мм,толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм СТ РК 2083- 2011	м2	7,4044	2116,00	–	15668	–	15668	–	16921	Казахстан
						–	–	–	–		1253		
37	51	1110-0115-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Обрешетка под кровлю,покрытия и настилы по фермам.Огнезащита	м2 обработанной поверхности	7,4044	306,76	2,64	2271	20	2009	180	2647	
						32,65	1,15	242	9		196		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6720163	70560	5328401	991375	8328460	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				1321202	23010	–	616922		
			Материалы	Тенге				6720163					
			Всего заработная плата	Тенге				1835687					
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге					1344212				
			Накладные расходы	Тенге				3492716					
			Сметная прибыль	Тенге				991375					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				616922					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8328460					
			Сметная заработная плата	Тенге									1226
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					1344212				
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч				8328460					
			Сметная заработная плата	Тенге									1226
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**					1344212				
			В ТОМ ЧИСЛЕ:									**25633918**	
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				2845007					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					243015				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					102178				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						18501574			
			- Накладные расходы	Тенге							2145515		
			- Сметная прибыль	Тенге							1898809		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								512 678	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								26 146 596	
1,050036			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								27 454 867	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								24 709 380,30	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								2 965 125,64	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**27 674 505,94**	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор _____ Рапиев А.А.

Технадзор:

ТОО "Артемида-СНАБ"

Эксперт _____ Барбулат Н.М.

Авторский надзор:

ТОО НИПиЭ "Апогей"

Директор _____ Аркенова Ф.Б.