Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функции заказчика (застройщика)

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Форма КС-3

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

СПРАВКА №4 от 19.10.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		92	30.07.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области	153 351 497,38	136 920 979,80							16 430 517,58	153 351 497,38
в том числе:										
за отчетный месяц	40 315 169,66	35 995 687,20							4 319 482,46	40 315 169,66
авансовый платеж 30%	12 094 550,90	10 798 706,16							1 295 844,74	12 094 550,90
удержание суммы в размере 5%	2 015 758,48	1 799 784,36							215 974,12	2 015 758,48
К оплате:	**26 204 860,28**	**23 397 196,68**							**2 807 663,60**	**26 204 860,28**

К оплате: двадцать шесть миллионов двести четыре тысячи восемьсот шестьдесят тенге 28 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970940001289

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор _____ Рашев А.А.

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970940001289, г.Павлодар, МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 3, Тел.: 8 (7182) 54-83-20, 54-83-18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор: № 92 от 30.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №4 от 19.10.2021 года
за октябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара»

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
					на единицу изм.	по проекту	Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы	Сметная прибыль, тенге		
							зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь			
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14

РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1)

			Окна и двери										
1	2	1109-0403-0203 РСНБ РК 2015	Разборка кладки из стеклоблоков	м2	17,8	5732,78	374,30	102043	6662	–	70954	186837
						5358,48	177,89	95381	3166		13840	
2	3	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	70,68	1781,73	165,87	125933	11724	–	86500	229428
						1615,86	83,90	114209	5930		16995	
3	5	1146-0401-1103 РСНБ РК 2015	Заполнение дверных проемов деревянное.Разборка	м2	11,2	1056,41	165,87	11832	1858	–	7858	21265
						890,54	83,90	9974	940		1575	
4	6	1109-0403-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2.Демонтаж	м2	5,9	1392,37	33,20	8215	195	–	5832	15170
						1359,17	13,63	8019	80		1124	
			Фасад										
5	8	1131-0301-0101 РСНБ РК 2015	Отмостка асфальтовая на щебеночном основании толщиной 20 см.Демонтаж	м2 отмостки	157,05	336,96	91,38	52919	14351	–	31578	91257
						245,58	33,69	38568	5291		6760	
6	9	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании.Разборка	м	348	1030,82	276,55	358725	96239	–	219491	624473
						754,27	121,73	262486	42362		46257	
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				659667	131029	–	422213	1168430
								528637	57769	–	86551	
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				549409				
			Всего заработная плата	Тенге					479760			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Накладные расходы	Тенге				345427					
			Сметная прибыль	Тенге				71587					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				966423				447	
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч					479760				
			Сметная заработная плата	Тенге				110258					
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге					106646				
		Всего заработная плата		Тенге				76786					
			Накладные расходы	Тенге				14964					
			Сметная прибыль	Тенге				202008				81	
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		чел.-ч					106646				
			Нормативная трудоемкость	Тенге				1168431				528	
			Сметная заработная плата	Тенге									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч					586406				
			Нормативная трудоемкость	Тенге									
			Сметная заработная плата										

РАЗДЕЛ 2. Окна и двери (локальная смета №2-1-1)

7	18	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)(Ок-1,Ок-2,Ок-4,Ок-5,Ок-6,Ок-8)**	м2	78,88	2479,41 1152,35	170,47 81,03	195576 90897	13447 6392	91232	70048 21250	286874	
8	19	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	**Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей глухих (Ок-7)**	м2	9,6	2291,70 1051,68	164,88 78,97	22000 10096	1583 758	10321	7815 2385	32200	
9	21	2109-0201-0910 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-1,Ок-4,Ок-6,Ок-8)**	м2	18,4	28723,00 –	– –	528503 –	– –	528503	– 42280	570783	Казахстан
10	22	2109-0201-0908 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотной створкой ГОСТ 30674-99 (Ок-2,Ок-5)**	м2	60,48	26622,00 –	– –	1610099 –	– –	1610099	– 128808	1738907	Казахстан
11	23	2109-0201-0906 РСНБ РК 2015	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 (Ок-7)**	м2	9,6	21327,00 –	– –	204739 –	– –	204739	– 16379	221118	
12	24	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	**Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м**	м	47,7	1758,84 231,76	9,58 4,64	83897 11055	457 221	72385	8119 7361	99377	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	25	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	47,7	2958,00	–	141097	–	141097	–	152385	Казахстан
						–	–	–	–		11288		
14	34	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	850	823,86	0,81	700281	688	76925	448321	1240490	
						732,55	–	622668	–		91888		
15	36	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм.Устройство	м	255	762,72	5,45	194494	1390	80404	81348	297909	
						441,96	1,11	112700	283		22067		
16	37	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 450 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	255	656,00	–	167280	–	167280	–	180662	Казахстан
						–	–	–	–		13382		
17	38	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные.Кладка отдельных участков и заделка проемов.Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	1	40570,14	17,92	40570	18	26010	10470	55124	
						14542,22	–	14542	–		4083		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		**Тенге**				**3888536**	**17583**	**3008995**	**626121**	**4875829**	
								861958	**7654**	–	**361171**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				3888536					
		Материалы		Тенге				357277					
		Всего заработная плата		Тенге					869612				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				2651718					
			Накладные расходы	Тенге				626121					
			Сметная прибыль	Тенге				361171					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4875828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637	
			Сметная заработная плата	Тенге					869612				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				4875828					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								637	
			Сметная заработная плата	Тенге					869612				

РАЗДЕЛ 6. Отмостка (локальная смета №2-1-1)

18	67	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонные.Установка при других видах покрытий	м бортового камня	348	2005,32	31,20	697851	10857	428545	189040	957842	
						742,67	11,80	258449	4106		70951		
19	68	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,568	35583,00	–	198126	–	198126	–	213976	Казахстан
						–	–	–	–		15850		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		**Тенге**				**895977**	**10857**	**626671**	**189040**	**1171818**	
								258449	**4106**	–	**86801**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				895977					
		Материалы		Тенге				428545					
		Всего заработная плата		Тенге					262555				
		Местные материалы		Тенге				198126					
			Накладные расходы	Тенге				189040					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная прибыль	Тенге				86801					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1171818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245	
			Сметная заработная плата	Тенге					262555				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				1171818					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								245	
			Сметная заработная плата	Тенге					262555				
			РАЗДЕЛ 1. Исключить										
20	40	**1108-0201-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Столбы прямоугольные армированные из кирпича.Стобики под стойки**										
				м3 кладки	**6,8**	**-18632,59**	**-2642,42**	**-126702**	**-17969**	**-45120**	**-48781**	**-189522**	
						-9354,84	**-608,65**	**-63613**	**-4139**		**-14039**		
21	41	**2103-0101-0103 РСНБ РК 2015**	**Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100,размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012**										Казахстан
				1000 шт.	**0,0348718**	**-49363,00**	–	**-1721**	–	**-1721**	–	**-1859**	
						–	–	–	–		**-138**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**-128423**	**-17969**	**-46841**	**-48781**	**-191381**	
								-63613	**-4139**	–	**-14177**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				-128423					
		Материалы		Тенге				-45120					
		Всего заработная плата		Тенге					-67752				
		Местные материалы		Тенге				-1721					
			Накладные расходы	Тенге				-48781					
			Сметная прибыль	Тенге				-14177					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				-191381					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-54	
			Сметная заработная плата	Тенге					-67752				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				-191381					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								-54	
			Сметная заработная плата	Тенге					-67752				
			РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли (локальная смета №2-1-2)										
22	35	1112-0101-0707	**Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей**										
				м труб	**83,2**	**1418,68**	**88,96**	**118034**	7402	**3986**	78237	**211973**	
						1281,80	24,24	**106646**	**2017**		**15702**		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**118034**	7402	**3986**	78237	**211973**	
								106646	**2017**	–	**15702**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				118034					
		Материалы		Тенге				3987					
		Всего заработная плата		Тенге					108663				
			Накладные расходы	Тенге				78237					
			Сметная прибыль	Тенге				15702					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				211973					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					108663				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				211973					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								98	
			Сметная заработная плата	Тенге					108663				
			РАЗДЕЛ 2.Добавить (корректирующая смета №1 от 04.10.21г)										
			Фасад										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	3	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	5700	60,35	0,84	343995	4788	–	244229	635282	
						59,51	–	339207	–		47058		
24	4	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	5700	58,05	0,81	330885	4617	–	234913	611062	
						57,24	–	326268	–		45264		
25	5	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	5700	142,42	0,81	811794	4617	–	558486	1479902	
						141,61	0,39	807177	2223		109622		
26	6	ТТОО "BS Partners Group"	Анкер-болт 10х185мм	шт	5985	150,00	–	897750	–	897750	–	969570	Казахстан
						–	–	–	–		71820		
27	7	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции из пеноплекса	м2	800	3310,38	23,92	2648304	19136	733080	1368806	4338479	
						2370,11	6,29	1896088	5032		321369		
28	8	ТТОО "BS Partners Group"	Пеноплекс	м2	890	2800,80	–	2492712	–	2492712	–	2692129	Казахстан
						–	–	–	–		199417		
29	9	ТТОО "BS Partners Group"	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с стальным стержнем	шт	19400	98,00	–	1901200	–	1901200	–	2053296	Казахстан
						–	–	–	–		152096		
30	10	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	м2 вертикальной проекции	800	962,16	47,81	769725	38248	270024	345494	1204437	
						576,82	23,00	461453	18400		89218		
31	11	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	700	770,17	3,89	539119	2723	57456	345729	955636	
						684,20	1,77	478940	1239		70788		
32	12	ТОО "BS Partners Group"	Смеси сухие "Дождик"	кг	7350	276,00	–	2028600	–	2028600	–	2190888	Казахстан
						–	–	–	–		162288		
33	13	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	800	801,80	39,84	641440	31872	225024	287914	1003702	
						480,68	19,17	384544	15336		74348		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
34	14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	700	553,00	4,91	387101	3437	32613	253956	692342	
						501,50	2,38	351051	1666		51285		
35	15	ТТОО "Baymix"	Эмульсия Силикон Колерованная	кг	485	1205,36	–	584600	–	584600	–	631368	Казахстан
						–	–	–	–		46768		
36	16	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	800	801,80	39,84	641440	31872	225024	287914	1003702	
						480,68	19,17	384544	15336		74348		
			Окна										
37	18	1110-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых (изм.Ок-4-2шт,изм.Ок-5-2шт)	м2	7,2	3494,72	170,48	25162	1228	13370	8015	35831	
						1467,18	78,97	10564	569		2654		
38	19	2109-0201-0705 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементные поворотные ГОСТ 30674-99 (изм.Ок-4-2шт,изм.Ок-5-2шт)	м2	7,2	33555,00	–	241596	–	241596	–	260924	
						–	–	–	–		19328		
39	20	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	77,364	3213,88	44,15	248639	3416	74475	137980	417549	
						2207,07	22,33	170748	1728		30930		
40	21	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка (утепление) на клее пеноплексом	м откоса	401,892	605,46	5,24	243330	2106	96314	104955	376147	
						360,57	2,14	144910	860		27863		
41	22	ТТОО "BS Partners Group"	Пеноплекс	м2	243,144	2800,80	–	680998	–	680998	–	735478	Казахстан
						–	–	–	–		54480		
42	23	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из пластика	м2 поверхности	552,6	926,27	8,92	511857	4929	–	366122	948217	
						917,35	2,85	506928	1575		70238		
43	24	Т29-000000-0002	Сэндвич 10мм	лист	139	6952,78	–	966436	–	966436	–	1043751	Казахстан
						–	–	–	–		77315		
44	25	Т29-000000-0003	Откос ПВХ (внутренний угол F)	пог.м	1176,45	500,00	–	588225	–	588225	–	635283	Казахстан
						–	–	–	–		47058		
45	26	Т29-000000-0004	Стартовый профиль ПВХ	пог.м	1176,45	100,00	–	117645	–	117645	–	127057	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СН - 8%			--	--	--	--		9412		
46	27	Т29-000000-0005	Жидкий пластик "Космофен"	шт	57	1500,00	--	85500	--	85500	--	92340	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		6840		
47	28	Т29-000000-0006	Саморез оцинкованный 19 с буром	шт.	6000	2,68	--	16080	--	16080	--	17366	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		1286		
48	29	Т29-000000-0007	Угол 100/20 ПВХ (105 угол)	пог.м	1176,45	300,00	--	352935	--	352935	--	381170	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		28235		
49	30	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	149	1629,00	--	242721	--	242721	--	262139	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		19418		
50	31	ТОО "BS Partners Group"	Смеси сухие "Дождик"- на наружные откосы	кг	1380,171	276,00	--	380927	--	380927	--	411401	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		30474		
51	32	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	212,334	553,00	4,91	117421	1042	9893	77034	210011	
			НР - 12%, СН - 8%			501,50	2,38	106486	505		15556		
52	33	ТТОО "Baymix"	Эмульсия Силикон Колерованная	кг	147,147462	1205,36	--	177366	--	177366	--	191555	Казахстан
			СН - 8%			--	--	--	--		14189		
			Отмостка										
53	34	1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м3 основания	84,4	5563,37	1715,92	469548	144823	253415	95068	609785	
			НР - 22%, СН - 8%			844,90	719,54	71310	60729		45169		
54	35	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	Подготовка бетонная. Устройство	м3	42,2	24140,82	1085,48	1018743	45808	921263	44337	1148127	
			НР - 22%, СН - 8%			1224,45	234,78	51672	9908		85046		
55	36	1135-0124-0801 РСНБ РК 2015	Шов деформационный. Устройство из деревянных брусьев	м3 древесины в деле	0,348	61518,75	64,66	21409	23	13743	6268	29891	
			НР - 82%, СН - 8%			21964,00	--	7643	--		2214		
			Кровля										
56	37	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	15,2	1586,26	24,40	24111	371	178	17092	44499	
			НР - 82%, СН - 8%			1550,12	11,66	23562	177		3296		
57	38	2110-0104-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	16,8	1591,00	--	26729	--	26729	--	28867	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		2138		
58	41	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	156,4	1435,12	147,12	224453	23010	74290	123539	375832	
			НР - 92%, СП - 8%			813,00	45,58	127153	7129		27839		
59	42	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм										Казахстан
				м	156,4	1512,00	--	236477	--	236477	--	255395	
			СП - 8%			--	--	--	--		18918		
60	43	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм										Казахстан
				шт.	275	758,00	--	208450	--	208450	--	225126	
			СП - 8%			--	--	--	--		16676		
61	44	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм										Казахстан
				м	83,2	2005,00	--	166816	--	166816	--	180161	
			СП - 8%			--	--	--	--		13345		
62	45	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 100 мм										Казахстан
				шт.	164	1010,00	--	165640	--	165640	--	178891	
			СП - 8%			--	--	--	--		13251		
			Помещение №23										
63	57	1203-0101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом										
				м3 кладки	4,04	49244,87	1621,62	198949	6551	168584	18615	234969	
			НР - 32%, СП - 8%			5894,61	505,05	23814	2040		17405		
			Подоконники										
64	60	1111-0101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м2 стяжки	44	758,33	28,58	33367	1258	17354	11060	47981	
			НР - 32%, СП - 8%			335,35	13,77	14755	606		3554		
65	61	1111-0101-1102 РСНБ РК 2015 К=26	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101										
				м2 стяжки	44	2790,49	126,06	122782	5546	112500	5285	138313	
			НР - 32%, СП - 8%			107,64	59,19	4736	2604		10245		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				22932977	381421	15858003	4942811	30105851	
								6693553	147662	--	2230061		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				22099774					
		Материалы		Тенге				5411678					
		Всего заработная плата		Тенге					6024172				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				10432582					
			Накладные расходы	Тенге				4378057					
			Сметная прибыль	Тенге				2118225					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				28596056					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									5042
			Сметная заработная плата	Тенге					6024172				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				811794					
		Всего заработная плата		Тенге					809400				
			Накладные расходы	Тенге				558486					
			Сметная прибыль	Тенге				109622					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				1479902					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									680

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					809400				
		Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				21409					
		Материалы		Тенге				13743					
		Всего заработная плата		Тенге					7643				
			Накладные расходы	Тенге				6268					
			Сметная прибыль	Тенге				2214					
		ВСЕГО, Стоимость горнопроходческих работ		Тенге				29891					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					7643				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				30105849					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5727	
			Сметная заработная плата	Тенге					6841215				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**37342518**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				8385630					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					530323				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					215069				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						19450815			
			- Накладные расходы	Тенге							6209641		
			- Сметная прибыль	Тенге							2766109		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								746 850	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								38 089 368	
1,050036			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								39 995 208	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								35 995 687,20	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								4 319 482,46	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**40 315 169,66**	

Принял (Заказчик):

Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель _____Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):

ТОО "SCS Инжиниринг"

_____

Директор _____Рашев А.А.

Технадзор:

ТОО "Артемида-СНАБ"

Эксперт _____Барбулат Н.М.

Авторский надзор:

ТОО "АПОГЕЙ"

Директор _____Аркенова Ф.Б.