Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осущкствления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-3

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

СПРАВКА №5 от 15.11.2021 года
о стоимости выполненных работ и затрат
за ноябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование		код	наименование		код	
		92	30.07.21г							
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненых работ и затрат (в тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ноябрь) без НДС	из графы 1						НДС (по графе 1)	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2018г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области	199 261 304,93	177 911 879,40							21 349 425,53	199 261 304,93
в том числе:										
за отчетный месяц	45 909 807,55	40 990 899,60							4 918 907,95	45 909 807,55
авансовый платеж 30%	13 772 942,27	12 297 269,88							1 475 672,39	13 772 942,27
удержание суммы в размере 5%	2 295 490,38	2 049 544,98							245 945,40	2 295 490,38
К оплате:	**29 841 374,90**	**26 644 084,74**							**3 197 290,16**	**29 841 374,90**

К оплате: двадцать шесть миллионов восемьсот сорок две тысячи восемь тенге 21 тиын

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области
БИН 970940001289

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

БИН/ИИН 060540005386

Директор: _____ Рашев А.А.

Форма 2В

Заказчик: Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области, БИН 970940001289, г.Павлодар, МАЛАЙСАРЫ БАТЫР, 3, Тел.: 8 (7182) 54-83-20, 54-83-18

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "SCS Инжиниринг", БИН/ИИН 060540005386, г.Шымкент, Н.Байтиленова, 35, 86, Тел.: 87085500516

Наименование стройки: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской областиг, Павлодар, ул.Малайсары Батыра, 3

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара», отдела образования г.Павлодара, управления образования Павлодарской области

Договор: № 92 от 30.07.2021 года

Акт приемки выполненных работ №5 от 15.11.2021 года
за ноябрь месяц 2021 года
на Капитальный ремонт кровли, фасада и окон КГУ «Средняя общеобразовательная школа №1 г.Павлодара»

Составлен(а) в текущих ценах 2020г.

№ п/п	№ позиций по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге	Страна происхождения
							Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	материалы			
					на единицу изм.	по проскту	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	зарплата рабочих-строителей	зарплата маш.	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6		7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы (локальная смета №2-1-1)											
			Фасад											
1	10	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	**Демонтаж металлических ограждений с крылец**	м ограждения	12,2		56,76	16,12	692	197	--	395	1174	
			НР - 72%; СП - 8%				40,64	4,33	496	53		87		
2	11	1146-0401-0104 РСНБ РК 2015	**Разборка ступеней из кирпича (запасные выходы)**	м3	2,4		11488,10	3337,30	27571	8009	--	16658	47767	
			НР - 72%; СП - 8%				8150,80	1489,25	19562	3574		3538		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					28263	8206	--	17053	48941	
									20058	3627	--	3625		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге					28263					
			Всего заработная плата	Тенге						23685				
			Накладные расходы	Тенге					17053					
			Сметная прибыль	Тенге					3625					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					48941					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20	
			Сметная заработная плата	Тенге						23685				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					48941					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч									20	
			Сметная заработная плата	Тенге						23685				
			РАЗДЕЛ 2. Окна и двери (локальная смета №2-1-1)											
3	26	прайс ТОО "АРТ-ПЛАСТ"	**Москитные сетки**	шт	165		2550,93	--	420903	--	420903	--	454575	Казахстан
			СП - 8%				--	--	--	--		33672		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4	27	1110-0107-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью до 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков (Дн- 1)	м2	6,3	2708,79	538,69	17065	3394	6812	5562	24437	
			НР - 72%; СП - 8%			1088,69	137,40	6859	866		1810		
5	28	1110-0107-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Проемы дверные наружные площадью более 3 м2 в каменных стенах.Установка блоков (Дн-2)	м2	16,8	2169,02	415,89	36440	6987	12578	16857	57561	
			НР - 90%; СП - 8%			1004,45	110,46	16875	1856		4264		
6	29	2109-0402-0503 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные однопольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-1)	м2	6,3	21761,00	--	137094	--	137094	--	148062	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10968		
7	30	2109-0402-0504 РСНБ РК 2015	Блоки дверные стальные двупольные,с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 (Дн-2)	м2	16,8	33951,00	--	570377	--	570377	--	616007	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		45630		
8	34	1115-0201-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Откосы плоские при ширине до 200 мм.Штукатурка высококачественная декоративным раствором по камню	м откосов	211,666667	823,86	0,81	174384	171	19157	111641	308907	
			НР - 72%; СП - 8%			732,55	--	155056	--		22882		
9	36	1115-0108-1902 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Отливы оконные наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 450 мм.Устройство	м	63,4	762,72	5,45	48356	345	19991	20225	74068	
			НР - 72%; СП - 8%			441,96	1,11	28020	70		5487		
10	37	2113-0816-3407 РСНБ РК 2015	Водоотлив оконный шириной планки 450 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	63,4	656,00	--	41590	--	41590	--	44917	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3327		
11	39	1115-0203-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий.Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	м2 оштукатуриваемой поверхности	2,1	1485,41	55,65	3119	117	1588	1089	4545	
			НР - 72%; СП - 8%			673,54	46,94	1414	99		337		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1449328**	**11014**	**1230090**	**155374**	**1733079**	
								208224	**2891**	**--**	**128377**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				741857					
		Материалы		Тенге				60126					
		Всего заработная плата		Тенге					211115				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				462493					
			Накладные расходы	Тенге				155374					
			Сметная прибыль	Тенге				71779					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				969010					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	
			Сметная заработная плата	Тенге					211115				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				707471					
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				707471					
			Сметная прибыль	Тенге				56598					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				764069					
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1733079					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								151	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Сметная заработная плата	Тенге					211115				
			РАЗДЕЛ 3. Фасад (локальная смета №2-1-1)										
12	45	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	**Фасады зданий.Отделка декоративной штукатуркой из сухих минеральных смесей крупностью зерна до 1,5 мм**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2	97	967,67	3,89	93864	378	27119	47908	153114	
						684,20	1,77	66367	172		11342		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**93864**	**378**	**27119**	**47908**	**153114**	
								66367	**172**	**--**	**11342**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				93864					
			Материалы	Тенге				27119					
			Всего заработная плата	Тенге					66539				
			Накладные расходы	Тенге				47908					
			Сметная прибыль	Тенге				11342					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				153114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					66539				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				153114					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								49	
			Сметная заработная плата	Тенге					66539				
			РАЗДЕЛ 4. Крыльцо,ступени,проступи (локальная смета №2-1-1)										
13	48	1106-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Подготовка бетонная.Устройство (К-1,К-3)**										
			НР - 72%; СП - 8%	м3	2,3	24140,82	1085,48	55524	2497	50211	2416	62576	
						1224,45	234,78	2816	540		4635		
14	49	1108-0501-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Крыльца с входом с трех сторон в три ступени.Устройство (К-2)**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 крыльца	11,3333333	24547,57	870,78	278206	9868	137984	96844	405054	
						11501,82	366,30	130354	4151		30004		
15	50	1108-0501-0201 РСНБ РК 2015	**Крыльца с входной площадкой.Устройство**										
			НР - 72%; СП - 8%	м2 крыльца	63,20595	2875,18	282,77	181728	17873	67730	74682	276923	
						1520,82	120,25	96125	7601		20513		
16	51	2104-0509-0101 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 30 мм ГОСТ 17608-2017**										Казахстан
			СП - 8%	м2	63,20595	1671,00	--	105617	--	105617	--	114066	
						--	--	--	--		8449		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	**Тенге**				**621075**	**30238**	**361542**	**173942**	**858619**	
								229295	**12292**	**--**	**63601**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				621075					
			Материалы	Тенге				255925					
			Всего заработная плата	Тенге					241587				
			Местные материалы	Тенге				105617					
			Накладные расходы	Тенге				173942					
			Сметная прибыль	Тенге				63601					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				858618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246	
			Сметная заработная плата	Тенге					241587				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				858618					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								246	
			Сметная заработная плата	Тенге					241587				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			РАЗДЕЛ 5. Ограждение крыльца (локальная смета №2-1-1)										
			Ограждение ОГ-1 (2шт)										
17	52	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,0407	55458,17	6716,67	2257	273	134	1373	3920	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	1850	56		290		
			Ограждение ОГ-2 (1шт)										
18	56	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,03053	55458,17	6716,67	1693	205	100	1030	2940	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	1388	42		218		
			Ограждение ОГ-3 (2шт)										
19	60	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,02656	55458,17	6716,67	1473	179	87	896	2558	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	1207	37		189		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				5423	657	321	3299	9418	
								4445	135	--	697		
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				5423					
		Материалы		Тенге				321					
		Всего заработная плата		Тенге					4580				
			Накладные расходы	Тенге				3299					
			Сметная прибыль	Тенге				697					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				9419					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4580				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				9419					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3	
			Сметная заработная плата	Тенге					4580				
			РАЗДЕЛ 2. Устройство кровли (локальная смета №2-1-2)										
20	35	1112-0101-0707	Водосток наружный.Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	124,8	1418,68	88,96	177051	11102	5980	117356	317959	
			НР - 72%; СП - 8%			1281,80	24,24	159969	3025		23553		
			Кровельное ограждение ОГ-1										
21	42	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка	т стальных элементов	0,81	761037,25	6236,51	616440	5051	563140	35517	704114	
			НР - 72%; СП - 8%			59566,50	1333,85	48249	1080		52157		
22	43	1112-0101-1201 РСНБ РК 2015	Кровли.Ограждение перилами	м ограждения	296	97,74	23,03	28931	6817	2066	15752	48257	
			НР - 72%; СП - 8%			67,73	6,18	20048	1829		3575		
23	44	2105-0104-0304 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80	т	0,5473	327443,00	--	179210	--	179210	--	193547	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		14337		
24	45	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,262	227683,00	--	59653	--	59653	--	64425	Казахстан

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		4772		
					Слуховое окно СО-1								
25	48	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	**Стены.Окраска простая масляными составами по дереву**	м2 окрашиваемой поверхности	38,41	450,00	1,56	17284	60	6195	7962	27265	
			НР - 72%; СП - 8%			287,13	0,76	11029	29		2020		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1078569**	**23030**	**816244**	**176587**	**1355567**	
								239295	**5963**	--	**100414**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				1078569					
		Материалы		Тенге				577382					
		Всего заработная плата		Тенге					245258				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				238863					
			Накладные расходы	Тенге				176587					
			Сметная прибыль	Тенге				100414					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1355570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211	
			Сметная заработная плата	Тенге					245258				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1355570					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								211	
			Сметная заработная плата	Тенге					245258				
			РАЗДЕЛ 3. Устройство козырка (локальная смета №2-1-2)										
					Козырек Кр-1 (3шт)								
26	52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,93	87396,34	21413,17	81279	19914	2199	46370	137861	
			НР - 72%; СП - 8%			63619,00	5631,61	59166	5237		10212		
27	55	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(+2% на изготовление)**	т	0,11532	264336,00	--	30483	--	30483	--	32922	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2439		
28	60	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	44,7	83,02	2,39	3711	107	1666	1404	5524	
			НР - 72%; СП - 8%			43,36	0,26	1938	12		409		
29	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза**	м2	89,4	74,01	1,69	6616	151	4199	1648	8926	
			НР - 72%; СП - 8%			25,35	0,26	2266	23		661		
					Козырек Кр-2 (4шт)								
30	62	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Связи и распорки из одиночных и парных уголков,гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м.Монтаж**	т конструкций	0,609	87396,34	21413,17	53224	13041	1439	30365	90276	
			НР - 72%; СП - 8%			63619,00	5631,61	38744	3430		6687		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	65	2105-0101-0403 РСНБ РК 2015	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 4 до 12 мм ГОСТ 14637-89(+2% на изготовление)	т	0,04016	264336,00	--	10616	--	10616	--	11465	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		849		
32	70	1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	24,4	83,02	2,39	2026	58	910	766	3016	
			НР - 72%; СП - 8%			43,36	0,26	1058	6		223		
33	71	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	48,8	74,01	1,69	3612	83	2292	900	4873	
			НР - 72%; СП - 8%			25,35	0,26	1237	13		361		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**191567**	**33354**	**53804**	**81453**	**294863**	
								104409	**8721**	**--**	**21841**		
		Стоимость общестроительных работ		Тенге				57064					
		Материалы		Тенге				9066					
		Всего заработная плата		Тенге					6553				
		Стоимость материалов и конструкций		Тенге				41099					
			Накладные расходы	Тенге				4718					
			Сметная прибыль	Тенге				4942					
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				66724					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								5	
			Сметная заработная плата	Тенге					6553				
		Стоимость металломонтажных работ		Тенге				134503					
		Материалы		Тенге				3639					
		Всего заработная плата		Тенге					106577				
			Накладные расходы	Тенге				76735					
			Сметная прибыль	Тенге				16899					
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				228137					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								92	
			Сметная заработная плата	Тенге					106577				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				294861					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								97	
			Сметная заработная плата	Тенге					113130				

РАЗДЕЛ 2.ДОБАВИТЬ (корректирующая смета №1 от 04.10.21г)

			Фасад										
34	3	1219-0101-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия диаметром до 20 мм в кирпичных стенах толщиной 0,5 кирпича. Сверление	отверстие	2700	60,35	0,84	162945	2268	--	115687	300923	
			НР - 72%; СП - 8%			59,51	--	160677	--		22291		
35	4	1219-0101-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 18	Отверстия в кирпичных стенах. Сверление. Добавлять к норме 1219-0101-0201 на каждые 0,5 кирпича толщины стен	отверстие	2700	58,05	0,81	156735	2187	--	111275	289450	
			НР - 72%; СП - 8%			57,24	--	154548	--		21441		
36	5	1109-0501-0301 РСНБ РК 2015	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	2700	142,42	0,81	384534	2187	--	264546	701006	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НР - 69%; СП - 8%			141,61	0,39	382347	1053		51926		
37	6	ТТОО "BS Partners Group"	Анкер-болт 10х185мм	шт	2835	150,00	--	425250	--	425250	--	459270	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		34020		
38	7	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции из пеноплекса	м2	388,75	3310,38	23,92	1286910	9299	356231	665154	2108230	
			НР - 72%; СП - 8%			2370,11	6,29	921380	2445		156165		
39	8	ТТОО "BS Partners Group"	Пеноплекс	м2	417,625	2800,80	--	1169684	--	1169684	--	1263259	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		93575		
40	9	ТТОО "BS Partners Group"	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с стальным стержнем	шт	9130	98,00	--	894740	--	894740	--	966319	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		71579		
41	10	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19 ТЧ 08 табл.1 п.3.10 Кзтр=1,2, Кэм=1,2, Кмр=1,2	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка. Для производства теплоизоляционных работ, применен коэффициент к затратам труда - 1,2, к времени эксплуатации машин - 1,2 и к расходу материалов - 1,2	м2 вертикальной проекции	388,75	962,16	47,81	374038	18586	131215	167888	585281	
			НР - 72%; СП - 8%			576,82	23,00	224237	8941		43354		
42	11	1115-0212-0304 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Фасады зданий. Отделка декоративной штукатуркой из сухих смесей крупностью зерна до 1,5 мм	м2	134,7	770,17	3,89	103742	524	11056	66528	183892	
			НР - 72%; СП - 8%			684,20	1,77	92162	238		13622		
43	12	ТОО "BS Partners Group"	Смеси сухие "Дождик"	кг	1414,35	276,00	--	390361	--	390361	--	421590	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		31229		
44	13	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	388,75	801,80	39,84	311700	15487	109349	139908	487737	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	186864	7452		36129		
45	14	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке. Окраска стен высотой от 4 до 8 м, применен коэффициент к затратам труда - 1,1 и к времени эксплуатации машин - 1,1	м2 окрашиваемой поверхности	134,7	553,00	4,91	74489	662	6275	48868	133226	
			НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	67552	321		9869		
46	15	ТТОО "Baymix"	Эмульсия Силикон Колерованная	кг	93,4471	1205,36	--	112637	--	112637	--	121648	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		9011		
47	16	1108-0701-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка	м2 вертикальной проекции	388,75	801,80	39,84	311700	15487	109349	139908	487737	
			НР - 72%; СП - 8%			480,68	19,17	186864	7452		36129		
48	17	ТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Художественная роспись по рисунку (Эскиз)	м2	97	15463,92	--	1500000	--	--	--	1620000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			СП - 8%			--	--	--	--		120000		
			Кровля										
49	37	1110-0102-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Устройство карнизов	м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутой поверхности карнизов	23,1775	1586,26	24,40	36766	565	273	26063	67855	
			НР - 72%; СП - 8%			1550,12	11,66	35928	270		5026		
50	38	2110-0104-0102 РСНБ РК 2015	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,35 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК EN 508-1-2012	м2	25,41525	1591,00	--	40436	--	40436	--	43671	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3235		
51	41	1112-0101-0901 РСНБ РК 2015	Желоба настенные. Устройство	м желобов	234,6	1435,12	147,12	336679	34514	111435	185309	563747	
			НР - 92%; СП - 8%			813,00	45,58	190730	10693		41759		
52	42	2110-0302-0101 РСНБ РК 2015	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 125 мм	м	234,6	1512,00	--	354715	--	354715	--	383092	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		28377		
53	43	2110-0302-0107 РСНБ РК 2015	Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 125 мм	шт.	411	758,00	--	311538	--	311538	--	336461	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		24923		
54	44	2110-0302-0102 РСНБ РК 2015	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм	м	124,8	2005,00	--	250224	--	250224	--	270242	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		20018		
55	45	2110-0302-0108 РСНБ РК 2015	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром до 100 мм	шт.	246	1010,00	--	248460	--	248460	--	268337	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		19877		
56	46	1116-0801-0103 РСНБ РК 2015	Воронки диаметром до 100 мм. Установка	воронка	20	1193,58	--	23872	--	4815	18676	45951	
			НР - 98%; СП - 8%			952,84	--	19057	--		3404		
57	47	2110-0302-0104 РСНБ РК 2015	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром до 100 мм	шт.	20	1833,00	--	36660	--	36660	--	39593	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2933		
			Слуховое окно СО-1 (1шт)										
58	51	1115-0403-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стены.Окраска простая масляными составами по дереву	м2 окрашиваемой поверхности	3,841	450,00	1,56	1728	6	619	796	2726	
			НР - 72%; СП - 8%			287,13	0,76	1103	3		202		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Крыльца ступеней										
59	55	1107-0107-0103 РСНБ РК 2015	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (обрамление)	т стальных элементов	0,08235	761037,25	6236,51	62671	514	57252	3611	71584	
			НР - 72%; СП - 8%			59566,50	1333,85	4905	110		5303		
			Наружный угол стены										
60	56	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Элементы конструктивные стен кирпичных. Усиление стальными конструкциями	т	0,2256	612092,69	34979,92	138088	7891	76749	40301	192660	
			НР - 72%; СП - 8%			236913,60	11194,35	53448	2525		14271		
			Главный вход										
61	58	ТКОМ.ПРЕДЛОЖЕНИЕ	Изготовление (с лакокрасочными работами) входной группы с учетом монтажа	комплект	1	17199185,19	--	17199185	--	--	--	18575120	
			СП - 8%			--	--	--	--		1375935		
			Цоколь										
62	62	1115-0106-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Стены и колонны. Облицовка наружная (цоколь) по бетонной поверхности сплиттерной плиткой толщиной до 50 мм	м2 поверхности облицовки	354,05	7602,03	90,39	2691499	32003	777826	1361073	4376778	
			НР - 72%; СП - 8%			5314,70	24,60	1881670	8710		324206		
			Окна (тип ОК-3)										
63	63	1146-0401-1101 РСНБ РК 2015	Заполнение оконных проемов деревянное с подоконными досками.Разборка	м2	30,24	1781,73	165,87	53880	5016	--	37009	98160	
			НР - 72%; СП - 8%			1615,86	83,90	48864	2537		7271		
64	64	1110-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2.Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных,поворотно-откидных) двухстворчатых (Ок-3)	м2	30,24	2211,62	168,23	66879	5088	33989	21760	95731	
			НР - 72%; СП - 8%			919,38	80,05	27802	2421		7091		
65	65	2109-0201-0807 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 70 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом двухкамерным,поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ 30674-99 (Ок-3)	м2	30,24	31294,00	--	946331	--	946331	--	1022037	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		75706		
66	66	1110-0501-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Доски подоконные из ПВХ.Установка в стенах каменных толщиной свыше 0,51 м	м	15,6	1758,84	9,58	27438	149	23674	2655	32501	
			НР - 72%; СП - 8%			231,76	4,64	3615	72		2407		
67	67	2109-0205-0109 РСНБ РК 2015	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 550 мм ГОСТ 23166-99	м	15,6	2958,00	--	46145	--	46145	--	49837	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3692		
68	68	прайс ТОО "АРТ-ПЛАСТ"	Москитные сетки	шт	12	2550,93	--	30611	--	30611	--	33060	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		2449		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	69	1115-0204-0101 РСНБ РК 2015	Откосы плоские оконные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м2 оштукатуриваемой поверхности	22,68	3213,88	44,15	72891	1001	21834	40450	122409	
			НР - 80%; СП - 8%			2207,07	22,33	50056	506		9067		
70	70	1110-0405-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка (утепление) на клее пеноплексом	м откоса	64,8	605,46	5,24	39234	340	15529	16923	60649	
			НР - 72%; СП - 8%			360,57	2,14	23365	139		4493		
71	71	ТТОО "BS Partners Group"	Пеноплекс	м2	32,4	2800,80	--	90746	--	90746	--	98006	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		7260		
72	72	1134-0108-0703 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 19	Откосы. Облицовка неперфорированными плитами из пластика	м2 поверхности	32,4	926,27	8,92	30011	289	--	21466	55596	
			НР - 72%; СП - 8%			917,35	2,85	29722	92		4118		
73	73	Т29-000000-0002	Сэндвич 10мм	лист	6	6952,78	--	41717	--	41717	--	45054	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3337		
74	74	Т29-000000-0003	Откос ПВХ (внутренний угол F)	пог.м	78,12	500,00	--	39060	--	39060	--	42185	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3125		
75	75	Т29-000000-0004	Стартовый профиль ПВХ	пог.м	37,2	100,00	--	3720	--	3720	--	4018	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		298		
76	76	Т29-000000-0005	Жидкий пластик "Космофен"	шт	2	1500,00	--	3000	--	3000	--	3240	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		240		
77	77	Т29-000000-0006	Саморез оцинкованный 19 с буром	шт.	200	2,68	--	536	--	536	--	579	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		43		
78	78	Т29-000000-0007	Угол 100/20 ПВХ (105 угол)	пог.м	78,12	300,00	--	23436	--	23436	--	25311	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1875		
79	79	2110-0502-1901 РСНБ РК 2015	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	2	1629,00	--	3258	--	3258	--	3519	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		261		
80	80	ТОО "BS Partners Group"	Смеси сухие "Дождик"- на наружные откосы	кг	64,8	276,00	--	17885	--	17885	--	19316	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1431		
81	81	1115-0405-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 ТЧ 15 п.3.20 Кзтр=1,1, Кэм=1,1	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м2 окрашиваемой поверхности	12,96	553,00	4,91	7167	64	604	4702	12818	
			НР - 72%; СП - 8%			501,50	2,38	6499	31		949		
82	82	ТТОО "Baymix"	Эмульсия Силикон Колерованная	кг	8,1648	1205,36	--	9842	--	9842	--	10629	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		787		
			Ограждение ОГ-1 (2шт)										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
83	83	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,0543	55458,17	6716,67	3011	365	178	1831	5230	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	2468	75		387		
84	84	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,055	276447,00	--	15205	--	15205	--	16421	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		1216		
85	85	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04	227683,00	--	9107	--	9107	--	9836	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		729		
			Ограждение ОГ-2 (1шт)										
86	86	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,04147	55458,17	6716,67	2300	278	137	1399	3994	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	1885	57		296		
87	87	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,0424	276447,00	--	11721	--	11721	--	12659	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		938		
88	88	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0296	227683,00	--	6739	--	6739	--	7278	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		539		
			Ограждение ОГ-3 (2шт)										
89	89	1109-0606-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Лестницы,площадки,ограждения,панели и дверки с теплоизоляционной обшивкой.Монтаж	т конструкций	0,03576	55458,17	6716,67	1983	240	118	1206	3444	
			НР - 72%; СП - 8%			45454,50	1383,80	1625	49		255		
90	90	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,03728	276447,00	--	10306	--	10306	--	11130	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		824		
91	91	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02504	227683,00	--	5701	--	5701	--	6157	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		456		
			Козырек Кр-1 (3шт)										
92	92	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик").Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	32,4	3447,57	5,43	111701	176	91779	14247	136024	
			НР - 72%; СП - 8%			609,44	1,30	19746	42		10076		
93	93	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные толщиной 10 мм	м2	32,4	2533,00	--	82069	--	82069	--	88635	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6566		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
94	94	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,2931552	288622,00	--	84611	--	84611	--	91380	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		6769		
95	95	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,5220072	276447,00	--	144307	--	144307	--	155852	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		11545		
			Козырек Кр-2 (4шт)										
96	96	1115-0504-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Козырьки входные (типа "Горка","Арочный","Домик").Облицовка поликарбонатными листами	м2 поверхности козырька	15,6	3447,57	5,43	53782	84	44191	6860	65493	
			НР - 72%; СП - 8%			609,44	1,30	9507	20		4851		
97	97	2113-0502-0404 РСНБ РК 2015	Листы сотовые поликарбонатные толщиной 10 мм	м2	15,6	2533,00	--	39515	--	39515	--	42676	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		3161		
98	98	2105-0206-0903 РСНБ РК 2015	Трубы стальные прямоугольные из углеродистой стали наружными размерами от 100 х 40 мм и более ГОСТ 13663-86	т	0,2316288	288622,00	--	66853	--	66853	--	72201	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		5348		
99	99	2105-0206-0802 РСНБ РК 2015	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами от 30 х 30 мм до 90 х 90 мм ГОСТ 13663-86	т	0,4685491	276447,00	--	129529	--	129529	--	139891	Казахстан
			СП - 8%			--	--	--	--		10362		
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**31724213**	**155270**	**8081132**	**3526099**	**38070341**	
								4788626	**56254**	**--**	**2820027**		
			Стоимость общестроительных работ	Тенге				31308513					
			Материалы	Тенге				2090697					
			Всего заработная плата	Тенге					4436264				
			Стоимость материалов и конструкций	Тенге				24684371					
			Накладные расходы	Тенге				3238441					
			Сметная прибыль	Тенге				2763759					
			ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				37310713					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3656	
			Сметная заработная плата	Тенге					4436264				
			Стоимость металломонтажных работ	Тенге				391828					
			Материалы	Тенге				432					
			Всего заработная плата	Тенге					389559				
			Накладные расходы	Тенге				268982					
			Сметная прибыль	Тенге				52864					
			ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ	Тенге				713674					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								326	
			Сметная заработная плата	Тенге					389559				
			Стоимость сантехнических работ	Тенге				23872					
			Материалы	Тенге				4815					
			Всего заработная плата	Тенге					19057				
			Накладные расходы	Тенге				18676					
			Сметная прибыль	Тенге				3404					
			ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ	Тенге				45952					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								17	
			Сметная заработная плата	Тенге					19057				
			ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				38070339					
			Нормативная трудоемкость	чел.-ч								3999	
			Сметная заработная плата	Тенге					4844880				
			ИТОГО ПО АКТУ:	**Тенге**								**42523941**	
			В ТОМ ЧИСЛЕ:										
			- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5660719					
			- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					262147				
			- в том числе зарплата машинистов	Тенге					90055				
			- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						29269436			
			- Накладные расходы	Тенге							4181715		
			- Сметная прибыль	Тенге							3149924		
ГН ОССС			Непредвиденные работы и затраты-2%	Тенге								850 479	
			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2020г.	Тенге								43 374 420	
1,050036			ИТОГО ПО АКТУ в ценах 2021г.	Тенге								45 545 444	
0,9			ВСЕГО ПО АКТУ с понижающим коэффициентом	Тенге								40 990 899,60	
			Налог на добавленную стоимость - 12 %:	Тенге								4 918 907,95	
			ВСЕГО ПО АКТУ с учетом НДС	**Тенге**								**45 909 807,55**	

Принял (Заказчик):
Коммунальное государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа №1 города Павлодара" отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

Руководитель _____ Сыздыков А.Ж.

Сдал (Подрядчик):
ТОО "SCS Инжиниринг"

Директор: _____ Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Арстмида-СНАБ"

Эксперт _____ Барбулат Н.М.

Авторский надзор:
ТОО НИПиЭ "Апогей"

Директор_____ Аркенова Ф.Б.