Форма 4

Наименование стройки - КГКП "Детская школа искусств имени "Газизы Жубановой" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области
Шифр стройки 7-1
Наименование объекта - КГКП "Детская школа искусств имени "Газизы Жубановой" отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области
Шифр объекта 10-01

АКТ №1
выполненых работ за июнь 2026г.

на Текущий ремонт входной группы здания
(наименование работ и затрат)

Основание: Дефектный акт

Сметная стоимость	1590,446	тыс. тенг
Сметная заработная плата	1240,007	тыс. тенг
Нормативная трудоемкость	0,248	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах на 01.2.2026 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Демонтажные работы									
1	1220-0501-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,12	**Ограждения металлические высотой до 1 м (перила). Демонтаж**	м	21	1 631	32	34251	672	--	--	34251
					1 599	10	33579	210		--	
2	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Облицовка стен из плит бетонных. Разборка**	$м^2$ облицовки	15,65	3 525	185	55166	2895	--	--	55166
					3 340	62	52271	970		--	
3	1207-0101-0207 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из бетонных плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	39,4	3 781	100	148971	3940	--	--	148971
					3 681	39	145031	1537		--	
4	1207-0101-0205 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Полы из релина. Разборка покрытия**	$м^2$	9	511	9	4599	81	--	--	4599
					502	4	4518	36		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	1113-0206-0109 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	17,5	1 711	--	29943	--	--	--	29943
					1 711	--	29943	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				272930	7588	--	--	272930
							265342	2753	--	--	
	Стоимость общестроительных работ		тенге				272930				
	Всего заработная плата		тенге					268095			
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		тенге				272930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					268095			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	тенге				272930				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								58
		Сметная заработная плата	тенге					268095			
		РАЗДЕЛ 2. Монтажные работы									
6	1211-0102-0101 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Штукатурка гладких фасадов по камню и бетону. Ремонт с земли и лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест до 5 $м^2$. Толщина слоя до 20 мм**	$м^2$	15	10 099	--	151485	--	8550	--	151485
					9 529	--	142935	--		--	
7	1212-0102-0701 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов**	$м^2$	15	693	10	10395	150	7095	--	10395
					210	--	3150	--		--	
8	1212-0102-0804 ЭСН РК 8.05-01-2022 Изм. и доп. вып. 28 Кзтр и Кэм=1,09	**Фасады простые. Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности за 2 раза с земли и лесов**	$м^2$	15	1 070	42	16050	630	5100	--	16050
					688	3	10320	45		--	
9	1112-0201-0801 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	**Устройство водостока наружного при покрытии кровель металлочерепицей**	м труб	7	6 542	253	45794	1771	--	--	45794
					6 289	62	44023	434		--	
10	224-106-0104 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	шт.	1	2 666	--	2666	--	2666	--	2666
					--	--	--	--		--	
11	224-106-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм**	м	8	2 690	--	21520	--	21520	--	21520
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	224-106-0103 ССЦ РК 8.04-08-2025	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	2	2 531	--	5062	--	5062	--	5062
					--	--	--	--		--	
13	224-106-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	5	1 310	--	6550	--	6550	--	6550
					--	--	--	--		--	
14	1111-0212-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытий полов из плиток бетонных, цементных или мозаичных на цементном растворе (по согласованию с Заказчиком)	$м^2$ покрытия	43	4 285	297	184255	12771	22317	--	184255
					3 469	105	149167	4515		--	
15	231-301-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в сером цвете толщиной 20 мм	$м^2$	45,9	2 865	--	131504	--	131504	--	131504
					--	--	--	--		--	
16	1111-0213-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Изм. и доп. вып. 44 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка ступени и подступенка плитами из бетонных (по согласованию с Заказчиком)	$м^2$ поверхности облицовки	14,4	18 926	199	272535	2866	10800	--	272535
					17 977	69	258869	994		--	
17	231-301-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в сером цвете толщиной 20 мм	$м^2$	15,84	2 865	--	45382	--	45382	--	45382
					--	--	--	--		--	
18	1111-0220-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство тактильных лент на ступени на самонарезающих винтах	м	4	395	7	1580	28	--	--	1580
					388	2	1552	8		--	
19	1111-0218-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство покрытия пола из рулонной резиновой	$м^2$ покрытия	4	2 116	206	8464	824	--	--	8464
					1 910	63	7640	252		--	
20	1115-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	Облицовка поверхности бетонными плитками на растворе по кирпичу и бетону (по согласованию с Заказчиком)	$м^2$ поверхности облицовки	15,65	11 722	61	183450	955	6479	--	183450
					11 247	23	176016	360		--	
21	231-301-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плитка бетонная СТ РК 958-93 в сером цвете толщиной 20 мм	$м^2$	17,215	2 865	--	49321	--	49321	--	49321
					--	--	--	--		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	1109-0103-0401 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,12	**Установка ограждения из нержавеющей стали, с заполнением для стоек, с фланцем**	м	21	7 654	8	160734	168	3969	--	160734
					7 457	--	156597	--		--	
23	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	$м^2$	17,5	279	4	4883	70	1295	--	4883
					201	--	3518	--		--	
24	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,06	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115**	$м^2$	17,5	207	3	3623	53	1505	--	3623
					118	--	2065	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**тенге**				1305253	20286	329115	--	1305253
							955852	6608	--	--	
		Стоимость общестроительных работ	тенге				1305253				
		Материалы	тенге				329115				
		Всего заработная плата	тенге					962460			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				1305253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	тенге					962460			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	тенге				1305253				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								187
		Сметная заработная плата	тенге					962460			
		РАЗДЕЛ 3. Очистка от мусора									
25	1219-0101-0901 ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,09	**Помещения. Очистка от строительного мусора**	т	1	9 452	--	9452	--	--	--	9452
					9 452	--	9452	--		--	
26	414-104-0601 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Мусор строительный (ручная). Погрузка**	т	1	1 521	--	1521	--		--	1521
					--	--	--	--		--	
27	411-102-0110 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	10	129	--	1290	--		--	1290
					--	--	--	--		--	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**тенге**				12263	--	--	--	12263
		Стоимость общестроительных работ	тенге				9452	--	--	--	
		Всего заработная плата	тенге				12263				
		Транспортные расходы	тенге					9452			
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	тенге				2811				
							12263				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	тенге					9452			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				12263				
		Сметная заработная плата	тенге								2
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**тенге**					9452			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									1590446
		- Зарплата рабочих строителей	тенге				1230646				
		- Затраты на эксплуатацию машин	тенге					27874			
		- в том числе зарплата машинистов	тенге					9361			
		- Материалов, изделий и конструкций	тенге						329115		
		- Перевозка грузов	тенге				2811				

ИТОГО ПО СМЕТЕ СО СКИДКОЙ: **935000**

Исполнитель:
ИП Yussupova

Директор _____ Юсупова Г. О.

Заказчик:
КГКП «Детская школа искусств имени «Газизы Жубановой» отдела образования города Темиртау управления образования Карагандинской области

Директор _____ Тихомирова И.А.