Форма по приложению 4-1

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик: **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Подрядчик : **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля КГУ "Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД" Каазалинского района Кызылординской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за ИЮНЬ месяц, 2026 год

ОКЭД подрядчика	БИН Заказчика	БИН Подрядчика	Договор субподряда		Источник			
			номер	дата	наименование программы	код		
	.050140008304	.131240013874	050140008304/260067/00	05.05.2026г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	с начала строительства по отчетный месяц включительно	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге					НДС	Всего к оплате
		с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за ИЮНЬ) без НДС	из графы 1				
				Строительно-монтажные работы по смете	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат		
В А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля	**11 943 274,16**	**6 745 045,53**	**5 814 694,42**		0,00		**930 351,11**	**6 745 045,53**

Сдал: (Подрядчик) М.П. **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

Директор **Досова Жарқын Қалдыбековна**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: (Заказчик) М.П. **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Руководитель **Сыдыков Жасулан Жиентаевич**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля КГУ "Районного отдела ЖКХ, ПТ и АД" Каазалинского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт отстойных колодцев канализационных вод на территории фильтрационного поля**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№050140008304/260067/00 от 05.05.2026г.**

2. Акт выполненных работ

за ИЮНЬ месяц 2026 года

Составлен(а) в текущих ценах на 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Лотки ж/б сливные 42,0х1,0х0,5м										
2	**Е11-070201-0208 1107-0201-0208 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Лотки сечением более 0,5 м2. Установка между сооружениями**	**м3 сборных железобетонных конструкций**		**12,6**	**19785,28**	**6797,88**	**249295**	**85653**	**15184**	**212676**	**498928**
		НР - 118%; СП - 8%				**11782,41**	**2521,84**	**148458**	**31775**		**36958**	
		Состав работ: 1. Подготовка основания 2. Сварка арматуры и закладных изделий 3. Замоноличивание стыков бетоном или заделка раствором 4. Гидравлическое испытание лотков										
2.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	7,1064	89,54064	1658,00		148458				
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,172772	14,7769							
2.3	776 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 16 т	маш.-ч	0,2052	2,58552		8414,00		21755			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2052	2,58552		2532,00		6547			
2.4	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,8316	10,47816		5457,00		57179			

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,8316	10,47816		2118,00		22193			
2.5	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,135972	1,713247		3922,00		6719			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,135972	1,713247		1772,00		3036			
2.6	**100581 С**	**Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,01**	**0,126**	**28941,00**				**3647**		
2.7	**102636 С**	**Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100**	**м3**	**0,018**	**0,2268**	**16707,00**				**3789**		
2.8	**127727 С**	**Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70**	**т**	**0,002**	**0,0252**	**286428,00**				**7218**		
2.9	249132 С	Вода техническая	м3	2	25,2	21,00				529		
2.10	**295549 С**	**Сборные железобетонные изделия и конструкции СТ РК 937-92**	**м3**	**1**	**12,6**	--				--		
5	**Е11-061301-0304 1106-1301-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Участки стен угловые в емкостных сооружениях. Устройство**	**м3**	**0,5**		**78350,42**	**6149,40**	**39175**	**3075**	**24685**	**11456**	**54682**
		НР - 91%; СП - 8%				**22830,66**	**2348,36**	**11415**	**1174**		**4051**	
		Состав работ: 1. Раскрой и установка бревен и досок 2. Установка щитов опалубки 3. Крепление элементов опалубки проволокой и гвоздями строительными 4. Установка арматуры 5. Укладка бетонной смеси										
5.1	20098 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,6). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	13,77	6,885	1658,00		11415				
5.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,118232	0,5591							
5.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,771768	0,385884		39,00		15			
5.4	783 С	Краны на гусеничном ходу максимальной грузоподъёмностью до 16 т	маш.-ч	0,9936	0,4968		5457,00		2711			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,9936	0,4968		2118,00		1052			
5.5	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,68796	0,34398		191,00		66			
5.6	2459 С	Автопогрузчики, грузоподъёмность 5 т	маш.-ч	0,002916	0,001458		5659,00		8			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002916	0,001458		1772,00		3			
5.7	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,030348	0,015174		6293,00		95			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,030348	0,015174		2532,00		38			
5.8	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,091368	0,045684		3922,00		179			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,091368	0,045684		1772,00		81			
5.9	**100533 С**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**1,015**	**0,5075**	**26341,00**				**13368**		
5.10	131548 С	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3	м3	0,0056	0,0028	114336,00				320		
5.11	**131598 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,03**	**114336,00**				**3430**		
5.12	**131600 С**	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более ГОСТ 8486-86 сорт 3**	**м3**	**0,06**	**0,03**	**114336,00**				**3430**		
5.13	144600 С	Известь строительная негашеная комовая ГОСТ 9179-2018 сорт 1	т	0,00225	0,001125	26042,00				29		
5.14	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00091	0,000455	274757,00				125		
5.15	249132 С	Вода техническая	м3	0,00675	0,003375	21,00				0		
5.16	275940 С	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	2,22	1,11	3285,00				3646		
5.17	286164 С	Гвоздь ГОСТ 283-75 строительный	кг	1,02	0,51	659,00				336		
		Ограждения из сетчатых панелей										

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
18	**Е11-070111-0108 1107-0111-0108 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ограды металлические из сетки, высотой 1,5 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка**	**м оград**	**300**		**4102,69**	**108,02**	**1230807**	**32406**	**99759**	**1300599**	**2733919**
		НР - 118%; СП - 8%				**3662,14**	**11,87**	**1098642**	**3561**		**202513**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты или столбы, рытье траншей под цокольные панели с обратной засыпкой и трамбованием 2. Установка столбов в ямы с заделкой бетоном 3. Установка монтажных изделий со сваркой 4. Установка стержней или уголков со сваркой и натягиванием сетки 5. Укладка кирпичных подкладок под столбы										
18.1	20099 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,7). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	2,1708	651,24	1687,00		1098642				
18.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,204336	61,3008							
18.3	127 С	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А	маш.-ч	0,074628	22,3884		1075,00		24068			
18.4	2400 С	Ямокопатели	маш.-ч	0,00432	1,296		356,00		461			
18.5	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,19764	59,292		6293,00		373125			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19764	59,292		2532,00		150127			
18.6	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,006696	2,0088		3922,00		7879			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006696	2,0088		1772,00		3560			
18.7	100467 С	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0123	3,69	23821,00				87899		
18.8	102636 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,00007	0,021	16707,00				351		
18.9	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00016	0,048	--				--		
18.10	128065 С	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,01	3	128,00				384		
18.11	130010 С	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,00002	0,006	1029630,00				6178		
18.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00006	0,018	274757,00				4946		
18.13	**295542 С**	**Столбы бетонные**	**шт.**	**0,295**	**88,5**	--				--		
22	**Е11-070111-0201 1107-0111-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,08**	**Ворота распашные. Устройство с установкой столбов металлических**	**шт.**	**1**		**49944,32**	**6886,62**	**49944**	**6887**	**8319**	**44222**	**101700**
		НР - 118%; СП - 8%				**34737,77**	**2738,70**	**34738**	**2739**		**7533**	
		Состав работ: 1. Рытье ям под фундаменты и столбы с обратной засыпкой и трамбованием 2. Заделка столбов в фундаментах или ямах бетоном 3. Установка металлических стоек 4. Устройство кирпичных подкладок под столбы 5. Навеска ворот и калиток со сваркой										
22.1	20103 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 4,1). Работы по устройству несущих и ограждающих конструкций	чел.-ч	19,224	19,224	1807,00		34738				
22.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,122552	1,1226							

1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
22.3	403 С	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,256932	0,256932		39,00		10			
22.4	2016 С	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,435564	0,435564		191,00		83			
22.5	2288 С	Экскаваторы одноковшовые дизельные на пневмоколесном ходу ковш от 0,15 до 0,25 м3, масса от 5 до 6,5 т	маш.-ч	0,071604	0,071604		5733,00		411			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,071604	0,071604		2118,00		152			
22.6	2468 С	Краны на автомобильном ходу максимальной грузоподъёмностью 10 т	маш.-ч	0,95364	0,95364		6293,00		6001			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,95364	0,95364		2532,00		2415			
22.7	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,097308	0,097308		3922,00		382			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,097308	0,097308		1772,00		172			
22.8	**100467 С**	**Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	**м3**	**0,291**	**0,291**	**23821,00**				**6932**		
22.9	102633 С	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м3	0,00031	0,00031	14436,00				4		
22.10	102867 С	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,00106	0,00106	--				--		
22.11	**144746 С**	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0016**	**0,0016**	**813201,00**				**1301**		
22.12	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	274757,00				82		
22.13	**295683 С**	**Полотна ворот металлические ГОСТ 31174-2003**	**шт.**	**2**	**2**	--				--		
22.14	**296245 С**	**Стойки ГОСТ Р 51177-2017**	**шт.**	**2**	**2**	--				--		
24	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**450**		**1200,51**	**1,47**	**540232**	**662**	**64611**	**380223**	**994091**
		НР - 80%; СП - 8%				**1055,46**	**0,71**	**474959**	**320**		**73636**	
24.1	20166 Т	Затраты труда рабочих (средний разряд работы 3,3). Работы отделочные и изоляционные	чел.-ч	0,67184	302,328	1571,00		474957				
24.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,000416	0,1872							
24.3	1569 С	Подъемники мачтовые высотой подъема 50 м	маш.-ч	0,000104	0,0468		2397,00		112			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000104	0,0468		1483,00		69			
24.4	2509 С	Автомобили бортовые грузоподъёмностью до 5 т	маш.-ч	0,000312	0,1404		3922,00		551			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,000312	0,1404		1772,00		249			
24.5	147047 С	Ветошь	кг	0,003	1,35	119,00				161		
24.6	149394 С	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	12,15	986,00				11980		
24.7	**278579 С**	**Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71**	**кг**	**0,246**	**110,7**	**474,00**				**52472**		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**4383320**
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге					**1768212**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге						**128683**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге						**39569**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге							**212558**		
		- Накладные расходы	Тенге								**1949176**	
		- Сметная прибыль	Тенге								**324691**	

Итого по смете	4 383 320,00
Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	676 583,00
ИТОГО	5 059 903,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Средства на непредвиденные работы и затраты (2%)		87 666,40							
		ИТОГО		5 147 569,40							
		Итого сметная стоимость в ценах 2022г. МРП 2022г. = 3063тг. К=1		5 147 569,40							
		Итого сметная стоимость в ценах 2026г. МРП 2026г. = 4325тг. К=1,4120		7 268 367,99							
		С понижающим коэффициентом К= 0,800000004		5 814 694,42							
		НДС 16% (2026г.)		930 351,11							
		ВСЕГО к оплате		**6 745 045,53**							

Сдал: М.П. **ТОО "КомпанияБауыржанКурылыс" БИН 131240013874**

Директор **Досова Жарқын Қалдыбековна**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял: М.П. **КГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Казалинского района" БИН 050140008304**

Руководитель **Сыдыков Жасулан Жиентаевич**

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, должность, подпись, расшифровка подписи)