УТВЕРЖДАЮ
Директор школы
Злоказова И.А. _____

ДЕФЕКТНЫЙ АКТ №2
от 15 июня 2026 года

Мы, нижеподписавшиеся, комиссия в составе:
Председатель комиссии: заместитель директора по АХЧ – Есимханова Ж.С.
Члены комиссии:
Работник по ремонту зданий – Садуахасов А.А.
Помощник воспитателя – Омарова З.
провели обследование технического состояния напольного покрытия в спальном корпусе, в медицинском блоке школы-интерната №1.

В результате обследования установлено, что линолеумное покрытие полов в помещениях спального корпуса и медицинского блока вследствие длительной эксплуатации имеет значительный физический износ и не соответствует требованиям дальнейшей безопасной эксплуатации.

В ходе осмотра выявлены следующие дефекты:

- значительное истирание верхнего защитного слоя линолеума;
- многочисленные потертости, трещины, порезы и разрывы покрытия;
- нарушение целостности швов и стыков;
- местами вздутие и отслоение линолеума от основания пола;
- деформация покрытия в местах интенсивного движения;
- утрата эстетических и эксплуатационных характеристик;
- невозможность проведения локального ремонта ввиду общего износа покрытия.

Указанные дефекты препятствуют дальнейшей нормальной эксплуатации напольного покрытия, ухудшают санитарно-гигиеническое состояние помещений и создают риск травмирования воспитанников и работников учреждения.

Для обеспечения безопасных и надлежащих условий проживания воспитанников необходимо выполнить:

1. Демонтаж существующего линолеумного покрытия.
2. Подготовку основания пола.
3. Укладку нового линолеумного покрытия в спальном корпусе и медицинском блоке.
4. Установку (замену) плинтусов.

Настоящий дефектный акт составлен для обоснования проведения ремонтных работ и определения их объема.

Председатель комиссии:
Заместитель директора по АХЧ Есимханова Ж.С.
Члены комиссии:
Работник по ремонту зданий Садуахасов А.А.

Помощник воспитателя Омарова З.