Форма № КС-3

Генеральный подрядчик: ТОО "РДМ Строй"
Субподрядчик: ТОО "Азия Монтаж Ко"
Наименование стройки: "Благоустройство и озеленение микрорайона Жетысу-3 от пр. Абая до дома 61 с выходом к ул. Момышулы"
Договор: № 32/2 от 05.11.2025 года

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

СПРАВКА №1

за ноябрь 2025 года

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце (за ___) без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:									
За отчетный период	478 000,00	426 786,00						51 214,00	**478 000,00**
Итоге к оплате									**478 000,00**

Генеральный подрядчик:
ТОО "РДМ Строй"

Директор _____ **Есимкулов А. А.**

Субподрядчик:
ТОО "Азия Монтаж Ко"

Директор _____ **Султанханов Ш. А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "РДМ Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Азия Монтаж Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Благоустройство и озеленение микрорайона Жетысу-3 от пр. Абая до дома 61 с выходом к ул. Момышулы"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 32/2 от 05.11.2025 года**

Акт
о приемке выполненных работ за ноябрь 2025 г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Покрытие на парковках и в местах уширения - Тип I										
1	1	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы	$м^3$	3,22	6 527,0 783,0	3 152,0 745,0	21 017,0 2 521,0	10 150,0 2 399,0	8 346,0		21 017,0	
2	2	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) однослойные, толщина 15 см	$м^2$	8,42	1 018,0 186,0	830,0 224,0	8 572,0 1 566,0	6 989,0 1 886,0	17,0		8 572,0	
3	3	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Розлив вяжущих материалов	т	0,042	197 244,0 0,0	7 970,0 2 866,0	8 284,0 0,0	334,0 120,0	7 950,0		8 284,0	
4	4	7101-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$	$м^2$	8,42	2 283,0 124,0	414,0 75,0	19 223,0 1 044,0	3 486,0 632,0	14 693,0		19 223,0	
5	5	7101-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0303	$м^2$	8,42	906,0 41,0	0,0 0,0	7 629,0 345,0	0,0 0,0	7 283,0		7 629,0	
			Итого по разделу 1: Покрытие на парковках и в местах уширения - Тип I					64 725,0 5 476,0	20 959,0 5 037,0	38 289,0 0,0	0,0 0,0	64 725,0	
			Раздел 2: Установка дорожного бордюра и поребрика										
6	6	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камней бортовых бетонных другие виды покрытия	м	4,52	8 643,0 4 210,0	110,0 37,0	39 066,0 19 029,0	497,0 167,0	19 540,0		39 066,0	
			Итого по разделу 2: Установка дорожного бордюра и поребрика					39 066,0 19 029,0	497,0 167,0	19 540,0 0,0	0,0 0,0	39 066,0	
			Раздел 3: Устройство арыков и водосбросов										
7	7	6101-0103-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$ группа грунта 2	$м^3$	10,22	433,0 41,0	392,0 99,0	4 425,0 419,0	4 006,0 1 012,0			4 425,0	
8	8	1130-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	Подушки под фундаменты, щебеночные. Устройство	$м^3$ подушки	1,52	17 837,0 11 221,0	923,0 334,0	27 112,0 17 056,0	1 403,0 508,0	8 653,0		27 112,0	
9	9	7101-0301-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона	$м^3$	1,62	47 264,0 20 239,0	20 380,0 6 963,0	76 568,0 32 787,0	33 016,0 11 280,0	10 765,0		76 568,0	
10	10	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,172	35 809,0 6 828,0	3 251,0 750,0	6 159,0 1 174,0	559,0 129,0	4 426,0		6 159,0	
			Итого по разделу 3: Устройство арыков и водосбросов					114 264,0 51 436,0	38 984,0 12 929,0	23 844,0 0,0	0,0 0,0	114 264,0	
			Раздел 4: Озеленение										
11	11	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного вручную с внесением растительной земли слоем 15 см	$м^2$	13,7	2 157,0 2 115,0	42,0 10,0	29 551,0 28 976,0	575,0 137,0			29 551,0	
12	12	6113-0112-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство газона из готовой рулонной заготовки, горизонтальная поверхность, откос с уклоном 1:2	$м^2$	13,7	6 672,0 3 197,0	23,0 6,0	91 406,0 43 799,0	315,0 82,0	47 292,0		91 406,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6113-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом добавление растительной земли до 100%	$м^3$ ям	1	11 947,0 9 343,0	781,0 240,0	11 947,0 9 343,0	781,0 240,0	1 823,0		11 947,0	
14	14	СТТОО	Можжевельник вергинский	шт.	3	6 000,0		18 000,0		36 000,0		18 000,0	
15	15	6113-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка нестандартного посадочного места для дерева и кустарника с квадратным комом земли механизированным способом добавление растительной земли до 100%	$м^3$ ям	0,92	11 947,0 9 343,0	781,0 240,0	10 991,0 8 596,0	719,0 221,0	1 677,0		10 991,0	
16	16	254-102-2001 *РСНБ РК 2022*	Клен остролистный Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	2	2 991,0		5 982,0		5 982,0		5 982,0	
			Итого по разделу 4: Озеленение					167 877,0 90 714,0	2 390,0 680,0	92 774,0 0,0	0,0 0,0	167 877,0	
			Раздел 5: Оборудование детских игровых и спортивных площадок, МАФ										
17	17	8601-0303-0401 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции урн из композитного мрамора, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Урна из композитного мраморного камня, модель: Urn 1	шт.	1	103 030,0 0,0	0,0 0,0	103 030,0 0,0	0,0 0,0	81,0		103 030,0	
			Итого по разделу 5: Оборудование детских игровых и спортивных площадок, МАФ					103 030,0 0,0	0,0 0,0	81,0 102 949,0	0,0 0,0	103 030,0	
			Раздел 6: Ограждения										
18	18	8601-0602-0503 *УСН РК 8.02-03-2023*	Конструкции ограждения газонов, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение газонов "Цветочное" с 1 столбом	секция	2	40 043,0 6 254,0	266,0 97,0	80 086,0 12 508,0	532,0 194,0	67 046,0		80 086,0	
			Итого по разделу 6: Ограждения					80 086,0 12 508,0	532,0 194,0	67 046,0 0,0	0,0 0,0	80 086,0	
			ИТОГО по акту					569 048,0 179 163,0	63 362,0 19 007,0	241 574,0 102 949,0	0,0 0,0	569 048,0	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							102 949,0			
			ИТОГО по акту									569048	
			с коэффициентом договорной цены - 0,75									426786	
			НДС - 12%									51214	
			ИТОГО к оплате									478000	

Генеральный подрядчик

ТОО "РДМ Строй"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

директор, Есимкулов А. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Субподрядчик

ТОО "Азия Монтаж Ко"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

директор, Султанханов Ш. А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.