Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

130440018042

Заказчик **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

031140002740

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Verity Group" Мангистауская область, г.Жанаозен, Промышленная зона 2, 47**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор №130440018042/260037/00 от 11.06.2026г.

Номер документа	Дата составления
14	22.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Работы по текущему ремонту Текущий ремонт фасада здания работы			раб	1	13 920 000	13 920 000
				Итого	1	x	13 920 000

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Колтлевов Н.Ж.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 22.06.2026

М.П.

Форма по приложению 4-1

Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Verity Group"

Наименование строительства и его адрес: 01-01 ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (ресурсный метод)

за июнь 2026

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
				130440018042/260037/00	2026.06.11		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Благоустройство стеля на въезд Бейнеу-Актау	13 920 000	13 920 000	13 200 000	12 000 000	0	0	0	13 920 000
ИТОГО по справке	13 920 000	13 920 000	13 200 000	12 000 000			1 920 000	13 920 000

М.П.
Заказчик

Директор:Әділқызы Жазира
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.
Подрядчик

Директор: Коптлевов Жаксылык Жалгасбаевич
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Verity Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-01 ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области**
(наименование, адрес)

Объект : **01-01 ГККП на праве оперативного управления "Ясли-сад "Нуршуак" Отдела образования по Каракиянскому району Управления образования Мангистауской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№130440018042/260037/00** от **2026.06.11**

Акт выполненных работ

за **июнь 2026** **(месяц, год) на** **2-01-01-01 Текущий ремонт фасада здания** **работы**

Составлен (а) в текущих ценах на 22.06.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1.Текущий ремонт фасада здания					
1	1	1108-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м подвесные. Установка и разборка	$м^2$ вертикальной проекции	680	4 528,0	3 079 040,0	
2	2	1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	680	1 192,0	810 560,0	
3	3	1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	$м^2$	680	923,0	627 640,0	
4	4	1115-0201-0401 *РСНБ РК 2024*	Высококачественная штукатурка декоративным раствором поверхности фасада стены гладкой	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	680	10 880,0	7 398 400,0	
5	5	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	14,96	17 776,0	265 929,0	Казахстан
6	6	1212-0102-0710 *РСНБ РК 2022*	Фасады сложные. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: шпаклевка с земли и лесов	$м^2$	680	2 118,0	1 440 240,0	
7	7	1212-0102-0701 *РСНБ РК 2022*	Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов	$м^2$	680	729,0	495 720,0	
8	8	1212-0102-0304 *РСНБ РК 2022*	Фасады. Окраска масляная улучшенная с расчисткой старой краски до 35%, с земли и лесов	$м^2$	680	3 170,0	2 155 600,0	
9	9	1112-0201-0901 *РСНБ РК 2024*	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель горизонтальных элементов - желобов	м желоба	180	7 069,0	1 272 420,0	
10	10	1112-0201-0902 *РСНБ РК 2024*	Устройство в водосточных системах наружных из ПВХ для скатных кровель вертикальных элементов - водосточные трубы	м водосточной трубы	60	4 102,0	246 120,0	
11	11	224-204-0106 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная пластиковая диаметром 85 мм	шт.	16	1 981,0	31 696,0	
12	12	1208-0101-0207 *РСНБ РК 2022*	Кровли из металлочерепицы. Разборка покрытий	$м^2$ кровли	20	1 954,0	39 080,0	
13	13	1207-0101-1801 *РСНБ РК 2022*	Полы. Разборка стяжек бетонных толщиной 20 мм	$м^2$	20	1 003,0	20 060,0	
14	14	1111-0101-1501 *РСНБ РК 2022*	Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	20	2 201,0	44 020,0	
15	15	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	0,612	2 546,0	1 558,0	Казахстан
16	16	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,612	22 093,0	13 521,0	Казахстан
17	17	1112-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Устройство кровель плоских из наплавляемых битумно-полимерных материалов двухслойных	$м^2$ кровли	20	2 185,0	43 700,0	
18	18	1112-0202-0107 *РСНБ РК 2024*	Устройство примыканий к стенам и парапетам кровель из профилированного оцинкованного листа	м примыканий	180	2 958,0	532 440,0	
19	19	214-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 16 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,3 мм	$м^2$	180	1 671,0	300 780,0	
20	20	1219-0101-0901 *РСНБ РК 2022*	Помещения. Очистка от строительного мусора	т	5	11 115,0	55 575,0	
21	21	261-107-0831 *РСНБ РК 2024*	Мусор строительный	т	5	1 099,0	5 495,0	
22	22	261-107-0831 *РСНБ РК 2024*	Перевозка.Мусор строительный	т	5	98,0	490,0	
			Итого по смете:				15 000 000	
			ИТОГО по акту				12 000 000	
			НДС (16%)			15000000*16/100	1 920 000	
			Итого с НДС			12000000+1920000	13 920 000	

Заказчик:

Директор Әділқызы Жазира
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Подрядчик:

Директор: Коптлевов Жаксылык Жалгасбаевич
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)