Форма по приложению 4-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **ГУ казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №17 "Күншуақ" Отдел образования по городу Актау. Управления образования Мангистауской области**

Подрядчик : **ТОО "EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)"**

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат

за **Июнь 2026**

БИН/ИНН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/подпрограммы/специфики	код
990640001777	160840010374			№16954577-ОК-2	от 25.05.2026		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мабели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17	**12437254,40**	**12437254,40**	**12437254,40**				**1989960,70**	**14427215,10**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ГУ казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №17 "Күншуақ" Отдел образования по городу Актау. Управления образования Мангистауской области Абдиева Ж.А.

ПОДРЯДЧИК:

Директор ТОО "EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)" Төлепбергенов М.М.

М.П.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №17 "Күншуақ" Отдел образования по городу Актау. Управления образования Мангистауской области — 990640001777

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)" — 160840010374

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт): Договор о государственных закупках работ № 35 от 2025/06/23

Номер документа	Дата составления
00000000002	24.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17	24.06.2026		работа	1	14 427 215,10	14 427 215,10
				Итого	1	x	14 427 215,10

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчи: Восемь миллионов пятьсот сорок тысяч шестьсот шестьдесят четыре тенге, семьдесят один тиын

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на ___ страни

Сдал (Исполнитель): _____ / Талепбергенов М.М. / Принял (Заказчик): директор / Абдибаева Ж.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ(услуг): 24.06.2026

М.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 15 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №17 "Күншуақ" Отдел образования по городу Актау. Управления образования Мангистауской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО "EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : 11-2025 Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17
(наименование, адрес)

Объект : 02-01 Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17
(наименование)

Договор подряда (контракт) №16954577-ОК-2 от 25.05.2026

Акт выполненных работ

за Июнь 2026 (месяц, год) на 02-01 Текущий ремонт внутренней сантехники ясли-сада № 17 работы

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1215-0101-0101 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 200	1 939,0 1 892,0	10,0 3,0	2 326 800,0 2 270 400,0	12 000,0 3 600,0	44 400,0		1 244 400,0	
2	2	1116-0501-0704 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	800	2 521,0 2 508,0	2,0 0,0	2 016 800,0 2 006 400,0	1 600,0 0,0	8 800,0		2 016 800,0	
3	3	241-205-2202 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	800	586,0		468 800,0		468 800,0		468 800,0	
4	4	1116-0501-0703 РСНБ РК 2022	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	400	2 509,0 2 497,0	2,0 0,0	1 003 600,0 998 800,0	800,0 0,0	4 000,0		1 003 600,0	
5	5	241-205-2201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	400	362,0		144 800,0		144 800,0		144 800,0	
6	6	прайс лист	Вентили пластиковые для горячей воды диам.32мм	шт	70	4 500,0 0,0	0,0 0,0	315 000,0 0,0	0,0 0,0	315 000,0		315 000,0	
7	7	прайс лист	Вентили пластиковые для горячей воды диам.25мм	шт	200	3 800,0 0,0	0,0 0,0	760 000,0 0,0	0,0 0,0	760 000,0		760 000,0	
8	8	прайс лист	Вентили пластиковые для горячей воды диам.15мм	шт	100	3 388,0 0,0	0,0 0,0	338 800,0 0,0	0,0 0,0	338 800,0		338 800,0	
9	9	241-209-0103 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	50	1 565,0		78 250,0		78 250,0		78 250,0	
10	10	241-209-2008 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	200	87,0		17 400,0		17 400,0		17 400,0	
11	11	241-208-2703 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	100	141,0		14 100,0		14 100,0		14 100,0	
12	12	241-208-2603 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 32 мм	шт.	100	179,0		17 900,0		17 900,0		17 900,0	
13	13	241-208-2702 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	200	83,0		16 600,0		16 600,0		16 600,0	
14	14	241-208-2602 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 45° с внутренним/наружным сварным соединением диаметром 25 мм	шт.	100	105,0		10 500,0		10 500,0		10 500,0	
15	15	241-211-0103 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 25 мм	шт.	200	308,0		61 600,0		61 600,0		61 600,0	
16	16	241-211-0104 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая с компрессионным соединение, PN 10 диаметром 32 мм	шт.	200	367,0		73 400,0		73 400,0		73 400,0	
17	17	217-103-1501 СорСЦ 04.2024	Анкер-шпилька	кг	100	6 772,0		677 200,0		677 200,0		677 200,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	18	прайс лист	Клипсы диам.32мм	шт	850	45,0 0,0	0,0 0,0	38 250,0 0,0	0,0 0,0	38 250,0		38 250,0	
19	19	прайс лист	Клипсы диам.32мм	шт	400	35,0 0,0	0,0 0,0	14 000,0 0,0	0,0 0,0	14 000,0		14 000,0	
20	20	1215-0101-0802 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	150	4 476,0 4 416,0	34,0 13,0	671 400,0 662 400,0	5 100,0 1 950,0	3 900,0		671 400,0	
21	21	241-203-0409 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 110х3,2 мм	м	150	1 545,0		231 750,0		231 750,0		231 750,0	
22	22	1215-0101-0801 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	70	4 194,0 4 166,0	17,0 6,0	293 580,0 291 620,0	1 190,0 420,0	770,0		293 580,0	
23	23	241-203-0402 РСНБ РК 2022	Труба из поливинилхлорида ПВХ для систем внутреннего водоотведения размерами 50х3,2 мм	м	70	556,0		38 920,0		38 920,0		38 920,0	
24	24	241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	277,0		8 310,0		8 310,0		8 310,0	
25	25	241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	189,0		1 890,0		1 890,0		1 890,0	
26	26	241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	72,0		1 440,0		1 440,0		1 440,0	
27	27	241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	382,0		3 820,0		3 820,0		3 820,0	
28	28	241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	315,0		6 300,0		6 300,0		6 300,0	
29	29	241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	106,0		1 060,0		1 060,0		1 060,0	
30	30	241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	20	91,0		1 820,0		1 820,0		1 820,0	
31	31	прайс лист	Клипсы диам.100мм	шт	50	610,0 0,0	0,0 0,0	30 500,0 0,0	0,0 0,0	30 500,0		30 500,0	
32	32	прайс лист	Клипсы диам.50мм	шт	30	520,0 0,0	0,0 0,0	15 600,0 0,0	0,0 0,0	15 600,0		15 600,0	
33	33	241-119-0303 РСНБ РК 2022	Сгон стальной с цилиндрической резьбой с цинковым покрытием ГОСТ 8965-75 диаметром 25 мм	шт.	40	253,0		10 120,0		10 120,0		10 120,0	
34	34	241-210-0503 РСНБ РК 2022	Переход размерами 32х25 мм	шт.	50	851,0		42 550,0		42 550,0		42 550,0	
35	35	1215-0102-0801 РСНБ РК 2022	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	140	5 559,0 5 395,0	164,0 64,0	778 260,0 755 300,0	22 960,0 8 960,0			778 260,0	
36	36	1118-0301-0104 РСНБ РК 2022	Радиаторы биметаллические . Установка	кВт	170	6 314,0 3 524,0	44,0 14,0	1 073 380,0 599 080,0	7 480,0 2 380,0	466 820,0		1 073 380,0	
37	37	245-103-0108 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 400 мм, теплоотдачей от 159 Вт до 180 Вт	секция	1 000	3 848,0		3 848 000,0		3 848 000,0		3 848 000,0	
38	38	245-103-0110 РСНБ РК 2022	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	200	2 302,0		460 400,0		460 400,0		460 400,0	
39	39	прайс лист	Вентиль диам.25мм пластиковый для радиатора	шт	280	2 200,0 0,0	0,0 0,0	616 000,0 0,0	0,0 0,0	616 000,0		616 000,0	
40	40	242-207-3802 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20		140	331,0		46 340,0		46 340,0		46 340,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
41	41	1219-0101-0901 РСНБ РК 2022	Помещения. Очистка от строительного мусора	шт.	1,5	10 311,0	0,0	15 466,0	0,0			15 466,0	
				т		10 311,0	0,0	15 466,0	0,0				
42	42	411-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	147	108,0		15 876,0				15 876,0	
43	43	414-104-0601 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Погрузка	т	9,8	1 353,0		13 259,0				13 259,0	
44	44	414-104-0602 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (ручная). Разгрузка	т	9,8	928,0		9 094,0				9 094,0	
			ИТОГО по акту					16 628 935	51 130	8 940 110	0	15 546 568	
			Скидка подрядчика-0,799999999778197					7 599 466	17 310	0	0		
			НДС (16%)									*12437254,40*	
			Итого с НДС									1 989 961	
												14 427 215,10	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "ЕГС АКТАУ"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

EGS AKTAU (ЕГС АКТАУ)

Принял (Заказчик)

Государственное коммунальное казенное предприятие на праве оперативного управления "Ясли-сад №17 "Күншуақ" Отдел образования по городу Актау. Управления образования Мангистауской области

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Абдиева

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.