Форма №3 КС-3 Утверждена приказом Председателя Аге
Республики Казахстан по делам строительства и жилищ
коммунального хозяйства от "2" мая 2012г. №170

Заказчик: ***Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"***

Исполнитель: ***ТОО "РСУ-16"***

Наименование стройки и его адрес: ***Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области***

Справка

о стоимости выполненных работ и затрат за ***июнь*** месяц 2026 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику,

генподрядчиком-застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая фор	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Номер	Дата
		№ 200340021689/260042/00	29.05.2026 года				

Стоимость работ и затраты в тенге

№ п/п	Наименование пусковых комплексов объектов и затрат	С начала строительства	С начала года	В отчетном месяце	из графы 3						Налог н добавлен стоимос
					СМР в сметных базисных ценах 2001 года	Из них		Из них стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные затраты		
						в отчетный месяц	По монтажу оборудования		Приобретение материалов	Другие дополнительные затраты	
	А	Б	1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области	844 067 537,84	844 067 537,84	100 702 166,13							13 889 95
	Итого	**844 067 537,84**	**844 067 537,84**	**100 702 166,13**							**13 889 95**

Принял:

Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель_____ Садвокасов Р.Д.

Сдал:

Исполнитель:

Товарищество с ограниченной ответственностью "РСУ-16"

Директор _____ Касенов Р. Е.

Заказчик: *Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"*

Исполнитель: *ТОО "РСУ-16"*

Акт выполненных работ № 3 от 24 июня 2026 года

Текущий ремонт подъездной дороги к учебному центру " Амандык " Бурабайского район Акмолинской области

за *июнь месяц* 2026 года

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тен
1	2	3	4	5	6	7
		Раздел 1. Подъездная и внутриплощадочные дороги , ИТОГО:	тенге			**29 840 3**
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования , ИТОГО	тенге			**29 840 3**
6	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	**584,0**	851	496 9
7	1101-0701-0107 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	2 920,0	36	105 1
8	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	44,150	7683	339 2
9	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 20-40 мм	м3	44,150	7572	334 3
10	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	51,384	6601	339 1
11	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) ммм/ на присыпныеобочины	м3	**2 425,58**	5997	14 546 2
12	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1 988,18	322	640 1
13	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	9 940,90	7	69 5
14	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	198,82	204	40 5
15	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта	м2 спланированной площади	**12 962,00**	209	2 709 0
16	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,5638	239485	135 0
17	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменныхматериалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**626,0**	3062	1 916 4
18	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	2 504,0	332	831
19	1127-0701-0111 : К1 трр=0,6; К1трм=0,6: К1экс=0,6;	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	**9 439,00**	334	3 152
20	412-102-0302 Коб=1,76	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракции 5-20 мм	м3	690,935	5997	4 143
21	321-202-0101	Автогудронаторы 3500 л	маш.-ч	1,91	21273	40
		Раздел 2. Стоянка на 50 автомашин размером 40х20 м, ИТОГО:	**тенге**			**100**

		Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**100 588**
30	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	135,0	209	28 215
31	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	3,8	851	3 234
32	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	19,0	36	684
33	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,2892	7683	2 222
34	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,2892	7572	2 190
35	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	0,334	6601	2 205
44	1127-0701-0111 К1трр=0,6; 1трм=0,6: К1экс=0,6;	Укрепление обочины щебня, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	80	334	26 720
45	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80(70) мм/ на присыпныеобочины	м3	5,856	5997	35 118
		Раздел 4. Подъезд верталетной площадки,ИТОГО;	тенге			**2 363 529**
		Подраздел 4.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			2 363 529
73	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1 ППС/ /	м3 грунта	45	89	4 005
74	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	45	66	2 970
75	211-201-0107	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили- самосвалы экскаватором "Обратная лопата" , вместимость ковша 0,5 м3, группа грунта 1	м3 грунта	45	227	10 215
76	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	54	327	17 658
77	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройствонасыпи	м3	82,35	5997	493 853
78	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	67,5	222	14 985
79	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	472,5	16	7 560
80	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	6,75	204	1 377
81	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	225	209	47 025
82	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытие	225	851	191 475
83	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	1125	36	40 500
84	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	17,01	7683	130 688
85	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	17,01	7572	128 800

86	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	19,8	6601	130 700
87	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	7,81	5997	46 837
88	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	6,4	322	2 061
89	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	32	7	224
90	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	0,64	204	131
91	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	46	209	9 614
92	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,1575	239485	37 719
93	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	225	3062	688 950
94	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	900	332	298 800
95	1127-0701-0111	Укрепление обочины щебнем, толщины 10 см	м2 покрытия обочин	40	556	22 240
96	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	5,86	5997	35 142
		Раздел 5, Президентская вышка, ИТОГО:	**тенге**			**3 742 441**
		Подраздел 5.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**3 742 441**
97	1101-0203-0137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1ППС/ /	м3 грунта	36,92	89	3 286
98	1101-0203-0145 т.ч.п. 1101-038: К1трм=0,85; К1экс=0,85;	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт (108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м. Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта группа грунта 1	м3 грунта	36,92	66	2 437
99	1101-0201-0225	Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 1	м3 грунта	36,92	227	8 38
100	412-102-0403 Коб=1,2 Кстм=3	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 3 км/	т-км	44,304	327	14 48
101	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ устройствонасыпи	м3	67,571	5997	405 22
102	1101-0701-0102	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, первый проход по одному следу, толщина слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	55,386	222	12 29
103	1101-0701-0108 Коб=7	Уплотнение грунта прицепным катком на пневмоколесном ходу 25 т, на каждый последующий проход по одному следу, толщина слоя 30см	м3 уплотненного грунта	387,702	16	6 20
104	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	5,539	204	1 13
105	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	490,11	209	102 43
106	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	403	851	342 95
107	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	2015	36	72 54
108	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	30,47	7683	234 10

109	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	30,47	7572	230 719
110	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	35,464	6601	234 098
111	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	12,57	5997	75 382
112	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	10,3	322	3 317
113	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	51,5	7	361
114	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1,03	204	210
115	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	44	209	9 196
116	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,2821	239485	67 559
117	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	403	3062	1 233 986
118	1127-0602-0401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	1612	332	535 184
119	1127-0701-0111	Укрепление обочины щебнем, толщины 10 см	м2 покрытия обочин	114	556	63 384
120	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	13,936	5997	83 575
		Раздел 6. Передняя линейка (площадка), ИТОГО:	**тенге**			**4 318 854**
		Подраздел 6.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	**тенге**			**4 318 854**
121	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 15 см	м2 покрытия	525	851	446 775
122	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	2625	36	94 500
123	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	39,69	7683	304 938
124	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	39,69	7572	300 533
125	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	46,2	6601	304 966
126	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	17,08	5997	102 429
127	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	14	322	4 508
128	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщина слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	70	7	490
129	1101-0701-1401	Уплотнени грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	1,4	204	286
130	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	70	209	14 630
131	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,368	239485	88 130
132	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	525	3062	1 607 550

133	1127-0602-0 401 Коб=4	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	2100	332	697
134	1127-0701-0 111	Укрепление обочины щебнем, толщина 10 см	м2 покрытия обочин	224	556	124
135	211-201-01 07 Коб=1,2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм/ на присыпные обочины	м3	21,8868	5997	131
136	1101-0203-0 137	Разработка грунта бульдозером, мощность 79 кВт(108 л.с.), при перемещении грунта до 10 м, группа грунта 1ППС/ /	м3 грунта	1080	89	96
		Раздел 7. Плац, ИТОГО:	**тенге**			**343**
		Подраздел 7.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			**343**
144	1101-0701-1 501	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	0,994	13649	13
145	255-101-01 06	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСт 6665-91	м	**35**	1364	47
146	1127-0201-0 602	Установка камня бортового бетонного при других видах покрытий	м бортового камня	35	3278	114
149	1127-0602-0 901	Розлив вяжущих материалов	т	0,0302	239485	7
150	1127-0602-0 301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	**43**	3062	131
151	1127-0602-0401 Коб=2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	86	332	28
		Раздел 8. Обустройство, ИТОГО:	**тенге**			**567**
		Подраздел 8.1. Подраздел без наименования , ИТОГО	**тенге**			**567**
152	СРД-10-54- 1	Установка дорожных знаков на металлических стойках	шт.	11	17154	188
153	1106-0101-0104 Коб=11	Устройство фундаментов бетонных столбов	м3	0,88	60456	53
154	СРД-10-55- 1	Установка дополнительных щитков	шт	3	3965	11
155	251-101-020 4	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 треугольный 1.1, 1.2, 1.5-1.7, 1.8-1.15, 1.16, 1.17-1.19, 1.16.1, 1.20-1.22, 1.23-1.30, 2.3-2.4, А=900 мм	шт	7	11239	78
156	251-101-021 0	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 круглый 2.6, 3.1-3.9, 3.11-3.16, 3.18.1-3.19, 3.20-3.24, 3.25-4.4, 3.10, 4.5, 4.6, 3.17.1-3.17.3, 4.7, 4.8, D=700 мм	шт	3	13419	40
157	251-101-023 0	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 7.1.1, 7.2.1, размером 350 мм × 700 мм	шт	1	7639	7
158	251-101-021 3	Знак дорожный односторонний со световозвращающий пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, 5.8.2-5.8.6,5.9,5.11.2,5.35-5.37, 7.1.2, 5.8.2а-5.8.4а,В=700 мм	шт	1	12979	12
159	251-101-022 7	Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6,7.1.3,7.1.4, 7.2.2-7.11,7.14-7.19,7.21.1,7.4.8, размером 350 мм × 700 мм	шт	2	7198	14
160	251-102-071 0	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 2.40	шт	10	13165	137
161	251-102-071 7	Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 3.50	шт	1	24896	24
162	СРД-10-17- 1	Нанесение разметки линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретом	м2	1,05	3167	3
		Устройство водоотводных лотков				**5 72**
1	1101-0203-1 208	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	**48,3**	423	2
2	412-102-04 01	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т-км	**82,11**	292	2

3	1101-0701-1501	Устройство основания под фундамент песчаного	м3 основания	9,246	13649	126 19
4	6201-0301-0402	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков ЛД-2	м	138	13016	1 796 20
5	244-603-0125	Лоток водоотводный бетонный ГОСТ 32955-2014	шт	46	33169	1 525 77
6	1101-0102-0902	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м3 грунта	14,076	3921	55 19
7	2-11-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	15,484	6601	102 21
8	6201-0601-0103	Устройство дорожных железобетонных плит, прямоугольные площадью до 10,5 м2	м3	1,74	17432	30 33
9	6201-0601-0102	Устройство дорожных железобетонных плит, прямоугольные площадью до 3 м2	м3 основания	0,81	13649	11 05
10	225-202-1104	Плита перекрытия лотков ГОСТ 13015-2012	м3	2,550	111209	283 58
11	1130-0504-0103	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой	м2 изолируемой поверхности	219,87	7937	1 745 10
		Укрепление откосов монолитным бетоном между плацем и отводными лотками				**544 93**
1	1101-0101-0102	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2	48	622	29 85
2	1127-0401-0104	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	м3 материала основания в плотном теле	2,4	4906	11 77
3	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	2,93	7683	22 51
4	1101-0704-0805 т.ч.п. 1101-150: К1трр=0,9;	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	48	6538	313 82
5	212-101-2022 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	4,8	34786	166 97
		Установка прикромочных лотков Б1-22-75 -18 м	тенге			**646 82**
1	1101-0203-1208	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	6,327	423	2 67
2	412-102-0401	Перевозка строительных грузов самосвалами вне нселенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 1 км	т-км	10,7559	292	3 14
3	1101-0101-0102	Планировка площади ручным способом, группа грунта 2	м2	17,1	622	10 63
4	1127-0403-0901	Устройство покрытия при укатке щебня с пределом прочности на сжатие свыше 68,6 до 98,1 МПа (свыше 700 до 1000 кгс/ см2) однослойного , толщина 10 см	м2 покрытия	17,1	851	14 5
5	1127-0403-0904 Коб=5	Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0901, 1127-0403-0902, 1127-0403-0903	м2 покрытия	-85,5	36	-3 0
6	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,81	7683	6 2
7	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,81	7572	6 1
8	2-11-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	0,83	6601	5 4
9	6201-0301-0402	Устройство сооружений водосбросных с проезжей части из лотков	м	18	13016	234 2
10	226-103-1402	Блок лотков ГОСТ 13015-2012 марки Б-1-22-75	шт	18	11512	207 2
11	1127-0401-0104	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	м3 материала основания в плотном теле	0,684	4906	3 3
12	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,33	7683	2 5

13	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,33	7572	2 499
14	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	0,33	6601	2 178
15	1101-0704-0805 т.ч.п. 1101-1500: К1трр=0,9;	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	3,6	6538	23 537
16	212-101-2022 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	0,288	34786	10 018
17	1127-0401-0104	Устройство подстилающего и выравнивающего слоя основания из щебня	м3 материала основания в плотном теле	2,2	4906	10 793
18	211-201-0502 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м3	0,8316	7683	6 389
19	211-201-0506 Коб=1,26	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,8316	7572	6 297
20	211-501-0103 Коб=1,1	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	0,968	6601	6 390
21	1127-0602-0901	Розлив вяжущих материалов	т	0,015	239485	3 592
22	1127-0602-0301	Устройство покрытия, толщина 4 см, из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3	м2 покрытия	22	3062	67 364
23	1127-0602-0401 Коб=2	Добавлять или исключать на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 1127-0602-0301	м2 покрытия	44	332	14 608

		по горизонтальной дорожной разметке				3 877 248
1	**6201-0803-0108**	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная сплошная, ширина линии 0,10 м**	**км**	**13,6**	23285	316 676
-	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	350,2	410	143 582
-	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	980,6	1821	1 785 673
2	**6201-0803-0115**	**Нанесение разметки дорожной краской со светоотражающими элементами, одинарная, ширина линии 0,10 м, шаг 1:1**	**км**	**6**	22239	133 434
-	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	77,22	410	31 660
-	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	216,3	1821	393 882
3	**6201-0803-0107**	**Разметка проезжей части краской стрел, островков безопасности, букв, цифр и прочих символов**	**м2**	**408,95**	1389	568 032
-	251-103-0207	Микросферы стеклянные светоотражающие для дорожной разметки из краски размерами от 100 мкм до 600 мкм	кг	85,9	410	35 219
-	251-103-0301	Краска для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 белая Сигнадор М	кг	257,6	1821	469 090
		по внутриплощадочным дорогам				4 283 706
1	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) ммм/дресва на присыпныеобочины	м3	**598,04**	5997	3 586 446
2	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	**490,2**	322	157 844

3	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	2451,0	7	17 1
4	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	49,02	204	10 0
5	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	2451	209	512 2
		по вертолетной площадке				367 0
1	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м/дресва на присыпныеобочины	м3	51,24	5997	307 2
2	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	42	322	13 5
3	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	210,0	7	1 4
4	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	4,2	204	8
5	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	210	209	43 8
		площадка для выступления домбристов				2 282 6
1	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м/дресва	м3	351,36	5997	2 107 1
2	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	288	322	92 7
3	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	1440,0	7	10 0
4	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	28,8	204	5 8
5	1101-0703-0303	Планировка откоса и полотна насыпи механизированным способом, группа грунта 3	м2 спланированной площади	320	209	66 8
		устранение пучинистых мест на подъездной дороге 5730 п.м. 1500м2				4 823 2
1	1101-0201-1126	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3 грунта	600	345	207 0
2	211-201-0107 Коб=1,22	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М200 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм м/дресва	м3	732,0	5997	4 389 8
3	1101-0701-0203	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, первый проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	600	322	193 2
4	1101-0701-0206 Коб=5	Уплотнение грунта прицепным кулачковым катком 8 т, на каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 20 см	м3 уплотненного грунта	3000,0	7	21 0
5	1101-0701-1401	Уплотнение грунтовой насыпи поливом воды	м3 уплотненного грунта	60	204	12 2
		Устройство труб Д-0,5 м (10шт)	тенге			
		Подраздел 1.1. Подраздел без наименования , ИТОГО	тенге			12 802 3
1	1101-0201-1127	Разработка грунта в траншее в отвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 3	м3 грунта	228,8	408	93 3
2	1101-0102-0303 т.ч.п. 1101-176: К1тр=1,2	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3 грунта	9,31	14520	135 1
3	1130-0101-0101	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	40	20312	812 4

4	1101-0602-0106	Укладка трубопровода из стальной толстостенной трубы при электросварном соединении, диаметр 500 мм	м	104	69454	7 223 21
5	1101-0602-0303	Укладка трубопровода из стальной тонкостенной трубы при электросварном соединении, диаметр 500 мм	м		51261	
6	1130-0504-0103	Устройство обмазочной гидроизоляции двухслойной битумной мастикой опоры моста или трубы	м2 изолируемой поверхности	173,16	7937	1 374 37
7	1101-0102-0303	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3 грунта	192,32	12100	2 327 07
8	1101-0701-0602	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 3-4	м3 уплотненного грунта	192,32	734	141 16
9	1101-0102-0303	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 3	м3 грунта	10	12100	121 00
10	1130-0101-0101	Устройство подушки под фундамент щебеночной	м3 подушки	4,6	20312	93 43
11	1101-0704-0805 т.ч.п. 1101-150: К1трр=0,9;	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23	6538	150 37
12	1101-0704-0805 т.ч.п. 1101-150: К1трр=0,9;	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, толщина до 10 см	м2 укрепляемой поверхности	23	6538	150 3
13	1101-0704-0806 Коб=2 т.ч.п. 1101-150: К1трр=0,9;	Укрепление откоса земляного полотна бетонными плитами монолитными, добавлять на каждый 1 см изменения толщины сверх 10 см	м2 укрепляемой поверхности	46	326	14 9
14	212-101-2116 Коб=1,02	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F300, W2	м3	4,692	35236	165 3
		Итого				**76 624 9**
		Сметная прибыль (5)%				3 831 246,
		Непредвиденные работы и затраты (2)%				0,
		Итого				80 456 174,
		2026 год - 100 % (Кпер = 1,079)				86 812 212
		Налог на добавленную стоимость (16)%				13 889 953
		Всего:				**100 702 166**

Принял: Заказчик:

Государственное учреждение "Отдел пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бурабайского района"

Руководитель _____ Садвокасов Р.Д.

Сдал: Исполнитель:

ТОО "РСУ-16"

Директор _____ Касенов Р.Е.