Приложение 2
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного
развития
Республики Казахстан
от 9 августа 2019 года № 632

Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года №235

# Декларация о соответствии

"31" 10 2025 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) **«АС-Строй», город Алматы, микрорайон Калкаман -2, улица Байкена Ашимова 251.**
наименование организации, юридический адрес
в лице **Директор Байгалиулы Ж.**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по
объекту: **«Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области»**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау, Туркестанская область, город Кентау, проспект Ахмета Ясави 85, руководитель Искаков Т.А.**
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно - монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно - сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2.Субподрядныеорганизации:
**ТОО «QAZ STROY EVEREST», ТОО « СК РеалСтрой», ТОО « Kaz Intel Group», ТОО « Монолит-Дизайн-2030», ТОО «Строй Класс 2018», ТОО «Стройкорпорация Медин»**
наименование организации
;
3. Проект (проектно-сметная документация **Товарищество с ограниченной ответственностью «Алматы-инжпроект», рабочий проект №01-2023 ГСН**
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) **Государственное учреждение «Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау» акимата города Кентау. 2023 год.**
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

| Мощность, производительность и так далее | Единица измерения | По проекту | | Фактически | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди | общая (с учетом ранее принятых) | в том числе пускового комплекса или очереди |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Строительная длина | км | 12,3 | | 12,11 | |
| Газопровод Д500 | км | 6,5 | | 6,5 | |
| Газопровод Д355 | км | 2,5 | | 2,5 | |
| Газопровод Д250 | км | 3 | | 1,95 | |
| Газопровод Д160 | км | 0,3 | | 1,16 | |
| Продолжительность строительства | месяц | 19 | | 18 | |

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____;

факт начала выпуска продукции с указанием объема

Жилой дом имеет следующие показатели:

| Показатели | Единица измерения | По проекту | Фактически |
|---|---|---|---|
| Общая площадь | метр в квадрате (далее - м2) | | |
| Число этажей | этаж | | |
| Общий строительный объем | метр в кубе (далее - м3) | | |
| В том числе подземной части | м3 | | |
| Площадь встроенных, встроенно- пристроенных и пристроенных помещений | м2 | | |

| Показатели | По проекту | | | Фактически | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | число квартир | площадь квартир, м2 | | число квартир | площадь квартир, м2 | |
| | | общая | жилая | | общая | жилая |
| Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более | | | | | | |

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными: Магистральный газопровод высокого и среднего давления спроектирован в подземном исполнении. Расчеты для газопровода диаметром до 600 выполнены согласно СПРК 1.03-102-2014. Монтаж и испытание газопровода рассчитан согласно требованиям СН РК 4.03-01-2011 «Газораспределительные системы» и «Требования промышленной безопасности систем распределения и потребления природных газов». Испытания не герметичность газопроводов выполнены в соответствии с требованиями Сн РК 4.03-01-2011. Трассы газопроводов проходящие под дорогами спроектированы с устройством футляров по СТРК ГОСТ Р 50838-2011 «Трубы из полиэтилена для газопроводов. Технические условия»

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ май 2024 года;

месяц, год

окончание работ октябрь 2025 года;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц: 18

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 19

фактически, месяц: 18

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению. Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

«QAZAQGAZ AIMAQ» АК
Түркістан өңірістік филиалы
Сауран газ шаруашылығы

Кошкарбаев С.С.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя,
дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);
13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты
населения_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области»** готовым к приемке в эксплуатацию,
наименование объекта (комплекса)
гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

**Подрядчик (генеральный подрядчик):** Байгалиулы Ж.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя Место печати (при наличии)