Заказчик : **ТОО "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Стройкорпорация Медин"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области"**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 15 от 20.05.2025г.

Акт выполненных работ
за Август 2025 (месяц, год)

Составлен(а) в текущих ценах 2 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2-1-1										
		Подраздел 2. Опора под газопровод Труба д219х6,0 из стойки Д219х2,5,Н=1,0м -4шт, см.ГСН7										
1	**Е11-010205-0402 1101-0205-0402 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**6,336**	**4627,17**	**–**	**29318**	**–**	**–**	**21109**	**54461**
2	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м³ грунта**		**4,696**	**1532,49**	**–**	**7197**	**–**	**–**	**5182**	**13369**
3	**Е11-60101-101 1106-0101-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Подготовка бетонная. Устройство**	**м³**		**0,4**	**21523,58**	**1679,47**	**8609**	**672**	**7045**	**968**	**10343**
4	**Е11-60101-105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство**	**м³**		**1,24**	**38729,60**	**2942,66**	**48025**	**3649**	**28850**	**14996**	**68063**
5	**С1261-102-0252 261-102-0252 РСНБ РК 2022**	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**		**0,03808**	**331233,00**	**–**	**12613**	**–**	**12613**	**–**	**13622**

6		*СП - 8%; Формула объема = (9,52.0,001)Х4*				–	–	–	–		1009	
7	С1214-210-0201 214-210-0201 РСНБ РК 2022	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т		0,01488	339988,00	–	5059	–	5059	–	5464
		СП - 8%; Формула объема = (3,72.0,001)Х4				–	–	–	–		405	
8	Е11-90301-201 1109-0301-0201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж(+СТОЙКИ)	т конструкций		0,0534	41041,37	15925,37	2192	851	239	970	3415
9	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т		0,0534	5231,63	779,80	279	42	19	150	464
10	С1222-525-0301 222-525-0301 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т		0,0534	1089090,00	–	58157	–	58157	–	62810
11	Е11-90305-304 1109-0305-0304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений. Монтаж	т конструкций		0,03376	251728,76	2739,41	8498	93	1222	4976	14552
12	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг		33,76	708,00	–	23902	–	23902	–	25814
	ВСЕГО ПО ПОДРАЗДЕЛУ 2		тенге									272 377

		ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №					2-1-2					
Под разд												
13	**Е11-220501-0411 1122-0501-0411 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04**	**Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею**	**км трубопровода**		**2,5**	**3263541,69**	**2409031,36**	**8158854**	**6022578**	**--**	**4215465**	**13 364 264,00**
		НР - 99%; СП - 8%; Формула объема = 2500.0,001				**854510,33**	**848707,77**	**2136276**	**2121769**		**989946**	
Итого по суммарной смете								**4 438 513,0**	**27 441,0**	**1 873 824,0**	**0,0**	**13 636 641,0**
С учетом скидки												11 246 161
НДС 12%												1 349 539
Итого в												**12 595 700**

ЗАКАЗЧИК
ТОО «АС Строй»
Директор _____ **Байгалиулы Ж.**

ПОДРЯДЧИК
ТОО «Стройкорпорация Медин»
Директор_____**Гольденберг Н.**

Утверждена
приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: **ТОО "АС-Строй"**
Подрядчик: **ТОО "Стройкорпорация Медин"**
Наименование объект"Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2025 г.

Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно	С начала года НДС	СМР в базовых ценах 2001 месяц	В отчетный месяц	По монтажу оборудования			Стоимость прочих затрат не входящих в СМР	Дополнительные		Налог на добавленную стоимость в отчетном месяце	Всего к оплате
					с начала года	в отчетном месяце	Каз. содержание %		Приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Затраты подрядчика	12 595 700	1 349 539		12 595 700	0	0	100%				1 349 539	12 595 700
Всего по стройке	**12 595 700**	**1 349 539**		**12 595 700**							**1 349 539**	**12 595 700**

ЗАКАЗЧИК:
ТОО «АС-Строй»
Директор _____ **Байжанулы Ж.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО «Стройкорпорация Медин»
Директор _____ **Мулдерберг Н.**