Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **"Алматы облысының жолаушы көлігі және автомобиль жолдары басқармасы" мемлекеттік мекемесі** — **050140000775**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "МДС ТехноСтрой",B37K6B1, Республика Казахстан, Алматинская область, город Алатау, Микрорайон Жетіген, улица В.Панфилов, дом № 17** — **180440034846**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №050140000775/260025/00 от 2026-05-05

Номер документа	Дата составления
12	24.06.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Илийского района Алматинской области			усл.	1	35 703 400,00	35 703 400,00	4 924 606,90
				Итого	1	x	35 703 400,00	4 924 606,90

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) директор / _____ / Абитов Н.А
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 24.06.2026

М.П.

Форма №3

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"
г.Конаев, ул.Индустриальная 16/4, БИН 050140000775

Поставщик: ТОО "МДС ТехноСтрой"
БИН 180440034846

Справка

о стоимости выполненных работ за июнь 2026г. По Договору №050140000775/260025/00 от 05.05.2026г.

Наименование бюджетной программы 003-015-159

№ п/п	Наименование работ	Ед. изм.	Всего по договору	в том числе по годам	Общая стоимость с начала действия договора	Сумма полученного аванса	Ранее заактир. суммы по выполн. Работам	Выполненный объем работ по настоящему акту	Сумма погашения аванса по настоящ. Акту	Сумма к перечислению для оплаты вып-х работ по настоящему акту
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	**Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Илийского района Алматинской области**	**тенге**	**1 569 336 886,16**		**84 657 725,0**		**48 954 325,0**	**35 703 400,0**		**35 703 400,0**
	на 2026 год			**398 839 999,76**	**84 657 725,0**		**48 954 325,0**	**35 703 400,00**		**35 703 400,0**
	на 2027 год			**564 084 942,68**						
	на 2028 год			**606 411 943,72**						
ИТОГО К ОПЛАТЕ:			**1 569 336 886,16**	**1 569 336 886,16**	**84 657 725,00**		**48 954 325,00**	**35 703 400,00**		**35 703 400,0**

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области "

И.о. зам. руководителя _____ Накыпбаев А.Ж.

Гл. специалист отдела автомобильных дорог _____ Данияров А.М.

Подрядчик:

ТОО "МДС ТехноСтрой"

Директор _____ Абитов Н.А.

Заказчик: ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "МДС ТехноСтрой"

Акт приемки выполненных работ

Стройка: Работы по содержанию (в том числе зимнее содержание, текущий ремонт, обеспечение безопасности дорожного движения) автомобильных дорог общего пользования областного значения Илийского района Алматинской области

за ИЮНЬ месяц 2026 года

Составлен(а) в текущих ценах на 4 квартал 2025 г

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр норматива, номер расчета, иные документы	Наименование объекта, работ, затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге	
						единицы	всего
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**27 245 960,70**
		Раздел 11.	**Уход за лесонасаждениями(валка деревьев и корчевка пней, обрезка)**				**1 001 714,60**
1	91	1220-0902-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 150 мм	дерево	100,00	3 240	324 000,00
2	92	1220-0902-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 250 мм	дерево	100,00	5 915	591 500,00
3	93	1220-0902-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 31*	Деревья. Обрезка и прореживание крон с приданием формы, диаметр ствола до 400 мм	дерево	0,00	7 941	0,00
4	96	414-102-0101 *РСНБ РК 2024*	Лесоматериал круглый. Погрузка	т	63,30	1 303	82 479,90
5	97	412-102-0210 *РСНБ РК 2024*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 10 км	т·км	63,30	59	3 734,70
		Раздел 13.	**Разметка краской**				**4 556 982,90**
6	110	СРД-10-18-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки одинарной сплошной линии шириной 0,10 м краской со светоотражающими элементами	1 км линии	15,00	30 474	457 110,00
7	111	275-101-0302-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 цветная	кг	630,00	632	398 160,00
8	116	СРД-10-28-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки одинарной линии шириной 0,10 м с шагом 1:3 краской со светоотражающими элементами	1 км линии	18,00	30 474	548 532,00
9	117	275-101-0302-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 цветная	кг	378,00	632	238 896,00
10	120	СРД-10-17-01 *Кзтр и Кзм=1,06*	Нанесение разметки линий регулирования дорожного движения сложной конфигурации краской по трафаретам	1 $м^2$	52,80	1 795	94 776,00
11	121	275-101-0302-0002 *ПрСЦ 10.2025*	Эмаль для дорожной разметки СТ РК 2066-2010 АК-511 цветная	кг	43,24	632	27 329,70
12		1127-0803-0401 *РСНБ РК 2024 Кзтр и Кзм=1,08*	Нанесение разметки дорожной поперечной на проезжую часть пластиком холодного формирования	$м^2$ разметки	243	11 481	2 792 179,20
		Раздел 20.	**Летнее содержание**				**21 687 263,20**
13	257	СРД-1-2-01 *Кзтр и Кзм=1,04*	Патрулирование дорог республиканского и местного значения на автомашине (ДРС)	1 км в одном направлении	526,00	1 274	670 124,00

2	3	4	5	6	7	8
259	СРД-8-67-01 Кзтр и Кзм=1,06	Скашивание травы на обочинах роторной косилкой на базе трактора	1 км	58,00	1 600	92 800,00
260	СРД-8-68-01 Кзтр и Кзм=1,06	Скашивание травы на обочинах и обрезах вручную	100 $м^2$	600,00	2 946	1 767 600,00
261	СРД-5-2-01 Кзтр и Кзм=1,06	Уборка различных предметов и мусора с проезжей части вручную	1 км очистки	330,00	7 070	2 333 100,00
262	СРД-5-3-01 Кзтр и Кзм=1,06	Уборка различных предметов, мусора и негабаритных грузов вручную: с обочин, откосов и полосы отвода	1000 $м^2$	900,00	4 004	3 603 600,00
263	СРД-5-4-01 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка под криволинейным брусом травы	100 $м^2$	30,00	20 130	603 900,00
264	СРД-5-9-01 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка проезжей части от наносного грунта у бордюрных камней вручную	10 м очистки	1 100,00	2 209	2 429 900,00
266	СРД-5-11-01 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка проезжей части от грязи, пыли и сухого мусора	1000 $м^2$ очищенного покрытия	650,00	13 428	8 728 200,00
267	СРД-5-12-01 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка проезжей части шириной до 7 м от пыли и грязи поливомоечной машиной (водой)	1000 $м^2$ очищенного покрытия	239,00	5 948	1 421 572,00
2 268	217-603-0104 РСНБ РК 2022	Вода техническая	$м^3$	478,00	36	17 208,00
23 269	СРД-17-1-01 Кзтр и Кзм=1,06	Очистка урн от мусора вручную (размером 0,83 х 0,36 х 0,37 м)	урна	12,00	393	4 716,00
24 270	412-102-0215 РСНБ РК 2024	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 15 км	т·км	3,60	46	165,60
25 271	СРД-17-3-01 Кзтр и Кзм=1,06	Уборка автопавильонов и территории, прилегающей к ней от пыли, грязи и сухого мусора вручную	100 $м^2$ площади	1,60	8 986	14 377,60
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				27 245 960,70
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			3 765
		машины и механизмы	тенге			*1 810*
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			3 017
		материалы, изделия и конструкции	тенге			*658*
		перевозки	тенге			714
		нормативная трудоемкость	чел.-ч			3
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				27 245 960,70
		Сметная прибыль 5%	тенге			1 362 298
		в том числе на II квартал 2026 г., доля - 100 %, к - 1,079	тенге			30 868 311
		НДС на II квартал 2026 г. - 16%	тенге			4 938 930
		Всего с НДС	тенге			35 807 241
		Всего к оплате с тендерной скидкой	**тенге**			**35 703 400**
		в том числе НДС	тенге			*4 924 606,90*

Заказчик:
ГУ "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог Алматинской области"

И.о. заместителя руководителя _____ **Накыпбаев А.Ж.**

Гл. специалист отдела автомобильных дорог _____ **Данияров А.М.**

Подрядчик:
ТОО "МДС ТехноСтрой"

Директор _____ **Абитов Н.А.**

МДС ТехноСтрой
БИН 180440034846
Республика Казахстан Алматинская область
Товарищество с ограниченной ответственностью