Форма по приложению 4-1 Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик: АО «НК «КазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «QSM Engineering»

Наименование строительства и его адрес: Наименование строительства и его адрес: «Реконструкция и модернизации автомобильного пункта пропуска «Сырым» на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1). Корректировка»

СПРАВКА №3 от «26» июня 2026 года
о стоимости выполненных работ и затрат за период с 25.11.2025 г. по 25.06.2026 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование программы/ подпрограммы/ специфики	код
090140000306	040440001029	KZ3000000	KZ2030000	23-5.2-10/57	15.11.2024г	программа "Строительство и реконструкция пунктов пропуска через государственную границу Республики Казахстан, подпрограмме 032 "За счет целевого трансферта из Национального фонда Республики Казахстан"	240
				Доп. согл. №090140000306/241573/08	04.03.2026 г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Выполнение	**1 469 335 071,84**	1 186 869 541,85	1 023 163 398,15				163 706 143,70	1 186 869 541,85
Выплата аванса	**1 709 929 692,93**	828 874 022,63						
Удержание аванса	219 434 911,78	118 686 954,19	102 316 339,82				16 370 614,37	118 686 954,19
Удержание гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)	73 466 753,59	59 343 477,09	51 158 169,90				8 185 307,19	59 343 477,09
Возврат гарантийных обязательств 5% (согл.дог.)								
Штраф	210 559,54	210 559,54	181 516,84				29 042,70	210 559,54
Итого к оплате:	**2 886 152 539,86**	**1 837 713 133,20**	**869 507 371,58**				**139 121 179,45**	**1 008 628 551,03**

Заказчик:
Директор Западно-Казахстанского обособленного филиала
АО "НК "КазАвтоЖол"
_____ Мергаев А.
Место печати

Технический директор:
Директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»
_____ **Наурыз Ә.А.**
подпись Ф.И.О
Место печати

Подрядчик:
Директор ТОО «QSM Engineering»
_____ **Корнеев С.В.**
подпись Ф.И.О
Место печати

Форма по приложению 4-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : АО "НК "ҚазАвтоЖол"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : ТОО «QSM Engineering»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **7/08 Реконструкция и модернизация автомобильного пункта пропуска "Сырым" на казахстанско-российской границе (Пусковой комплекс №1). Корректировка**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№23-5.2-10/57 от 15.11.2024 г.**

Акт выполненных работ № 1

с **25.11.2025 г. по 25.06.2026 г.**

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			01-01 снос существующих строений					
			01-01 снос существующих строений (в т.ч. колодцев)					
1	6	1146-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты железобетонные. Разборка	м³	157,62	132 913	20 949 747,06	
2	9	1220-0401-0102 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	1 685	4 498	7 579 130	
3	10	1218-0101-2001 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Тротуары и дорожки из плит. Разборка с отноской и укладкой в штабель	м² основания	421,5	748	315 282	
4	11	1127-0801-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка ограждения железобетонного парапетного на подходе к мосту и путепроводу	м	304	5 455	1 658 320	
5	12	1220-0101-0104 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м³	6 200	11 499	71 293 800,04	
6	13	414-104-0501 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4 261,2228	266	1 133 485,2	
7	14	412-102-0208 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка до 8 тонн) Расстояние перевозки 8 км	т·км	34 089,7824	68	2 318 105,16	
			Итого по локальной смете				105 247 869	
			02-01 Пятно 1. Административное здание					
			02-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзпл=1,2*	м³ грунта	1 639	740	1 212 860,04	

2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзар -1,2*	м³ грунта	57,673	14 270	822 998	
3	3	1101-0203-0138 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м(механизированная доработка)	м³ грунта	173,019	132	22 839	
4	4	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка лишнего грунта/	м³ грунта	1 349,7	549	740 985	
5	5	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	2 726,394	389	1 060 567	
6	10	1101-0701-1502 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	м² основания	25,4	9 642	244 906,85	
7	11	211-201-0406 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	28	17 850	499 800,1	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4 604 952	
			Раздел 2: Фундаменты					
8	12	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	10,8	10 296	111 197	
9	13	212-101-2001 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,016	43 562	479 879	Казахстан
10	14	1106-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство фундаментов железобетонных под колонны, объем до 3 м³	м³	43,56	42 070	1 832 569	
11	15	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W12	м³	44,4312	53 280	2 367 294	Казахстан
12	16	1106-0303-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	1,6704	90 530	151 211	
13	17	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	4,43232	310 888	1 377 955	
14	18	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	322,2	1 180	380 196	
15	19	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	773,28	501	387 413	
16	25	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,8576	310 888	3 997 274	
17	26	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,2352	310 888	73 121	
18	34	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,35424	310 888	731 905	
19	35	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0672	310 888	20 892	

20	38	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство бетонной подготовки /В15/	м³	6,64	10 296	68 365,58	
21	39	212-101-2001 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,64	43 562	289 251,83	Казахстан
22	42	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,200876	331 680	398 307	
23	43	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,496558	310 888	776 150	
24	50	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,165344	331 680	386 511	
25	51	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,012288	310 888	625 596	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				14 455 167	
			Раздел 3: Стены					
26	52	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,6438	326 116	209 953	
27	55	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,112	331 680	37 148	
28	56	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,39903	326 116	456 246	
29	57	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,06836	310 888	643 028	
30	60	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	331 680	2 786	
31	61	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,19355	326 116	63 120	
32	64	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0084	331 680	2 786	
33	65	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,18412	326 116	60 044	
34	69	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0168	331 680	5 572	
35	70	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,42468	326 116	138 495	
36	74	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	331 680	3 483	
37	75	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,13174	326 116	42 963	

38	76	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15904	310 888	49 444	
39	80	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	331 680	3 483	
40	81	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,28606	326 116	93 289	
41	84	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0105	331 680	3 483	
42	86	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12702	326 116	41 423	
43	87	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,15904	310 888	49 444	
44	92	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	331 680	6 965	
45	94	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,26348	326 116	85 925	
46	95	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31808	310 888	98 887	
47	101	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	331 680	6 965	
48	102	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25404	326 116	82 847	
49	103	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31808	310 888	98 887	
50	109	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,021	331 680	6 965	
51	110	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,25404	326 116	82 847	
52	111	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,31808	310 888	98 887	
			Итого по разделу 3: Стены				2 475 365	
			Раздел 4: Каркас					
53	116	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,14274	331 680	47 344	
54	117	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,6156	310 888	191 383	
55	122	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,56791	331 680	188 364	
56	123	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,41472	310 888	750 707	

57	128	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,37088	331 680	123 013	
58	129	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,58336	310 888	492 245	
59	134	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24888	331 680	82 549	
60	135	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,9984	310 888	310 391	
61	140	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,21777	331 680	72 230	
62	141	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,87528	310 888	272 114	
63	144	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,17768	331 680	390 613	
64	145	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	7,12348	310 888	2 214 608	
65	148	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,90576	331 680	300 422	
66	149	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,93576	310 888	2 156 245	
67	152	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,55124	331 680	514 515	
68	153	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	9,3276	310 888	2 899 839	
69	156	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,43956	331 680	145 793	
70	157	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,46788	310 888	1 078 122	
71	160	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,18414	331 680	61 076	
72	161	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,20042	310 888	373 196	
			Итого по разделу 4: Каркас				12 664 768	
			Итого по локальной смете				34 200 192	
			02-02 Пятно 2.1 КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РК					
			02-02-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					

1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	м³ грунта	68,913	740	50 996	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	5,187	14 270	74 018	
3	3	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 /погрузка/**	м³ грунта	61,55	549	33 791	
4	4	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)**	т·км	124,331	389	48 365	
5	5	1101-0203-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	61,55	87	5 355	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**212 525**	
			Итого по локальной смете				**212 525**	
			02-03 Пятно 2.2 КПП пограничного контроля при въезде на территорию пункта пропуска со стороны РФ					
			02-03-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	м³ грунта	124,434	740	92 081	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	9,366	14 270	133 653	
3	3	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в карьере с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2 /погрузка/**	м³ грунта	104,55	549	57 398	
4	4	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)**	т·км	211,191	389	82 153	
5	5	1101-0203-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Грунты 2 группы. Работа на отвале**	м³ грунта	104,55	87	9 095	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**374 381**	
			Итого по локальной смете				**374 381**	
			02-04 Пятно 3.1. Инспекционно-досмотровой комплекс на въезде в РК					
			02-04-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					

1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	м³ грунта	42,6591	740	31 568	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в кавальерах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	0,802725	14 270	11 455	
3	3	1101-0203-0134 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м³ грунта	2,408175	154	371	
4	4	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ /погрузка/	м³ грунта	243,87	549	133 885	
5	5	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	492,6174	389	191 628	
6	6	1101-0203-0150 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 252,2021	108	135 238	
7	7	1101-0203-0156 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 252,2021	53	66 367	
8	8	1101-0701-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 252,2021	692	866 524	
9	9	1101-0102-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	38,7279	3 736	144 687	
10	10	1101-0701-1502 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство основания под фундамент щебеночного	м² основания	56	9 642	539 952	
11	11	211-201-0406 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	64,4	17 850	1 149 540	Казахстан
12	12	1101-0701-1301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	167,3	1 559	260 821	
13	13	211-601-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	167,3	4 309	720 896	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				4 252 932	
			Раздел 2: Фундаменты					
14	14	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство бетонной подготовки /В10/	м³	35,2	10 296	362 419	
15	15	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	35,904	39 768	1 427 830	Казахстан
16	16	1106-0101-0214 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху более 1000 мм. Устройство /В20/	м³	198	24 144	4 780 512	
17	17	212-101-0701 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	200,97	44 649	8 973 110	Казахстан
18	18	1106-0303-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм	т	1,0396	85 842	89 241	
19	19	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,0396	331 680	344 815	

20	20	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	20,81608	310 888	6 471 469	
21	21	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	132	1 180	155 760	
22	22	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	316,8	501	158 717	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				22 763 873	
			Раздел 3: Каркас					
23	23	1106-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж опалубки колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	217	3 807	826 119	
24	24	1106-0103-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024	Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	т	2,02146	43 157	87 240	
25	25	1106-0103-0117 ЭСН РК 8.04-01-2024	Бетонирование колонн железобетонных по схеме "Кран-бадья" квадратного сечения или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	27,16	13 529	367 448	
26	26	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	27,5674	51 634	1 423 415	Казахстан
27	27	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4095	331 680	135 823	
28	28	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,61196	310 888	501 139	
29	29	1106-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж опалубки колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	31	3 807	118 017	
30	30	1106-0103-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024	Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	т	0,28878	43 157	12 463	
31	31	1106-0103-0117 ЭСН РК 8.04-01-2024	Бетонирование колонн железобетонных по схеме "Кран-бадья" квадратного сечения или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	3,88	13 529	52 493	
32	32	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	3,9382	51 634	203 345	Казахстан
33	33	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0585	331 680	19 403	
34	34	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,23028	310 888	71 591	
35	35	1106-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Монтаж опалубки колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м²	74,4	3 807	283 241	
36	36	1106-0103-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024	Армирование с установкой готовых пространственных арматурных каркасов колонн железобетонных квадратного или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	т	0,89896	43 157	38 795	
37	37	1106-0103-0117 ЭСН РК 8.04-01-2024	Бетонирование колонн железобетонных по схеме "Кран-бадья" квадратного сечения или прямоугольного сечения, периметр до 3 м	м³	11,16	13 529	150 984	
38	38	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	11,3274	51 634	584 879	Казахстан
39	39	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,24648	331 680	81 752	

40	40	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,65248	310 888	202 848	
			Итого по разделу 3: Каркас				5 160 995	
			Раздел 4: Стены					
41	41	1106-0104-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование стен и перегородок железобетонных по схеме "Кран-бадья"	м³	58,63	12 648	741 552	
42	42	1106-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Монтаж опалубки стен и перегородок железобетонных	м²	325,5	2 973	967 712	
43	43	1106-0104-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Армирование стен и перегородок железобетонных с установкой вязальной арматуры	т	13,1521	134 527	1 769 313	
44	44	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	59,50945	51 634	3 072 711	Казахстан
45	45	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,30272	331 680	100 406	
46	46	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,84938	310 888	3 994 718	
47	47	1106-0104-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование стен и перегородок железобетонных по схеме "Кран-бадья"	м³	117,88	12 648	1 490 946	
48	48	1106-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Монтаж опалубки стен и перегородок железобетонных	м²	325,5	2 973	967 712	
49	49	1106-0104-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Армирование стен и перегородок железобетонных с установкой вязальной арматуры	т	12,89379	134 527	1 734 563	
50	50	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	119,6482	51 634	6 177 915	Казахстан
51	51	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,45408	331 680	150 609	
52	52	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	12,43971	310 888	3 867 357	
53	53	1106-0104-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование стен и перегородок железобетонных по схеме "Кран-бадья"	м³	14,31	12 648	180 993	
54	54	1106-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Монтаж опалубки стен и перегородок железобетонных	м²	108,5	2 973	322 570	
55	55	1106-0104-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Армирование стен и перегородок железобетонных с установкой вязальной арматуры	т	2,35031	134 527	316 180	
56	56	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,52465	51 634	749 966	Казахстан
57	57	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07368	331 680	24 438	
58	58	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,27663	310 888	707 717	
59	59	1106-0104-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование стен и перегородок железобетонных по схеме "Кран-бадья"	м³	14,31	12 648	180 993	
60	60	1106-0104-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Монтаж опалубки стен и перегородок железобетонных	м²	108,5	2 973	322 570	
61	61	1106-0104-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Армирование стен и перегородок железобетонных с установкой вязальной арматуры	т	2,35031	134 527	316 180	

62	62	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	14,38255	51 634	742 629	Казахстан
63	63	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07368	331 680	24 438	
64	64	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	2,27663	310 888	707 777	
			Итого по разделу 4: Стены				29 632 025	
			Итого по локальной смете				61 809 826	
			02-06 Пятно 4.1. Операторская ИДК					
			02-06-01 общестроительные работы -АС					
			Раздел 1: Каркас					
1	1	1109-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Каркасы одноэтажных производственных зданий одно- и многопролетных без фонарей пролетом до 24 м, высотой до 15 м без кранов. Монтаж	т конструкций	1,53142	188 830	289 178	
2	2	222-509-1401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прочие конструкции одноэтажных производственных зданий масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,53142	1 217 621	1 864 689	Казахстан
3	3	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	44,41118	270	11 991	
4	4	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	44,41118	405	17 987	
			Итого по разделу 1: Каркас				2 183 845	
			Итого по локальной смете				2 183 845	
			02-06 Пятно 4.1. Операторская ИДК					
			02-06-02 общестроительные работы -КЖ					
1	1	1101-0203-0138 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (л.9)	м³ грунта	77,212	132	10 192	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	2,388	14 270	34 077	
3	3	1101-0201-0902 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	(Погрузка лишнего грунта) Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	28,5	708	20 178	
4	4	1101-0102-0902 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	51,1	4 104	209 714	
5	5	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	57,57	389	22 395	
6	6	1101-0203-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы. Работа на отвале	м³ грунта	28,5	87	2 480	
			Итого вне раздела				299 036	
			Раздел 1: Фундаменты					
7	7	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство (л.9 примеч.2)	м³	2,5	10 296	25 740	
8	8	212-101-1813 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,55	40 100	102 255	Казахстан

9	9	1106-0101-0219 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	12,5	14 223	177 787,5	
10	10	212-101-0707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	12,6875	45 198	573 449,5	Казахстан
11	11	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0186	331 680	6 169	
12	12	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,075875	326 116	24 744	
13	13	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ 34028-2016 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,14214	310 888	44 189,5	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				954 338	
			Итого по локальной смете				1 253 371	
			02-08 Пятно 5.1 Ангар для углубленного досмотра на въезд в РК					
			02-08-01 общестроительные работы - КЖ					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кэм=1,2, Кпгр=1,2*	м³ грунта	323,547	740	239 425	
2	2	1101-0102-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	6,08825	9 432	57 424	
3	3	1101-0203-0134 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м (механизированная доработка)	м³ грунта	18,26475	154	2 813	
4	4	1101-0201-0801 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты I группы в котлованах объемом свыше 1000 до 3000 м³. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м³ (погрузка)	м³ грунта	798,7	510	407 337	
5	5	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	1 613,374	389	627 602	
6	6	1101-0203-0150 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 332,974	108	143 961	
7	7	1101-0203-0156 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 332,974	53	70 648	
8	8	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 332,974	692	922 418	
9	9	1101-0102-0902 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Засыпка траншей, пазух, котлованов и ям, группа грунта 2	м³ грунта	41,226	4 104	169 192	
10	10	1130-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком	м³ подушки	210	9 930	2 085 300	
11	11	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	210	4 309	904 890	Казахстан
12	12	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	273	-1 559	-425 607	

13	13	211-201-0702 ССЦ РК 8.04-08-2025	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	294,63	-13 640	-4 018 753	Казахстан
			Итого вне раздела				1 186 650	
			Раздел 1: Фундаменты					
14	14	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	3,5	10 296	36 036	
15	15	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,57	39 768	141 972	Казахстан
16	16	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	23,7	32 195	763 022	
17	17	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	24,0555	51 634	1 242 082	Казахстан
18	18	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,0483	310 888	325 904	
19	19	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,12705	326 116	41 433	
20	20	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0804	331 680	26 667	
21	21	1106-0301-0904 ЭСН РК 8.04-01-2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,74	204 517	151 343	
22	22	217-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,74	1 190 310	880 829	Казахстан
23	23	1106-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	3,2	3 556	11 379	
24	24	1106-0301-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	3,2	3 720	11 904	
25	25	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слои по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	76,65	1 180	90 447	
26	26	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	183,96	501	92 164	
27	27	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	3,48	10 296	35 830	
28	28	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,5496	39 768	141 160	Казахстан
29	29	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	18,8	32 195	605 266	
30	30	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	19,082	51 634	985 280	Казахстан
31	31	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,7771	310 888	241 591	
32	32	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,15385	326 116	50 173	
33	33	1106-0301-0904 ЭСН РК 8.04-01-2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,74	204 517	151 343	
34	34	217-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,74	1 190 310	880 829	Казахстан
35	35	1106-0301-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подливка под оборудование толщиной 20 мм. Устройство	м²	3,2	3 556	11 379	

36	36	1106-0301-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подливка под оборудование. Устройство. добавлять к норме 1106-0301-0201 на каждые 10 мм изменения толщины	м²	3,2	3 720	11 904	
37	37	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	29,4	1 180	34 692	
38	38	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	70,56	501	35 351	
39	39	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	1,2	10 296	12 355	
40	40	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,224	39 768	48 676	Казахстан
41	41	1106-0101-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	8,2	76 040	623 528	
42	42	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	8,323	51 634	429 750	Казахстан
43	43	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,39248	310 888	122 017	
44	44	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05082	326 116	16 573	
45	45	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,03216	331 680	10 667	
46	46	1106-0301-0904 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1	204 517	20 452	
47	47	217-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,1	1 190 310	119 031	Казахстан
48	50	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	27,26	1 180	32 167	
49	51	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	65,424	501	32 777	
50	52	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	1,2	10 296	12 355	
51	53	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	1,224	39 768	48 676	Казахстан
52	54	1106-0101-0202 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	6,2	32 195	199 609	
53	55	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	6,293	51 634	324 933	Казахстан
54	56	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,284	310 888	88 292	
55	57	214-210-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,05082	326 116	16 573	
56	58	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01072	331 680	3 556	
57	59	1106-0301-0904 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,1	204 517	20 452	
58	60	217-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,1	1 190 310	119 031	Казахстан
59	63	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10,56	1 180	12 461	

60	64	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	25,344	501	12 697	
61	65	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	0,25	10 296	2 574	
62	66	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,255	39 768	10 141	Казахстан
63	67	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,66	32 195	53 443,5	
64	68	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,6849	51 634	86 998	Казахстан
65	69	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06554	310 888	20 375,5	
66	70	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00792	326 116	2 583	
67	71	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01044	331 680	3 462,5	
68	72	1106-0301-0904 ЭСН РК 8.04-01-2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0216	204 517	4 417,5	
69	73	217-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0216	1 190 310	25 710,5	Казахстан
70	76	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,01	1 180	9 452	
71	77	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	19,224	501	9 631	
72	78	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	0,25	10 296	2 574	
73	79	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	0,255	39 768	10 141	Казахстан
74	80	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	1,49	32 195	47 970,5	
75	81	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	1,51235	51 634	78 088,5	Казахстан
76	82	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,06514	310 888	20 251	
77	83	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,00792	326 116	2 583	
78	84	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00783	331 680	2 597	
79	85	1106-0301-0904 ЭСН РК 8.04-01-2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0216	204 517	4 417,5	
80	86	217-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0216	1 190 310	25 710,5	Казахстан
81	89	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	8,01	1 180	9 452	
82	90	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	19,224	501	9 631	
83	91	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	9,5	10 296	97 812	

84	92	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	9,69	39 768	385 352	Казахстан
85	93	1106-0101-0202 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 5 м³. Устройство	м³	39,46	32 195	1 270 415	
86	94	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	40,0519	51 634	2 068 040	Казахстан
87	95	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,27	331 680	89 554	
88	96	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,78	310 888	553 381	
89	97	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	84,48	1 180	99 686	
90	98	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	202,752	501	101 579	
91	99	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	1,89476	310 888	589 058	
92	100	1106-0301-0904 ЭСН РК 8.04-01-2024	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0216	204 517	4 418	
93	101	217-101-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0216	1 190 310	25 711	Казахстан
94	102	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	35,6	10 296	366 538	
95	103	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	36,312	39 768	1 444 056	Казахстан
96	104	1106-0101-0219 ЭСН РК 8.04-01-2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В25,W4,F150)	м³	76,3	14 223	1 085 215	
97	105	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	77,4445	51 634	3 998 769	Казахстан
98	106	1106-0303-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	1,739	85 842	149 279	
99	107	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	5,38054	310 888	1 672 745	
100	108	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,03136	326 116	10 227	
101	109	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4255	331 680	141 130	
102	110	1106-0301-0908 ЭСН РК 8.04-01-2024	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,31964	329 902	105 450	
103	111	222-509-1004 ССЦ РК 8.04-08-2025	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций	т	0,31964	1 164 141	372 106	Казахстан
104	112	1106-0301-0906 ЭСН РК 8.04-01-2024	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,0025	327 910	820	
105	113	214-205-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная прямоугольная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 42 х 20 мм до 90 х 60 мм	т	0,0025	410 252	1 026	
106	114	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	21,81	10 296	224 556	
107	115	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	22,2462	39 768	884 687	Казахстан

108	116	1106-0101-0219 ЭСН РК 8.04-01-2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство (В25,W4,F150)	м³	71,1	14 223	1 011 255	
109	117	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	72,1665	51 634	3 726 245	Казахстан
110	118	1106-0303-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Изготовление в построечных условиях каркасов арматурных пространственных из арматуры, диаметр до 25 мм	т	6,82009	85 842	585 459	
111	119	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,7958	331 680	263 951	
112	120	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	6,82009	310 888	2 120 284	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				33 217 608	
			Раздел 2: Стены					
113	121	1106-0101-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены подвалов и подпорные стены железобетонные высотой до 3 м, толщиной до 300 мм. Устройство	м³	38,2	63 761	2 435 670	
114	122	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	38,773	51 634	2 002 005	Казахстан
115	123	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,70697	326 116	556 670	
116	124	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,08712	331 680	28 896	
117	125	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	98,412	1 180	116 126	
118	126	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	236,1888	501	118 331	
			Итого по разделу 2: Стены				5 257 698	
			Раздел 3: Разные работы					
119	127	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство (В10)	м³	4,3	10 296	44 273	
120	128	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	4,386	39 768	174 422	Казахстан
121	129	1106-0202-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	м³	22	52 453	1 153 966	
122	130	212-101-0901 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	22,33	51 634	1 152 987	Казахстан
123	131	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,036	331 680	11 940	
124	132	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,4808	326 116	482 913	
125	133	1106-0301-0909 ЭСН РК 8.04-01-2024	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,84812	116 471	98 781	
126	134	222-509-1006 ССЦ РК 8.04-08-2025	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,84812	1 230 130	1 043 298	Казахстан
127	135	1111-0103-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство (50мм)	м² стяжки	43	2 298	98 814	
128	136	1111-0103-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101	м² стяжки	43	1 285	55 255	

129	137	1113-0101-0303 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная оклеечная в 1 слой	м² поверхности	123,305	8 112	1 000 250	
130	138	1106-0106-0119 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование перекрытий железобетонных ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	0,4	21 928	8 771	
131	139	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,406	51 634	20 963	Казахстан
132	140	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00864	404 048	3 491	
133	141	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00556	331 680	1 844	
134	142	1106-0106-0119 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Бетонирование перекрытий железобетонных ребристых на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья"	м³	0,8	21 928	17 542	
135	143	212-101-0901 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,812	51 634	41 927	Казахстан
136	144	214-403-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01728	404 048	6 982	
137	145	214-210-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01112	331 680	3 688	
138	146	1106-0301-0904 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	0,0432	204 517	8 835	
139	147	217-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 сборочный, класс прочности 5.8	т	0,0432	1 190 310	51 421	Казахстан
			Итого по разделу 3: Разные работы				5 482 363	
			Итого по локальной смете				45 144 319	
			02-08 Пятно 5.1 Ангар для углубленного досмотра на въезд в РК					
		за	**02-08-02 общестроительные работы по чертежам КМ**					
			Раздел 1: Металлические конструкции					
1	1	1109-0101-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1.* *Марка стали С345, С345К, С345Т1, применены коэффициенты Кзтр=1,08, Кзм=1,08, Кзр=1,08*	т конструкций	4,26	138 512	590 061	
2	2	222-512-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойки фахверка	т	4,4304	1 173 566	5 199 367	Казахстан
3	3	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	4,4304	22 369	99 104	
4	4	1109-0101-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	16,43	136 107	2 236 238	
5	5	222-512-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойки фахверка	т	17,0872	1 173 566	20 052 957	Казахстан
6	6	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	17,0872	7 791	133 126	
7	7	1109-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м. *Марка стали С345, С345К, С345Т1, применены коэффициенты Кзтр=1,08, Кзм=1,08, Кзр=1,08*	т конструкций	2,4	219 578	526 987	
8	8	222-525-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	2,496	1 156 693	2 887 106	Казахстан

9	9	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	2,496	22 369	55 833	
10	10	1109-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	7,5	215 997	1 619 978	
11	11	222-525-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	7,8	1 156 693	9 022 205	Казахстан
12	12	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	7,8	7 791	60 770	
13	13	1109-0102-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж. *Марка стали С345, С345К, С345Т1, применены коэффициенты Кзтр=1,10, Кзм=1,10, Кзр=1,10*	т конструкций	3,5	394 467	1 380 634	
14	14	222-512-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	3,64	1 176 898	4 283 909	Казахстан
15	15	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	3,64	22 369	81 423	
16	16	1109-0102-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	12,8	358 608	4 590 182	
17	17	222-512-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	13,312	1 176 898	15 666 866	Казахстан
18	18	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	13,312	7 791	103 714	
19	19	1109-0102-0401 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прогоны при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м. Монтаж.	т конструкций	11,2	113 274	1 268 669	
20	20	222-512-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	11,648	1 159 774	13 509 048	Казахстан
21	21	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	11,648	7 791	90 750	
22	22	1109-0102-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	0,04	81 185	3 247	
23	23	222-512-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойки фахверка	т	0,0416	1 173 566	48 820	Казахстан
24	24	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	0,0416	22 369	931	
25	25	1109-0102-0112 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стойки опорные для пролетов до 24 м. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	3,25	81 185	263 851	
26	26	222-512-0501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Стойки фахверка	т	3,38	1 173 566	3 966 653	Казахстан
27	27	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	3,38	7 791	26 334	
28	34	1109-0101-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *Марка стали С345, С345К, С345Т1, применены коэффициенты Кзтр=1,13, Кзм=1,13, Кзр=1,13*	т конструкций	0,02	214 541	4 291	
29	35	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0208	1 155 109	24 026	Казахстан
30	36	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	0,0208	22 369	465	
31	37	1109-0101-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Балки, ригели перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м. Монтаж. *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кзтр=1,1*	т конструкций	1,17	200 583	234 682	
32	38	222-525-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	1,2168	1 155 109	1 405 537	Казахстан

33	39	ССЦ	Доплата за марку стали С245	т	1,2168	7 791	9 480	
			Итого по разделу 1: Металлические конструкции				89 447 244	
			Итого по локальной смете				89 447 244	
			03-03 Пятно 8. Питомник для служебных собак					
			03-03-01 Общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кзм=1,2, Кпм=1,2*	м² грунта	658,068	740	486 970	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м² грунта	12,383	14 270	176 705	
3	3	1101-0203-0138 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м**	м² грунта	37,149	132	4 904	
4	4	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/**	м³ грунта	479,66	549	263 333	
5	5	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)**	т·км	968,9132	389	376 907	
6	6	1101-0301-0310 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,5 м³. Группа грунтов 2**	м³ грунта	174,6	898	156 791	
7	7	1101-0102-0902 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	м³ грунта	5,4	4 104	22 162	
8	8	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м² уплотненного грунта	174,6	692	120 823	
9	13	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	292,6	1 559	456 163	
10	14	1130-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство подушки под фундамент песчаной, из гравия, дресвы или их смеси с песком**	м³ подушки	309,1	9 930	3 069 363	
11	15	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	309,1	4 309	1 331 912	Казахстан
12	16	211-201-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм**	м³	10,065	-13 640	-137 287	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				6 328 746	
			Раздел 2: Фундаменты					
13	17	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	2,65	10 296	27 284	
14	18	212-101-0413 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м³	2,703	39 768	107 493	Казахстан
15	19	1106-0101-0213 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	м³	56,37	30 469	1 717 538	
16	20	212-101-0707 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м³	57,21555	45 198	2 586 028	Казахстан

17	21	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,059572	331 680	351 439	
18	22	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	3,412425	310 888	1 060 882	
19	23	1106-0301-0906 ЭСН РК 8.04-01-2024	Конструкции стальные, остающиеся в теле бетона. Установка	т	0,001382	327 910	453	
20	24	222-526-0102 ССЦ РК 8.04-08-2025	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,001382	1 193 468	1 649	Казахстан
21	25	1113-0101-0208 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	256,657	1 180	302 855	
22	26	235-201-1501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	615,9768	501	308 604	
23	27	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство /В10/	м³	30	10 296	308 880	
24	28	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	30,6	39 768	1 216 901	Казахстан
25	29	1106-0101-0219 ЭСН РК 8.04-01-2024	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство /В20/	м³	78,1	14 223	1 110 816	
26	30	212-101-0707 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	79,2715	45 198	3 582 913	Казахстан
27	31	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	1,1757	326 116	383 415	
28	32	1106-0303-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,98628	85 842	84 664	
29	33	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,312	331 680	103 484	
30	34	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	18,38736	326 116	5 996 412	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				19 251 710	
			Раздел 4: Покрытие					
31	55	222-203-0303 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита перекрытий многопустотная ПК под расчетную нагрузку 8 кПа ГОСТ 9561-2016	м²	82,08	11 168	916 669	Казахстан
32	58	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,0263	310 888	8 175	
33	59	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00935	331 680	3 101	
			Итого по разделу 4: Покрытие				927 945	
			Раздел 5: Разные работы					
34	63	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство	м³	3,4518	10 296	35 539,68	
35	64	212-101-0413 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	3,520836	39 768	140 016,69	Казахстан
36	67	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,382031	326 116	124 586,55	
37	68	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,33726	310 888	104 850,24	

38	69	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00492	331 680	1 631,85	
39	75	1122-0103-0106 ЭСН РК 8.04-01-2024	Укладка трубы водопроводной стальной с испытанием гидравлическим, диаметр трубы 200 мм	км трубопровода	0,0024	4 374 311	10 498	
40	76	241-102-0228 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х5,0 мм	м	2,4	9 598	23 035	
			Итого по разделу 5: Разные работы				440 158	
			Итого по локальной смете				26 948 560	
			03-03 Пятно 8. Питомник для служебных собак					
			03-03-02 общестроительные работы - АР					
			Раздел 1: Стены					
1	1	1108-0101-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (рядовой кирпич л.16)	м² кладки	77,09	35 163	2 710 716	
2	2	1108-0101-0502 ЭСН РК 8.04-01-2024	Кладка перегородок армированных толщиной в 1/2 кирпича	м² перегородок (за вычетом проемов)	414,25	8 650	3 583 262	
3	3	214-403-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	1,256444	404 048	507 663	
4	4	213-102-0203 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кирпич силикатный рядовой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150	1000 усл. шт.	50,1724	74 212	3 723 394	Казахстан
5	5	1108-0101-0503 ЭСН РК 8.04-01-2024	Перегородки неармированные толщиной в 1/2 кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м (лицевой кирпич л.6)	м² перегородок (за вычетом проемов)	141,44	7 523	1 064 053	
6	6	213-102-0306 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кирпич силикатный лицевой полнотелый ГОСТ 379-2015 марки М150 окрашенный	1000 усл. шт.	7,128576	140 899	1 004 409	Казахстан
7	7	1106-0601-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка (л.16)	т стальных элементов	0,0372	290 782	10 817	
8	8	214-210-0501 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 4 до 10 мм	т	0,0372	326 116	12 132	
9	9	1106-0105-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Перемычки. Устройство	м³	5,38	153 689	826 847	
10	10	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01437	331 680	4 766	
11	11	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,12158	310 888	37 798	
12	12	1126-0102-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	130,87	3 717	486 444	
13	13	234-101-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м²	13,34874	60 374	805 917	
			Итого по разделу 1: Стены				14 778 218	
			Раздел 2: Кровля					
14	17	1126-0102-0603 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м² утепляемого покрытия	83,52	14 292	1 193 668	
15	21	1113-0102-0102 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка	м² поверхности покрытия изоляции	18,48	1 252	23 137	
16	22	1112-0201-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,28	8 195	2 295	

17	23	1113-0101-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 1 слой	м² поверхности	4,32	3 085	13 327	
18	24	235-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	4,32	522	2 255	Казахстан
19	25	1108-0101-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	Кладка прямоугольных неармированных столбов	м³ кладки	0,04	82 595	3 296	
20	26	1113-0101-0304 ЭСН РК 8.04-01-2024	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами наружной горизонтальной поверхности в 2 слоя	м² поверхности	8,64	5 197	44 902	
21	27	235-101-0302 ССЦ РК 8.04-08-2025	Рубероид наплавляемый ГОСТ 10923-93 марки РК-500-2,0	м²	8,64	522	4 510	Казахстан
22	28	1112-0201-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	0,432	8 195	3 540	
23	29	1115-0401-0108 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство несущего каркаса с шагом 1200 мм из Г-образного профиля	м²	20,48	5 632	115 343	
24	30	1115-0401-0111 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фасад. Облицовка фасадными панелями	м²	20,48	2 201	45 076	
25	31	224-103-0107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Профилированный настил оцинкованный с защитным покрытием толщиной стали 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм (софит)	м²	20,48	2 737	56 054	Казахстан
26	37	1112-0201-1102 ЭСН РК 8.04-01-2024	Желоба подвесные (и труба). Устройство	м	32	2 518	80 576	
27	38	224-106-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	26	2 371	61 646	
28	39	224-106-0202 ССЦ РК 8.04-08-2025	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм	м	6	2 743	16 458	
29	40	1112-0201-0701 ЭСН РК 8.04-01-2024	Воронки внутреннего водостока на кровле. Установка	1 воронка	2	4 892	9 784	
30	46	1106-0601-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка	т стальных элементов	0,13962	1 538 011	214 737	
31	47	1113-0203-0205 ЭСН РК 8.04-01-2024	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,0753	270	2 450	
32	48	1113-0203-0528 ЭСН РК 8.04-01-2024	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,0753	405	3 675	
33	49	1112-0201-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	33,12	8 195	271 418	
34	53	1126-0102-0303 ЭСН РК 8.04-01-2024	Поверхности стен и колонн, холодные. Изоляция изделиями из волокнистых материалов насухо	м²	154,15	3 717	572 976	
35	54	234-101-0206 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 140-150	м³	7,86165	60 374	474 639	
36	55	1113-0102-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024	Пароизоляция прокладная (толь). Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	59,04	805	47 527	
			Итого по разделу 2: Кровля				3 263 289	
			Раздел 3: Полы					
37	57	1126-0103-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит (пенополистирольных). Устройство	м² изолируемой поверхности	1,87	5 941	11 110	
38	58	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м² стяжки	1,87	2 341	4 378	
39	59	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	1,87	917	1 715	

40	60	1106-0301-0910 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,00359	471 512	1 692	
41	61	1111-0212-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство (с шероховатой поверхностью)	м² покрытия	1,87	10 621	19 861	
42	62	1126-0103-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит (пенополистирольных). Устройство	м² изолируемой поверхности	57,21	6 795	388 742	
43	63	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40мм). Устройство	м² стяжки	57,21	2 341	133 929	
44	64	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	57,21	917	52 462	
45	65	1106-0301-0910 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,109843	471 512	51 792	
46	66	1111-0212-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия из плиток многоцветных или одноцветных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	57,21	10 621	607 627	
47	67	1126-0103-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит (пенополистирольных). Устройство	м² изолируемой поверхности	72,16	6 795	490 327	
48	68	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	м² стяжки	72,16	2 341	168 927	
49	69	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	72,16	917	66 171	
50	70	1106-0301-0910 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,138547	471 512	65 327	
51	72	1126-0103-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит (пенополистирольных). Устройство	м² изолируемой поверхности	184,8	6 795	1 255 716	
52	73	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (100 мм). Устройство	м² стяжки	184,8	2 341	432 617	
53	74	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	184,8	3 669	678 031	
54	75	1106-0301-0910 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,354816	471 512	167 300	
55	77	1126-0103-0702 ЭСН РК 8.04-01-2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит (пенополистирольных). Устройство	м² изолируемой поверхности	9,63	6 795	65 436	
56	78	1111-0103-0103 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные толщиной 20 мм (40 мм). Устройство	м² стяжки	9,63	2 341	22 544	
57	79	1111-0103-0104 ЭСН РК 8.04-01-2024	Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103	м² стяжки	9,63	917	8 831	
58	80	1106-0301-0910 ЭСН РК 8.04-01-2024	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,01849	471 512	8 718	
			Итого по разделу 3: Полы				4 703 254	
			Раздел 4: Проемы					
59	83	223-207-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м²	37,98	61 447	2 333 757	
60	84	1110-0401-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	37,98	12 323	468 028	
61	92	1110-0301-0105 ЭСН РК 8.04-01-2024	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых	м²	9,5424	6 490	61 930	
62	93	223-102-0207 ССЦ РК 8.04-08-2025	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	9,5424	54 006	515 347	Казахстан

63	94	1110-0301-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	7,8	3 812	29 734	
64	95	223-501-0115 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 300 мм	м	7,8	2 695	21 021	
65	96	1112-0201-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	1,677	8 195	13 743	
			Итого по разделу 4: Проемы				3 443 560	
			Раздел 5: Отделочные работы					
66	97	1115-0301-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	м² отделываемой поверхности	65,98	3 470	228 951	
67	98	1115-0202-0110 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	1,87	9 861	18 440	
68	99	1115-0302-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Потолки. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	67,85	2 801	190 048	
69	100	1115-0202-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	251,02	4 951	1 242 800	
70	101	1115-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	1 254,5	4 118	5 166 031	
71	102	1115-0202-0109 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	м² оштукатуриваемой поверхности	10,61	9 145	97 028	
72	103	1115-0302-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	120,87	2 264	273 650	
73	104	1115-0302-0319 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Окраска улучшенная масляными составами по штукатурке	м² окрашиваемой поверхности	1 302,18	2 804	3 651 313	
74	105	1115-0101-0203 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию	м² поверхности облицовки	93,08	11 030	1 026 672	
75	106	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	м² оштукатуриваемой поверхности	220,77	4 065	897 430	
76	107	1115-0303-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	220,77	1 865	411 736	
77	108	1115-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе	м² поверхности облицовки	12,61	18 169	229 111	
78	109	1115-0202-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены. Оштукатуривание поверхностей сухими смесями на гипсовой основе толщиной до 10 мм	м² оштукатуриваемой поверхности	8,31	3 780	31 412	
79	110	1115-0303-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Фасады. Окраска с лесов с подготовкой поверхности, кремнийорганическая	м² окрашиваемой поверхности	8,31	1 865	15 498	
			Итого по разделу 5:				13 480 120	
			Раздел 6: Разные работы					
80	133	1110-0102-0211 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены каркасные. Обшивка плитами	м² обшивки стен (за вычетом проемов)	4,14	4 087	16 920	
81	134	217-505-0205 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Лист хризотилцементный прессованный ГОСТ 18124-2012 толщиной 10 мм	м²	4,2435	3 963	16 817	

82	135	1112-0201-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	9,17	8 195	75 148	
			Итого по разделу 6: Разные работы				108 885	
			Итого по локальной смете				39 777 326	
			03-04 Пятно 9.1. Уличный туалет					
			03-04-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	м³ грунта	82,212	740	60 837	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	6,188	14 270	88 303	
3	3	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	31,8	549	17 458	
4	4	412-102-0201 СНПГ РК 8.01-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	64,236	389	24 988	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				191 586	
			Итого по локальной смете				191 586	
			03-07 Пятно 11.1. Смотровая площадка с инвентарной на въезд в РК (3шт)					
			03-07-01 общестроительные работы - КЖ					
			Раздел 1: Фундаменты					
1	1	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Подготовка бетонная. Устройство	м³	2,58	10 296	26 564	
2	2	212-101-1813 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	2,6316	40 100	105 527	Казахстан
3	3	1106-0101-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	10,59	42 070	445 521	
4	4	212-101-2107 ССЦ РК 8.04-08-2025	Бетон тяжелый класса В20, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	10,74885	45 585	489 986	Казахстан
5	5	1106-0303-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Сетки арматурные плоские. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 16 мм	т	0,2322	90 530	21 021	
6	6	214-210-0101 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,11469	331 680	38 040	
7	7	214-210-0502 ССЦ РК 8.04-08-2025	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	0,5268	310 888	163 776	
8	8	1106-0301-0908 ЭСН РК 8.04-01-2024	Детали закладные весом до 20 кг. Установка	т	0,05106	329 902	16 845	
9	9	222-509-1003 ССЦ РК 8.04-08-2025	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,05106	1 213 893	61 981	Казахстан

10	10	1106-0301-0909 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Детали закладные весом более 20 кг. Установка	т	0,32115	116 471	37 405	
11	11	222-509-1003 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,32115	1 213 893	389 842	Казахстан
12	12	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9,565797	270	2 583	
13	13	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9,565797	405	3 874	
14	14	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	65,91	3 798	250 326	
			Итого по разделу 1: Фундаменты				2 053 291	
			Итого по локальной смете				2 053 291	
			03-09 Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд (навес)					
			03-09-01 общестроительные работы по чертедам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзпм=1,2*	м³ грунта	1 131,717	740	837 471	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	85,183	14 270	1 215 561	
3	3	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	122	549	66 978	
4	4	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	123,22	389	47 933	
5	5	1101-0203-0153 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 062,053	74	78 592	
6	6	1101-0203-0159 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	1 062,053	32	33 986	
7	7	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1 062,053	692	734 941	
8	8	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м³ грунта	32,847	3 736	122 716	
9	9	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	532,2	1 559	829 700	
10	10	1101-0701-1502 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство основания под фундамент щебеночного	м³ основания	532,2	9 642	5 131 472	
11	11	211-201-0702 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-20 мм	м³	324,642	19 767	6 417 198	Казахстан

12	12	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Уплотнение грунта пневматической трамбовкой, группа грунта 1-2	м² уплотненного грунта	532,2	692	368 282	
13	13	211-601-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	532,2	4 309	2 293 250	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				18 178 080	
			Раздел 2: Фундаменты					
14	14	1106-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	16,8	10 296	172 973	
15	15	212-101-1813 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4	м³	17,136	40 100	687 154	Казахстан
16	16	1106-0101-0219 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство	м³	100,8	14 223	1 433 678	
17	17	212-101-0904 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Бетон тяжелый класса В25 ГОСТ 7473-2010 F150, W10	м³	102,312	53 280	5 451 183	Казахстан
18	18	214-210-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Сталь арматурная периодического профиля для железобетонных конструкций класса А500С ГОСТ Р 52544-2006 диаметром от 12 до 40 мм	т	10,34172	310 888	3 215 117	
19	19	1106-0301-0904 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Болты анкерные на поддерживающие конструкции. Установка при бетонировании	т	5,5728	204 517	1 139 732	
20	20	217-101-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Болт анкерный ГОСТ ISO 8992-2015 оцинкованный	кг	5 572,8	1 590	8 860 752	Казахстан
21	21	1113-0101-0208 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	263,88	1 180	311 378	
22	22	235-201-1501 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Мастика битумно-масляная морозостойкая ГОСТ 30693-2000 марки МБ-50	кг	633,312	501	317 289	
			Итого по разделу 2: Фундаменты				21 589 256	
			Итого по локальной смете				39 767 336	
			03-09 Пятно 14.1. Досмотровая площадка на въезд в РК (навес)					
			03-09-02 общестроительные работы по чертежам КМ					
1	1	1109-0101-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж.** *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кмр=1,1.* *Марка стали С345, С345К, С345Т1, применены коэффициенты Кмр=1,08, Кэм=1,08, Кмр=1,08*	т конструкций	34,45	138 512	4 771 738	
2	2	222-512-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	35,828	1 163 248	41 676 849	Казахстан
3	3	СССЦ	Доплата за марку стали С345	т	35,828	22 369	801 437	
4	4	1109-0101-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м составного сечения массой до 3 т. Монтаж** *При монтаже конструктивных элементов по железобетонным и каменным опорам применять Кмр=1,1*	т конструкций	0,2	128 248	25 650	
5	5	222-512-0104 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Колонны одноветвевые крайнего ряда, масса 1 м свыше 0,126 т	т	0,208	1 163 248	241 956	Казахстан
6	6	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	0,208	7 791	1 621	
7	8	222-525-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы от 0,5 до 1 т	т	108,68	1 156 693	125 709 395	Казахстан

8	9	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	108,68	7 791	846 726	
9	11	222-512-0401 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки)	т	22,984	1 176 898	27 049 824	Казахстан
10	12	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	22,984	7 791	179 068	
11	23	222-512-0801 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	35,36	1 159 774	41 009 609	Казахстан
12	24	СССЦ	Доплата за марку стали С245	т	35,36	7 791	275 490	
13	25	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	5 397,47	270	1 457 317	
			Итого по локальной смете				244 046 680	
			04-01 Пятно 19. Блочная трансформаторная подстанция					
			04-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ, НЭС					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кзтр=1,2, Кзм=1,2, Кзтм=1,2*	м³ грунта	105,741	740	78 248	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	7,959	14 270	113 575	
3	3	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/**	м³ грунта	18,7	549	10 266	
4	4	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)**	т·км	37,774	389	14 694	
5	5	1101-0203-0153 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	92,15	74	6 819	
6	6	1101-0203-0159 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	92,15	32	2 949	
7	7	1101-0701-0601 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	92,15	692	63 768	
8	8	1101-0102-0901 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	2,85	3 736	10 648	
9	9	1101-0701-1301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	м³ грунтовой подушки	9,60625	1 559	14 976	
10	10	1111-0102-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	5,76375	20 190	116 370	
11	11	1111-0102-0104 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	м³ подстилающего слоя	3,8425	44 721	171 840	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				604 153	
			ИТОГО по акту				604 153	
			04-02 Пятно 20. Дизельная электростанция					
			04-02-01 общестроительные работы по чертежам КЖ, НЭС					

			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кэм=1,2, Кзпм=1,2*	м³ грунта	32,736	740	24 225	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	2,464	14 270	35 161	
3	3	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/**	м³ грунта	23,7	549	13 011	
4	4	412-102-0201 СЦП РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)**	т·км	23,937	389	9 311	
5	5	1101-0203-0153 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	м³ грунта	11,155	74	825	
6	6	1101-0203-0159 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м³ грунта	11,155	32	357	
7	7	1101-0701-0601 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м³ уплотненного грунта	11,155	692	7 719	
8	8	1101-0102-0901 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	м³ грунта	0,345	3 736	1 289	
9	9	1106-0301-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Подготовка бетонная. Устройство**	м³	3,54	10 296	36 448	
10	10	212-101-1813 ССЦ РК 8.04-08-2025	**Бетон тяжелый класса В10, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010 F150, W4**	м³	3,6108	40 100	144 793	Казахстан
			Итого по разделу 1: Земляные работы				273 139	
			Итого по локальной смете				273 139	
			05-01 Пятно 13.Мачта связи					
			05-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2.** *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кэм=1,2, Кзпм=1,2*	м³ грунта	56,544	740	41 843	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2.** *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	4,256	14 270	60 733	
3	3	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/**	м³ грунта	42,8	549	23 497	

4	4	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	86,456	389	33 631	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				159 704	
			Итого по локальной смете				159 704	
			06-01 Пятно 12.1. Насосная станция II подъема хозяйственно-питьевого водоснабжения					
			06-01-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кзм=1,2, Кпм=1,2*	м³ грунта	832,8894	740	616 338	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	62,6906	14 270	894 595	
3	3	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	313,78	549	172 265	
4	4	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	633,8356	389	246 562	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				1 929 760	
			Итого по локальной смете				1 929 760	
			06-02 Пятно 12.2. Насосная станция противопожарного водоснабжения					
			06-02-01 общестроительные работы по чертежам КЖ					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	1101-0201-0802 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кзм=1,2, Кпм=1,2*	м³ грунта	436,8768	740	323 289	
2	2	1101-0102-0602 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	32,8832	14 270	469 243	
3	3	1101-0201-0226 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	154,75	549	84 958	
4	4	412-102-0201 *СЦПГ РК 8.04-12-2025*	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	312,595	389	121 599	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				999 089	

			Итого по локальной смете				999 089	
			06-03 Пятно 17. Блочно-модульная котельная					
			06-03 общестроительные работы по чертежам КЖ, тепломеханическая часть - ТМ					
			Раздел 1: Строительная часть					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кэм=1,2, Кпм=1,2*	м³ грунта	61,659	740	45 628	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	1,16025	14 270	16 557	
3	3	1101-0203-0138 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	3,48075	132	459	
4	4	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	40,24	549	22 092	
5	5	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	81,2848	389	31 620	
			Итого по разделу 1: Строительная часть				116 356	
			Итого по локальной смете				116 356	
			06-05 Пятно 18. Газгольдер, ГСН					
			06-05 общестроительные работы по чертежам КЖ, ГСН					
			Раздел 1: Строительная часть					
1	1	1101-0201-0802 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка грунта в котловане с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", объем свыше 1000 до 3000 м³, вместимость ковша 0,65 м³, группа грунта 2. *При разработке грунта экскаватором при глубине котлована до 3 м независимо от объема котлована или его площади, применять Кпр=1,2, Кэм=1,2, Кпм=1,2*	м³ грунта	93,744	740	69 371	
2	2	1101-0102-0602 ЭСН РК 8.04-01-2024	Разработка вручную грунта с креплениями в траншее, ширина более 2 м, глубина до 2 м или в котловане, площадь сечения до 5 м², группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кпр=1,2*	м³ грунта	1,764	14 270	25 172	
3	3	1101-0203-0138 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	5,292	132	699	
4	4	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/погрузка/	м³ грунта	53,1	549	29 152	
5	5	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км (Вывоз лишнего грунта)	т·км	53,631	389	20 862	
			Итого по разделу 1: Строительная часть				145 256	
			Итого по локальной смете				145 256	
			06-07 Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации					

			Внутриплощадочные сети водоснабжения и канализации (в т.ч.КНС)					
			Отдел 1: Наружные сети водоснабжения и канализации					
			Раздел 1: Земляные работы общие для сетей водоснабжения и канализации					
1	1	1101-0201-1214 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка грунта в траншее с погрузкой на автомобиль-самосвал экскаватором "Обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м³, группа грунта 2	м³ грунта	10 509,855734	648	6 810 373,62	
2	2	1101-0102-0302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Разработка вручную грунта в траншее с откосами, глубина до 2 м, группа грунта 2. *При доработке вручную зачистка дна и стенок, с выкиской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применять Кзтр=1,2*	м³ грунта	325,046466	9 432	3 065 838,3	
			Итого по разделу 1: Земляные работы общие для сетей водоснабжения и кана				9 876 212	
			Раздел 2: Хозяйственно-питьевой водопровод В1					
3	86	1123-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	4,575	98 781	451 923	
4	87	225-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	3	48 254	144 762	Казахстан
5	88	225-101-0108 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	3	20 143	60 429	Казахстан
6	89	225-101-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	5	32 958	164 790	Казахстан
7	90	225-101-0609 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	3	51 566	154 698	Казахстан
8	94	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	6	6 413	38 478	Казахстан
9	103	1123-0301-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,98	126 801	124 265	
10	104	225-101-0601 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21 943	21 943	Казахстан
11	105	225-101-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	1	12 454	12 454	Казахстан
12	106	225-101-0106 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	2	19 461	38 922	Казахстан
13	107	225-101-0606 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	19 193	19 193	Казахстан
14	108	225-101-0201 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	6 413	19 239	Казахстан
15	171	1123-0301-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м³ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,54	98 781	250 903,7	
16	172	225-101-0602 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	48 254	48 254	Казахстан

17	173	225-101-0108 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	20 143	20 143	Казахстан
18	174	225-101-0109 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	32 958	65 916	Казахстан
19	175	225-101-0609 ССЦ РК 8.04-08-2025	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	51 566	51 566	Казахстан
20	176	225-101-0201 ССЦ РК 8.04-08-2025	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	6 413	6 413	Казахстан
			Итого по разделу 2: Хозяйственно-питьевой водопровод ВІ				1 694 292	
			Итого по отделу Наружные сети водоснабжения и канализации				11 570 504	
			Итого по локальной смете				11 570 504	
			07-01 Благоустройство					
			07-01 благоустройство					
			Раздел 1: Ведомость объемов земляных масс					
1	1	1101-0203-0138 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка плодородного грунта)	м³ грунта	1 385	132	182 820	
2	2	1101-0203-0146 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м³ грунта	1 385	104	144 040	
3	3	1101-0201-0225 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 1 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (погрузка)	м³ грунта	1 385	283	391 955	
4	4	412-102-0201 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	1 662	389	646 518	
5	5	1101-0203-0301 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 1 группы. Работа на отвале	м³ грунта	1 385	71	98 335	
6	6	1101-0201-0227 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (выемка)	м³ грунта	38 038,345	717	27 273 493	
7	7	1101-0203-0138 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м (выемка, доработка)	м³ грунта	716,641	132	94 597	
8	8	1101-0201-0226 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³ (погрузка)	м³ грунта	27 254,235	549	14 962 575	
9	9	412-102-0408 СЦПГ РК 8.04-12-2025	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. (осевая нагрузка свыше 8 тонн) Расстояние перевозки 8 км	т·км	440 428,4376	52	22 902 279	
10	10	1101-0203-0302 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м³ грунта	27 254,23506	87	2 371 118	
11	11	1101-0203-0153 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2(устройство насыпи)	м³	88 620,45	74	6 557 913	
12	12	1101-0203-0159 ЭСН РК 8.04-01-2024	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2	м³ грунта	88 620,45	32	2 835 854	
13	13	1101-0701-0101 ЭСН РК 8.04-01-2024	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	88 620,45	298	26 408 894	

14	14	1101-0701-0107 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м³ уплотненного грунта	88 620,45	21	1 861 029	
			Итого по разделу 1: Ведомость объемов земляных масс				106 731 420	
			Итого по локальной смете				106 731 420	
			ИТОГО по акту				815 187 732	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 7,5%	Тенге			61 139 079,90	
			Итого с временными зданиями и сооружениями	Тенге			876 326 811,90	
			Сметная прибыль 5%	Тенге			43 816 340,60	
			Непредвиденные работы и затраты - 5%	Тенге			43 816 340,60	
			Итого	Тенге			963 959 493,10	
			в том числе в текущих ценах II квартал на 2026 год - 5 %, К=1,0388	Тенге			50 068 056,07	
			в том числе в текущих ценах III квартал на 2026 год - 23 %, К=1,0587	Тенге			234 725 100,53	
			в том числе в текущих ценах IV квартал на 2026 год - 32 %, К=1,0790	Тенге			332 835 933,78	
			в том числе в текущих ценах I квартал на 2027 год - 27 %, К=1,0992	Тенге			286 087 754,20	
			в том числе в текущих ценах II квартал на 2027 год - 13 %, К=1,1198	Тенге			140 327 439,25	
			Итого в текущих ценах	Тенге			1 044 044 283,83	
			Налог на добавленную стоимость 16%	Тенге			167 047 085,41	
			Итого по акту	Тенге			1 211 091 369,24	
			Итого со скидкой к-0,98	Тенге			1 186 869 541,85	
			в том числе НДС	Тенге			*163 706 143,70*	

Заказчик:
Зам.директора ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ / **Насипов М.Е.**
подпись Ф.И.О

Начальник ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Дюсенгалиев Д.У.**
подпись Ф.И.О

Гл.специалист ОККиПР ЗКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

_____ **Джасанов Н.Е.**
подпись Ф.И.О

Технический надзор:
Директор ТОО «Жана Консалтинг ЛТД»

_____ **Наурыз А.А.**
подпись Ф.И.О

Авторский надзор:
Директор ТОО «Проектная фирма «Архкон»

_____ / **Кусаинов Ж.Ш.**
подпись Ф.И.О

Подрядчик:
Генеральный директор ТОО «QSM Engineering»

_____ / **Гершун К.В.**
подпись Ф.И.О