Форма по приложению 3-1

Приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 11 мая 2024 года № [illegible]

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Управление пассажирского транспорта и автомобильных дорог города Шымкент"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Консорциум - ТОО "Казахдорстрой" и ТОО "АБК-Автодор НС"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **390 Реконструкция аэродрома со строительством ИВПП-2,рулежных дорожек в аэропорту города Шымкент.**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 78** от **24.09.2025 г.**

за **Июнь 2026** (месяц, год) на **390 Суммарная смета для стройки - 390** работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Смета Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]					
1	3	1131-0102-0201 *РСНБ РК 2024*	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания из песчано-гравийной смеси, толщиной 10 см (11см). Устройство	$м^2$ основания	28 616	644,0	18 428 704,0	
2	4	1131-0102-0202 *РСНБ РК 2024*	Основание двухслойное, нижний слой, из песчано-гравийной смеси толщиной 10 см (12см). Устройство	$м^2$ основания	28 616	557,0	15 939 112,0	
3	5	1131-0102-0302 *РСНБ РК 2024*	Основание двухслойное, нижний слой, щебеночное, толщиной слоя 10 см (13см). Устройство с применением автогрейдера	$м^2$ основания	16 104	2 399,0	38 633 496,0	
4	6	1131-0102-0301 *РСНБ РК 2024*	Основание однослойное или верхний слой двухслойного основания, щебеночное, толщиной слоя 10 см (12см). Устройство с применением автогрейдера	$м^2$ основания	16 104	1 989,0	32 030 856,0	
5	7	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	Прослойка из полимерной геомембраны. Устройство	$м^2$	17 356	51,0	885 156,0	
6	9	1131-0201-0107 *РСНБ РК 2024*	Покрытия аэродромные монолитные бетонные, при толщине нижнего слоя 25-27 см (28см). Устройство высокопроизводительными бетоноукладочными комплексами по безопалубочной технологии	$м^2$	17 356	548,0	9 511 088,0	
7	10	212-301-0202 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый дорожный ГОСТ 26633-2015 класс В12,5, F50	$м^3$	4 908,2768	26 825,0	131 664 525,14	
			ИТОГО по смете Э90243: искусственные покрытия [2-01-00-01]				247 092 937,14	
			Смета Э90113: общестроительные работы по марке КЖ [3-01-00-01]					
8	222	6103-0501-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	557,4144	19 955,0	11 123 204,0	
9	223	6103-0501-0130 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м на основе телескопических стоек	$м^2$	557,4144	10 806,0	6 023 420,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	224	6103-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м	т	9,923	112 641,0	1 117 737,0	
11	225	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	2,8035	289 328,0	811 131,0	
12	226	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,3655	285 997,0	104 532,0	
13	227	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	2,55	302 869,0	772 316,0	
14	228	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,28836	302 869,0	87 335,0	
15	229	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	3,91564	390 779,0	1 530 150,0	
16	230	6103-0501-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытия железобетонного ребристого на высоте от опорной поверхности до 6 м по схеме "Кран-бадья" (бетон С25/30 на мелкозернистом заполнителе)	$м^3$	60	44 062,0	2 643 720,0	
17	320	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг /ДК,поз.3/	т	0,0231	291 798,0	6 741,0	
18	321	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,01455	289 535,0	4 213,0	
19	322	214-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 2,3 до 3,9 мм	т	0,00855	294 786,0	2 520,0	
20	323	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,0395	261,0	271,0	
21	324	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,0395	402,0	418,0	
22	331	1109-0101-0401 *РСНБ РК 2024*	Фахверк. Монтаж	т конструкций	2,75664	209 963,0	578 792,0	
23	332	1109-0601-0201 *РСНБ РК 2024*	Сборка конструкций решетчатых (стойки, опоры, фермы и пр.) с помощью крана на автомобильном ходу	т конструкций	2,75664	633 698,0	1 746 877,0	
24	333	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,285492	289 535,0	82 660,0	
25	334	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12П-20П	т	2,53356	341 120,0	864 248,0	
26	335	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0258	345 680,0	8 919,0	
27	336	217-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Болт самоанкерующийся распорный ГОСТ 28778-90 М10х100	шт.	104	33,0	3 432,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э90113: общестроительные работы по марке КЖ [3-01-00-01]				27 512 636,0	
			Смета Э90003: общестроительные работы по марке АР [3-01-00-02]					
28	88	6105-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка перегородки из кирпича неармированной, толщина в 1/2 кирпича	$м^2$	112	10 933,0	1 224 496,0	
29	119	6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм /20мм/	$м^2$	56,6	2 511,0	142 123,0	
30	120	6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Устройство покрытий бетонных, исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	56,6	-303,0	-17 150,0	
31	121	6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	56,6	3 756,0	212 590,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ИТОГО по смете Э90003: общестроительные работы по марке АР [3-01-00-02]				**1 562 059,0**	
			Смета Э45293: монтаж сетей электроснабжения 10кВ [4-01]					
32	9	243-133-0219 *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой с изоляцией из сшитого полиэтилена, число жил 3, напряжение 10 кВ СТ РК IEC 60502-2-2019, марки АПвВП 3х185/35 (мк)-10**	м	3 237	12 256,0	39 672 672,0	Казахстан
33	26	1134-0202-0101 *РСНБ РК 2024*	**Переходы. Устройство методом горизонтального бурения первой трубой до 20 м**	переход	2	190 339,0	380 678,0	
34	27	6301-0801-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Протаскивание в футляр труб стальных, диаметр 200 мм**	м	32	6 167,0	197 344,0	
35	28	6301-0801-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 1000 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	84 470,0	168 940,0	
36	29	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью**	футляр	2	-69 041,0	-138 082,0	
37	30	241-102-0230 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х7,0 мм**	м	32,96	13 217,0	435 632,0	
			ИТОГО по смете Э45293: монтаж сетей электроснабжения 10кВ [4-01]				**40 717 184,0**	
			Смета Э90613: устройство коллектора №1 [№ 2-11-00-03]					
38	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2 (ширина по дну 0,815м, hср=2,29м)**	м^3	376,62	332,0	125 037,84	
39	7	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 3 (ширина по дну 0,815м, hср=2,29м).**	м^3	3,39	394,0	1 335,66	
40	8	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	33,2	15 241,0	506 001,2	
41	9	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* . *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	м^3	3,11	17 527,0	54 508,97	
42	21	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (дно траншеи)**	м^3	859	608,0	522 272,0	
43	23	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного (под трубы коллектора, hср=0,15м)**	м^3	111,3	12 045,0	1 340 608,61	
44	26	1131-0202-0603 *РСНБ РК 2024*	**Прослойки из фильтрующего слоя из геотекстиля. Устройство**	м^2	1 958	51,0	99 857,98	
45	27	217-203-0304 *РСНБ РК 2022*	**Геотекстиль иглопробивной поверхностная плотность 300 г/м^2, разрывная нагрузка 8,8 кН/м**	м^2	2 153,8	405,0	872 289,06	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
46	34	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм(коллектор)	м	150	752,0	112 800,0	
47	35	241-204-2013 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	153	5 031,0	769 742,93	
48	36	241-229-0206 *РСНБ РК 2022*	Кольцо резиновое уплотнительное с внутренним диаметром для безнапорных канализационных труб DN/ID 300	шт.	36	3 515,0	126 540,0	
49	40	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка труб коллектора песком, толщиной 0,3 от верха трубы с перемещением грунта до 5 м (20м) бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	1 027	62,0	63 673,83	
50	41	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	1 027	82,0	84 214,17	
51	42	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	1 027	6 386,0	6 558 422,17	Казахстан
52	43	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	1 027	608,0	624 416,0	
53	44	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка грунтом труб коллектора и перепусков с перемещением грунта до 5 м (20м) бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	3 360	62,0	208 320,0	
54	45	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	3 360	82,0	275 520,0	
55	46	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	3 360	608,0	2 042 880,0	
56	47	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (ПГС ширина по дну 0,7м,hср=0,5м)	$м^3$	85,25	332,0	28 303,0	
57	48	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	9	8 891,0	80 019,0	
58	54	6301-0801-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Концы футляра диаметром 900 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	79 460,0	794 600,0	
59	55	6301-0801-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вычитается позиция: Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью	футляр	10	-69 041,0	-690 410,0	
			ИТОГО по смете Э90613: устройство коллектора №1 [№ 2-11-00-03]				14 600 952,42	
			Смета Э90623: устройство коллектора №2 [№ 2-11-00-04]					
60	5	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2 (ширина по дну 0,815м,hср=2,86м)	$м^3$	73,36	332,0	24 355,52	
61	7	6101-0102-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 3 (ширина по дну 0,815м,hср=2,86м).	$м^3$	947,3	394,0	373 236,2	
62	8	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	80	15 241,0	1 219 280,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	9	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2.** . *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.* . *Разработка и обратная засыпка вручную сильно налипающего на инструменты грунта 2 группы, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,15, к стоимости эксплуатации машин - 1,15.*	$м^3$	4	17 527,0	70 108,0	
64	10	6101-0201-0109 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 3.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	19	21 996,0	417 924,0	
65	11	6101-0210-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Водоотлив из траншей**	$м^3$	7	4 557,0	31 899,0	
66	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2 (дно траншеи)**	$м^3$	2 265	608,0	1 377 120,0	
67	32	6201-0403-1204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство прослойки из нетканого синтетического материала в по дну и стенкам траншеи, сплошная**	$м^2$	422	180,0	75 959,99	
68	35	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного (под трубы коллектора, hср=0,15м)**	$м^3$	22	12 045,0	264 990,01	
69	47	6302-0204-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 300 мм(коллектор)**	м	150	752,0	112 800,0	
70	48	241-204-2013 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 294 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	153	5 031,0	769 742,98	
71	56	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка труб коллектора песком, толщиной 0,3 от верха трубы с перемещением грунта до 5 м (20м) бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	128	62,0	7 935,98	
72	57	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	128	82,0	10 496,0	
73	58	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Песок ГОСТ 8736-2014 природный**	$м^3$	128	6 386,0	817 407,99	Казахстан
74	59	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	128	608,0	77 824,01	
75	65	1131-0301-0701 *РСНБ РК 2024*	**Дренажи зарытые из труб диаметром до 100 мм. Устройство с обертокой труб неткаными синтетическими материалами по щебеночному основанию**	м труб	900	4 953,0	4 457 700,09	
76	66	211-201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	82	9 192,0	753 744,06	Казахстан
77	72	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка труб дренажа щебнем фр. 20-40, толщиной 0,15 от верха трубы с перемещением грунта до 5 м (20м) бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2**	$м^3$	143	62,0	8 866,03	
78	73	6101-0106-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105**	$м^3$	143	82,0	11 725,9	
79	74	211-201-0506 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	143	8 378,0	1 198 053,93	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
80	75	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	143	608,0	86 943,95	
81	76	6101-0106-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Засыпка труб дренажа гравием фр. 5-10, толщиной 0,15 с перемещением грунта до 5 м (20м) бульдозерами, мощность 79 кВт (108 л с), группа грунта 2	$м^3$	187	62,0	11 593,93	
82	77	6101-0106-0111 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0105	$м^3$	187	82,0	15 334,1	
83	78	211-301-0301 РСНБ РК 2022	Гравий для строительных работ М800 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	187	2 468,0	461 515,9	Казахстан
84	79	6101-0107-0501 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	$м^3$	187	608,0	113 696,03	
			ИТОГО по смете Э90623: устройство коллектора №2 [№ 2-11-00-04]				12 770 253,6	
			Итого по суммарной смете				**344 256 022,16**	

НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1	Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,8%)	344256022,16*7,8/100	26 851 969,73
	Итого с затратами на организацию и управление СМР	344256022,16+0+0+26851969,73	**371 107 991,89**
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65	Сметная прибыль (5%)	371107991,89*5/100	18 555 399,59
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66	Непредвиденные работы и затраты (3%)	371107991,88999999*3/100	11 133 239,76
	Итого с непредвиденными работами и затратами		**400 796 631,24**
	Итого в текущих ценах 2026 года, к = 1,1033432	400796631,24*1,1033432	**442 216 237,66**
	Скидка		8 844 325
	Итого со скидкой		**433 371 912,91**
	НДС (16%)		69 339 506,06
	Итого с НДС		**502 711 418,97**

Руководитель проекта ТОО "Казахдорстрой"

Альмухамбетов К.А.

Начальник участка ТОО "Казахдорстрой"

Джумабеков Т.Д.

Принял
Технадзор
ТОО "Нурлем-Кірпіш"

Султанбеков Е.М.

Главный инженер
Проектная организация
ТОО "AgrAnT"

Колесников В.Н.