Заказчик: ГУ ""«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района" , БИН 050140005865, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ЫБЫРАЯ АЛТЫНСАРИНА, 4

Подрядчик: ТОО "АгРо-гүн", БИН 110540005675, Костанайская область, Жангельдинский район, с.Торгай, ГАФУ КАЙЫРБЕКОВА, 66

Приложение 4-1
к приказу Министра
индустрии и инфраструктурного развития РК
от 02.04.2019 № 178

Стройка: Текущий ремонт водоочистного сооружения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

Объект: Текущий ремонт водоочистного сооружения села Аралбай Джангельдинского района Костанайской области

СПРАВКА № 2
о стоимости выполненных работ и затрат
за Июнь месяц 2026 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№050140005865/260014/00	20.05.2026г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	4 640 000,00	896 551,72							143 448,28	1 040 000,00

Заказчик: И.О.Руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

Еркинов О.Е.

Подрядчик: Руководитель ТОО "АгРо-гүн", БИН 110540005675

Емберген Н.М.

Форма 4

Заказчик: ГУ "«Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района" Костанайская область, Жангельдинский район

Исполнитель: ТОО "АгРо-гұн"

Наименование объекта: Текущий ремонт очистных сооружений села Аралбай Джангельдинского района, Костанайской области

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ №2

за Июнь 2026 года

Составлен(а) в ценах с 05.04.19г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. КВС									
1	Е11-010101-0308 1101-0101-0308 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	м3 грунта	124,04	151,05	143,34	18736	17780	–	3739	24273
		НР - 72%; СП - 8%			7,71	34,16	956	4237		1798	
2	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км трубопровода	0,2	336388,57	104556,69	67278	20911	622	50901	127633
		НР - 99%; СП - 8%			228726,00	28350,61	45745	5670		9454	
3	С123-010405-0103 2301-0405-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для водоснабжения PE 100 SDR 26 - 110х4,2 с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 0,9 мм до 1,5 мм СТ РК ИСО 4427-2004**	м	200	2618,00	–	523600	–	523600	–	565488
		СП - 8%			–	–	–	–		41888	
4		**Втулки диаметром 100мм**	шт	8	3000,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
5		**Фланцы диаметром 100мм**	шт	8	3000,00	–	24000	–	24000	–	25920
		СП - 8%			–	–	–	–		1920	
6		**Поворот диаметром 100мм**	шт	4	2000,00	–	8000	–	8000	–	8640
		СП - 8%			–	–	–	–		640	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	Е11-161001-0108 1116-1001-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы отопления и водоснабжения диаметром до 100 мм. Врезки в действующие внутренние сети	врезка	6	13349,47	339,61	80097	2038	28549	48770	139176
		НР - 98%; СП - 8%			8251,74	42,48	49510	255		10309	
8	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	300	34,30	34,30	10291	10291	--	2578	13899
		НР - 72%; СП - 8%			--	11,94	--	3581		1030	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				756002	51020	608771	105988	930949
							96212	13743	--	68959	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				152305				
	Материалы		Тенге				621				
	Всего заработная плата		Тенге					60190			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				56000				
		Накладные расходы	Тенге				57219				
		Сметная прибыль	Тенге				16762				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				226286				50
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч					60190			
		Сметная заработная плата	Тенге				603697				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				28549				
	Материалы		Тенге					49765			
	Всего заработная плата		Тенге				523600				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				48770				
		Накладные расходы	Тенге				52197				
		Сметная прибыль	Тенге				704664				40
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		чел.-ч					49765			
		Нормативная трудоемкость	Тенге				930950				
		Сметная заработная плата	Тенге								90
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		чел.-ч					109955			
		Нормативная трудоемкость	Тенге								930952
		Сметная заработная плата									
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:		Тенге				96212				
	В ТОМ ЧИСЛЕ:										
	- Зарплата рабочих строителей		Тенге					51020			
	- Затраты на эксплуатацию машин		Тенге					13743			
	- в том числе зарплата машинистов		Тенге						608771		
	- Материалов, изделий и конструкций		Тенге							105988	
	- Накладные расходы		Тенге							68959	
	- Сметная прибыль		Тенге								

Сметная стоимость общая			930 952
Непредвиденные работы 2%	**2,0%**	**тенге**	18 619
Итого:		**5,6%**	949 571
Скидка			53 019
Итого с договорной скидкой,без учета НДС		**16%**	896 551,72
НДС 16%			143 448,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого к оплате с НДС				1 040 000,00					

Принял (Заказчик):

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Джангельдинского района", БИН 050140005865

И.О.Руководителя_____ Еркинов О.Е.

Сдал (Исполнитель):

ТОО "АгРо-гүн", БИН 110540005675

Руководитель_____ Емберген Н.М.