Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

ф3

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

С П Р А В К А №1

о стоимости выполненных работ и затрат

за_МАЙ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		28	05.04.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 502 556,09									
В отчётном месяце:	**1 916 443,08**									
в т.ч.:										
СМР	1 916 443,08	1 711 109,90							205 333,19	1 916 443,08

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Технадзор _____Әбдуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК :
Директор ТОО "SCS Инжиниринг" _____А.Рашев

Форма 2

Наименование стройки - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

Наименование объекта - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

№1. Акт выполненных работ
за МАЙ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка									
		Ввоз грунта									
1	Е11-010102-0308	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ков шом вместимостью 0,65 м3**	м3 грунта	136	204,80	195,59	27853	26600	13	6176	36751
		НР - 72%; СП - 8%			9,12	53,95	1240	7337		2722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
1.1	100081 С	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004**	м3	0,00544	2188,00				12		
2	С341-020102-0205	**Перевозка строительных гр узов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность св ыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	т·км	1122	45,00	--	50490	--		--	54529
		СП - 8%			--	--	--	--		4039	
3	Е11-010104-0102	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) . при перемеще нии грунта до 10 м**	м3 грунта	916	49,84	49,84	45653	45653	--	11997	62262
		НР - 72%; СП - 8%			--	18,19	--	16662		4612	
4	Е11-010104-0110	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) . Добавлять н а каждые последующие 10 м перемещения грунта**	м3 грунта	916	42,65	42,65	39067	39067	--	10269	53283
		НР - 72%; СП - 8%			--	15,57	--	14262		3947	
5	Е11-010201-0202	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	916	119,68	119,68	109627	109626	--	30272	151091
		НР - 72%; СП - 8%			--	45,90	--	42044		11192	
6	Е11-010201-0205	**Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 15 см**	м3 уплотненного грунта	916	17,52	17,52	16048	16048	--	3832	21470

		НР - 72%; СП - 8%				--	5,81	--	5322		1590	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					288738	236994	13	62546	379386
								1240	85627	--	28102	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге					288738				
	Материалы		Тенге					12				
	Всего заработная плата		Тенге						86867			
	Транспортные расходы		Тенге					50490				
		Накладные расходы	Тенге					62546				
		Сметная прибыль	Тенге					28102				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					379386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						86867			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					379386				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									51
		Сметная заработная плата	Тенге						86867			
		РАЗДЕЛ 3.Покрытие										
		Покрытие из резиновой крошки - 435 М2										
12	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси, дресвы**	**м3**	43,5	4824,99	1073,50	209887	46697	157045	17830	245934	
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	6145	10364		18217		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
12.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	53,07	2958,00				156981			
12.2	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	3,045	21,00				64			
13	Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	35,19324	20485,60	1180,81	720955	41557	641574	43053	825128	
		НР - 91%; СП - 8%		1 916 443,08	1074,76	269,56	37824	9487		61121		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
5.1	279203 С	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	53,244	17597,00				936935			
		Покрытие из ГПС - 65 м2										
15	Е11-270401-0102 Изм. и доп. вып. 17	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	13	4824,99	1073,50	62725	13955	46934	5328	73498	
		НР - 108%; СП - 8%			141,26	238,26	1836	3097		5444		
		В ТОМ ЧИСЛЕ:										
15.1	100414 С	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	15,86	2958,00				46914			
15.2	249132 С	**Вода техническая**	**м3**	0,91	21,00				19			
		Дренажная канава										
16	Е11-010107-0801	**Каналы сечением свыше 0,75 м2. Устройство плужными канавокопателями с одним трактором мощностью 79 кВт (108 л с) без предварительного выравнивания трассы. Группа грунтов 1-2**	**м канала**	87,4	74,36	13,51	6499	1181	--	4099	11446	
		НР - 72%; СП - 8%			60,85	4,29	5318	375		848		

17	Е11-080101-0202	Основание дренажа щебеночное. Устройство	м3 основания	10,93	3714,80	418,40	40603	4573	26582	10074	54731
		НР - 93%; СП - 8%			864,45	126,56	9448	1383		4054	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
6.1	100073 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М800, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	12,5695	2112,00				26547		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1040669	107963	872135	80384	1210737
							60571	24706	--	89684	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Фудбольное поле		1 590 123	0
ИТОГО	*Тенге*	*1 590 123*	
Временные здания и сооружения -1,5%		23 852	
ИТОГО	**Тенге**	**1 613 975**	
Удорожание строительства в зимнее время -1,35%		21 789	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		74 265	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	**1 710 029**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		32 715	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**1 742 744**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020Г.-33%		**575 106**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-67%		1 167 639	
в том числе в текущих ценах на 2020г. К=1		575 106	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,050036		1 226 063	
ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**1 801 168**	
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999895		**1 711 109,90**	
НДС 12%		**205 333,19**	
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**1 916 443,08**	

ЗАКАЗЧИК : _____ **Каражанов Б.**
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Обибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"