Приложение 3
к приказу Министра индустрии и
инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик: КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование объекта - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

ф3

2. С П Р А В К А

о стоимости выполненных работ и затрат

за ИЮНЬ 2022 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		28	05.04.2022						

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:	27 502 556,09									
В отчётном месяце:	**27 502 556,09**									
в т.ч.:										
СМР	25 586 113,01	22 844 743,76							2 741 369,25	25 586 113,01

ЗАКАЗЧИК :
Руководитель _____Кузембаев Н.К.
КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:
Директор _____Рысбай Ә.С.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

ПОДРЯДЧИК _____А.Рашев
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____Ахметов З.Ж.

Заказчик : КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

Подрядчик: ТОО "SCS ИНЖИНИРИНГ"

Ведомость договорной цены
по объекту Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.
за ИЮНЬ месяц 2022 года

	ОСР Фудбольное поле	**21 608,797**	**0,000**	**0,000**	**21 608,797**
Р1	Вертикальная планировка	0,000			0,000
Р2	МАФ	1 422,640			1 422,640
Р3	Покрытие	17 318,156			17 318,156
Р4	Ограждение	2 868,001			2 868,001
	ИТОГО	**21 608,797**	**0,000**	**0,000**	**21 608,797**
	Временные здания и сооружения - 1,5%	324,132			324,132
	ИТОГО	**21 932,929**	**0,000**	**0,000**	**21 932,929**
	Удорожание строительства в зимнее время -1,35%	296,095			296,095
	Оплата труда в зонах экологического бедствия			593,486	593,486
	Итого по сметному расчету в текущих ценах	**22 229,023**	**0,000**	**593,486**	**22 822,510**
	Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)	**444,580**			**444,580**
	ИТОГО СМЕТНАЯ	**22 673,604**	**0,000**	**593,486**	**23 267,090**
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020Г.-33%	7 482,289	0,000	195,850	7 678,140
	В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-67%	15 191,315	0,000	397,636	15 588,950
	в том числе в текущих ценах на 2020г. К=1	7 482,289	0,000	195,850	7 678,140
	в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,050036	15 951,427	0,000	417,532	16 368,959
	ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ	**23 433,717**	**0,000**	**613,382**	**24 047,099**
0,9499999895	С понижающим коэффициентом К= 0,9499999895	**22 262,031**	**0,000**	**582,71325**	**22 844,74376**
	НДС 12%			2 741,36925	2 741,36925
	ВСЕГО с НДС	**22 262,031**	**0,000**	**3 324,08250**	**25 586,11301**

ЗАКАЗЧИК :

_____

КГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Казалинского района"

ПОДРЯДЧИК : _____ **А.Рашев**
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

ТЕХНАДЗОР:
Технадзор _____ **Әбибуллаев Ғ.А.**
ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта:
ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"
_____ **Ахметов З.Ж.**

Форма 2

Наименование стройки - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

Наименование объекта - Строительство мини футбольного поля по ул. Туктибае ва в г. Казалинск, Казалинского района, Кызылординской области.

№2. Акт выполненных работ
за ИЮНЬ месяц 2022г.

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2021 года

№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2.МАФ									
7	**У86-010302-0303 0**	**Конструкции скамеек с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Скамья со спинкой**	**шт.**	**6**	**82913,00**	**198,00**	**497478**	**1188**	**462690**	**29484**	**569118**
		НР - 4914 Тенге; СП - 7026 Тенге			**5600,00**	**53,00**	**33600**	**318**		**42156**	
8	**86-010303-0204**	**Урна "Сатурн"**	**шт.**	**6**	**27621,00**	**31,00**	**165726**	**186**	**164940**	**510**	**179532**
					100,00	**8,00**	**600**	**48**		**13296**	
8.1	У86-010303-0204 0	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна "Сатурн"	шт.	6	27621,00	31,00	165726	186	164940	510	179532
		НР - 85 Тенге; СП - 2216 Тенге			100,00	8,00	600	48		13296	
9	**86-010805-0102**	**Ворота футбольные игровые**	**комплект**	**2**	**167554,00**	**2713,00**	**335108**	**5426**	**316094**	**11450**	**374282**
					6794,00	**839,00**	**13588**	**1678**		**27724**	
9.1	У86-010805-0102 0	Конструкции ворот футбольных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Ворота футбольные игровые со стойкой	комплект	2	167554,00	2713,00	335108	5426	316094	11450	374282
		НР - 5725 Тенге; СП - 13862 Тенге			6794,00	839,00	13588	1678		27724	
10	**86-010209-0102**	**Стойка баскетбольная со щитом**	**комплект**	**2**	**97253,00**	**2054,00**	**194506**	**4108**	**174114**	**13190**	**224312**
					8142,00	**617,00**	**16284**	**1234**		**16616**	
10.1	У86-010209-0102 0	Модульные конструкции для комплексов для баскетбола с подразделением по типоразмерам и видам: Стойка баскетбольная	комплект	2	97253,00	2054,00	194506	4108	174114	13190	224312
		НР - 6595 Тенге; СП - 8308 Тенге			8142,00	617,00	16284	1234		16616	

11	У86-010210-0103 0	**Модульные конструкции комплексов для волейбола с подразделением по типам (видам): Стойки волейбольные с сеткой**	**комплект**	1	**63809,00**	**2715,00**	**63809**	**2715**	**53973**	**6002**	75396
		НР - 6002 Тенге; СП - 5585 Тенге			**7121,00**	**861,00**	**7121**	**861**		**5585**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				**1256627**	**13623**	**1171811**	**60636**	1422640
							71193	**4139**	--	**105377**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1256627**				
		Материалы	Тенге				**1171811**				
		Всего заработная плата	Тенге					**75332**			
		Накладные расходы	Тенге				**60636**				
		Сметная прибыль	Тенге				**105377**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**1422640**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75332**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**1422640**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**66**
		Сметная заработная плата	Тенге					**75332**			

РАЗДЕЛ 3.Покрытие

Покрытие из резиновой крошки - 435 М2

13	**Е11-060101-0114 Изм. и доп. вып. 16**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**17,00676**	**20485,60**	**1180,81**	**348394**	**20081**	**310035**	**20805**	**398735**
		НР - 91%; СП - 8%			**1074,76**	**269,56**	**18278**	**4584**		**29536**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
13.1	**279203 С**	**Бетон тяжелый класса В12,5, F100, W2 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**1,02**	**17,346895**	**17597,00**				**305253**	
14	**Е11-271301-0101 Изм. и доп. вып. 10**	**Покрытия спортивные толщиной 12 мм (20 мм). Устройство на бетонное основание**	**м2 покрытия**	**435**	**34826,06**	**38,74**	**15149337**	**16854**	**14659840**	**516794**	**16919421**
		НР - 108%; СП - 8%			**1086,54**	**13,49**	**472643**	**5870**		**1253290**	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
14.1	**276168 С**	**Покрытие рулонное на основе резиновой крошки толщиной 10 мм**	**м2**	**1,02**	**443,7**	**16253,00**				**7211456**	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	**Тенге**				**15497731**	**36935**	**14969875**	**537599**	**17318156**
							490921	**10454**	--	**1282826**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				**15497731**				
		Материалы	Тенге				**14969875**				
		Всего заработная плата	Тенге					**501375**			
		Накладные расходы	Тенге				**537599**				
		Сметная прибыль	Тенге				**1282826**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				**17318156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
		Сметная заработная плата	Тенге					**501375**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**17318156**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								**282**
		Сметная заработная плата	Тенге					**501375**			

РАЗДЕЛ 4.Ограждение

18	Е11-070111-0112	Ограды металлические из сетчатых панелей, высотой до 2,2 м по железобетонным столбам без цоколя. Установка	м оград	91,4	3052,35	1084,44	278985	99118	2280	252883	574417
		НР - 118%; СП - 8%			1942,96	401,76	177587	36721		42549	
19	Е11-070111-0209	Калитки. Устройство без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	2	857,01	28,74	1714	57	84	1867	3868
		НР - 118%; СП - 8%			786,68	4,50	1573	9		286	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
19.1	147348 С	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0004	207956,00				83		
20	Е11-110101-1303 К=4	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство	м2 покрытия	17,28	8377,89	601,97	144770	10402	115572	20957	178985
		НР - 94%; СП - 8%			1087,76	202,44	18796	3498		13258	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
20.1	100078 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,271808	2794,00				3553		
20.2	100080 С	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	2,059776	2301,00				4740		
20.3	144640 С	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,857088	123005,00				105426		
21	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,972	20789,48	1092,54	20207	1062	17929	1319	23248
		НР - 91%; СП - 8%			1251,45	240,04	1216	233		1722	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
21.1	100463 С	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,99144	16385,00				16245		
22	С121-020101-2708	Бетон (под стойки) тяжелый класса В15, F100, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	7,4	19365,00	--	143301	--	143301	--	154765
		СП - 8%			--	--	--	--		11464	
23	С121-030101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,027	28906,00	--	780	--	780	--	842
		СП - 8%			--	--	--	--		62	
24	Е11-080101-0307 Изм. и доп. вып. 9	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	69,12	870,31	19,70	60156	1361	39687	17941	84345
		НР - 93%; СП - 8%			276,45	2,65	19108	183		6248	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
24.1	135867 С	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	165,888	223,00				36993		

25	С123-010201-0188	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80	м	125,01	3405,00	--	425659	--	425659	--	459712
		СП - 8%			--	--	--	--		34053	
26	С121-060405-1403	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012									
			т	0,036288	654755,00	--	23760	--	23760	--	25661
		СП - 8%			--	--	--	--		1901	
		Панели ограждении ОГМ-1 -34 шт: ОГМ-2 -12 шт; ОГМ-3-4шт; ОГМ-4 -2шт; КМ1 -2шт;									
27	С121-130814-1901	Сварная решетка ограждения	т	2,07172	540073,00	--	1118880	--	1118880	--	1208390
		СП - 8%			--	--	--	--		89510	
28	С121-050308-0116	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 1,6 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	255,1788	398,00	--	101561	--	101561	--	109686
		СП - 8%			--	--	--	--		8125	
29	Е11-130301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м2	46,052	89,50	2,41	4122	111	1969	1417	5982
		НР - 69%; СП - 8%			44,34	0,26	2042	12		443	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
29.1	149219 С	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,004145	427070,00				1770		
30	Е11-130301-1406 Изм. и доп. вып. 18 К=3	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 три раза	м2	106,13188	243,77	5,11	25872	542	17077	5752	34154
		НР - 69%; СП - 8%			77,76	0,79	8253	84		2530	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
9.1	287782 С	Эмаль пентафталевая ПФ-115 ГОСТ 6465-76	т	0,028656	527877,00				15127		
31	С121-130814-2211	Ручка	шт.	2	827,00	--	1654	--	1654	--	1786
		СП - 8%			--	--	--	--		132	
32	С121-090404-0201	Шарнир	шт.	4	500,00	--	2000	--	2000	--	2160
		СП - 8%			--	--	--	--		160	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				2353421	112653	2012193	302136	2868001
							228575	40740	--	212443	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1902002				
	Материалы		Тенге				194595				
	Всего заработная плата		Тенге					269315			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1222095				
	Местные материалы		Тенге				144081				

	Накладные расходы	Тенге			302136				
	Сметная прибыль	Тенге			176329				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге			2380467				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							200
	Сметная заработная плата	Тенге				269315			
Стоимость металломонтажных работ		Тенге			25760				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			25760				
	Сметная прибыль	Тенге			2061				
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге			27821				
Стоимость сантехнических работ		Тенге			425659				
Стоимость материалов и конструкций		Тенге			425659				
	Сметная прибыль	Тенге			34053				
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге			459712				
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге			2868000				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч							200
	Сметная заработная плата	Тенге				269315			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**							21608797
	В ТОМ ЧИСЛЕ:								
	- Зарплата рабочих строителей	Тенге			790689				
	- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				163211			
	- в том числе зарплата машинистов	Тенге				55333			
	- Материалов, изделий и конструкций	Тенге					18153879		
	- Накладные расходы	Тенге						900371	
	- Сметная прибыль	Тенге						1600646	

			в т.ч. Ст-сть оборудования
Фудбольное поле		**21 608 797**	0
ИТОГО	***Тенге***	***21 608 797***	
Временные здания и сооружения -1,5%		**324 132**	
ИТОГО	**Тенге**	**21 932 929**	
Удорожание строительства в зимнее время - 1,35%		**296 095**	
Оплата труда в зонах экологического бедствия		**593 486**	
Итого по сметному расчету в текущих ценах	**Тенге**	**22 822 510**	
Налоги,сборы,обязательные платежи (2%)		**444 580**	
ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**Тенге**	**23 267 090**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2020Г.-33%		**7 678 140**	
В ТОМ ЧИСЛЕ НА 2021Г.-67%		15 588 950	
в том числе в текущих ценах на 2020г. К=1		7 678 140	
в том числе в текущих ценах на 2021г. К=1,050036		16 368 959	

ИТОГО В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ		**24 047 099**
С понижающим коэффициентом К= 0,9499999895		**22 844 743,76**
НДС 12%		**2 741 369,25**
ИТОГО К ОПЛАТЕ с НДС	**Тенге**	**25 586 113,01**

ЗАКАЗЧИК :

_____Каражанов Б.

КГУ «Отдел строительства,архитектуры и градостроительства Казалинского района»

ТЕХНАДЗОР:

Технадзор _____Әбибуллаев Ғ.А.

ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Автор проекта:

ТОО КБ "МунайГаз Инжиниринг"

_____Ахметов З.Ж.

ПОДРЯДЧИК _____А.Рашев

Директор ТОО "SCS Инжиниринг"