Наименование объекта: Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка

Исполнитель: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер"

Полная сметная стоимость			517 212 330,88 тенге
Лимит финансирования на 2025 год			97 600 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2026 год			396 872 000,00 тенге
Лимит финансирования на 2027 год			22 740 330,88 тенге
Стоимость выполненных работ, включая работы по настоящему акту:			
а) с нач.стр-ства	494 472 000,00	в т.ч. НДС	68 203 034,48 тенге
в) за отчетный месяц	150 014 857,14	в т.ч. НДС	20 691 704,43 тенге

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2026 года

(представляется ежемесячно субподрядчиком генподрядчику, генподрядчиком застройщику и финансирующему банку)

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источники финансирования		Организационно -правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		178	06.10.2025	№050140003056/250218/01	03.02.2026				

	Наименование и виды	Ед.	Стоимость работ	Аванс (тенге)				Ранее заактивированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала года	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
				Сумма аванса	Сумма погашения до текущего месяца	Сумма погашения за текущий месяц	Остаток				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка**	**тенге**	**517 212 330,88**	**119 061 600,00**	**66 857 142,86**	**52 204 457,14**	**0,00**	**142 857 142,86**	**396 872 000,00**	**150 014 857,14**	**97 810 400,00**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Руководитель _____ Бигали Н.Х.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356

Технадзор _____ Ганатаров Б.К.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791

Директор _____ Румаганбетов Т.С.

Разработчики проекта строительства (или эксперты) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Проект Групп" БИН 061140002042

Директор _____ Умбеткалиев А.А.

Заказчик: Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77 БИН 050140003056
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ШАФИХ ИЗБАСОВ, 78. БИН 011040003791
Наименование стройки: Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка
Договор подряда (контракт) № 178 от 06.10.2025 г.
Доп. Соглашение №050140003056/250218/01 от 03.02.2026

РЕЕСТР № 4
принятых актов выполненных работ за июнь 2026 г.

№ п/п	Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объекта	Общая стоимость работ по договору (с учетом НДС)	Освоено средств с начало строительства	Выполнено за 2025 г.	Выполнено за 2026 г.										Процентное отношение (%) с начало строительство
					Декабрь	Март	Апрель	Июнь	Июль	Август	Сентябрь	Октябрь	Ноябрь	Декабрь	Январь	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	19
1		**Строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.в мкр.Кокарна в г.Атырау. Корректировка**	**517 212 330,88**	**494 472 000,00**	**97 600 000,00**	**104 000 000,00**	**142 857 142,86**	**150 014 857,14**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,60**
		в том числе:														
1	**02-01**	**Здание амбулатории**														
1.1	02-01-01	Общестроительные работы			*15 518 574,00*	*34 933 739,00*	*32 020 210,60*	*3 384 175,60*								
1.2	02-01-02	Водопровод и канализация			*4 034 031,00*	*875 460,00*	*4 268 444,91*									
1.3	02-01-03	Отопление и вентиляция			*10 906 242,00*	*91 616,00*		*18 643 766,86*								
1.4	02-01-04	Электроосвещение и Электрооборудование			*10 431 527,00*	*37 506 004,00*	*4 199 657,60*									
1.5	02-01-05	Охранно-тревожная сигнализация					*4 078 752,17*									
1.6	02-01-06	Слаботочные сети				*7 407 871,00*	*10 408 752,08*									
1.7	02-01-07	Технологическое оборудование						*64 676 321,25*								
2	**04-01**	**Наружные сети электроснабжения**														
2.1	04-01	Наружные сети электроснабжения			*3 562 117,00*	*583 419,00*	*60 933 697,22*	*194 020,03*								
3	**05-01**	**Наружные сети связи**														
3.1	05-01	Наружные сети связи					*3 244 777,13*									
4	**06-01**	**Наружные сети водопровода и канализации**														
4.1	06-01	Наружные сети водопровода и канализации			*9 300 901,00*	*1 084 088,00*										
5	**06-02**	**Тепловые сети**														
5.1	06-02	Тепловые сети					*23 702 851,15*	*5 633 585,22*								
6	**06-03**	**Выгреб на 25м3**														
6.1	06-03	Выгреб на 25м3						*7 702 988,25*								
7	**06-04**	**Модульная котельная**														
7.1	06-04	Модульная котельная			*43 846 608,00*											
8	**06-05**	**Наружные сети газоснабжения**														
8.1	06-05	Наружные сети газоснабжения				*21 517 803,00*										
9	**07-01**	**Благоустройство территории**														
9.1	07-01	Благоустройство территории						*49 779 999,93*								
		ИТОГО:	**517 212 330,88**	**494 472 000,00**	**97 600 000,00**	**104 000 000,00**	**142 857 142,86**	**150 014 857,14**								**95,60**

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Заместитель руководителя _____ Гілепберген Д.Н.

ЗАКАЗЧИК:

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Руководитель отдела строительства_____ Куангали А.Е.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356

Технадзор_____ Ганиятаров С.К.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Проект Групп" БИН 061140002042

Авторский надзор_____ Умбеткалиев А.А.

ПОДРЯДЧИК:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791

Директор_____ Румагайбегов Т.С.

Форма по приложению 3-1

Приказа и.о. Министра промышленности и строительства Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" Атырауская область, г.Атырау, АЙТЕКЕ БИ, 77 БИН 050140003056**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" Атырауская область, Жылыойский район, г.Кульсары, ШАФИХ ИЗБАСОВ, 78. БИН 011040003791**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **01-2024 Корректировка проектно-сметной документации на строительство семейно-врачебной амбулатории (СВА) на 25 посещений в смену в мкр.Кокарна в г.Атырау**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Здание амбулатории**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 178** от **06.10.2025**

Акт выполненных работ

за июнь 2026 (месяц, год) на 02-01-01 Общестроительные работы

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Ремонтные работы					
1	33	6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	1 138,7	1 725,0	1 964 258,0	
2	38	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска акриловым водоэмульсионным составом за один раз: стена, подготовленная под окраску**	$м^2$	32,9	1 119,0	36 815,0	
3	41	6112-0302-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по штукатурке, стена**	$м^2$	87,5	4 507,0	394 362,0	
			Итого по разделу 2: Ремонтные работы				2 395 435,0	
			ИТОГО по акту				2 395 435,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			2395435*5,7/100	136 539,8	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			2395435+0+0+136539,8	**2 531 974,8**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			2531974,8*5/100	126 598,74	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			2531974,8*5/100	126 598,74	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**2 785 172,28**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			2785172,28*1,047473	**2 917 392,76**	
			НДС (16%)			2917392,76*16/100	466 782,84	
			Итого с НДС			2917392,76+466782,84	**3 384 175,6**	

за июнь 2026 (месяц, год) на 02-01-03 Отопление и вентиляция

	Номер					Стоимость		

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Номер по порядку	позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вентиляция					
1	1	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	246 350,0	246 350,0	
2	2	514-401-0103 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS020s-R-FHVS расход воздуха	комплект	1	2 037 483,0	2 037 483,0	
3	3	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	8	6 241,0	49 928,0	
4	4	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	8	4 191,0	33 528,0	Казахстан
5	5	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
6	6	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
7	7	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х200 мм. Установка	решетка	4	6 286,0	25 144,0	
8	8	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	4	5 544,0	22 176,0	Казахстан
9	9	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	11	6 668,0	73 348,0	
10	10	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	7	22 505,0	157 535,0	
11	11	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000	шт.	4	47 779,0	191 116,0	
12	12	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка, СТД-8281	шт.	10	219,0	2 190,0	Казахстан
13	13	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,27	14 957,0	333 092,0	
14	14	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	11,6	14 234,0	165 114,0	
15	15	6118-0101-0309 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр 900 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,6	15 586,0	102 868,0	
16	16	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	22,58	14 540,0	328 313,0	
17	17	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм-/короб/	$м^2$	1,728	12 924,0	22 333,0	
18	18	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	4	94 492,0	377 968,0	
19	19	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	4	18 973,0	75 892,0	Казахстан
20	20	1120-0501-0113 *РСНБ РК 2024*	Фильтры воздушные (сухие), производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	фильтр	1	136 503,0	136 503,0	
21	21	6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс $м^3$/час. Установка	камера	1	246 350,0	246 350,0	
22	22	514-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS015s-R-FHVS расход воздуха	комплект	1	1 948 789,0	1 948 789,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	23	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
24	24	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
25	25	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х200 мм. Установка	решетка	5	6 286,0	31 430,0	
26	26	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	5	5 544,0	27 720,0	Казахстан
27	27	6118-0203-0806 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка	заслонка	3	6 668,0	20 004,0	
28	28	246-303-0201 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром до 700 мм	шт.	1	22 505,0	22 505,0	
29	29	246-303-0202 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, прямоугольные, периметром от 701 мм до 1000	шт.	2	47 779,0	95 558,0	
30	30	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	4	219,0	876,0	Казахстан
31	31	6118-0203-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны обратные, периметр до 1600 мм. Установка	клапан	1	7 548,0	7 548,0	
32	32	246-302-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапаны обратные из листовой и сортовой стали прямоугольного сечения в горизонтальном или вертикальном воздуховоде марки КОП2, сечением 400х200	шт.	1	32 083,0	32 083,0	
33	33	6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,28	14 957,0	34 102,0	
34	34	6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр 800, 1000 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	9,44	14 234,0	134 369,0	
35	35	6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	63,6	14 540,0	924 744,0	
36	36	6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка воздуховодов класса Н /нормальные/ периметром до 2400 мм из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм-/короб/	$м^2$	1,728	12 924,0	22 333,0	
37	37	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	4,5	94 492,0	425 214,0	
38	38	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	4,5	18 973,0	85 378,0	Казахстан
39	39	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
40	40	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
41	41	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
42	42	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
43	43	6118-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	25 080,0	25 080,0	
44	44	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,7475	14 338,0	39 394,0	
45	45	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,16	94 492,0	15 119,0	
46	46	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,16	18 973,0	3 036,0	Казахстан
47	47	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
48	48	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 м^3/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
49	49	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
50	50	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
51	51	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,6376	14 338,0	37 818,0	
52	52	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	м^3 изоляции	0,16	94 492,0	15 119,0	
53	53	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,16	18 973,0	3 036,0	Казахстан
54	54	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
55	55	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 м^3/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
56	56	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
57	57	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
58	58	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	4,51375	14 338,0	64 718,0	
59	59	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	м^3 изоляции	0,28	94 492,0	26 458,0	
60	60	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,28	18 973,0	5 312,0	Казахстан
61	61	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
62	62	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 м^3/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
63	63	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
64	64	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	4 191,0	4 191,0	Казахстан
65	65	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,983	14 338,0	42 770,0	
66	66	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	м^3 изоляции	0,18	94 492,0	17 009,0	
67	67	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	м^3	0,18	18 973,0	3 415,0	Казахстан
68	68	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
69	69	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 м^3/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
70	70	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
71	71	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
72	72	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	м^2 поверхности воздуховодов	2,4335	14 338,0	34 892,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
73	73	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,15	94 492,0	14 174,0	
74	74	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,15	18 973,0	2 846,0	Казахстан
75	75	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
76	76	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
77	77	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
78	78	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
79	79	6118-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	25 080,0	25 080,0	
80	80	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,041	14 338,0	29 264,0	
81	81	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,12	94 492,0	11 339,0	
82	82	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,12	18 973,0	2 277,0	Казахстан
83	83	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
84	84	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
85	85	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
86	86	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
87	87	6118-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 1-1 диаметром обечайки 125 мм. Установка	глушитель шума	1	25 080,0	25 080,0	
88	88	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	2,94375	14 338,0	42 207,0	
89	89	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,18	94 492,0	17 009,0	
90	90	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,18	18 973,0	3 415,0	Казахстан
91	91	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	3	16 667,0	50 001,0	
92	92	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-1	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
93	93	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	3	6 241,0	18 723,0	
94	94	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	3	4 191,0	12 573,0	Казахстан
95	95	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	4,71	14 338,0	67 532,0	
96	96	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,28	94 492,0	26 458,0	
97	97	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,28	18 973,0	5 312,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
98	98	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
99	99	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
100	100	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размеры 200х150 мм, 300х150 мм. Установка	решетка	2	6 241,0	12 482,0	
101	101	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	4 191,0	4 191,0	Казахстан
102	102	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
103	103	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,02225	14 338,0	43 333,0	
104	104	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,21	94 492,0	19 843,0	
105	105	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,21	18 973,0	3 984,0	Казахстан
106	106	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
107	107	514-103-0634 *ПрСЦ 06.2025*	Вентилятор общего назначения осевой промышленный ВО-300, настенный, Qmax 2330 $м^3$/час, Р 110 Па, N 145 Вт/прим.ВО-2	шт.	1	37 905,0	37 905,0	
108	108	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
109	109	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	3,14	14 338,0	45 021,0	
110	110	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	0,19	94 492,0	17 953,0	
111	111	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	0,19	18 973,0	3 605,0	Казахстан
112	112	6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка	вентилятор	1	16 667,0	16 667,0	
113	113	246-408-0206 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор крышный радиальный, специального назначения взрывозащищенные из разнородных металлов ГОСТ 24814-81 Р 7,5 кВт, n 1500	комплект	1	365 479,0	365 479,0	
114	114	6118-0208-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Виброизолятор номер 38. Установка	виброизолятор	4	6 454,0	25 816,0	
115	115	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
116	116	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	1	4 191,0	4 191,0	Казахстан
117	117	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	1	6 241,0	6 241,0	
118	118	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	1	4 932,0	4 932,0	Казахстан
119	119	6118-0202-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х200 мм. Установка	решетка	2	6 286,0	12 572,0	
120	120	246-304-0607 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 200 мм	шт.	2	5 544,0	11 088,0	Казахстан
121	121	6118-0203-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, диаметр до 250 мм. Установка	заслонка	4	6 669,0	26 676,0	
122	122	246-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Дроссель-клапаны в обечайке с сектором управления из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали, диаметром до 280 мм	шт.	4	12 998,0	51 992,0	Казахстан
123	123	6118-0205-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Глушители шума вентиляционных установок, трубчатые круглого сечения типа ГТК 2-4 диаметром обечайки 315 мм. Установка	глушитель шума	1	39 579,0	39 579,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
124	124	246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка, СТД-8281	шт.	4	219,0	876,0	Казахстан
125	125	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	6,8452	14 338,0	98 146,0	
126	126	6118-0101-0307 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, диаметр от 500 до 560 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	10,00404	14 124,0	141 297,0	
127	127	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	1,1	94 492,0	103 941,0	
128	128	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	1,1	18 973,0	20 870,0	Казахстан
129	129	6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка	$м^2$ поверхности воздуховодов	35,83368	14 338,0	513 783,0	
130	130	6118-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 200х150 мм. Установка	решетка	15	6 241,0	93 615,0	
131	131	246-304-0551 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 200 мм х 150 мм	шт.	15	4 191,0	62 865,0	Казахстан
132	132	6118-0202-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), размер 300х150 мм. Установка	решетка	2	6 241,0	12 482,0	
133	133	246-304-0605 *РСНБ РК 2022*	Декоративные алюминиевые решетки, размерами 300 мм х 150 мм	шт.	2	4 932,0	9 864,0	Казахстан
134	134	6111-0101-1101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция матами минераловатными прошивными безобкладочными и в обкладках из стеклоткани или металлической	$м^3$ изоляции	2,15	94 492,0	203 158,0	
135	135	234-202-0106 *РСНБ РК 2022*	Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95	$м^3$	2,15	18 973,0	40 792,0	Казахстан
136	136	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка внутреннего блока	агрегат	1	43 452,0	43 452,0	
137	137	6118-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Агрегаты воздушно-отопительные, масса до 0,25 т. Установка внешнего блока	агрегат	1	43 452,0	43 452,0	
138	138	6118-0503-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Система оросительная блока тепломассообмена производительностью до 20 тыс $м^3$-час. Присоединение трубопроводов	блок	1	17 053,0	17 053,0	
139	139	6401-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Машина электрическая переменного тока с фазным ротором или возбудителем на валу или машина постоянного тока, со щитовыми подшипниками, поступающая	шт.	1	14 313,0	14 313,0	
140	140	514-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Подвесная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS010s-R-FHVS расход воздуха	комплект	1	1 784 891,0	1 784 891,0	
141	141	222-509-1601 *РСНБ РК 2022*	Сварная решетка ограждения	т	0,09	1 122 372,0	101 013,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Вентиляция				13 792 832,0	
			ИТОГО по акту				13 792 832,0	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				6 150 213,0	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			7642619*5,7/100	435 629,28	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			7642619+6150213+0+435629,28	**14 228 461,28**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			8078248,28*5/100	403 912,41	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			14228461,28*5/100	711 423,06	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**15 343 796,75**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			15343796,75*1,047473	**16 072 212,81**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (16%)			16072212,81*16/100	2 571 554,05	
			Итого с НДС			16072212,81+2571554,05	**18 643 766,86**	

за июнь 2026 (месяц, год) на 02-01-07 Технологическое оборудование

Составлен (а) в текущих ценах на 24.04.2026

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: ОБОРУДОВАНИЯ					
1	1	525-201-0104001 *ПрСЦ 06.2025*	**Ростомер 530x300x2150**	шт.	4	39 405,0	157 620,0	Казахстан
2	2	527-112-0303004 *ПрСЦ 06.2025*	**Дефибриллятор автоматический наружный типа Cardiolife AED-3100**	ghbv/HeartStart FRx	шт,	1	1 216 409,0	1 216 409,0
3	3	527-103-0101 *ПрСЦ 06.2025*	**Установка стоматологическая, включающая блок врача-стоматолога, кресло стоматологическое, гидроблок стоматологический, с пылесосом и слюноотсосом,**	шт.	1	9 310 000,0	9 310 000,0	Казахстан
4	4	527-109-0101 *ПрСЦ 06.2025*	**Кресло гинекологическое**	шт.	1	1 884 357,0	1 884 357,0	
5	5	**Перечень**	**Набор инструментов акушер-гинеколога**	шт	4	150 000,0	604 320,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		150 000,0		600 000,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		4 320,0	
6	6	525-201-0204 *ПрСЦ 06.2025*	**Аппарат для УВЧ терапии**	шт.	1	5 335 000,0	5 335 000,0	Казахстан
7	7	521-301-1702006 *ПрСЦ 06.2025*	**Датчик растворенного кислорода типа Sense disc S1005. Диапазон: 0-20 мг/л, 0-100%. Точность: +/-0.5 мг/л, +/-2%. Разрешение: 0.1 мг/л, +/-2%**	шт/прим.Кислородный пигалятор КИ-3М.	1	145 685,0	145 685,0	
8	8	247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	**Лампа светодиодная/прим. лампа Соллюкс**	шт.	1	3 796,0	3 796,0	Казахстан
9	9	527-102-0101001 *ПрСЦ 06.2025*	**Небулайзер компрессорный OMRON модель CompAir (NE-C28P-E)**	шт.	1	54 300,0	54 300,0	Казахстан
10	10	527-115-0219001 *ПрСЦ 06.2025*	**Анализатор гликированного гемоглобина типа Shyrai A1c**	шт.	1	341 706,0	341 706,0	Казахстан
11	11	527-115-0204002 *ПрСЦ 06.2025*	**Анализатор мочи типа Mindray UA-66/прим**	шт.	1	206 401,0	206 401,0	
12	12	521-301-0503007 *ПрСЦ 06.2025*	**Весы электронные до 1000 г (0,2г)/прим.ВТ-500**	шт.	1	21 197,0	21 197,0	
13	13	527-115-0219001 *ПрСЦ 06.2025*	**Анализатор гликированного гемоглобина типа Shyrai A1c/АГФ 03/530 Минигем**	шт.	1	341 706,0	341 706,0	Казахстан
14	14	**Перечень**	**Счетчик лейкоформулы электронный 140x180x35мм от сети 220В через блок**	шт	1	102 678,57	103 418,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		102 678,57		102 679,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		739,0	
15	15	527-115-0213 *ПрСЦ 06.2025*	**Глюкометр. Система мониторинга уровня глюкозы в крови EasyTouchSimple**	шт.	1	6 043,0	6 043,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	16	527-115-0201002 *ПрСЦ 06.2025*	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы в капиллярной крови типа AT Care	шт.	1	5 445,0	5 445,0	Казахстан
17	17	522-101-1306 *ПрСЦ 06.2025*	Дозатор жидкого мыла	шт.	1	15 045,0	15 045,0	
18	18	Перечень	Микроскоп бинокулярный 270x270x360 1ф 220В 40Вт МС 50	шт	1	492 857,14	496 406,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		492 857,14		492 857,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		3 549,0	
19	19	521-301-2111001 *ПрСЦ 06.2025*	Аппарат для дистилляции воды	шт.	1	76 000,0	76 000,0	
20	20	541-801-1917026 *ПрСЦ 06.2025*	Термостат, модели LCS3-446049/TC-1/20	шт.	1	134 160,0	134 160,0	
21	21	521-301-0406004 *ПрСЦ 06.2025*	Датчик фотометрический. Диапазон измерения: от 0 до 600 лк, от 0 до 6000лк, от 0 до 150 клк. Точность +/- 4% по всему диапазону	шт.	1	47 212,0	47 212,0	
22	22	Перечень	Холодильник фармацевтический ХФ-250-2 "ПОЗИС	шт	4	196 428,57	791 371,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		196 428,57		785 714,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		5 657,0	
23	23	525-501-0210002 *ПрСЦ 06.2025*	Центрифуга медицинская лабораторная "Armed" 80-2S	шт.	1	248 393,0	248 393,0	Казахстан
24	24	521-108-0507001 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж металлический 1800x1500x500 мм/прим.	шт.	6	54 250,0	325 500,0	Казахстан
25	25	522-103-0902 *ПрСЦ 06.2025*	Стерилизатор ножей СТУ-1-18-02-1 (465x145x605 мм, 8 Вт, 220 В)/коробка	шт.	18	155 520,0	2 799 360,0	
26	26	521-108-0507003 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж металлический 1800x1000x500 мм/Си-07	шт.	4	35 429,0	141 716,0	Казахстан
27	27	521-108-0507004 *ПрСЦ 06.2025*	Стеллаж металлический 1800x1000x600 мм/СИ-06	шт.	5	39 661,0	198 305,0	Казахстан
28	28	521-208-0102001 *ПрСЦ 06.2025*	Табурет винтовой с колесами	шт.	2	25 297,0	50 594,0	Казахстан
29	29	521-301-3422 *ПрСЦ 06.2025*	Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте	шт.	3	26 072,0	78 216,0	
30	30	523-301-0202001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф медицинский одностворчатый из полипропилена, размер 400x400x1760 мм	шт.	4	59 790,0	239 160,0	Казахстан
31	31	523-301-0203001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф медицинский двухстворчатый из полипропилена, размер 800x400x1800 мм	шт.	5	119 577,0	597 885,0	Казахстан
32	32	527-114-0302 *ПрСЦ 06.2025*	Штатив для инфузионных вливаний передвижной на колесах ШТ0002	шт.	2	12 163,0	24 326,0	Казахстан
33	33	527-114-0401002 *ПрСЦ 06.2025*	Ширма односекционная на колесах ШР 0001	шт.	6	21 265,0	127 590,0	Казахстан
34	34	521-103-0302002 *ПрСЦ 06.2025*	Стол из HPL-пластика, размер 800x1200x720 мм	шт.	1	74 542,0	74 542,0	Казахстан
35	35	527-114-0504 *ПрСЦ 06.2025*	Кушетка процедурная с регулируемым подголовником со съемными ножками КШ 004	шт.	8	61 709,0	493 672,0	Казахстан
36	36	521-301-2901001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) без надстройки 1500x700x950	шт.	6	140 632,0	843 792,0	Казахстан
37	37	521-301-2901002 *ПрСЦ 06.2025*	Стол верстак однотумбовый (дверь+полки) с надстройкой 1500x700x950/1610	шт.	11	165 153,0	1 816 683,0	Казахстан
38	38	521-103-0303006 *ПрСЦ 06.2025*	Стул офисный пластиковый. Материал сиденья и спинки полипропилен	шт.	6	45 347,0	272 082,0	Казахстан
39	39	521-103-0303005 *ПрСЦ 06.2025*	Стул офисный. Сиденье и спинка: пластик. Каркас стула: металл, хром.лак/черный муар. Размер: 460x480x840мм	шт.	11	35 541,0	390 951,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	40	522-101-1219001 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий	шт.	21	10 512,0	220 752,0	Казахстан
41	41	521-103-0301001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для документов. Вверх с открытой полкой, низ с закрытыми полками и дверьми. Размеры 1000x340x1200мм. ЛДСП 16мм.	шт.	9	39 538,0	355 842,0	Казахстан
42	42	521-103-0301002 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для документов с открытыми верхними полками и закрытой нижней частью. Размеры 800x450x2000мм. ЛДСП 16мм.	шт.	8	45 864,0	366 912,0	Казахстан
43	43	522-101-1229011 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для одежды 600x400x2000 мм	шт.	16	65 533,0	1 048 528,0	Казахстан
44	44	521-403-0102001 *ПрСЦ 06.2025*	Стол пеленальный с полкой	шт.	6	43 650,0	261 900,0	Казахстан
45	45	527-114-0114001 *ПрСЦ 06.2025*	Кровать металлическая функциональная односекционная КП 0001D	шт.	5	57 718,0	288 590,0	Казахстан
46	46	523-301-0504001 *ПрСЦ 06.2025*	Тумба прикроватная одностворчатая из полипропилена, размерами 400x400x970 мм	шт.	5	25 135,0	125 675,0	Казахстан
47	47	522-101-1219001 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий	шт.	9	10 512,0	94 608,0	Казахстан
48	48	521-301-2701001 *ПрСЦ 06.2025*	Тумба, размеры не менее 800x600x860мм	шт.	3	26 490,0	79 470,0	Казахстан
49	49	522-101-1237004 *ПрСЦ 06.2025*	Стол-тумба 800x600x860мм	шт.	1	86 709,0	86 709,0	Казахстан
50	50	522-101-1211003 *ПрСЦ 06.2025*	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами. Столешница из химически стойкой плиты постформинг 25 мм. Основание	шт.	1	117 008,0	117 008,0	Казахстан
51	51	522-101-1211002 *ПрСЦ 06.2025*	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами и тумбой для скрытия коммуникаций. Столешница из химического стойкого пластика 16	шт.	1	155 322,0	155 322,0	Казахстан
52	52	522-101-1211005 *ПрСЦ 06.2025*	Стол ученический лабораторный с розетками, двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций. Столешница из химически стойкой плиты	шт.	1	122 544,0	122 544,0	Казахстан
53	53	522-101-1214006 *ПрСЦ 06.2025*	Стол ученический лабораторный с раковиной, розетками, двумя боковыми опорами и коробом для скрытия коммуникаций. Столешница из химически	шт.	1	143 111,0	143 111,0	Казахстан
54	54	521-301-2101001 *ПрСЦ 06.2025*	Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ	набор	1	29 189,0	29 189,0	
55	55	521-301-1803001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для химических реактивов 800x500x1800/прим.для приборов	шт.	1	115 889,0	115 889,0	Казахстан
56	56	521-301-1803001 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для химических реактивов 800x500x1800	шт.	2	115 889,0	231 778,0	Казахстан
57	57	522-101-1219023 *ПрСЦ 06.2025*	Стул полумягкий на колесах. Размеры 675x677x710 мм	шт.	2	57 413,0	114 826,0	Казахстан
58	58	521-301-0503005 *ПрСЦ 06.2025*	Весы электронные. Диапазон взвешивания 0-200г, погрешность 0,1г, размер чашки весов 115мм	шт.	1	21 585,0	21 585,0	
59	59	522-101-1206002 *ПрСЦ 06.2025*	Стол однотумбовый с 3 направляющими выдвижными ящиками. Размер 1400x700x750 мм	шт.	10	42 177,0	421 770,0	Казахстан
60	60	522-101-1235002 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф стеллаж открытый 849x360x1835мм. ЛДСП 16мм	шт.	30	32 251,0	967 530,0	Казахстан
61	61	522-101-1235011 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф стеллаж открытый для документов 800x430x1990мм, с открытыми полками ЛДСП 16мм	шт.	5	72 647,0	363 235,0	Казахстан
62	62	522-101-1235003 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф стеллаж открытый 1000x400x2100мм. Корпус, полки из ЛДСП 16мм, задняя стенка из МДФ 5мм	шт.	4	72 179,0	288 716,0	Казахстан
63	63	522-101-1305002 *ПрСЦ 06.2025*	Тележка бытовая с дополнительными планками	шт.	1	3 571,0	3 571,0	Казахстан
64	64	522-103-0167002 *ПрСЦ 06.2025*	Подтоварник из нержавеющей стали 1200x600x300 мм, с лагами усиления ПТ-1	шт.	1	92 710,0	92 710,0	Казахстан
65	65	522-101-1229022 *ПрСЦ 06.2025*	Шкаф для одежды 800x500x2000мм/прим. аптечный	шт.	1	85 602,0	85 602,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	66	522-103-0221 *ПрСЦ 06.2025*	Витрина/аптечная	шт.	2	104 605,0	209 210,0	
67	67	522-103-0221 *ПрСЦ 06.2025*	Витрина	шт.	4	104 605,0	418 420,0	
68	68	521-301-2103 *ПрСЦ 06.2025*	Аппарат Киппа. Объем - 250мл/прим.кассовый	шт.	1	18 288,0	18 288,0	
69	69	522-101-1252004 *ПрСЦ 06.2025*	Вешалка гардеробная металлическая, 6 крючков	шт.	3	20 296,0	60 888,0	Казахстан
70	70	522-101-1308001 *ПрСЦ 06.2025*	Электросушитель для рук типа ALMACOM HD-798-ABS-G. Материал: ABS Пластик, мощность: 2 300Вт, скорость вращения двиг.: 23 000 об/мин	шт.	4	36 207,0	144 828,0	
71	71	527-114-0602 *ПрСЦ 06.2025*	Банкетка со спинкой БК 0002	шт.	8	43 860,0	350 880,0	Казахстан
72	72	521-301-3017007 *ПрСЦ 06.2025*	Холодильник, общий объем не менее 94л, однокамерный	шт.	1	89 119,0	89 119,0	
73	73	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	68 202,0	136 404,0	
74	74	527-115-0201001 *ПрСЦ 06.2025*	Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов в капиллярной крови типа ABK Care Multi	шт.	1	28 101,0	28 101,0	Казахстан
75	75	Перечень	Аппарат для измерения внутриглазного давления	шт	1	50 400,89	50 764,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		50 400,89		50 401,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		363,0	
76	76	6115-0103-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка мойки для мытья уборочного инвентаря	комплект	1	10 278,0	10 278,0	
77	77	274-401-0210001 *ПрСЦ 06.2025*	Мойка кухонная встраиваемая под столешницу 43432170	шт.	1	241 138,0	241 138,0	
78	78	541-201-0101002 *ПрСЦ 06.2025*	Система водоподготовки с УФ стерилизатором для обеззараживания воды, фильтрами очистки и накопительными емкостями/прим.	комплект	1	3 475 986,0	3 475 986,0	
79	79	523-501-0104 *ПрСЦ 06.2025*	Стерилизатор суховоздушный	шт.	1	607 143,0	607 143,0	
80	80	522-103-0152004 *ПрСЦ 06.2025*	Ванна моечная разборная из нержавеющей стали 1200x700x850 мм, 2 емкости цельнотянутые разм.500x500x300 мм, ВМЛ-2-1200/700	шт.	1	523 201,0	523 201,0	Казахстан
81	81	522-103-0115 *ПрСЦ 06.2025*	Стол производственный СПБ-С-10/6-П (1000x600x850)/прим.	шт.	1	131 868,0	131 868,0	
82	82	274-401-0202002 *ПрСЦ 06.2025*	Поручень откидной настенный, длина 700мм, толщина металла 1,5, AISI 304, d32	шт.	1	31 632,0	31 632,0	
83	83	232-602-0101 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип П-1, размер 26x54 мм ГОСТ 8242-88	м	0,4	2 941,0	1 176,0	Казахстан
84	84	522-101-1059001 *ПрСЦ 06.2025*	Секундомер	шт.	2	26 203,0	52 406,0	
85	85	521-402-0102001 *ПрСЦ 06.2025*	Лента измерительная, длина 1000 мм, ПВХ с армированным нейлоном	шт.	8	1 528,0	12 224,0	
86	86	Перечень	Лоток почкообразный	шт	8	1 607,14	12 950,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		1 607,14		12 857,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		93,0	
87	87	522-101-1059001 *ПрСЦ 06.2025*	Секундомер цифровой TSE-930	шт.	8	26 203,0	209 624,0	
88	88	Перечень	Стакан для дезинфекционного раствора	шт	8	1 160,71	9 353,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		1 160,71		9 286,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		67,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
89	89	522-101-0802002 *ПрСЦ 06.2025*	**Термометр с фиксацией максимального и минимального значений типа ScienceCube, MDS-106. Диапазон: -20°С до +50°С**	шт.	40	8 543,0	341 720,0	
90	90	527-115-0214001 *ПрСЦ 06.2025*	**Тонометр OMRON на запястье RS3 Intelli IT**	шт.	8	36 763,0	294 104,0	
91	91	Перечень	**Стакан для дезинфекционного раствора**	шт	8	1 160,71	9 353,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		1 160,71		9 286,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		67,0	
92	92	Перечень	**Фонедоскоп**	шт	8	76 428,57	615 831,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		76 428,57		611 429,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		4 402,0	
93	93	261-404-0619 *РСНБ РК 2022*	**Шпатель**	шт.	160	75,0	12 000,0	
94	94	Перечень	**Кружка для спринцевания с набором наконечников**	шт	4	982,14	3 957,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		982,14		3 929,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,71		28,0	
95	95	Перечень	**Молокоотсос**	шт	2	10 281,25	20 710,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		10 281,25		20 562,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		148,0	
96	96	Перечень	**Набор для ведения ВМС**	шт	2	3 602,68	7 257,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		3 602,68		7 205,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		52,0	
97	97	Перечень	**Набор инструментов акушера**	шт	4	130 803,57	526 981,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		130 803,57		523 214,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		3 767,0	
98	98	Перечень	**Стетоскоп акушерский**	шт	2	3 957,14	7 971,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		3 957,14		7 914,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		57,0	
99	99	Перечень	**Тазомер**	шт	2	12 816,96	25 819,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		12 816,96		25 634,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		185,0	
100	100	Перечень	**Набор фельдшера**	шт	1	79 559,82	80 133,0	
			В том числе:					
			- отпускная цена		79 559,82		79 560,0	
			- заготовительно-складские расходы	%	0,72		573,0	
101	101	527-115-0201001 *ПрСЦ 06.2025*	**Экспресс-анализатор концентрации глюкозы, холестерина, триглицеридов в капиллярной крови типа ABK Care Multi**	шт.	1	28 101,0	28 101,0	Казахстан
102	102	527-115-0216 *ПрСЦ 06.2025*	**Экспресс-анализатор крови "EPOC"**	шт.	1	5 539 601,0	5 539 601,0	
103	103	521-301-3422 *ПрСЦ 06.2025*	**Сумка санитарная со спецукладкой в комплекте**	шт.	1	26 072,0	26 072,0	
104	104	521-301-1550001 *ПрСЦ 06.2025*	**Лупа ручная d.60 мм**	шт.	1	402,0	402,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
105	**105**	**521-301-1608** *ПрСЦ 06.2025*	**Набор химической посуды и принадлежностей для лабораторных работ по биологии**	**набор**	**1**	**26 850,0**	**26 850,0**	
106	**106**	**527-115-0212** *ПрСЦ 06.2025*	**Многофункциональная система мониторинга EasyTouchGCHb для измерения уровня глюкозы/холестерина/гемоглобина в крови.**	**шт.**	**1**	**21 907,0**	**21 907,0**	
107	**107**	**521-301-2109** *ПрСЦ 06.2025*	**Штатив лабораторный химический**	**шт.**	**1**	**11 732,0**	**11 732,0**	
108	**108**	**521-301-0523001** *ПрСЦ 06.2025*	**Набор капилярных трубок лабораторных**	**набор**	**1**	**6 071,0**	**6 071,0**	
109	**109**	**521-301-0538001** *ПрСЦ 06.2025*	**Спиртовка. Материал: пластик, стекло. Диапазон измерения: от -50 до +50 °С и от -60 до 120 °F**	**шт.**	**1**	**5 431,0**	**5 431,0**	
			Итого по разделу 1: ОБОРУДОВАНИЯ				**50 661 620,0**	
			ИТОГО по акту				**50 661 620,0**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**50 361 440,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			300180*5,7/100	17 110,26	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			300180+50361440+0+17110,26	**50 678 730,26**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			317290,26*5/100	15 864,51	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			50678730,26*5/100	2 533 936,51	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**53 228 531,28**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			53228531,28*1,047473	**55 755 449,35**	
			НДС (16%)			55755449,35*16/100	8 920 871,9	
			Итого с НДС			55755449,35+8920871,9	**64 676 321,25**	

за июнь 2026 (месяц, год) на 04-01 Наружные сети электроснабжения

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ					
1	**36**	**243-113-1104** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 5х10 (ок)-1**	**м**	**153,103679**	**897,0**	**137 334,0**	**Казахстан**
			Итого по разделу 2: Материалы и оборудование КЛ-0,4кВ				**137 334,0**	
			ИТОГО по акту				**137 334,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			137334*5,7/100	7 828,04	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			137334+0+0+7828,04	**145 162,04**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			145162,04*5/100	7 258,1	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			145162,04*5/100	7 258,1	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**159 678,24**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			159678,24*1,047473	**167 258,65**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			НДС (16%)			167258,65*16/100	26 761,38	
			Итого с НДС			167258,65+26761,38	**194 020,03**	

за июнь 2026 (месяц, год) на 06-02 Тепловые сети

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Строительные работы /АС-3,7,12					
1	34	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Подготовка бетонная. Устройство**	$м^3$	0,4995	46 364,0	23 158,8	
2	35	1106-0506-0202 *РСНБ РК 2024*	**Камеры со стенками из монолитного бетона. Устройство/В15**	$м^3$ конструкции	7,2	152 191,0	1 095 775,2	
3	37	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм**	т	0,05232	83 009,0	4 343,0	
4	41	6105-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Кладка основания под печи, очаги и трубы из бутовых камней под печи, очаги и трубы**	$м^3$	0,6	59 370,0	35 622,0	
5	42	1106-0202-0103 *РСНБ РК 2024*	**Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине до 150 мм. Устройство/В15**	$м^3$	0,9	136 727,0	123 054,0	
6	43	6301-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство колодца круглого из сборного железобетона в грунтах сухих, диаметр 2000 мм**	$м^3$ железобетонных и бетонных конструкций колодца	2,25	63 663,0	143 242,0	
7	48	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	0,61712	197,0	122,0	
			Итого по разделу 1: Строительные работы /АС-3,7,12				1 425 317,0	
			Раздел 2: Трубопроводы					
8	51	6303-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов надземная и в каналах, при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С, диаметр труб 50 мм**	км	0,2472	3 635 844,0	898 781,0	
9	52	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм**	м	6,516501	1 388,0	9 044,91	
10	53	6301-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею, наружный диаметр 110 мм**	км	0,002	1 419 060,0	2 838,0	
11	55	6303-0104-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка компенсаторов (П-образные, Z-образные) стальных, предварительно изолированных пенополиуретаном с изоляцией стыков термоусаживаемыми**	шт.	2	62 039,0	124 078,0	
12	59	6111-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вяжущем**	$м^3$ изоляции	3,42	134 080,0	458 554,0	
13	61	6111-0503-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Очистка поверхности металлической щетками**	$м^2$	37,8	1 600,0	60 480,0	
14	62	6111-0501-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КО-88**	$м^2$	37,8	1 108,0	41 882,0	
15	63	1146-0503-0105 *РСНБ РК 2024*	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,0008	439 331,0	351,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	64	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм**	**т**	**0,00419**	**3 715 664,0**	**15 569,0**	
17	65	6301-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 200 мм**	**шт.**	**2**	**12 017,0**	**24 034,0**	
18	67	6114-0801-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала, диаметр до 100 мм**	**сальник**	**4**	**10 872,0**	**43 488,0**	
19	68	1106-0203-0107 *РСНБ РК 2024*	**Стены и днища при отношении высоты к ширине до 1,при толщине стен до 300 мм.Устройство**	**$м^3$**	**0,8**	**67 874,0**	**54 299,0**	
20	71	6104-0802-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой свыше 20 кг.Установка**	**т стальных элементов**	**0,032**	**1 417 972,0**	**45 375,0**	
21	72	6103-0701-0808 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка детали закладной, вес до 20 кг**	**т**	**0,002**	**1 432 958,0**	**2 866,0**	
22	73	6201-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	**$м^2$**	**200**	**3 584,0**	**716 800,0**	
23	74	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**2**	**536,0**	**1 072,0**	
24	75	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия мелкие (брандмауэры,парапеты,свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**0,347**	**8 370,0**	**2 904,0**	
25	76	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,000882**	**298 257,0**	**263,0**	
26	79	6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические огрунтованные.Окраска краской БТ-177 серебристой**	**$м^2$**	**0,09**	**536,0**	**48,0**	
27	80	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка клапана захлопки**	**т фасонных частей**	**0,014551**	**3 715 664,0**	**54 067,0**	
28	82	1109-0401-0201 *РСНБ РК 2024*	**Постановка болтов строительных с гайками и шайбами**	**болт**	**8**	**648,0**	**5 184,0**	
29	84	6111-0501-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Поверхности металлические. Окраска лаком БТ-577 за один раз/3 раза/**	**$м^2$**	**0,581679**	**600,0**	**349,0**	
			Итого по разделу 2: Трубопроводы				**2 562 326,91**	
			ИТОГО по акту				**3 987 643,91**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			3987643,91*5,7/100	227 295,7	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			3987643,91+0+0+227295,7	**4 214 939,61**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			4214939,61*5/100	210 746,98	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			4214939,61*5/100	210 746,98	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**4 636 433,57**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			4636433,57*1,047473	**4 856 538,98**	
			НДС (16%)			4856538,98*16/100	777 046,24	
			Итого с НДС			4856538,98+777046,24	**5 633 585,22**	

за <u>июнь 2026</u> (месяц, год) на <u>06-03 Выгреб на 25м3</u>

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в траншеях.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м^3	м^3 грунта	584,5875	442,0	258 388,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2	м^3	10,4125	9 101,0	94 764,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1/наружные пазухи,засыпка грунта на	м^3	440,1	80,0	35 208,0	
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0102/наружные пазухи,засыпка грунта на перекрытие и обвалование/	м^3	440,1	46,0	20 245,0	
5	5	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м^3	48,9	3 602,0	176 138,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2	м^3	440,1	624,0	274 622,0	
7	7	6101-0107-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м^3 грунтовой подушки	40	1 317,0	52 680,0	
8	8	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки	м^3	2	46 364,0	92 728,0	
9	9	1106-0202-0104 *РСНБ РК 2024*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм.Устройство	м^3	27,5	94 233,0	2 591 408,0	
10	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,6231	412 387,0	256 958,0	
11	11	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,07728	316 337,0	24 447,0	
12	12	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0687	301 009,0	20 679,0	
13	13	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных/Устройствоуклона по дну из раствора М-100/	м^3	0,25	65 088,0	16 272,0	
14	14	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов	м^3	1,21	74 038,0	89 586,0	
15	15	6103-0702-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приготовление в построечных условиях раствора тяжелого кладочного цементно-известкового, марка 50	м^3	0,2904	39 866,0	11 577,0	
16	16	1106-0106-0101 *РСНБ РК 2024*	Монтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	38,72	5 425,0	210 056,0	
17	17	1106-0106-0113 *РСНБ РК 2024*	Бетонирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м по схеме "Кран-бадья"	м^3	3,87	55 488,0	214 739,0	
18	18	1106-0106-0109 *РСНБ РК 2024*	Армирование перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м	т	0,28032	105 888,0	29 683,0	
19	19	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,27264	391 635,0	106 775,0	
20	20	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм /Ф-1/	т	0,00768	301 009,0	2 312,0	
21	21	1106-0106-0124 *РСНБ РК 2024*	Демонтаж опалубки перекрытий железобетонных безбалочных на высоте от опорной поверхности до 4 м на основе телескопических стоек	м^2 перекрытия	3,872	3 006,0	11 639,0	
22	22	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	м^3 сборных железобетонных конструкций	0,17	47 098,0	8 007,0	
23	23	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	3	8 639,0	25 917,0	Казахстан
24	24	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	4 804,0	4 804,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
25	25	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка люка**	**шт.**	**1**	**9 566,0**	**9 566,0**	
26	26	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)**	**комплект**	**1**	**22 439,0**	**22 439,0**	**Казахстан**
27	27	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т конструкций**	**0,06704**	**257 767,0**	**17 281,0**	
28	28	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы**	**т**	**0,06704**	**1 145 933,0**	**76 823,0**	**Казахстан**
29	29	6112-0305-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, балка, труба стальная и тому подобное диаметр от 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	**$м^2$**	**1,94416**	**1 982,0**	**3 853,0**	
30	30	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из труб водопроводных хризотилцементных с соединением при помощи муфт, диаметр труб 100 мм**	**км**	**0,002**	**1 584 351,0**	**3 169,0**	
31	31	241-701-0201 *РСНБ РК 2022*	**Труба хризотилцементная безнапорная БНТ ГОСТ 31416-2009 диаметром 100 мм с муфтами БНМ**	**м**	**2**	**1 852,0**	**3 704,0**	**Казахстан**
32	32	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения,диаметр 200 мм.Установка надшахтами**	**зонт**	**1**	**9 718,0**	**9 718,0**	
33	33	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,00184**	**301 009,0**	**554,0**	
34	34	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны,планки,хомуты/**	**кг**	**0,34**	**708,0**	**241,0**	
35	35	1108-0302-0503 *РСНБ РК 2024*	**Скобы ходовые.Установка**	**т деталей**	**0,00353**	**1 057 544,0**	**3 733,0**	
36	36	261-107-0627 *РСНБ РК 2022*	**Скобы ходовые**	**кг**	**3,53**	**457,0**	**1 613,0**	
37	37	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный**	**т**	**0,000333**	**954 056,0**	**318,0**	**Казахстан**
38	38	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,00353**	**1 492 847,0**	**5 270,0**	
39	39	1106-0201-0704 *РСНБ РК 2024*	**Сооружения емкостные.Железнение поверхности**	**$м^2$ поверхности**	**29**	**1 784,0**	**51 736,0**	
40	40	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 3 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону**	**$м^2$ поверхности**	**19,36**	**3 780,0**	**73 181,0**	
41	41	6111-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу и бетону в 2 слоя**	**$м^2$ поверхности**	**60,72**	**6 526,0**	**396 259,0**	
42	42	6112-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Стены.Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню**	**$м^2$ оштукатуриваемой поверхности**	**23,08**	**4 251,0**	**98 113,0**	
43	43	6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция обмазочная.Устройство в один слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**19,36**	**1 315,0**	**25 458,0**	
44	44	6111-0402-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Пароизоляция обмазочная.Устройство на каждый последующий слой**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**19,36**	**403,0**	**7 802,0**	
45	45	1106-0201-1001 *РСНБ РК 2024*	**Емкости.Испытание на водонепроницаемость**	**$м^3$ емкости**	**25**	**479,0**	**11 975,0**	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				**5 452 438,0**	
			ИТОГО по акту				**5 452 438,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			5452438*5,7/100	310 788,97	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			5452438+0+0+310788,97	**5 763 226,97**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			5763226,97*5/100	288 161,35	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			5763226,97*5/100	288 161,35	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**6 339 549,67**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,047473			6339549,67*1,047473	**6 640 507,11**	
			НДС (16%)			6640507,11*16/100	1 062 481,14	
			Итого с НДС			6640507,11+1062481,14	**7 702 988,25**	

за июнь 2026 (месяц, год) на 07-01 Благоустройство территории

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Раздел 1: Вертикальная планировка					
1	1	6101-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м /выемка/**	**м³ грунта**	**1 864,1**	**134,0**	**249 789,0**	
2	2	6101-0104-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с).Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта**	**М3 грунта**	**1 864,1**	**229,0**	**426 879,0**	
3	3	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Траншеи и котлованы.засыпка бульдозерами мощностью 59 квт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.группа грунтов 2 /насыпь/**	**м³**	**2 274,7**	**94,0**	**213 822,0**	
4	4	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) квт (л.с.),при перемещении грунтов 2 группы добавлять на каждые последующие 5 м с 5м до 30**	**м³**	**2 274,7**	**231,0**	**525 456,0**	
5	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунт 1,2 группы.уплотнение пневматическими трамбовками**	**м³ уплотненного грунта**	**2 274,7**	**624,0**	**1 419 413,0**	
6	6	6101-0103-0215 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Грунты 1 группы в карьерах.Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³/недостающий**	**м³ грунта**	**410,6**	**230,0**	**94 438,0**	
7	7	412-102-0105 *РСНБ РК 2024*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 5 км**	**т·км**	**3 592,75**	**118,0**	**423 944,0**	
			Итого по разделу 1: Вертикальная планировка				**3 353 741,0**	
			Раздел 2: Покрытие					
8	8	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**164,68**	**16 420,0**	**2 704 046,0**	
9	9	6201-0401-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из щебня шлакового**	**м³**	**247,02**	**4 963,0**	**1 225 960,0**	
10	10	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	**т**	**1,185696**	**242 671,0**	**287 734,0**	
11	11	6201-0602-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4/6 см, крупнозернистые АБ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³**	**м²**	**1 646,8**	**3 372,0**	**5 553 010,0**	
12	12	6201-0602-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0303**	**м²**	**41,986915**	**1 488,0**	**62 476,52**	
13	18	6109-0308-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Покрытия из плиток поливинилхлоридных на мастике**	**м²**	**8,5**	**4 152,0**	**35 292,0**	
14	19	251-104-0102 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из полиуретана**	**м²**	**8,67**	**24 106,0**	**208 999,0**	**Казахстан**
15	20	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м³**	**23,5**	**16 420,0**	**385 870,0**	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
16	21	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	470	5 696,0	2 677 120,0	
17	22	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91	м	470	2 769,0	1 301 430,0	Казахстан
18	23	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	3,2	16 420,0	52 544,0	
19	24	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия	м	160	5 304,0	848 640,0	
20	25	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	160	1 149,0	183 840,0	Казахстан
21	26	6201-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	12,3	16 420,0	201 966,0	
22	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство бетонной подготовки/В15	$м^3$	18,45	52 221,0	963 477,0	
23	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,180564	65 010,0	11 738,0	
24	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,180564	412 387,0	74 462,0	
			Итого по разделу 2: Покрытие				16 778 604,52	
			Раздел 3: Озеленение					
25	30	6113-0112-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15/20 см, вручную	$м^2$	528,2	2 040,0	1 077 528,0	
26	31	6113-0112-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка почвы для газона партерного и обыкновенного с внесением растительной земли слоем 15 см, на каждый 5 см изменения толщины слоя:	$м^2$	528,2	330,0	174 306,0	
27	33	6113-0104-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка стандартных посадочных мест для деревьев-саженцев механизированным способом, добавление растительной земли до 25%	яма	10	4 534,0	45 340,0	
28	35	254-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Можжевельник Н от 0,4 до 1 м, с комом земли размерами 0,5 м х 0,5 м х 0,4 м	шт.	10	8 331,0	83 310,0	Казахстан
29	38	254-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Вяз перистоветвистый (карагач перистоветвистый) Н свыше 1,5 м до 2 м	шт.	37	2 139,0	79 143,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Озеленение				1 459 627,0	
			Раздел 4: МАФ					
30	39	8601-0602-0601 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ограждений из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с прутками (d: 5,0 мм),	секция	168	69 648,0	11 700 864,0	
31	40	8601-0605-0202 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции ворот распашных из панелей с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, из панелей	комплект	2	456 258,0	912 516,0	
32	41	8601-0605-0402 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции калиток распашных из сетчатых панелей, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Калитка распашная из	комплект	1	158 450,0	158 450,0	
33	42	8601-0307-0103 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции навесов для мусоросборников, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Навес над мусорными баками на 2 шт.	шт.	1	450 261,0	450 261,0	
34	43	8601-0307-0404 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции контейнеров для ТБО с подразделением по типам (видам): Контейнер для ТБО с крышкой	шт.	2	68 202,0	136 404,0	
35	44	8601-0302-0313 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции скамеек с металлическим каркасом с подразделением по типам (видам): Скамья "Аллея" без спинки	шт.	3	67 934,0	203 802,0	
36	45	8601-0303-0206 *УСН РК 8.02-03-2024*	Конструкции урн металлические, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой	шт.	3	40 320,0	120 960,0	
			Итого по разделу 4: МАФ				13 683 257,0	
			ИТОГО по акту				35 275 229,52	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**257 099,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)			35018130,52*5,7/100	1 996 033,44	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР			35018130,52+257099+0+1996033,44	**37 271 262,96**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)			37014163,96*5/100	1 850 708,2	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)			37271262,96*5/100	1 863 563,15	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**40 985 534,31**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0470473			40985534,31*1,0470473	**42 913 793,04**	
			НДС (16%)			42913793,04*16/100	6 866 206,89	
			Итого с НДС			42913793,04+6866206,89	**49 779 999,93**	

			ИТОГО по акту				**111702532,43**	
			В том числе:				**56768752,00**	
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего					
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (5,7%)				3 131 225,49	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР				**109 070 530,95**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				2 903 250,29	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (5%)				5 741 687,89	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**123 478 696,1**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,0470473				**129 323 152,7**	
			НДС (16%)				20 691 704,44	
			Итого с НДС				**150 014 857,14**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Гранд-Мастер" БИН 011040003791

Директор Румаганбетов Т.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Атырауской области" БИН 050140003056

Зам. руководителя Тілепберген Д.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Руководитель отдела строительства Куангали А.Е.

Эксперт(ы) технического надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Товарищество Экспертов-Строителей" БИН 130140014356 Ганатаров С.К.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Дизайн Проект Групп" БИН 061140002042 Умбеткалиев А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или подпись)