Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	02.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**175 391 695,03**								**18 791 967,32**	
За отчетный период	**50 276 708,27**	**44 889 918,10**							**5 386 790,17**	**50 276 708,27**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Достар Строй Групп»

_____ Ержанов Е.Е.

ТОО « Достар Строй Групп »

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Бекбауов Р.Д.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Ахметов З.Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за июль месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объектная смета	Здания Дом школьников	38 741 348	0	--	38 741 348
2	Лок. смета	Блочно-модульное здание (котельной)	0	0	--	0
		Всего по главе	**38 741 348**	**0**	**--**	**38 741 348**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	Лок. смета	Электроснабжение	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	Лок. смета	Телефонизация	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**--**	**--**	**0**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	135-3	Наружное теплоснабжение	0	--	--	0
6	135-4	Наружный водопровод и канализация	0	--	--	0
7	135-5	Наружный газопровод	0	0	--	0
8	135-6	Жижесборник 15м3	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	135-2	Демонтажные работы	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**--**	**--**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**38 741 348**	**0**	**--**	**38 741 348**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	581 120,22	--	--	581 120,22
		Всего по главе	**581 120,22**	**--**	**--**	**581 120,22**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**39 322 468,22**	**0,00**	**--**	**39 322 468,22**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	530 853,32	--	--	530 853,32
12	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2 106 145,84	2 106 145,84
		Всего по главе	**530 853,32**	**--**	**2 106 145,84**	**2 636 999,16**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**39 853 321,54**	**0,00**	**2 106 145,84**	**41 959 467,38**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	797 066,43	--	--	797 066,43
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**40 650 387,97**	**0,00**	**2 106 145,84**	**42 756 533,81**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	42 678 683,80	0,00	2 211 234,30	44 889 918,10
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5 386 790,17	5 386 790,17
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**42 678 683,80**	**0,00**	**7 598 024,48**	**50 276 708,27**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Турсынбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Ахметов З.Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах 4 квартал 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Отопление					
1	**Е11-160301-0101 1116-0301-0101**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка**	**м**	**48,0000**		**1413,89**	**67866,69**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	14,256	1088,00	15510,53
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,24	1153,24	276,78
		Итого оплата труда:				**328,90**	**15787,31**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,0384	5764,00	221,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0384	1088,00	41,78
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0336	4329,00	145,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0336	1554,00	52,21
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,168	2465,00	414,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,168	1088,00	182,78
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,552	26,00	14,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**795,26**
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,0816	561,00	45,78
		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000062	628269,00	39,20
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,13488	293,00	39,52
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,0288	323,00	9,30
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,2544	508,00	129,24
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	1	48	1066,00	51168,00
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0025	0,12	174,00	20,88
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,2112	516,00	108,98
		Итого материалов:				**1074,19**	**51560,90**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	15471,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,90	6667,06
		Сметная стоимость:				**1875,11**	**90005,31**
2	**Е11-160301-0102 1116-0301-0102**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка**	**м**	**280,0000**		**1540,22**	**431261,59**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	83,16	1088,00	90478,08
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	1,4	1153,24	1614,54
		Итого оплата труда:				**328,90**	**92092,62**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,224	5764,00	1291,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,224	1088,00	243,71
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,196	4329,00	848,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,196	1554,00	304,58
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,98	2465,00	2415,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,98	1088,00	1066,24
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	3,22	26,00	83,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**4639,04**
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,476	561,00	267,04
		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000364	628269,00	228,69
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,7868	293,00	230,53
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,168	323,00	54,26
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	1,484	508,00	753,87
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	1	280	1192,00	333760,00
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0044	1,232	174,00	214,37

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	1,232	516,00	635,71
		Итого материалов:				**1200,52**	**336144,47**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	90250,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,00	41720,99
		Сметная стоимость:				**2011,55**	**563233,35**
3	**Е11-160401-0201 1116-0401-0201**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка**	**м**	**131,0000**		**673,51**	**88229,45**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	72,443	1109,00	80339,29
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,389	1118,77	1553,53
		Итого оплата труда:				**625,14**	**81892,82**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1572	5764,00	906,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1572	1088,00	171,03
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0917	4329,00	396,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0917	1554,00	142,50
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	1,14	2465,00	2809,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	1,14	1088,00	1240,32
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	24,156	26,00	628,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**4740,50**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,01048	15897,00	166,60
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,262	561,00	146,98
		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,4192	5488,00	2300,57
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,4585	293,00	134,34
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0176	2,306	174,00	401,17
		Итого материалов:				**24,04**	**3149,67**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	80254,96
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		102,89	13478,75
		Сметная стоимость:				**1389,03**	**181963,16**
4	**С123-010201-0112 2301-0201-0112**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 25 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**25,0000**		**325,00**	**8125,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		26,00	650,00
		Сметная стоимость:				**351,00**	**8775,00**
5	**С123-010201-0117 2301-0201-0117**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 2,2 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**31,0000**		**379,00**	**11749,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		30,32	939,92
		Сметная стоимость:				**409,32**	**12688,92**
6	**С123-010201-0125 2301-0201-0125**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75,0000**		**540,00**	**40500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,20	3240,00
		Сметная стоимость:				**583,20**	**43740,00**
7	**Е11-160401-0202 1116-0401-0202**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка**	**м**	**60,0000**		**675,23**	**40513,79**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	33,18	1109,00	36796,62
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	0,636	1118,77	711,54
		Итого оплата труда:				**625,14**	**37508,16**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,072	5764,00	415,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,072	1088,00	78,34
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,042	4329,00	181,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,042	1554,00	65,27
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,522	2465,00	1286,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,522	1088,00	567,94
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	11,064	26,00	287,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**2171,22**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,0048	15897,00	76,31
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,12	561,00	67,32
		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,192	5488,00	1053,70
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,21	293,00	61,53
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	1,65	174,00	287,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**25,77**	**1545,95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	36758,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		103,03	6181,74
		Сметная стоимость:				**1390,89**	**83453,53**
8	**С123-010201-0135 2301-0201-0135**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**60,0000**		**531,00**	**31860,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,48	2548,80
		Сметная стоимость:				**573,48**	**34408,80**
9	**Е11-160401-0203 1116-0401-0203**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка**	**м**	**26,0000**		**806,48**	**20968,42**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,656	17,056	1109,00	18915,10
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0124	0,3224	1118,06	360,46
		Итого оплата труда:				**741,37**	**19275,57**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,039	5764,00	224,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,039	1088,00	42,43
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	0,0208	4329,00	90,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,0208	1554,00	32,32
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0101	0,2626	2465,00	647,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	0,2626	1088,00	285,71
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,2494	6,484	26,00	168,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**43,49**	**1130,74**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00012	0,00312	15897,00	49,60
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,003	0,078	561,00	43,76
		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0041	0,1066	5488,00	585,02
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0045	0,117	293,00	34,28
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0464	1,206	174,00	209,91
		Итого материалов:				**35,48**	**922,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		726,54	18890,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,64	3188,68
		Сметная стоимость:				**1655,66**	**43047,15**
10	**С123-010201-0150 2301-0201-0150**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 60 мм, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**26,0000**		**923,00**	**23998,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,84	1919,84
		Сметная стоимость:				**996,84**	**25917,84**
11	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**519,0000**		**70,76**	**36722,78**
		Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	26,002	1376,00	35778,61
		Итого оплата труда:				**68,94**	**35778,61**
		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	7,785	73,00	568,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**568,30**
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,1038	323,00	33,53
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,1038	508,00	52,73
		Вода техническая	м3	0,01	5,19	30,00	155,70
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,2595	516,00	133,90
		Итого материалов:				**0,72**	**375,86**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	35063,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	5742,87
		Сметная стоимость:				**149,38**	**77528,69**
12	**Е11-161101-0102 1116-1101-0102**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	**м**	**26,0000**		**71,60**	**1861,52**
		Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	1,303	1376,00	1792,38
		Итого оплата труда:				**68,94**	**1792,38**
		Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,39	73,00	28,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**28,47**
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0052	323,00	1,68

1	2	3	4	5	6	7	8
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0052	508,00	2,64
		Вода техническая	м3	0,038	0,988	30,00	29,64
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,013	516,00	6,71
		Итого материалов:				**1,56**	**40,67**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	1756,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,13	289,44
		Сметная стоимость:				**150,29**	**3907,49**
13	**Е11-180301-0101 1118-0301-0101**	**Радиаторы чугунные. Установка**	**кВт**	**104,4000**		**18028,96**	**1882223,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,70246	73,337	982,00	72016,76
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,062418	6,516	1022,98	6666,21
		Итого оплата труда:				**753,67**	**78682,97**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,002163	0,225817	13,00	2,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001442	0,150545	4329,00	651,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001442	0,150545	1554,00	233,95
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,026574	2,774	1888,00	5237,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,026574	2,774	910,00	2524,34
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,034402	3,592	2465,00	8853,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,034402	3,592	1088,00	3908,10
		Итого эксплуатация машин:				**141,24**	**14745,79**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,000505	0,052722	14531,00	766,10
		Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 68,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0632	6,598	989,00	6525,50
		Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 131 мм	100 шт.	0,0078	0,81432	5638,00	4591,14
		Кронштейны для крепления радиаторов к кирпичным и бетонным стенам при длине кронштейна 325 мм	100 шт.	0,0077	0,80388	5855,00	4706,72
		Радиаторы отопительные чугунные марки МС-90, высотой полной 588 мм, высотой монтажной 500 мм ГОСТ 31311-2005	кВт	1	104,4	17039,00	1778871,60
		Итого материалов:				**17197,90**	**1795461,06**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		738,59	77109,31
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1501,40	156746,63
		Сметная стоимость:				**20268,96**	**2116079,55**
14	**Е11-181101-0105 1118-1101-0105**	**Краны воздушные. Установка**	**комп**	**27,0000**		**255,49**	**6898,21**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	0,1236	3,337	1172,00	3911,20
		Итого оплата труда:				**144,86**	**3911,20**
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,27	323,00	87,21
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,27	508,00	137,16
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,54	516,00	278,64
		Краны для спуска воздуха СТД 7073В латунные ГОСТ 21345-2005	шт.	1	27	92,00	2484,00
		Итого материалов:				**110,63**	**2987,01**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		141,96	3832,97
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,80	858,49
		Сметная стоимость:				**429,25**	**11589,68**
15	**С123-070213-0301 2307-0213-0301**	**Терморегулятор ТР 111, с датчиком**	**шт.**	**48,0000**		**10618,00**	**509664,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		849,44	40773,12
		Сметная стоимость:				**11467,44**	**550437,12**
16	**С123-040901-0501 2304-0901-0501**	**Краны проходные сальниковые муфтовые 11ч6бк для воды, нефти и масла, PN 10, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**42,0000**		**1525,00**	**64050,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,00	5124,00
		Сметная стоимость:				**1647,00**	**69174,00**
17	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1880,77**	**15046,13**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	11,76	1000,00	11760,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1088,00	174,08
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**11934,08**
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	174,00	487,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	2465,00	394,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16	1088,00	174,08
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**881,60**
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188694,00	1660,51
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	207096,00	231,95
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512,08
		Итого материалов:				**300,57**	**2404,53**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	11695,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	2139,32
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**28880,86**
18	**С123-040502-0807 2304-0502-0807**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2577,00**	**10308,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		206,16	824,64
		Сметная стоимость:				**2783,16**	**11132,64**
19	**С123-040502-0808 2304-0502-0808**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**3222,00**	**12888,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,76	1031,04
		Сметная стоимость:				**3479,76**	**13919,04**
20	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2**	**218,0000**		**757,10**	**165047,87**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	140,828	964,00	135758,19
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,0872	1043,50	90,99
		Итого оплата труда:				**623,16**	**135849,19**
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0218	1888,00	41,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0218	910,00	19,84
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,0654	2465,00	161,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,0654	1088,00	71,16
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**202,37**
		Ветошь	кг	0,003	0,654	90,00	58,86
		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	5,886	686,00	4037,80
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	53,628	466,00	24990,65
		Итого материалов:				**133,43**	**29087,30**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		498,53	108679,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,45	21898,18
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**295625,39**
21	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,3000**		**81,98**	**270,53**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,09735	1235,00	120,23
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00066	1088,03	0,72
		Итого оплата труда:				**36,65**	**120,95**
		Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00033	4249,00	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00033	1088,00	0,36
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00033	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00033	2465,00	0,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00033	1088,00	0,36
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,03696	137,00	5,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**7,29**
		Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,00005	290315,00	14,37
		Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000297	433151,00	128,65
		Итого материалов:				**43,34**	**143,02**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	83,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	28,32
		Сметная стоимость:				**115,85**	**382,30**
22	**Е11-130301-1421 1113-0301-1421**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска краской БТ-177 серебристой**	**м2**	**3,3000**		**117,92**	**389,14**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,016	0,0528	1000,00	52,80
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,00099	1087,98	1,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**16,33**	**53,88**
		Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00033	4249,00	1,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00033	1088,00	0,36
		Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00033	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00066	2465,00	1,63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00066	1088,00	0,72
		Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,0462	137,00	6,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**9,37**
		Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000043	290315,00	12,45
		Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	0,297	1059,00	314,52
		Итого материалов:				**99,08**	**326,98**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		11,27	37,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,34	34,11
		Сметная стоимость:				**139,52**	**460,43**
23	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**0,3000**		**69507,31**	**20852,19**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	18,8	5,64	1018,00	5741,52
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,12	1088,00	130,56
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**5872,08**
		Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,354	34,00	12,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,12	2465,00	295,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,12	1088,00	130,56
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**307,84**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,00327	133507,00	436,57
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,33	160,00	52,80
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	1,2	133,00	159,60
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,3096	34697,00	10742,19
		Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000012	1288391,00	15,46
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,0117	290275,00	3396,22
		Итого материалов:				**49342,79**	**14802,84**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	4462,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	2025,20
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**27340,17**
24	**Е11-260301-0702 1126-0301-0702**	**Поверхность изоляции. Оклеивание рулонными материалами на битумной мастике**	**м2**	**9,2000**		**932,38**	**8577,87**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,472	4,342	928,00	4029,75
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,04324	1088,00	47,05
		Итого оплата труда:				**443,13**	**4076,79**
		Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,11592	1018,00	118,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,04324	2465,00	106,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,04324	1088,00	47,05
		Итого эксплуатация машин:				**24,41**	**224,59**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,004352	133507,00	580,97
		Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	1,8	16,56	226,00	3742,56
		Итого материалов:				**469,95**	**4323,53**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		336,78	3098,36
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		101,53	934,10
		Сметная стоимость:				**1370,69**	**12610,33**
25	**С121-100406-0301 2110-0406-0301**	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0106**		**303350,00**	**3209,44**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24268,00	256,76
		Сметная стоимость:				**327618,00**	**3466,20**
		Теплоснабжение калориферов Т11, Т21					

1	2	3	4	5	6	7	8
26	**С123-040501-0230 2304-0501-0230**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**4,0000**		**2314,00**	**9256,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,12	740,48
		Сметная стоимость:				**2499,12**	**9996,48**
27	**С123-040501-0227 2304-0501-0227**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	136,16
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838,16**
28	**Е11-160301-0104 1116-0301-0104**	**Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 32 мм. Прокладка**	**м**	**20,0000**		**1844,42**	**36888,41**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,297	5,94	1088,00	6462,72
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,1	1153,24	115,32
		Итого оплата труда:				**328,90**	**6578,04**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,016	5764,00	92,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,016	1088,00	17,41
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,014	4329,00	60,61
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,014	1554,00	21,76
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0035	0,07	2465,00	172,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,07	1088,00	76,16
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,0115	0,23	26,00	5,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,57**	**331,36**
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,0017	0,034	561,00	19,07
		Ацетилен технический растворенный марки Б ГОСТ 5457-75	т	0,000001	0,000026	628269,00	16,33
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,00281	0,0562	293,00	16,47
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0006	0,012	323,00	3,88
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0053	0,106	508,00	53,85
		Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	1	20	1495,00	29900,00
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0113	0,226	174,00	39,32
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0044	0,088	516,00	45,41
		Итого материалов:				**1504,72**	**30094,33**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		322,32	6446,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		173,34	3466,79
		Сметная стоимость:				**2340,08**	**46801,69**
29	**Е11-160401-0204 1116-0401-0204**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка**	**м**	**20,0000**		**921,32**	**18426,43**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,725	14,5	1109,00	16080,50
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0177	0,354	1114,33	394,47
		Итого оплата труда:				**823,75**	**16474,97**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0027	0,054	5764,00	311,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,054	1088,00	58,75
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,001	0,02	4329,00	86,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,02	1554,00	31,08
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,28	2465,00	690,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,28	1088,00	304,64
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,3492	6,984	26,00	181,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**63,48**	**1269,62**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0042	15897,00	66,77
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,005	0,1	561,00	56,10
		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0061	0,122	5488,00	669,54
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0067	0,134	293,00	39,26
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0703	1,406	174,00	244,64
		Итого материалов:				**53,82**	**1076,31**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		807,27	16145,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		138,29	2765,75
		Сметная стоимость:				**1866,88**	**37337,65**
30	**С123-010201-0160 2301-0201-0160**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**20,0000**		**1461,00**	**29220,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		116,88	2337,60
		Сметная стоимость:				**1577,88**	**31557,60**
		Тепловой узел					
31	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1880,77**	**3761,53**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2983,52**
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	121,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220,40**
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415,13
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	57,99
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	2923,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	534,83
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**7220,21**
32	**Е11-160601-0103 1116-0601-0103**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**3386,07**	**6772,14**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,6	5,2	1000,00	5200,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1204,50	96,36
		Итого оплата труда:				**2648,18**	**5296,36**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	5764,00	115,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	21,76
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4329,00	86,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31,08
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,63	1,26	174,00	219,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**259,85**	**519,70**
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00207	0,00414	190274,00	787,73
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00033	0,00066	207096,00	136,68
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
		Итого материалов:				**526,22**	**1052,44**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2595,22	5190,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,50	957,01
		Сметная стоимость:				**6459,79**	**12919,58**
33	**С123-040201-1507 2304-0201-1507**	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**24015,00**	**48030,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1921,20	3842,40
		Сметная стоимость:				**25936,20**	**51872,40**
34	**С123-040201-1509 2304-0201-1509**	**Задвижки стальные под приварку 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 300°С, PN 16, DN 100 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**48985,00**	**97970,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3918,80	7837,60
		Сметная стоимость:				**52903,80**	**105807,60**
35	**Е11-181101-0102 1118-1101-0102**	**Манометр. Установка**	**комп**	**2,0000**		**274,69**	**549,38**
		Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,2266	0,4532	1130,00	512,12
		Итого оплата труда:				**256,06**	**512,12**
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6,46
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10,16
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				**18,63**	**37,26**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		250,94	501,87

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,05	84,10
		Сметная стоимость:				**567,67**	**1135,35**
36	**С123-051501-0105 2305-1501-0105**	**Манометр МТП-160-16**	**комп**	**2,0000**		**4344,00**	**8688,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		347,52	695,04
		Сметная стоимость:				**4691,52**	**9383,04**
37	**С123-040905-1806 2304-0905-1806**	**Краны трехходовые регулирующие КРТП-20 натяжные муфтовые латунные 11Б18бк для жидких сред, PN 16, DN 15 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**1931,00**	**3862,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,48	308,96
		Сметная стоимость:				**2085,48**	**4170,96**
38	**Е11-181101-0104 1118-1101-0104**	**Термометры в оправе прямые или угловые. Установка**	**комп**	**6,0000**		**397,44**	**2384,65**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,3193	1,916	1053,00	2017,34
		Итого оплата труда:				**336,22**	**2017,34**
		Масло индустриальное И-20А ГОСТ 20799-88	т	0,00011	0,00066	387177,00	255,54
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,06	323,00	19,38
		Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,06	508,00	30,48
		Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,12	516,00	61,92
		Итого материалов:				**61,22**	**367,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		329,50	1976,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,16	348,93
		Сметная стоимость:				**785,10**	**4710,58**
39	**С123-051501-0301 2305-1501-0301**	**Термометры прямые в оправе**	**шт.**	**6,0000**		**1698,00**	**10188,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,84	815,04
		Сметная стоимость:				**1833,84**	**11003,04**
40	**Е11-160601-0102 1116-0601-0102**	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**8,0000**		**1880,77**	**15046,13**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	11,76	1000,00	11760,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,16	1088,00	174,08
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**11934,08**
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	174,00	487,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,16	2465,00	394,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,16	1088,00	174,08
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**881,60**
		Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188694,00	1660,51
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	207096,00	231,95
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512,08
		Итого материалов:				**300,57**	**2404,53**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	11695,40
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	2139,32
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**28880,86**
41	**С123-040502-0806 2304-0502-0806**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 25 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**6,0000**		**2013,00**	**12078,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,04	966,24
		Сметная стоимость:				**2174,04**	**13044,24**
42	**С123-040502-0808 2304-0502-0808**	**Вентили проходные фланцевые 15кч19п2 для воды, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**3222,00**	**6444,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		257,76	515,52
		Сметная стоимость:				**3479,76**	**6959,52**
43	**С123-040501-0227 2304-0501-0227**	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п2 для воды, PN 16, DN 15 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**851,00**	**1702,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		68,08	136,16
		Сметная стоимость:				**919,08**	**1838,16**

1	2	3	4	5	6	7	8
44	**Е11-180601-0103 1118-0601-0103**	**Гребенки пароводораспределительные из стальных труб, наружный диаметр корпуса 219 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**29951,84**	**59903,68**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	9,105	18,21	1088,00	19812,92
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1133	0,2266	1257,45	284,94
		Итого оплата труда:				**10048,93**	**20097,85**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,0515	0,103	13,00	1,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0412	0,0824	4329,00	356,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0412	0,0824	1554,00	128,05
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5253	1,051	174,00	182,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0721	0,1442	2465,00	355,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0721	0,1442	1088,00	156,89
		Итого эксплуатация машин:				**448,15**	**896,31**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,008	0,016	14531,00	232,50
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00042	0,00084	207096,00	173,96
		Гребенки пароводораспределительные из стальных труб с фланцами, болтами, прокладками, кронштейнами и краном, Dн корпуса 219 мм, длиной 1,5 м и 4 патрубков, Dн 89 мм	комплект	1	2	19394,00	38788,00
		Итого материалов:				**19597,23**	**39194,46**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		9847,95	19695,90
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3183,98	6367,97
		Сметная стоимость:				**42983,77**	**85967,54**
45	**Е11-160401-0207 1116-0401-0207**	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 150 мм. Прокладка**	**м**	**3,0000**		**5551,41**	**16654,22**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,04	3,12	1071,00	3341,52
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0221	0,0663	1119,63	74,23
		Итого оплата труда:				**1138,58**	**3415,75**
		Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,005	0,015	5764,00	86,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,015	1088,00	16,32
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	0,0045	4329,00	19,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,0045	1554,00	6,99
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0156	0,0468	2465,00	115,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0156	0,0468	1088,00	50,92
		Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,4942	1,483	26,00	38,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**86,62**	**259,85**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00114	0,00342	15897,00	54,37
		Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,007	0,021	561,00	11,78
		Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0091	0,0273	5488,00	149,82
		Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,01	0,03	293,00	8,79
		Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,2473	0,7419	174,00	129,09
		Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 159, толщина стенки 4,5 мм	м	1	3	4233,00	12699,00
		Итого материалов:				**4350,95**	**13052,85**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1115,81	3347,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		533,38	1600,13
		Сметная стоимость:				**7200,60**	**21601,79**
46	**Е11-180701-0102 1118-0701-0102**	**Грязевики, наружный диаметр патрубков 57 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**9598,40**	**19196,81**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	2,719	5,438	1035,00	5628,74
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0206	0,0412	1321,00	54,43
		Итого оплата труда:				**2841,58**	**5683,17**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	4329,00	89,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1554,00	32,01
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,8034	1,607	174,00	279,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0103	0,0206	2465,00	50,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0103	0,0206	1088,00	22,41
		Итого эксплуатация машин:				**209,77**	**419,54**
		Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00124	0,00248	250467,00	621,16
		Асбестовый картон общего назначения (КАОН-1) толщиной 2 мм ГОСТ 2850-95	т	0,003	0,006	550346,00	3302,08

1	2	3	4	5	6	7	8
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00037	0,00074	207096,00	153,25
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	4	8	1102,00	8816,00
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,004	0,008	32005,00	256,04
		Итого материалов:				**6574,26**	**13148,53**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2784,75	5569,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		990,65	1981,31
		Сметная стоимость:				**13373,81**	**26747,62**
47	**С123-051205-0102 2305-1205-0102**	**Грязевики абонентские вертикальные полной комплектации модели ТС 569, PN 16, Tmax 150°С, DN 50**	**шт.**	**2,0000**		**40568,00**	**81136,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3245,44	6490,88
		Сметная стоимость:				**43813,44**	**87626,88**
48	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004**	**Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2**	**1,4600**		**757,10**	**1105,37**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,646	0,94316	964,00	909,21
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000584	1043,49	0,61
		Итого оплата труда:				**623,16**	**909,82**
		Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000146	1888,00	0,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000146	910,00	0,13
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000438	2465,00	1,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,000438	1088,00	0,48
		Итого эксплуатация машин:				**0,93**	**1,36**
		Ветошь	кг	0,003	0,00438	90,00	0,39
		Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,03942	686,00	27,04
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,35916	466,00	167,37
		Итого материалов:				**133,43**	**194,80**
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		498,53	727,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,45	146,66
		Сметная стоимость:				**1356,08**	**1979,88**
49	**С123-021104-0405 2302-1104-0405**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**20,0000**		**542,00**	**10840,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	867,20
		Сметная стоимость:				**585,36**	**11707,20**
50	**С123-020101-1401 2302-0101-1401**	**Бобышка для термометра**	**шт.**	**8,0000**		**121,00**	**968,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,68	77,44
		Сметная стоимость:				**130,68**	**1045,44**
51	**С123-021104-1001 2302-1104-1001**	**Отборное устройство для манометра**	**10 шт.**	**0,2000**		**1541,00**	**308,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,28	24,66
		Сметная стоимость:				**1664,28**	**332,86**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**4006162,19**
		В том числе:					
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**509664,00**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**509664,00**
		Сметная прибыль -	Тенге				**40773,12**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**550437,12**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**199452,41**
	Материалы -		Тенге				**48878,47**
	Всего заработная плата -		Тенге				**146882,70**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3209,44**
		Накладные расходы -	Тенге				**117088,97**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25323,31**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**341864,70**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**152,16**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**146882,70**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3297045,78**
		Материалы -	Тенге				**2295621,85**
		Всего заработная плата -	Тенге				**453648,91**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**525870,20**
		Сдача и испытание -	Тенге				**3494,00**
		Накладные расходы -	Тенге				**444575,93**
		Сметная прибыль -	Тенге				**299329,74**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4040951,45**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**417,04**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**453648,91**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**4933253,26**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**569,20**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**600531,61**
		РАЗДЕЛ 2.Вентиляция					
		П1					
52	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**шт**	**1,0000**		**49941,61**	**49941,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	42,105	42,105	1018,00	42862,89
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1274,40	735,97
		Итого оплата труда:				**43598,86**	**43598,86**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4329,00	1000,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1554,00	358,97
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	51,00	675,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	174,00	306,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2465,00	854,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1088,00	376,99
		Итого эксплуатация машин:				**2836,32**	**2836,32**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	404706,00	1699,77
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	531723,00	510,45
		Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	442656,00	168,21
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	323,00	48,45
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	207096,00	70,41
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	450,00	1224,00
		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	508,00	71,12
		Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	86232,00	15,52
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	474,00	137,46
		Сгоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	99,00	297,00
		Итого материалов:				**4242,39**	**4242,39**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		42726,88	42726,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7413,48	7413,48
		Сметная стоимость:				**100081,96**	**100081,96**
53	**51-050603-0101 5105-0603-0101**	**Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комп**	**1,0000**		**1264010,00**	**1264010,00**
54	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101**	**Диффузор 300х300, прим Установка**	**шт**	**8,0000**		**7603,50**	**60827,99**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,783	22,26	910,00	20256,60
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,084	1088,00	91,39
		Итого оплата труда:				**2543,50**	**20347,99**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	5,544	51,00	282,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,084	2465,00	207,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,084	1088,00	91,39
		Итого эксплуатация машин:				**61,23**	**489,80**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00024	404706,00	97,13
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,0004	2426131,00	970,45

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	0,92	450,00	414,00
		Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	8	4825,00	38600,00
		Итого материалов:				**5010,20**	**40081,58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2492,63	19941,03
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		807,69	6461,52
		Сметная стоимость:				**10903,82**	**87230,54**
55	**Е11-200501-0107 1120-0501-0107**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**шт**	**3,0000**		**1690,56**	**5071,67**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,239	3,717	982,00	3650,09
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	1088,00	34,27
		Итого оплата труда:				**1228,12**	**3684,37**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,315	0,945	51,00	48,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	2465,00	77,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1088,00	34,27
		Итого эксплуатация машин:				**41,95**	**125,84**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0009	404706,00	364,24
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	2,07	450,00	931,50
		Итого материалов:				**431,91**	**1295,74**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1203,56	3610,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,53	694,59
		Сметная стоимость:				**3125,65**	**9376,94**
56	**С123-050302-1707 2305-0302-1707**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 07, размерами 300 мм х 300 мм**	**шт.**	**3,0000**		**14339,00**	**43017,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1147,12	3441,36
		Сметная стоимость:				**15486,12**	**46458,36**
57	**Е11-200501-0106 1120-0501-0106**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1000 мм. Установка**	**шт**	**3,0000**		**1465,71**	**4397,14**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,113	3,339	982,00	3278,90
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0315	1088,00	34,27
		Итого оплата труда:				**1104,39**	**3313,17**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,273	0,819	51,00	41,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0315	2465,00	77,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0315	1088,00	34,27
		Итого эксплуатация машин:				**39,81**	**119,42**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0002	0,0006	404706,00	242,82
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,56	1,68	450,00	756,00
		Итого материалов:				**332,94**	**998,82**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1082,30	3246,91
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		203,84	611,52
		Сметная стоимость:				**2751,86**	**8255,57**
58	**С123-050305-0307 2305-0305-0307**	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 600 мм**	**шт.**	**3,0000**		**4403,00**	**13209,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		352,24	1056,72
		Сметная стоимость:				**4755,24**	**14265,72**
59	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310**	**Воздуховоды (отвод,тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,3300**		**4841,86**	**20965,25**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	5,547	946,00	5247,21
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,046374	1275,31	59,14
		Итого оплата труда:				**1225,48**	**5306,35**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,018641	4329,00	80,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,018641	1554,00	28,97
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,017731	58,00	1,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,073653	174,00	12,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,027734	2465,00	68,36

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,027734	1088,00	30,17
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**162,90**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,222129	343,00	76,19
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000476	404706,00	192,76
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000036	2426131,00	88,24
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000017	207096,00	3,50
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,328214	450,00	147,70
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	4,33	3475,00	15046,75
		Итого материалов:				**3592,41**	**15555,14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,97	5200,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,43	2093,24
		Сметная стоимость:				**6526,26**	**28258,71**
60	**Е11-200101-0312 1120-0101-0312**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2**	**1,0000**		**4344,57**	**4344,57**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7791	0,7791	946,00	737,03
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,007455	1271,78	9,48
		Итого оплата труда:				**746,51**	**746,51**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,00294	4329,00	12,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,00294	1554,00	4,57
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,105525	51,00	5,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,0021	58,00	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,013755	174,00	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,004515	2465,00	11,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,004515	1088,00	4,91
		Итого эксплуатация машин:				**31,75**	**31,75**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,024	343,00	8,23
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00	24,28
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000011	2426131,00	26,69
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	207096,00	0,68
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,0909	450,00	40,91
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1	3475,00	3475,00
		Итого материалов:				**3575,79**	**3575,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		731,58	731,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,09	406,09
		Сметная стоимость:				**5482,24**	**5482,24**
61	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**74,6000**		**4841,86**	**361202,66**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	95,563	946,00	90402,22
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,798966	1275,31	1018,93
		Итого оплата труда:				**1225,48**	**91421,15**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,321153	4329,00	1390,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,321153	1554,00	499,07
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,305487	58,00	17,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	1,269	174,00	220,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,477813	2465,00	1177,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,477813	1088,00	519,86
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**2806,60**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	3,827	343,00	1312,65
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,008206	404706,00	3321,02
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000627	2426131,00	1520,31
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000291	207096,00	60,25
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	5,655	450,00	2544,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	74,6	3475,00	259235,00
		Итого материалов:				**3592,41**	**267993,84**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,97	89592,73
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,43	36063,63
		Сметная стоимость:				**6526,26**	**486859,02**
62	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**34,0000**		**685,00**	**23290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	1863,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**25153,20**
		П-2					
63	**Е11-202501-0101 1120-2501-0101**	**Камеры приточные типовые без секции орошения, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**шт**	**1,0000**		**49941,61**	**49941,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	42,105	42,105	1018,00	42862,89
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,5775	0,5775	1274,40	735,97
		Итого оплата труда:				**43598,86**	**43598,86**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,231	0,231	4329,00	1000,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,231	0,231	1554,00	358,97
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	13,24	13,24	51,00	675,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,764	1,764	174,00	306,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,3465	0,3465	2465,00	854,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3465	0,3465	1088,00	376,99
		Итого эксплуатация машин:				**2836,32**	**2836,32**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0042	404706,00	1699,77
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00096	0,00096	531723,00	510,45
		Картон строительный прокладочный марки Б ГОСТ 9347-74	т	0,00038	0,00038	442656,00	168,21
		Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,15	0,15	323,00	48,45
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00034	0,00034	207096,00	70,41
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	2,72	2,72	450,00	1224,00
		Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,14	0,14	508,00	71,12
		Шайбы плоские ГОСТ 11371-78	1000 шт.	0,00018	0,00018	86232,00	15,52
		Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,29	0,29	474,00	137,46
		Стоны стальные с муфтой и контргайкой, d 40 мм	шт.	3	3	99,00	297,00
		Итого материалов:				**4242,39**	**4242,39**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		42726,88	42726,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7413,48	7413,48
		Сметная стоимость:				**100081,96**	**100081,96**
64	**51-050603-0101 5105-0603-0101**	**Приточная установка VS-21-R-H, в комплекте с автоматикой AS-1R и опциональным оснащением, типа VTS**	**комп**	**1,0000**		**1264010,00**	**1264010,00**
65	**Е11-200801-0101 1120-0801-0101**	**Диффузор 300х300, прим Установка**	**шт**	**16,0000**		**7603,50**	**121655,97**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	2,783	44,52	910,00	40513,20
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,168	1088,00	182,78
		Итого оплата труда:				**2543,50**	**40695,98**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,693	11,088	51,00	565,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,168	2465,00	414,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,168	1088,00	182,78
		Итого эксплуатация машин:				**61,23**	**979,61**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00048	404706,00	194,26
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,00005	0,0008	2426131,00	1940,90
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,115	1,84	450,00	828,00
		Дефлекторы N3 марки ЦАГИ, DN патрубка 280 мм	шт.	1	16	4825,00	77200,00
		Итого материалов:				**5010,20**	**80163,16**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2492,63	39882,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		807,69	12923,04
		Сметная стоимость:				**10903,82**	**174461,08**

1	2	3	4	5	6	7	8
66	**Е11-200501-0107 1120-0501-0107**	**Заслонки воздушные или клапаны воздушные КВР с ручным приводом, периметр до 1600 мм. Установка**	**шт.**	**5,0000**		**1690,56**	**8452,79**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,239	6,195	982,00	6083,49
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0525	1088,00	57,12
		Итого оплата труда:				**1228,12**	**6140,61**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,315	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0525	2465,00	129,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0525	1088,00	57,12
		Итого эксплуатация машин:				**41,95**	**209,74**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0015	404706,00	607,06
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,69	3,45	450,00	1552,50
		Итого материалов:				**431,91**	**2159,56**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1203,56	6017,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		231,53	1157,65
		Сметная стоимость:				**3125,65**	**15628,23**
67	**С123-050302-1711 2305-0302-1711**	**Заслонки воздушные унифицированные прямоугольные общепромышленные с ручным управлением УВЗПр 11, размерами 300 мм х 400 мм**	**шт.**	**1,0000**		**20154,00**	**20154,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1612,32	1612,32
		Сметная стоимость:				**21766,32**	**21766,32**
68	**С123-050305-0309 2305-0305-0309**	**Шиберы в обечайке из тонколистовой оцинкованной и сортовой стали прямоугольные периметром до 1500 мм**	**шт.**	**4,0000**		**7765,00**	**31060,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		621,20	2484,80
		Сметная стоимость:				**8386,20**	**33544,80**
69	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310**	**Воздуховоды (отвод,переход,тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**9,3500**		**4841,86**	**45271,38**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	11,977	946,00	11330,57
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,100138	1275,31	127,71
		Итого оплата труда:				**1225,48**	**11458,28**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,040252	4329,00	174,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,040252	1554,00	62,55
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,038288	58,00	2,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,159044	174,00	27,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,059887	2465,00	147,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,059887	1088,00	65,16
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**351,76**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,479655	343,00	164,52
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,001028	404706,00	416,24
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000079	2426131,00	190,55
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000036	207096,00	7,55
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,70873	450,00	318,93
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	9,35	3475,00	32491,25
		Итого материалов:				**3592,41**	**33589,04**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,97	11229,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,43	4520,04
		Сметная стоимость:				**6526,26**	**61020,53**
70	**Е11-200101-0312 1120-0101-0312**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 3200 мм. Прокладка**	**м2**	**1,0000**		**4344,57**	**4344,57**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7791	0,7791	946,00	737,03
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,007455	0,007455	1271,78	9,48
		Итого оплата труда:				**746,51**	**746,51**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00294	0,00294	4329,00	12,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00294	0,00294	1554,00	4,57
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,105525	0,105525	51,00	5,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0021	0,0021	58,00	0,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,013755	0,013755	174,00	2,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,004515	0,004515	2465,00	11,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,004515	1088,00	4,91
		Итого эксплуатация машин:				**31,75**	**31,75**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,024	0,024	343,00	8,23
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00	24,28
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000011	2426131,00	26,69
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000003	207096,00	0,68
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0909	0,0909	450,00	40,91
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	1	3475,00	3475,00
		Итого материалов:				**3575,79**	**3575,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		731,58	731,58
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		406,09	406,09
		Сметная стоимость:				**5482,24**	**5482,24**
71	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**1,0000**		**4754,43**	**4754,43**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	1,617	946,00	1529,68
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,01365	1274,40	17,40
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**1547,08**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00546	4329,00	23,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00546	1554,00	8,48
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,004095	58,00	0,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,018795	174,00	3,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,00819	2465,00	20,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,00819	1088,00	8,91
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**47,33**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,0501	343,00	17,18
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00015	404706,00	60,71
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000009	2426131,00	21,59
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000005	207096,00	0,93
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36,00
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1	3041,00	3041,00
		Итого материалов:				**3177,41**	**3177,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	1516,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	501,65
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**6772,21**
72	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**82,8000**		**4841,86**	**400905,90**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	106,067	946,00	100339,19
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,886788	1275,31	1130,93
		Итого оплата труда:				**1225,48**	**101470,13**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,356454	4329,00	1543,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,356454	1554,00	553,93
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,339066	58,00	19,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	1,408	174,00	245,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,530334	2465,00	1307,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,530334	1088,00	577,00
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**3115,09**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	4,248	343,00	1456,94
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,009108	404706,00	3686,06
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000696	2426131,00	1687,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000323	207096,00	66,88
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	6,276	450,00	2824,31
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	82,8	3475,00	287730,00
		Итого материалов:				**3592,41**	**297451,61**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,97	99440,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,43	40027,73
		Сметная стоимость:				**6526,26**	**540374,35**
73	**Е11-200101-0311 1120-0101-0311**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр до 2400 мм. Прокладка**	**м2**	**28,8000**		**4535,50**	**130622,26**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,9639	27,76	946,00	26261,26
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,28728	1274,40	366,11
		Итого оплата труда:				**924,56**	**26627,37**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,114912	4329,00	497,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,114912	1554,00	178,57
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,117936	58,00	6,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,465696	174,00	81,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,172368	2465,00	424,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,172368	1088,00	187,54
		Итого эксплуатация машин:				**35,08**	**1010,21**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0269	0,77472	343,00	265,73
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00008	0,002304	404706,00	932,44
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000011	0,000317	2426131,00	768,60
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000095	207096,00	19,68
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0991	2,854	450,00	1284,34
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	28,8	3475,00	100080,00
		Итого материалов:				**3588,57**	**103350,79**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		906,07	26094,82
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		435,33	12537,37
		Сметная стоимость:				**5876,89**	**169254,46**
74	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**34,0000**		**685,00**	**23290,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	1863,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**25153,20**
		В1					
75	**Е11-201501-0101 1120-1501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**4411,57**	**4411,57**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	3,833	3,833	1088,00	4169,76
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1181,20	62,01
		Итого оплата труда:				**4231,77**	**4231,77**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	51,00	48,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**197,72**	**197,72**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	404706,00	8,09
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36,00
		Итого материалов:				**44,09**	**44,09**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4147,14	4147,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		684,70	684,70
		Сметная стоимость:				**9243,40**	**9243,40**
76	**С123-050403-0101 2305-0403-0101**	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	**комп**	**1,0000**		**19516,00**	**19516,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1561,28	1561,28

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**21077,28**	**21077,28**
77	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2800**		**4462,43**	**1249,48**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,45276	946,00	428,31
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003822	1274,41	4,87
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**433,18**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001529	4329,00	6,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001529	1554,00	2,38
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001147	58,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005263	174,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002293	2465,00	5,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002293	1088,00	2,49
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13,25**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,014028	343,00	4,81
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000042	404706,00	17,00
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	6,05
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,26
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0224	450,00	10,08
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,28	2749,00	769,72
		Итого материалов:				**2885,41**	**807,92**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	424,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	133,92
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**1807,92**
78	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2400**		**4754,43**	**1141,06**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,38808	946,00	367,12
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003276	1274,39	4,17
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**371,30**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00131	4329,00	5,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00131	1554,00	2,04
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000983	58,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,004511	174,00	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001966	2465,00	4,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001966	1088,00	2,14
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**11,36**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,012024	343,00	4,12
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000036	404706,00	14,57
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	5,18
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,22
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0192	450,00	8,64
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,24	3041,00	729,84
		Итого материалов:				**3177,41**	**762,58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	363,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	120,39
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1625,33**
79	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**2,3550**		**4462,43**	**10509,02**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	3,808	946,00	3602,40
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,032146	1274,40	40,97
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**3643,37**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,012858	4329,00	55,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,012858	1554,00	19,98
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,009644	58,00	0,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,044262	174,00	7,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,019287	2465,00	47,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,019287	1088,00	20,98
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**111,47**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,117986	343,00	40,47
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000353	404706,00	142,96
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000021	2426131,00	50,85
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000011	207096,00	2,19
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,1884	450,00	84,78
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	2,355	2749,00	6473,90
		Итого материалов:				**2885,41**	**6795,15**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	3570,50
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	1126,36
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**15205,88**
80	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,2000**		**4754,43**	**19968,60**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,791	946,00	6424,66
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,05733	1274,40	73,06
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6497,73**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,022932	4329,00	99,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,022932	1554,00	35,64
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,017199	58,00	1,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,078939	174,00	13,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,034398	2465,00	84,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,034398	1088,00	37,43
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**198,80**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,21042	343,00	72,17
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00063	404706,00	254,96
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000037	2426131,00	90,69
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000019	207096,00	3,91
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,336	450,00	151,20
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,2	3041,00	12772,20
		Итого материалов:				**3177,41**	**13345,14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6367,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	2106,91
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**28443,28**
81	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**4,0000**		**685,00**	**2740,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	219,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**2959,20**
		В2					
82	**Е11-201501-0101 1120-1501-0101**	**Вентиляторы осевые, масса до 0,025 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**4411,57**	**4411,57**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	3,833	3,833	1088,00	4169,76
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0525	0,0525	1181,20	62,01
		Итого оплата труда:				**4231,77**	**4231,77**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	51,00	48,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,042	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**197,72**	**197,72**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00002	0,00002	404706,00	8,09

1	2	3	4	5	6	7	8
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,08	450,00	36,00
		Итого материалов:				**44,09**	**44,09**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		4147,14	4147,14
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		684,70	684,70
		Сметная стоимость:				**9243,40**	**9243,40**
83	**С123-050403-0101 2305-0403-0101**	**Вентиляторы осевые фланцевые из оцинкованной стали, марки ВО 200-4Е (220В), Р 0,29 кВт, n 1460 об/мин, Qmax 490 м3/ч ГОСТ 11442-90**	**комп**	**1,0000**		**19516,00**	**19516,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1561,28	1561,28
		Сметная стоимость:				**21077,28**	**21077,28**
84	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2400**		**4754,43**	**1141,06**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,38808	946,00	367,12
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003276	1274,39	4,17
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**371,30**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,00131	4329,00	5,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,00131	1554,00	2,04
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000983	58,00	0,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,004511	174,00	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001966	2465,00	4,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001966	1088,00	2,14
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**11,36**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,012024	343,00	4,12
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000036	404706,00	14,57
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	5,18
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,22
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0192	450,00	8,64
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,24	3041,00	729,84
		Итого материалов:				**3177,41**	**762,58**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	363,87
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	120,39
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1625,33**
85	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**1,5700**		**4462,43**	**7006,01**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	2,539	946,00	2401,60
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,021431	1274,40	27,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**2428,91**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,008572	4329,00	37,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,008572	1554,00	13,32
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,006429	58,00	0,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,029508	174,00	5,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,012858	2465,00	31,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,012858	1088,00	13,99
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**74,31**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,078657	343,00	26,98
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000236	404706,00	95,31
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000014	2426131,00	33,90
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000007	207096,00	1,46
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,1256	450,00	56,52
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	1,57	2749,00	4315,93
		Итого материалов:				**2885,41**	**4530,10**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	2380,33
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	750,91
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**10137,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
86	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,2000**		**4754,43**	**19968,60**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,791	946,00	6424,66
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,05733	1274,40	73,06
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6497,73**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,022932	4329,00	99,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,022932	1554,00	35,64
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,017199	58,00	1,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,078939	174,00	13,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,034398	2465,00	84,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,034398	1088,00	37,43
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**198,80**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,21042	343,00	72,17
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00063	404706,00	254,96
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000037	2426131,00	90,69
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000019	207096,00	3,91
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,336	450,00	151,20
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4,2	3041,00	12772,20
		Итого материалов:				**3177,41**	**13345,14**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6367,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	2106,91
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**28443,28**
87	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**4,0000**		**685,00**	**2740,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	219,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**2959,20**
		В3					
88	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6629,07**	**6629,07**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,3	6,3	910,00	5733,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**5760,74**	**5760,74**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**151,66**	**151,66**
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531723,00	744,41
		Итого материалов:				**744,41**	**744,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5645,53	5645,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,97	981,97
		Сметная стоимость:				**13256,57**	**13256,57**
89	**С123-050401-0103 2305-0401-0103**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комп**	**1,0000**		**24239,00**	**24239,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1939,12	1939,12
		Сметная стоимость:				**26178,12**	**26178,12**
90	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**шт**	**4,0000**		**1437,31**	**5749,23**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	4,494	982,00	4413,11
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**4458,80**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	14,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2465,00	103,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**118,27**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	387,00	15,48
		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10708,00	856,64
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	201003,00	345,73
		Итого материалов:				**304,46**	**1217,85**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	4369,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,38	809,51
		Сметная стоимость:				**2732,09**	**10928,36**
91	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**шт**	**2,0000**		**2244,67**	**4489,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	2,247	982,00	2206,55
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	174,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**51,49**	**102,98**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	387,00	61,92
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	207096,00	4,14
		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48522,00	1940,88
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	201003,00	172,86
		Итого материалов:				**1089,90**	**2179,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,97	533,93
		Сметная стоимость:				**3604,04**	**7208,09**
92	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1000**		**4462,43**	**446,24**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,1617	946,00	152,97
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,001365	1274,43	1,74
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**154,71**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,000546	4329,00	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,000546	1554,00	0,85
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000409	58,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,00188	174,00	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,000819	2465,00	2,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,000819	1088,00	0,89
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**4,73**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,00501	343,00	1,72
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000015	404706,00	6,07
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000001	2426131,00	2,16
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0	207096,00	0,09
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,008	450,00	3,60
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,1	2749,00	274,90
		Итого материалов:				**2885,41**	**288,54**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	151,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	47,83
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**645,69**
93	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1900**		**4754,43**	**903,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,30723	946,00	290,64
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,002594	1274,42	3,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**293,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001037	4329,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001037	1554,00	1,61
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000778	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003571	174,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001556	2465,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001556	1088,00	1,69
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**8,99**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009519	343,00	3,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000029	404706,00	11,53
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,10
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,18
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0152	450,00	6,84
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,19	3041,00	577,79
		Итого материалов:				**3177,41**	**603,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	288,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	95,31
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1286,72**
94	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,3200**		**4754,43**	**1521,42**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,51744	946,00	489,50
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,004368	1274,40	5,57
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**495,06**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001747	4329,00	7,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001747	1554,00	2,71
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00131	58,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,006014	174,00	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002621	2465,00	6,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002621	1088,00	2,85
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**15,15**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,016032	343,00	5,50
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000048	404706,00	19,43
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	2426131,00	6,91
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,30
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0256	450,00	11,52
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,32	3041,00	973,12
		Итого материалов:				**3177,41**	**1016,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	485,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	160,53
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**2167,11**
95	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2800**		**4754,43**	**1331,24**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,45276	946,00	428,31
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003822	1274,41	4,87
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**433,18**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001529	4329,00	6,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001529	1554,00	2,38
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001147	58,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005263	174,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002293	2465,00	5,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002293	1088,00	2,49
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13,25**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,014028	343,00	4,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000042	404706,00	17,00
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	6,05
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,26
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0224	450,00	10,08
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,28	3041,00	851,48
		Итого материалов:				**3177,41**	**889,68**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	424,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	140,46
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1896,22**
96	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,0000**		**4754,43**	**19017,72**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,468	946,00	6118,73
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0546	1274,40	69,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6188,31**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02184	4329,00	94,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02184	1554,00	33,94
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	58,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,07518	174,00	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,03276	2465,00	80,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,03276	1088,00	35,64
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**189,33**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	343,00	68,74
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	404706,00	242,82
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	2426131,00	86,37
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	207096,00	3,73
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	450,00	144,00
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4	3041,00	12164,00
		Итого материалов:				**3177,41**	**12709,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6064,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	2006,58
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**27088,84**
97	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,9420**		**4462,43**	**4203,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	1,523	946,00	1440,96
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012858	1274,40	16,39
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**1457,35**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,005143	4329,00	22,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,005143	1554,00	7,99
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003857	58,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,017705	174,00	3,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007715	2465,00	19,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007715	1088,00	8,39
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**44,59**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,047194	343,00	16,19
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000141	404706,00	57,18
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	2426131,00	20,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	207096,00	0,88
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,07536	450,00	33,91
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,942	2749,00	2589,56
		Итого материалов:				**2885,41**	**2718,06**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	1428,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	450,54
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**6082,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
98	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**2,1000**		**4754,43**	**9984,30**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	3,396	946,00	3212,33
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,028665	1274,40	36,53
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**3248,86**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,011466	4329,00	49,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,011466	1554,00	17,82
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,008599	58,00	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03947	174,00	6,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,017199	2465,00	42,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,017199	1088,00	18,71
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**99,40**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,10521	343,00	36,09
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000315	404706,00	127,48
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000019	2426131,00	45,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	207096,00	1,96
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,168	450,00	75,60
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,1	3041,00	6386,10
		Итого материалов:				**3177,41**	**6672,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	3183,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	1053,45
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**14221,64**
99	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**6,5000**		**685,00**	**4452,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	356,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4808,70**
		В4					
100	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6629,07**	**6629,07**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,3	6,3	910,00	5733,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**5760,74**	**5760,74**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**151,66**	**151,66**
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531723,00	744,41
		Итого материалов:				**744,41**	**744,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5645,53	5645,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,97	981,97
		Сметная стоимость:				**13256,57**	**13256,57**
101	**С123-050401-0103 2305-0401-0103**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комп**	**1,0000**		**24239,00**	**24239,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1939,12	1939,12
		Сметная стоимость:				**26178,12**	**26178,12**
102	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**шт**	**4,0000**		**1437,31**	**5749,23**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	4,494	982,00	4413,11
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**4458,80**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	14,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2465,00	103,53

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**118,27**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	387,00	15,48
		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10708,00	856,64
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	201003,00	345,73
		Итого материалов:				**304,46**	**1217,85**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	4369,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,38	809,51
		Сметная стоимость:				**2732,09**	**10928,36**
103	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**шт**	**2,0000**		**2244,67**	**4489,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	2,247	982,00	2206,55
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	174,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**51,49**	**102,98**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	387,00	61,92
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	207096,00	4,14
		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48522,00	1940,88
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	201003,00	172,86
		Итого материалов:				**1089,90**	**2179,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,97	533,93
		Сметная стоимость:				**3604,04**	**7208,09**
104	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2000**		**4462,43**	**892,49**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,3234	946,00	305,94
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,00273	1274,40	3,48
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**309,42**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001092	4329,00	4,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001092	1554,00	1,70
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000819	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003759	174,00	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001638	2465,00	4,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001638	1088,00	1,78
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**9,47**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01002	343,00	3,44
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00003	404706,00	12,14
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,32
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,19
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,016	450,00	7,20
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,2	2749,00	549,80
		Итого материалов:				**2885,41**	**577,08**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	303,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	95,66
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**1291,37**
105	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1900**		**4754,43**	**903,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,30723	946,00	290,64
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,002594	1274,42	3,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**293,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001037	4329,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001037	1554,00	1,61
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000778	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003571	174,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001556	2465,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001556	1088,00	1,69
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**8,99**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009519	343,00	3,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000029	404706,00	11,53
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,10
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,18
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0152	450,00	6,84
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,19	3041,00	577,79
		Итого материалов:				**3177,41**	**603,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	288,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	95,31
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1286,72**
106	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2000**		**4754,43**	**950,89**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,3234	946,00	305,94
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,00273	1274,40	3,48
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**309,42**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001092	4329,00	4,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001092	1554,00	1,70
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000819	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003759	174,00	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001638	2465,00	4,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001638	1088,00	1,78
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**9,47**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01002	343,00	3,44
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00003	404706,00	12,14
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,32
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,19
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,016	450,00	7,20
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,2	3041,00	608,20
		Итого материалов:				**3177,41**	**635,48**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	303,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	100,33
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1354,44**
107	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2800**		**4754,43**	**1331,24**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,45276	946,00	428,31
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003822	1274,41	4,87
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**433,18**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001529	4329,00	6,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001529	1554,00	2,38
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001147	58,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005263	174,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002293	2465,00	5,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002293	1088,00	2,49
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13,25**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,014028	343,00	4,81

1	2	3	4	5	6	7	8
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000042	404706,00	17,00
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	6,05
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,26
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0224	450,00	10,08
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,28	3041,00	851,48
		Итого материалов:				**3177,41**	**889,68**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	424,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	140,46
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1896,22**
108	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,0000**		**4754,43**	**19017,72**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,468	946,00	6118,73
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0546	1274,40	69,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6188,31**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02184	4329,00	94,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02184	1554,00	33,94
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	58,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,07518	174,00	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,03276	2465,00	80,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,03276	1088,00	35,64
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**189,33**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	343,00	68,74
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	404706,00	242,82
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	2426131,00	86,37
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	207096,00	3,73
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	450,00	144,00
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4	3041,00	12164,00
		Итого материалов:				**3177,41**	**12709,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6064,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	2006,58
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**27088,84**
109	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,9420**		**4462,43**	**4203,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	1,523	946,00	1440,96
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012858	1274,40	16,39
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**1457,35**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,005143	4329,00	22,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,005143	1554,00	7,99
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003857	58,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,017705	174,00	3,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007715	2465,00	19,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007715	1088,00	8,39
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**44,59**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,047194	343,00	16,19
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000141	404706,00	57,18
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	2426131,00	20,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	207096,00	0,88
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,07536	450,00	33,91
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,942	2749,00	2589,56
		Итого материалов:				**2885,41**	**2718,06**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	1428,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	450,54
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**6082,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
110	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**2,1000**		**4754,43**	**9984,30**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	3,396	946,00	3212,33
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,028665	1274,40	36,53
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**3248,86**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,011466	4329,00	49,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,011466	1554,00	17,82
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,008599	58,00	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03947	174,00	6,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,017199	2465,00	42,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,017199	1088,00	18,71
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**99,40**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,10521	343,00	36,09
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000315	404706,00	127,48
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000019	2426131,00	45,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	207096,00	1,96
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,168	450,00	75,60
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,1	3041,00	6386,10
		Итого материалов:				**3177,41**	**6672,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	3183,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	1053,45
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**14221,64**
111	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**6,5000**		**685,00**	**4452,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	356,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4808,70**
		В5					
112	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6629,07**	**6629,07**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,3	6,3	910,00	5733,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**5760,74**	**5760,74**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**151,66**	**151,66**
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531723,00	744,41
		Итого материалов:				**744,41**	**744,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5645,53	5645,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,97	981,97
		Сметная стоимость:				**13256,57**	**13256,57**
113	**С123-050401-0103 2305-0401-0103**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комп**	**1,0000**		**24239,00**	**24239,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1939,12	1939,12
		Сметная стоимость:				**26178,12**	**26178,12**
114	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**шт**	**7,0000**		**1437,31**	**10061,14**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,124	7,865	982,00	7722,94
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0735	1088,00	79,97
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**7802,91**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,984	13,00	25,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0735	2465,00	181,18

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0735	1088,00	79,97
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**206,98**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,07	387,00	27,09
		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,14	10708,00	1499,12
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00301	201003,00	605,02
		Итого материалов:				**304,46**	**2131,23**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	7646,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,38	1416,64
		Сметная стоимость:				**2732,09**	**19124,63**
115	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**шт**	**2,0000**		**2244,67**	**4489,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	2,247	982,00	2206,55
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	174,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**51,49**	**102,98**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	387,00	61,92
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	207096,00	4,14
		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48522,00	1940,88
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	201003,00	172,86
		Итого материалов:				**1089,90**	**2179,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,97	533,93
		Сметная стоимость:				**3604,04**	**7208,09**
116	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2000**		**4572,95**	**914,59**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,3234	946,00	305,94
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,002772	1271,57	3,52
		Итого оплата труда:				**1547,31**	**309,46**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001092	4329,00	4,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001092	1554,00	1,70
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000819	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003759	174,00	0,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,00168	2465,00	4,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,00168	1088,00	1,83
		Итого эксплуатация машин:				**47,85**	**9,57**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,01002	343,00	3,44
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00003	404706,00	12,14
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,32
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,19
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,016	450,00	7,20
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	0,2	2859,00	571,80
		Итого материалов:				**2995,41**	**599,08**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,36	303,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		487,14	97,43
		Сметная стоимость:				**6576,45**	**1315,29**
117	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1900**		**4754,43**	**903,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,30723	946,00	290,64
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,002594	1274,42	3,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**293,94**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001037	4329,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001037	1554,00	1,61
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000778	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003571	174,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001556	2465,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001556	1088,00	1,69
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**8,99**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009519	343,00	3,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000029	404706,00	11,53
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,10
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,18
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0152	450,00	6,84
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,19	3041,00	577,79
		Итого материалов:				**3177,41**	**603,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	288,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	95,31
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1286,72**
118	**Е11-200101-0305 1120-0101-0305**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 355 мм. Прокладка**	**м2**	**0,4200**		**4418,49**	**1855,76**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,48	0,62181	946,00	588,23
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,011025	0,004631	1278,85	5,92
		Итого оплата труда:				**1414,65**	**594,15**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004515	0,001896	4329,00	8,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004515	0,001896	1554,00	2,95
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00172	58,00	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,007144	174,00	1,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00651	0,002734	2465,00	6,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00651	0,002734	1088,00	2,97
		Итого эксплуатация машин:				**38,79**	**16,29**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,021042	343,00	7,22
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000046	404706,00	18,70
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	2426131,00	9,07
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	207096,00	0,36
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0336	450,00	15,12
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	0,42	2859,00	1200,78
		Итого материалов:				**2979,14**	**1251,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1386,36	582,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		464,39	195,04
		Сметная стоимость:				**6269,23**	**2633,08**
119	**Е11-200101-0310 1120-0101-0310**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**7,7000**		**4841,86**	**37282,31**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	9,864	946,00	9331,06
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01071	0,082467	1275,31	105,17
		Итого оплата труда:				**1225,48**	**9436,23**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,004305	0,033148	4329,00	143,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,004305	0,033148	1554,00	51,51
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,031532	58,00	1,83
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01701	0,130977	174,00	22,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,006405	0,049319	2465,00	121,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,006405	0,049319	1088,00	53,66
		Итого эксплуатация машин:				**37,62**	**289,69**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,39501	343,00	135,49

1	2	3	4	5	6	7	8
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000847	404706,00	342,79
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000065	2426131,00	156,92
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,00003	207096,00	6,22
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,58366	450,00	262,65
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	7,7	3475,00	26757,50
		Итого материалов:				**3592,41**	**27661,56**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,97	9247,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		483,43	3722,39
		Сметная стоимость:				**6526,26**	**50252,20**
120	**Е11-200101-0304 1120-0101-0304**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,6 мм, диаметр до 250 мм. Прокладка**	**м2**	**1,2560**		**4572,95**	**5743,62**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	2,031	946,00	1921,28
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01386	0,017408	1271,58	22,14
		Итого оплата труда:				**1547,31**	**1943,42**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,006858	4329,00	29,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,006858	1554,00	10,66
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005143	58,00	0,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,023607	174,00	4,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	0,01055	2465,00	26,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,01055	1088,00	11,48
		Итого эксплуатация машин:				**47,85**	**60,10**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,062926	343,00	21,58
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000188	404706,00	76,25
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000011	2426131,00	27,12
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000006	207096,00	1,17
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,10048	450,00	45,22
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,6 мм круглого сечения диаметром от 250 до 450 мм	м2	1	1,256	2859,00	3590,90
		Итого материалов:				**2995,41**	**3762,24**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,36	1904,55
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		487,14	611,85
		Сметная стоимость:				**6576,45**	**8260,02**
121	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**6,5000**		**685,00**	**4452,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	356,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4808,70**
122	**Е11-200701-0103 1120-0701-0103**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 315 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**3785,66**	**3785,66**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,5145	0,5145	1018,00	523,76
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**535,18**	**535,18**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,126	0,126	51,00	6,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,063	0,063	174,00	10,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**43,27**	**43,27**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00027	0,00027	404706,00	109,27
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00005	207096,00	10,35
		Зонты круглые из листовой стали марки 3К315 для вентиляционных шахт, d=315 мм	шт.	1	1	3099,00	3099,00
		Итого материалов:				**3218,63**	**3218,63**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		524,48	524,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		344,81	344,81
		Сметная стоимость:				**4654,95**	**4654,95**

1	2	3	4	5	6	7	8
123	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Детали крепления зонта**	**т**	**0,0065**		**685,00**	**4,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	0,36
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4,81**
124	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**0,1500**		**69507,31**	**10426,10**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	18,8	2,82	1018,00	2870,76
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,06	1088,00	65,28
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**2936,04**
		Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,177	34,00	6,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,06	2465,00	147,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,06	1088,00	65,28
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**153,92**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,001635	133507,00	218,28
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,165	160,00	26,40
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,6	133,00	79,80
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,1548	34697,00	5371,10
		Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000006	1288391,00	7,73
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,00585	290275,00	1698,11
		Итого материалов:				**49342,79**	**7401,42**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	2231,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	1012,60
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**13670,09**
125	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2**	**2,3000**		**776,83**	**1786,72**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,44	1,012	928,00	939,14
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0069	1088,00	7,51
		Итого оплата труда:				**411,58**	**946,64**
		Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,02898	1018,00	29,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0069	2465,00	17,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0069	1088,00	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**46,51**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,001088	133507,00	145,24
		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,000552	1188096,00	655,83
		Итого материалов:				**348,29**	**801,07**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		312,80	719,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,17	200,49
		Сметная стоимость:				**1176,81**	**2706,66**
126	**С121-110203-9901 2111-0203-9901**	**Холст стекловолокнистый**	**10 м2**	**0,2760**		**2952,00**	**814,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,16	65,18
		Сметная стоимость:				**3188,16**	**879,93**
		В6					
127	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6629,07**	**6629,07**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,3	6,3	910,00	5733,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**5760,74**	**5760,74**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**151,66**	**151,66**
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531723,00	744,41
		Итого материалов:				**744,41**	**744,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5645,53	5645,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,97	981,97
		Сметная стоимость:				**13256,57**	**13256,57**
128	**С123-050401-0106 2305-0401-0106**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-315Б, Р 0,30 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 1700 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комп**	**1,0000**		**39466,00**	**39466,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3157,28	3157,28
		Сметная стоимость:				**42623,28**	**42623,28**
129	**Е11-200301-0210 1120-0301-0210**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка**	**шт**	**4,0000**		**1437,31**	**5749,23**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	4,494	982,00	4413,11
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**4458,80**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	1,134	13,00	14,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,042	2465,00	103,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,042	1088,00	45,70
		Итого эксплуатация машин:				**29,57**	**118,27**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,04	387,00	15,48
		Решетки щелевые регулирующие марки Р-150, размер 150х150 мм	м2	0,02	0,08	10708,00	856,64
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00172	201003,00	345,73
		Итого материалов:				**304,46**	**1217,85**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	4369,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,38	809,51
		Сметная стоимость:				**2732,09**	**10928,36**
130	**Е11-200301-0205 1120-0301-0205**	**Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (РР), номер 1, размер 100х200 мм. Установка**	**шт**	**2,0000**		**2244,67**	**4489,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,123	2,247	982,00	2206,55
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**2229,40**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	0,567	13,00	7,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	0,252	174,00	43,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	51,77
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	22,85
		Итого эксплуатация машин:				**51,49**	**102,98**
		Гвозди винтовые ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,16	387,00	61,92
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,00002	207096,00	4,14
		Решетки регулирующие марки РР-1, размер 100х200 мм	м2	0,02	0,04	48522,00	1940,88
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,00086	201003,00	172,86
		Итого материалов:				**1089,90**	**2179,80**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	2184,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,97	533,93
		Сметная стоимость:				**3604,04**	**7208,09**
131	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1000**		**4462,43**	**446,24**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,1617	946,00	152,97
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,001365	1274,43	1,74
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**154,71**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,000546	4329,00	2,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,000546	1554,00	0,85
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000409	58,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,00188	174,00	0,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,000819	2465,00	2,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,000819	1088,00	0,89
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**4,73**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,00501	343,00	1,72
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000015	404706,00	6,07
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000001	2426131,00	2,16
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0	207096,00	0,09
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,008	450,00	3,60
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,1	2749,00	274,90
		Итого материалов:				**2885,41**	**288,54**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	151,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	47,83
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**645,69**
132	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,1900**		**4754,43**	**903,34**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,30723	946,00	290,64
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,002594	1274,42	3,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**293,94**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001037	4329,00	4,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001037	1554,00	1,61
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,000778	58,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,003571	174,00	0,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,001556	2465,00	3,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,001556	1088,00	1,69
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**8,99**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,009519	343,00	3,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000029	404706,00	11,53
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	4,10
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,18
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0152	450,00	6,84
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,19	3041,00	577,79
		Итого материалов:				**3177,41**	**603,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	288,07
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	95,31
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1286,72**
133	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,3200**		**4754,43**	**1521,42**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,51744	946,00	489,50
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,004368	1274,40	5,57
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**495,06**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001747	4329,00	7,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001747	1554,00	2,71
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00131	58,00	0,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,006014	174,00	1,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002621	2465,00	6,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002621	1088,00	2,85
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**15,15**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,016032	343,00	5,50
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000048	404706,00	19,43
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000003	2426131,00	6,91
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,30
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0256	450,00	11,52
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,32	3041,00	973,12

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**3177,41**	**1016,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	485,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	160,53
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**2167,11**
134	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды (тройник) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,2800**		**4754,43**	**1331,24**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,45276	946,00	428,31
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,003822	1274,41	4,87
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**433,18**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,001529	4329,00	6,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,001529	1554,00	2,38
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001147	58,00	0,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,005263	174,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,002293	2465,00	5,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,002293	1088,00	2,49
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**13,25**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,014028	343,00	4,81
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000042	404706,00	17,00
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000002	2426131,00	6,05
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000001	207096,00	0,26
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0224	450,00	10,08
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	0,28	3041,00	851,48
		Итого материалов:				**3177,41**	**889,68**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	424,52
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	140,46
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**1896,22**
135	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**4,0000**		**4754,43**	**19017,72**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,468	946,00	6118,73
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,0546	1274,40	69,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6188,31**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,02184	4329,00	94,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,02184	1554,00	33,94
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,01638	58,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,07518	174,00	13,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,03276	2465,00	80,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,03276	1088,00	35,64
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**189,33**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,2004	343,00	68,74
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,0006	404706,00	242,82
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	2426131,00	86,37
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	207096,00	3,73
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,32	450,00	144,00
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	4	3041,00	12164,00
		Итого материалов:				**3177,41**	**12709,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6064,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	2006,58
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**27088,84**
136	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,9420**		**4462,43**	**4203,61**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	1,523	946,00	1440,96
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,012858	1274,40	16,39
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**1457,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,005143	4329,00	22,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,005143	1554,00	7,99
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,003857	58,00	0,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,017705	174,00	3,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,007715	2465,00	19,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,007715	1088,00	8,39
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**44,59**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,047194	343,00	16,19
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000141	404706,00	57,18
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000008	2426131,00	20,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000004	207096,00	0,88
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,07536	450,00	33,91
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,942	2749,00	2589,56
		Итого материалов:				**2885,41**	**2718,06**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	1428,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	450,54
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**6082,35**
137	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**2,1000**		**4754,43**	**9984,30**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	3,396	946,00	3212,33
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,028665	1274,40	36,53
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**3248,86**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,011466	4329,00	49,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,011466	1554,00	17,82
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,008599	58,00	0,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,03947	174,00	6,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,017199	2465,00	42,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,017199	1088,00	18,71
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**99,40**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,10521	343,00	36,09
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000315	404706,00	127,48
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000019	2426131,00	45,34
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000009	207096,00	1,96
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,168	450,00	75,60
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	2,1	3041,00	6386,10
		Итого материалов:				**3177,41**	**6672,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	3183,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	1053,45
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**14221,64**
138	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**6,5000**		**685,00**	**4452,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	356,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4808,70**
		В7					
139	**Е11-201401-0101 1120-1401-0101**	**Вентиляторы радиальные, масса до 0,05 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**6629,07**	**6629,07**
		Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,3	6,3	910,00	5733,00
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,021	0,021	1321,00	27,74
		Итого оплата труда:				**5760,74**	**5760,74**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	4329,00	45,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1554,00	16,32
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,575	1,575	51,00	80,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**151,66**	**151,66**
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0014	0,0014	531723,00	744,41
		Итого материалов:				**744,41**	**744,41**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5645,53	5645,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		981,97	981,97
		Сметная стоимость:				**13256,57**	**13256,57**
140	**С123-050401-0103 2305-0401-0103**	**Вентиляторы канальные для круглых воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали, марки ВК-160Б, Р 0,10 кВт, n 2800 об/мин, Qmax 710 м3/ч ГОСТ 7402-84**	**комп**	**1,0000**		**24239,00**	**24239,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1939,12	1939,12
		Сметная стоимость:				**26178,12**	**26178,12**
141	**Е11-200201-0102 1120-0201-0102**	**Воздухораспределители, предназначенные для подачи воздуха в рабочую зону, масса до 50 кг. Установка**	**шт**	**1,0000**		**1869,89**	**1869,89**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	1,575	1,575	964,00	1518,30
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**1529,72**	**1529,72**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,3885	0,3885	51,00	19,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,0735	0,0735	58,00	4,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2415	0,2415	174,00	42,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**91,98**	**91,98**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00019	0,00019	404706,00	76,89
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,0002	207096,00	41,42
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,314	0,314	450,00	141,30
		Итого материалов:				**259,61**	**259,61**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1499,13	1499,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		269,52	269,52
		Сметная стоимость:				**3638,54**	**3638,54**
142	**Прайс**	**Местный вентиляционный отсос МВО-0,8 МСВ**	**шт**	**1,0000**		**68292,18**	**68292,18**
143	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды (отвод) класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**0,4200**		**4462,43**	**1874,22**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	0,67914	946,00	642,47
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,005733	1274,39	7,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**649,77**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,002293	4329,00	9,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,002293	1554,00	3,56
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,00172	58,00	0,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,007894	174,00	1,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,00344	2465,00	8,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,00344	1088,00	3,74
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**19,88**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,021042	343,00	7,22
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000063	404706,00	25,50
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000004	2426131,00	9,07
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000002	207096,00	0,39
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,0336	450,00	15,12
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	0,42	2749,00	1154,58
		Итого материалов:				**2885,41**	**1211,87**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	636,78
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	200,88
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**2711,88**

1	2	3	4	5	6	7	8
144	**Е11-200101-0301 1120-0101-0301**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, диаметр до 200 мм. Прокладка**	**м2**	**4,0192**		**4462,43**	**17935,40**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	6,499	946,00	6148,10
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,054862	1274,40	69,92
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**6218,01**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,021945	4329,00	95,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,021945	1554,00	34,10
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,016459	58,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,075541	174,00	13,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,032917	2465,00	81,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,032917	1088,00	35,81
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**190,24**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,201362	343,00	69,07
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000603	404706,00	243,99
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000036	2426131,00	86,78
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000018	207096,00	3,75
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,321536	450,00	144,69
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм круглого сечения диаметром до 200 мм	м2	1	4,019	2749,00	11048,78
		Итого материалов:				**2885,41**	**11597,06**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	6093,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		478,29	1922,32
		Сметная стоимость:				**6456,85**	**25951,37**
145	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Средства для крепления воздуховодов: хомуты СТД 205**	**кг**	**6,5000**		**685,00**	**4452,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	356,20
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4808,70**
146	**Е11-200701-0101 1120-0701-0101**	**Зонты из листовой стали круглого сечения, диаметр 200 мм. Установка над шахтами**	**зонт**	**1,0000**		**2441,77**	**2441,77**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	0,378	0,378	1018,00	384,80
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого оплата труда:				**396,23**	**396,23**
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0945	0,0945	51,00	4,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0525	0,0525	174,00	9,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,0105	2465,00	25,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,0105	1088,00	11,42
		Итого эксплуатация машин:				**39,84**	**39,84**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00018	0,00018	404706,00	72,85
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00004	0,00004	207096,00	8,28
		Зонты круглые из листовой стали марки 3К200 для вентиляционных шахт, d=200 мм	шт.	1	1	1936,00	1936,00
		Итого материалов:				**2017,13**	**2017,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		388,30	388,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		226,41	226,41
		Сметная стоимость:				**3056,48**	**3056,48**
147	**С123-050301-1805 2305-0301-1805**	**Детали крепления зонта**	**т**	**0,0065**		**685,00**	**4,45**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,80	0,36
		Сметная стоимость:				**739,80**	**4,81**
148	**Е11-260101-0301 1126-0101-0301**	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем**	**м3**	**0,1200**		**69507,31**	**8340,88**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	18,8	2,256	1018,00	2296,61
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,048	1088,00	52,22
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**2348,83**
		Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	0,1416	34,00	4,81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,048	2465,00	118,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,048	1088,00	52,22
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**123,13**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,001308	133507,00	174,63
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	0,132	160,00	21,12
		Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	0,48	133,00	63,84
		Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	0,12384	34697,00	4296,88
		Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,000005	1288391,00	6,18
		Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,00468	290275,00	1358,49
		Итого материалов:				**49342,79**	**5921,13**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	1785,11
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	810,08
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**10936,07**
149	**Е11-260301-0703 1126-0301-0703**	**Поверхность изоляции. Оклеивание тканями стеклянными, хлопчатобумажными на клее ПВА**	**м2**	**2,3000**		**776,83**	**1786,72**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,44	1,012	928,00	939,14
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	0,0069	1088,00	7,51
		Итого оплата труда:				**411,58**	**946,64**
		Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,02898	1018,00	29,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,0069	2465,00	17,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,0069	1088,00	7,51
		Итого эксплуатация машин:				**20,22**	**46,51**
		Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,001088	133507,00	145,24
		Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00024	0,000552	1188096,00	655,83
		Итого материалов:				**348,29**	**801,07**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		312,80	719,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		87,17	200,49
		Сметная стоимость:				**1176,81**	**2706,66**
150	**С121-110203-9901 2111-0203-9901**	**Холст стекловолокнистый**	**10 м2**	**0,2760**		**2952,00**	**814,75**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		236,16	65,18
		Сметная стоимость:				**3188,16**	**879,93**
		В8					
151	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**8484,27**	**8484,27**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5,281	5,281	1088,00	5746,27
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,294	1271,07	373,69
		Итого оплата труда:				**6119,97**	**6119,97**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,1155	4329,00	500,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,1155	1554,00	179,49
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	51,00	59,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,1785	2465,00	440,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,1785	1088,00	194,21
		Итого эксплуатация машин:				**999,44**	**999,44**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00007	404706,00	28,33
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	531723,00	1488,82
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,492	450,00	221,40
		Итого материалов:				**1738,55**	**1738,55**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5997,57	5997,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1158,55	1158,55
		Сметная стоимость:				**15640,38**	**15640,38**
152	**С123-050411-0110 2305-0411-0110**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комп**	**1,0000**		**88156,00**	**88156,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7052,48	7052,48
		Сметная стоимость:				**95208,48**	**95208,48**

1	2	3	4	5	6	7	8
153	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**18,2000**		**7526,31**	**136978,91**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	23,314	946,00	22055,23
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,181545	1274,40	231,36
		Итого оплата труда:				**1224,54**	**22286,59**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,072618	4329,00	314,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,072618	1554,00	112,85
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,074529	58,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,294294	174,00	51,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,108927	2465,00	268,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,108927	1088,00	118,51
		Итого эксплуатация машин:				**35,08**	**638,40**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,93366	343,00	320,25
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002002	404706,00	810,22
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000153	2426131,00	370,91
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000071	207096,00	14,70
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,38	450,00	620,80
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	18,2	6162,00	112148,40
		Итого материалов:				**6279,41**	**114285,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,05	21840,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,11	12705,58
		Сметная стоимость:				**9424,47**	**171525,35**
154	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**1,4130**		**5206,43**	**7356,68**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	2,285	946,00	2161,44
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,019287	1274,40	24,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**2186,02**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007715	4329,00	33,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007715	1554,00	11,99
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005786	58,00	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,026557	174,00	4,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,011572	2465,00	28,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,011572	1088,00	12,59
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**66,88**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,070791	343,00	24,28
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000212	404706,00	85,78
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000013	2426131,00	30,51
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000006	207096,00	1,32
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,11304	450,00	50,87
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,413	3493,00	4935,61
		Итого материалов:				**3629,41**	**5128,36**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	2142,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,81	759,92
		Сметная стоимость:				**7260,37**	**10258,90**
155	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,4700**		**7526,31**	**3537,37**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	0,60207	946,00	569,56
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,004688	1274,40	5,97
		Итого оплата труда:				**1224,54**	**575,53**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,001875	4329,00	8,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,001875	1554,00	2,91
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001925	58,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,0076	174,00	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,002813	2465,00	6,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,002813	1088,00	3,06
		Итого эксплуатация машин:				**35,08**	**16,49**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,024111	343,00	8,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000052	404706,00	20,92
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000004	2426131,00	9,58
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	207096,00	0,38
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,035626	450,00	16,03
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,47	6162,00	2896,14
		Итого материалов:				**6279,41**	**2951,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,05	564,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,11	328,11
		Сметная стоимость:				**9424,47**	**4429,50**
		В9					
156	**Е11-201601-0101 1120-1601-0101**	**Вентиляторы крышные, масса до 0,1 т. Установка**	**шт**	**1,0000**		**8484,27**	**8484,27**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	5,281	5,281	1088,00	5746,27
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,294	0,294	1271,07	373,69
		Итого оплата труда:				**6119,97**	**6119,97**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,1155	0,1155	4329,00	500,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1155	0,1155	1554,00	179,49
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	1,165	1,165	51,00	59,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,1785	0,1785	2465,00	440,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1785	0,1785	1088,00	194,21
		Итого эксплуатация машин:				**999,44**	**999,44**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00007	0,00007	404706,00	28,33
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,0028	531723,00	1488,82
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,492	0,492	450,00	221,40
		Итого материалов:				**1738,55**	**1738,55**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5997,57	5997,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1158,55	1158,55
		Сметная стоимость:				**15640,38**	**15640,38**
157	**С123-050411-0110 2305-0411-0110**	**Вентиляторы крышные радиальные, низкого давления из углеродистой стали, марки ВКР-5, Р 0,75 кВт, n 1000 об/мин ГОСТ 24814-81**	**комп**	**1,0000**		**88156,00**	**88156,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7052,48	7052,48
		Сметная стоимость:				**95208,48**	**95208,48**
158	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**18,2000**		**7526,31**	**136978,91**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	23,314	946,00	22055,23
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,181545	1274,40	231,36
		Итого оплата труда:				**1224,54**	**22286,59**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,072618	4329,00	314,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,072618	1554,00	112,85
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,074529	58,00	4,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,294294	174,00	51,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,108927	2465,00	268,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,108927	1088,00	118,51
		Итого эксплуатация машин:				**35,08**	**638,40**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,93366	343,00	320,25
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,002002	404706,00	810,22
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000153	2426131,00	370,91
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000071	207096,00	14,70
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	1,38	450,00	620,80
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	18,2	6162,00	112148,40
		Итого материалов:				**6279,41**	**114285,28**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,05	21840,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,11	12705,58

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**9424,47**	**171525,35**
159	**Е11-200101-0102 1120-0101-0102**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**1,4130**		**5206,43**	**7356,68**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	2,285	946,00	2161,44
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,019287	1274,40	24,58
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**2186,02**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,007715	4329,00	33,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,007715	1554,00	11,99
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,005786	58,00	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,026557	174,00	4,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,011572	2465,00	28,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,011572	1088,00	12,59
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**66,88**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	0,070791	343,00	24,28
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,000212	404706,00	85,78
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000013	2426131,00	30,51
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000006	207096,00	1,32
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	0,11304	450,00	50,87
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	1,413	3493,00	4935,61
		Итого материалов:				**3629,41**	**5128,36**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	2142,30
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		537,81	759,92
		Сметная стоимость:				**7260,37**	**10258,90**
160	**Е11-200101-0110 1120-0101-0110**	**Воздуховоды (переход) класса Н (нормальные) из листовой стали, толщина 0,7 мм, периметр от 1100 до 1600 мм. Прокладка**	**м2**	**0,4700**		**7526,31**	**3537,37**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,281	0,60207	946,00	569,56
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,009975	0,004688	1274,40	5,97
		Итого оплата труда:				**1224,54**	**575,53**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00399	0,001875	4329,00	8,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00399	0,001875	1554,00	2,91
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,001925	58,00	0,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,01617	0,0076	174,00	1,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005985	0,002813	2465,00	6,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005985	0,002813	1088,00	3,06
		Итого эксплуатация машин:				**35,08**	**16,49**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0513	0,024111	343,00	8,27
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00011	0,000052	404706,00	20,92
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000008	0,000004	2426131,00	9,58
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000004	0,000002	207096,00	0,38
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,0758	0,035626	450,00	16,03
		Воздуховоды класса Н из листовой стали толщиной 0,7 мм прямоугольного сечения размером большей стороны от 300 до 1000 мм	м2	1	0,47	6162,00	2896,14
		Итого материалов:				**6279,41**	**2951,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1200,05	564,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		698,11	328,11
		Сметная стоимость:				**9424,47**	**4429,50**
161	**Е11-202601-1608 1120-2601-1608**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью свыше 8 кВт. Установка на полу**	**шт**	**3,0000**		**7480,76**	**22442,28**
		Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	5,55	16,65	1300,00	21645,00
		Итого оплата труда:				**7215,00**	**21645,00**
		Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,19	0,57	28,00	15,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,19	0,57	16,00	9,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,8	2,4	18,00	43,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**22,76**	**68,28**
		Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	12	34,00	408,00
		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,12	455,00	54,60
		Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	0,45	592,00	266,40
		Итого материалов:				**243,00**	**729,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		7070,70	21212,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1164,12	3492,35
		Сметная стоимость:				**15715,58**	**47146,73**
162	**Е11-202601-1607 1120-2601-1607**	**Сплит-системы с внутренним блоком мощностью до 8 кВт. Установка на полу**	**шт**	**15,0000**		**6323,60**	**94854,00**
		Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	4,68	70,2	1300,00	91260,00
		Итого оплата труда:				**6084,00**	**91260,00**
		Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,14	2,1	28,00	58,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,14	2,1	16,00	33,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Перфоратор электрический	маш.-ч	0,58	8,7	18,00	156,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**16,60**	**249,00**
		Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,6	455,00	273,00
		Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,15	2,25	592,00	1332,00
		Болты самоанкерующиеся распорные М10х100 ГОСТ 28778-90	шт.	4	60	29,00	1740,00
		Итого материалов:				**223,00**	**3345,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		5962,32	89434,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		982,87	14743,10
		Сметная стоимость:				**13268,79**	**199031,90**
163	**51-050501-0201 5105-0501-0201**	**Кондиционер LG**	**комп**	**18,0000**		**273790,00**	**4928220,00**
164	**Е11-202601-0401 1120-2601-0401**	**Воздухонагреватели для обводного канала однорядные, производительность до 10 тыс м3/час. Установка**	**шт**	**1,0000**		**11908,10**	**11908,10**
		Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	7,003	7,003	1088,00	7619,81
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,126	0,126	1243,33	156,66
		Итого оплата труда:				**7776,47**	**7776,47**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,042	0,042	4329,00	181,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,042	0,042	1554,00	65,27
		Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,9555	0,9555	51,00	48,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1785	0,1785	174,00	31,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,084	0,084	2465,00	207,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,084	0,084	1088,00	91,39
		Итого эксплуатация машин:				**468,67**	**468,67**
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00065	0,00065	404706,00	263,06
		Болты строительные с гайками анкерные ГОСТ 1759.0-87	т	0,00308	0,00308	531723,00	1637,71
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00012	0,00012	207096,00	24,85
		Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	2	2	915,00	1830,00
		Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**3819,63**	**3819,63**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		7620,94	7620,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1562,32	1562,32
		Сметная стоимость:				**21091,36**	**21091,36**
165	**Прайс**	**Тепловая завеса КЭВ-6П1263Е 3/6КвТ**	**шт**	**1,0000**		**67362,19**	**67362,19**
166	**Е11-200301-0101 1120-0301-0101**	**Решетки жалюзийные, площадь в свету до 0,5 м2. Установка**	**реш.**	**58,0000**		**1268,75**	**73587,50**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,124	65,163	982,00	63990,07
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0105	0,609	1088,00	662,59
		Итого оплата труда:				**1114,70**	**64652,66**
		Дрели электрические	маш.-ч	0,2835	16,443	13,00	213,76
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,126	7,308	174,00	1271,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,609	2465,00	1501,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,609	1088,00	662,59
		Итого эксплуатация машин:				**51,49**	**2986,54**
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0003	0,0174	15897,00	276,61
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00011	0,00638	207096,00	1321,27
		Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00043	0,02494	201003,00	5013,01
		Итого материалов:				**113,98**	**6610,90**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1092,41	63359,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		188,89	10955,77
		Сметная стоимость:				**2550,05**	**147902,87**
167	**С123-050306-0316 2305-0306-0316**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 150 мм х 150 мм**	**шт.**	**5,0000**		**1689,00**	**8445,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		135,12	675,60
		Сметная стоимость:				**1824,12**	**9120,60**
168	**С123-050306-0331 2305-0306-0331**	**Вентиляционные решетки регулируемые однорядные, пластмассовые, размерами 200 мм х 200 мм**	**шт.**	**53,0000**		**1931,00**	**102343,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,48	8187,44
		Сметная стоимость:				**2085,48**	**110530,44**
169	**Е11-200101-0302 1120-0101-0302**	**Воздуховоды класса Н (нормальные) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм, периметр до 600 мм. Прокладка**	**м2**	**21,0000**		**4754,43**	**99843,01**
		Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,617	33,957	946,00	32123,32
		Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01365	0,28665	1274,40	365,31
		Итого оплата труда:				**1547,08**	**32488,63**
		Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00546	0,11466	4329,00	496,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00546	0,11466	1554,00	178,18
		Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,004095	0,085995	58,00	4,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,018795	0,394695	174,00	68,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00819	0,17199	2465,00	423,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00819	0,17199	1088,00	187,13
		Итого эксплуатация машин:				**47,33**	**993,98**
		Мастика герметизирующая нетвердеющая ГОСТ 14791-79	кг	0,0501	1,052	343,00	360,87
		Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00015	0,00315	404706,00	1274,82
		Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83	т	0,000009	0,000187	2426131,00	453,44
		Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000005	0,000095	207096,00	19,57
		Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,08	1,68	450,00	756,00
		Воздуховоды класса Н из тонколистовой оцинкованной с непрерывных линий стали толщиной 0,5 мм прямоугольного сечения размером большей стороны до 250 мм	м2	1	21	3041,00	63861,00
		Итого материалов:				**3177,41**	**66725,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1516,14	31838,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		501,65	10534,55
		Сметная стоимость:				**6772,21**	**142216,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**10483163,24**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**7591894,37**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**7591894,37**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**23969,91**
	Материалы -		Тенге				**14924,70**
	Всего заработная плата -		Тенге				**7178,16**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**1629,50**
		Накладные расходы -	Тенге				**5455,40**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2354,03**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**31779,34**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7,22**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7178,16**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**2867299,00**
		Материалы -	Тенге				**1376339,52**
		Всего заработная плата -	Тенге				**827159,33**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**644325,41**
		Сдача и испытание -	Тенге				**34924,37**
		Накладные расходы -	Тенге				**810616,14**
		Сметная прибыль -	Тенге				**294233,21**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**3972148,32**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**829,06**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**827159,33**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**11595822,02**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**836,28**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**834337,49**
		Электрооборудования и электроосвещение					
		РАЗДЕЛ 3.Щиты и шкафы					
170	**1308-0304-0207**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 1700х800х450 мм. Установка на полу**	**шт.**	**1,0000**		**23220,34**	**23220**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	4	4	1130,00	4520
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,82	0,82	1321,00	1083
		Итого оплата труда:				**5603,22**	**5603**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,41	0,41	4689,00	1922
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1554,00	637
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,04	1,04	174,00	181
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,41	0,41	3316,00	1360
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,41	0,41	1088,00	446
		Итого эксплуатация машин:				**3463,01**	**3463**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,03	0,03	504746,00	15142
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00006	0,00006	404706,00	24
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,0003	0,0003	235559,00	71
		Итого материалов:				**15237,33**	**15237**
		Накладные расходы	%	72		4034,32	4034
		Сметная прибыль	%	8		2180,37	2180
		Сметная стоимость:				**29435,03**	**29435**
171	**5108-0401-0507**	**Распределительная панель ВРУ-1-49-00, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х60+5х60 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**72975,00**	**72975**
172	**1308-0303-0201**	**Переключатель на плите с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлическом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1475,49**	**1475**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	1	1	1235,00	1235
		Итого оплата труда:				**1235,00**	**1235**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,06	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,15	0,15	24,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,38**	**4**
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00029	0,00029	404706,00	117
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,008	0,008	719,00	6
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,003	0,003	307,00	1
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03	0,03	658,00	20
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,031	0,031	2834,00	88
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,012	0,012	192,00	2
		Итого материалов:				**236,11**	**236**
		Накладные расходы	%	72		889,20	889
		Сметная прибыль	%	8		189,17	189

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**2553,86**	**2554**
173	**2307-0206-0126**	**Переключатели 100А,типа ИЭК**	**шт.**	**1,0000**		**13108,00**	**13108**
		Сметная прибыль	%	8		1048,64	1049
		Сметная стоимость:				**14156,64**	**14157**
174	**1308-0303-0302**	**Предохранитель на ток до 250 А. Установка на изоляционном основании**	**шт.**	**3,0000**		**1363,35**	**4090**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,8=1256)	чел-ч	1	3	1256,00	3768
		Итого оплата труда:				**1256,00**	**3768**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,06	0,18	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,1	0,3	24,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,18**	**10**
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000208	0,000624	404706,00	253
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,005	0,015	719,00	11
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,002	0,006	307,00	2
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,003	1085,00	3
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,06	658,00	39
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,008	0,024	192,00	5
		Итого материалов:				**104,17**	**313**
		Накладные расходы	%	72		904,32	2713
		Сметная прибыль	%	8		181,41	544
		Сметная стоимость:				**2449,08**	**7347**
175	**2307-0207-0213**	**Предохранители плавкие низковольтные типа ППН-35-Х3-1-200А-УХЛ3**	**шт.**	**3,0000**		**811,00**	**2433**
		Сметная прибыль	%	8		64,88	195
		Сметная стоимость:				**875,88**	**2628**
176	**1308-0103-0201**	**Трансформатор тока напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**2867,57**	**8603**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2	6	1088,00	6528
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1	0,3	1238,80	372
		Итого оплата труда:				**2299,88**	**6900**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,04	0,12	4689,00	563
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1554,00	186
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,02	0,06	3518,00	211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,06	910,00	55
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,04	0,12	3316,00	398
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,12	1088,00	131
		Итого эксплуатация машин:				**390,56**	**1172**
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00039	0,00117	404706,00	474
	2404-0207-3951	Оконцеватели маркировочные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,123	492,00	61
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	3	123,00	369
		Итого материалов:				**301,01**	**903**
		Накладные расходы	%	72		1655,91	4968
		Сметная прибыль	%	8		361,88	1086
		Сметная стоимость:				**4885,36**	**14656**
177	**2307-0503-0412**	**Трансформаторы тока марки ТТИ-А 100/5А 5ВА, класс точности 0,5S ГОСТ 7746-2001**	**шт.**	**3,0000**		**4783,00**	**14349**
		Сметная прибыль	%	8		382,64	1148
		Сметная стоимость:				**5165,64**	**15497**
178	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4238,87**	**4239**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	2	1071,00	2142
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**2168**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	174,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	24,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**108**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	504746,00	1009
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	404706,00	154
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	719,00	6
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00	24
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00	3
		Итого материалов:				**1988,88**	**1989**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	1561
		Сметная прибыль	%	8		464,01	464
		Сметная стоимость:				**6264,15**	**6264**
179	**2307-0204-0848**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 100А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**2052,00**	**2052**
		Сметная прибыль	%	8		164,16	164
		Сметная стоимость:				**2216,16**	**2216**
180	**1308-0303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**4,0000**		**2422,83**	**9691**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	4	1071,00	4284
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**4284**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,52	174,00	90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**93**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,004	504746,00	2019
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000196	404706,00	79
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	4,88	194,00	947
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,056	455,00	25
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,024	719,00	17
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,004	307,00	1
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,004	1085,00	4
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,048	658,00	32
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	4,88	287,00	1401
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00028	235559,00	66
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,08	2834,00	227
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	4	123,00	492
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,024	192,00	5
		Итого материалов:				**1328,69**	**5315**
		Накладные расходы	%	72		771,12	3084
		Сметная прибыль	%	8		255,52	1022
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**13798**
181	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**2,0000**		**4238,87**	**8478**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	4	1071,00	4284
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1321,00	53
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**4337**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,08	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,02	4689,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1554,00	31
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,26	174,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,02	3316,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,02	1088,00	22
	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,4	24,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**216**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,004	504746,00	2019
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00076	404706,00	308
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	2,44	194,00	473
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,028	455,00	13
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,018	719,00	13
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,008	307,00	2
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,004	1085,00	4
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,072	658,00	47
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	2,44	287,00	700
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00014	235559,00	33
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,028	192,00	5
		Итого материалов:				**1988,88**	**3978**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	3123
		Сметная прибыль	%	8		464,01	928
		Сметная стоимость:				**6264,15**	**12528**
182	**2307-0204-0844**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 25А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**4,0000**		**1853,00**	**7412**
		Сметная прибыль	%	8		148,24	593
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**8005**
183	**2307-0204-0846**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика D ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**2,0000**		**1853,00**	**3706**
		Сметная прибыль	%	8		148,24	296
		Сметная стоимость:				**2001,24**	**4002**
184	**1308-0305-1002**	**Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании**	**шт.**	**1,0000**		**1084,72**	**1085**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,87	0,87	1130,00	983
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**1009,52**	**1010**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
		Итого эксплуатация машин:				**80,05**	**80**
	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00003	0,00003	718993,00	22
		Итого материалов:				**21,57**	**22**
		Накладные расходы	%	72		726,85	727
		Сметная прибыль	%	8		144,93	145
		Сметная стоимость:				**1956,50**	**1957**
185	**2307-0501-0308**	**Счетчики электронные трехфазные учета активно-реактивной энергии прямого и трансформаторного включения, многотарифные, типа Меркурий 230 ART-03 C(R)N, 3x230/400 В, 5(7,5) А, ЖКИ, A/R-0,5S/1,0**	**шт.**	**1,0000**		**21431,00**	**21431**
		Сметная прибыль	%	8		1714,48	1714
		Сметная стоимость:				**23145,48**	**23145**
186	**2306-1710-0115**	**Динрейка**	**м**	**4,0000**		**545,00**	**2180**
		Сметная прибыль	%	8		43,60	174
		Сметная стоимость:				**588,60**	**2354**
187	**2307-0222-0104**	**Шина нулевая**	**шт.**	**2,0000**		**1159,00**	**2318**
		Сметная прибыль	%	8		92,72	185
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**2503**
188	**1308-0304-0203**	**Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф) высота и ширина до 600x600 мм. Установка на стене**	**шт.**	**1,0000**		**10869,80**	**10870**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	2	2	1130,00	2260
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2	0,2	1321,00	264
		Итого оплата труда:				**2524,20**	**2524**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,1	0,1	4689,00	469
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1554,00	155
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,77	0,77	174,00	134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,1	0,1	3316,00	332
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1	0,1	1088,00	109
		Итого эксплуатация машин:				**934,48**	**934**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,015	0,015	504746,00	7571
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00017	0,00017	404706,00	69
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00015	0,00015	235559,00	35
		Итого материалов:				**7675,32**	**7675**
		Накладные расходы	%	72		1817,42	1817
		Сметная прибыль	%	8		1014,98	1015
		Сметная стоимость:				**13702,21**	**13702**
189	**5108-0401-0111**	**Ящики управления БУО с автоматическими выключателями номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А ГОСТ 30011.1-2012**	**шт.**	**1,0000**		**63556,00**	**63556**
190	**1308-0305-0912**	**Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене болтами на конструкции**	**шт.**	**2,0000**		**4451,41**	**8903**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	3	6	1130,00	6780
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,04	0,08	1321,00	106
		Итого оплата труда:				**3442,84**	**6886**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,02	0,04	4689,00	188
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1554,00	62
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,06	0,12	174,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,02	0,04	3316,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	44
		Итого эксплуатация машин:				**170,54**	**341**
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,408	0,816	194,00	158
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,041	0,082	455,00	37
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,023	0,046	658,00	30
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,41	0,82	287,00	235
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,04	2834,00	113
	2113-0816-3008	Трубка полихлорвиниловая	кг	0,144	0,288	377,00	109
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	21	42	12,00	504
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,041	0,082	4251,00	349
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	2	123,00	246
		Итого материалов:				**890,87**	**1782**
		Накладные расходы	%	72		2478,84	4958
		Сметная прибыль	%	8		554,42	1109
		Сметная стоимость:				**7484,68**	**14969**
191	**2307-0201-0202**	**Щиты распределительные встраиваемые модели ЩРв-18з-1 38 УХЛ3 IP31, типа ИЭК ГОСТ Р 51778-2001**	**шт.**	**2,0000**		**5559,00**	**11118**
		Сметная прибыль	%	8		444,72	889
		Сметная стоимость:				**6003,72**	**12007**
192	**1308-0303-0602**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**1,0000**		**4238,87**	**4239**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2	2	1071,00	2142
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1321,00	26
		Итого оплата труда:				**2168,42**	**2168**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,04	13,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,01	0,01	4689,00	47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1554,00	16
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	0,13	174,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	3316,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
	3401-0301-0101	Пресс гидравлический с электроприводом	маш.-ч	0,2	0,2	24,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**107,99**	**108**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,002	0,002	504746,00	1009
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00038	0,00038	404706,00	154
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	1,22	194,00	237
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,014	455,00	6
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,009	0,009	719,00	6

1	2	3	4	5	6	7	8
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,004	0,004	307,00	1
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,002	0,002	1085,00	2
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,036	0,036	658,00	24
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	1,22	287,00	350
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00007	235559,00	16
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,02	2834,00	57
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	1	123,00	123
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,014	0,014	192,00	3
		Итого материалов:				**1988,88**	**1989**
		Накладные расходы	%	72		1561,26	1561
		Сметная прибыль	%	8		464,01	464
		Сметная стоимость:				**6264,15**	**6264**
193	**1308-0303-0601**	**Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне**	**шт.**	**16,0000**		**2422,83**	**38765**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1	16	1071,00	17136
		Итого оплата труда:				**1071,00**	**17136**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,04	0,64	13,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,13	2,08	174,00	362
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23,14**	**370**
	2106-0405-1201	Конструкции стальные индивидуальные решетчатые сварные массой до 0,1 т ГОСТ 23118-2012	т	0,001	0,016	504746,00	8076
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000049	0,000784	404706,00	317
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	1,22	19,52	194,00	3787
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,014	0,224	455,00	102
	2113-0702-1301	Вазелин технический	кг	0,006	0,096	719,00	69
	2113-0804-0802	Шпагат бумажный ГОСТ 17308-88	кг	0,001	0,016	307,00	5
	2113-0804-1205	Нитки швейные ГОСТ 6309-93	кг	0,001	0,016	1085,00	17
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,012	0,192	658,00	126
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	1,22	19,52	287,00	5602
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00007	0,00112	235559,00	264
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,02	0,32	2834,00	907
	2404-0207-3960	Перемычки гибкие, тип ПГС-50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	1	16	123,00	1968
	2204-0501-1314	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,006	0,096	192,00	18
		Итого материалов:				**1328,69**	**21259**
		Накладные расходы	%	72		771,12	12338
		Сметная прибыль	%	8		255,52	4088
		Сметная стоимость:				**3449,47**	**55191**
194	**2307-0204-0749**	**Выключатель автоматический ВА47-29 3Р 40А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**1,0000**		**1353,00**	**1353**
		Сметная прибыль	%	8		108,24	108
		Сметная стоимость:				**1461,24**	**1461**
195	**2307-0204-0713**	**Выключатель автоматический ВА47-29 1Р 16А 4,5 кА характеристика С ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**6,0000**		**429,00**	**2574**
		Сметная прибыль	%	8		34,32	206
		Сметная стоимость:				**463,32**	**2780**
196	**2307-0204-0302**	**Выключатель автоматический дифференциального тока АВДТ 32 С25 30 мА ГОСТ Р 51327.1-2010**	**шт.**	**10,0000**		**4149,00**	**41490**
		Сметная прибыль	%	8		331,92	3319
		Сметная стоимость:				**4480,92**	**44809**
197	**2307-0222-0104**	**Шина нулевая**	**шт.**	**1,0000**		**1159,00**	**1159**
		Сметная прибыль	%	8		92,72	93
		Сметная стоимость:				**1251,72**	**1252**
		Кабельные изделия и материалы					
198	**1308-0201-0901**	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м**	**2256,0000**		**291,72**	**658130**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	225,6	1088,00	245453
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	85,277	994,81	84834
		Итого оплата труда:				**146,40**	**330287**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	8,798	4689,00	41256
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	8,798	1554,00	13672
	3105-0402-0308	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	67,68	3518,00	238098
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	67,68	910,00	61589
	3105-0401-0103	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	67,68	15,00	1015

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	8,798	3316,00	29175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	8,798	1088,00	9572
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**309545**
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,9024	369,00	333
	2105-0402-0201	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,018048	1834952,00	33117
	2113-0809-1301	Лента К226	100 м	0,000096	0,216576	1772,00	384
	2113-0816-0202	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,092496	2834,00	262
	2113-0816-2102	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,01128	5938576,00	66987
	2404-0207-3932	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,187699	383,00	72
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	1,354	1461,00	1978
		Итого материалов:				**45,71**	**103133**
		Накладные расходы	%	72		105,41	237807
		Сметная прибыль	%	8		31,77	71675
		Сметная стоимость:				**428,91**	**967612**
199	**2306-0128-0504**	**Кабели силовые ВВГ 5х6,0 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**0,0560**		**1001849,00**	**56104**
		Сметная прибыль	%	8		80147,92	4488
		Сметная стоимость:				**1081996,92**	**60592**
200	**2306-0128-0304**	**Кабели силовые ВВГ 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80**	**км**	**2,2000**		**264886,00**	**582749**
		Сметная прибыль	%	8		21190,88	46620
		Сметная стоимость:				**286076,88**	**629369**
201	**1308-0206-2002**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**50,0000**		**259,38**	**12969**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	8	1053,00	8424
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,14	1321,00	185
		Итого оплата труда:				**172,18**	**8609**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,07	4689,00	328
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,07	1554,00	109
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,07	3316,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,07	1088,00	76
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,52	18,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**570**
	2102-0401-2806	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0105	18979,00	199
	2105-0307-0210	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	1,05	369,00	387
	2110-0502-1823	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,2	236,00	47
	2113-0207-1201	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	6,1	194,00	1183
	2113-0812-0102	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	6,1	287,00	1751
	2113-0815-0308	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,25	541,00	135
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	16	12,00	192
	2404-0207-3915	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,5	160,00	80
		Итого материалов:				**79,51**	**3975**
		Накладные расходы	%	72		123,97	6198
		Сметная прибыль	%	8		30,67	1533
		Сметная стоимость:				**414,02**	**20701**
202	**2301-0501-1104**	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 21 - 32х2 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**50,0000**		**118,00**	**5900**
		Сметная прибыль	%	8		9,44	472
		Сметная стоимость:				**127,44**	**6372**
		Заземление					
203	**1308-0208-0104**	**Заземлитель вертикальный из круглой стали, диаметр 16 мм**	**шт**	**3,0000**		**2890,55**	**8672**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,7	2,1	1053,00	2211
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,028	0,084	1321,00	111
		Итого оплата труда:				**774,09**	**2322**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,014	0,042	4689,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1554,00	65
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,254	0,762	174,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,014	0,042	3316,00	139

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,042	1088,00	46
		Итого эксплуатация машин:				**156,27**	**469**
	2105-0304-0115	Прокат стальной горячекатаный круглый из углеродистой обыкновенной и низколегированной стали диаметром 16 мм ГОСТ 535-2005 (ГОСТ 2590-2006)	т	0,0081	0,0243	208224,00	5060
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000078	0,000234	235559,00	55
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,2	0,6	1461,00	877
		Итого материалов:				**1997,19**	**5992**
		Накладные расходы	%	72		557,34	1672
		Сметная прибыль	%	8		275,83	827
		Сметная стоимость:				**3723,73**	**11171**
204	**1308-0208-0202**	**Заземлитель горизонтальный в траншее из полосовой стали, сечение 100 мм2**	**м**	**30,0000**		**572,64**	**17179**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,14	4,2	1053,00	4423
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,132	1321,00	174
		Итого оплата труда:				**153,23**	**4597**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,066	4689,00	309
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1554,00	103
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0313	0,939	174,00	163
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,066	3316,00	219
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,066	1088,00	72
		Итого эксплуатация машин:				**23,06**	**692**
	2113-0812-1036	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,000009	0,00027	235559,00	64
	2204-0501-0803	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,037	1,11	1461,00	1622
	2105-0106-2401	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0013	0,039	266142,00	10380
		Итого материалов:				**402,16**	**12065**
		Накладные расходы	%	72		110,33	3310
		Сметная прибыль	%	8		54,64	1639
		Сметная стоимость:				**737,60**	**22128**
		Монтажные материалы					
205	**1308-0305-0306**	**Светильник потолочный или настенный для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый. Монтаж с креплением винтами или болтами**	**шт.**	**180,0000**		**1640,22**	**295240**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,75	135	1130,00	152550
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4512	81,216	934,78	75919
		Итого оплата труда:				**1269,27**	**228469**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,256	46,08	13,00	599
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0136	2,448	4689,00	11479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,448	1554,00	3804
	3105-0602-0101	Подъемники гидравлические, высота подъема до 10 м	маш.-ч	0,424	76,32	1300,00	99216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,424	76,32	910,00	69451
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0136	2,448	3316,00	8118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0136	2,448	1088,00	2663
		Итого эксплуатация машин:				**663,40**	**119411**
	2113-0204-0201	Винты с полукруглой головкой длиной 50 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000031	0,005508	718993,00	3960
	2113-0207-1204	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,0408	7,344	455,00	3342
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0031	0,558	658,00	367
	2404-0207-2501	Сжимы ответвительные ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0204	3,672	4251,00	15610
		Итого материалов:				**129,33**	**23279**
		Накладные расходы	%	72		913,88	164498
		Сметная прибыль	%	8		204,33	36779
		Сметная стоимость:				**2758,42**	**496516**
206	**2307-0106-1002**	**Светильники светодиодные потолочные для внутренней установки, модели Диора индустриальные, мощность 36 Вт, световой поток 3650 Лм, степень защиты IP65**	**шт.**	**24,0000**		**11460,00**	**275040**
		Сметная прибыль	%	8		916,80	22003
		Сметная стоимость:				**12376,80**	**297043**
207	**2307-0106-1201**	**Светильники светодиодные, рассеиватель из поликарбоната типа Star NBT LED, 220 В, мощность 11 Вт, IP 54**	**шт.**	**8,0000**		**22830,00**	**182640**
		Сметная прибыль	%	8		1826,40	14611
		Сметная стоимость:				**24656,40**	**197251**

1	2	3	4	5	6	7	8
208	**2307-0106-0902**	**Светильники для ЖКХ светодиодные марки PROLED PL-8, мощность 10,5 Вт, световой поток 1166 лм**	**шт.**	**2,0000**		**14804,00**	**29608**
		Сметная прибыль	%	8		1184,32	2369
		Сметная стоимость:				**15988,32**	**31977**
209	**2307-0106-0201**	**Светильники светодиодные модели "Армстронг" 36 Вт, 3000 лм, 5000 К ГОСТ 55705-2013**	**шт.**	**146,0000**		**11104,00**	**1621184**
		Сметная прибыль	%	8		888,32	129695
		Сметная стоимость:				**11992,32**	**1750879**
		Электроустановочные материалы					
210	**1308-0305-0102**	**Выключатель одноклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**50,0000**		**343,84**	**17192**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	14,5	1130,00	16385
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,04	1321,00	53
		Итого оплата труда:				**328,76**	**16438**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,02	4689,00	94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1554,00	31
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,02	3316,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**160**
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,001575	22269,00	35
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	51	12,00	612
		Итого материалов:				**12,94**	**647**
		Накладные расходы	%	72		236,70	11835
		Сметная прибыль	%	8		46,44	2322
		Сметная стоимость:				**626,99**	**31350**
211	**1308-0305-0105**	**Выключатель двухклавишный утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**15,0000**		**343,84**	**5158**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,29	4,35	1130,00	4916
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,012	1321,00	16
		Итого оплата труда:				**328,76**	**4931**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,006	4689,00	28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1554,00	9
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,006	3316,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,006	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**48**
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000032	0,000472	22269,00	11
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	15,3	12,00	184
		Итого материалов:				**12,94**	**194**
		Накладные расходы	%	72		236,70	3551
		Сметная прибыль	%	8		46,44	697
		Сметная стоимость:				**626,99**	**9405**
212	**2307-0218-1501**	**Выключатель одноклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**50,0000**		**306,00**	**15300**
		Сметная прибыль	%	8		24,48	1224
		Сметная стоимость:				**330,48**	**16524**
213	**2307-0218-1503**	**Выключатель двухклавишный, скрытой проводки, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 4 А до 10 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51324.1-2012**	**шт.**	**15,0000**		**315,00**	**4725**
		Сметная прибыль	%	8		25,20	378
		Сметная стоимость:				**340,20**	**5103**
214	**1308-0305-0109**	**Розетка штепсельная утопленного типа. Монтаж при скрытой проводке**	**шт.**	**90,0000**		**409,18**	**36826**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,34	30,6	1130,00	34578
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,072	1321,00	95
		Итого оплата труда:				**385,26**	**34673**
	3105-0102-0302	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0004	0,036	4689,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	1554,00	56
	3301-0201-0102	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0004	0,036	3316,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,036	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**3,20**	**288**
	2113-0103-0102	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000031	0,002835	22269,00	63
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000015	0,00135	404706,00	546
	2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,0042	0,378	658,00	249
	2404-0207-1008	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	1,02	91,8	12,00	1102

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**21,78**	**1960**
		Накладные расходы	%	72		277,38	24965
		Сметная прибыль	%	8		54,93	4943
		Сметная стоимость:				**741,49**	**66734**
215	**2307-0220-0503**	**Розетка штепсельная одноместная для скрытой установки с заземляющими контактами, без защитных шторок, номинальное напряжение до 250 В, номинальный ток от 10 А до 16 А, степень защиты IP20 ГОСТ Р 51322.1-2011**	**шт.**	**90,0000**		**364,00**	**32760**
		Сметная прибыль	%	8		29,12	2621
		Сметная стоимость:				**393,12**	**35381**
216	**2307-0202-0603**	**Коробки монтажные установочные для полых стен модели КМ40021, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм, типа ИЭК**	**шт.**	**160,0000**		**76,00**	**12160**
		Сметная прибыль	%	8		6,08	973
		Сметная стоимость:				**82,08**	**13133**
217	**2307-0202-0101**	**Коробки ответвительные настенныес кабельными вводами, степень защиты IP44, размерами 65 мм х 35 мм**	**шт.**	**80,0000**		**249,00**	**19920**
		Сметная прибыль	%	8		19,92	1594
		Сметная стоимость:				**268,92**	**21514**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**4276327**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**136531**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**136531**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4133896**
	Материалы -		Тенге				**211941**
	Всего заработная плата -		Тенге				**688345**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2958873**
		Накладные расходы -	Тенге				**495609**
		Сметная прибыль -	Тенге				**370360**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**4999865**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**644**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688345**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**5900**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**5900**
		Сметная прибыль -	Тенге				**472**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**6372**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**5142768**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**644**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**688345**
		РАЗДЕЛ 4.Полы					
		деталь №375 - 399,74м2					
218	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**399,7400**		**195,76**	**78252**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	27,222	879,00	23928
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	3,518	1088,00	3827
		Итого оплата труда:				**69,43**	**27756**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	1,319	4249,00	5605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	1,319	1088,00	1435
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,359766	3173,00	1142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,359766	1088,00	391
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	1,839	2338,00	4299
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	1,839	1088,00	2001
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	3,718	14,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**11098**
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	20,387	2119,00	43200
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,879428	30,00	26
		Итого материалов:				**108,14**	**43226**
		Накладные расходы	%	94		65,27	26090
		Сметная прибыль	%	8		20,88	8347
		Сметная стоимость:				**281,91**	**112690**

1	2	3	4	5	6	7	8
219	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**31,9792**		**23317,42**	**745673**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	117,044	835,00	97732
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**97732**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	15,35	15,00	230
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**230**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	9,914	2537,00	25151
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	32,619	17545,00	572297
	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,031979	15252,00	488
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	63,958	773,00	49440
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	11,193	30,00	336
		Итого материалов:				**20254,12**	**647711**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	91868
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	67003
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**904543**
220	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**399,7400**		**2977,25**	**1190127**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	423,724	946,00	400843
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	11,752	948,75	11150
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**411993**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	1,439	4249,00	6115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	1,439	1088,00	1566
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	9,194	1888,00	17358
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	9,194	910,00	8367
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	1,119	2465,00	2759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,119	1088,00	1217
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**26232**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	5,197	15897,00	82611
	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	407,735	1590,00	648298
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	12,232	2590,00	31681
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	15,39	30,00	462
		Итого материалов:				**1908,87**	**763052**
		Накладные расходы	%	94		968,81	387274
		Сметная прибыль	%	8		315,69	126192
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**1703593**
221	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**279,8180**		**518,03**	**144954**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	66,037	1071,00	70726
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,167891	1088,00	183
		Итого оплата труда:				**253,41**	**70908**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,167891	2465,00	414
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,167891	1088,00	183
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**414**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,447709	15897,00	7117
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	282,616	236,00	66697
		Итого материалов:				**263,80**	**73815**
		Накладные расходы	%	94		238,20	66654
		Сметная прибыль	%	8		60,50	16929
		Сметная стоимость:				**816,73**	**228537**
		деталь №555 - 219,15м2					
222	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2**	**219,1500**		**280,25**	**61417**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0733	16,064	762,00	12241
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,016	1057,04	2131
		Итого оплата труда:				**65,58**	**14372**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,35064	1888,00	662
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,35064	910,00	319
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	1,666	2465,00	4106
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	1,666	1088,00	1813
		Итого эксплуатация машин:				**21,75**	**4768**
	2107-0507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,00103	0,225724	196739,00	44409

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**202,64**	**44409**
		Накладные расходы	%	94		61,64	13509
		Сметная прибыль	%	8		27,35	5994
		Сметная стоимость:				**369,25**	**80920**
223	**1111-0101-1103**	**Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**219,1500**		**700,45**	**153503**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,366	80,209	762,00	61119
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	2,783	910,00	2533
		Итого оплата труда:				**290,45**	**63652**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,047	10,3	15,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	2,783	1888,00	5255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	2,783	910,00	2533
		Итого эксплуатация машин:				**24,68**	**5409**
	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,471	19403,00	86744
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	7,67	30,00	230
		Итого материалов:				**396,87**	**86974**
		Накладные расходы	%	94		273,02	59833
		Сметная прибыль	%	8		77,88	17067
		Сметная стоимость:				**1051,35**	**230402**
224	**1111-0101-1104 К=4**	**Стяжки бетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1103**	**м2**	**219,1500**		**426,48**	**93464**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0176	3,857	762,00	2939
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,460215	3640,00	1675
		Итого оплата труда:				**21,06**	**4614**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	20,337	15,00	305
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	1,841	1888,00	3476
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,841	910,00	1675
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**3781**
	2102-0101-0501	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0204	4,471	19403,00	86744
		Итого материалов:				**395,82**	**86744**
		Накладные расходы	%	94		19,79	4337
		Сметная прибыль	%	8		35,70	7824
		Сметная стоимость:				**481,98**	**105625**
225	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2**	**219,1500**		**3124,51**	**684737**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	83,715	865,00	72414
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	1,863	1014,71	1890
		Итого оплата труда:				**339,06**	**74304**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,767025	1888,00	1448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,767025	910,00	698
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,096	2465,00	2701
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,096	1088,00	1192
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**4149**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	109,575	582,00	63773
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,096	90,00	99
	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	223,533	2435,00	544303
		Итого материалов:				**2775,15**	**608174**
		Накладные расходы	%	94		318,71	69846
		Сметная прибыль	%	8		275,46	60367
		Сметная стоимость:				**3718,68**	**814949**
226	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м**	**153,4050**		**304,13**	**46655**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	13,791	1109,00	15294
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,046021	1088,00	50
		Итого оплата труда:				**100,03**	**15344**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,046021	2465,00	113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,046021	1088,00	50
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**113**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	7,9	582,00	4598
	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	154,939	172,00	26650

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**203,69**	**31248**
		Накладные расходы	%	94		94,02	14424
		Сметная прибыль	%	8		31,85	4886
		Сметная стоимость:				**430,01**	**65965**
		деталь №740 - 33,80м2					
227	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**33,8000**		**195,76**	**6617**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	2,302	879,00	2023
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,29744	1088,00	324
		Итого оплата труда:				**69,43**	**2347**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,11154	4249,00	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,11154	1088,00	121
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,03042	3173,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,03042	1088,00	33
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,15548	2338,00	364
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,15548	1088,00	169
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,31434	14,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**938**
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,724	2119,00	3653
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,07436	30,00	2
		Итого материалов:				**108,14**	**3655**
		Накладные расходы	%	94		65,27	2206
		Сметная прибыль	%	8		20,88	706
		Сметная стоимость:				**281,91**	**9528**
228	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,7040**		**23317,42**	**63050**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	9,897	835,00	8264
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**8264**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	1,298	15,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**19**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,83824	2537,00	2127
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	2,758	17545,00	48391
	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,002704	15252,00	41
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	5,408	773,00	4180
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,9464	30,00	28
		Итого материалов:				**20254,12**	**54767**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	7768
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	5665
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**76484**
229	**1111-0101-1501**	**Покрытия бетонные, толщина 30 мм. Устройство**	**м2**	**33,8000**		**1056,46**	**35708**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,361	12,202	791,00	9652
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0284	0,95992	1035,98	994
		Итого оплата труда:				**314,97**	**10646**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,012	0,4056	4249,00	1723
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,4056	1088,00	441
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0396	1,338	15,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0081	0,27378	2338,00	640
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	0,27378	1088,00	298
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0083	0,28054	1888,00	530
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0083	0,28054	910,00	255
		Итого эксплуатация машин:				**86,19**	**2913**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	1,034	2537,00	2624
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0306	1,034	19805,00	20484
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	1,183	30,00	35
		Итого материалов:				**684,72**	**23143**
		Накладные расходы	%	94		296,07	10007
		Сметная прибыль	%	8		108,20	3657
		Сметная стоимость:				**1460,73**	**49373**

1	2	3	4	5	6	7	8
230	**1111-0101-1502 К=2**	**Вычитается позиция: Покрытия бетонные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 1111-0101-1501**	**м2**	**33,8000**		**-225,88**	**-7635**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0208	0,70304	-791,00	-556
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,06422	-1820,00	-117
		Итого оплата труда:				**-19,91**	**-673**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0162	0,54756	-15,00	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,12844	-1888,00	-242
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,12844	-910,00	-117
		Итого эксплуатация машин:				**-7,42**	**-251**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0102	0,34476	-19805,00	-6828
		Итого материалов:				**-202,01**	**-6828**
		Накладные расходы	%	94		-18,72	-633
		Сметная прибыль	%	8		-19,57	-661
		Сметная стоимость:				**-264,17**	**-8929**
231	**1111-0101-3902**	**Плинтуса бетонные. Устройство**	**м**	**23,6600**		**145,83**	**3450**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,104	2,461	1088,00	2677
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,009464	1088,00	10
		Итого оплата труда:				**113,59**	**2687**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,009464	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,009464	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**0,99**	**23**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0016	0,037856	19805,00	750
		Итого материалов:				**31,69**	**750**
		Накладные расходы	%	94		106,77	2526
		Сметная прибыль	%	8		20,21	478
		Сметная стоимость:				**272,81**	**6455**
		деталь №112 - 113,85м2					
232	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**9,1080**		**7306,00**	**66543**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	29,51	835,00	24641
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	5,009	1088,00	5450
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**30091**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	0,81972	4249,00	3483
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	0,81972	1088,00	892
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,19	2338,00	9795
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,19	1088,00	4559
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	8,47	14,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**13397**
	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	2,641	2704,00	7142
	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	0,81972	2467,00	2022
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	9,108	2119,00	19300
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,366	30,00	41
		Итого материалов:				**3129,69**	**28505**
		Накладные расходы	%	94		3105,57	28286
		Сметная прибыль	%	8		832,93	7586
		Сметная стоимость:				**11244,50**	**102415**
233	**1111-0101-1201**	**Лаги. Укладка по кирпичным столбикам**	**м2**	**113,8500**		**1477,14**	**168172**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,447	50,891	910,00	46311
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0062	0,70587	1088,00	768
		Итого оплата труда:				**413,52**	**47079**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0014	0,15939	4249,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,15939	1088,00	173
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0045	0,512325	11,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0048	0,54648	2465,00	1347
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0048	0,54648	1088,00	595
		Итого эксплуатация машин:				**17,83**	**2030**
	2102-0401-2801	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,0028	0,31878	13200,00	4208

1	2	3	4	5	6	7	8
	2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,0051	0,580635	24767,00	14381
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0024	0,27324	53953,00	14742
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,23	26,186	228,00	5970
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,016	1,822	310,00	565
	2113-0704-3604	Натрий фтористый технический, марка А, I сорта ГОСТ 4463-76	т	0,000034	0,003871	199236,00	771
	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0118	1,343	58948,00	79193
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0007	0,079695	30,00	2
		Итого материалов:				**1052,54**	**119832**
		Накладные расходы	%	94		388,70	44254
		Сметная прибыль	%	8		149,27	16994
		Сметная стоимость:				**2015,11**	**229421**
234	**1111-0101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 36 мм. Устройство**	**м2**	**113,8500**		**4853,71**	**552595**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,601	68,424	910,00	62266
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	2,118	1015,27	2150
		Итого оплата труда:				**565,79**	**64416**
	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	3,074	41,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	1,025	11,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,86526	1888,00	1634
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,86526	910,00	787
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	1,252	2465,00	3087
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	1,252	1088,00	1362
		Итого эксплуатация машин:				**42,67**	**4858**
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	29,829	310,00	9247
	2206-0204-0302	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0371	4,224	112747,00	476225
		Итого материалов:				**4264,13**	**485472**
		Накладные расходы	%	94		531,85	60551
		Сметная прибыль	%	8		430,84	49052
		Сметная стоимость:				**5816,40**	**662198**
235	**1111-0101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м**	**79,6950**		**371,48**	**29605**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,0765	6,097	910,00	5548
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,063756	1088,00	69
		Итого оплата труда:				**70,49**	**5617**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,063756	2465,00	157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,063756	1088,00	69
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**157**
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,239085	310,00	74
	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	80,492	296,00	23826
		Итого материалов:				**299,89**	**23900**
		Накладные расходы	%	94		66,26	5280
		Сметная прибыль	%	8		35,02	2791
		Сметная стоимость:				**472,75**	**37676**
		деталь №399 - 22,44м2					
236	**1111-0101-0102**	**Грунт. Уплотнение щебнем**	**м2**	**22,4400**		**195,76**	**4393**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	0,0681	1,528	879,00	1343
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0088	0,197472	1088,00	215
		Итого оплата труда:				**69,43**	**1558**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0033	0,074052	4249,00	315
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0033	0,074052	1088,00	81
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0009	0,020196	3173,00	64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0009	0,020196	1088,00	22
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0046	0,103224	2338,00	241
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,103224	1088,00	112
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0093	0,208692	14,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**27,76**	**623**
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,051	1,144	2119,00	2425
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0022	0,049368	30,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**108,14**	**2427**
		Накладные расходы	%	94		65,27	1465
		Сметная прибыль	%	8		20,88	469
		Сметная стоимость:				**281,91**	**6326**
237	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**1,7952**		**23317,42**	**41859**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	6,57	835,00	5486
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**5486**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	0,861696	15,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**13**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	0,556512	2537,00	1412
	2102-0101-0301	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,831	17545,00	32127
	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,001795	15252,00	27
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	3,59	773,00	2775
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	0,62832	30,00	19
		Итого материалов:				**20254,12**	**36360**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	5157
		Сметная прибыль	%	8		2095,21	3761
		Сметная стоимость:				**28285,37**	**50778**
238	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**669,45**	**15022**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	7,989	791,00	6319
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого оплата труда:				**293,15**	**6578**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,035	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,284988	1888,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**569**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,457776	17719,00	8111
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7854	30,00	24
		Итого материалов:				**362,52**	**8135**
		Накладные расходы	%	94		275,56	6184
		Сметная прибыль	%	8		75,60	1696
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**22903**
239	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**22,4400**		**1390,36**	**31200**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	9,335	1325,00	12369
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,219912	1017,16	224
		Итого оплата труда:				**561,17**	**12593**
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,346	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,806	729,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,087516	1888,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,087516	910,00	80
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,132396	2465,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,132396	1088,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**1843**
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	25,133	239,00	6007
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,077642	101855,00	7908
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003142	230541,00	724
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1122	90,00	10
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,051836	21468,00	1113
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,021318	57467,00	1225
		Итого материалов:				**757,01**	**16987**
		Накладные расходы	%	94		527,50	11837
		Сметная прибыль	%	8		153,43	3443
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**46480**
240	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**669,45**	**15022**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	7,989	791,00	6319

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого оплата труда:				**293,15**	**6578**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,035	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,284988	1888,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**569**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,457776	17719,00	8111
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7854	30,00	24
		Итого материалов:				**362,52**	**8135**
		Накладные расходы	%	94		275,56	6184
		Сметная прибыль	%	8		75,60	1696
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**22903**
241	**1111-0101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2**	**22,4400**		**-98,16**	**-2203**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0044	0,098736	-791,00	-78
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,047124	-910,00	-43
		Итого оплата труда:				**-5,39**	**-121**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,520608	-15,00	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,047124	-1888,00	-89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,047124	-910,00	-43
		Итого эксплуатация машин:				**-4,31**	**-97**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,114444	-17719,00	-2028
		Итого материалов:				**-90,37**	**-2028**
		Накладные расходы	%	94		-5,07	-114
		Сметная прибыль	%	8		-8,26	-185
		Сметная стоимость:				**-111,49**	**-2502**
242	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**2977,25**	**66810**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	23,786	946,00	22502
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,659736	948,75	626
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**23128**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,080784	4249,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,080784	1088,00	88
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,51612	1888,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,51612	910,00	470
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,062832	2465,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,062832	1088,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**1473**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,29172	15897,00	4637
	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	22,889	1590,00	36393
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,686664	2590,00	1778
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,86394	30,00	26
		Итого материалов:				**1908,87**	**42835**
		Накладные расходы	%	94		968,81	21740
		Сметная прибыль	%	8		315,69	7084
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**95634**
243	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**15,7080**		**518,03**	**8137**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,707	1071,00	3970
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009425	1088,00	10
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3981**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,009425	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009425	1088,00	10
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**23**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,025133	15897,00	400
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	15,865	236,00	3744
		Итого материалов:				**263,80**	**4144**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3742

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		60,50	950
		Сметная стоимость:				**816,73**	**12829**
		деталь №651 - 278,15м2					
244	**1111-0101-0902**	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2**	**278,1500**		**280,25**	**77952**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0733	20,388	762,00	15536
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0092	2,559	1057,04	2705
		Итого оплата труда:				**65,58**	**18241**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0016	0,44504	1888,00	840
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0016	0,44504	910,00	405
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0076	2,114	2465,00	5211
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	2,114	1088,00	2300
		Итого эксплуатация машин:				**21,75**	**6051**
	2107-0507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,00103	0,286495	196739,00	56365
		Итого материалов:				**202,64**	**56365**
		Накладные расходы	%	94		61,64	17146
		Сметная прибыль	%	8		27,35	7608
		Сметная стоимость:				**369,25**	**102706**
245	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**278,1500**		**669,45**	**186208**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	99,021	791,00	78326
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,533	910,00	3215
		Итого оплата труда:				**293,15**	**81541**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	25,228	15,00	378
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,533	1888,00	6669
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,533	910,00	3215
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**7048**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,674	17719,00	100542
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,735	30,00	292
		Итого материалов:				**362,52**	**100834**
		Накладные расходы	%	94		275,56	76648
		Сметная прибыль	%	8		75,60	21028
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**283885**
246	**1111-0101-1102 К=4**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2**	**278,1500**		**392,64**	**109213**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0176	4,895	791,00	3872
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,584115	3640,00	2126
		Итого оплата труда:				**21,57**	**5998**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0928	25,812	15,00	387
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	2,336	1888,00	4411
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	2,336	910,00	2126
		Итого эксплуатация машин:				**17,25**	**4798**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,674	17719,00	100542
		Итого материалов:				**361,47**	**100542**
		Накладные расходы	%	94		20,27	5639
		Сметная прибыль	%	8		33,03	9188
		Сметная стоимость:				**445,95**	**124040**
247	**1111-0101-3602**	**Покрытия из линолеума. Устройство на мастике КН-2**	**м2**	**278,1500**		**3124,51**	**869083**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=865)	чел-ч	0,382	106,253	865,00	91909
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0085	2,364	1014,71	2399
		Итого оплата труда:				**339,06**	**94308**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0035	0,973525	1888,00	1838
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0035	0,973525	910,00	886
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,005	1,391	2465,00	3428
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	1,391	1088,00	1513
		Итого эксплуатация машин:				**18,93**	**5266**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,5	139,075	582,00	80942
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	1,391	90,00	125
	2206-0101-9901	Линолеум поливинилхлоридный на теплоизолирующей подоснове ГОСТ 7251-77	м2	1,02	283,713	2435,00	690841
		Итого материалов:				**2775,15**	**771908**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	94		318,71	88650
		Сметная прибыль	%	8		275,46	76619
		Сметная стоимость:				**3718,68**	**1034352**
248	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м**	**194,7050**		**304,13**	**59216**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	17,504	1109,00	19412
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,058411	1088,00	64
		Итого оплата труда:				**100,03**	**19475**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,058411	2465,00	144
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,058411	1088,00	64
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**144**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	10,027	582,00	5836
	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	196,652	172,00	33824
		Итого материалов:				**203,69**	**39660**
		Накладные расходы	%	94		94,02	18307
		Сметная прибыль	%	8		31,85	6202
		Сметная стоимость:				**430,01**	**83725**
		деталь №308 - 79,94м2					
249	**1111-0101-1107**	**Стяжки из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2**	**79,9400**		**428,74**	**34273**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0729	5,828	762,00	4441
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0039	0,311766	1037,80	324
		Итого оплата труда:				**59,60**	**4764**
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0109	0,871346	729,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0007	0,055958	11,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	0,087934	1888,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,087934	910,00	80
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,223832	2465,00	552
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,223832	1088,00	244
		Итого эксплуатация машин:				**16,93**	**1354**
	2107-0507-1402	Плиты древесноволокнистые ГОСТ 4598-86 твердые марки ТС-400, группа А толщиной 5 мм	1000 м2	0,00102	0,081539	349268,00	28479
		Итого материалов:				**356,25**	**28479**
		Накладные расходы	%	94		56,02	4478
		Сметная прибыль	%	8		38,78	3100
		Сметная стоимость:				**523,54**	**41852**
250	**1111-0101-3401**	**Покрытия из досок паркетных. Устройство**	**м2**	**79,9400**		**11889,40**	**950439**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,317	25,341	1053,00	26684
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0113	0,903322	1013,96	916
		Итого оплата труда:				**345,26**	**27600**
	3104-0401-0201	Машина паркетно-шлифовальная	маш.-ч	0,049	3,917	87,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,021	1,679	41,00	69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,255808	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0047	0,375718	1888,00	709
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,375718	910,00	342
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0066	0,527604	2465,00	1301
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0066	0,527604	1088,00	574
		Итого эксплуатация машин:				**30,30**	**2422**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,2	15,988	582,00	9305
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,138	11,032	310,00	3420
	2206-0202-9901	Доски паркетные, облицованные паркетными планками из древесины березы ГОСТ 862.3-86	м2	1,04	83,138	10904,00	906532
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,01	0,7994	2590,00	2070
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,002	0,15988	30,00	5
		Итого материалов:				**11525,30**	**921332**
		Накладные расходы	%	94		324,54	25944
		Сметная прибыль	%	8		977,12	78111
		Сметная стоимость:				**13191,06**	**1054493**

1	2	3	4	5	6	7	8
251	**1111-0101-4001**	**Плинтуса поливинилхлоридные. Устройство на мастике КН-2, КН-3**	**м**	**55,9580**		**304,13**	**17019**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,0899	5,031	1109,00	5579
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,016787	1088,00	18
		Итого оплата труда:				**100,03**	**5597**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,016787	2465,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,016787	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**0,74**	**41**
	2110-0501-1302	Мастика клеящая каучуковая КН-2 ГОСТ 24064-80	кг	0,0515	2,882	582,00	1677
	2206-0401-9901	Плинтуса поливинилхлоридные ГОСТ 19111-2001	м	1,01	56,518	172,00	9721
		Итого материалов:				**203,69**	**11398**
		Накладные расходы	%	94		94,02	5261
		Сметная прибыль	%	8		31,85	1782
		Сметная стоимость:				**430,01**	**24062**
		деталь №22 - 141,04м2					
252	**1111-0101-1001**	**Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство**	**м2**	**141,0400**		**95,05**	**13405**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,0407	5,74	806,00	4627
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	0,380808	1055,04	402
		Итого оплата труда:				**35,65**	**5028**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,07052	1888,00	133
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,07052	910,00	64
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0022	0,310288	2465,00	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,310288	1088,00	338
		Итого эксплуатация машин:				**6,37**	**898**
	2107-0507-0102	Плиты древесноволокнистые СТ РК EN 622-4-2012 мокрого способа производства мягкие М-1 толщиной 12 мм	1000 м2	0,000284	0,040055	196739,00	7880
		Итого материалов:				**55,87**	**7880**
		Накладные расходы	%	94		33,51	4727
		Сметная прибыль	%	8		10,28	1451
		Сметная стоимость:				**138,84**	**19582**
253	**1111-0101-1203**	**Лаги. Укладка по плитам перекрытий**	**м2**	**141,0400**		**834,12**	**117644**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,322	45,415	910,00	41328
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,620576	1015,18	630
		Итого оплата труда:				**297,49**	**41958**
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0032	0,451328	11,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0018	0,253872	1888,00	479
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0018	0,253872	910,00	231
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0026	0,366704	2465,00	904
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,366704	1088,00	399
		Итого эксплуатация машин:				**9,84**	**1388**
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,21	29,618	228,00	6753
	2206-0204-0402	Лаги половые антисептированные, тип II, сечение 100х40; 100х60; 120х60; 100-150х40-60 мм	м3	0,0082	1,157	58948,00	68175
		Итого материалов:				**531,25**	**74928**
		Накладные расходы	%	94		279,64	39440
		Сметная прибыль	%	8		89,10	12567
		Сметная стоимость:				**1202,85**	**169651**
254	**1111-0101-3301**	**Покрытия дощатые толщиной 28 мм. Устройство**	**м2**	**141,0400**		**4273,41**	**602722**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,547	77,149	910,00	70205
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0142	2,003	1015,30	2033
		Итого оплата труда:				**512,19**	**72239**
	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	3,808	41,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0082	1,157	11,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0058	0,818032	1888,00	1544
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0058	0,818032	910,00	744
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0084	1,185	2465,00	2920
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	1,185	1088,00	1289
		Итого эксплуатация машин:				**32,85**	**4634**
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,123	17,348	310,00	5378

1	2	3	4	5	6	7	8
	2206-0204-0301	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из антисептированной древесины, тип 1, толщина 28 мм, ширина 68-118 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0288	4,062	128634,00	522505
		Итого материалов:				**3742,79**	**527883**
		Накладные расходы	%	94		481,46	67905
		Сметная прибыль	%	8		380,39	53650
		Сметная стоимость:				**5135,26**	**724277**
255	**1111-0101-3901**	**Плинтуса деревянные. Устройство**	**м**	**98,7280**		**371,48**	**36675**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,0765	7,553	910,00	6873
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0008	0,078982	1088,00	86
		Итого оплата труда:				**70,49**	**6959**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,078982	2465,00	195
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,078982	1088,00	86
		Итого эксплуатация машин:				**1,97**	**195**
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,003	0,296184	310,00	92
	2206-0401-0101	Плинтусы, тип ПЛ-2, размер 19х54 мм ГОСТ 8242-88	м	1,01	99,715	296,00	29516
		Итого материалов:				**299,89**	**29608**
		Накладные расходы	%	94		66,26	6541
		Сметная прибыль	%	8		35,02	3457
		Сметная стоимость:				**472,75**	**46674**
		деталь №352 - 26,54м2					
256	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**261,5400**		**669,45**	**175088**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	93,108	791,00	73649
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	3,322	910,00	3023
		Итого оплата труда:				**293,15**	**76671**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	23,722	15,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	3,322	1888,00	6271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	3,322	910,00	3023
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**6627**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	5,335	17719,00	94538
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	9,154	30,00	275
		Итого материалов:				**362,52**	**94813**
		Накладные расходы	%	94		275,56	72071
		Сметная прибыль	%	8		75,60	19773
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**266932**
257	**1111-0101-1102 К=7**	**Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2**	**261,5400**		**687,12**	**179710**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0308	8,055	791,00	6372
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,549234	6370,00	3499
		Итого оплата труда:				**37,74**	**9870**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,1624	42,474	15,00	637
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0147	3,845	1888,00	7259
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	3,845	910,00	3499
		Итого эксплуатация машин:				**30,19**	**7896**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0357	9,337	17719,00	165442
		Итого материалов:				**632,57**	**165442**
		Накладные расходы	%	94		35,48	9278
		Сметная прибыль	%	8		57,81	15119
		Сметная стоимость:				**780,40**	**204107**
258	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**261,5400**		**2977,25**	**778671**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	277,232	946,00	262262
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	7,689	948,75	7295
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**269557**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,941544	4249,00	4001
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,941544	1088,00	1024
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	6,015	1888,00	11357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	6,015	910,00	5474
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,732312	2465,00	1805
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,732312	1088,00	797
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**17163**

1	2	3	4	5	6	7	8
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	3,4	15897,00	54050
	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	266,771	1590,00	424166
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	8,003	2590,00	20728
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	10,069	30,00	302
		Итого материалов:				**1908,87**	**499246**
		Накладные расходы	%	94		968,81	253384
		Сметная прибыль	%	8		315,69	82564
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**1114619**
259	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**183,0780**		**518,03**	**94840**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	43,206	1071,00	46274
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,109847	1088,00	120
		Итого оплата труда:				**253,41**	**46394**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,109847	2465,00	271
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,109847	1088,00	120
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**271**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,292925	15897,00	4657
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	184,909	236,00	43638
		Итого материалов:				**263,80**	**48295**
		Накладные расходы	%	94		238,20	43610
		Сметная прибыль	%	8		60,50	11076
		Сметная стоимость:				**816,73**	**149526**
		деталь №345 - 22,44м2					
260	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**669,45**	**15022**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	7,989	791,00	6319
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого оплата труда:				**293,15**	**6578**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,035	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,284988	1888,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**569**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,457776	17719,00	8111
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7854	30,00	24
		Итого материалов:				**362,52**	**8135**
		Накладные расходы	%	94		275,56	6184
		Сметная прибыль	%	8		75,60	1696
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**22903**
261	**1111-0101-0401**	**Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя**	**м2**	**22,4400**		**1390,36**	**31200**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,1=1325)	чел-ч	0,416	9,335	1325,00	12369
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	0,219912	1017,16	224
		Итого оплата труда:				**561,17**	**12593**
	3103-0305-0901	Термос 100 л	маш-ч.	0,06	1,346	26,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0805	1,806	729,00	1317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0039	0,087516	1888,00	165
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,087516	910,00	80
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0059	0,132396	2465,00	326
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0059	0,132396	1088,00	144
		Итого эксплуатация машин:				**82,15**	**1843**
	2110-0401-0101	Рубероид кровельный с крупнозернистой посыпкой РКК-350Б ГОСТ 10923-93	м2	1,12	25,133	239,00	6007
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00346	0,077642	101855,00	7908
	2113-0401-0332	Асбест хризотиловый ГОСТ 12871-93 марки А-6К-30	т	0,00014	0,003142	230541,00	724
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,1122	90,00	10
	2113-0816-1501	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А	т	0,00231	0,051836	21468,00	1113
	2204-0601-0201	Бензин-растворитель ГОСТ 26377-84	т	0,00095	0,021318	57467,00	1225
		Итого материалов:				**757,01**	**16987**
		Накладные расходы	%	94		527,50	11837

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		153,43	3443
		Сметная стоимость:				**2071,29**	**46480**
262	**1111-0101-1101**	**Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**669,45**	**15022**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,356	7,989	791,00	6319
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого оплата труда:				**293,15**	**6578**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0907	2,035	15,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0127	0,284988	1888,00	538
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0127	0,284988	910,00	259
		Итого эксплуатация машин:				**25,34**	**569**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0204	0,457776	17719,00	8111
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,035	0,7854	30,00	24
		Итого материалов:				**362,52**	**8135**
		Накладные расходы	%	94		275,56	6184
		Сметная прибыль	%	8		75,60	1696
		Сметная стоимость:				**1020,62**	**22903**
263	**1111-0101-1102**	**Вычитается позиция: Стяжки цементные. Устройство. исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101**	**м2**	**22,4400**		**-98,16**	**-2203**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0044	0,098736	-791,00	-78
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	0,047124	-910,00	-43
		Итого оплата труда:				**-5,39**	**-121**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,0232	0,520608	-15,00	-8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0021	0,047124	-1888,00	-89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,047124	-910,00	-43
		Итого эксплуатация машин:				**-4,31**	**-97**
	2102-0401-2805	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,0051	0,114444	-17719,00	-2028
		Итого материалов:				**-90,37**	**-2028**
		Накладные расходы	%	94		-5,07	-114
		Сметная прибыль	%	8		-8,26	-185
		Сметная стоимость:				**-111,49**	**-2502**
264	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**22,4400**		**2977,25**	**66810**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	23,786	946,00	22502
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,659736	948,75	626
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**23128**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,080784	4249,00	343
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,080784	1088,00	88
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,51612	1888,00	974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,51612	910,00	470
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,062832	2465,00	155
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,062832	1088,00	68
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**1473**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,29172	15897,00	4637
	2206-0301-1204	Плитки керамические для полов гладкие неглазурованные с одноцветным рисунком без красителей толщиной от 7,5 мм до 13 мм ГОСТ 6787-2001	м2	1,02	22,889	1590,00	36393
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,686664	2590,00	1778
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,86394	30,00	26
		Итого материалов:				**1908,87**	**42835**
		Накладные расходы	%	94		968,81	21740
		Сметная прибыль	%	8		315,69	7084
		Сметная стоимость:				**4261,75**	**95634**
265	**1111-0101-3904**	**Плинтуса из плиток керамических. Устройство**	**м**	**15,7080**		**518,03**	**8137**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,236	3,707	1071,00	3970
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,009425	1088,00	10
		Итого оплата труда:				**253,41**	**3981**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0006	0,009425	2465,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,009425	1088,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1,48**	**23**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0016	0,025133	15897,00	400
	2202-0101-9902	Плитки керамические плинтусные ГОСТ 6141-91	м	1,01	15,865	236,00	3744
		Итого материалов:				**263,80**	**4144**
		Накладные расходы	%	94		238,20	3742
		Сметная прибыль	%	8		60,50	950
		Сметная стоимость:				**816,73**	**12829**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**8733274**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**8733274**
Материалы -			Тенге				**6792364**
Всего заработная плата -			Тенге				**1849868**
		Накладные расходы -	Тенге				**1738876**
		Сметная прибыль -	Тенге				**837772**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**11309922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1849868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**11309922**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**2028**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1849868**
		РАЗДЕЛ 5.Разные работы					
		Лестница					
266	**1107-0108-0101**	**Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**2,0000**		**4079,12**	**8158**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,75	3,5	982,00	3437
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,385	0,77	1088,00	838
		Итого оплата труда:				**2137,38**	**4275**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,385	0,77	5764,00	4438
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,385	0,77	1088,00	838
		Итого эксплуатация машин:				**2219,14**	**4438**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0089	0,0178	15897,00	283
		Итого материалов:				**141,48**	**283**
		Накладные расходы	%	118		2522,11	5044
		Сметная прибыль	%	8		528,10	1056
		Сметная стоимость:				**7129,33**	**14259**
267	**1107-0108-0103**	**Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 5 т**	**шт**	**2,0000**		**6612,21**	**13224**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	2,92	5,84	982,00	5735
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,6155	1,231	1088,00	1339
		Итого оплата труда:				**3537,10**	**7074**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,605	1,21	5764,00	6974
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,605	1,21	1088,00	1316
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,0952	0,1904	174,00	33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0105	0,021	2465,00	52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0105	0,021	1088,00	23
		Итого эксплуатация машин:				**3529,67**	**7059**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,0052	0,0104	19805,00	206
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,006	0,012	15897,00	191
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00008	0,00016	208994,00	33
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,000032	0,000064	516,00	0
		Итого материалов:				**215,10**	**430**
		Накладные расходы	%	118		4173,78	8348
		Сметная прибыль	%	8		862,88	1726
		Сметная стоимость:				**11648,87**	**23298**
268	**1107-0512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт**	**8,0000**		**1609,94**	**12879**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	8,24	1000,00	8240
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,0768	1088,00	84
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**8324**

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,0768	5764,00	443
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,0768	1088,00	84
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**443**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,264	15897,00	4197
		Итого материалов:				**524,60**	**4197**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	9822
		Сметная прибыль	%	8		227,01	1816
		Сметная стоимость:				**3064,67**	**24517**
269	**2104-0110-9906**	**Площадки лестничные приведенной толщиной 13 см с бетонным полом, не требующим дополнительной отделки ГОСТ 9818-85**	**м2**	**6,1600**		**6157,00**	**37927**
		Сметная прибыль	%	8		492,56	3034
		Сметная стоимость:				**6649,56**	**40961**
270	**2104-0110-9904**	**Марши лестничные с чистой бетонной поверхностью под расчетную нагрузку (без учета собственной массы) 360 кгс/м2 ГОСТ 9818-85**	**м2**	**9,3600**		**7537,00**	**70546**
		Сметная прибыль	%	8		602,96	5644
		Сметная стоимость:				**8139,96**	**76190**
271	**2104-0110-9903**	**Ступени лестничные с лицевыми бетонными поверхностями, не требующими дополнительной отделки ГОСТ 8717.0-84**	**м**	**28,8000**		**3567,00**	**102730**
		Сметная прибыль	%	8		285,36	8218
		Сметная стоимость:				**3852,36**	**110948**
272	**2104-0102-0102**	**Плиты опорные марки ОП 5.2, размерами 510 мм х 250 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**8,0000**		**1463,00**	**11704**
		Сметная прибыль	%	8		117,04	936
		Сметная стоимость:				**1580,04**	**12640**
273	**1107-0519-0104**	**Ограждения металлические без поручня. Установка**	**м**	**0,1274**		**576,59**	**73**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,415	0,052863	1053,00	56
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0259	0,003299	1061,88	4
		Итого оплата труда:				**464,50**	**59**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0038	0,000484	1888,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0038	0,000484	910,00	0
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,058	0,007388	174,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0221	0,002815	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0221	0,002815	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**71,74**	**9**
	2113-0101-0101	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0015	0,000191	17349,00	3
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0002	0,000025	208994,00	5
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,001	0,000127	30,00	0
		Итого материалов:				**67,85**	**9**
		Накладные расходы	%	118		548,11	70
		Сметная прибыль	%	8		89,98	11
		Сметная стоимость:				**1214,67**	**155**
274	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,1274**		**521272,00**	**66400**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	5312
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**71712**
		Металлическая лестница МЛ-1 -2 шт					
275	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,8200**		**25589,24**	**20983**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	1,468	910,00	1336
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,235996	1103,87	261
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**1596**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,002214	4249,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,002214	1088,00	2
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,087822	39,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,213692	5764,00	1232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,213692	1088,00	233
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,008036	4329,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,008036	1554,00	12

1	2	3	4	5	6	7	8
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00082	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,03526	174,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,012054	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,012054	1088,00	13
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**1315**
	2102-0101-2601	Бетон тяжелый класса В12,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,8323	21726,00	18083
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,08364	70,00	6
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000328	58360,00	19
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000082	26517,00	2
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0164	310,00	5
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0246	6994,00	172
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,000041	212247,00	9
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,005986	30,00	0
	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,02952	1236,00	36
		Итого материалов:				**22356,37**	**18332**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	1453
		Сметная прибыль	%	8		2188,85	1795
		Сметная стоимость:				**29549,49**	**24231**
276	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0043**		**217107,00**	**926**
		Сметная прибыль	%	8		17368,56	74
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**1000**
277	**1106-0301-0401**	**Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м**	**т**	**0,0043**		**469796,30**	**2001**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	289	1,231	964,00	1187
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,62	0,002641	1275,90	3
		Итого оплата труда:				**279387,06**	**1190**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,001065	4329,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,001065	1554,00	2
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,37	0,001576	2465,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,37	0,001576	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1994,30**	**8**
	2113-0205-0101	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	1	0,00426	189206,00	806
		Итого материалов:				**189206,00**	**806**
		Накладные расходы	%	91		254242,22	1083
		Сметная прибыль	%	8		57923,08	247
		Сметная стоимость:				**781961,61**	**3331**
278	**1109-0304-0201**	**Площадки с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали. Монтаж**	**т**	**0,3327**		**65202,72**	**21696**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	35,9	11,945	1018,00	12160
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	4,408	1,467	1539,96	2259
		Итого оплата труда:				**43334,36**	**14419**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	6,16	2,05	295,00	605
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	3,17	1,055	23,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	4,13	1,374	4329,00	5949
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	1,374	1554,00	2135
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,088	0,029281	8085,00	237
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,088	0,029281	1857,00	54
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,096495	28,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,34	0,113132	181,00	20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,063221	2465,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,063221	1088,00	69
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,63	0,542366	26,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**21060,75**	**7008**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,009982	70,00	1

1	2	3	4	5	6	7	8
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,006222	3360,00	21
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000333	415412,00	138
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000343	60195,00	21
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0105	0,003494	404706,00	1414
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,003327	310,00	1
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,455854	293,00	134
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,136423	147,00	20
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000033	1880677,00	63
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,001331	220651,00	294
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000103	433151,00	45
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,0002	572135,00	114
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000646	407735,00	263
		Итого материалов:				**7595,77**	**2527**
		Накладные расходы	%	69		29900,71	9949
		Сметная прибыль	%	8		7608,27	2532
		Сметная стоимость:				**102711,70**	**34176**
279	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,6941**		**62859,30**	**43628**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	20,058	1053,00	21121
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	3,641	1305,14	4752
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**25873**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	5,962	295,00	1759
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,596892	23,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,083287	4329,00	361
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,083287	1554,00	129
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	3,38	3996,00	13507
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	3,38	1300,00	4394
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,045808	8085,00	370
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,045808	1857,00	85
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,201277	28,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,270683	181,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,131871	2465,00	325
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,131871	1088,00	143
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	1,166	26,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**16420**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,020822	70,00	1
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,012979	3360,00	44
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000694	415412,00	288
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000715	60195,00	43
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,0093	404706,00	3764
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006941	310,00	2
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,950862	293,00	279
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,284565	147,00	42
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000069	1880677,00	131
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,002776	220651,00	613
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000215	433151,00	93
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000416	572135,00	238
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001346	407735,00	549
		Итого материалов:				**8769,42**	**6087**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	17853
		Сметная прибыль	%	8		7086,52	4918
		Сметная стоимость:				**95667,95**	**66399**
280	**2106-0304-0701**	**Площадки прямоугольные**	**т**	**0,3327**		**443087,00**	**147433**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		35446,96	11795
		Сметная стоимость:				**478533,96**	**159227**
281	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,6941**		**521272,00**	**361794**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	28944
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**390738**
282	**1110-0212-0201**	**Площадки и лестничные марши. Поручень**	**м**	**9,8000**		**315,72**	**3094**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,264	2,587	964,00	2494
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0117	0,11466	1275,20	146
		Итого оплата труда:				**269,42**	**2640**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0047	0,04606	4329,00	199
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,04606	1554,00	72
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,007	0,0686	2465,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,007	0,0686	1088,00	75
		Итого эксплуатация машин:				**37,60**	**368**
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0762	0,74676	310,00	231
		Итого материалов:				**23,62**	**231**
		Накладные расходы	%	90		242,47	2376
		Сметная прибыль	%	8		44,66	438
		Сметная стоимость:				**602,85**	**5908**
283	**2107-0503-0301**	**Поручни, тип П-1, размер 26х54 мм ГОСТ 8242-88**	**м**	**9,8000**		**1112,00**	**10898**
		Сметная прибыль	%	8		88,96	872
		Сметная стоимость:				**1200,96**	**11769**
284	**1113-0301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**29,7772**		**163,96**	**4882**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,059	1,757	1235,00	2170
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005955	2175,99	13
		Итого оплата труда:				**73,30**	**2183**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005955	4249,00	25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005955	1088,00	6
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,005955	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,005955	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,005955	1088,00	6
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,667009	137,00	91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**132**
	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000893	290315,00	259
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,00536	433151,00	2322
		Итого материалов:				**86,68**	**2581**
		Накладные расходы	%	69		50,58	1506
		Сметная прибыль	%	8		17,16	511
		Сметная стоимость:				**231,70**	**6899**
285	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**29,7772**		**82,64**	**2461**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,634254	1000,00	634
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,005955	1088,00	6
		Итого оплата труда:				**21,52**	**641**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002978	4249,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002978	1088,00	3
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,002978	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,002978	2465,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,002978	1088,00	3
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,193552	137,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**47**
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000417	386750,00	161
	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,00268	604017,00	1619
		Итого материалов:				**59,78**	**1780**
		Накладные расходы	%	69		14,85	442
		Сметная прибыль	%	8		7,80	232

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**105,29**	**3135**
		Покрытие крыльца (тамбура)					
286	**1109-0102-0104**	**Колонны со связями. Монтаж**	**т**	**0,9991**		**35612,31**	**35581**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,5=1193)	чел-ч	16,85	16,835	1193,00	20084
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,99	1,988	1295,91	2577
		Итого оплата труда:				**22680,91**	**22661**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	1,16	1,159	295,00	342
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,08	0,07993	23,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,21	0,209815	4329,00	908
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,209815	1554,00	326
	3105-0104-0302	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 25 т	маш.-ч	1,49	1,489	5530,00	8232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,49	1,489	1300,00	1936
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,17	0,16985	28,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,08	0,07993	181,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,29	0,289745	2465,00	714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,29	0,289745	1088,00	315
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,24	2,238	26,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10285,16**	**10276**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,029974	70,00	2
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,018684	3360,00	63
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,0045	0,004496	415412,00	1868
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001029	60195,00	62
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0022	0,002198	404706,00	890
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,009991	310,00	3
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,948	293,00	571
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,589481	147,00	87
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,0001	1880677,00	188
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,001	0,000999	220651,00	220
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00031	433151,00	134
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000599	572135,00	343
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,001938	407735,00	790
		Итого материалов:				**5225,10**	**5221**
		Накладные расходы	%	69		15649,83	15636
		Сметная прибыль	%	8		4100,97	4097
		Сметная стоимость:				**55363,11**	**55314**
287	**2301-0301-0246**	**Трубы стальные бесшовные горячедеформированные из стали марки 15, 20, D 219 мм, толщина стенки 8,0 мм ГОСТ 8731-74**	**м**	**24,0000**		**13572,00**	**325728**
		Сметная прибыль	%	8		1085,76	26058
		Сметная стоимость:				**14657,76**	**351786**
288	**1109-0301-0301**	**Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м**	**т**	**1,0864**		**37933,85**	**41210**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	14,3	15,535	1018,00	15815
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	3,24	3,52	1297,62	4567
		Итого оплата труда:				**18761,70**	**20382**
	3106-0103-0201	Выпрямители сварочные многопостовые с количеством постов до 30	маш.-ч	0,76	0,825634	1170,00	966
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0202-0303	Краны козловые при работе на монтаже технологического оборудования, 32 т	маш.-ч	0,08	0,086909	5455,00	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,086909	1300,00	113
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,17	0,184681	4329,00	799
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,17	0,184681	1554,00	287
	3105-0104-0102	Краны на гусеничном ходу, 25 т	маш.-ч	2,75	2,987	5530,00	16521
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,75	2,987	1300,00	3883
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,14	0,15209	28,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,24	0,260726	2465,00	643
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,24	0,260726	1088,00	284
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,46	1,586	26,00	41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17902,51**	**19449**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,032591	70,00	2
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,020315	3360,00	68
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,004	0,004345	415412,00	1805
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,001119	60195,00	67
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0028	0,003042	404706,00	1231
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,010864	310,00	3
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,1	1,195	293,00	350
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,33	0,358499	147,00	53
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000109	1880677,00	204
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0034	0,003694	212247,00	784
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000337	433151,00	146
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000652	572135,00	373
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,002108	407735,00	859
		Итого материалов:				**5473,94**	**5947**
		Накладные расходы	%	69		12945,57	14064
		Сметная прибыль	%	8		4070,35	4422
		Сметная стоимость:				**54949,78**	**59695**
289	**2106-0408-0901**	**Балки подкрановые составного сечения со стенкой, укрепленной ребрами пролетом до 12 м, масса 1 м до 0,1 т**	**т**	**0,9859**		**404948,00**	**399230**
		Сметная прибыль	%	8		32395,84	31938
		Сметная стоимость:				**437343,84**	**431169**
290	**2106-0209-0201**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1005**		**496892,00**	**49928**
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	3994
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**53922**
291	**1112-0101-0716**	**Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство**	**м2**	**46,0000**		**2126,17**	**97804**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,5663	26,05	982,00	25581
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0045	0,207	1440,09	298
		Итого оплата труда:				**562,59**	**25879**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,1564	4329,00	677
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,1564	1554,00	243
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0294	1,352	11,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,065	2,99	16,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0011	0,0506	2465,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,0506	1088,00	55
		Итого эксплуатация машин:				**18,79**	**865**
	2110-0103-0104	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм, толщиной стали 0,5 мм СТ РК EN 508-1-2012	м2	1,15	52,9	1284,00	67924
	2113-0208-0202	Саморезы ГОСТ 1147-80 кровельные с резиновой прокладкой оцинкованные, размерами 4,8 мм х 38 мм	1000 шт.	0,0071	0,3266	6115,00	1997
	2113-0211-0414	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 4,8х8 мм	шт.	3,03	139,38	3,00	418
	2204-0201-9905	Краска аэрозольная, объемом 400 мл	шт.	0,02	0,92	1108,00	1019
		Итого материалов:				**1551,27**	**71358**
		Накладные расходы	%	92		517,58	23809
		Сметная прибыль	%	8		211,50	9729
		Сметная стоимость:				**2855,25**	**131341**
292	**1115-0108-1401**	**Потолки подвесные из плит. Устройство**	**м2**	**44,2200**		**1207,27**	**53385**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	1,025	45,326	1053,00	47728
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0534	2,361	1062,67	2509
		Итого оплата труда:				**1136,07**	**50237**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0535	2,366	13,00	31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,336072	1888,00	635
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,336072	910,00	306
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0458	2,025	2465,00	4992

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0458	2,025	1088,00	2203
		Итого эксплуатация машин:				**127,94**	**5658**
		Накладные расходы	%	80		908,86	40190
		Сметная прибыль	%	8		169,29	7486
		Сметная стоимость:				**2285,41**	**101061**
293	**2107-0510-0301**	**Пробки деревянные 100х50х50 ГОСТ 8242-88**	**шт.**	**110,0000**		**135,00**	**14850**
		Сметная прибыль	%	8		10,80	1188
		Сметная стоимость:				**145,80**	**16038**
294	**2203-0301-0105**	**Подвесной потолок "Армстронг" в комплекте**	**м2**	**44,2200**		**2664,00**	**117802**
		Сметная прибыль	%	8		213,12	9424
		Сметная стоимость:				**2877,12**	**127226**
295	**1115-0109-0202**	**Фасады. Устройство с облицовкой плитами травертина**	**м2**	**17,6800**		**3101,38**	**54832**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,579	45,598	1088,00	49611
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,091936	1170,08	108
		Итого оплата труда:				**2812,15**	**49719**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	6,234	13,00	81
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,037128	4329,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,037128	1554,00	58
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,054808	1888,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,054808	910,00	50
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	1,688	16,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	0,668304	83,00	55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	0,426088	198,00	84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	0,9282	18,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,91**	**529**
	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,06188	48573,00	3006
	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	1,07	1577,00	1687
		Итого материалов:				**265,41**	**4693**
		Накладные расходы	%	80		2249,72	39775
		Сметная прибыль	%	8		428,09	7569
		Сметная стоимость:				**5779,19**	**102176**
296	**2201-0104-0106**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**18,5640**		**14339,00**	**266189**
		Сметная прибыль	%	8		1147,12	21295
		Сметная стоимость:				**15486,12**	**287484**
		Крепежные элеметы плит траветина(лист АС-26)					
297	**2113-0211-0801**	**Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/**	**шт.**	**109,0000**		**133,00**	**14497**
		Сметная прибыль	%	8		10,64	1160
		Сметная стоимость:				**143,64**	**15657**
298	**2113-0211-0802**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**109,0000**		**74,00**	**8066**
		Сметная прибыль	%	8		5,92	645
		Сметная стоимость:				**79,92**	**8711**
299	**2113-0205-0703**	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	**1000 шт.**	**0,1090**		**22269,00**	**2427**
		Сметная прибыль	%	8		1781,52	194
		Сметная стоимость:				**24050,52**	**2622**
300	**1115-0108-1902**	**Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**45,0000**		**1392,97**	**62684**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	17,663	946,00	16709
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,027	1554,00	42
		Итого оплата труда:				**372,24**	**16751**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	3,038	13,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,027	4329,00	117
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,027	1554,00	42
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,171	16,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	0,3375	198,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**226**
	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	47,25	264,00	12474
	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	1,935	872,00	1687
	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	123,3	2,00	247
	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	61,65	1,00	62
	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	47,25	662,00	31280
		Итого материалов:				**1016,65**	**45749**
		Накладные расходы	%	80		297,79	13401
		Сметная прибыль	%	8		135,26	6087
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**82171**
301	**2106-0902-0201**	**Профиль направляющий , оцинкованный, размерами 25 мм х 30 мм (планка верхняя, начальная,нижняя)**	**м**	**180,0000**		**90,00**	**16200**
		Сметная прибыль	%	8		7,20	1296
		Сметная стоимость:				**97,20**	**17496**
302	**2106-0902-0108**	**Профиль крепежный шляпный, оцинкованный, размерами 90х20 мм**	**м**	**44,0000**		**197,00**	**8668**
		Сметная прибыль	%	8		15,76	693
		Сметная стоимость:				**212,76**	**9361**
303	**1113-0301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**60,4789**		**163,96**	**9916**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,059	3,568	1235,00	4407
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012096	2176,00	26
		Итого оплата труда:				**73,30**	**4433**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012096	4249,00	51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012096	1088,00	13
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,012096	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,012096	2465,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,012096	1088,00	13
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	1,355	137,00	186
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**267**
	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,001814	290315,00	527
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,010886	433151,00	4715
		Итого материалов:				**86,68**	**5242**
		Накладные расходы	%	69		50,58	3059
		Сметная прибыль	%	8		17,16	1038
		Сметная стоимость:				**231,70**	**14013**
304	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**60,4789**		**82,64**	**4998**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	1,288	1000,00	1288
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,012096	1088,00	13
		Итого оплата труда:				**21,52**	**1301**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006048	4249,00	26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006048	1088,00	7
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,006048	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,006048	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006048	1088,00	7
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,393113	137,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**95**
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000847	386750,00	327
	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,005443	604017,00	3288
		Итого материалов:				**59,78**	**3615**
		Накладные расходы	%	69		14,85	898
		Сметная прибыль	%	8		7,80	472

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**105,29**	**6368**
		Крыльца №1 с пандусом					
305	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**32,0500**		**6203,03**	**198807**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	95,83	835,00	80018
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	9,615	1088,00	10461
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**90479**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	2,564	4249,00	10894
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	2,564	1088,00	2790
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	7,051	2338,00	16485
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	7,051	1088,00	7671
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	14,102	14,00	197
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**27577**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	35,896	2537,00	91068
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	4,808	30,00	144
		Итого материалов:				**2845,94**	**91212**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	85050
		Сметная прибыль	%	8		708,54	22709
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**306566**
306	**1111-0101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2**	**4,8500**		**4209,69**	**20417**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	2,551	850,00	2168
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,16005	2520,56	403
		Итого оплата труда:				**530,28**	**2572**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,07469	4249,00	317
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,07469	1088,00	81
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,11834	4161,00	492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,11834	1554,00	184
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,11252	3173,00	357
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,11252	1088,00	122
	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,4947	120,00	59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,01455	2465,00	36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,01455	1088,00	16
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**1262**
	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,17848	2704,00	483
	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,08924	2467,00	220
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,28906	2225,00	643
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	0,12028	130035,00	15641
		Итого материалов:				**3502,38**	**16987**
		Накладные расходы	%	94		498,46	2418
		Сметная прибыль	%	8		376,65	1827
		Сметная стоимость:				**5084,80**	**24661**
307	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**11,0200**		**25198,43**	**277687**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	33,721	946,00	31900
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	2,52	1119,18	2821
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**34721**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,029754	4249,00	126
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,029754	1088,00	32
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	2,007	39,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	2,072	5764,00	11942
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	2,072	1088,00	2254
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,168606	4329,00	730
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,168606	1554,00	262
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,08816	79,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,250154	2465,00	617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,250154	1088,00	272
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**13500**
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	11,24	19454,00	218671

1	2	3	4	5	6	7	8
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,007714	40416,00	312
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,094772	58360,00	5531
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,002865	26517,00	76
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,00551	404706,00	2230
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	4,739	310,00	1469
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,008485	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	4,408	907,00	3998
		Итого материалов:				**21078,64**	**232287**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	31596
		Сметная прибыль	%	8		2245,25	24743
		Сметная стоимость:				**30310,82**	**334025**
308	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**8,4000**		**26056,14**	**218872**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	15,036	910,00	13683
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	2,418	1103,87	2669
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**16351**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,02268	4249,00	96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,02268	1088,00	25
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,89964	39,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	2,189	5764,00	12618
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	2,189	1088,00	2382
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,08232	4329,00	356
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,08232	1554,00	128
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0084	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,3612	174,00	63
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,12348	2465,00	304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,12348	1088,00	134
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**13473**
	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	8,526	22186,00	189158
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,8568	70,00	60
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00336	58360,00	196
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00084	26517,00	22
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,168	310,00	52
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,252	6994,00	1762
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00042	212247,00	89
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,06132	30,00	2
	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,3024	1236,00	374
		Итого материалов:				**22823,27**	**191715**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	14880
		Сметная прибыль	%	8		2226,20	18700
		Сметная стоимость:				**30053,74**	**252451**
309	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0936**		**205312,00**	**19207**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	1537
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**20743**
310	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**9,7000**		**822,41**	**7977**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	2,056	1071,00	2202
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0194	1088,00	21
		Итого оплата труда:				**229,23**	**2224**
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,18915	729,00	138
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0194	2465,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0194	1088,00	21
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**186**
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	23,28	226,00	5261
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,001552	130035,00	202
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,002328	54214,00	126
		Итого материалов:				**576,22**	**5589**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		213,18	2068
		Сметная прибыль	%	8		82,85	804
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**10849**
311	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**73,7700**		**4030,91**	**297360**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	78,196	946,00	73974
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	2,169	948,75	2058
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**76031**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,265572	4249,00	1128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,265572	1088,00	289
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	1,697	1888,00	3203
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	1,697	910,00	1544
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,206556	2465,00	509
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,206556	1088,00	225
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**4841**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,95901	15897,00	15245
	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	75,245	2623,00	197369
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	2,257	2590,00	5847
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	2,84	30,00	85
		Итого материалов:				**2962,53**	**218546**
		Накладные расходы	%	94		968,81	71469
		Сметная прибыль	%	8		399,98	29506
		Сметная стоимость:				**5399,70**	**398336**
		Ограждение крыльца и пандуса					
312	**1109-0304-0101**	**Монтаж ограждение**	**т**	**0,0758**		**62859,30**	**4762**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	2,189	1053,00	2306
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,397437	1305,14	519
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**2824**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,650778	295,00	192
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,065154	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,009091	4329,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009091	1554,00	14
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,368951	3996,00	1474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,368951	1300,00	480
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,005	8085,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,005	1857,00	9
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,02197	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,029546	181,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,014394	2465,00	35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,014394	1088,00	16
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,127277	26,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1792**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,002273	70,00	0
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,001417	3360,00	5
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000076	415412,00	31
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000078	60195,00	5
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,001015	404706,00	411
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000758	310,00	0
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,103791	293,00	30
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,031062	147,00	5
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000008	1880677,00	14
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000303	220651,00	67
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000023	433151,00	10
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000045	572135,00	26
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000147	407735,00	60

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**8769,42**	**664**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1949
		Сметная прибыль	%	8		7086,52	537
		Сметная стоимость:				**95667,95**	**7248**
313	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0758**		**521272,00**	**39492**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	3159
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**42651**
314	**1113-0301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**2,1970**		**163,96**	**360**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,059	0,129625	1235,00	160
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000439	2176,11	1
		Итого оплата труда:				**73,30**	**161**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000439	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000439	1088,00	0
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000439	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000439	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000439	1088,00	0
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,049214	137,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**10**
	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000066	290315,00	19
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000395	433151,00	171
		Итого материалов:				**86,68**	**190**
		Накладные расходы	%	69		50,58	111
		Сметная прибыль	%	8		17,16	38
		Сметная стоимость:				**231,70**	**509**
315	**1113-0301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113**	**м2**	**2,1970**		**165,28**	**363**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,093594	1000,00	94
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000439	2176,11	1
		Итого оплата труда:				**43,04**	**95**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000439	4249,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000439	1088,00	0
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000439	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000439	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000439	1088,00	0
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,028562	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**7**
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000062	386750,00	24
	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000395	604017,00	239
		Итого материалов:				**119,55**	**263**
		Накладные расходы	%	69		29,69	65
		Сметная прибыль	%	8		15,60	34
		Сметная стоимость:				**210,57**	**463**
		Крыльца №2					
316	**1111-0101-0201**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**2,2500**		**6203,03**	**13957**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	2,99	6,728	835,00	5617
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	0,675	1088,00	734
		Итого оплата труда:				**2823,05**	**6352**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	0,18	4249,00	765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,18	1088,00	196
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	0,495	2338,00	1157
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	0,495	1088,00	539
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	0,99	14,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**860,44**	**1936**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,12	2,52	2537,00	6393
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	0,3375	30,00	10

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**2845,94**	**6403**
		Накладные расходы	%	94		2653,67	5971
		Сметная прибыль	%	8		708,54	1594
		Сметная стоимость:				**9565,23**	**21522**
317	**1111-0101-1303 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ. 100 мм. Устройство**	**м2**	**0,6500**		**4209,69**	**2736**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	0,3419	850,00	291
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,02145	2520,56	54
		Итого оплата труда:				**530,28**	**345**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,01001	4249,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,01001	1088,00	11
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,01586	4161,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,01586	1554,00	25
	3201-0101-0101	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,01508	3173,00	48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,01508	1088,00	16
	3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	0,0663	120,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,00195	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,00195	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**169**
	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,02392	2704,00	65
	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,01196	2467,00	30
	2101-0201-0603	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,03874	2225,00	86
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	0,01612	130035,00	2096
		Итого материалов:				**3502,38**	**2277**
		Накладные расходы	%	94		498,46	324
		Сметная прибыль	%	8		376,65	245
		Сметная стоимость:				**5084,80**	**3305**
318	**1106-0401-0101**	**Стены подвалов и подпорные стены бетонные. Устройство**	**м3**	**1,3300**		**25198,43**	**33514**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	3,06	4,07	946,00	3850
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2287	0,304171	1119,18	340
		Итого оплата труда:				**3150,72**	**4190**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003591	4249,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003591	1088,00	4
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1821	0,242193	39,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,188	0,25004	5764,00	1441
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,188	0,25004	1088,00	272
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0153	0,020349	4329,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	0,020349	1554,00	32
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,008	0,01064	79,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0227	0,030191	2465,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0227	0,030191	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**1225,03**	**1629**
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	1,357	19454,00	26391
	2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0007	0,000931	40416,00	38
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0086	0,011438	58360,00	668
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00026	0,000346	26517,00	9
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0005	0,000665	404706,00	269
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,43	0,5719	310,00	177
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00077	0,001024	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,4	0,532	907,00	483
		Итого материалов:				**21078,64**	**28035**
		Накладные расходы	%	91		2867,15	3813
		Сметная прибыль	%	8		2245,25	2986
		Сметная стоимость:				**30310,82**	**40313**
319	**1106-0101-0115**	**Плиты фундаментные железобетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,4000**		**26056,14**	**10422**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1,79	0,716	910,00	652
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2878	0,11512	1103,87	127
		Итого оплата труда:				**1946,59**	**779**

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,00108	4249,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,00108	1088,00	1
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,1071	0,04284	39,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2606	0,10424	5764,00	601
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2606	0,10424	1088,00	113
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0098	0,00392	4329,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0098	0,00392	1554,00	6
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,0004	79,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,043	0,0172	174,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0147	0,00588	2465,00	14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0147	0,00588	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**1603,97**	**642**
	2102-0101-2701	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	0,406	22186,00	9008
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,102	0,0408	70,00	3
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,00016	58360,00	9
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,00004	26517,00	1
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,008	310,00	2
	2113-0803-1101	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,012	6994,00	84
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00005	0,00002	212247,00	4
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0073	0,00292	30,00	0
	2701-0101-0105	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,0144	1236,00	18
		Итого материалов:				**22823,27**	**9129**
		Накладные расходы	%	91		1771,40	709
		Сметная прибыль	%	8		2226,20	890
		Сметная стоимость:				**30053,74**	**12021**
320	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0082**		**205312,00**	**1679**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	134
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**1814**
321	**1108-0101-0307**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**1,3000**		**822,41**	**1069**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,2756	1071,00	295
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0026	1088,00	3
		Итого оплата труда:				**229,23**	**298**
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,02535	729,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,0026	2465,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,0026	1088,00	3
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**25**
	2110-0501-1404	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	3,12	226,00	705
	2113-0104-0103	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000208	130035,00	27
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000312	54214,00	17
		Итого материалов:				**576,22**	**749**
		Накладные расходы	%	93		213,18	277
		Сметная прибыль	%	8		82,85	108
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**1454**
322	**1106-0301-0407**	**Детали закладные весом до 4 кг. Установка**	**т**	**0,0103**		**362621,00**	**3720**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	198	2,031	1000,00	2031
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,003694	1282,16	5
		Итого оплата труда:				**198461,58**	**2036**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,001539	4329,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,001539	1554,00	2
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,002155	2465,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,002155	1088,00	2
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**12**
	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,01026	163454,00	1677

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**163454,00**	**1677**
		Накладные расходы	%	91		180600,04	1853
		Сметная прибыль	%	8		43457,68	446
		Сметная стоимость:				**586678,72**	**6019**
323	**1111-0101-2702**	**Покрытия из плиток керамогранитных на цементном растворе. Устройство**	**м2**	**5,7800**		**4030,91**	**23299**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,06	6,127	946,00	5796
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0294	0,169932	948,75	161
		Итого оплата труда:				**1030,65**	**5957**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0036	0,020808	4249,00	88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,020808	1088,00	23
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,023	0,13294	1888,00	251
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,023	0,13294	910,00	121
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,016184	2465,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,016184	1088,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**65,62**	**379**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,013	0,07514	15897,00	1195
	2206-0301-0122	Плитки керамогранитные матовые размерами 600 мм х 600 мм х 10 мм СТ РК 1954-2010	м2	1,02	5,896	2623,00	15464
	2107-0510-0501	Опилки древесные	м3	0,0306	0,176868	2590,00	458
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	0,22253	30,00	7
		Итого материалов:				**2962,53**	**17123**
		Накладные расходы	%	94		968,81	5600
		Сметная прибыль	%	8		399,98	2312
		Сметная стоимость:				**5399,70**	**31210**
		Ограждение крыльца №2					
324	**1109-0304-0101**	**Монтаж ограждение**	**т**	**0,0451**		**62859,30**	**2837**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	1,305	1053,00	1374
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	0,236804	1305,14	309
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**1683**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	0,387753	295,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,03882	23,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,005417	4329,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,005417	1554,00	8
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	0,219832	3996,00	878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	0,219832	1300,00	286
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,002979	8085,00	24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,002979	1857,00	6
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,013091	28,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,017605	181,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,008577	2465,00	21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,008577	1088,00	9
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,075835	26,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**1068**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,001354	70,00	0
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000844	3360,00	3
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000045	415412,00	19
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000046	60195,00	3
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,000605	404706,00	245
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000451	310,00	0
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,061842	293,00	18
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,018507	147,00	3
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000005	1880677,00	8
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000181	220651,00	40
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000014	433151,00	6
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000027	572135,00	15

1	2	3	4	5	6	7	8
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000088	407735,00	36
		Итого материалов:				**8769,42**	**396**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	1161
		Сметная прибыль	%	8		7086,52	320
		Сметная стоимость:				**95667,95**	**4318**
325	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,0451**		**521272,00**	**23530**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	1882
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**25413**
326	**1113-0301-0406 К=2**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**1,3091**		**163,96**	**215**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,059	0,077235	1235,00	95
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000262	2175,99	1
		Итого оплата труда:				**73,30**	**96**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000262	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000262	1088,00	0
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000262	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000262	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000262	1088,00	0
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0224	0,029323	137,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,42**	**6**
	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,00003	0,000039	290315,00	11
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00018	0,000236	433151,00	102
		Итого материалов:				**86,68**	**113**
		Накладные расходы	%	69		50,58	66
		Сметная прибыль	%	8		17,16	22
		Сметная стоимость:				**231,70**	**303**
327	**1113-0301-1406 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113**	**м2**	**1,3091**		**165,28**	**216**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,055766	1000,00	56
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000262	2175,99	1
		Итого оплата труда:				**43,04**	**56**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000262	4249,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000262	1088,00	0
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000262	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000262	2465,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000262	1088,00	0
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,017018	137,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**4**
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000037	386750,00	14
	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000236	604017,00	142
		Итого материалов:				**119,55**	**157**
		Накладные расходы	%	69		29,69	39
		Сметная прибыль	%	8		15,60	20
		Сметная стоимость:				**210,57**	**276**
		Пожарная лестница ЛПМ-1					
328	**1109-0304-0101**	**Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж**	**т**	**0,2229**		**62859,30**	**14011**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	28,9	6,442	1053,00	6783
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	5,246	1,169	1305,14	1526
		Итого оплата труда:				**37278,46**	**8309**
	3106-0103-0101	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	8,59	1,915	295,00	565
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0401-0104	Домкраты гидравлические, до 100 т	маш.-ч	0,86	0,191694	23,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,12	0,026748	4329,00	116
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,026748	1554,00	42
	3105-0104-0101	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	4,87	1,086	3996,00	4338
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,87	1,086	1300,00	1412

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0102-0105	Краны на автомобильном ходу, 25 т	маш.-ч	0,066	0,014711	8085,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,066	0,014711	1857,00	27
	3403-0202-0101	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,29	0,064641	28,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0701	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	0,39	0,086931	181,00	16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,19	0,042351	2465,00	104
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,19	0,042351	1088,00	46
	3106-0202-0501	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,68	0,374472	26,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**23658,18**	**5273**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,006687	70,00	0
	2105-0310-1108	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,004168	3360,00	14
	2106-0801-0102	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	0,001	0,000223	415412,00	93
	2107-0201-0101	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,00023	60195,00	14
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0134	0,002987	404706,00	1209
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,002229	310,00	1
	2113-0701-0401	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,37	0,305373	293,00	89
	2113-0701-1002	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,41	0,091389	147,00	13
	2113-0804-0301	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000022	1880677,00	42
	2113-0812-1045	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,004	0,000892	220651,00	197
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000069	433151,00	30
	2204-0601-0602	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000134	572135,00	77
	2105-0204-0703	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000432	407735,00	176
		Итого материалов:				**8769,42**	**1955**
		Накладные расходы	%	69		25722,14	5733
		Сметная прибыль	%	8		7086,52	1580
		Сметная стоимость:				**95667,95**	**21324**
329	**2106-0208-0501**	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ГОСТ 25772-83**	**т**	**0,2229**		**521272,00**	**116192**
		Сметная прибыль	%	8		41701,76	9295
		Сметная стоимость:				**562973,76**	**125487**
330	**1113-0301-0406**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за два раз**	**м2**	**6,4641**		**81,98**	**530**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,190691	1235,00	236
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001293	1088,01	1
		Итого оплата труда:				**36,65**	**237**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000646	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000646	1088,00	1
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000646	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000646	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000646	1088,00	1
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,072398	137,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**14**
	2113-0704-3101	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000097	290315,00	28
	2204-0101-0502	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000582	433151,00	252
		Итого материалов:				**43,34**	**280**
		Накладные расходы	%	69		25,29	163
		Сметная прибыль	%	8		8,58	55
		Сметная стоимость:				**115,85**	**749**
331	**1113-0301-1406**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-113**	**м2**	**6,4641**		**82,64**	**534**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,137685	1000,00	138
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001293	1088,01	1
		Итого оплата труда:				**21,52**	**139**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000646	4249,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000646	1088,00	1
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000646	27,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000646	2465,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000646	1088,00	1
	3104-0301-0101	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,042017	137,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**10**
	2204-0601-0501	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,00009	386750,00	35
	2204-0705-0402	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000582	604017,00	351
		Итого материалов:				**59,78**	**386**
		Накладные расходы	%	69		14,85	96
		Сметная прибыль	%	8		7,80	50
		Сметная стоимость:				**105,29**	**681**
		Сцена					
332	**1110-0102-0402**	**Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка**	**м3**	**2,1860**		**58498,30**	**127877**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	20,1	43,939	879,00	38622
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	0,83068	1088,00	904
		Итого оплата труда:				**18081,34**	**39526**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,4372	13,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,3	0,6558	145,00	95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,38	0,83068	2465,00	2048
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,38	0,83068	1088,00	904
		Итого эксплуатация машин:				**982,80**	**2148**
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0042	0,009181	218211,00	2003
	2107-0101-0202	Лесоматериал круглый хвойных пород для выработки пиломатериалов и заготовок общего назначения толщиной от 200 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 2 сорта ГОСТ 9463-88	м3	0,33	0,72138	29337,00	21163
	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,035	0,07651	23747,00	1817
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,46	1,006	228,00	229
	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0185	0,040441	419343,00	16959
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,5	1,093	310,00	339
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00186	0,004066	79965,00	325
	2107-0101-9901	Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м ГОСТ 9463-88	м3	0,72	1,574	27221,00	42844
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00107	0,002339	610448,00	1428
		Итого материалов:				**39847,60**	**87107**
		Накладные расходы	%	90		16273,21	35573
		Сметная прибыль	%	8		5981,72	13076
		Сметная стоимость:				**80753,23**	**176527**
333	**1111-0101-3302**	**Покрытия дощатые толщиной 50 мм. Устройство**	**м2**	**33,0000**		**2527,69**	**83414**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,601	19,833	910,00	18048
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0186	0,6138	1015,27	623
		Итого оплата труда:				**565,79**	**18671**
	3104-0402-0101	Машина для острожки деревянных полов	маш.-ч	0,027	0,891	41,00	37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,009	0,297	11,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0076	0,2508	1888,00	474
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0076	0,2508	910,00	228
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,011	0,363	2465,00	895
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,011	0,363	1088,00	395
		Итого эксплуатация машин:				**42,67**	**1408**
	2107-0203-0110	Доски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0371	1,224	50051,00	61277
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,262	8,646	310,00	2680
		Итого материалов:				**1938,11**	**63958**
		Накладные расходы	%	94		531,85	17551
		Сметная прибыль	%	8		244,76	8077
		Сметная стоимость:				**3304,30**	**109042**
334	**1110-0109-0101**	**Лестницы с подшивкой досками. Устройство обшивки**	**м2**	**5,4000**		**27090,38**	**146288**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	4,9	26,46	1088,00	28788
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,07	0,378	1088,00	411
		Итого оплата труда:				**5407,36**	**29200**

1	2	3	4	5	6	7	8
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,07	0,378	2465,00	932
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,378	1088,00	411
		Итого эксплуатация машин:				**172,55**	**932**
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,03	0,162	51097,00	8278
	2107-0201-0203	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 150 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,02	0,108	58256,00	6292
	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,054	52384,00	2829
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,22	1,188	68537,00	81422
	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,02	0,108	159061,00	17179
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,34	1,836	310,00	569
		Итого материалов:				**21586,63**	**116568**
		Накладные расходы	%	90		4866,62	26280
		Сметная прибыль	%	8		2556,56	13805
		Сметная стоимость:				**34513,56**	**186373**
335	**1110-0115-0101**	**Конструкции деревянные настилов. Огнезащита**	**м3**	**2,4970**		**9970,93**	**24897**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,78	1,948	928,00	1807
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,017	0,042449	1225,06	52
		Итого оплата труда:				**744,67**	**1859**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,005	0,012485	4329,00	54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,005	0,012485	1554,00	19
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,012	0,029964	2465,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,012	0,029964	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**51,23**	**128**
	2113-0703-0301	Контакт Петрова керосиновый	т	0,001	0,002497	71020,00	177
	2113-0704-2302	Сульфат аммония насыпью высшего сорта ГОСТ 9097-82	т	0,0017	0,004245	75217,00	319
	2113-0704-2401	Аммоний фосфорнокислый двузамещенный (диаммоний фосфат) ГОСТ 8515-75	т	0,0067	0,01673	1342730,00	22464
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,023	0,057431	30,00	2
		Итого материалов:				**9195,87**	**22962**
		Накладные расходы	%	90		670,20	1673
		Сметная прибыль	%	8		851,29	2126
		Сметная стоимость:				**11492,43**	**28697**
		Гардеробная стойка ГД-1					
336	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,0166**		**90144,95**	**1496**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	0,3735	879,00	328
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,005976	1088,00	7
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**335**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,003818	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,005478	145,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,005976	2465,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,005976	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**16**
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000051	218211,00	11
	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,015438	57894,00	894
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,001992	68537,00	137
	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,000166	23747,00	4
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,02407	228,00	5
	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000124	419343,00	52
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,0498	310,00	15
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000043	79965,00	3
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,00005	610448,00	31
		Итого материалов:				**69429,21**	**1153**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	301
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	144
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**1942**
337	**1110-0102-0603**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2**	**1,0500**		**1537,58**	**1614**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,753	0,79065	946,00	748
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,005145	1088,01	6
		Итого оплата труда:				**717,67**	**754**
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,007875	11,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,005145	2465,00	13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,005145	1088,00	6
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**13**
	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,010762	78055,00	840
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,0441	310,00	14
		Итого материалов:				**813,08**	**854**
		Накладные расходы	%	90		645,90	678
		Сметная прибыль	%	8		174,68	183
		Сметная стоимость:				**2358,16**	**2476**
338	**1110-0102-0601**	**Стены каркасные. Обшивка досками обшивки**	**м2**	**1,2000**		**2817,01**	**3380**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,363	0,4356	928,00	404
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0056	0,00672	1088,01	7
		Итого оплата труда:				**342,96**	**412**
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0036	0,00432	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	0,00672	2465,00	17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	0,00672	1088,00	7
		Итого эксплуатация машин:				**13,84**	**17**
	2107-0203-0203	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,00168	52384,00	88
	2107-0503-0103	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ГОСТ 8242-88	м3	0,0143	0,01716	159061,00	2729
	2110-0401-1404	Пергамин кровельный П-350 ГОСТ 2697-83	м2	1,05	1,26	84,00	106
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,022	0,0264	351,00	9
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,0725	0,087	310,00	27
		Итого материалов:				**2466,31**	**2960**
		Накладные расходы	%	90		308,66	370
		Сметная прибыль	%	8		250,05	300
		Сметная стоимость:				**3375,73**	**4051**
339	**1111-0101-3407**	**Покрытие ламинированное. Укладка**	**м2**	**1,2000**		**3379,17**	**4055**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,4362	0,52344	1109,00	580
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,005	0,006	1009,68	6
		Итого оплата труда:				**488,79**	**587**
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0083	0,00996	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0022	0,00264	1888,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,00264	910,00	2
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0028	0,00336	2465,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	0,00336	1088,00	4
	3403-0501-0101	Пылесосы промышленные	маш.-ч	0,0088	0,01056	120,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**12,20**	**15**
	2110-0502-1816	Клей для паркетных швов марки Бона	л	0,0333	0,03996	1968,00	79
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,006	90,00	1
	2206-0201-0102	Ламинат 32 класса ГОСТ 32304-2013	м2	1,02	1,224	2668,00	3266
	2206-0402-0101	Звукоизоляционная подложка под паркет 3 мм ГОСТ 16297-80	м2	1,02	1,224	94,00	115
		Итого материалов:				**2883,22**	**3460**
		Накладные расходы	%	94		459,47	551
		Сметная прибыль	%	8		307,09	369
		Сметная стоимость:				**4145,73**	**4975**
		Крепежи для вентиляционных каналов					
340	**1107-0107-0103**	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т**	**0,3285**		**679631,61**	**223268**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	42,7	14,028	1172,00	16440
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,03	0,338368	1088,00	368
		Итого оплата труда:				**51165,04**	**16808**
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	21,25	6,981	174,00	1215
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,03	0,338368	2465,00	834
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,03	0,338368	1088,00	368
		Итого эксплуатация машин:				**6236,45**	**2049**

1	2	3	4	5	6	7	8
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	1	0,328513	614991,00	202033
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,013141	208994,00	2746
		Итого материалов:				**623350,76**	**204779**
		Накладные расходы	%	118		60374,75	19834
		Сметная прибыль	%	8		59200,51	19448
		Сметная стоимость:				**799206,87**	**262550**
		Отмостка					
341	**1111-0101-0204**	**Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**12,0000**		**7306,00**	**87672**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,24	38,88	835,00	32465
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,55	6,6	1088,00	7181
		Итого оплата труда:				**3303,80**	**39646**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,09	1,08	4249,00	4589
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,09	1,08	1088,00	1175
	3106-0102-0102	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	5,52	2338,00	12906
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	5,52	1088,00	6006
	3403-0402-0101	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,93	11,16	14,00	156
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1470,91**	**17651**
	2101-0201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,29	3,48	2704,00	9410
	2101-0201-0602	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,09	1,08	2467,00	2664
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	1	12	2119,00	25428
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,15	1,8	30,00	54
		Итого материалов:				**3129,69**	**37556**
		Накладные расходы	%	94		3105,57	37267
		Сметная прибыль	%	8		832,93	9995
		Сметная стоимость:				**11244,50**	**134934**
342	**1111-0101-0209**	**Слои подстилающие бетонные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3**	**6,0000**		**25264,60**	**151588**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	3,66	21,96	835,00	18337
		Итого оплата труда:				**3056,10**	**18337**
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,48	2,88	15,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**7,20**	**43**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,31	1,86	2537,00	4719
	2102-0101-2401	Бетон тяжелый класса В7,5, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	6,12	19454,00	119058
	2107-0204-0404	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006	15252,00	92
	2110-0501-0501	Мастика битумно-латексная холодного применения для кровельных работ и гидроизоляции ГОСТ 30307-95	кг	2	12	773,00	9276
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,35	2,1	30,00	63
		Итого материалов:				**22201,30**	**133208**
		Накладные расходы	%	94		2872,73	17236
		Сметная прибыль	%	8		2250,99	13506
		Сметная стоимость:				**30388,32**	**182330**
		Ограждение радиаторов					
343	**1110-0102-0401**	**Элементы каркаса из брусьев. Установка**	**м3**	**0,1052**		**90144,95**	**9483**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	22,5	2,367	879,00	2081
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,037872	1088,00	41
		Итого оплата труда:				**20169,18**	**2122**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,23	0,024196	13,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0401	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,33	0,034716	145,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,36	0,037872	2465,00	93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,36	0,037872	1088,00	41
		Итого эксплуатация машин:				**938,24**	**99**
	2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,0031	0,000326	218211,00	71
	2107-0201-0202	Брусья обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 100 мм до 125 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,93	0,097836	57894,00	5664
	2107-0203-0205	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,12	0,012624	68537,00	865
	2107-0204-0304	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,01	0,001052	23747,00	25
	2110-0401-1001	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	1,45	0,15254	228,00	35
	2113-0201-0904	Болты строительные с гайками оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	т	0,0075	0,000789	419343,00	331

1	2	3	4	5	6	7	8
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	3	0,3156	310,00	98
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00258	0,000271	79965,00	22
	2113-0816-9902	Паста антисептическая	т	0,00301	0,000317	610448,00	193
		Итого материалов:				**69429,21**	**7304**
		Накладные расходы	%	90		18152,26	1910
		Сметная прибыль	%	8		8663,78	911
		Сметная стоимость:				**116960,99**	**12304**
344	**1110-0102-0603**	**Стены каркасные. Обшивка плитами древесно-стружечными толщиной 16 мм**	**м2**	**1,5120**		**1537,58**	**2325**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,753	1,139	946,00	1077
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0049	0,007409	1088,00	8
		Итого оплата труда:				**717,67**	**1085**
	3403-0102-0101	Пила дисковая электрическая	маш.-ч	0,0075	0,01134	11,00	0
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0049	0,007409	2465,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,007409	1088,00	8
		Итого эксплуатация машин:				**12,16**	**18**
	2107-0508-0103	Плиты древесностружечные многослойные и трехслойные, марки П-1, толщиной 15-17 мм ГОСТ 10632-2007	100 м2	0,01025	0,015498	78055,00	1210
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,042	0,063504	310,00	20
		Итого материалов:				**813,08**	**1229**
		Накладные расходы	%	90		645,90	977
		Сметная прибыль	%	8		174,68	264
		Сметная стоимость:				**2358,16**	**3566**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5			Тенге				**4728559**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3010240**
Материалы -			Тенге				**1665522**
Всего заработная плата -			Тенге				**588760**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**190352**
Местные материалы -			Тенге				**489096**
		Накладные расходы -	Тенге				**538044**
		Сметная прибыль -	Тенге				**283863**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3832146**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**618**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**588760**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1392591**
Материалы -			Тенге				**22796**
Всего заработная плата -			Тенге				**96152**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1228866**
		Накладные расходы -	Тенге				**66345**
		Сметная прибыль -	Тенге				**116715**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**1575651**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**87**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**96152**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**325728**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**325728**
		Сметная прибыль -	Тенге				**26058**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**351786**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				**5759583**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**705**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**684912**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				32227485
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4356620
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				830543
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				301375
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				19311897
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				7728425
	Накладные расходы		Тенге				4216612
	ИТОГО:		Тенге				36444098
	Сметная прибыль		Тенге				2297250
	ИТОГО по смете:		Тенге				38741348

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Ахметов З.Ж.