Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за октябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	21.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**270 413 655,12**								**28 972 891,62**	
За отчетный период	**34 021 960,09**	**30 376 750,08**							**3 645 210,01**	**34 021 960,09**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Достар Строй Групп»

_____ Ержанов Е.Е.

ТОО « Достар Строй Групп »

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Ахметов З.Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за октябрь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объектная смета	Здания Дом школьников	8 417 913,98	32 199 104,66	--	40 617 018,64
2	Лок. смета	Блочно-модульное здание (котельной)	0	0	--	0
		Всего по главе	**8 417 913,98**	**32 199 104,66**	--	**40 617 018,64**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	Лок. смета	Электроснабжение	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	--	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	Лок. смета	Телефонизация	782 682	--	--	782 682
		Всего по главе	**782 682**	--	--	**782 682**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	135-3	Наружное теплоснабжение	0	--	--	0
6	135-4	Наружный водопровод и канализация	0	--	--	0
7	135-5	Наружный газопровод	1 936 242,83	598 214,29	--	2 534 457,12
8	135-6	Жижесборник 15м3	0	--	--	0
		Всего по главе	**1 936 242,83**	**598 214,29**	--	**2 534 457,12**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	135-2	Благоустройство	7 564 284	--	--	7 564 284
		Всего по главе	**7 564 284**	--	--	**7 564 284**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**18 701 122,81**	**32 797 318,95**	--	**51 498 441,76**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	280 516,84	--	--	280 516,84
		Всего по главе	**280 516,84**	--	--	**280 516,84**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**18 981 639,65**	**32 797 318,95**	--	**51 778 958,60**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	256 252,14	--	--	256 252,14
12	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2 445 815,53	2 445 815,53
		Всего по главе	**256 252,14**	--	**2 445 815,53**	**2 702 067,67**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**19 237 891,79**	**32 797 318,95**	**2 445 815,53**	**54 481 026,27**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	384 757,84	--	--	384 757,84
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**19 622 649,62**	**32 797 318,95**	**2 445 815,53**	**54 865 784,10**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	20 601 743,31	34 433 777,26	2 567 852,19	57 603 372,75
15		Итого с понижающим коэффициентом к=0,5273432549				30 376 750,08
16	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	3 645 210,01	3 645 210,01
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**10 864 190,37**	**18 158 420,18**	**4 999 349,54**	**34 021 960,09**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.И.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Ахметов З.Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за октябрь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах по состоянию на 4 квартал 2018 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество на единицу	Количество по проекту	Стоимость, тенге на.единицу измерения	Стоимость, тенге по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод и канализация					
		Водопровод холодный В1					
1	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях** Состав работ: 1. Разметка деталей и перерезка труб 2. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей с подготовкой под контактную сварку 3. Прокладка трубопроводов на сварке из готовых узлов 4. Установка муфтовой арматуры 5. Установка креплений с пристрелкой пистолетом 6. Гидравлическое испытание трубопровода и промывка водой питьевого качества	м	4,0000		1889,65	7558,61
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	1,25	5	1071,00	5355,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1491	0,5964	919,83	548,59
		Итого оплата труда:				**1475,90**	**5903,59**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,1427	0,5708	3546,00	2024,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1427	0,5708	910,00	519,43
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,001	0,004	5764,00	23,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,004	1088,00	4,35
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0028	4329,00	12,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0028	1554,00	4,35
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,0188	2465,00	46,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,0188	1088,00	20,45
		Итого эксплуатация машин:				**526,39**	**2105,58**
	145663 С (2113-0207-0602 РСНБ РК 2015)	Дюбели металлические с калиброванной головкой с цинковым хроматированным покрытием размерами 3 мм х 58,5 мм ГОСТ 28456-90	кг	0,0054	0,0216	998,00	21,56
	147245 С (2113-0812-0101 РСНБ РК 2015)	Патроны для строительно-монтажного пистолета	1000 шт.	0,00064	0,00256	3939,00	10,08
	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0954	0,3816	174,00	66,40
		Итого материалов:				**24,51**	**98,04**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1446,38	5785,51
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		266,88	1067,53
		Сметная стоимость:				**3602,91**	**14411,66**
2	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	3,8960		934,00	3638,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,72	291,11
		Сметная стоимость:				**1008,72**	**3929,97**
3	Е11-160501-0204 1116-0501-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 40 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке	м	4,0000		1511,56	6046,25

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,362	5,446	1088,00	5925,25
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00024	0,00096	1321,04	1,27
		Итого оплата труда:				**1481,63**	**5926,52**
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00012	0,00048	4329,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00048	1554,00	0,75
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00012	0,00048	2465,00	1,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00012	0,00048	1088,00	0,52
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,045	0,18	18,00	3,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3591	1,436	63,00	90,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**24,25**	**96,99**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0513	0,2052	67,00	13,75
	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,513	2,052	5,00	10,26
		Итого материалов:				**6,00**	**24,01**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1452,00	5807,99
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		237,08	948,34
		Сметная стоимость:				**3200,64**	**12802,58**
4	**Е11-160501-0203 1116-0501-0203 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ: 1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления	**м**	**33,0000**		**1368,13**	**45148,22**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,232	40,656	1088,00	44233,73
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00016	0,00528	1321,00	6,97
		Итого оплата труда:				**1340,63**	**44240,70**
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00008	0,00264	4329,00	11,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00264	1554,00	4,10
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00008	0,00264	2465,00	6,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00008	0,00264	1088,00	2,87
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0533	1,759	18,00	31,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,3018	9,959	63,00	627,44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**20,52**	**677,04**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0615	2,03	67,00	135,98
	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,615	20,295	5,00	101,47
		Итого материалов:				**7,20**	**237,45**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1313,81	43355,89
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		214,56	7080,33
		Сметная стоимость:				**2896,50**	**95584,44**
5	**Е11-160501-0202 1116-0501-0202 РСНБ РК 2015** **Изм. и доп. вып. 12**	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб** Состав работ:	**м**	**21,0000**		**1254,79**	**26350,60**

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Разметка деталей и прирезка труб 2. Установка и крепление подвижных, неподвижных опор и кронштейнов 3. Сборка узлов из отдельных деталей и фасонных частей на сварке 4. Прокладка трубопроводов из узлов с установкой муфтовой арматуры на сварке 5. Подключение к распределительному коллектору, либо стояку системы отопления					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,129	23,711	1088,00	25797,68
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0021	1321,00	2,77
		Итого оплата труда:				**1228,59**	**25800,45**
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00005	0,00105	4329,00	4,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00105	1554,00	1,63
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,00105	2465,00	2,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00005	0,00105	1088,00	1,14
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0667	1,401	18,00	25,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3388 С (3106-0202-1502 РСНБ РК 2015)	Аппараты для ручной сварки пластиковых труб диаметром до 110 мм	маш.-ч	0,2516	5,284	63,00	332,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,39**	**365,21**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,0764	1,604	67,00	107,49
	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	0,764	16,044	5,00	80,22
		Итого материалов:				**8,94**	**187,71**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1204,02	25284,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		196,70	4130,80
		Сметная стоимость:				**2655,52**	**55765,85**
6	**С123-010601-0105 2301-0601-0105 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-40х6,7 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**3,9600**		**519,00**	**2055,24**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41,52	164,42
		Сметная стоимость:				**560,52**	**2219,66**
7	**С123-010601-0104 2301-0601-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-32х5,4 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**32,6700**		**311,00**	**10160,37**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24,88	812,83
		Сметная стоимость:				**335,88**	**10973,20**
8	**С123-010601-0103 2301-0601-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 6-25х4,2 PN 20 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**20,7900**		**182,00**	**3783,78**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,56	302,70
		Сметная стоимость:				**196,56**	**4086,48**
9	**Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5**	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м**	**58,0000**		**70,76**	**4103,89**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	2,906	1376,00	3998,38
		Итого оплата труда:				**68,94**	**3998,38**
	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,87	73,00	63,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,09	63,51
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0116	323,00	3,75
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0116	508,00	5,89
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,01	0,58	30,00	17,40
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,029	516,00	14,96
		Итого материалов:				0,72	42,00
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	3918,41
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	641,78
		Сметная стоимость:				149,38	8664,09
10	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	8,0000		1856,12	14848,93
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	11,76	1000,00	11760,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87,04
		Итого оплата труда:				1480,88	11847,04
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	2,8	174,00	487,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,08	2465,00	197,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,08	1088,00	87,04
		Итого эксплуатация машин:				85,55	684,40
	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0088	188694,00	1660,51
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00112	207096,00	231,95
	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,016	32005,00	512,08
		Итого материалов:				300,57	2404,53
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	11610,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	2116,72
		Сметная стоимость:				3571,97	28575,76
11	С123-040902-1403 2304-0902-1403 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 25 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		9172,00	9172,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		733,76	733,76
		Сметная стоимость:				9905,76	9905,76
12	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	4,0000		8429,00	33716,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,32	2697,28
		Сметная стоимость:				9103,32	36413,28
13	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	3,0000		8071,00	24213,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,68	1937,04
		Сметная стоимость:				8716,68	26150,04
14	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	шт.	1,0000		1880,77	1880,77
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого оплата труда:				1491,76	1491,76

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	21,76
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**110,20**
	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				**300,57**	**300,57**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	1461,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	267,42
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**3610,11**
15	С123-040902-1406 2304-0902-1406 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 50 типа FAF ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**1,0000**		**13557,00**	**13557,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1084,56	1084,56
		Сметная стоимость:				**14641,56**	**14641,56**
		Водомерный узел СТВ-50					
16	Е11-160901-0102 1116-0901-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Узлы водомерные, поставляемые на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка водомерных узлов с присоединением к магистральным трубопроводам на сварке 2. Установка креплений 3. Установка водомеров со снятием инвентарной катушки с присоединением к обвязке 4. Установка манометров 5. Промывка водомерных узлов водой питьевого качества	**узел**	**1,0000**		**30195,43**	**30195,43**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	13,1	13,1	1000,00	13100,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,22	0,22	1172,73	258,00
		Итого оплата труда:				**13358,00**	**13358,00**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,07	0,07	5764,00	403,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,07	0,07	1088,00	76,16
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,04	0,04	4329,00	173,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,04	0,04	1554,00	62,16
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,19	1,19	174,00	207,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,11	0,11	2465,00	271,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,11	1088,00	119,68
		Итого эксплуатация машин:				**1054,85**	**1054,85**
	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,003	0,003	15897,00	47,69
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3,23
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00053	0,00053	207096,00	109,76
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5,08
	187490 С (2302-1104-0405 РСНБ РК 2015)	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	8,5	8,5	542,00	4607,00
	188241 С (2305-0301-1801 РСНБ РК 2015)	Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали	кг	12,4	12,4	685,00	8494,00
	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	3,25	3,25	174,00	565,50
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,02	516,00	10,32
	262755 С (2305-1501-0102 РСНБ РК 2015)	Манометры общего назначения с трехходовым краном ОБМ1-100	комплект	1	1	2198,00	2198,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				16040,58	16040,58
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		13090,84	13090,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3462,90	3462,90
		Сметная стоимость:				46749,17	46749,17
17	С123-030301-0214 2303-0301-0214 РСНБ РК 2015	Счетчики (водомеры) холодной воды крыльчатые ВСКМ DN 50	шт.	1,0000		35143,00	35143,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2811,44	2811,44
		Сметная стоимость:				37954,44	37954,44
18	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	6,0000		2156,00	12936,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		172,48	1034,88
		Сметная стоимость:				2328,48	13970,88
19	С123-040501-0225 2304-0501-0225 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 40 ГОСТ 5761-2005	шт.	1,0000		3248,00	3248,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		259,84	259,84
		Сметная стоимость:				3507,84	3507,84
20	С123-010101-0201 2301-0101-0201 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 15, толщина стенки 2,8 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		343,00	68,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		27,44	5,49
		Сметная стоимость:				370,44	74,09
21	С123-010101-0205 2301-0101-0205 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 40, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2000		966,00	193,20
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,28	15,46
		Сметная стоимость:				1043,28	208,66
22	С123-010101-0206 2301-0101-0206 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 50, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 3262-75	м	0,2900		996,00	288,84
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		79,68	23,11
		Сметная стоимость:				1075,68	311,95
23	С123-010101-0210 2301-0101-0210 РСНБ РК 2015	Трубы стальные сварные водогазопроводные неоцинкованные обыкновенные, DN 100, толщина стенки 4,5 мм ГОСТ 3262-75	м	2,4700		3027,00	7476,69
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		242,16	598,14
		Сметная стоимость:				3269,16	8074,83
24	С123-040101-0303 2304-0101-0303 РСНБ РК 2015	Задвижки параллельные фланцевые с выдвижным шпинделем 30ч6бр маховик для воды и пара, Т до 225°С, PN 10, DN 100 мм ГОСТ 5762-2002	шт.	3,0000		31501,00	94503,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2520,08	7560,24
		Сметная стоимость:				34021,08	102063,24
25	С123-020103-2903 2302-0103-2903 РСНБ РК 2015	Пробка DN 15 ГОСТ 12836-67	шт.	1,0000		772,00	772,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,76	61,76
		Сметная стоимость:				833,76	833,76
		Футляр					
26	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки 2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой	сальник	1,0000		4918,23	4918,23
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,36	2,36	1000,00	2360,00
		Итого оплата труда:				2360,00	2360,00
	135824 С (2110-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	0,78	125,00	97,50
	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00152	173901,00	264,33
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	323,00	2196,40
		Итого материалов:				2558,23	2558,23
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2312,80	2312,80

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,48	578,48
		Сметная стоимость:				**7809,51**	**7809,51**
27	С123-010201-0225 2301-0201-0225 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 180 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,5000**		**4927,00**	**2463,50**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		394,16	197,08
		Сметная стоимость:				**5321,16**	**2660,58**
		Для противопожарной нужды В2					
28	Е11-160401-0202 1116-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	**Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода на сварке из готовых узлов 2. Установка и заделка креплений 3. Промывка трубопровода водой питьевого качества	**м**	**98,0000**		**1815,23**	**177892,53**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,553	54,194	1109,00	60101,15
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	1,039	1118,77	1162,18
		Итого оплата труда:				**625,14**	**61263,33**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0012	0,1176	5764,00	677,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0012	0,1176	1088,00	127,95
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0007	0,0686	4329,00	296,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,0686	1554,00	106,60
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0087	0,8526	2465,00	2101,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0087	0,8526	1088,00	927,63
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,1844	18,071	26,00	469,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**36,19**	**3546,33**
	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,00008	0,00784	15897,00	124,63
	127966 С (2105-0307-0507 РСНБ РК 2015)	Проволока сварочная легированная для сварки (наплавки) с неомедненной поверхностью диаметром 4 мм ГОСТ 2246-70	кг	0,002	0,196	561,00	109,96
	146645 С (2113-0701-0201 РСНБ РК 2015)	Ацетилен технический газообразный ГОСТ 5457-75	м3	0,0032	0,3136	5488,00	1721,04
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,0035	0,343	293,00	100,50
	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0275	2,695	174,00	468,93
	278603 С (2301-1307-0105 РСНБ РК 2015)	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, DN 57, толщина стенки 3,5 мм	м	1	98	1140,00	111720,00
		Итого материалов:				**1165,77**	**114245,05**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		612,63	60038,06
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		194,23	19034,45
		Сметная стоимость:				**2622,09**	**256965,03**
29	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м**	**98,0000**		**70,76**	**6934,17**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	4,91	1376,00	6755,88
		Итого оплата труда:				**68,94**	**6755,88**
	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	1,47	73,00	107,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,09	107,31
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0196	323,00	6,33
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0196	508,00	9,96
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,01	0,98	30,00	29,40
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,049	516,00	25,28
		Итого материалов:				0,72	70,97
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	6620,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	1084,39
		Сметная стоимость:				149,38	14639,33
30	С123-040501-0226 2304-0501-0226 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные муфтовые 15кч18п1 для воды и пара, PN 16, DN 50 ГОСТ 5761-2005**	шт.	10,0000		4465,00	44650,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		357,20	3572,00
		Сметная стоимость:				4822,20	48222,00
31	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление грунтовочных составов 3. Огрунтовка поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	17,4200		81,98	1428,08
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,51389	1235,00	634,65
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003484	1088,00	3,79
		Итого оплата труда:				36,65	638,44
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001742	4249,00	7,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001742	1088,00	1,90
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001742	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001742	2465,00	4,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001742	1088,00	1,90
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,195104	137,00	26,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,21	38,47
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000261	290315,00	75,86
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001568	433151,00	679,09
		Итого материалов:				43,34	754,95
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	440,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	149,49
		Сметная стоимость:				115,85	2018,10
32	Е11-130301-0806 1113-0301-0806 РСНБ РК 2015	**Поверхности огрунтованные бетонные и оштукатуренные. Окраска красками БТ-177** Состав работ: 1. Подготовка окрасочных агрегатов 2. Приготовление составов 3. Окраска поверхности 4. Промывка, очистка окрасочных агрегатов и шлангов 5. Контроль качества	м2	17,4200		122,32	2130,86
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0204	0,355368	1000,00	355,37
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,005226	1088,00	5,69
		Итого оплата труда:				20,73	361,05
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001742	4249,00	7,40

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001742	1088,00	1,90
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001742	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,003484	2465,00	8,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,003484	1088,00	3,79
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,014	0,24388	137,00	33,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,84**	**49,45**
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000013	0,000226	290315,00	65,74
	249439 С (2204-0201-9908 РСНБ РК 2015)	Краска серебристая БТ-177 ГОСТ 5631-79	кг	0,09	1,568	1059,00	1660,30
		Итого материалов:				**99,08**	**1726,04**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,30	249,13
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,93	190,40
		Сметная стоимость:				**147,55**	**2570,39**
		Тепловая изоляция					
33	Е11-260101-0301 1126-0101-0301 РСНБ РК 2015	**Трубопроводы. Изоляция цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом вязующем** Состав работ: 1. Укладка цилиндров и полуцилиндров с подгонкой их по месту 2. Заполнение швов отходами изделий 3. Закрепление изделий бандажами 4. Изготовление и установка диафрагм 5. Изготовление бандажей 6. Изготовление и закрепление пряжек	**м3**	**1,0000**		**69507,31**	**69507,31**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	18,8	18,8	1018,00	19138,40
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,4	1088,00	435,20
		Итого оплата труда:				**19573,60**	**19573,60**
	1444 С (3204-0106-0401 РСНБ РК 2015)	Установки для изготовления бандажей, диафрагм, пряжек	маш.-ч	1,18	1,18	34,00	40,12
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,4	2465,00	986,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,4	0,4	1088,00	435,20
		Итого эксплуатация машин:				**1026,12**	**1026,12**
	125919 С (2105-0107-0701 РСНБ РК 2015)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,0109	0,0109	133507,00	1455,23
	128059 С (2105-0307-1002 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	1,1	1,1	160,00	176,00
	128060 С (2105-0307-1003 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	4	4	133,00	532,00
	139579 С (2111-0205-9902 РСНБ РК 2015)	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты на синтетическом связующем ГОСТ 23208-2003	м3	1,032	1,032	34697,00	35807,30
	146016 С (2113-0211-0301 РСНБ РК 2015)	Винты самонарезающие оцинкованные, марка СМ1-25, длина 25 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00004	0,00004	1288391,00	51,54
	279797 С (2105-0104-0303 РСНБ РК 2015)	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,039	0,039	290275,00	11320,73
		Итого материалов:				**49342,79**	**49342,79**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		14875,94	14875,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6750,66	6750,66
		Сметная стоимость:				**91133,91**	**91133,91**
34	Е11-260301-0701 1126-0301-0701 РСНБ РК 2015	**Поверхность изоляции. Обертывание рулонными материалами насухо с проклейкой швов** Состав работ: 1. Разметка и нарезка оберточного материала 2. Обертывание насухо с промазкой швов 3. Крепление покрытия	**м2**	**13,7000**		**458,78**	**6285,24**

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,3198	4,381	928,00	4065,81
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0047	0,06439	1088,00	70,06
		Итого оплата труда:				**301,89**	**4135,87**
	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0023	0,03151	729,00	22,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1445 С (3204-0106-0501 РСНБ РК 2015)	Установки для заготовки защитных покрытий тепловой изоляции	маш.-ч	0,0126	0,17262	1018,00	175,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,06439	2465,00	158,72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,06439	1088,00	70,06
		Итого эксплуатация машин:				**26,09**	**357,42**
	125919 С (2105-0107-0701 РСНБ РК 2015)	Лента стальная упаковочная, мягкая, нормальной точности 0,7х20-50 мм ГОСТ 3560-73	т	0,000473	0,00648	133507,00	865,14
	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	0,3	4,11	226,00	928,86
	249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0126	0,17262	394,00	68,01
		Итого материалов:				**135,91**	**1862,01**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		229,43	3143,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		55,06	754,28
		Сметная стоимость:				**743,27**	**10182,78**
35	С121-100406-0301 2110-0406-0301 РСНБ РК 2015	**Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В**	**1000 м2**	**0,0158**		**303350,00**	**4779,28**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		24268,00	382,34
		Сметная стоимость:				**327618,00**	**5161,62**
		Противопожарный кран 10 шт.					
36	Е11-160701-0101 1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	**Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка** Состав работ: 1. Установка пожарных кранов 2. Сборка и укладка пожарного рукава	**кран**	**10,0000**		**20287,84**	**202878,43**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,9	9	1088,00	9792,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,3	1088,00	326,40
		Итого оплата труда:				**1011,84**	**10118,40**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	2	13,00	26,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,1	5764,00	576,40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,1	1088,00	108,80
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,2	2465,00	493,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,2	1088,00	217,60
		Итого эксплуатация машин:				**109,54**	**1095,40**
	145785 С (2113-0207-1204 РСНБ РК 2015)	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,4	455,00	182,00
	146052 С (2113-0211-0608 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,0004	252823,00	101,13
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,1	323,00	32,30
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,1	508,00	50,80
	187933 С (2303-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	30	725,00	21750,00
	187939 С (2303-0103-0401 РСНБ РК 2015)	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	100	705,00	70500,00
	187953 С (2303-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	10	4870,00	48700,00
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,3	516,00	154,80
	252975 С (2304-0702-0602 РСНБ РК 2015)	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	10	5052,00	50520,00
		Итого материалов:				**19199,10**	**191991,03**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		991,60	9916,03

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1702,36	17023,56
		Сметная стоимость:				**22981,80**	**229818,02**
37	С123-030103-0401 2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	**Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008**	**м**	**100,0000**		**705,00**	**70500,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,40	5640,00
		Сметная стоимость:				**761,40**	**76140,00**
38	С123-080305-0105 2308-0305-0105 РСНБ РК 2015	**Огнетушители порошковые ОП-8 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	**шт.**	**20,0000**		**13042,00**	**260840,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1043,36	20867,20
		Сметная стоимость:				**14085,36**	**281707,20**
39	Е11-161401-0101 1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или в нише** Состав работ: 1. Разметка мест установки шкафа 2. Сверление отверстий под крепления 3. Установка дюбелей 4. Установка шкафов с выверкой по месту	**шт.**	**10,0000**		**791,44**	**7914,42**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7923	7,923	946,00	7495,16
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,044	1088,00	47,87
		Итого оплата труда:				**754,30**	**7543,03**
	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	1,1	16,00	17,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,044	2465,00	108,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,044	1088,00	47,87
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	1,4	18,00	25,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**151,26**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	4	67,00	268,00
		Итого материалов:				**26,80**	**268,00**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		739,22	7392,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		122,45	1224,53
		Сметная стоимость:				**1653,11**	**16531,11**
40	С123-080307-0101 2308-0307-0101 РСНБ РК 2015	**Шкаф пожарный ШПК-310 НЗК/НЗБ**	**шт.**	**10,0000**		**9516,00**	**95160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		761,28	7612,80
		Сметная стоимость:				**10277,28**	**102772,80**
		Оборудование					
41	Е11-170101-0106 1117-0101-0106 РСНБ РК 2015	**Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды** Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**8,0000**		**2422,48**	**19379,84**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,95	15,6	1088,00	16972,80
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,28	1021,89	286,13
		Итого оплата труда:				**2157,37**	**17258,93**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,16	13,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,104	1888,00	196,35
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,104	910,00	94,64
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,022	0,176	2465,00	433,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,022	0,176	1088,00	191,49
		Итого эксплуатация машин:				**79,03**	**632,27**
	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,00036	0,00288	218211,00	628,45

1	2	3	4	5	6	7	8
	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,2	1,6	360,00	576,00
	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	3,2	77,00	246,40
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,03	0,24	323,00	77,52
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,16	508,00	81,28
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,32	516,00	165,12
		Итого материалов:				**221,85**	**1774,77**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2114,22	16913,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		362,94	2903,49
		Сметная стоимость:				**4899,63**	**39197,08**
42	С123-030102-0903 2303-0102-0903 РСНБ РК 2015	**Умывальник керамический без спинки, без перелива, шириной от 420 мм до 450 мм, длиной от 550 мм до 600 мм ГОСТ 30493-96**	**шт.**	**8,0000**		**7251,00**	**58008,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		580,08	4640,64
		Сметная стоимость:				**7831,08**	**62648,64**
43	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	**Смесители. Установка** Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	**шт.**	**8,0000**		**799,35**	**6394,79**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,7	5,6	1088,00	6092,80
		Итого оплата труда:				**761,60**	**6092,80**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,08	13,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,13**	**1,04**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	1,6	67,00	107,20
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,104	323,00	33,59
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,104	508,00	52,83
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,208	516,00	107,33
		Итого материалов:				**37,62**	**300,95**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		746,37	5970,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,66	989,26
		Сметная стоимость:				**1669,37**	**13354,99**
44	С123-030102-1222 2303-0102-1222 РСНБ РК 2015	**Смеситель для умывальника однорукояточный, локтевой, с подводками в раздельных отверстиях, настенный ГОСТ 25809-96**	**шт.**	**8,0000**		**2270,00**	**18160,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,60	1452,80
		Сметная стоимость:				**2451,60**	**19612,80**
45	С123-030102-1301 2303-0102-1301 РСНБ РК 2015	**Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94**	**шт.**	**8,0000**		**966,00**	**7728,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		77,28	618,24
		Сметная стоимость:				**1043,28**	**8346,24**
46	Е11-170301-0101 1117-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Регулировка смывной арматуры 3. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**9,0000**		**3074,56**	**27671,08**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	2,22	19,98	1071,00	21398,58
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,071	0,639	1007,77	643,97
		Итого оплата труда:				**2449,17**	**22042,55**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,18	13,00	2,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,032	0,288	1888,00	543,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,032	0,288	910,00	262,08
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,039	0,351	2465,00	865,22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,039	0,351	1088,00	381,89
		Итого эксплуатация машин:				**156,81**	**1411,30**
	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,4	3,6	360,00	1296,00
	135947 С (2110-0502-1812 РСНБ РК 2015)	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00008	0,00072	1188096,00	855,43
	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	3,6	77,00	277,20
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,004	0,036	323,00	11,63
	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,0001	0,0009	1371537,00	1234,38
	147640 С (2113-0816-1901 РСНБ РК 2015)	Пластина резиновая рулонная вулканизированная из резиновой смеси ИРП-1173 ГОСТ 7338-90	кг	0,08	0,72	1263,00	909,36
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,02	0,18	508,00	91,44
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,04	0,36	516,00	185,76
		Итого материалов:				**540,13**	**4861,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2400,19	21601,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		437,98	3941,82
		Сметная стоимость:				**5912,73**	**53214,60**
47	**С123-030102-0301 2303-0102-0301 РСНБ РК 2015**	**Унитаз напольный керамический с косым выпуском, с бачком, сиденьем и комплектом арматуры ГОСТ 30493-96**	**комплект**	**9,0000**		**18172,00**	**163548,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1453,76	13083,84
		Сметная стоимость:				**19625,76**	**176631,84**
48	**Е11-170401-0101 1117-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Писсуары настенные. Установка** Состав работ: 1. Установка приборов 2. Присоединение приборов к трубопроводам	**комплект**	**3,0000**		**1268,62**	**3805,87**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,93	2,79	1053,00	2937,87
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,025	0,075	1016,80	76,26
		Итого оплата труда:				**1004,71**	**3014,13**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,06	13,00	0,78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,01	0,03	1888,00	56,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	910,00	27,30
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,015	0,045	2465,00	110,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,015	0,045	1088,00	48,96
		Итого эксплуатация машин:				**56,12**	**168,34**
	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,08	0,24	360,00	86,40
	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	173901,00	83,47
	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	1,2	77,00	92,40
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,012	0,036	323,00	11,63
	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00009	0,00027	1371537,00	370,31
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	508,00	18,29
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	516,00	37,15
		Итого материалов:				**233,22**	**699,66**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		984,62	2953,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		180,26	540,78

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2433,50	7300,50
49	С123-030102-0803 2303-0102-0803 РСНБ РК 2015	Писсуар настенный керамический с цельноотлитым сифоном, с краном ГОСТ 30493-96	шт.	3,0000		9570,00	28710,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		765,60	2296,80
		Сметная стоимость:				10335,60	31006,80
50	Е11-170501-0101 1117-0501-0101 РСНБ РК 2015	Мойки на одно отделение. Установка Состав работ: 1. Установка приборов 2. Установка кронштейнов или шкафов под мойки 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	1,0000		2090,68	2090,68
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	1,56	1,56	1088,00	1697,28
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,027	0,027	1002,30	27,06
		Итого оплата труда:				1724,34	1724,34
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,02	0,02	13,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,013	0,013	1888,00	24,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,013	0,013	910,00	11,83
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,014	0,014	2465,00	34,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,014	0,014	1088,00	15,23
		Итого эксплуатация машин:				59,31	59,31
	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,001	0,001	14531,00	14,53
	135925 С (2110-0502-1301 РСНБ РК 2015)	Замазка защитная	кг	0,2	0,2	360,00	72,00
	145636 С (2113-0207-0409 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 8 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	77,00	30,80
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	323,00	4,20
	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00014	0,00014	1371537,00	192,02
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	508,00	6,60
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,027	0,027	516,00	13,93
		Итого материалов:				334,08	334,08
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1689,86	1689,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		302,44	302,44
		Сметная стоимость:				4082,97	4082,97
51	С123-030102-1104 2303-0102-1104 РСНБ РК 2015	Мойка стальная эмалированная унифицированная с одной чашей, размерами 500 мм х 500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	1,0000		4203,00	4203,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		336,24	336,24
		Сметная стоимость:				4539,24	4539,24
52	Е11-170201-0103 1117-0201-0103 РСНБ РК 2015	Смесители. Установка Состав работ: 1. Установка смесителей и присоединение их к трубопроводам	шт.	1,0000		799,35	799,35
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,7	0,7	1088,00	761,60
		Итого оплата труда:				761,60	761,60
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,01	0,01	13,00	0,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				0,13	0,13
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,2	0,2	67,00	13,40
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,013	0,013	323,00	4,20
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,013	0,013	508,00	6,60
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,026	0,026	516,00	13,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				37,62	37,62
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		746,37	746,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		123,66	123,66
		Сметная стоимость:				1669,37	1669,37
53	С123-030102-1204 2303-0102-1204 РСНБ РК 2015	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, центральный, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм ГОСТ 25809-96	шт.	1,0000		2628,00	2628,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		210,24	210,24
		Сметная стоимость:				2838,24	2838,24
		Кран поливочный					
54	Е11-160701-0102 1116-0701-0102 РСНБ РК 2015	Краны поливочные диаметром до 15/20 мм. Установка Состав работ: 1. Установка поливочных кранов	кран	2,0000		20169,03	40338,06
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3	0,6	1088,00	652,80
		Итого оплата труда:				326,40	652,80
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,02	323,00	6,46
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,02	508,00	10,16
	187935 С (2303-0103-0301 РСНБ РК 2015)	Головки для присоединения рукавов поливочных, d 25 мм ГОСТ Р 53279-2009	шт.	2	4	92,00	368,00
	187944 С (2303-0103-0502 РСНБ РК 2015)	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	20	40	982,00	39280,00
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,02	0,04	516,00	20,64
		Итого материалов:				19842,63	39685,26
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		319,87	639,74
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1639,11	3278,22
		Сметная стоимость:				22128,01	44256,03
55	С123-040902-1401 2304-0902-1401 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 15 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		8071,00	8071,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		645,68	645,68
		Сметная стоимость:				8716,68	8716,68
56	С123-040902-1402 2304-0902-1402 РСНБ РК 2015	Краны шаровые стальные сварные модели 1270 для воды, под приварку Т от -20°С до +200°С, PN 25, DN 20 типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		8429,00	8429,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		674,32	674,32
		Сметная стоимость:				9103,32	9103,32
57	С123-030103-0502 2303-0103-0502 РСНБ РК 2015	Рукава поливочные, d 25 мм ГОСТ 18698-79	м	15,0000		982,00	14730,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		78,56	1178,40
		Сметная стоимость:				1060,56	15908,40
		Водопровод горячего водоснабжения					
58	Е11-170801-0101 1117-0801-0101 РСНБ РК 2015	Нагреватели индивидуальные водоводяные. Установка Состав работ: 1. Установка приборов на готовое основание 2. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	3,0000		8740,87	26222,62
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	7,87	23,61	1053,00	24861,33
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,152	0,456	1120,36	510,88
		Итого оплата труда:				8457,40	25372,21
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,035	0,105	4329,00	454,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,105	1554,00	163,17
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,064	0,192	1888,00	362,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,064	0,192	910,00	174,72
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,053	0,159	2465,00	391,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,053	0,159	1088,00	172,99
		Итого эксплуатация машин:				402,99	1208,98

1	2	3	4	5	6	7	8
	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,002	0,006	14531,00	87,19
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,03	323,00	9,69
	149395 С (2204-0603-0108 РСНБ РК 2015)	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,012	0,036	508,00	18,29
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,024	0,072	516,00	37,15
		Итого материалов:				**50,77**	**152,32**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		8288,26	24864,77
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1362,33	4086,99
		Сметная стоимость:				**18391,46**	**55174,38**
59	51-040106-0106 5104-0106-0106 РСНБ РК 2015	**Водонагреватели электрические накопительные на 30 литров, мощность 1,5 кВт, настенные ГОСТ 52084-2003**	**шт.**	**3,0000**		**29806,00**	**89418,00**
60	Е11-160501-0401 1116-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 15 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах** Состав работ: 1. Разметка мест установки креплений 2. Установка креплений 3. Нарезка труб 4. Снятие фаски, торцевание, удаление грана и калибровка 5. Сборка узлов трубопроводов из отдельных деталей с соединением на прессовых фитингах 6. Визуальный контроль обжима	**м**	**23,5000**		**971,96**	**22841,16**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,8768	20,605	1088,00	22418,02
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00008	0,00188	1321,01	2,48
		Итого оплата труда:				**954,06**	**22420,51**
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00004	0,00094	4329,00	4,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00094	1554,00	1,46
	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0614	1,443	16,00	23,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,00094	2465,00	2,32
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,00094	1088,00	1,02
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0707	1,661	18,00	29,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,53**	**59,38**
	145632 С (2113-0207-0405 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,1323	3,109	67,00	208,31
	181696 С (2302-0401-3501 РСНБ РК 2015)	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,323	31,091	5,00	155,45
		Итого материалов:				**15,48**	**363,76**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		934,98	21972,10
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		152,56	3585,06
		Сметная стоимость:				**2059,50**	**48398,32**
61	С123-010601-0202 2301-0601-0202 РСНБ РК 2015	**Трубы напорные полипропиленовые PP-R SDR 7,4-15х1,8 PN 16 не армированные СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**м**	**23,2650**		**163,00**	**3792,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,04	303,38
		Сметная стоимость:				**176,04**	**4095,57**
62	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка** Состав работ: 1. Насадка и приварка ответных фланцев на концы труб 2. Установка арматуры с соединением фланцев на болтах и прокладках	**шт.**	**3,0000**		**1856,12**	**5568,35**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	4,41	1000,00	4410,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		Итого оплата труда:				**1480,88**	**4442,64**

1	2	3	4	5	6	7	8
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	1,05	174,00	182,70
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2465,00	73,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	32,64
		Итого эксплуатация машин:				**85,55**	**256,65**
	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0033	188694,00	622,69
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00042	207096,00	86,98
	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,006	32005,00	192,03
		Итого материалов:				**300,57**	**901,70**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	4353,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	793,77
		Сметная стоимость:				**3571,97**	**10715,91**
63	С123-040906-0102 2304-0906-0102 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые двухходовые, модель 546, корпус из PVC-U для клеевого соединения, Т до +60°С, PN 10, DN 15**	**шт.**	**3,0000**		**2028,00**	**6084,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		162,24	486,72
		Сметная стоимость:				**2190,24**	**6570,72**
64	Е11-161101-0101 1116-1101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое** Состав работ: 1. Наружный осмотр трубопровода 2. Присоединение водопровода и гидравлического пресса 3. Установка заглушек и манометра 4. Наполнение системы водой до заданного давления 5. Осмотр трубопровода и устранение дефектов 6. Окончательная проверка и сдача системы 7. Спуск воды из системы 8. Снятие заглушек, манометра и отсоединение пресса	**м**	**23,5000**		**70,76**	**1662,78**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,3=1376)	чел-ч	0,0501	1,177	1376,00	1620,03
		Итого оплата труда:				**68,94**	**1620,03**
	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	0,015	0,3525	73,00	25,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,09**	**25,73**
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,0002	0,0047	323,00	1,52
	149389 С (2204-0603-0102 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,0002	0,0047	508,00	2,39
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,01	0,235	30,00	7,05
	249409 С (2204-0201-0702 РСНБ РК 2015)	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,0005	0,01175	516,00	6,06
		Итого материалов:				**0,72**	**17,02**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		67,56	1587,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11,07	260,03
		Сметная стоимость:				**149,38**	**3510,45**
65	Е11-260101-1701 1126-0101-1701 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 13	**Трубопроводы. Изоляция трубками из вспененного каучука** Состав работ: 1. Обеспыливание поверхности компрессором 2. Установка изделий на трубопровод с подгонкой и вырезами по месту 3. Промазка швов клеевым составом 4. Проклеивание швов самоклеящейся лентой	**м**	**23,5000**		**584,47**	**13734,98**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,211	4,958	1130,00	5603,10
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0368	0,8648	1088,00	940,90
		Итого оплата труда:				**278,47**	**6544,01**

1	2	3	4	5	6	7	8
	659 С (3106-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 2,2 м3/мин	маш.-ч	0,0118	0,2773	2324,00	644,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0118	0,2773	1088,00	301,70
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,025	0,5875	2465,00	1448,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,025	0,5875	1088,00	639,20
		Итого эксплуатация машин:				**89,05**	**2092,63**
	135959 С (2110-0502-1824 РСНБ РК 2015)	Клей для изоляции из вспененного каучука марки К 414	л	0,0143	0,33605	3890,00	1307,23
	140681 С (2111-0403-6701 РСНБ РК 2015)	Самоклеящаяся лента из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, шириной 15 мм, толщиной 3 мм, длиной 10 м ГОСТ 16381-77	рулон	0,15	3,525	1310,00	4617,75
	147795 С (2113-0816-3432 РСНБ РК 2015)	Очиститель клея для изоляции из вспененного каучука	л	0,002	0,047	2431,00	114,26
		Итого материалов:				**256,99**	**6039,24**
		Накладные расходы (Н10=76)	%	76		211,64	4973,45
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		63,69	1496,67
		Сметная стоимость:				**859,79**	**20205,10**
66	С121-110403-0306 2111-0403-0306 РСНБ РК 2015	**Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука температурой применения от -200°С до +105°С, коэффициентом теплопроводности 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, сопротивлением диффузии водяного пара больше или равно 7000, толщиной стенки 13 мм, диаметром 22 мм ГОСТ 16381-77**	**м**	**25,8500**		**258,00**	**6669,30**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,64	533,54
		Сметная стоимость:				**278,64**	**7202,84**
		Канализация К1					
67	Е11-160501-0102 1116-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м**	**29,4000**		**641,42**	**18857,76**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,56	16,464	1130,00	18604,32
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,02058	1221,14	25,13
		Итого оплата труда:				**633,65**	**18629,45**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0003	0,00882	5764,00	50,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,00882	1088,00	9,60
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0002	0,00588	4329,00	25,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00588	1554,00	9,14
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,00588	2465,00	14,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,00588	1088,00	6,40
		Итого эксплуатация машин:				**3,09**	**90,79**
	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000027	0,000782	190274,00	148,80
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0157	0,46158	30,00	13,85
		Итого материалов:				**5,53**	**162,65**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		620,98	18256,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		100,99	2969,17
		Сметная стоимость:				**1363,39**	**40083,79**
68	С123-010506-0109 2301-0506-0109 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 110х3,4 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**29,3412**		**832,00**	**24411,88**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		66,56	1952,95
		Сметная стоимость:				**898,56**	**26364,83**
69	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений	**м**	**22,0000**		**663,58**	**14598,67**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	12,848	1130,00	14518,24
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0066	1243,33	8,21
		Итого оплата труда:				**660,29**	**14526,45**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	5764,00	12,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0022	1088,00	2,39
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	4329,00	9,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0022	1554,00	3,42
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0022	2465,00	5,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0022	1088,00	2,39
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**27,63**
	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000264	190274,00	50,23
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0039	0,0858	30,00	2,57
		Итого материалов:				**2,40**	**52,81**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		647,09	14235,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,85	2306,77
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**31141,36**
70	**С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**21,9560**		**273,00**	**5993,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,84	479,52
		Сметная стоимость:				**294,84**	**6473,51**
71	**Е11-160201-0202 1116-0201-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6**	**Трубопроводы из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка по стенам зданий и в каналах** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода на герметичность	**м**	**7,0000**		**11045,03**	**77315,22**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,77	5,39	1088,00	5864,32
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0136	0,0952	1088,00	103,58
		Итого оплата труда:				**852,56**	**5967,90**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0036	0,0252	5764,00	145,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0036	0,0252	1088,00	27,42
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,07	2465,00	172,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,07	1088,00	76,16
		Итого эксплуатация машин:				**45,40**	**317,80**
	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00023	0,00161	173901,00	279,98
	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00009	0,00063	1371537,00	864,07
	157997 С (2301-1306-0602 РСНБ РК 2015)	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ из чугунных канализационных труб и фасонных частей к ним, d=100 мм	м	0,998	6,986	10018,00	69985,75
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0157	0,1099	30,00	3,30
		Итого материалов:				**10161,87**	**71133,09**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		835,51	5848,54
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		950,44	6653,10
		Сметная стоимость:				**12830,98**	**89816,86**
72	**С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015**	**Прочистка канализационная суплотнительной резинкой д-100**	**шт.**	**6,0000**		**400,00**	**2400,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,00	192,00
		Сметная стоимость:				**432,00**	**2592,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
73	С123-020601-0801 2302-0601-0801 РСНБ РК 2015	Прочистка канализационная с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	5,0000		155,00	775,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12,40	62,00
		Сметная стоимость:				167,40	837,00
74	С123-020601-0803 2302-0601-0803 РСНБ РК 2015	Ревизия д-100	шт.	2,0000		400,00	800,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32,00	64,00
		Сметная стоимость:				432,00	864,00
75	С123-020601-0401 2302-0601-0401 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50x50x50	шт.	9,0000		96,00	864,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,68	69,12
		Сметная стоимость:				103,68	933,12
76	С123-020601-0406 2302-0601-0406 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x100x100	шт.	16,0000		320,00	5120,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,60	409,60
		Сметная стоимость:				345,60	5529,60
77	С123-020601-0404 2302-0601-0404 РСНБ РК 2015	Тройник канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100x50x100	шт.	1,0000		261,00	261,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,88	20,88
		Сметная стоимость:				281,88	281,88
78	С123-020601-0602 2302-0601-0602 РСНБ РК 2015	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100x50	шт.	4,0000		124,00	496,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		9,92	39,68
		Сметная стоимость:				133,92	535,68
79	С123-020601-0203 2302-0601-0203 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 100	шт.	6,0000		207,00	1242,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,56	99,36
		Сметная стоимость:				223,56	1341,36
80	С123-020601-0201 2302-0601-0201 РСНБ РК 2015	Отвод канализационный ПВХ 90° с уплотнительной резинкой, DN 50	шт.	2,0000		60,00	120,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4,80	9,60
		Сметная стоимость:				64,80	129,60
81	Е11-170101-0111 1117-0101-0111 РСНБ РК 2015	Трапы диаметром 50 мм. Установка Состав работ: 1. Установка санитарных приборов 2. Установка и заделка кронштейнов 3. Присоединение приборов к трубопроводам	комплект	1,0000		7356,58	7356,58
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,46	0,46	1088,00	500,48
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,013	0,013	1046,92	13,61
		Итого оплата труда:				514,09	514,09
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	0,003	1888,00	5,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,003	910,00	2,73
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				30,31	30,31
	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,0002	0,0002	173901,00	34,78
	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,00007	0,00007	1371537,00	96,01
	245424 С (2303-0102-2202 РСНБ РК 2015)	Трап чугунный эмалированный с прямым отводом Т50 ГОСТ 1811-98	комплект	1	1	6695,00	6695,00
		Итого материалов:				6825,79	6825,79
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		503,81	503,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		628,83	628,83
		Сметная стоимость:				8489,22	8489,22
		Футляр					
82	Е11-161201-0102 1116-1201-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Сальники. Заделка при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром труб до 200 мм Состав работ: 1. Приготовление битумной замазки	сальник	1,0000		4918,23	4918,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Заделка концов сальников смоляной прядью и асбоцементным раствором 3. Заливка битумной замазкой					
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,36	2,36	1000,00	2360,00
		Итого оплата труда:				**2360,00**	**2360,00**
	135824 С (2110-0501-0301 РСНБ РК 2015)	Мастика битумно-полимерная холодного применения МБК ГОСТ 30693-2000	кг	0,78	0,78	125,00	97,50
	144572 С (2113-0101-1901 РСНБ РК 2015)	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00152	0,00152	173901,00	264,33
	147045 С (2113-0803-0901 РСНБ РК 2015)	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	6,8	6,8	323,00	2196,40
		Итого материалов:				**2558,23**	**2558,23**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		2312,80	2312,80
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		578,48	578,48
		Сметная стоимость:				**7809,51**	**7809,51**
83	С123-010201-0229 2301-0201-0229 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 219 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**1,0000**		**5200,00**	**5200,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		416,00	416,00
		Сметная стоимость:				**5616,00**	**5616,00**
		Канализация К3					
84	Е11-160501-0101 1116-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка** Состав работ: 1. Прокладка трубопровода из готовых узлов с заделкой раструбов уплотнительными кольцами 2. Установка и заделка креплений 3. Установка задвижек 4. Испытание трубопровода	**м**	**3,0000**		**663,58**	**1990,73**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,584	1,752	1130,00	1979,76
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,0009	1243,33	1,12
		Итого оплата труда:				**660,29**	**1980,88**
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	5764,00	1,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1088,00	0,33
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	4329,00	1,30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1554,00	0,47
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,0003	2465,00	0,74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0003	1088,00	0,33
		Итого эксплуатация машин:				**1,26**	**3,77**
	144732 С (2113-0201-0508 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 16 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,000012	0,000036	190274,00	6,85
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0039	0,0117	30,00	0,35
		Итого материалов:				**2,40**	**7,20**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		647,09	1941,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		104,85	314,56
		Сметная стоимость:				**1415,52**	**4246,55**
85	С123-010506-0103 2301-0506-0103 РСНБ РК 2015	**Трубы полиэтиленовые для систем внутренней канализации с раструбом SDR 33 - 50х3 ГОСТ 22689-2014**	**м**	**2,9940**		**273,00**	**817,36**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		21,84	65,39
		Сметная стоимость:				**294,84**	**882,75**
86	Е11-180501-0101 1118-0501-0101 РСНБ РК 2015	**Насосы центробежные с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т. Установка** Состав работ: 1. Установка анкерных болтов 2. Установка агрегатов на готовое основание 3. Насадка и приварка фланцев на концы труб 4. Соединение фланцев на болтах и прокладках 5. Опробование насосов на холостом ходу	**насос**	**1,0000**		**17318,00**	**17318,00**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	13,39	13,39	1035,00	13858,65

1	2	3	4	5	6	7	8
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0824	0,0824	1379,25	113,65
		Итого оплата труда:				**13972,30**	**13972,30**
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0515	0,0515	4329,00	222,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0515	0,0515	1554,00	80,03
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,5356	0,5356	174,00	93,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0309	0,0309	2465,00	76,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0309	0,0309	1088,00	33,62
		Итого эксплуатация машин:				**392,31**	**392,31**
	102634 С (2102-0401-2802 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,014	0,014	14531,00	203,43
	144763 С (2113-0201-1201 РСНБ РК 2015)	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00127	0,00127	250467,00	318,09
	145198 С (2113-0205-0101 РСНБ РК 2015)	Анкерные детали из прямых или гнутых круглых стержней с резьбой (в комплекте с шайбами и гайками или без них), поставляемые отдельно	т	0,0022	0,0022	189206,00	416,25
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00039	0,00039	207096,00	80,77
	147667 С (2113-0816-2202 РСНБ РК 2015)	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0,07	0,07	450,00	31,50
	158883 С (2302-0103-0206 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 40 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	915,00	915,00
	158884 С (2302-0103-0207 РСНБ РК 2015)	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 12816-80	шт.	1	1	1102,00	1102,00
		Итого материалов:				**3067,05**	**3067,05**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		13692,85	13692,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2480,87	2480,87
		Сметная стоимость:				**33491,73**	**33491,73**
87	**51-020106-0103 5102-0106-0103 РСНБ РК 2015**	**Насосы центробежные погружные для загрязненных вод, типа Гном 10-10, подача 10 м3/ч, напор 10 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин ГОСТ 20763-85**	**шт.**	**1,0000**		**61367,00**	**61367,00**
88	**С123-020302-2606 2302-0302-2606 РСНБ РК 2015**	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 50, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**734,00**	**734,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		58,72	58,72
		Сметная стоимость:				**792,72**	**792,72**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**2192985,82**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**389450,44**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**18307,91**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**5763,21**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**1634442,46**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**150785,00**
	Накладные расходы		Тенге				**380363,76**
	ИТОГО:		Тенге				**2573349,58**
	Сметная прибыль		Тенге				**193805,17**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**2767154,75**
		РАЗДЕЛ 2. Пожарная сигнализация					
89	**1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**26948,24**	**26948**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	23	23	1151,00	26473
		Итого оплата труда:				**26473,00**	**26473**
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	13,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2**
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	273,00	109
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	2535107,00	14
	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6245736,00	350

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				473,16	473
		Накладные расходы	%	61		16148,53	16149
		Сметная прибыль	%	8		3447,74	3448
		Сметная стоимость:				46544,51	46545
90	2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,0000		9954,00	9954
		Сметная прибыль	%	8		796,32	796
		Сметная стоимость:				10750,32	10750
91	1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		15191,47	15191
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	9	1300,00	11700
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	479
		Итого оплата труда:				12178,72	12179
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4249,00	1870
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	479
		Итого эксплуатация машин:				1869,56	1870
	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22269,00	7
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	273,00	273
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107,00	25
	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00	13
	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245736,00	375
	2113-0816-3009 РСНБ РК 2015	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00	50
	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264082,00	5
	2404-0207-1812 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35,00	350
	2404-0207-2601 РСНБ РК 2015	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3
	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00	394
	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00	6
		Итого материалов:				1621,91	1622
		Накладные расходы	%	61		7429,02	7429
		Сметная прибыль	%	8		1809,64	1810
		Сметная стоимость:				24430,13	24430
92	2308-0306-0311 РСНБ РК 2015	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	1,0000		20808,00	20808
		Сметная прибыль	%	8		1664,64	1665
		Сметная стоимость:				22472,64	22473
93	1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	111,0000		2914,81	323544
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1402)	чел-ч	2	222	1402,00	311244
		Итого оплата труда:				2804,00	311244
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	21,09	13,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,47	274
	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00222	22269,00	49
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	33,3	273,00	9091
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000044	2535107,00	113
	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,000444	6245736,00	2773
		Итого материалов:				108,34	12026
		Накладные расходы	%	61		1710,44	189859
		Сметная прибыль	%	8		370,02	41072
		Сметная стоимость:				4995,27	554475
94	2308-0302-0301 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные дымовые модели ИП 212-141	шт.	99,0000		729,00	72171
		Сметная прибыль	%	8		58,32	5774
		Сметная стоимость:				787,32	77945
95	2308-0302-0602 РСНБ РК 2015	Извещатели пожарные ручные моделиИПР 513-10	шт.	4,0000		825,00	3300
		Сметная прибыль	%	8		66,00	264

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				891,00	3564
96	2308-0302-0705 РСНБ РК 2015	Блок речевого оповещение	шт.	1,0000		32498,00	32498
		Сметная прибыль	%	8		2599,84	2600
		Сметная стоимость:				35097,84	35098
97	2308-0301-1001 РСНБ РК 2015	Извещатели акустические	шт.	7,0000		7961,00	55727
		Сметная прибыль	%	8		636,88	4458
		Сметная стоимость:				8597,88	60185
98	1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	13,0000		12413,02	161369
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	11	143	1109,00	158587
		Итого оплата труда:				12199,00	158587
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	1,69	13,00	22
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				1,69	22
	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00026	22269,00	6
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	3,9	273,00	1065
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000026	2535107,00	66
	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00026	6245736,00	1624
		Итого материалов:				212,33	2760
		Накладные расходы	%	61		7441,39	96738
		Сметная прибыль	%	8		1588,35	20649
		Сметная стоимость:				21442,76	278756
99	2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010	шт.	6,0000		923,00	5538
		Сметная прибыль	%	8		73,84	443
		Сметная стоимость:				996,84	5981
100	2308-0304-0507 РСНБ РК 2015	Оповещатели модели Маяк-12-3М ГОСТ Р 54126-2010	шт.	7,0000		1021,00	7147
		Сметная прибыль	%	8		81,68	572
		Сметная стоимость:				1102,68	7719
		Провода и кабели					
101	1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	1020,0000		291,72	297559
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	102	1088,00	110976
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	38,556	994,81	38356
		Итого оплата труда:				146,40	149332
	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	3,978	4689,00	18653
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,978	1554,00	6182
	3105-0402-0308 РСНБ РК 2015	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	30,6	3518,00	107651
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	30,6	910,00	27846
	3105-0401-0103 РСНБ РК 2015	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	30,6	15,00	459
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	3,978	3316,00	13191
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,978	1088,00	4328
		Итого эксплуатация машин:				137,21	139954
	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,408	369,00	151
	2105-0402-0201 РСНБ РК 2015	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00816	1834952,00	14973
	2113-0809-1301 РСНБ РК 2015	Лента К226	100 м	0,000096	0,09792	1772,00	174
	2113-0816-0202 РСНБ РК 2015	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,04182	2834,00	119
	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,0051	5938576,00	30287
	2404-0207-3932 РСНБ РК 2015	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,084864	383,00	33
	2204-0501-0803 РСНБ РК 2015	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,612	1461,00	894
		Итого материалов:				45,71	46629
		Накладные расходы	%	72		105,41	107519
		Сметная прибыль	%	8		31,77	32406
		Сметная стоимость:				428,91	437484

1	2	3	4	5	6	7	8
102	2306-0116-0902 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПСнг(А) 4х0,5мм2	км	0,6400		382148,00	244575
		Сметная прибыль	%	8		30571,84	19566
		Сметная стоимость:				412719,84	264141
103	2306-0116-0904 РСНБ РК 2015	Кабели силовые КПКПнг(А) 1х2х0,75мм2	км	0,3600		835311,00	300712
		Сметная прибыль	%	8		66824,88	24057
		Сметная стоимость:				902135,88	324769
104	2306-0128-0801 РСНБ РК 2015	Кабели силовые ВВГ 3х1,5 (ок)-1 ГОСТ 16442-80	км	0,0200		217683,00	4354
		Сметная прибыль	%	8		17414,64	348
		Сметная стоимость:				235097,64	4702
		Первичные средства пожаротушения					
105	1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя. Монтажоборудования	шт.	1,0000		182,00	182
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2	0,2	910,00	182
		Итого оплата труда:				182,00	182
		Накладные расходы	%	61		111,02	111
		Сметная прибыль	%	8		23,44	23
		Сметная стоимость:				316,46	316
106	2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	Крепления для огнетушителя	кг	15,0000		542,00	8130
		Сметная прибыль	%	8		43,36	650
		Сметная стоимость:				585,36	8780
107	2308-0305-0104 РСНБ РК 2015	Огнетушители порошковые ОП-5 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	1,0000		6840,00	6840
		Сметная прибыль	%	8		547,20	547
		Сметная стоимость:				7387,20	7387
108	1116-0701-0101 РСНБ РК 2015	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка	кран	1,0000		20287,84	20288
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,9	0,9	1088,00	979
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,03	0,03	1088,00	33
		Итого оплата труда:				1011,84	1012
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,2	0,2	13,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,01	5764,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	11
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,02	2465,00	49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,02	1088,00	22
		Итого эксплуатация машин:				109,54	110
	2113-0207-1204 РСНБ РК 2015	Дюбели распорные полипропиленовые	100 шт.	0,04	0,04	455,00	18
	2113-0211-0608 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 6х40 мм	т	0,00004	0,00004	252823,00	10
	2113-0803-0901 РСНБ РК 2015	Очес льняной ГОСТ Р 53486-2009	кг	0,01	0,01	323,00	3
	2204-0603-0102 РСНБ РК 2015	Олифа комбинированная К-3 ГОСТ 32389-2013	кг	0,01	0,01	508,00	5
	2303-0103-0201 РСНБ РК 2015	Головки для присоединения рукавов пожарных, d 50 мм, на давление 1,2 МПа (12 кгс/см2) ГОСТ Р 53279-2009	шт.	3	3	725,00	2175
	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10	10	705,00	7050
	2303-0103-0701 РСНБ РК 2015	Стволы пожарные ручные марки РС, d 50 мм ГОСТ Р 53331-2009	шт.	1	1	4870,00	4870
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,03	0,03	516,00	15
	2304-0702-0602 РСНБ РК 2015	Вентили пожарные 50-10 для воды на Ру 1 МПа, Dy 50 мм ГОСТ 5761-2005	шт.	1	1	5052,00	5052
		Итого материалов:				19199,10	19199
		Накладные расходы	%	98		991,60	992
		Сметная прибыль	%	8		1702,36	1702
		Сметная стоимость:				22981,80	22982
109	2303-0103-0401 РСНБ РК 2015	Рукава пожарные льняные сухого прядения нормальные, d 51 мм ГОСТ Р 51049-2008	м	10,0000		705,00	7050
		Сметная прибыль	%	8		56,40	564
		Сметная стоимость:				761,40	7614
110	1116-1401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Пожарный стенд комплект массой до 10 кг. Установка на стене или в нише	шт.	1,0000		791,44	791
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,7923	0,7923	946,00	750
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0044	1088,00	5
		Итого оплата труда:				754,30	754

1	2	3	4	5	6	7	8
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,11	0,11	16,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0044	0,0044	2465,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0044	0,0044	1088,00	5
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,14	0,14	18,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**15,13**	**15**
	2113-0207-0405 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 6 мм х 60 мм	10 шт.	0,4	0,4	67,00	27
		Итого материалов:				**26,80**	**27**
		Накладные расходы	%	98		739,22	739
		Сметная прибыль	%	8		122,45	122
		Сметная стоимость:				**1653,11**	**1653**
111	**2308-0307-0112 РСНБ РК 2015**	**Пожарный Стенд в компл.**	**комп.**	**1,0000**		**26419,00**	**26419**
		Сметная прибыль	%	8		2113,52	2114
		Сметная стоимость:				**28532,52**	**28533**
		Изделия и материалы					
112	**1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка разветвительная. Монтаж настене**	**шт.**	**15,0000**		**558,77**	**8382**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	7,5	1109,00	8318
		Итого оплата труда:				**554,50**	**8318**
	2105-0307-1003 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00015	133,00	0
	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00075	22269,00	17
	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00015	315725,00	47
		Итого материалов:				**4,27**	**64**
		Накладные расходы	%	61		338,25	5074
		Сметная прибыль	%	8		71,76	1076
		Сметная стоимость:				**968,78**	**14532**
113	**2308-0306-0101 РСНБ РК 2015**	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**15,0000**		**135,00**	**2025**
		Сметная прибыль	%	8		10,80	162
		Сметная стоимость:				**145,80**	**2187**
114	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**500,0000**		**195,82**	**97912**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1629	81,45	1071,00	87233
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,05	910,00	46
		Итого оплата труда:				**174,56**	**87278**
	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,05	1334,00	67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,05	910,00	46
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	30,4	16,00	486
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	30,4	18,00	547
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**1100**
	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	1000	8,00	8000
	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,005	315725,00	1579
		Итого материалов:				**19,16**	**9579**
		Накладные расходы	%	72		125,68	62840
		Сметная прибыль	%	8		25,72	12860
		Сметная стоимость:				**347,23**	**173613**
115	**2306-1710-0105 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 20 мм х 10 мм**	**м**	**500,0000**		**45,00**	**22500**
		Сметная прибыль	%	8		3,60	1800
		Сметная стоимость:				**48,60**	**24300**
116	**1308-0206-1901 РСНБ РК 2015**	**Труба винипластовая диаметром до 25 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами**	**м**	**240,0000**		**367,81**	**88275**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,22	52,8	1053,00	55598

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,528	1321,00	697
		Итого оплата труда:				**234,57**	**56296**
	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0011	0,264	4689,00	1238
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,264	1554,00	410
	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,027	6,48	174,00	1128
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0011	0,264	3316,00	875
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,264	1088,00	287
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0484	11,616	18,00	209
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**14,37**	**3450**
	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	5,04	369,00	1860
	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,002	0,48	236,00	113
	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,134	32,16	194,00	6239
	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,134	32,16	287,00	9230
	2113-0812-1036 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00001	0,002304	235559,00	543
	2302-1104-1001 РСНБ РК 2015	Патрубки	10 шт.	0,018	4,32	1541,00	6657
	2404-0201-0646 РСНБ РК 2015	Скобы двухлапковые ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,067	16,08	229,00	3682
	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,18	43,2	12,00	518
	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	2,4	160,00	384
		Итого материалов:				**121,78**	**29227**
		Накладные расходы	%	72		168,89	40533
		Сметная прибыль	%	8		42,94	10305
		Сметная стоимость:				**579,64**	**139113**
117	**2301-0504-0102 РСНБ РК 2015**	**Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм**	**м**	**240,0000**		**29,00**	**6960**
		Сметная прибыль	%	8		2,32	557
		Сметная стоимость:				**31,32**	**7517**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**1877149**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**772040**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**146796**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39615**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**958313**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**527982**
	ИТОГО:		Тенге				**2405131**
	Сметная прибыль		Тенге				**192411**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2		Тенге				**2597542**
		РАЗДЕЛ 3. Охранная сигнализация					
118	**Ц13-100701-0101 1310-0701-0101 РСНБ РК 2015**	**Приборы ПС приемно-контрольные, пусковые, концентратор блок базовый на 10 лучей. Монтаж оборудования**	**шт.**	**1,0000**		**26948,24**	**26948,24**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	23	23	1151,00	26473,00
		Итого оплата труда:				**26473,00**	**26473,00**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,16	0,16	13,00	2,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,08**	**2,08**
	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,4	0,4	273,00	109,20
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000006	0,000006	2535107,00	14,20
	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000056	0,000056	6245736,00	349,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				473,16	473,16
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		16148,53	16148,53
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3447,74	3447,74
		Сметная стоимость:				46544,51	46544,51
119	С123-080303-0304 2308-0303-0304 РСНБ РК 2015	Приборы приемно-контрольные охранно-пожарные модели Гранит-5	шт.	1,0000		9954,00	9954,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		796,32	796,32
		Сметная стоимость:				10750,32	10750,32
120	Ц13-100202-0206 1310-0202-0206 РСНБ РК 2015	Преобразователь или блок питания отдельно устанавливаемый. Монтаж оборудования	шт.	1,0000		15191,47	15191,47
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	9	9	1300,00	11700,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	478,72
		Итого оплата труда:				12178,72	12178,72
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,44	0,44	4249,00	1869,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,44	0,44	1088,00	478,72
		Итого эксплуатация машин:				1869,56	1869,56
	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,0003	0,0003	22269,00	6,68
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0003	0,0003	404706,00	121,41
	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	1	1	273,00	273,00
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00001	2535107,00	25,35
	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,02	0,02	658,00	13,16
	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00006	0,00006	6245736,00	374,74
	147734 С (2113-0816-3009 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая ПХВ-305 диаметром 6-10 мм	кг	0,08	0,08	619,00	49,52
	149589 С (2204-0802-0101 РСНБ РК 2015)	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00002	0,00002	264082,00	5,28
	242741 С (2404-0207-1812 РСНБ РК 2015)	Наконечники кабельные П2.5-4Д-МУ3 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10	10	35,00	350,00
	242797 С (2404-0207-2601 РСНБ РК 2015)	Скрепы 10х2 ГОСТ Р 51177-98	кг	0,02	0,02	160,00	3,20
	244666 С (2105-0307-9908 РСНБ РК 2015)	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,1	0,1	3938,00	393,80
	249530 С (2204-0501-1314 РСНБ РК 2015)	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,03	0,03	192,00	5,76
		Итого материалов:				1621,91	1621,91
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		7429,02	7429,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1809,64	1809,64
		Сметная стоимость:				24430,13	24430,13
121	С123-080306-0306 2308-0306-0306 РСНБ РК 2015	Блок питания Скат 1200 А	шт.	1,0000		8283,00	8283,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		662,64	662,64
		Сметная стоимость:				8945,64	8945,64
122	Ц13-100701-0203 1310-0701-0203 РСНБ РК 2015	Извещатель ПС автоматический тепловой, дымовой, световой во взрывозащищенном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	15,0000		2914,81	43722,19
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5,4=1402)	чел-ч	2	30	1402,00	42060,00
		Итого оплата труда:				2804,00	42060,00
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,19	2,85	13,00	37,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				2,47	37,05
	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,0003	22269,00	6,68
	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	4,5	273,00	1228,50
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0	0,000006	2535107,00	15,21
	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,000004	0,00006	6245736,00	374,74
		Итого материалов:				108,34	1625,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		1710,44	25656,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		370,02	5550,30
		Сметная стоимость:				**4995,27**	**74929,09**
123	С123-080301-1102 2308-0301-1102 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные объемные модели Фотон-Ш**	**шт.**	**3,0000**		**1680,00**	**5040,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		134,40	403,20
		Сметная стоимость:				**1814,40**	**5443,20**
124	С123-080301-0301 2308-0301-0301 РСНБ РК 2015	**Извещатели ударноконтактные модели Окно-6**	**шт.**	**3,0000**		**171,00**	**513,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		13,68	41,04
		Сметная стоимость:				**184,68**	**554,04**
125	С123-080301-0102 2308-0301-0102 РСНБ РК 2015	**Извещатели охранные, магнитоконтактные модели ИО-102-20 А2П**	**шт.**	**5,0000**		**703,00**	**3515,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		56,24	281,20
		Сметная стоимость:				**759,24**	**3796,20**
126	С123-080302-0305 2308-0302-0305 РСНБ РК 2015	**Блок контроля шлейфа УШК-01**	**шт.**	**4,0000**		**1184,00**	**4736,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		94,72	378,88
		Сметная стоимость:				**1278,72**	**5114,88**
127	Ц13-100701-0301 1310-0701-0301 РСНБ РК 2015	**Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования**	**шт.**	**3,0000**		**12413,02**	**37239,06**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	11	33	1109,00	36597,00
		Итого оплата труда:				**12199,00**	**36597,00**
	521 С (3403-0302-0301 РСНБ РК 2015)	Дрели электрические	маш.-ч	0,13	0,39	13,00	5,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,69**	**5,07**
	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00002	0,00006	22269,00	1,34
	145656 С (2113-0207-0429 РСНБ РК 2015)	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,3	0,9	273,00	245,70
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,000002	0,000006	2535107,00	15,21
	147652 С (2113-0816-2101 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00002	0,00006	6245736,00	374,74
		Итого материалов:				**212,33**	**636,99**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		7441,39	22324,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1588,35	4765,06
		Сметная стоимость:				**21442,76**	**64328,29**
128	С123-080304-0402 2308-0304-0402 РСНБ РК 2015	**Оповещатели свето-звуковые модели БИЯ-С3**	**шт.**	**2,0000**		**1870,00**	**3740,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		149,60	299,20
		Сметная стоимость:				**2019,60**	**4039,20**
129	С123-080304-0640 2308-0304-0640 РСНБ РК 2015	**Оповещатели светозвуковые модели Призма-200 ГОСТ Р 54126-2010**	**шт.**	**1,0000**		**923,00**	**923,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		73,84	73,84
		Сметная стоимость:				**996,84**	**996,84**
		Провода и кабели					
130	Ц13-080201-0901 1308-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах**	**м кабеля**	**190,0000**		**291,72**	**55427,63**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,1	19	1088,00	20672,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0378	7,182	994,81	7144,72
		Итого оплата труда:				**146,40**	**27816,72**
	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0039	0,741	4689,00	3474,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,741	1554,00	1151,51
	983 С (3105-0402-0308 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием 156,96 кН (16 т)	маш.-ч	0,03	5,7	3518,00	20052,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,03	5,7	910,00	5187,00
	1039 С (3105-0401-0103 РСНБ РК 2015)	Домкраты гидравлические, 63 т	маш.-ч	0,03	5,7	15,00	85,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2510 С (3301-0201-0102 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0039	0,741	3316,00	2457,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,741	1088,00	806,21
		Итого эксплуатация машин:				**137,21**	**26069,81**
	127927 С (2105-0307-0210 РСНБ РК 2015)	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,0004	0,076	369,00	28,04
	129039 С (2105-0402-0201 РСНБ РК 2015)	Роли свинцовые марки С1 толщиной 1,0 мм ГОСТ 89-73	т	0,000008	0,00152	1834952,00	2789,13
	147184 С (2113-0809-1301 РСНБ РК 2015)	Лента К226	100 м	0,000096	0,01824	1772,00	32,32
	147568 С (2113-0816-0202 РСНБ РК 2015)	Бирки маркировочные	100 шт.	0,000041	0,00779	2834,00	22,08
	147653 С (2113-0816-2102 РСНБ РК 2015)	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000005	0,00095	5938576,00	5641,65
	242938 С (2404-0207-3932 РСНБ РК 2015)	Кнопки монтажные ГОСТ Р 51177-98	1000 шт.	0,000083	0,015808	383,00	6,05
	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,0006	0,114	1461,00	166,55
		Итого материалов:				**45,71**	**8685,82**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		105,41	20028,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		31,77	6036,45
		Сметная стоимость:				**428,91**	**81492,12**
131	**С123-060206-0101 2306-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, 1х2х0,5мм2**	**км**	**0,0200**		**150880,00**	**3017,60**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12070,40	241,41
		Сметная стоимость:				**162950,40**	**3259,01**
132	**С123-060206-0101 2306-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, 2х2х0,5мм2**	**км**	**0,1400**		**150880,00**	**21123,20**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		12070,40	1689,86
		Сметная стоимость:				**162950,40**	**22813,06**
133	**С123-060206-0102 2306-0206-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабели контрольные, 2х2х1мм2**	**км**	**0,0300**		**183503,00**	**5505,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14680,24	440,41
		Сметная стоимость:				**198183,24**	**5945,50**
		Материалы					
134	**Ц13-080206-0101 1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**150,0000**		**195,82**	**29373,56**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1629	24,435	1071,00	26169,88
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,015	910,00	13,65
		Итого оплата труда:				**174,56**	**26183,53**
	1208 С (3105-0602-0505 РСНБ РК 2015)	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,015	1334,00	20,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,015	910,00	13,65
	2216 С (3403-0302-0501 РСНБ РК 2015)	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	9,12	16,00	145,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2875 С (3403-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	9,12	18,00	164,16
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**330,09**
	145735 С (2113-0207-1006 РСНБ РК 2015)	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	300	8,00	2400,00
	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0015	315725,00	473,59
		Итого материалов:				**19,16**	**2873,59**
		Накладные расходы (Н17=72)	%	72		125,68	18852,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,72	3858,06
		Сметная стоимость:				**347,23**	**52083,76**
135	**С123-061710-0104 2306-1710-0104 РСНБ РК 2015**	**Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм**	**м**	**150,0000**		**67,00**	**10050,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5,36	804,00
		Сметная стоимость:				**72,36**	**10854,00**
136	**Ц13-100702-0501 1310-0702-0501 РСНБ РК 2015**	**Коробка разветвительная. Монтаж настене**	**шт.**	**11,0000**		**558,77**	**6146,49**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	0,5	5,5	1109,00	6099,50
		Итого оплата труда:				**554,50**	**6099,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
	128060 С (2105-0307-1003 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,6 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,00001	0,00011	133,00	0,01
	144613 С (2113-0103-0102 РСНБ РК 2015)	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00005	0,00055	22269,00	12,25
	146050 С (2113-0211-0606 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,00011	315725,00	34,73
		Итого материалов:				**4,27**	**46,99**
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		338,25	3720,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		71,76	789,37
		Сметная стоимость:				**968,78**	**10656,56**
137	С123-080306-0101 2308-0306-0101 РСНБ РК 2015	**Разветвительная коробка УК-2П**	**шт.**	**11,0000**		**135,00**	**1485,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,80	118,80
		Сметная стоимость:				**145,80**	**1603,80**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**291933,53**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**169771,39**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**28313,65**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**7637,09**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**93848,49**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**0,00**
	Накладные расходы		Тенге				**114159,20**
	ИТОГО:		Тенге				**406092,73**
	Сметная прибыль		Тенге				**32487,42**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3		Тенге				**438580,15**
		РАЗДЕЛ 4. Телефонизация					
		Приборы					
138	1310-0302-0302 РСНБ РК 2015	**Линии соединительные с АТС. Настройка**	**линия**	**8,0000**		**819,00**	**6552**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	0,63	5,04	1300,00	6552
		Итого оплата труда:				**819,00**	**6552**
		Накладные расходы	%	61		499,59	3997
		Сметная прибыль	%	8		105,49	844
		Сметная стоимость:				**1424,08**	**11393**
139	ТОО"ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	**Мини АТС Aria Soho:емкость - 3 городских + 8 внутренних линий**	**шт**	**1,0000**		**83035,71**	**83036**
140	1310-0203-0101 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный системы ЦБ или АТС настольный. Монтаж оборудования**	**шт.**	**6,0000**		**1037,44**	**6225**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,72	4,32	1088,00	4700
		Итого оплата труда:				**783,36**	**4700**
	2107-0204-0304 РСНБ РК 2015	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,006	23747,00	142
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,2	1,2	273,00	328
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00006	2535107,00	152
	2113-0809-1202 РСНБ РК 2015	Лента полиэтиленовая с липким слоем толщиной 0,10 мм ГОСТ 20477-86	кг	0,01	0,06	592,00	36
	2113-0816-2101 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС40 ГОСТ 21930-76	т	0,00001	0,00006	6245736,00	375
	2404-0201-0654 РСНБ РК 2015	Скобы монтажные СО-6-УЗ ГОСТ 51177-98	10 шт.	0,2	1,2	410,00	492
		Итого материалов:				**254,08**	**1524**
		Накладные расходы	%	61		477,85	2867
		Сметная прибыль	%	8		121,22	727
		Сметная стоимость:				**1636,51**	**9819**
141	ТОО"ПАРТНЕР-УНИВЕРСАЛ"	**Системный телефон LDP-7224D для мини АТС Aria Soho**	**шт**	**1,0000**		**25892,86**	**25893**
142	2308-0201-0201 РСНБ РК 2015	**Аппарат телефонный, модели Panasonic KX-TS2365**	**шт.**	**5,0000**		**4420,00**	**22100**
		Сметная прибыль	%	8		353,60	1768
		Сметная стоимость:				**4773,60**	**23868**
143	1310-0408-0507 РСНБ РК 2015	**Аппаратура настенного типа. Розетка**	**шт**	**6,0000**		**925,33**	**5552**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	1	6	910,00	5460

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**910,00**	**5460**
	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,002	0,012	1093,00	13
	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,001	0,006	658,00	4
	2113-0816-2102 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые в чушках бессурьмянистые, марка ПОС30 ГОСТ 21930-76	т	0,000002	0,000012	5938576,00	71
	2601-0103-0101 РСНБ РК 2015	Электроэнергия	кВт/ч	0,012	0,072	19,00	1
	2204-0501-1314 РСНБ РК 2015	Лак электроизоляционный 318 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,002	0,012	192,00	2
		Итого материалов:				**15,33**	**92**
		Накладные расходы	%	61		555,10	3331
		Сметная прибыль	%	8		118,43	711
		Сметная стоимость:				**1598,87**	**9593**
144	**2307-0220-0705 РСНБ РК 2015**	**Розетка коммуникационная двухместная скрытой установки телефонная, IP20 ГОСТ 8810-81**	**шт.**	**6,0000**		**674,00**	**4044**
		Сметная прибыль	%	8		53,92	324
		Сметная стоимость:				**727,92**	**4368**
		Кабель и кабельные изделия					
145	**1310-0105-0502 РСНБ РК 2015**	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка по стене кирпичной**	**м кабеля**	**120,0000**		**587,80**	**70536**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,33	39,6	1000,00	39600
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0153	1,836	1088,00	1998
		Итого оплата труда:				**346,65**	**41598**
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0153	1,836	4249,00	7801
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0153	1,836	1088,00	1998
	3403-0302-0301 РСНБ РК 2015	Дрели электрические	маш.-ч	0,0425	5,1	13,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**65,56**	**7867**
	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,000006	0,00066	22269,00	15
	2113-0207-0429 РСНБ РК 2015	Дюбели универсальные полипропиленовые с шурупами размерами 12 мм х 70 мм	10 шт.	0,369	44,28	273,00	12088
	2113-0211-0607 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 5х70 мм	т	0,000014	0,001668	253038,00	422
	2404-0207-2602 РСНБ РК 2015	Скрепы фигурные СкФ-30 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,0312	3,744	2816,00	10543
		Итого материалов:				**192,24**	**23068**
		Накладные расходы	%	61		211,45	25375
		Сметная прибыль	%	8		63,94	7673
		Сметная стоимость:				**863,19**	**103583**
146	**2306-0409-0102 РСНБ РК 2015**	**Кабель UTP 4x2xAWG 24/1 PVC CAT5E**	**км**	**0,1200**		**74032,00**	**8884**
		Сметная прибыль	%	8		5922,56	711
		Сметная стоимость:				**79954,56**	**9595**
147	**2306-0109-1007 РСНБ РК 2015**	**Патч корд**	**км**	**0,0180**		**5679657,00**	**102234**
		Сметная прибыль	%	8		454372,56	8179
		Сметная стоимость:				**6134029,56**	**110413**
		Материалы					
148	**1308-0206-0101 РСНБ РК 2015**	**Короба пластмассовые шириной до 40 мм. Монтаж оборудования**	**м**	**60,0000**		**195,82**	**11749**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,1629	9,774	1071,00	10468
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,006	910,00	5
		Итого оплата труда:				**174,56**	**10473**
	3105-0602-0505 РСНБ РК 2015	Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема 45 м	маш.-ч	0,0001	0,006	1334,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,006	910,00	5
	3403-0302-0501 РСНБ РК 2015	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0608	3,648	16,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0608	3,648	18,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,20**	**132**
	2113-0207-1006 РСНБ РК 2015	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 6 мм х 40 мм	шт.	2	120	8,00	960
	2113-0211-0606 РСНБ РК 2015	Шурупы с полукруглой головкой 4х40 мм	т	0,00001	0,0006	315725,00	189
		Итого материалов:				**19,16**	**1149**
		Накладные расходы	%	72		125,68	7541
		Сметная прибыль	%	8		25,72	1543

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				347,23	20834
149	2306-1710-0106 РСНБ РК 2015	Канал кабельный размерами 25 мм х 16 мм	м	60,0000		100,00	6000
		Сметная прибыль	%	8		8,00	480
		Сметная стоимость:				108,00	6480
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4							
	Итого прямые затраты:		Тенге				352804
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				66780
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				8000
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				2003
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				194989
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				83036
	Накладные расходы		Тенге				43110
	ИТОГО:		Тенге				395914
	Сметная прибыль		Тенге				25030
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4		Тенге				420944
		РАЗДЕЛ 5. Технологическая часть					
150	ОО "Пищеторг Сервис"	Вешалка напольная на 30 крючков	шт.	6,0000		22321,43	133928,57
151	ОО "СимаЛэнд 3"	Стол однотумбовый	шт.	29,0000		18214,29	528214,29
152	ОО "Zeta"	Кресло рабочее для персонала	шт.	15,0000		9660,71	144910,71
153	ОО "Интернет-магазин "Letsl""	Компьютер - Моноблок APPLE iMac	комплект	25,0000		796240,18	19906004,46
154	ОО "Mebex"	Шкаф для одежды	шт.	26,0000		13126,79	341296,43
155	ОО "Verniy office.kz"	Стеллаж для документов КУЛ-124	шт.	28,0000		23803,57	666500,00
156	ОО "Алсер"	Микроволновая печь Samsung (ME-83KRS-1/BW) (800Вт, серый)	шт	1,0000		30883,93	30883,93
157	ОО "СТРОИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ и ПРОМЫШЛЕННЫЕ СТАНКИ"	Прилавок-витрина Таир	шт.	1,0000		73635,98	73635,98
158	ОО "СимаЛэнд 8"	Стол письменный	шт.	2,0000		20376,52	40753,04
159	ОО "Тятан Алматы"	Электрокипятильник	шт.	1,0000		61607,14	61607,14
160	ОО "Техподом"	Холодильник	шт.	2,0000		103473,21	206946,43
161	ОО "Непоседы"	Офисный стул	шт.	50,0000		10516,96	525848,21
162	ОО "KaluginK"	Стеллаж универсальный односторонний	шт.	6,0000		72589,29	435535,71
163	ОО "T-Sklad"	Стол для конференций	шт.	1,0000		66964,29	66964,29
164	ОО "Zeta"	Стул СМ-7	шт.	71,0000		3254,46	231066,96
165	ОО "Uno"	Интерактивная доска IQBoard DVT (1-T087) 87"	шт	2,0000		127196,43	254392,86
166	ОО "ПешиКанц"	Доска маркерная	шт.	1,0000		28571,43	28571,43
167	ОО "Zeta"	Стол двухтумбовый	шт.	1,0000		23790,18	23790,18
168	ОО "Zeta"	Стол 1200х800	шт.	4,0000		7986,61	31946,43
169	ОО "INTERSPORT.KZ"	Балетный напольный двухрядный станок 4 м	шт	4,0000		40089,29	160357,14
170	ОО "Arter"	Зеркала для хареографического зала	м2	4,0000		3482,14	13928,57
171	ОО "INTERSPORT.KZ"	Балетный напольный двухрядный станок 1 м	шт	2,0000		16428,57	32857,14
172	ОО "Daly"	Стул ИЗО	шт.	137,0000		4017,86	550446,43
173	ОО "BestSport"	Батут 210 см	шт	2,0000		62500,00	125000,00
174	ОО "ALL Sports"	Маты гимнастические	шт.	8,0000		20535,71	164285,71
175	ОО "INTERSPORT.KZ"	Мостик гимнастический	шт.	2,0000		19642,86	39285,71
176	ОО "Zeta"	Банкетка	шт.	41,0000		8638,39	354174,11
177	ОО "Knitism.kz"	Раскройный стол	шт	1,0000		87214,29	87214,29
178	ОО "Zeta"	Стол для глажение готовых изделий	шт.	1,0000		43803,57	43803,57
179	ОО "Дом швейных машин"	Парогенератор	шт.	2,0000		42187,50	84375,00

1	2	3	4	5	6	7	8
180	ОО "Zeta"	Стол для швеи	шт.	10,0000		13334,82	133348,21
181	ОО "Zeta"	Кресло поворотное	шт.	10,0000		9660,71	96607,14
182	ОО "Zeta"	Приставка к столу	комплект	10,0000		6691,96	66919,64
183	ОО "Shveytorg"	Швейная машина	шт.	10,0000		163392,86	1633928,57
184	ОО "Zeta"	Стол 800х800х770	шт.	10,0000		6741,07	67410,71
185	ОО "Техника"	Плита электрическая ПЭ-0,51	шт.	1,0000		41964,29	41964,29
186	ОО "Mebel-ai.kz"	Кухонный гарнитур	шт.	1,0000		116071,43	116071,43
187	ОО "Арлан"	Стол для 8 человек	шт.	5,0000		356785,71	1783928,57
188	ОО "Астанинский Базисный магазин"	Стеллаж библиотечный двусторонний	шт.	3,0000		31250,00	93750,00
189	ОО "LifeDeco"	Стол для руководителя	шт.	2,0000		216955,36	433910,71
190	ОО "Euro mebel"	Мягкий уголок отдыха	шт.	1,0000		308919,64	308919,64
191	Ц13-030501-0101 1303-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11	Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью 400 кг, количество остановок 9, высота шахты 29 м. Монтаж оборудования	лифт	2,0000		1087042,34	2174084,67
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	851	1702	928,00	1579456,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	68,83	137,66	1106,69	152346,40
		Итого оплата труда:				865901,20	1731802,40
	701 С (3105-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	63,31	126,62	3966,00	502174,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	63,31	126,62	1088,00	137762,56
	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	2,76	5,52	4689,00	25883,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	5,52	1554,00	8578,08
	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	12,61	25,22	91,00	2295,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	22,85	45,7	174,00	7951,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,76	5,52	2465,00	13606,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,76	5,52	1088,00	6005,76
		Итого эксплуатация машин:				275955,91	551911,82
	128066 С (2105-0307-1009 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,2	0,4	84,00	33,60
	144690 С (2113-0201-0105 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,02	0,04	542205,00	21688,20
	144757 С (2113-0201-1104 РСНБ РК 2015)	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	130	260	34,00	8840,00
	144892 С (2113-0203-0204 РСНБ РК 2015)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,1	0,2	972,00	194,40
	146049 С (2113-0211-0605 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,001	0,002	249654,00	499,31
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00002	0,00004	2535107,00	101,40
	147168 С (2113-0809-0601 РСНБ РК 2015)	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	3	6	73,00	438,00
	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,6	1,2	658,00	789,60
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,012	0,024	207096,00	4970,30
	147613 С (2113-0816-1207 РСНБ РК 2015)	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,2	0,4	65,00	26,00
	147735 С (2113-0816-3010 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,8	1,6	485,00	776,00
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,001	0,002	604017,00	1208,03
	249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	4	8	394,00	3152,00
		Итого материалов:				21358,43	42716,85
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		528199,73	1056399,46
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		129219,37	258438,73
		Сметная стоимость:				1744461,43	3488922,87

1	2	3	4	5	6	7	8
192	Ц13-030501-0104 1303-0501-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 11 К=7	**Вычитается позиция: Лифт пассажирский со скоростью движения кабины до 1 м/с грузоподъемностью до 400, 500 кг. Монтаж оборудования. Добавлять или уменьшать за каждую остановку, более или менее указанных в характеристике лифта**	остановка	2,0000		-407611,73	-815223,46
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	308	616	-946,00	-582736,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	27,44	54,88	-1117,72	-61340,44
		Итого оплата труда:				-322038,22	-644076,44
	701 С (3105-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Краны башенные при работе на монтаже технологического оборудования, 5 т	маш.-ч	23,94	47,88	-3966,00	-189892,08
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	23,94	47,88	-1088,00	-52093,44
	766 С (3105-0102-0302 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	1,75	3,5	-4689,00	-16411,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	3,5	-1554,00	-5439,00
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	8,68	17,36	-174,00	-3020,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,75	3,5	-2465,00	-8627,50
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,75	3,5	-1088,00	-3808,00
		Итого эксплуатация машин:				-108975,86	-217951,72
	128066 С (2105-0307-1009 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,14	0,28	-84,00	-23,52
	144690 С (2113-0201-0105 РСНБ РК 2015)	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы от М12 до М14 ГОСТ 1759.0-87	т	0,0042	0,0084	-542205,00	-4554,52
	144757 С (2113-0201-1104 РСНБ РК 2015)	Болты самоанкерующиеся распорные М12х100 ГОСТ 28778-90	шт.	105	210	-34,00	-7140,00
	144892 С (2113-0203-0204 РСНБ РК 2015)	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,049	0,098	-972,00	-95,26
	146049 С (2113-0211-0605 РСНБ РК 2015)	Шурупы с полукруглой головкой 3,5х35 мм	т	0,00049	0,00098	-249654,00	-244,66
	146848 С (2113-0704-2101 РСНБ РК 2015)	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,000021	-2535107,00	-53,24
	147168 С (2113-0809-0601 РСНБ РК 2015)	Лента киперная 40 мм ГОСТ 4514-78	10 м	2,1	4,2	-73,00	-306,60
	147172 С (2113-0809-0801 РСНБ РК 2015)	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,07	0,14	-658,00	-92,12
	147613 С (2113-0816-1207 РСНБ РК 2015)	Лента стяжная зубчатая У-653	кг	0,07	0,14	-65,00	-9,10
	147735 С (2113-0816-3010 РСНБ РК 2015)	Трубка полихлорвиниловая диаметром 16 мм	кг	0,07	0,14	-485,00	-67,90
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,0007	0,0014	-604017,00	-845,62
	249502 С (2204-0501-0801 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-577 ГОСТ Р 52165-2003	кг	1,4	2,8	-394,00	-1103,20
		Итого материалов:				-7267,87	-14535,74
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		-196443,31	-392886,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-48324,40	-96648,81
		Сметная стоимость:				-652379,45	-1304758,90
193	ОО «КБ ЛИФТМАШ»	**Наклонное подъемное устройство НПМ-01**	шт.	1,0000		1800000,00	1800000,00
194	Ц13-100104-0303 1310-0104-0303 РСНБ РК 2015	**Крепления для огнетушителя. Монтажоборудования** Состав работ: 1. Переноска оборудования 2. Крепление к кабельным сеткам нейтрализационных конических корзин под соплом кондиционера и под пожароизвещателем	шт.	9,0000		182,00	1638,00
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2	1,8	910,00	1638,00
		Итого оплата труда:				182,00	1638,00
		Накладные расходы (Н18=61)	%	61		111,02	999,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		23,44	210,97
		Сметная стоимость:				316,46	2848,15
195	С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015	**Крепления для огнетушителя**	кг	135,0000		542,00	73170,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	5853,60
		Сметная стоимость:				585,36	79023,60
196	С123-080305-0409 2308-0305-0409 РСНБ РК 2015	**Огнетушители воздушно-пенные ОВП-10 зимние от t - 40 С до + 50 С СТ РК ГОСТ Р 51057-2005**	шт.	9,0000		16613,00	149517,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1329,04	11961,36
		Сметная стоимость:				**17942,04**	**161478,36**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 5							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**33548469,87**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**998358,00**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**333960,10**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**91005,96**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**250868,11**
		- перевозка грузов	Тенге				**0,00**
		- оборудование	Тенге				**31965283,66**
	Накладные расходы		Тенге				**664512,02**
	ИТОГО:		Тенге				**34212981,89**
	Сметная прибыль		Тенге				**179815,86**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5		Тенге				**34392797,74**
		РАЗДЕЛ 6. Наружная телефонизация					
		Проектируемая линия связи					
197	**1101-0101-0402 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	**м3 грунта**	**5,0220**		**152,84**	**768**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,036359	762,00	28
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,158193	1300,00	206
		Итого оплата труда:				**46,47**	**233**
	3101-0201-0101 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,158193	4677,00	740
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,158193	1300,00	206
		Итого эксплуатация машин:				**147,33**	**740**
		Накладные расходы	%	72		33,46	168
		Сметная прибыль	%	8		14,90	75
		Сметная стоимость:				**201,20**	**1010**
198	**1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**0,3780**		**1624,39**	**614**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	0,698544	879,00	614
		Итого оплата труда:				**1624,39**	**614**
		Накладные расходы	%	72		1169,56	442
		Сметная прибыль	%	8		223,52	84
		Сметная стоимость:				**3017,47**	**1141**
199	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Засыпка траншей и котлованов бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.), при перемещении 2 группы грунтов до 5 м**	**м3**	**3,3480**		**30,63**	**103**
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,026985	1300,00	35
		Итого оплата труда:				**10,48**	**35**
	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,026985	3800,00	103
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,026985	1300,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**103**
		Накладные расходы	%	72		7,54	25
		Сметная прибыль	%	8		3,05	10
		Сметная стоимость:				**41,23**	**138**
200	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	**м3**	**0,2520**		**706,64**	**178**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	0,244944	727,00	178
		Итого оплата труда:				**706,64**	**178**
		Накладные расходы	%	72		508,78	128
		Сметная прибыль	%	8		97,23	25
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**331**
201	**2101-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	**м3**	**1,8000**		**2537,00**	**4567**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		202,96	365
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**4932**
202	1310-0902-0101 РСНБ РК 2015	**Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации**	**км**	**0,1400**		**181901,34**	**25466**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	114	15,96	910,00	14524
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	11,02	1,543	1088,00	1679
		Итого оплата труда:				**115729,76**	**16202**
	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	11,02	1,543	3252,00	5017
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	11,02	1,543	1088,00	1679
	3204-0203-1401 РСНБ РК 2015	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	11,02	1,543	1142,00	1762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**48421,88**	**6779**
	2105-0307-1004 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	10	1,4	106,00	148
	2110-0502-1702 РСНБ РК 2015	Замазка уплотнительная ТГ-18	кг	0,7	0,098	1190,00	117
	2113-0702-1301 РСНБ РК 2015	Вазелин технический	кг	30	4,2	719,00	3020
	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,33	0,0462	580,00	27
	2113-0809-0501 РСНБ РК 2015	Лента изоляционная прорезиненная односторонняя ширина 20 мм, толщина 0,25-0,35 мм ГОСТ 2162-97	кг	0,035	0,0049	452,00	2
	2113-0809-0801 РСНБ РК 2015	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	0,14	0,0196	658,00	13
	2204-0603-0107 РСНБ РК 2015	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,7	0,098	686,00	67
	2404-0207-1201 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи ККч-1 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,28	0,0392	19079,00	748
	2204-0201-0702 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,3	0,042	516,00	22
		Итого материалов:				**29739,46**	**4164**
		Накладные расходы	%	72		83325,43	11666
		Сметная прибыль	%	8		21218,14	2971
		Сметная стоимость:				**286444,91**	**40102**
203	2306-0401-0541 РСНБ РК 2015	**Кабели телефонные ТППэпЗ 10х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,1400**		**309287,00**	**43300**
		Сметная прибыль	%	8		24742,96	3464
		Сметная стоимость:				**334029,96**	**46764**
		ККС-2					
204	1134-0201-0508 РСНБ РК 2015	**Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-2, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство**	**колодец**	**1,0000**		**54061,03**	**54061**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	6,91	6,91	1018,00	7034
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,59	0,59	1554,00	917
		Итого оплата труда:				**7951,24**	**7951**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,59	0,59	4329,00	2554
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,59	0,59	1554,00	917
		Итого эксплуатация машин:				**2554,11**	**2554**
	2102-0401-2802 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м3	0,085	0,085	14531,00	1235
	2110-0502-1301 РСНБ РК 2015	Замазка защитная	кг	0,5	0,5	360,00	180
	2303-0101-0202 РСНБ РК 2015	Люк ГТС с шарниром и замком, тип Т ГОСТ 8591-76х	комплект	1	1	42773,00	42773
	2204-0201-0603 РСНБ РК 2015	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,6	0,6	474,00	284
		Итого материалов:				**44472,54**	**44473**
		Накладные расходы	%	76		6042,94	6043
		Сметная прибыль	%	8		4808,32	4808
		Сметная стоимость:				**64912,28**	**64912**
205	2104-0301-0501 РСНБ РК 2015	**Колодцы и коробки железобетонные телефонные из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 937-92**	**м3**	**0,6000**		**41398,00**	**24839**
		Сметная прибыль	%	8		3311,84	1987
		Сметная стоимость:				**44709,84**	**26826**
206	2404-0207-2303 РСНБ РК 2015	**Кронштейны для кабельных колодцев с двумя ершами, длина 600 мм, ККП-1-600 ГОСТ Р 51177-98**	**шт.**	**1,0000**		**1028,00**	**1028**
		Сметная прибыль	%	8		82,24	82
		Сметная стоимость:				**1110,24**	**1110**
207	1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**8,0000**		**822,41**	**6579**

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	1,696	1071,00	1816
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,016	1088,00	17
		Итого оплата труда:				**229,23**	**1834**
	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,156	729,00	114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,016	2465,00	39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,016	1088,00	17
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**153**
	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	19,2	226,00	4339
	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00128	130035,00	166
	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00192	54214,00	104
		Итого материалов:				**576,22**	**4610**
		Накладные расходы	%	93		213,18	1705
		Сметная прибыль	%	8		82,85	663
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**8948**
208	**1308-0206-2003 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 110 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**17,0000**		**264,59**	**4498**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	2,72	1053,00	2864
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0044	0,0748	1321,00	99
		Итого оплата труда:				**174,29**	**2963**
	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0022	0,0374	4689,00	175
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0374	1554,00	58
	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0022	0,0374	3316,00	124
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0022	0,0374	1088,00	41
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0131	0,2227	18,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**17,85**	**303**
	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,00357	18979,00	68
	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,357	369,00	132
	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,0055	0,0935	236,00	22
	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	2,074	194,00	402
	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	2,074	287,00	595
	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,085	541,00	46
	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	5,44	12,00	65
		Итого материалов:				**78,26**	**1330**
		Накладные расходы	%	72		125,49	2133
		Сметная прибыль	%	8		31,21	531
		Сметная стоимость:				**421,28**	**7162**
209	**2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм**	**м**	**17,0000**		**360,00**	**6120**
		Сметная прибыль	%	8		28,80	490
		Сметная стоимость:				**388,80**	**6610**
210	**1308-0206-2002 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая диаметром до 50 мм. Прокладка по основанию пола**	**м**	**10,0000**		**259,38**	**2594**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,16	1,6	1053,00	1685
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0028	0,028	1321,00	37
		Итого оплата труда:				**172,18**	**1722**
	3105-0102-0302 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 10 т	маш.-ч	0,0014	0,014	4689,00	66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,014	1554,00	22
	3301-0201-0102 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 8 т	маш.-ч	0,0014	0,014	3316,00	46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,014	1088,00	15
	3403-0302-0101 РСНБ РК 2015	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0104	0,104	18,00	2
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**11,39**	**114**
	2102-0401-2806 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	м3	0,00021	0,0021	18979,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8
	2105-0307-0210 РСНБ РК 2015	Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения, обычного качества, термически обработанная, оцинкованная, диаметром 3 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,021	0,21	369,00	77
	2110-0502-1823 РСНБ РК 2015	Клей марки БМК-5к	кг	0,004	0,04	236,00	9
	2113-0207-1201 РСНБ РК 2015	Дюбели для пристрелки стальные	10 шт.	0,122	1,22	194,00	237
	2113-0812-0102 РСНБ РК 2015	Патроны для пристрелки	10 шт.	0,122	1,22	287,00	350
	2113-0815-0308 РСНБ РК 2015	Профиль монтажный	шт.	0,005	0,05	541,00	27
	2404-0207-1008 РСНБ РК 2015	Втулки изолирующие ГОСТ Р 51177-98	шт.	0,32	3,2	12,00	38
	2404-0207-3915 РСНБ РК 2015	Заглушки ГОСТ Р 51177-98	10 шт.	0,01	0,1	160,00	16
		Итого материалов:				**79,51**	**795**
		Накладные расходы	%	72		123,97	1240
		Сметная прибыль	%	8		30,67	307
		Сметная стоимость:				**414,02**	**4140**
211	**2301-1305-0104 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 32 мм**	**м**	**10,0000**		**128,00**	**1280**
		Сметная прибыль	%	8		10,24	102
		Сметная стоимость:				**138,24**	**1382**
212	**1122-1401-0601 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Трубопроводы из полимерных труб диаметром 100 мм. Прокладка бестраншейным методом горизонтального направленного бурения в грунтах 1-2 групп**	**м**	**8,0000**		**2283,05**	**18264**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,3824	3,059	1130,00	3457
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3961	3,169	1282,85	4065
		Итого оплата труда:				**940,25**	**7522**
	3106-0202-0201 РСНБ РК 2015	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,0425	0,34	3546,00	1206
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0425	0,34	910,00	309
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0034	0,0272	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,0272	1554,00	42
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0666	0,5328	5417,00	2886
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0666	0,5328	1088,00	580
	3304-0201-0101 РСНБ РК 2015	Тягачи седельные, 12 т	маш.-ч	0,0001	0,0008	3612,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0008	1300,00	1
	3302-0201-0101 РСНБ РК 2015	Полуприцепы общего назначения, 12 т	маш.-ч	0,0001	0,0008	761,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3204-0101-0801 РСНБ РК 2015	Установки горизонтального направленного бурения, с тяговым усилием 12 тс	маш.-ч	0,0907	0,7256	13949,00	10121
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 3 чел.	чел-ч	0,2721	2,1768	1384,67	3014
	3305-0101-0301 РСНБ РК 2015	Илососные машины, 7 м3	маш.-ч	0,0114	0,0912	4776,00	436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0114	0,0912	1300,00	119
		Итого эксплуатация машин:				**1846,25**	**14770**
	2113-0702-1110 РСНБ РК 2015	Смазка графитомедистая	кг	0,011	0,088	309,00	27
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,043	0,344	30,00	10
		Итого материалов:				**4,69**	**38**
		Накладные расходы	%	99		930,85	7447
		Сметная прибыль	%	8		257,11	2057
		Сметная стоимость:				**3471,01**	**27768**
213	**2301-1305-0107 РСНБ РК 2015**	**Трубы гладкие жесткие из ПВХ диаметром 110 мм**	**м**	**8,1600**		**360,00**	**2938**
		Сметная прибыль	%	8		28,80	235
		Сметная стоимость:				**388,80**	**3173**
		Монтаж					
214	**1134-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Установка бурильно-крановой машиной**	**опора**	**3,0000**		**3113,17**	**9340**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,82	5,46	982,00	5362
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,38	1,14	1199,58	1368
		Итого оплата труда:				**2243,08**	**6729**
	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,2	0,6	3213,00	1928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,6	1300,00	780
	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,54	3485,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1088,00	588
		Итого эксплуатация машин:				**1269,90**	**3810**

1	2	3	4	5	6	7	8
	2107-0203-0302 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00005	0,00015	40640,00	6
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,04	0,12	310,00	37
	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0062	0,0186	90,00	2
	2204-0603-0108 РСНБ РК 2015	Олифа "Оксоль" ГОСТ 32389-2013	кг	0,03	0,09	508,00	46
	2204-0201-0701 РСНБ РК 2015	Краска масляная густотертая цветная МА-015 ГОСТ 10503-71	кг	0,05	0,15	516,00	77
		Итого материалов:				**56,03**	**168**
		Накладные расходы	%	76		1704,74	5114
		Сметная прибыль	%	8		385,43	1156
		Сметная стоимость:				**5203,34**	**15610**
215	**1134-0203-0401 РСНБ РК 2015**	**Опоры высотой до 8,5 м. Установка приставок железобетонных одинарных**	**приставка**	**3,0000**		**2586,64**	**7760**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,83	5,49	946,00	5194
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,18	0,54	1088,00	588
		Итого оплата труда:				**1927,02**	**5781**
	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,54	3485,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1088,00	588
		Итого эксплуатация машин:				**627,30**	**1882**
	2105-0307-1005 РСНБ РК 2015	Проволока из низкоуглеродистой оцинкованной стали первого класса 1Ц, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром от 6 мм до 6,3 мм ГОСТ 3282-74	кг	2,48	7,44	92,00	684
		Итого материалов:				**228,16**	**684**
		Накладные расходы	%	76		1464,54	4394
		Сметная прибыль	%	8		324,09	972
		Сметная стоимость:				**4375,27**	**13126**
216	**2107-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Лесоматериал круглый хвойных пород для строительства толщиной от 140 мм до 240 мм, длиной от 3 м до 6,5 м, 1 сорта ГОСТ 9463-88**	**м3**	**0,6720**		**26255,00**	**17643**
		Сметная прибыль	%	8		2100,40	1411
		Сметная стоимость:				**28355,40**	**19055**
217	**2104-9999-9917 РСНБ РК 2015**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**0,3000**		**31979,00**	**9594**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	767
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**10361**
218	**1310-0902-1001 РСНБ РК 2015**	**Кабель масса 1 м до 2 кг. Подвешивание на столбовой линии**	**м кабеля**	**120,0000**		**249,47**	**29936**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,15	18	964,00	17352
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0216	2,592	1088,00	2820
		Итого оплата труда:				**168,10**	**20172**
	3204-0203-0101 РСНБ РК 2015	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	0,0216	2,592	3252,00	8429
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0216	2,592	1088,00	2820
		Итого эксплуатация машин:				**70,24**	**8429**
	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000002	0,000204	404706,00	83
	2113-0211-0101 РСНБ РК 2015	Глухари	100 шт.	0,000253	0,03036	4311,00	131
	2113-0816-1209 РСНБ РК 2015	Лента смоляная на основе хлопкополиэфирной ткани толщиной 0,8 мм	кг	0,00002	0,0024	489,00	1
	2113-0816-3301 РСНБ РК 2015	Хомутик	шт.	0,0002	0,024	868,00	21
	2404-0207-1206 РСНБ РК 2015	Консоли для кабельных колодцев и шахт связи КСП-2 ГОСТ Р 51177-98	100 шт.	0,00018	0,0216	10257,00	222
	2404-0207-2201 РСНБ РК 2015	Подвес металлический кабелей связи П-40 ГОСТ Р 51177-98	т	0,000066	0,00792	352719,00	2794
	2404-0207-4003 РСНБ РК 2015	Зажим двухболтовой ГОСТ Р 51177-98	кг	0,0248	2,976	304,00	905
		Итого материалов:				**34,63**	**4155**
		Накладные расходы	%	72		121,03	14524
		Сметная прибыль	%	8		29,64	3557
		Сметная стоимость:				**400,14**	**48017**
219	**2306-0401-0140 РСНБ РК 2015**	**Кабели связи ТППэп 5х2х0,5-315 ГОСТ 31943-2012**	**км**	**0,1200**		**191708,00**	**23005**
		Сметная прибыль	%	8		15336,64	1840
		Сметная стоимость:				**207044,64**	**24845**
220	**1310-0603-0101 РСНБ РК 2015**	**Муфта соединительная прямая. Монтаж методом горячей пайки на кабеле емкостью до 4х4**	**муфта**	**2,0000**		**21937,92**	**43876**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	15	30	1151,00	34530

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				17265,00	34530
	2110-0501-0801 РСНБ РК 2015	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	0,745	1,49	460,00	685
	2113-0704-1301 РСНБ РК 2015	Кальций хлористый технический сорт 1 ГОСТ 450-77	т	0,00008	0,00016	201409,00	32
	2113-0704-2101 РСНБ РК 2015	Канифоль сосновая ГОСТ 19113-84	т	0,00001	0,00002	2535107,00	51
	2113-0804-1101 РСНБ РК 2015	Пакля пропитанная ГОСТ 12285-77	кг	0,33	0,66	580,00	383
	2113-0804-1203 РСНБ РК 2015	Нитки суровые	кг	0,02	0,04	1093,00	44
	2113-0816-0303 РСНБ РК 2015	Вата минеральная ГОСТ 4640-2011	м3	0,00003	0,00006	6858,00	0
	2113-0816-1211 РСНБ РК 2015	Лента хлопчатобумажная изоляционная шириной 20 мм	кг	0,006	0,012	566,00	7
	2113-0816-1214 РСНБ РК 2015	Лента стеклянная СЛБ толщиной 0,12 мм ГОСТ 5937-81	кг	0,18	0,36	510,00	184
	2113-0816-2106 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу30-2 ГОСТ 21931-76	т	0,00048	0,00096	1290864,00	1239
	2113-0816-2109 РСНБ РК 2015	Припои марки ЦОП-40	кг	0,01	0,02	1833,00	37
	2113-0816-2111 РСНБ РК 2015	Припои оловянно-свинцовые сурьмянистые марки ПОССу40-0,5 ГОСТ 21930-76	т	0,00013	0,00026	688280,00	179
	2113-0816-3206 РСНБ РК 2015	Флюс ЛТИ-1	кг	0,011	0,022	948,00	21
	2113-0816-3402 РСНБ РК 2015	Вентили автомобильные в сборе	комплект	1,2	2,4	122,00	293
	2113-0816-3427 РСНБ РК 2015	Мыло твердое хозяйственное 72% ГОСТ 30266-95	шт.	0,04	0,08	128,00	10
	2113-0816-3429 РСНБ РК 2015	Нефрас С4-150/200 (заменитель уайт-спирита)	т	0,0015	0,003	148585,00	446
	2306-1105-0101 РСНБ РК 2015	Провода монтажные с пластмассовой изоляцией марки НВ одножильные из медной луженной проволоки конструкцией жилы класса 1 сечением 0,75 мм на номинальное напряжение 600 В	1000 м	0,01	0,02	11973,00	239
	2306-1703-0114 РСНБ РК 2015	Муфта полиэтиленовая прямая защитная 6СП-37/41	шт.	1	2	1721,00	3442
	2404-0207-1103 РСНБ РК 2015	Гильзы полиэтиленовые ГП-1 длина 70 мм внутренний диаметр 6,5 мм ГОСТ Р 51177-98	шт.	16	32	3,00	96
	2404-0207-2404 РСНБ РК 2015	Состав для заливки кабельных муфт марки МБ-70 ГОСТ Р 51177-98	кг	6,9	13,8	62,00	856
	2105-0307-9908 РСНБ РК 2015	Проволока медная круглая электротехническая (мягкая), диаметром 1 мм и выше ГОСТ 16130-90	кг	0,14	0,28	3938,00	1103
		Итого материалов:				4672,92	9346
		Накладные расходы	%	61		10531,65	21063
		Сметная прибыль	%	8		2597,57	5195
		Сметная стоимость:				35067,14	70134
221	2404-0207-0809 РСНБ РК 2015	Муфты	шт.	2,0000		1178,00	2356
		Сметная прибыль	%	8		94,24	188
		Сметная стоимость:				1272,24	2544
		Стальные конструкции					
222	2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	Заземляющие проводники:креплении изоляторов, накладки,оголовки,траверсы, хомуты, кронштейны,вал привода,накладки,стяжки,болты и т.д.	т	0,0226		496892,00	11205
		Сметная прибыль	%	8		39751,36	896
		Сметная стоимость:				536643,36	12101
223	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,0076		404706,00	3064
		Сметная прибыль	%	8		32376,48	245
		Сметная стоимость:				437082,48	3310
224	2404-0102-0205 РСНБ РК 2015	Изоляторы штыревые фарфоровые ШФ 10-Г ГОСТ 1232-93	шт.	16,0000		1276,00	20416
		Сметная прибыль	%	8		102,08	1633
		Сметная стоимость:				1378,08	22049
225	2404-0203-0305 РСНБ РК 2015	Проволочная вязка ВШ-1	шт.	32,0000		6507,00	208224
		Сметная прибыль	%	8		520,56	16658
		Сметная стоимость:				7027,56	224882
226	2404-0207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	50,0000		420,00	21000
		Сметная прибыль	%	8		33,60	1680
		Сметная стоимость:				453,60	22680
		Демонтаж					
227	1134-0203-0106 РСНБ РК 2015	Опоры деревянные одинарные высотой до 8,5 м. Демонтаж бурильно-крановой машиной	опора	3,0000		2445,71	7337
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,456	4,368	982,00	4289
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,304	0,912	1199,58	1094
		Итого оплата труда:				1794,46	5383
	3101-0303-0201 РСНБ РК 2015	Машины бурильно-крановые с глубиной бурения 1,5-3 м на тракторе 66 кВт (90 л.с.)	маш.-ч	0,2	0,6	3213,00	1928
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2	0,6	1300,00	780

1	2	3	4	5	6	7	8
	3304-0101-0101 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,18	0,54	3485,00	1882
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,18	0,54	1088,00	588
		Итого эксплуатация машин:				**1015,92**	**3048**
		Накладные расходы	%	76		1363,79	4091
		Сметная прибыль	%	8		304,76	914
		Сметная стоимость:				**4114,27**	**12343**
228	1217-0101-0601 РСНБ РК 2015	**Кабель. Демонтаж**	**м**	**102,0000**		**73,65**	**7512**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0964	9,833	762,00	7493
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,0102	910,00	9
		Итого оплата труда:				**73,55**	**7502**
	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,0102	1888,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,0102	910,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**0,19**	**19**
		Накладные расходы	%	72		52,95	5401
		Сметная прибыль	%	8		10,13	1033
		Сметная стоимость:				**136,73**	**13946**
229	1217-0101-0403 РСНБ РК 2015	**Провод на крюках (якорях) с изоляторами сечения 4 мм2. Демонтаж**	**м**	**102,0000**		**104,47**	**10656**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,1371	13,984	762,00	10656
		Итого оплата труда:				**104,47**	**10656**
	2113-0816-3426 РСНБ РК 2015	Мусор строительный	т	0,00017	0,01734	--	--
		Итого материалов:				**--**	**--**
		Накладные расходы	%	72		75,22	7672
		Сметная прибыль	%	8		14,38	1466
		Сметная стоимость:				**194,06**	**19795**
230	4131-0104-0601 РСНБ РК 2015	**Мусор строительный с погрузкой вручную. Погрузка**	**т**	**2,0000**		**417,00**	**834**
		Сметная прибыль	%	8		33,36	67
		Сметная стоимость:				**450,36**	**901**
231	4102-0102-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км**	**т**	**2,0000**		**247,00**	**494**
		Сметная прибыль	%	8		19,76	40
		Сметная стоимость:				**266,76**	**534**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 6							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**631448**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**117075**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**42704**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**12933**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**470341**
		- перевозка грузов	Тенге				**1328**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**93257**
	ИТОГО:		Тенге				**724706**
	Сметная прибыль		Тенге				**57976**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6		Тенге				**782682**
		РАЗДЕЛ 7.Надземный стальной газопровод низкого давления					
232	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: тройники. Установка**	**шт.**	**1,0000**		**1790,11**	**1790,11**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	0,611	1000,00	611,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	912,24	303,78
		Итого оплата труда:				**914,78**	**914,78**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	3546,00	1170,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	910,00	300,30
	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	3996,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1300,00	1,30
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	2465,00	4,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	1088,00	2,18
		Итого эксплуатация машин:				**1179,11**	**1179,11**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		905,63	905,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,66	215,66
		Сметная стоимость:				**2911,39**	**2911,39**
233	С123-020304-1625 2302-0304-1625 РСНБ РК 2015	**Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 160x90x160, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**33310,00**	**33310,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2664,80	2664,80
		Сметная стоимость:				**35974,80**	**35974,80**
		Шаровый кран Д90 в подземном исполнении					
234	Е11-220801-0201 1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: шаровой кран. Установка**	**шт.**	**3,0000**		**1214,77**	**3644,30**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,414	1,242	1000,00	1242,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,226	0,678	912,51	618,68
		Итого оплата труда:				**620,23**	**1860,68**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,224	0,672	3546,00	2382,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,224	0,672	910,00	611,52
	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,003	3996,00	11,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1300,00	3,90
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,003	2465,00	7,39
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,003	1088,00	3,26
		Итого эксплуатация машин:				**800,76**	**2402,30**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		614,03	1842,08
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		146,30	438,91
		Сметная стоимость:				**1975,09**	**5925,28**
235	С123-020304-2610 2302-0304-2610 РСНБ РК 2015	**Шаровой кран ПЭ 100 SDR 11, DN 110, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**1,0000**		**3474,00**	**3474,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		277,92	277,92
		Сметная стоимость:				**3751,92**	**3751,92**
236	С123-020304-2609 2302-0304-2609 РСНБ РК 2015	**Муфта ПЭ 100 SDR 11, DN 90, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010**	**шт.**	**2,0000**		**2844,00**	**5688,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		227,52	455,04
		Сметная стоимость:				**3071,52**	**6143,04**
237	Е11-240207-0201 1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	**Ковер. Устройство**	**шт.**	**1,0000**		**5713,09**	**5713,09**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,74	2,74	1053,00	2885,22
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,48	0,48	1330,71	638,74
		Итого оплата труда:				**3523,96**	**3523,96**
	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	0,41	0,41	547,00	224,27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,25	0,25	4329,00	1082,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1554,00	388,50
	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	0,18	0,18	28,00	5,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,23	0,23	2465,00	566,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,23	0,23	1088,00	250,24
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,01	0,01	26,00	0,26
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1878,77**	**1878,77**
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,015	0,015	293,00	4,39

1	2	3	4	5	6	7	8
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	3,5	3,5	147,00	514,50
	147338 С (2113-0812-1036 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42А ГОСТ 9466-75	т	0,00009	0,00009	235559,00	21,20
	261626 С (2305-1204-0101 РСНБ РК 2015)	Ковер	шт.	1	1	409,00	409,00
		Итого материалов:				**949,10**	**949,10**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		3488,72	3488,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		736,14	736,14
		Сметная стоимость:				**9937,95**	**9937,95**
238	С121-020101-2701 2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010**	м3	0,0700		22186,00	1553,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1774,88	124,24
		Сметная стоимость:				**23960,88**	**1677,26**
239	С121-010401-0101 2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Песок природный ГОСТ 8736-2014**	м3	0,0330		2537,00	83,72
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		202,96	6,70
		Сметная стоимость:				**2739,96**	**90,42**
240	Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	км	0,0015		296662,85	444,99
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	0,291	1035,00	301,19
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,040245	927,32	37,32
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**338,51**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,0369	3546,00	130,85
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,0369	910,00	33,58
	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,00048	3996,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,00048	1300,00	0,62
	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,018	73,00	1,31
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,002085	1419,00	2,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,002085	1088,00	2,27
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00078	2465,00	1,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00078	1088,00	0,85
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**138,96**
	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,00066	228,00	0,15
	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,027	174,00	4,70
		Итого материалов:				**3232,32**	**4,85**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	335,12
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	62,41
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**842,52**
241	С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	1,5150		1393,00	2110,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,44	168,83
		Сметная стоимость:				**1504,44**	**2279,23**
242	Е11-220801-0202 1122-0801-0202 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: заглушка. Установка**	шт.	1,0000		1790,11	1790,11
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,611	0,611	1000,00	611,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,333	0,333	912,24	303,78
		Итого оплата труда:				**914,78**	**914,78**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	0,33	0,33	3546,00	1170,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,33	0,33	910,00	300,30
	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,001	0,001	3996,00	4,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,001	1300,00	1,30
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,002	2465,00	4,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,002	1088,00	2,18
		Итого эксплуатация машин:				1179,11	1179,11
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		905,63	905,63
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		215,66	215,66
		Сметная стоимость:				2911,39	2911,39
243	С123-020302-8709 2302-0302-8709 РСНБ РК 2015	Заглушка полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 90, PN 10 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	шт.	1,0000		1931,00	1931,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		154,48	154,48
		Сметная стоимость:				2085,48	2085,48
244	Е11-240101-0102 1124-0101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 70 мм. Прокладка	км	0,0750		858030,32	64352,27
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	420	31,5	1071,00	33736,50
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	71,14	5,335	1433,47	7648,29
		Итого оплата труда:				551797,16	41384,79
	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	67,5	5,063	547,00	2769,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,9375	2338,00	2191,88
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,9375	1088,00	1020,00
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,006	4329,00	25,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,006	1554,00	9,32
	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	2,075	6550,00	13587,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	2,075	1554,00	3224,55
	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	11,55	0,86625	28,00	24,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1684 С (3204-0105-0202 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	1,875	5630,00	10556,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	1,875	1554,00	2913,75
	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	5,78	0,4335	1419,00	615,14
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	5,78	0,4335	1088,00	471,65
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,009	2465,00	22,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,009	1088,00	9,79
		Итого эксплуатация машин:				397237,84	29792,84
	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0012	0,00009	350730,00	31,57
	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,047	0,003525	212247,00	748,17
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	19,2	1,44	30,00	43,20
		Итого материалов:				10972,49	822,94
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		546279,19	40970,94
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112344,76	8425,86
		Сметная стоимость:				1516654,27	113749,07
245	Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3	Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка	км	0,0030		847345,79	2542,04
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	415	1,245	1071,00	1333,39
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,20847	1441,67	300,55
		Итого оплата труда:				544646,96	1633,94
	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,1974	547,00	107,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,0375	2338,00	87,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,0375	1088,00	40,80
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00024	4329,00	1,04

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00024	1554,00	0,37
	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,08298	6550,00	543,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	0,08298	1554,00	128,95
	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,02478	28,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1684 С (3204-0105-0202 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,075	5630,00	422,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	0,075	1554,00	116,55
	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,01239	1419,00	17,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,01239	1088,00	13,48
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00036	2465,00	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00036	1088,00	0,39
		Итого эксплуатация машин:				**393874,47**	**1181,62**
	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000002	350730,00	0,63
	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	212247,00	25,47
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	10,2	0,0306	30,00	0,92
		Итого материалов:				**9006,32**	**27,02**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		539200,49	1617,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110923,70	332,77
		Сметная стоимость:				**1497469,98**	**4492,41**
246	**С123-010201-0146 2301-0201-0146 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**75,7500**		**1223,00**	**92642,25**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,84	7411,38
		Сметная стоимость:				**1320,84**	**100053,63**
247	**С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0300**		**503,00**	**1524,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	121,93
		Сметная стоимость:				**543,24**	**1646,02**
248	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т**	**0,0067**		**1218868,89**	**8166,42**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	2,095	1300,00	2723,62
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,63181	1295,08	818,24
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**3541,86**
	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,617137	4828,00	2979,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,617137	1300,00	802,28
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,014673	2465,00	36,17
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,014673	1088,00	15,96
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**3015,71**
	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000603	208994,00	126,02
	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,0067	343444,00	2301,07
		Итого материалов:				**362253,46**	**2427,10**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	3506,44
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	933,83
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**12606,69**
249	**С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**9,0000**		**530,00**	**4770,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		42,40	381,60
		Сметная стоимость:				**572,40**	**5151,60**
250	**С123-020101-0122 2302-0101-0122 РСНБ РК 2015**	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**251,00**	**502,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,08	40,16

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				271,08	542,16
251	Е11-160601-0101 1116-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка	шт.	1,0000		1856,12	1856,12
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	1,47	1000,00	1470,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого оплата труда:				1480,88	1480,88
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,35	174,00	60,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,01	2465,00	24,65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,01	1088,00	10,88
		Итого эксплуатация машин:				85,55	85,55
	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0011	188694,00	207,56
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00014	207096,00	28,99
	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,002	32005,00	64,01
		Итого материалов:				300,57	300,57
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1451,26	1451,26
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,59	264,59
		Сметная стоимость:				3571,97	3571,97
252	С123-040910-0303 2304-0910-0303 РСНБ РК 2015	Краны шаровые фланцевые модели 140 0, для газа, корпус из высокопрочного чугуна с шаовидным графитом, Т от -30°С до +200°С, PN 40, DN 25, типа FAF ГОСТ 21345-2005	шт.	1,0000		18760,00	18760,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1500,80	1500,80
		Сметная стоимость:				20260,80	20260,80
253	Е11-150403-1003 1115-0403-1003 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Балки, трубы стальные, диаметром от 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2	7,5500		490,07	3700,05
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,369	2,786	964,00	2685,66
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00302	1043,51	3,15
		Итого оплата труда:				356,13	2688,81
	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000755	1888,00	1,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000755	910,00	0,69
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,002265	2465,00	5,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,002265	1088,00	2,46
		Итого эксплуатация машин:				0,93	7,01
	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,02265	90,00	2,04
	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,20385	686,00	139,84
	249392 С (2204-0201-0601 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	1,857	466,00	865,50
		Итого материалов:				133,43	1007,38
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		284,91	2151,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		62,00	468,09
		Сметная стоимость:				836,98	6319,18
254	Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км	0,2325		805690,43	187323,02
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	97	22,552	1151,00	25957,93
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	21,169	1266,66	26814,13
		Итого оплата труда:				226976,60	52772,06
	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	5,301	4168,00	22094,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	5,301	910,00	4823,91
	661 С (3106-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	5,115	4395,00	22480,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	5,115	1300,00	6649,50

1	2	3	4	5	6	7	8
	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	5,115	6550,00	33503,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	5,115	1554,00	7948,71
	1684 С (3204-0105-0202 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,372	5630,00	2094,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	0,372	1554,00	578,09
	1966 С (3106-0102-0503 РСНБ РК 2015)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	5,115	15427,00	78909,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	5,115	1300,00	6649,50
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,151125	2465,00	372,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,151125	1088,00	164,42
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	0,383625	26,00	9,97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**685867,55**	**159464,21**
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000232	404706,00	94,09
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	0,123225	293,00	36,10
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	0,4185	147,00	61,52
	147344 С (2113-0812-1042 РСНБ РК 2015)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000093	494701,00	46,01
	151368 С (2301-0202-0707 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,62775	2591,00	1626,50
	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1	0,02325	1577,00	36,67
		Итого материалов:				**8175,88**	**1900,89**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		206548,71	48022,57
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80979,13	18827,65
		Сметная стоимость:				**1093218,26**	**254173,25**
255	**Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**5,9800**		**102,18**	**611,04**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,17641	1235,00	217,87
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001196	1087,96	1,30
		Итого оплата труда:				**36,65**	**219,17**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000598	4249,00	2,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000598	1088,00	0,65
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000598	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000598	2465,00	1,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000598	1088,00	0,65
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,066976	137,00	9,18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**13,21**
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000084	290315,00	24,31
	149226 С (2204-0101-0701 РСНБ РК 2015)	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000538	660833,00	355,66
		Итого материалов:				**63,54**	**379,97**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	151,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,20	60,98
		Сметная стоимость:				**137,67**	**823,25**
256	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**5,9800**		**82,64**	**494,19**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,127374	1000,00	127,37
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,001196	1087,96	1,30
		Итого оплата труда:				**21,52**	**128,68**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000598	4249,00	2,54

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000598	1088,00	0,65
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000598	27,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000598	2465,00	1,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000598	1088,00	0,65
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,03887	137,00	5,33
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**9,36**
	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000084	386750,00	32,38
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000538	604017,00	325,08
		Итого материалов:				**59,78**	**357,46**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	88,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	46,64
		Сметная стоимость:				**105,29**	**629,62**
		Крепление газопровода к стене с.1-93 КМД5.00-05 -2 шт					
257	**С123-021104-0405 2302-1104-0405 РСНБ РК 2015**	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**5,8600**		**542,00**	**3176,12**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		43,36	254,09
		Сметная стоимость:				**585,36**	**3430,21**
258	**Е12-190101-0102 1219-0101-0102 РСНБ РК 2015**	**Отверстия в кирпичных стенах толщиной 1 кирпич для водогазопроводных труб. Пробивка вручную**	**отверстие**	**4,0000**		**651,51**	**2606,04**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,855	3,42	762,00	2606,04
		Итого оплата труда:				**651,51**	**2606,04**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		469,09	1876,35
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		89,65	358,59
		Сметная стоимость:				**1210,24**	**4840,98**
259	**Е12-190101-0501 1219-0101-0501 РСНБ РК 2015**	**Гнезда на фасадах. Заделка бетоном В7,5**	**отверстие**	**4,0000**		**624,37**	**2497,46**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,208	0,832	982,00	817,02
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0832	0,3328	1300,00	432,64
		Итого оплата труда:				**312,42**	**1249,66**
	1947 С (3105-0602-1101 РСНБ РК 2015)	Вышки телескопические, 25 м	маш.-ч	0,0832	0,3328	3995,00	1329,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0832	0,3328	1300,00	432,64
		Итого эксплуатация машин:				**332,38**	**1329,54**
	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,005	0,02	17545,00	350,90
		Итого материалов:				**87,72**	**350,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		224,94	899,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		67,94	271,78
		Сметная стоимость:				**917,25**	**3669,00**
		Опора для газопровода ОП-1 д-90 мм, Н=2,0 м -18 шт					
260	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**115,0475**		**1173,48**	**135005,90**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,54	177,173	762,00	135005,90
		Итого оплата труда:				**1173,48**	**135005,90**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		844,91	97204,25
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,47	18576,81
		Сметная стоимость:				**2179,86**	**250786,95**
261	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**98,3075**		**706,64**	**69468,38**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	95,555	727,00	69468,38
		Итого оплата труда:				**706,64**	**69468,38**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	50017,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	9558,85

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				1312,66	129044,46
262	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м3	98,3075		131,75	12951,66
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	10,617	638,00	6773,78
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	2,581	1088,00	2807,66
		Итого оплата труда:				97,46	9581,44
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	2,581	2338,00	6033,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	2,581	1088,00	2808,13
	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	10,322	14,00	144,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				62,84	6177,89
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	6898,64
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	1588,02
		Сметная стоимость:				218,07	21438,32
263	Е11-080101-0203 1108-0101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное-песчаной смеси. Устройство	м3	1,0800		3632,56	3923,16
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,918	835,00	766,53
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,5832	1119,41	652,84
		Итого оплата труда:				1314,23	1419,37
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,4968	2338,00	1161,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,4968	1088,00	540,52
	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,9936	14,00	13,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0864	4575,00	395,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0864	1300,00	112,32
		Итого эксплуатация машин:				1454,36	1570,71
	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	1,242	1273,00	1581,07
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,162	30,00	4,86
		Итого материалов:				1468,45	1585,93
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	1320,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		388,38	419,45
		Сметная стоимость:				5243,18	5662,63
264	Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство	м3	1,2600		32315,88	40718,01
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,34	7,988	910,00	7269,44
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,406854	1097,81	446,65
		Итого оплата труда:				6123,88	7716,09
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003402	4249,00	14,46
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003402	1088,00	3,70
	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,475272	39,00	18,54
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,38241	5764,00	2204,21
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,38241	1088,00	416,06
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,008568	4329,00	37,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,008568	1554,00	13,31
	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,010962	79,00	0,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,012474	2465,00	30,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,012474	1088,00	13,57
		Итого эксплуатация машин:				1830,09	2305,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	100841 С (2102-0101-2701 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,279	22186,00	28373,68
	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,07686	114,00	8,76
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,4725	70,00	33,08
	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,009324	58360,00	544,15
	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,00034	26517,00	9,02
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,29988	310,00	92,96
	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,19278	6994,00	1348,30
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00441	0,005557	30,00	0,17
	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,80766	907,00	732,55
		Итого материалов:				**24716,40**	**31142,66**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	7021,65
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3031,09	3819,17
		Сметная стоимость:				**40919,71**	**51558,83**
265	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т**	**0,6133**		**87248,89**	**53506,25**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	45,136	1000,00	45135,94
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,16558	1277,85	211,59
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**45347,52**
	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	9,996	295,00	2948,86
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,067459	4329,00	292,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,067459	1554,00	104,83
	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	2,269	91,00	206,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,729779	181,00	132,09
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,098122	2465,00	241,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,098122	1088,00	106,76
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	1,423	26,00	36,99
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**3858,33**
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,018398	70,00	1,29
	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,011468	3360,00	38,53
	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000632	60195,00	38,02
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,003066	404706,00	1240,95
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,006133	310,00	1,90
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	1,196	293,00	350,39
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,361823	147,00	53,19
	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000061	1880677,00	115,33
	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,008586	220651,00	1894,43
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,00019	433151,00	82,35
	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000368	572135,00	210,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,00119	407735,00	485,09
		Итого материалов:				**7357,39**	**4511,99**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	31289,79
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11061,68	6783,68
		Сметная стоимость:				**149332,63**	**91579,73**
266	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,6133**		**496892,00**	**304723,99**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	24377,92
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**329101,91**
267	Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**2,1619**		**822,41**	**1777,97**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,458321	1071,00	490,86
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,004324	1088,01	4,70
		Итого оплата труда:				**229,23**	**495,57**
	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,042157	729,00	30,73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,004324	2465,00	10,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,004324	1088,00	4,70
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**41,39**
	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	5,189	226,00	1172,61
	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000346	130035,00	44,98
	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000519	54214,00	28,13
		Итого материалов:				**576,22**	**1245,72**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	460,88
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	179,11
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**2417,95**
268	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**17,7845**		**81,98**	**1457,96**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,524644	1235,00	647,94
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003557	1088,00	3,87
		Итого оплата труда:				**36,65**	**651,81**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001778	4249,00	7,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001778	1088,00	1,93
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001778	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001778	2465,00	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001778	1088,00	1,93
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,199187	137,00	27,29
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**39,28**
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000267	290315,00	77,45
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,001601	433151,00	693,31
		Итого материалов:				**43,34**	**770,75**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	449,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	152,62
		Сметная стоимость:				**115,85**	**2060,33**
269	Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**17,7845**		**82,64**	**1469,73**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,378811	1000,00	378,81
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,003557	1088,00	3,87
		Итого оплата труда:				**21,52**	**382,68**

1	2	3	4	5	6	7	8
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001778	4249,00	7,56
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001778	1088,00	1,93
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,001778	27,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,001778	2465,00	4,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,001778	1088,00	1,93
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,1156	137,00	15,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**27,83**
	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000249	386750,00	96,29
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,001601	604017,00	966,79
		Итого материалов:				**59,78**	**1063,09**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	264,05
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	138,70
		Сметная стоимость:				**105,29**	**1872,48**
		Опора для газопровода ОП-1 д-90 мм, Н=5,0 м -2 шт					
270	**Е11-010205-0406 1101-0205-0406 РСНБ РК 2015**	**Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с откосами глубиной до 1,5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**14,1356**		**1173,48**	**16587,81**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	1,54	21,769	762,00	16587,81
		Итого оплата труда:				**1173,48**	**16587,81**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		844,91	11943,22
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		161,47	2282,48
		Сметная стоимость:				**2179,86**	**30813,52**
271	**Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**12,2756**		**706,64**	**8674,46**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	11,932	727,00	8674,46
		Итого оплата труда:				**706,64**	**8674,46**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	6245,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	1193,61
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**16113,67**
272	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3**	**12,2756**		**131,75**	**1617,26**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	1,326	638,00	845,84
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,322234	1088,00	350,59
		Итого оплата труда:				**97,46**	**1196,43**
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,322234	2338,00	753,38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,322234	1088,00	350,59
	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	1,289	14,00	18,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**771,43**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	861,43
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	198,30
		Сметная стоимость:				**218,07**	**2676,99**
273	**Е11-060101-0105 1106-0101-0105 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом до 3 м3. Устройство**	**м3**	**1,3600**		**32315,88**	**43949,60**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	6,34	8,622	910,00	7846,38
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3229	0,439144	1097,81	482,10
		Итого оплата труда:				**6123,88**	**8328,48**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,003672	4249,00	15,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,003672	1088,00	4,00
	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,3772	0,512992	39,00	20,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3035	0,41276	5764,00	2379,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3035	0,41276	1088,00	449,08
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0068	0,009248	4329,00	40,03
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	0,009248	1554,00	14,37
	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0087	0,011832	79,00	0,93
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0099	0,013464	2465,00	33,19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0099	0,013464	1088,00	14,65
		Итого эксплуатация машин:				**1830,09**	**2488,92**
	100841 С (2102-0101-2701 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	1,38	22186,00	30625,55
	128064 С (2105-0307-1007 РСНБ РК 2015)	Проволока из низкоуглеродистой светлой стали, общего назначения, высшего качества, термически обработанная, диаметром 1,1 мм ГОСТ 3282-74	кг	0,061	0,08296	114,00	9,46
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,375	0,51	70,00	35,70
	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0074	0,010064	58360,00	587,34
	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00027	0,000367	26517,00	9,74
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,238	0,32368	310,00	100,34
	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,153	0,20808	6994,00	1455,31
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00441	0,005998	30,00	0,18
	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,641	0,87176	907,00	790,69
		Итого материалов:				**24716,40**	**33614,30**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		5572,73	7578,92
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3031,09	4122,28
		Сметная стоимость:				**40919,71**	**55650,80**
274	**Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015**	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т**	**0,1328**		**87248,89**	**11584,91**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	9,773	1000,00	9772,61
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,035851	1277,85	45,81
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**9818,42**
	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	2,164	295,00	638,47
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,014606	4329,00	63,23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,014606	1554,00	22,70
	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,491286	91,00	44,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,158008	181,00	28,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,021245	2465,00	52,37
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,021245	1088,00	23,11
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,30805	26,00	8,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**835,39**
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,003983	70,00	0,28
	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,002483	3360,00	8,34
	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000137	60195,00	8,23

1	2	3	4	5	6	7	8
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000664	404706,00	268,68
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,001328	310,00	0,41
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,258921	293,00	75,86
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,07834	147,00	11,52
	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000013	1880677,00	24,97
	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,001859	220651,00	410,17
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000041	433151,00	17,83
	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,00008	572135,00	45,58
	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000258	407735,00	105,03
		Итого материалов:				**7357,39**	**976,91**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	6774,71
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11061,68	1468,77
		Сметная стоимость:				**149332,63**	**19828,39**
275	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,1328**		**496892,00**	**65977,32**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	5278,19
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**71255,51**
276	**Е11-080101-0307 1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2**	**0,4270**		**822,41**	**351,20**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	0,090532	1071,00	96,96
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,000854	1087,95	0,93
		Итого оплата труда:				**229,23**	**97,89**
	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,008327	729,00	6,07
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,000854	2465,00	2,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,000854	1088,00	0,93
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**8,18**
	135867 С (2110-0501-1404 РСНБ РК 2015)	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	1,025	226,00	231,63
	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,000068	130035,00	8,88
	146741 С (2113-0703-0201 РСНБ РК 2015)	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,000102	54214,00	5,56
		Итого материалов:				**576,22**	**246,07**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		213,18	91,04
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,85	35,38
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**477,62**
277	**Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015**	**Огрунтовка металлических поверхностей грунтовкой ГФ-021 за один раз**	**м2**	**3,8506**		**81,98**	**315,67**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,113593	1235,00	140,29
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00077	1088,01	0,84
		Итого оплата труда:				**36,65**	**141,13**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000385	4249,00	1,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000385	1088,00	0,42
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000385	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000385	2465,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000385	1088,00	0,42
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,043127	137,00	5,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**8,50**

1	2	3	4	5	6	7	8
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000058	290315,00	16,77
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000347	433151,00	150,11
		Итого материалов:				**43,34**	**166,88**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	97,38
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	33,04
		Сметная стоимость:				**115,85**	**446,09**
278	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115**	**м2**	**3,8506**		**82,64**	**318,22**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,082018	1000,00	82,02
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00077	1088,01	0,84
		Итого оплата труда:				**21,52**	**82,86**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000385	4249,00	1,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000385	1088,00	0,42
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000385	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000385	2465,00	0,95
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000385	1088,00	0,42
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,025029	137,00	3,43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**6,02**
	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000054	386750,00	20,85
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00009	0,000347	604017,00	209,33
		Итого материалов:				**59,78**	**230,17**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	57,17
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		7,80	30,03
		Сметная стоимость:				**105,29**	**405,42**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 7			Тенге				**1231435,31**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**625898,87**
Материалы -			Тенге				**78293,17**
Всего заработная плата -			Тенге				**373607,98**
Местные материалы -			Тенге				**1636,74**
		Накладные расходы -	Тенге				**297273,10**
		Сметная прибыль -	Тенге				**73853,76**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**997025,72**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**441,67**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**373607,98**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**435792,47**
Материалы -			Тенге				**5488,91**
Всего заработная плата -			Тенге				**55165,94**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**370701,31**
		Накладные расходы -	Тенге				**38064,50**
		Сметная прибыль -	Тенге				**37908,56**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**511765,53**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**55,11**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**55165,94**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**169743,97**
Материалы -			Тенге				**300,57**
Всего заработная плата -			Тенге				**1480,88**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**167887,86**
		Накладные расходы -	Тенге				**1451,26**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				13695,62
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				184890,85
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,48
		Сметная заработная плата -	Тенге				1480,88
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге				1693682,10
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				498,26
		Сметная заработная плата -	Тенге				430254,80
		РАЗДЕЛ 8.Подземный газопровод низкого давления					
		Земляные работы					
279	Е11-010101-0402 1101-0101-0402 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3 навымет**	м3 грунта	6,2164		152,84	950,13
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00724	0,045007	762,00	34,30
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0315	0,195817	1300,00	254,56
		Итого оплата труда:				46,47	288,86
	2262 С (3101-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,4 м3	маш.-ч	0,0315	0,195817	4677,00	915,84
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0315	0,195817	1300,00	254,56
		Итого эксплуатация машин:				147,33	915,84
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		33,46	207,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,90	92,65
		Сметная стоимость:				201,20	1250,76
280	Е11-010205-0302 1101-0205-0302 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	**Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	0,1923		1624,39	312,31
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,848	0,355298	879,00	312,31
		Итого оплата труда:				1624,39	312,31
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		1169,56	224,86
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		223,52	42,97
		Сметная стоимость:				3017,47	580,14
281	Е11-010104-0408 1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2**	м3 грунта	5,9544		15,12	90,05
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00398	0,023698	1300,00	30,81
		Итого оплата труда:				5,17	30,81
	257 С (3101-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	0,023698	3800,00	90,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	0,023698	1300,00	30,81
		Итого эксплуатация машин:				15,12	90,05
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		3,73	22,18
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1,51	8,98
		Сметная стоимость:				20,36	121,21
282	Е11-010205-0502 1101-0205-0502 РСНБ РК 2015	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в грунтах 2 группы**	м3	0,1842		706,64	130,13
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	0,178999	727,00	130,13
		Итого оплата труда:				706,64	130,13
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		508,78	93,70
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		97,23	17,91
		Сметная стоимость:				1312,66	241,73
283	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	м3	6,2164		131,75	818,99
	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	0,671374	638,00	428,34
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	0,163181	1088,00	177,54
		Итого оплата труда:				97,46	605,88
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	0,163181	2338,00	381,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	0,163181	1088,00	177,54
	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	0,652725	14,00	9,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**390,66**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		70,17	436,23
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		16,15	100,42
		Сметная стоимость:				**218,07**	**1355,64**
284	**Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015**	**Основание под трубопроводы песчанное. Устройство**	**м3**	**0,2539**		**3791,11**	**962,37**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	1,02	0,258927	835,00	216,20
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,035	0,008885	1088,00	9,67
		Итого оплата труда:				**889,78**	**225,87**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,035	0,008885	4249,00	37,75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,035	0,008885	1088,00	9,67
		Итого эксплуатация машин:				**148,72**	**37,75**
	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	0,279235	2537,00	708,42
		Итого материалов:				**2790,70**	**708,42**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		880,88	223,61
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		373,76	94,88
		Сметная стоимость:				**5045,76**	**1280,87**
285	**Е11-220501-0103 1122-0501-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка**	**км**	**0,0051**		**296662,85**	**1506,16**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	194	0,984938	1035,00	1019,41
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	26,83	0,136216	927,32	126,32
		Итого оплата труда:				**225670,08**	**1145,73**
	116 С (3106-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты для сварки полиэтиленовых труб	маш.-ч	24,6	0,124894	3546,00	442,87
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	24,6	0,124894	910,00	113,65
	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0,32	0,001625	3996,00	6,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,32	0,001625	1300,00	2,11
	2011 С (3204-0105-0501 РСНБ РК 2015)	Установка для гидравлических испытаний трубопроводов, давление нагнетания от 0,1 МПа (1 кгс/см2) до 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.-ч	12	0,060924	73,00	4,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	1,39	0,007057	1419,00	10,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,39	0,007057	1088,00	7,68
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,52	0,00264	2465,00	6,51
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,52	0,00264	1088,00	2,87
		Итого эксплуатация машин:				**92640,53**	**470,34**
	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,44	0,002234	228,00	0,51
	249131 С (2113-0703-1404 РСНБ РК 2015)	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	18	0,091386	174,00	15,90
		Итого материалов:				**3232,32**	**16,41**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		223413,38	1134,27
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		41606,10	211,23
		Сметная стоимость:				**561682,33**	**2851,66**
286	**С123-010502-0812 2301-0502-0812 РСНБ РК 2015**	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 90х8,2 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	**м**	**5,1278**		**1393,00**	**7142,98**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,44	571,44
		Сметная стоимость:				**1504,44**	**7714,42**
		Опознавательный знак-1 шт					
287	**Е11-250129-0501 1125-0129-0501 РСНБ РК 2015**	**Установка опознавательного знака**	**знак**	**1,0000**		**2416,83**	**2416,83**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	1,68	1,68	850,00	1428,00
		Итого оплата труда:				**1428,00**	**1428,00**
	149388 С (2204-0603-0101 РСНБ РК 2015)	Олифа комбинированная К-2 ГОСТ 32389-2013	кг	0,15	0,15	508,00	76,20
	249372 С (2204-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Белила цинковые густотертые: марка МА-011-0 ГОСТ 482-77	т	0,0002	0,0002	2134642,00	426,93

1	2	3	4	5	6	7	8
	249394 С (2204-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению, цветная для наружных и внутренних работ, марка МА-15, сурик железный ГОСТ 10503-71	кг	0,1	0,1	474,00	47,40
	249504 С (2204-0501-0803 РСНБ РК 2015)	Лак битумный БТ-123 ГОСТ Р 52165-2003	кг	0,3	0,3	1461,00	438,30
		Итого материалов:				**988,83**	**988,83**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1299,48	1299,48
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		297,30	297,30
		Сметная стоимость:				**4013,61**	**4013,61**
288	С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015	**Конструкции стальные из одного профиля**	т	0,0198		496892,00	9853,37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	788,27
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**10641,64**
289	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	2,0000		1959,00	3918,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		156,72	313,44
		Сметная стоимость:				**2115,72**	**4231,44**
290	С124-010107-0502 2401-0107-0502 РСНБ РК 2015	**Табличка-указатель ГОСТ 8442-65**	100 шт.	0,0100		111681,00	1116,81
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8934,48	89,34
		Сметная стоимость:				**120615,48**	**1206,15**
291	С121-130201-0901 2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	**Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87**	т	0,0004		404706,00	160,75
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		32376,48	12,86
		Сметная стоимость:				**437082,48**	**173,61**
292	Е11-080101-0202 1108-0101-0202 РСНБ РК 2015	**Основание под фундаменты щебеночное. Устройство**	м3 основания	0,0700		4727,36	330,92
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	0,0595	835,00	49,68
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	0,0378	1119,41	42,31
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**92,00**
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	0,0322	2338,00	75,28
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	0,0322	1088,00	35,03
	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	0,0644	14,00	0,90
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3007 С (3105-0502-0102 РСНБ РК 2015)	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,0056	4575,00	25,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,0056	1300,00	7,28
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**101,81**
	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	1,15	0,0805	2225,00	179,11
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,15	0,0105	30,00	0,32
		Итого материалов:				**2563,25**	**179,43**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		1222,23	85,56
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		475,97	33,32
		Сметная стоимость:				**6425,56**	**449,79**
293	Е11-060101-0113 1106-0101-0113 РСНБ РК 2015	**Фундаменты-столбы бетонные. Устройство**	м3	0,0800		29877,68	2390,21
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	4,9	0,392	910,00	356,72
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,197	0,01576	1105,51	17,42
		Итого оплата труда:				**4676,78**	**374,14**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000216	4249,00	0,92
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000216	1088,00	0,24
	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2916	0,023328	39,00	0,91
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1761	0,014088	5764,00	81,20
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1761	0,014088	1088,00	15,33
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0074	0,000592	4329,00	2,56

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0074	0,000592	1554,00	0,92
	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0086	0,000688	79,00	0,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,000864	2465,00	2,13
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,000864	1088,00	0,94
		Итого эксплуатация машин:				**1097,22**	**87,78**
	100841 С (2102-0101-2701 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,02	0,0816	22186,00	1810,38
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,762	0,06096	70,00	4,27
	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,007	0,00056	58360,00	32,68
	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00082	0,000066	26517,00	1,74
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,3	0,024	310,00	7,44
	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,075	0,006	6994,00	41,96
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00424	0,000339	30,00	0,01
	275940 С (2701-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,651	0,05208	907,00	47,24
		Итого материалов:				**24321,46**	**1945,72**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		4255,87	340,47
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2730,68	218,45
		Сметная стоимость:				**36864,24**	**2949,14**
294	**Е11-130301-0404 1113-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ФЛ-ОЗК за один раз**	**м2**	**2,3000**		**102,18**	**235,01**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,06785	1235,00	83,79
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00046	1088,04	0,50
		Итого оплата труда:				**36,65**	**84,30**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	4249,00	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00023	1088,00	0,25
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00023	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	2465,00	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00023	1088,00	0,25
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,02576	137,00	3,53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**5,08**
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000014	0,000032	290315,00	9,35
	149226 С (2204-0101-0701 РСНБ РК 2015)	Грунтовка антикоррозионная ФЛ-03К ГОСТ 9109-81	т	0,00009	0,000207	660833,00	136,79
		Итого материалов:				**63,54**	**146,14**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	58,16
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		10,20	23,45
		Сметная стоимость:				**137,67**	**316,63**
295	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-133**	**м2**	**2,3000**		**90,52**	**208,19**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0213	0,04899	1000,00	48,99
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00046	1088,04	0,50
		Итого оплата труда:				**21,52**	**49,49**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	4249,00	0,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00023	1088,00	0,25
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,00023	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--

1	2	3	4	5	6	7	8
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00023	2465,00	0,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00023	1088,00	0,25
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0065	0,01495	137,00	2,05
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**1,56**	**3,60**
	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000014	0,000032	386750,00	12,45
	149534 С (2204-0705-0601 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-133 разных цветов СТ РК ГОСТ Р 51691-2003	т	0,00009	0,000207	691537,00	143,15
		Итого материалов:				**67,65**	**155,60**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		14,85	34,15
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,43	19,39
		Сметная стоимость:				**113,79**	**261,73**
		Сигнальная лента					
296	**Ц13-100904-0101 1310-0904-0101 РСНБ РК 2015 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3**	**Прокладка в траншее. Прокладка опознавательной ленты, применен коэффициент к затратам труда - 0,3, к времени эксплуатации машин - 0,3**	**км кабеля**	**0,0110**		**25763,87**	**283,40**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	6,3	0,0693	1151,00	79,76
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,712	0,029832	1314,81	39,22
		Итого оплата труда:				**10817,08**	**118,99**
	242 С (3204-0202-0201 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры ДЗ-110В в составе кабелеукладочной колонны, 128,7 кВт (175 л.с.)	маш.-ч	1,32	0,01452	9391,00	136,36
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,32	0,01452	1554,00	22,56
	642 С (3204-0203-0101 РСНБ РК 2015)	Комплексная монтажная машина для выполнения работ при прокладке и монтаже кабеля на базе автомобиля	маш.-ч	1,392	0,015312	3252,00	49,79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,392	0,015312	1088,00	16,66
	1868 С (3204-0203-1401 РСНБ РК 2015)	Транспортеры прицепные кабельные ККТ7, до 7 т	маш.-ч	1,392	0,015312	1142,00	17,49
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**18512,57**	**203,64**
		Накладные расходы (Н18=72)	%	72		7788,29	85,67
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2684,17	29,53
		Сметная стоимость:				**36236,34**	**398,60**
297	**С121-130809-0101 2113-0809-0101 РСНБ РК 2015**	**Лента сигнальная с вмонтированной металлической фольгой**	**м**	**11,0000**		**83,00**	**913,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		6,64	73,04
		Сметная стоимость:				**89,64**	**986,04**
298	**Е11-250210-0101 1125-0210-0101 РСНБ РК 2015**	**Трубопроводы промысловые диаметром до 100 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)**	**км**	**0,0080**		**805690,43**	**6445,52**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,3=1151)	чел-ч	97	0,776	1151,00	893,18
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	91,05	0,7284	1266,66	922,64
		Итого оплата труда:				**226976,60**	**1815,81**
	125 С (3106-0201-0401 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на автомобильном прицепе	маш.-ч	22,8	0,1824	4168,00	760,24
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22,8	0,1824	910,00	165,98
	661 С (3106-0102-0103 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 11,2 м3/мин	маш.-ч	22	0,176	4395,00	773,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,176	1300,00	228,80
	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	22	0,176	6550,00	1152,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,176	1554,00	273,50
	1684 С (3204-0105-0202 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	1,6	0,0128	5630,00	72,06
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,6	0,0128	1554,00	19,89
	1966 С (3106-0102-0503 РСНБ РК 2015)	Установки компрессорные передвижные давлением 9800 кПа (100 атм), 16 м3/мин	маш.-ч	22	0,176	15427,00	2715,15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	22	0,176	1300,00	228,80
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,65	0,0052	2465,00	12,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,65	0,0052	1088,00	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	1,65	0,0132	26,00	0,34
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**685867,55**	**5486,94**
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,001	0,000008	404706,00	3,24
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	0,53	0,00424	293,00	1,24
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	1,8	0,0144	147,00	2,12
	147344 С (2113-0812-1042 РСНБ РК 2015)	Электроды для сварки магистральных газонефтепроводов ГОСТ 9466-75	т	0,0004	0,000003	494701,00	1,58
	151368 С (2301-0202-0707 РСНБ РК 2015)	Трубы стальные сварные для магистральных газонефтепроводов класса прочности К 42, D 159 мм, толщина стенки 6,0 мм СТ РК ГОСТ Р 52079-2011	м	2,7	0,0216	2591,00	55,97
	280187 С (2302-1101-1401 РСНБ РК 2015)	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,1	0,0008	1577,00	1,26
		Итого материалов:				**8175,88**	**65,41**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		206548,71	1652,39
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80979,13	647,83
		Сметная стоимость:				**1093218,26**	**8745,75**
299	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т**	**0,0194**		**1218868,89**	**23682,62**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	6,076	1300,00	7898,49
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	1,832	1295,08	2372,90
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**10271,39**
	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	1,79	4828,00	8640,66
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	1,79	1300,00	2327,00
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,042552	2465,00	104,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,042552	1088,00	46,30
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**8745,55**
	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,001749	208994,00	365,47
	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,01943	343444,00	6673,12
		Итого материалов:				**362253,46**	**7038,58**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	10168,68
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139377,46	2708,10
		Сметная стоимость:				**1881595,71**	**36559,40**
300	**С123-020201-4012 2302-0201-4012 РСНБ РК 2015**	**Переход Ст 108-89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**1,0000**		**22488,00**	**22488,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1799,04	1799,04
		Сметная стоимость:				**24287,04**	**24287,04**
301	**С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 57 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**638,00**	**638,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		51,04	51,04
		Сметная стоимость:				**689,04**	**689,04**
302	**С123-020101-1006 2302-0101-1006 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 57 мм х 3 мм - 32 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**1,0000**		**319,00**	**319,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		25,52	25,52
		Сметная стоимость:				**344,52**	**344,52**
		Монтаж ГРПШ-10МС					
303	**Ц13-370101-0104 1337-0101-0104 РСНБ РК 2015**	**Установка ГРПШ-10МС. Монтаж на открытой площадке**	**шт.**	**1,0000**		**39650,84**	**39650,84**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	22	22	1018,00	22396,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,95	0,95	1348,48	1281,06
		Итого оплата труда:				**23677,06**	**23677,06**
	789 С (3105-0104-0301 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, до 16 т	маш.-ч	0,31	0,31	4595,00	1424,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,31	0,31	1300,00	403,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	812 С (3105-0103-0301 РСНБ РК 2015)	Краны на пневмоколесном ходу при работе на монтаже технологического оборудования, 16 т	маш.-ч	0,39	0,39	7490,00	2921,10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,39	0,39	1554,00	606,06
	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	2,88	2,88	28,00	80,64
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,9	2,9	174,00	504,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,25	0,25	2465,00	616,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,25	0,25	1088,00	272,00
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	0,17	0,17	26,00	4,42
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5551,46**	**5551,46**
	127730 С (2105-0302-0104 РСНБ РК 2015)	Поковки простые строительные (скобы, закрепы, хомуты и т.п.) массой до 1,6 кг ГОСТ 8479-70	кг	2	2	242,00	484,00
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,4	1,4	293,00	410,20
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,24	0,24	147,00	35,28
	147340 С (2113-0812-1038 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э50А ГОСТ 9466-75	т	0,0035	0,0035	249113,00	871,90
	239311 С (2401-0102-0304 РСНБ РК 2015)	Шпалы непропитанные, ГОСТ 78-2004, тип I, для железной дороги широкой колеи	шт.	2	2	4951,00	9902,00
		Итого материалов:				**11703,38**	**11703,38**
		Накладные расходы (Н16=61)	%	61		14443,01	14443,01
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4327,51	4327,51
		Сметная стоимость:				**58421,35**	**58421,35**
304	**прайсТОО"Газинвест Капитал 2050"**	**Шкафной газорегуляторный пункт ГРПШ-10МС с редуктором РДГК-10М и с ротационным счетчиком газа РСГ G40**	**шт**	**1,0000**		**598214,29**	**598214,29**
305	**Е11-240101-0101 1124-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 3**	**Трубопроводы надземные и в каналах при условном давлении 0,6 МПа, температуре до 115°С диаметром труб 50 мм. Прокладка**	**км**	**0,0030**		**847345,79**	**2542,04**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	415	1,245	1071,00	1333,39
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	69,49	0,20847	1441,67	300,55
		Итого оплата труда:				**544646,96**	**1633,94**
	128 С (3106-0201-0201 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные передвижные с номинальным сварочным током 250-400 А, с дизельным двигателем	маш.-ч	65,8	0,1974	547,00	107,98
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	12,5	0,0375	2338,00	87,67
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	12,5	0,0375	1088,00	40,80
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,08	0,00024	4329,00	1,04
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,00024	1554,00	0,37
	846 С (3204-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Трубоукладчики для труб диаметром до 400 мм, 6,3 т	маш.-ч	27,66	0,08298	6550,00	543,52
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	27,66	0,08298	1554,00	128,95
	1147 С (3403-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Машины шлифовальные электрические	маш.-ч	8,26	0,02478	28,00	0,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	1684 С (3204-0105-0202 РСНБ РК 2015)	Агрегаты наполнительно-опрессовочные, до 70 м3/ч	маш.-ч	25	0,075	5630,00	422,25
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	25	0,075	1554,00	116,55
	2349 С (3106-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Электростанции передвижные, до 4 кВт	маш.-ч	4,13	0,01239	1419,00	17,58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	4,13	0,01239	1088,00	13,48
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,12	0,00036	2465,00	0,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	0,00036	1088,00	0,39
		Итого эксплуатация машин:				**393874,47**	**1181,62**
	144603 С (2113-0102-0901 РСНБ РК 2015)	Известь хлорная, марки А, ГОСТ Р 54562-2011	т	0,0006	0,000002	350730,00	0,63

1	2	3	4	5	6	7	8
	147337 С (2113-0812-1035 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,04	0,00012	212247,00	25,47
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	10,2	0,0306	30,00	0,92
		Итого материалов:				**9006,32**	**27,02**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		539200,49	1617,60
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		110923,70	332,77
		Сметная стоимость:				**1497469,98**	**4492,41**
306	С123-010201-0120 2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**3,0300**		**503,00**	**1524,09**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		40,24	121,93
		Сметная стоимость:				**543,24**	**1646,02**
307	Е11-160601-0102 1116-0601-0102 РСНБ РК 2015	**Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм. Установка**	**шт.**	**2,0000**		**1880,77**	**3761,53**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,47	2,94	1000,00	2940,00
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого оплата труда:				**1491,76**	**2983,52**
	2016 С (3106-0103-0501 РСНБ РК 2015)	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,35	0,7	174,00	121,80
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,02	0,04	2465,00	98,60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02	0,04	1088,00	43,52
		Итого эксплуатация машин:				**110,20**	**220,40**
	144730 С (2113-0201-0506 РСНБ РК 2015)	Болты с гайками и шайбами для санитарно-технических работ диаметром 12 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,0011	0,0022	188694,00	415,13
	147341 С (2113-0812-1039 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00014	0,00028	207096,00	57,99
	187338 С (2302-1101-1303 РСНБ РК 2015)	Прокладки из паронита марки ПМБ толщина 1 мм, d=50 мм ГОСТ 15180-86	1000 шт.	0,002	0,004	32005,00	128,02
		Итого материалов:				**300,57**	**601,13**
		Накладные расходы (Н12=98)	%	98		1461,92	2923,85
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		267,42	534,83
		Сметная стоимость:				**3610,11**	**7220,21**
308	С123-040909-0218 2304-0909-0218 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые стальные для газа фланцевые стандартнопроходные типа LD из стали марки Ст20 PN 40, DN 32 ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**13518,00**	**27036,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1081,44	2162,88
		Сметная стоимость:				**14599,44**	**29198,88**
309	С123-020103-0305 2302-0103-0305 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 32 ГОСТ 12816-80**	**шт.**	**4,0000**		**1005,00**	**4020,00**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,40	321,60
		Сметная стоимость:				**1085,40**	**4341,60**
310	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2015	**Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т. Монтаж**	**т**	**0,0264**		**87248,89**	**2303,37**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	73,6	1,943	1000,00	1943,04
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,27	0,007128	1277,85	9,11
		Итого оплата труда:				**73945,02**	**1952,15**
	376 С (3106-0103-0101 РСНБ РК 2015)	Выпрямители сварочные однопостовые с номинальным сварочным током 315-500 А	маш.-ч	16,3	0,43032	295,00	126,94
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,11	0,002904	4329,00	12,57
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,11	0,002904	1554,00	4,51
	1198 С (3105-0402-0304 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	3,7	0,09768	91,00	8,89
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2346 С (3106-0103-0701 РСНБ РК 2015)	Электрические печи для сушки сварочных материалов с регулированием температуры в пределах 80-500 °С	маш.-ч	1,19	0,031416	181,00	5,69
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,16	0,004224	2465,00	10,41

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,16	0,004224	1088,00	4,60
	2577 С (3106-0202-0501 РСНБ РК 2015)	Аппарат для газовой сварки и резки	маш.-ч	2,32	0,061248	26,00	1,59
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**6291,50**	**166,10**
	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,03	0,000792	70,00	0,06
	128849 С (2105-0310-1108 РСНБ РК 2015)	Канат стальной двойной свивки типа ТК конструкции 6х37(1+6+12+18)+1 о.с., оцинкованный, из проволоки марки В, маркировочная группа 1770 Н/мм2, диаметром 5 мм ГОСТ 3241-91 (ГОСТ 3071-88)	10 м	0,0187	0,000494	3360,00	1,66
	131534 С (2107-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 1 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00103	0,000027	60195,00	1,64
	144746 С (2113-0201-0901 РСНБ РК 2015)	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,005	0,000132	404706,00	53,42
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	0,000264	310,00	0,08
	146649 С (2113-0701-0401 РСНБ РК 2015)	Кислород технический газообразный ГОСТ 5583-78	м3	1,95	0,05148	293,00	15,08
	146664 С (2113-0701-1002 РСНБ РК 2015)	Пропан-бутан, смесь техническая ГОСТ Р 52087-2003	кг	0,59	0,015576	147,00	2,29
	147074 С (2113-0804-0301 РСНБ РК 2015)	Канаты пеньковые пропитанные ГОСТ 30055-93	т	0,0001	0,000003	1880677,00	4,96
	147347 С (2113-0812-1045 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=4 мм, Э46 ГОСТ 9466-75	т	0,014	0,00037	220651,00	81,55
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00031	0,000008	433151,00	3,54
	149375 С (2204-0601-0602 РСНБ РК 2015)	Растворители для лакокрасочных материалов Р-4 ГОСТ 7827-74	т	0,0006	0,000016	572135,00	9,06
	279826 С (2105-0204-0703 РСНБ РК 2015)	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок № 22У-40У из углеродистой стали обыкновенного качества ГОСТ 380-2005	т	0,00194	0,000051	407735,00	20,88
		Итого материалов:				**7357,39**	**194,24**
		Накладные расходы (Н11=69)	%	69		51022,06	1346,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		11061,68	292,03
		Сметная стоимость:				**149332,63**	**3942,38**
311	**С121-060209-0201 2106-0209-0201 РСНБ РК 2015**	**Конструкции стальные из одного профиля ГОСТ 23118-2012**	**т**	**0,0264**		**496892,00**	**13117,95**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		39751,36	1049,44
		Сметная стоимость:				**536643,36**	**14167,38**
312	**Е11-060101-0114 1106-0101-0114 РСНБ РК 2015**	**Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство**	**м3**	**0,2100**		**2298,68**	**482,72**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(З=910)	чел-ч	0,97	0,2037	910,00	185,37
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2015	0,042315	1099,33	46,52
		Итого оплата труда:				**1104,22**	**231,89**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,000567	4249,00	2,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,000567	1088,00	0,62
	403 С (3104-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,0583	0,012243	39,00	0,48
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	698 С (3105-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,1868	0,039228	5764,00	226,11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,1868	0,039228	1088,00	42,68
	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	0,001029	4329,00	4,45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	0,001029	1554,00	1,60
	1794 С (3403-0102-0201 РСНБ РК 2015)	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,001	0,00021	79,00	0,02
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0071	0,001491	2465,00	3,68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0071	0,001491	1088,00	1,62
		Итого эксплуатация машин:				**1129,25**	**237,14**
	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0004	0,000084	58360,00	4,90
	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0001	0,000021	26517,00	0,56
	145983 С (2113-0209-0401 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,02	0,0042	310,00	1,30

1	2	3	4	5	6	7	8
	147049 С (2113-0803-1101 РСНБ РК 2015)	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,03	0,0063	6994,00	44,06
	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0073	0,001533	30,00	0,05
	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,036	0,00756	1236,00	9,34
		Итого материалов:				**286,73**	**60,21**
		Накладные расходы (Н10=91)	%	91		1004,84	211,02
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		264,28	55,50
		Сметная стоимость:				**3567,80**	**749,24**
313	С121-020101-0514 2102-0101-0514 РСНБ РК 2015	**Бетон тяжелый класса В12,5, F150, W6 ГОСТ 7473-2010**	м3	0,2142		20307,00	4349,76
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1624,56	347,98
		Сметная стоимость:				**21931,56**	**4697,74**
314	Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	т	0,0003		875424,89	262,63
	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1300)	чел-ч	312,7	0,09381	1300,00	121,95
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	0,02829	1295,08	36,64
		Итого оплата труда:				**528635,72**	**158,59**
	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	0,027633	4828,00	133,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	92,11	0,027633	1300,00	35,92
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,000657	2465,00	1,62
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	2,19	0,000657	1088,00	0,71
		Итого эксплуатация машин:				**450105,43**	**135,03**
	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,000027	208994,00	5,64
		Итого материалов:				**18809,46**	**5,64**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		523349,36	157,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111901,94	33,57
		Сметная стоимость:				**1510676,19**	**453,20**
315	С123-020101-0120 2302-0101-0120 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 32 мм, толщиной стенки 2,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	шт.	1,0000		217,00	217,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17,36	17,36
		Сметная стоимость:				**234,36**	**234,36**
316	С123-020101-1020 2302-0101-1020 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 38 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	шт.	1,0000		744,00	744,00
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,52	59,52
		Сметная стоимость:				**803,52**	**803,52**
317	Е11-130301-0406 1113-0301-0406 РСНБ РК 2015	**Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз**	м2	1,6600		81,98	136,09
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,7=1235)	чел-ч	0,0295	0,04897	1235,00	60,48
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,000332	1087,95	0,36
		Итого оплата труда:				**36,65**	**60,84**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000166	4249,00	0,71
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000166	1088,00	0,18
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0001	0,000166	27,00	0,00
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,000166	2465,00	0,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,000166	1088,00	0,18
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,0112	0,018592	137,00	2,55
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,21**	**3,67**
	146883 С (2113-0704-3101 РСНБ РК 2015)	Ксилол нефтяной марки А ГОСТ 9410-78	т	0,000015	0,000025	290315,00	7,23
	149219 С (2204-0101-0502 РСНБ РК 2015)	Грунтовка глифталевая, ГФ-021 СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	т	0,00009	0,000149	433151,00	64,71

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**43,34**	**71,94**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		25,29	41,98
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		8,58	14,25
		Сметная стоимость:				**115,85**	**192,31**
318	**Е11-130301-1406 1113-0301-1406 РСНБ РК 2015 К=2**	**Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115**	**м2**	**1,6600**		**165,28**	**274,37**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	0,0426	0,070716	1000,00	70,72
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000664	1087,95	0,72
		Итого оплата труда:				**43,04**	**71,44**
	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000332	4249,00	1,41
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000332	1088,00	0,36
	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0002	0,000332	27,00	0,01
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,000332	2465,00	0,82
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,000332	1088,00	0,36
	2515 С (3104-0301-0101 РСНБ РК 2015)	Агрегаты окрасочные высокого давления для окраски поверхностей конструкций, 1 кВт	маш.-ч	0,013	0,02158	137,00	2,96
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**3,13**	**5,19**
	149372 С (2204-0601-0501 РСНБ РК 2015)	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,000028	0,000046	386750,00	17,98
	149529 С (2204-0705-0402 РСНБ РК 2015)	Эмаль пентафталевая ПФ-115 серая ГОСТ 6465-76	т	0,00018	0,000299	604017,00	180,48
		Итого материалов:				**119,55**	**198,46**
		Накладные расходы (Н10=69)	%	69		29,69	49,29
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		15,60	25,89
		Сметная стоимость:				**210,57**	**349,55**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 8			Тенге				**785949,44**
		В том числе:					
	Стоимость оборудования -		Тенге				**598214,29**
	ВСЕГО, Стоимость оборудования -		Тенге				**598214,29**
	Стоимость монтажных работ -		Тенге				**39934,24**
	Материалы -		Тенге				**11703,38**
	Всего заработная плата -		Тенге				**23796,05**
		Накладные расходы -	Тенге				**14528,68**
		Сметная прибыль -	Тенге				**4357,03**
	ВСЕГО, Стоимость монтажных работ -		Тенге				**58819,95**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**23,05**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**23796,05**
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**50717,62**
	Материалы -		Тенге				**11607,81**
	Всего заработная плата -		Тенге				**19011,40**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**2190,56**
	Местные материалы -		Тенге				**4349,76**
		Накладные расходы -	Тенге				**18058,61**
		Сметная прибыль -	Тенге				**5502,10**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**74278,33**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**16,68**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**19011,40**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**25274,69**
	Материалы -		Тенге				**194,24**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1952,15**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**22971,32**
		Накладные расходы -	Тенге				**1346,98**
		Сметная прибыль -	Тенге				**2129,73**

1	2	3	4	5	6	7	8
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				28751,40
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				1,95
		Сметная заработная плата -	Тенге				1952,15
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				71808,61
	Материалы -		Тенге				601,13
	Всего заработная плата -		Тенге				2983,52
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				68047,07
		Накладные расходы -	Тенге				2923,85
		Сметная прибыль -	Тенге				5978,60
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				80711,05
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				2,98
		Сметная заработная плата -	Тенге				2983,52
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				840775,02
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				44,66
		Сметная заработная плата -	Тенге				47743,12
		РАЗДЕЛ 9.Вертикальная планировка					
		Ввоз грунта недостающего грунта					
319	1101-0102-0308 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3	м3 грунта	269,0000		184,20	49551
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00984	2,647	762,00	2017
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	7,675	1554,00	11926
		Итого оплата труда:				51,83	13943
	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	1,918	4161,00	7981
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00713	1,918	1554,00	2981
	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	5,757	6867,00	39531
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0214	5,757	1554,00	8946
		Итого эксплуатация машин:				176,62	47511
	2101-0201-0604 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,01076	2119,00	23
		Итого материалов:				0,08	23
		Накладные расходы	%	72		37,32	10039
		Сметная прибыль	%	8		17,72	4767
		Сметная стоимость:				239,25	64357
320	4102-0202-1040 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 4 км	т	470,7500		96,00	45192
		Сметная прибыль	%	8		7,68	3615
		Сметная стоимость:				103,68	48807
321	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м3 грунта	1335,0000		43,70	58340
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	15,352	1300,00	19958
		Итого оплата труда:				14,95	19958
	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	15,352	3800,00	58340
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	15,352	1300,00	19958
		Итого эксплуатация машин:				43,70	58340
		Накладные расходы	%	72		10,76	14370
		Сметная прибыль	%	8		4,36	5817
		Сметная стоимость:				58,82	78526
322	1101-0104-0110 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта	м3 грунта	1335,0000		37,39	49918
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00984	13,136	1300,00	17077
		Итого оплата труда:				12,79	17077
	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	13,136	3800,00	49918
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	13,136	1300,00	17077
		Итого эксплуатация машин:				37,39	49918
		Накладные расходы	%	72		9,21	12296

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		3,73	4977
		Сметная стоимость:				**50,33**	**67191**
323	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	1335,0000		65,89	87966
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01567	20,919	1531,79	32044
		Итого оплата труда:				**24,00**	**32044**
	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	19,09	4161,00	79436
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	19,09	1554,00	29666
	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	1,829	723,00	1322
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	1,829	3941,00	7208
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	1,829	1300,00	2378
		Итого эксплуатация машин:				**65,89**	**87966**
		Накладные расходы	%	72		17,28	23072
		Сметная прибыль	%	8		6,65	8883
		Сметная стоимость:				**89,83**	**119921**
324	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015 К=3	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см**	м3	1335,0000		19,17	25591
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00411	5,487	1300,00	7133
		Итого оплата труда:				**5,34**	**7133**
	3201-0102-0301 РСНБ РК 2015	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00411	5,487	723,00	3967
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3304-0101-0102 РСНБ РК 2015	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00411	5,487	3941,00	21624
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00411	5,487	1300,00	7133
		Итого эксплуатация машин:				**19,17**	**25591**
		Накладные расходы	%	72		3,85	5136
		Сметная прибыль	%	8		1,84	2458
		Сметная стоимость:				**24,86**	**33184**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 9			Тенге				**316557**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**316557**
Материалы -			Тенге				**23**
Всего заработная плата -			Тенге				**90156**
Транспортные расходы -			Тенге				**45192**
		Накладные расходы -	Тенге				**64912**
		Сметная прибыль -	Тенге				**30518**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**411987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90156**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				**411987**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**65**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**90156**
		РАЗДЕЛ 10.Озеленение и орошение					
		Газоны					
325	1147-0112-0104 РСНБ РК 2015	**Газоны партерные и обыкновенные. Подготовка почвы вручную. С внесением растительной земли слоем 15 см**	м2	170,0000		454,68	77296
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,4	68	791,00	53788
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0026	0,442	1088,00	481
		Итого оплата труда:				**319,23**	**54269**
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0026	0,442	5417,00	2394
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0026	0,442	1088,00	481
		Итого эксплуатация машин:				**14,08**	**2394**
	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,15	25,5	828,00	21114

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**124,20**	**21114**
		Накладные расходы	%	88		280,92	47757
		Сметная прибыль	%	8		58,85	10004
		Сметная стоимость:				**794,45**	**135057**
326	1147-0112-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Газоны партерные, мавританские и обыкновенные. Посев вручную**	**м2**	**170,0000**		**240,84**	**40943**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,0525	8,925	894,00	7979
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0274	4,658	1088,00	5068
		Итого оплата труда:				**76,75**	**13047**
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0274	4,658	5417,00	25232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0274	4,658	1088,00	5068
		Итого эксплуатация машин:				**148,43**	**25232**
	2503-0201-0201 РСНБ РК 2015	Семена многолетних трав	кг	0,02	3,4	2124,00	7222
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,1	17	30,00	510
		Итого материалов:				**45,48**	**7732**
		Накладные расходы	%	88		67,54	11481
		Сметная прибыль	%	8		24,67	4194
		Сметная стоимость:				**333,05**	**56618**
		Цветы					
327	1147-0113-0201 РСНБ РК 2015	**Цветники. Подготовка почвы. С внесением растительной земли 20 см**	**м2**	**2,0000**		**535,00**	**1070**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,467	0,934	791,00	739
		Итого оплата труда:				**369,40**	**739**
	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,2	0,4	828,00	331
		Итого материалов:				**165,60**	**331**
		Накладные расходы	%	88		325,07	650
		Сметная прибыль	%	8		68,81	138
		Сметная стоимость:				**928,87**	**1858**
328	1147-0113-0202 РСНБ РК 2015	**Вычитается позиция: Цветники. Подготовка почвы. исключать на каждые 5 см изменения толщины слоя к норме 1147-0113-0201**	**м2**	**2,0000**		**-84,27**	**-169**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,2=791)	чел-ч	0,0542	0,1084	-791,00	-86
		Итого оплата труда:				**-42,87**	**-86**
	2101-0101-0202 РСНБ РК 2015	Земля растительная механизированной заготовки	м3	0,05	0,1	-828,00	-83
		Итого материалов:				**-41,40**	**-83**
		Накладные расходы	%	88		-37,73	-75
		Сметная прибыль	%	8		-9,76	-20
		Сметная стоимость:				**-131,76**	**-264**
329	1147-0113-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	**Цветники многолетние при густоте посадки 16 шт. на м2. Посадка**	**м2**	**2,0000**		**1688,06**	**3376**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	1,35	2,7	879,00	2373
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0821	0,1642	1088,00	179
		Итого оплата труда:				**1276,06**	**2552**
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0821	0,1642	5417,00	889
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0821	0,1642	1088,00	179
		Итого эксплуатация машин:				**444,74**	**889**
	2107-0203-0405 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00008	0,00016	21816,00	3
	2113-0804-0901 РСНБ РК 2015	Шпагат из пенькового волокна ГОСТ 17308-88	т	0,000008	0,000016	242296,00	4
	2503-0201-0113 РСНБ РК 2015	Перегной	м3	0,02	0,04	2195,00	88
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,3	0,6	30,00	18
		Итого материалов:				**56,58**	**113**
		Накладные расходы	%	88		1122,94	2246
		Сметная прибыль	%	8		224,88	450
		Сметная стоимость:				**3035,87**	**6072**
330	2502-0101-0101 РСНБ РК 2015	**Петуния**	**шт.**	**28,0000**		**95,00**	**2660**
		Сметная прибыль	%	8		7,60	213
		Сметная стоимость:				**102,60**	**2873**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 10			Тенге				125177
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				125177
	Материалы -		Тенге				29207
	Всего заработная плата -		Тенге				70521
	Местные материалы -		Тенге				2660
		Накладные расходы -	Тенге				62058
		Сметная прибыль -	Тенге				14979
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				202214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				70521
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 10	Тенге				202214
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				86
		Сметная заработная плата -	Тенге				70521
		РАЗДЕЛ 11.МАФ					
331	86-010302-0303	Скамья со спинкой	шт.	2,0000		71061,00	142122
		Итого оплата труда рабочих:				4666,00	9332
		Итого эксплуатация машин:				122,00	244
		в т.ч. оплата труда машинистов:				35,00	70
		Итого материалов:				66273,00	132546
		Накладные расходы				4277,91	8556
		Сметная прибыль				6027,11	12054
		Сметная стоимость:				81366,02	162732
332	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03-2017	Скамья со спинкой	шт.	2,0000		71061,00	142122
		Итого оплата труда рабочих:				4666,00	9332
		Итого эксплуатация машин:				122,00	244
		в т.ч. оплата труда машинистов:				35,00	70
		Итого материалов:				66273,00	132546
		Накладные расходы	%	91		4277,91	8556
		Сметная прибыль	%	8		6027,11	12054
		Сметная стоимость:				81366,02	162732
333	86-010303-0202	Урна на двух стойках	шт.	2,0000		23692,00	47384
		Итого оплата труда рабочих:				1171,00	2342
		Итого эксплуатация машин:				48,00	96
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	24
		Итого материалов:				22473,00	44946
		Накладные расходы				1076,53	2153
		Сметная прибыль				1981,48	3963
		Сметная стоимость:				26750,01	53500
334	8601-0303-0202 УСН РК 8.02-03-2017	Урна на двух стойках	шт.	2,0000		23692,00	47384
		Итого оплата труда рабочих:				1171,00	2342
		Итого эксплуатация машин:				48,00	96
		в т.ч. оплата труда машинистов:				12,00	24
		Итого материалов:				22473,00	44946
		Накладные расходы	%	91		1076,53	2153
		Сметная прибыль	%	8		1981,48	3963
		Сметная стоимость:				26750,01	53500
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 11			Тенге				189506
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				189506
	Материалы -		Тенге				177492
	Всего заработная плата -		Тенге				11768
		Накладные расходы -	Тенге				10709

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				16017
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				216232
		Сметная заработная плата -	Тенге				11768
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 11	Тенге				216232
		Сметная заработная плата -	Тенге				11768
		РАЗДЕЛ 12.Покрытие					
		ТИП-1 -349+128 м2					
335	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3	47,7000		1071,37	51104
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	6,869	806,00	5536
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	6,473	1384,36	8961
		Итого оплата труда:				303,92	14497
	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,73935	9400,00	6950
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,73935	1554,00	1149
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	2,046	4249,00	8695
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	2,046	1088,00	2226
	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	3,377	8342,00	28172
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	3,377	1554,00	5248
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,31005	5417,00	1680
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,31005	1088,00	337
		Итого эксплуатация машин:				953,81	45497
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,385	30,00	72
		Итого материалов:				1,50	72
		Накладные расходы	%	108		328,24	15657
		Сметная прибыль	%	8		111,97	5341
		Сметная стоимость:				1511,57	72102
336	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	52,4700		2537,00	133116
		Сметная прибыль	%	8		202,96	10649
		Сметная стоимость:				2739,96	143766
337	1147-0301-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 12	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	477,0000		1472,10	702190
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	1,35	643,95	982,00	632359
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,048	22,896	1135,57	26000
		Итого оплата труда:				1380,21	658359
	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,0417	19,891	2338,00	46505
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0417	19,891	1088,00	21641
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0049	2,337	4329,00	10118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0049	2,337	1554,00	3632
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0014	0,6678	5417,00	3617
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0014	0,6678	1088,00	727
	3403-0102-0401 РСНБ РК 2015	Пила с карбюраторным двигателем	маш.-ч	0,1056	50,371	145,00	7304
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,0417	19,891	14,00	278
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				142,19	67823
	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0016	0,7632	2537,00	1936
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,005	2,385	30,00	72
		Итого материалов:				4,21	2008
		Накладные расходы	%	88		1214,58	579356
		Сметная прибыль	%	8		214,93	102524
		Сметная стоимость:				2901,61	1384069
338	2104-0509-0411 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная цветная толщиной 50 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	486,5400		1982,00	964322
		Сметная прибыль	%	8		158,56	77146
		Сметная стоимость:				2140,56	1041468
339	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015	Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий	м	109,0000		1858,47	202573

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	76,082	894,00	68017
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,7085	1525,32	1081
		Итого оплата труда:				**633,93**	**69098**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,6649	4329,00	2878
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,6649	1554,00	1033
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0436	2465,00	107
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0436	1088,00	47
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**2986**
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	6,431	19805,00	127366
	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0654	15897,00	1040
	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,1853	15252,00	2826
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,09	310,00	338
		Итого материалов:				**1207,06**	**131570**
		Накладные расходы	%	108		684,64	74626
		Сметная прибыль	%	8		203,45	22176
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**299375**
340	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**1,7440**		**40664,00**	**70918**
		Сметная прибыль	%	8		3253,12	5673
		Сметная стоимость:				**43917,12**	**76591**
		ТИП-2 -(242+202) м2					
341	**1127-0401-0102 РСНБ РК 2015**	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийнойсмеси, дресвы**	**м3**	**111,0000**		**1106,02**	**122769**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=806)	чел-ч	0,144	15,984	806,00	12883
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,143	15,873	1369,23	21734
		Итого оплата труда:				**311,86**	**34617**
	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,721	9400,00	16173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,721	1554,00	2674
	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0476	5,284	4249,00	22450
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0476	5,284	1088,00	5749
	3201-0101-0202 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	7,859	8342,00	65558
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	7,859	1554,00	12213
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0091	1,01	5417,00	5472
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0091	1,01	1088,00	1099
		Итого эксплуатация машин:				**987,86**	**109653**
	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,07	7,77	30,00	233
		Итого материалов:				**2,10**	**233**
		Накладные расходы	%	108		336,81	37386
		Сметная прибыль	%	8		115,43	12812
		Сметная стоимость:				**1558,26**	**172967**
342	**2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**135,4200**		**1273,00**	**172390**
		Сметная прибыль	%	8		101,84	13791
		Сметная стоимость:				**1374,84**	**186181**
343	**1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**444,0000**		**1922,84**	**853740**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,0336	14,918	1088,00	16231
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	7,473	1489,72	11132
		Итого оплата труда:				**61,63**	**27363**
	3201-0101-0102 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,541	3374,00	5198
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	1,541	1300,00	2003
	3201-0101-0104 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	4,484	5216,00	23391
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	4,484	1554,00	6968
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,01332	4329,00	58
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,01332	1554,00	21
	3201-0211-0201 РСНБ РК 2015	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,17316	5417,00	938
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,17316	1088,00	188

1	2	3	4	5	6	7	8
	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,6216	120,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3201-0209-0101 РСНБ РК 2015	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,243	8404,00	10448
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	1,243	1554,00	1932
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01776	2465,00	44
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,01776	1088,00	19
		Итого эксплуатация машин:				**90,43**	**40151**
	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0966	42,89	18503,00	793601
	2105-0302-0101 РСНБ РК 2015	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002753	218211,00	601
	2107-0201-0301 РСНБ РК 2015	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0666	40416,00	2692
	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000011	0,004795	96969,00	465
		Итого материалов:				**1795,85**	**797358**
		Накладные расходы	%	108		66,56	29552
		Сметная прибыль	%	8		159,15	70663
		Сметная стоимость:				**2148,55**	**953956**
344	**1127-0602-0401 РСНБ РК 2015 К=4**	**Нормы для корректировки табл. 27-53 при изменении толщины покрытий на 0,5 см, добавлять к плотным мелкозернистым смесям типа АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3**	**м2**	**444,0000**		**896,57**	**398075**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,00036	0,15984	1088,00	174
		Итого оплата труда:				**0,39**	**174**
	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00072	0,31968	120,00	38
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,09**	**38**
	2102-0501-0301 РСНБ РК 2015	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа А, марки I СТ РК 1225-2013	т	0,0484	21,49	18503,00	397622
	2113-0104-0202 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,000006	0,002486	96969,00	241
		Итого материалов:				**896,09**	**397863**
		Накладные расходы	%	108		0,42	188
		Сметная прибыль	%	8		71,76	31861
		Сметная стоимость:				**968,75**	**430124**
345	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Установка бортовых бетонных камней сечением 80х200 мм при других видах покрытий**	**м**	**143,0000**		**1858,47**	**265761**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=894)	чел-ч	0,698	99,814	894,00	89234
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,9295	1525,32	1418
		Итого оплата труда:				**633,93**	**90652**
	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,8723	4329,00	3776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	0,8723	1554,00	1356
	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,0572	2465,00	141
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,0572	1088,00	62
		Итого эксплуатация машин:				**27,39**	**3917**
	2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	8,437	19805,00	167095
	2102-0401-2804 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,0858	15897,00	1364
	2107-0202-0401 РСНБ РК 2015	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,2431	15252,00	3708
	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,43	310,00	443
		Итого материалов:				**1207,06**	**172610**
		Накладные расходы	%	108		684,64	97904
		Сметная прибыль	%	8		203,45	29093
		Сметная стоимость:				**2746,56**	**392757**
346	**2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,4350**		**40664,00**	**261673**
		Сметная прибыль	%	8		3253,12	20934
		Сметная стоимость:				**43917,12**	**282607**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 12			Тенге				**4198631**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4198631**
	Материалы -		Тенге				**1501714**
	Всего заработная плата -		Тенге				**894759**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Местные материалы -		Тенге				1602419
		Накладные расходы -	Тенге				834668
		Сметная прибыль -	Тенге				402664
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				5435964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				912
		Сметная заработная плата -	Тенге				894759
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 12	Тенге				5435964
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				912
		Сметная заработная плата -	Тенге				894759
		РАЗДЕЛ 13.Ограждение - 48 м					
347	86-010602-0601	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	**секция**	**20,0000**		**51446,00**	**1028920**
		Итого оплата труда рабочих:				**9428,00**	**188560**
		Итого эксплуатация машин:				**293,00**	**5860**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				68,00	1360
		Итого материалов:				**41725,00**	**834500**
		Накладные расходы				8641,36	172827
		Сметная прибыль				4806,99	96140
		Сметная стоимость:				**64894,35**	**1297887**
348	8601-0602-0601 УСН РК 8.02-03-2017	**Ограждение из оцинкованного профнастила 2х2,5, с металлическими стойками размеры секции 2,0 м х2,5 м**	**секция**	**20,0000**		**51446,00**	**1028920**
		Итого оплата труда рабочих:				**9428,00**	**188560**
		Итого эксплуатация машин:				**293,00**	**5860**
		в т.ч. оплата труда машинистов:				68,00	1360
		Итого материалов:				**41725,00**	**834500**
		Накладные расходы	%	91		8641,36	172827
		Сметная прибыль	%	8		4806,99	96140
		Сметная стоимость:				**64894,35**	**1297887**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 13			Тенге				1028920
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1028920
	Материалы -		Тенге				834500
	Всего заработная плата -		Тенге				189920
		Накладные расходы -	Тенге				172827
		Сметная прибыль -	Тенге				96140
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				1297887
		Сметная заработная плата -	Тенге				189920
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 13	Тенге				1297887
		Сметная заработная плата -	Тенге				189920
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				46770965,97
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				4606333,07
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				1402244,40
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				374717,20
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				7918549,55
		- перевозка грузов	Тенге				46520,00
		- оборудование	Тенге				32797318,95
	Накладные расходы		Тенге				3342204,96
	ИТОГО:		Тенге				50113172,91

1	2	3	4	5	6	7	8
	Сметная прибыль		Тенге				1385268,85
	ИТОГО по смете:		Тенге				51498441,76

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.И.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Турсынбаев М.А.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Ахметов З.Ж.