Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		39	02.03.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**125 114 986,76**								**13 405 177,15**	
За отчетный период	**50 000 000,00**	**44 642 857,14**							**5 357 142,86**	**50 000 000,00**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Достар Строй Групп»

_____ Ержанов Е.Е.

ТОО « Достар Строй Групп »

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Бекбауов Р.Д.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Ахметов З.Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за март месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объектная смета	Здания Дом школьников	37 725 334	0	--	37 725 334
2	Лок. смета	Блочно-модульное здание (котельной)	0	0	--	0
		Всего по главе	**37 725 334**	**0**	**--**	**37 725 334**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	Лок. смета	Электроснабжение	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	Лок. смета	Телефонизация	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**--**	**--**	**0**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	135-3	Наружное теплоснабжение	0	--	--	0
6	135-4	Наружный водопровод и канализация	0	--	--	0
7	135-5	Наружный газопровод	0	0	--	0
8	135-6	Жижесборник 15м3	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	**--**	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	135-2	Демонтажные работы	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**--**	**--**	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**37 725 334**	**0**	**--**	**37 725 334**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	565 880,01	--	--	565 880,01
		Всего по главе	**565 880,01**	**--**	**--**	**565 880,01**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**38 291 214,01**	**0,00**	**--**	**38 291 214,01**

		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				
11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	516 931,39	--	--	516 931,39
12	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	2 936 906,07	2 936 906,07
		Всего по главе	**516 931,39**	**--**	**2 936 906,07**	**3 453 837,46**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**38 808 145,40**	**0,00**	**2 936 906,07**	**41 745 051,47**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	776 162,91	--	--	776 162,91
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**39 584 308,31**	**0,00**	**2 936 906,07**	**42 521 214,38**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	41 559 410,91	0,00	3 083 446,23	44 642 857,14
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	5 357 142,86	5 357 142,86
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**41 559 410,91**	**0,00**	**8 440 589,09**	**50 000 000,00**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"
_____ Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Достар СтройГрупп"
_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"
_____ Бекбауов Р.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»
_____ Ахметов З.Ж.

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1.Стены					
1	**2104-0102-0101**	**Плиты опорные марки ОП 4.4, размерами 380 мм х 380 мм х 140 мм из тяжелого бетона класса от В15 СТ РК 937-92**	**шт.**	**4,0000**		**1537,00**	**6148**
		Сметная прибыль	%	8		122,96	492
		Сметная стоимость:				**1659,96**	**6640**
		Перекрытия					
2	**1107-0505-0101**	**Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт**	**28,0000**		**8172,25**	**228823**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	3,69	103,32	1053,00	108796
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2645	7,406	1088,00	8058
		Итого оплата труда:				**4173,35**	**116854**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,242	6,776	5764,00	39057
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,242	6,776	1088,00	7372
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,2975	8,33	174,00	1449
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0225	0,63	2465,00	1553
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0225	0,63	1088,00	685
		Итого эксплуатация машин:				**1502,12**	**42059**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,103	2,884	19805,00	57118
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0344	0,9632	15897,00	15312
	2107-0203-0302	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150, мм толщиной от 19 мм до 22 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00127	0,03556	40640,00	1445
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,005	0,14	310,00	43
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00005	0,0014	286680,00	401
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0005	0,014	208994,00	2926
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	1,4	516,00	722
		Итого материалов:				**2784,57**	**77968**
		Накладные расходы	%	118		4924,55	137887
		Сметная прибыль	%	8		1047,74	29337
		Сметная стоимость:				**14144,54**	**396047**
3	**1107-0505-0105**	**Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны**	**шт**	**140,0000**		**5769,60**	**807744**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	2,74	383,6	1000,00	383600
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,2261	31,654	1088,00	34440
		Итого оплата труда:				**2986,00**	**418040**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,198	27,72	5764,00	159778
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,198	27,72	1088,00	30159
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0281	3,934	2465,00	9697
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0281	3,934	1088,00	4280
		Итого эксплуатация машин:				**1210,54**	**169475**
	2102-0101-0801	Бетон тяжелый класса В22,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,065	9,1	21774,00	198143

1	2	3	4	5	6	7	8
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0206	2,884	15897,00	45847
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,013	1,82	310,00	564
	2113-0702-1101	Смазка солидол жировой Ж ГОСТ 1033-79	т	0,00009	0,0126	286680,00	3612
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,09	12,6	516,00	6502
		Итого материалов:				**1819,06**	**254668**
		Накладные расходы	%	118		3523,48	493287
		Сметная прибыль	%	8		743,45	104082
		Сметная стоимость:				**10036,52**	**1405113**
4	**1107-0504-0101**	**Панели перекрытий площадью до 5 м2. Установка с опиранием по контуру**	**шт**	**4,0000**		**3451,12**	**13804**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	1,89	7,56	1018,00	7696
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,162	0,648	1088,00	705
		Итого оплата труда:				**2100,28**	**8401**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,154	0,616	5764,00	3551
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,154	0,616	1088,00	670
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,1114	0,4456	174,00	78
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,008	0,032	2465,00	79
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,008	0,032	1088,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**926,76**	**3707**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0209	0,0836	15897,00	1329
	2106-0405-1406	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием профильного проката, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ГОСТ 23118-2012	т	0,00036	0,00144	614991,00	886
	2113-0812-1046	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0001	0,0004	208994,00	84
	2204-0201-1301	Краска перхлорвиниловая фасадная ХВ-161, марка А,Б	кг	0,05	0,2	516,00	103
		Итого материалов:				**600,34**	**2401**
		Накладные расходы	%	118		2478,33	9913
		Сметная прибыль	%	8		474,36	1897
		Сметная стоимость:				**6403,80**	**25615**
5	**2104-0108-9901**	**Плиты перекрытий железобетонные многопустотные 1ПК, высотой 220 мм, под расчетную нагрузку 4 кПа СТ РК 949-92**	**м2**	**1577,4000**		**6035,00**	**9519609**
		Сметная прибыль	%	8		482,80	761569
		Сметная стоимость:				**6517,80**	**10281178**
6	**1107-0107-0101**	**Накладки арматурные стыковые. Установка**	**т**	**0,0511**		**228668,87**	**11690**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,4=1172)	чел-ч	170	8,69	1172,00	10185
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,07	0,054698	1088,00	60
		Итого оплата труда:				**200404,16**	**10245**
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	50,78	2,596	174,00	452
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	1,07	0,054698	2465,00	135
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	1,07	0,054698	1088,00	60
		Итого эксплуатация машин:				**11473,27**	**587**
	2113-0812-1037	Электроды, d=4 мм, Э50 ГОСТ 9466-75	т	0,08	0,00409	224445,00	918
		Итого материалов:				**17955,60**	**918**
		Накладные расходы	%	118		236476,91	12089
		Сметная прибыль	%	8		37211,66	1902
		Сметная стоимость:				**502357,44**	**25681**
7	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,0511**		**201003,00**	**10275**
		Сметная прибыль	%	8		16080,24	822
		Сметная стоимость:				**217083,24**	**11097**
8	**1107-0512-0111**	**Конструкции мелкие (подоконники, сливы, парапеты и другие) массой до 0,5 т. Установка**	**шт**	**17,0000**		**1609,94**	**27369**

1	2	3	4	5	6	7	8
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	1,03	17,51	1000,00	17510
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0096	0,1632	1088,00	178
		Итого оплата труда:				**1040,44**	**17688**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0096	0,1632	5764,00	941
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0096	0,1632	1088,00	178
		Итого эксплуатация машин:				**55,33**	**941**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,033	0,561	15897,00	8918
		Итого материалов:				**524,60**	**8918**
		Накладные расходы	%	118		1227,72	20871
		Сметная прибыль	%	8		227,01	3859
		Сметная стоимость:				**3064,67**	**52099**
9	**2104-9999-9917**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**м3**	**2,0400**		**31979,00**	**65237**
		Сметная прибыль	%	8		2558,32	5219
		Сметная стоимость:				**34537,32**	**70456**
10	**1106-0801-0112**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**3,9480**		**31248,99**	**123371**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	6,43	25,386	928,00	23558
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4111	1,623	1098,66	1783
		Итого оплата труда:				**6418,70**	**25341**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,01066	4249,00	45
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,01066	1088,00	12
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3832	1,513	15,00	23
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3868	1,527	5764,00	8802
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3868	1,527	1088,00	1661
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,037111	4329,00	161
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,037111	1554,00	58
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0151	0,059615	79,00	5
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	3,946	174,00	687
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0122	0,048166	2465,00	119
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,048166	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**2492,62**	**9841**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	4,007	19805,00	79363
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	3,948	70,00	276
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,023688	53953,00	1278
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0183	0,072248	58360,00	4216
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	0,001935	26517,00	51
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	0,94752	310,00	294
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,004738	212247,00	1006
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00136	0,005369	30,00	0
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,974	3,845	907,00	3488
		Итого материалов:				**22789,33**	**89972**
		Накладные расходы	%	91		5841,01	23060
		Сметная прибыль	%	8		2967,20	11715
		Сметная стоимость:				**40057,21**	**158146**

1	2	3	4	5	6	7	8
11	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,5407**		**201003,00**	**108690**
		Сметная прибыль	%	8		16080,24	8695
		Сметная стоимость:				**217083,24**	**117385**
12	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,1993**		**205312,00**	**40912**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	3273
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**44185**
		Монолитные участки и УМ-1-2-3-4					
13	**1106-0801-0112**	**Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью более 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство**	**м3**	**12,4400**		**34049,38**	**423574**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	6,43	79,989	928,00	74230
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4111	5,114	1098,66	5619
		Итого оплата труда:				**6418,70**	**79849**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,033588	4249,00	143
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,033588	1088,00	37
	3104-0101-0201	Вибратор поверхностный	маш.-ч	0,3832	4,767	15,00	72
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,3868	4,812	5764,00	27735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,3868	4,812	1088,00	5235
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0094	0,116936	4329,00	506
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	0,116936	1554,00	182
	3403-0102-0201	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0151	0,187844	79,00	15
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,9996	12,435	174,00	2164
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0122	0,151768	2465,00	374
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0122	0,151768	1088,00	165
		Итого эксплуатация машин:				**2492,62**	**31008**
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	1	12,44	70,00	871
	2107-0203-0303	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,006	0,07464	53953,00	4027
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0183	0,227652	58360,00	13286
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00049	0,006096	26517,00	162
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,24	2,986	310,00	926
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0012	0,014928	212247,00	3168
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00136	0,016918	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,974	12,117	907,00	10990
	2102-0101-2703	Бетон тяжелый класса В15, F50, W4, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	12,627	22564,00	284907
		Итого материалов:				**25589,71**	**318336**
		Накладные расходы	%	91		5841,01	72662
		Сметная прибыль	%	8		3191,23	39699
		Сметная стоимость:				**43081,62**	**535935**
14	**2105-0301-3001**	**Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,3359**		**201003,00**	**67521**
		Сметная прибыль	%	8		16080,24	5402
		Сметная стоимость:				**217083,24**	**72923**
15	**2105-0309-0301**	**Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0132**		**205312,00**	**2720**
		Сметная прибыль	%	8		16424,96	218
		Сметная стоимость:				**221736,96**	**2938**
16	**2105-0301-3201**	**Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014**	**т**	**0,6884**		**197029,00**	**135639**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		15762,32	10851
		Сметная стоимость:				**212791,32**	**146490**
		Каркас КР-1 для Ум-1 -4 шт					
17	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,2576**		**217107,00**	**55927**
		Сметная прибыль	%	8		17368,56	4474
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**60401**
		Монолитный пояс МП1 -165,15м на отметке +3,00м и 195,57 м на отметке +6,00 м					
18	**1106-0701-0201**	**Пояса в опалубке. Устройство**	**м3**	**29,7300**		**34706,53**	**1031825**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	8,25	245,273	982,00	240858
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,7231	21,498	1093,41	23506
		Итого оплата труда:				**8892,15**	**264364**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,080271	4249,00	341
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,080271	1088,00	87
	3104-0101-0101	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,4909	14,594	39,00	569
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,6997	20,802	5764,00	119903
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,6997	20,802	1088,00	22633
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0084	0,249732	4329,00	1081
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	0,249732	1554,00	388
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	2,083	61,913	174,00	10773
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0123	0,365679	2465,00	901
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0123	0,365679	1088,00	398
		Итого эксплуатация машин:				**4492,73**	**133569**
	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	30,176	19805,00	597635
	2105-0307-1013	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	2,5	74,325	70,00	5203
	2107-0203-0305	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0081	0,240813	58360,00	14054
	2113-0102-0801	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0004	0,011892	26517,00	315
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,37	11	310,00	3410
	2113-0812-1035	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0025	0,074325	212247,00	15775
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0012	0,035676	30,00	1
	2701-0101-0104	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,779	23,16	907,00	21006
		Итого материалов:				**22112,30**	**657399**
		Накладные расходы	%	91		8091,85	240571
		Сметная прибыль	%	8		3423,87	101792
		Сметная стоимость:				**46222,26**	**1374188**
19	**2105-0309-0302**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,3650**		**232206,00**	**84757**
		Сметная прибыль	%	8		18576,48	6781
		Сметная стоимость:				**250782,48**	**91538**
20	**2105-0309-0303**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**3,1286**		**217107,00**	**679250**
		Сметная прибыль	%	8		17368,56	54340
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**733590**
21	**1120-0101-0416**	**Короб из оцинкованной стали, толщина 1,5 мм.Прокладка**	**м2**	**20,5200**		**648,08**	**13299**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,59325	12,173	946,00	11516
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0084	0,172368	1274,40	220
		Итого оплата труда:				**571,92**	**11736**
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00336	0,068947	4329,00	298
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00336	0,068947	1554,00	107

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0402-0205	Лебедки ручные и рычажные тяговым усилием 31,39 кН (3,2 т)	маш.-ч	0,0924	1,896	51,00	97
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0402-0303	Лебедки электрические тяговым усилием 19,62 кН (2 т)	маш.-ч	0,00105	0,021546	58,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	0,011235	0,230542	174,00	40
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00504	0,103421	2465,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00504	0,103421	1088,00	113
		Итого эксплуатация машин:				**33,70**	**691**
	2113-0201-0901	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,00013	0,002668	404706,00	1080
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,000003	0,000055	207096,00	11
		Итого материалов:				**53,17**	**1091**
		Накладные расходы	%	98		560,48	11501
		Сметная прибыль	%	8		96,69	1984
		Сметная стоимость:				**1305,25**	**26784**
22	**2105-0104-0304**	**Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 1,5 до 3 мм ГОСТ 14918-80**	**т**	**0,2402**		**275414,00**	**66143**
		Сметная прибыль	%	8		22033,12	5291
		Сметная стоимость:				**297447,12**	**71435**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**13524327**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**877949**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**391878**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**74569**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12254500**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**1021841**
	ИТОГО:		Тенге				**14546168**
	Сметная прибыль		Тенге				**1163694**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1		Тенге				**15709862**
		РАЗДЕЛ 2.Проемы					
		Окна					
23	**1110-0501-0106**	**Проемы оконные площадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых**	**м2**	**87,3000**		**2372,51**	**207120**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,8165	71,28	946,00	67431
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0669	5,84	1004,99	5869
		Итого оплата труда:				**839,64**	**73301**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0312	2,724	1888,00	5142
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0312	2,724	910,00	2479
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,1247	10,886	16,00	174
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	3,117	2465,00	7682
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	3,117	1088,00	3391
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,1922	16,779	18,00	302
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**152,36**	**13301**
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,69	60,237	1364,00	82163
	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	3,89	339,597	26,00	8830

1	2	3	4	5	6	7	8
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,56	48,888	115,00	5622
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	1,56	136,188	86,00	11712
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	698,4	10,00	6984
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	2,44	213,012	52,00	11077
		Итого материалов:				**1447,74**	**126388**
		Накладные расходы	%	90		755,68	65971
		Сметная прибыль	%	8		250,26	21847
		Сметная стоимость:				**3378,44**	**294938**
24	**1110-0501-0103**	**Проемы оконные площадью до 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых**	**м2**	**4,8000**		**3746,06**	**17981**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	1,303	6,254	946,00	5917
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0659	0,31632	1006,43	318
		Итого оплата труда:				**1298,96**	**6235**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0302	0,14496	1888,00	274
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0302	0,14496	910,00	132
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2289	1,099	16,00	18
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,17136	2465,00	422
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,17136	1088,00	186
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3527	1,693	18,00	30
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**155,03**	**744**
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,14	5,472	1364,00	7464
	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	7,14	34,272	26,00	891
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	3,408	115,00	392
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,71	13,008	86,00	1119
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	38,4	10,00	384
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,29	20,592	52,00	1071
		Итого материалов:				**2358,39**	**11320**
		Накладные расходы	%	90		1169,07	5612
		Сметная прибыль	%	8		393,21	1887
		Сметная стоимость:				**5308,33**	**25480**
25	**2109-0201-0302**	**Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99**	**м2**	**92,1000**		**18230,00**	**1678983**
		Сметная прибыль	%	8		1458,40	134319
		Сметная стоимость:				**19688,40**	**1813302**
26	**1110-0501-0401**	**Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м**	**м**	**57,5000**		**1009,31**	**58035**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,2119	12,184	910,00	11088
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0019	0,10925	1050,53	115
		Итого оплата труда:				**194,82**	**11202**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0004	0,023	1888,00	43
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,023	910,00	21
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0015	0,08625	2465,00	213
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	0,08625	1088,00	94
		Итого эксплуатация машин:				**4,45**	**256**
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,566	32,545	1364,00	44391
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	4	230	10,00	2300
		Итого материалов:				**812,02**	**46691**
		Накладные расходы	%	90		175,34	10082
		Сметная прибыль	%	8		94,77	5449

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**1279,42**	**73567**
27	**2109-0205-0105**	**Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 350 мм ГОСТ 23166-99**	**м**	**57,5000**		**1451,00**	**83433**
		Сметная прибыль	%	8		116,08	6675
		Сметная стоимость:				**1567,08**	**90107**
28	**1112-0101-0802**	**Обделки на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и другое) без водосточных труб. Устройство**	**м2**	**11,5000**		**121,32**	**1395**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,049	0,5635	910,00	513
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0001	0,00115	1088,00	1
		Итого оплата труда:				**44,70**	**514**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,00115	2465,00	3
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,00115	1088,00	1
		Итого эксплуатация машин:				**0,25**	**3**
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,014	0,161	351,00	57
	2105-0104-0302	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,00023	0,002645	311190,00	823
		Итого материалов:				**76,49**	**880**
		Накладные расходы	%	92		41,12	473
		Сметная прибыль	%	8		13,00	149
		Сметная стоимость:				**175,44**	**2018**
		Двери					
29	**1109-0403-0401**	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах**	**м2**	**6,2950**		**2415,43**	**15205**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	2,012	12,664	946,00	11980
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0138	0,086871	1185,29	103
		Итого оплата труда:				**1919,52**	**12083**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1045	0,657827	13,00	9
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0046	0,028957	4329,00	125
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0046	0,028957	1554,00	45
	3403-0202-0201	Машины шлифовальные угловые	маш.-ч	0,0073	0,045954	28,00	1
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0045	0,028327	1888,00	53
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0045	0,028327	910,00	26
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0047	0,029587	2465,00	73
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0047	0,029587	1088,00	32
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0568	0,357556	18,00	6
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**42,58**	**268**
	2107-0201-0304	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00043	0,002707	21816,00	59
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	1,511	1364,00	2061
	2113-0201-1204	Болты анкерные оцинкованные ГОСТ 1759.0-87	кг	0,4207	2,648	316,00	837
		Итого материалов:				**469,68**	**2957**
		Накладные расходы	%	69		1324,47	8338
		Сметная прибыль	%	8		299,19	1883
		Сметная стоимость:				**4039,09**	**25426**
30	**2109-0402-0201**	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**5,6700**		**43408,00**	**246123**
		Сметная прибыль	%	8		3472,64	19690
		Сметная стоимость:				**46880,64**	**265813**
31	**2109-0402-0103**	**Блоки дверные стальные внутренние, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	**м2**	**0,6250**		**27472,00**	**17170**
		Сметная прибыль	%	8		2197,76	1374
		Сметная стоимость:				**29669,76**	**18544**

1	2	3	4	5	6	7	8
32	**1110-0107-0106**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**89,6700**		**1458,44**	**130778**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,9753	87,455	946,00	82733
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0253	2,269	1110,77	2520
		Итого оплата труда:				**950,74**	**85253**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,1576	14,132	13,00	184
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,002	0,17934	4329,00	776
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,17934	1554,00	279
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,002	0,17934	1888,00	339
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,17934	910,00	163
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0477	4,277	16,00	68
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0213	1,91	2465,00	4708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0213	1,91	1088,00	2078
	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,0408	3,659	41,00	150
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**69,42**	**6225**
	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,08967	27704,00	2484
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,24	21,521	1364,00	29354
	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	3,03	271,7	36,00	9781
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00721	0,646521	310,00	200
		Итого материалов:				**466,38**	**41820**
		Накладные расходы	%	90		855,66	76727
		Сметная прибыль	%	8		185,13	16600
		Сметная стоимость:				**2499,23**	**224106**
33	**2109-0102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**58,5900**		**4088,00**	**239516**
		Сметная прибыль	%	8		327,04	19161
		Сметная стоимость:				**4415,04**	**258677**
34	**2109-0102-0102**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**24,7800**		**4990,00**	**123652**
		Сметная прибыль	%	8		399,20	9892
		Сметная стоимость:				**5389,20**	**133544**
35	**2109-0102-0103**	**Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**6,3000**		**4088,00**	**25754**
		Сметная прибыль	%	8		327,04	2060
		Сметная стоимость:				**4415,04**	**27815**
36	**1110-0107-0107**	**Проемы дверные площадью более 3 м2 во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях**	**м2**	**9,3600**		**1220,68**	**11426**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,8471	7,929	928,00	7358
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0365	0,34164	1110,88	380
		Итого оплата труда:				**826,66**	**7738**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,092	0,86112	13,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0029	0,027144	4329,00	118
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,027144	1554,00	42
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0029	0,027144	1888,00	51

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	0,027144	910,00	25
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0259	0,242424	16,00	4
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0307	0,287352	2465,00	708
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0307	0,287352	1088,00	313
	3403-0204-0101	Фреза столярная	маш.-ч	0,02	0,1872	41,00	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**96,14**	**900**
	2107-0204-0202	Доски необрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 19 мм до 22 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,001	0,00936	27704,00	259
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,18	1,685	1364,00	2298
	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	1,77	16,567	36,00	596
	2113-0209-0401	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,00481	0,045022	310,00	14
		Итого материалов:				**338,44**	**3168**
		Накладные расходы	%	90		743,99	6964
		Сметная прибыль	%	8		157,17	1471
		Сметная стоимость:				**2121,84**	**19860**
37	**2109-0102-0113**	**Блоки дверные внутренние однопольные с остекленными полотнами ДО 24-12П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**5,7600**		**5415,00**	**31190**
		Сметная прибыль	%	8		433,20	2495
		Сметная стоимость:				**5848,20**	**33686**
38	**2109-0102-0106**	**Блоки дверные внутренние двупольные с глухими полотнами ДГ 24-15П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92**	**м2**	**3,6000**		**4800,00**	**17280**
		Сметная прибыль	%	8		384,00	1382
		Сметная стоимость:				**5184,00**	**18662**
39	**1110-0501-0201**	**Проемы дверные площадью до 3 м2 в наружных и внутренних каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей**	**м2**	**3,3600**		**3406,45**	**11446**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,8342	2,803	964,00	2702
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0678	0,227808	1003,73	229
		Итого оплата труда:				**872,22**	**2931**
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0321	0,107856	1888,00	204
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0321	0,107856	910,00	98
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,2091	0,702576	16,00	11
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0357	0,119952	2465,00	296
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0357	0,119952	1088,00	131
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,3221	1,082	18,00	19
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**157,75**	**530**
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	1,235	4,15	1364,00	5660
	2113-0207-9901	Дюбели монтажные 10 мм х 130 мм (10х132, 10х150) мм ГОСТ 28456-90	шт.	6,52	21,907	26,00	570
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,43	1,445	115,00	166
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,93	9,845	86,00	847
	2113-0816-3417	Клинья пластиковые монтажные	шт.	8	26,88	10,00	269
	2113-0809-9901	Лента бутиловая	м	4,02	13,507	52,00	702
		Итого материалов:				**2444,53**	**8214**
		Накладные расходы	%	90		785,00	2638
		Сметная прибыль	%	8		335,32	1127
		Сметная стоимость:				**4526,76**	**15210**

1	2	3	4	5	6	7	8
40	**2109-0202-0501**	**Блоки дверные внутренние из ПВХ профилей комбинированные, однопольные, со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**3,3600**		**26134,00**	**87810**
		Сметная прибыль	%	8		2090,72	7025
		Сметная стоимость:				**28224,72**	**94835**
41	**2109-0404-0201**	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005**	**шт.**	**106,0000**		**490,00**	**51940**
		Сметная прибыль	%	8		39,20	4155
		Сметная стоимость:				**529,20**	**56095**
42	**2109-0404-0303**	**Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011**	**шт.**	**53,0000**		**3420,00**	**181260**
		Сметная прибыль	%	8		273,60	14501
		Сметная стоимость:				**3693,60**	**195761**
43	**ТОО"ТНТ"**	**Ручка антипаника Apecs HF**	**шт**	**59,0000**		**12946,43**	**763839**
		Витражи В1;В2; В3; В4					
44	**1110-0501-0501**	**Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ**	**м2**	**136,5000**		**3050,87**	**416444**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,9326	127,3	910,00	115843
		Итого оплата труда:				**848,67**	**115843**
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0486	6,634	27,00	179
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0527	7,194	16,00	115
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0264	3,604	18,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**2,63**	**359**
	2107-0201-0201	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,00546	51097,00	279
	2110-0502-1901	Пена монтажная для герметизации стыков в баллончике емкостью 750 мл	шт.	0,92	125,58	1364,00	171291
	2113-0207-1020	Дюбели гвоздевые полипропиленовые со стальным оцинкованным стержнем размерами 8 мм х 120 мм	шт.	2,11	288,015	36,00	10369
	2113-0809-0301	Лента бутиловая диффузионная	м	0,71	96,915	115,00	11145
	2113-0809-0302	Лента бутиловая ПСУЛ	м	2,14	292,11	86,00	25121
	2113-0815-0306	Профиль монтажный	м	1,3	177,45	431,00	76481
	2107-0201-0207	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 25 мм до 50 мм, толщиной от 16 мм до 50 мм, 2 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00004	0,00546	55988,00	306
	2113-0208-0354	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 5 мм х 60 мм	1000 шт.	0,00317	0,432705	4290,00	1856
	2113-0208-0367	Саморезы ГОСТ 1147-80 по дереву, размерами 6 мм х 100 мм	1000 шт.	0,00251	0,342615	9904,00	3393
		Итого материалов:				**2199,57**	**300242**
		Накладные расходы	%	90		763,80	104259
		Сметная прибыль	%	8		305,17	41656
		Сметная стоимость:				**4119,84**	**562358**
45	**2109-0201-0101**	**Блоки оконные (ВИТРАЖ) из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99**	**м2**	**131,7000**		**12627,00**	**1662976**
		Сметная прибыль	%	8		1010,16	133038
		Сметная стоимость:				**13637,16**	**1796014**
46	**2109-0202-1601**	**Блоки дверные наружные из ПВХ профилей комбинированные, двупольные, со светопрозрачным заполнением верхней части двухкамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014**	**м2**	**4,8000**		**28869,00**	**138571**
		Сметная прибыль	%	8		2309,52	11086
		Сметная стоимость:				**31178,52**	**149657**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**6219328**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**5707629**
	Материалы -		Тенге				**538722**

1	2	3	4	5	6	7	8
	Всего заработная плата -		Тенге				**303016**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**4853005**
		Накладные расходы -	Тенге				**272725**
		Сметная прибыль -	Тенге				**478428**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**6458782**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**325**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**303016**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**511698**
	Материалы -		Тенге				**2957**
	Всего заработная плата -		Тенге				**12083**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**496493**
		Накладные расходы -	Тенге				**8338**
		Сметная прибыль -	Тенге				**41603**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**561639**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**13**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**12083**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**7020421**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**338**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**315099**
		РАЗДЕЛ 3.Кровля					
47	**1112-0101-1503**	**Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой**	**м2**	**880,0000**		**159,89**	**140702**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,0694	61,072	946,00	57774
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0021	1,848	1198,95	2216
		Итого оплата труда:				**68,17**	**59990**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0008	0,704	5764,00	4058
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,704	1088,00	766
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0005	0,44	4329,00	1905
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,44	1554,00	684
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0041	3,608	729,00	2630
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	0,704	2465,00	1735
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	0,704	1088,00	766
		Итого эксплуатация машин:				**11,74**	**10328**
	2110-0401-1403	Пергамин кровельный П-300 ГОСТ 2697-83	м2	1,1	968	75,00	72600
		Итого материалов:				**82,50**	**72600**
		Накладные расходы	%	92		62,72	55191
		Сметная прибыль	%	8		17,81	15671
		Сметная стоимость:				**240,41**	**211564**
48	**1112-0101-1402**	**Покрытия. Утепление керамзитом**	**м3**	**264,0000**		**12436,18**	**3283152**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	2,71	715,44	762,00	545165
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,34	89,76	1088,00	97659
		Итого оплата труда:				**2434,94**	**642824**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,22	58,08	4249,00	246782
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,22	58,08	1088,00	63191
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,12	31,68	5764,00	182604
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,12	31,68	1088,00	34468
		Итого эксплуатация машин:				**1626,46**	**429385**
	2101-0302-0402	Гравий керамзитовый М400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	1,03	271,92	8490,00	2308601
		Итого материалов:				**8744,70**	**2308601**
		Накладные расходы	%	92		2240,14	591398

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		1174,11	309964
		Сметная стоимость:				**15850,43**	**4184514**
49	**1112-0101-1301**	**Покрытия. Утепление плитами из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой**	**м2**	**880,0000**		**277,15**	**243890**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,186	163,68	910,00	148949
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0087	7,656	1200,48	9191
		Итого оплата труда:				**179,70**	**158140**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0037	3,256	5764,00	18768
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0037	3,256	1088,00	3543
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	1,848	4329,00	8000
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	1,848	1554,00	2872
	3201-0201-0101	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0184	16,192	729,00	11804
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0029	2,552	2465,00	6291
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0029	2,552	1088,00	2777
		Итого эксплуатация машин:				**50,98**	**44862**
	2113-0104-0804	Битумы нефтяные кровельные ГОСТ 9548-74 марки БНК-45/180	т	0,00025	0,22	101855,00	22408
	2113-0703-0201	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00058	0,5104	54214,00	27671
		Итого материалов:				**56,91**	**50079**
		Накладные расходы	%	92		165,33	145489
		Сметная прибыль	%	8		35,40	31150
		Сметная стоимость:				**477,87**	**420529**
50	**2111-0401-0302**	**Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 25 кг/м3 до 34 кг/м3 без антипирена ГОСТ 32310-2012 (Пеноплекс 30 кг/м3)**	**м3**	**81,5760**		**23179,00**	**1890850**
		Сметная прибыль	%	8		1854,32	151268
		Сметная стоимость:				**25033,32**	**2042118**
51	**1112-0101-1701**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство**	**м2**	**880,0000**		**610,77**	**537475**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,243	213,84	762,00	162946
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0194	17,072	1088,00	18574
		Итого оплата труда:				**206,27**	**181520**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0126	11,088	4249,00	47113
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0126	11,088	1088,00	12064
	3103-0206-0101	Агрегаты электронасосные с регулированием подачи вручную для строительных растворов, подача 2 м3/ч, напор 150 м	маш.-ч	0,0236	20,768	158,00	3281
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0068	5,984	5764,00	34492
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0068	5,984	1088,00	6511
		Итого эксплуатация машин:				**96,46**	**84886**
	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0306	26,928	2537,00	68316
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,464	15897,00	214037
	2110-0401-0603	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой РКП-350Б ГОСТ 10923-93	м2	0,044	38,72	162,00	6273
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,0385	33,88	30,00	1016
		Итого материалов:				**329,14**	**289643**
		Накладные расходы	%	92		189,77	166999
		Сметная прибыль	%	8		64,04	56358
		Сметная стоимость:				**864,58**	**760831**
52	**1112-0101-1702 К=15**	**Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701**	**м2**	**880,0000**		**274,90**	**241916**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,0135	11,88	762,00	9053
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,264	16320,00	4308
		Итого оплата труда:				**15,18**	**13361**

1	2	3	4	5	6	7	8
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,64	4249,00	11217
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,64	1088,00	2872
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0015	1,32	5764,00	7608
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,32	1088,00	1436
		Итого эксплуатация машин:				**21,39**	**18826**
	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0153	13,464	15897,00	214037
		Итого материалов:				**243,22**	**214037**
		Накладные расходы	%	92		13,97	12292
		Сметная прибыль	%	8		23,11	20337
		Сметная стоимость:				**311,98**	**274544**
53	**1112-0101-0212**	**Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство**	**м2**	**880,0000**		**237,02**	**208579**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,1237	108,856	946,00	102978
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0032	2,816	1300,88	3663
		Итого оплата труда:				**121,18**	**106641**
	3106-0102-0201	Компрессоры передвижные с электродвигателем давлением 600 кПа (6 атм), 0,5 м3/мин	маш.-ч	0,0021	1,848	96,00	177
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0101-0103	Краны башенные, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,528	6102,00	3222
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,528	1088,00	574
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0015	1,32	4329,00	5714
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0015	1,32	1554,00	2051
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,088	1888,00	166
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,088	910,00	80
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,001	0,88	2465,00	2169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,001	0,88	1088,00	957
	3204-0108-0501	Горелки газопламенные	маш.-ч	0,0479	42,152	4,00	169
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**13,20**	**11617**
	2110-0501-0101	Праймер битумный эмульсионный ГОСТ 30693-2000	кг	0,24	211,2	445,00	93984
		Итого материалов:				**106,80**	**93984**
		Накладные расходы	%	92		111,49	98110
		Сметная прибыль	%	8		27,88	24535
		Сметная стоимость:				**376,39**	**331224**
54	**2110-0403-1205**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, стеклоткань, крошка/пленка, марка СКП-4,0 (ТКП) ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1012,0000**		**656,00**	**663872**
		Сметная прибыль	%	8		52,48	53110
		Сметная стоимость:				**708,48**	**716982**
55	**2110-0403-1403**	**Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы стандарт-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -15°С до -5°С, теплостойкость от +80°С до +95°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-4,0 ГОСТ 30547-97**	**м2**	**1012,0000**		**699,00**	**707388**
		Сметная прибыль	%	8		55,92	56591
		Сметная стоимость:				**754,92**	**763979**
56	**1208-0101-1901**	**Трубы водосточные. Навеска с подмостей**	**м**	**18,7200**		**381,60**	**7144**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	0,3504	6,559	1088,00	7137
		Итого оплата труда:				**381,24**	**7137**
	3105-0602-1201	Люлька одноместная самоподъемная, 120 кг	маш.-ч	0,0003	0,005616	1229,00	7
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**0,37**	**7**
		Накладные расходы	%	72		274,49	5138
		Сметная прибыль	%	8		52,49	983

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**708,58**	**13265**
57	**1112-0101-0901**	**Желоба настенные. Устройство**	**м**	**35,8000**		**1239,66**	**44380**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3=910)	чел-ч	0,75	26,85	910,00	24434
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0319	1,142	1200,48	1371
		Итого оплата труда:				**720,80**	**25804**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,0134	0,47972	5764,00	2765
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0134	0,47972	1088,00	522
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0077	0,27566	4329,00	1193
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	0,27566	1554,00	428
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0108	0,38664	2465,00	953
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0108	0,38664	1088,00	421
		Итого эксплуатация машин:				**137,19**	**4912**
	2105-0302-0102	Поковки из квадратных заготовок оцинкованные ГОСТ 8479-70	т	0,001	0,0358	312813,00	11199
	2113-0209-0202	Гвозди кровельные оцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4030-63)	кг	0,114	4,081	393,00	1604
	2113-0209-0203	Гвозди толевые неоцинкованные ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4029-63)	кг	0,025	0,895	351,00	314
	2113-0816-2701	Смола каменноугольная	т	0,00067	0,023986	79965,00	1918
		Итого материалов:				**419,97**	**15035**
		Накладные расходы	%	92		663,13	23740
		Сметная прибыль	%	8		152,22	5450
		Сметная стоимость:				**2055,01**	**73570**
58	**1116-0801-0101**	**Воронки водосточные. Установка**	**воронка**	**3,0000**		**3371,37**	**10114**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,1=1109)	чел-ч	2,58	7,74	1109,00	8584
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02	0,06	1088,00	65
		Итого оплата труда:				**2882,98**	**8649**
	3105-0101-0102	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,01	0,03	5764,00	173
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	33
	3106-0103-0501	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,6	4,8	174,00	835
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,01	0,03	2465,00	74
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,01	0,03	1088,00	33
		Итого эксплуатация машин:				**360,69**	**1082**
	2113-0101-1901	Цемент гипсоглиноземистый расширяющийся ГОСТ 11052-74	т	0,00016	0,00048	173901,00	83
	2113-0804-0401	Каболка	т	0,00006	0,00018	1371537,00	247
	2113-0812-1039	Электроды, d=5 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,00019	0,00057	207096,00	118
		Итого материалов:				**149,46**	**448**
		Накладные расходы	%	98		2825,32	8476
		Сметная прибыль	%	8		495,74	1487
		Сметная стоимость:				**6692,43**	**20077**
59	**2110-0302-0202**	**Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**м**	**18,7200**		**2075,00**	**38844**
		Сметная прибыль	%	8		166,00	3108
		Сметная стоимость:				**2241,00**	**41952**
60	**2110-0302-0201**	**Желоб водосточный металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**м**	**35,8000**		**1606,00**	**57495**
		Сметная прибыль	%	8		128,48	4600
		Сметная стоимость:				**1734,48**	**62094**
61	**2110-0302-0204**	**Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**3,0000**		**3570,00**	**10710**
		Сметная прибыль	%	8		285,60	857
		Сметная стоимость:				**3855,60**	**11567**

1	2	3	4	5	6	7	8
62	**2110-0302-0208**	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 150 мм**	**шт.**	**18,0000**		**896,00**	**16128**
		Сметная прибыль	%	8		71,68	1290
		Сметная стоимость:				**967,68**	**17418**
63	**2110-0302-0207**	**Держатель желоба водосточного круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 185 мм**	**шт.**	**36,0000**		**889,00**	**32004**
		Сметная прибыль	%	8		71,12	2560
		Сметная стоимость:				**960,12**	**34564**
64	**2110-0302-0210**	**Соединитель желоба водосточного металлический оцинкованный с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 185 мм**	**шт.**	**3,0000**		**1266,00**	**3798**
		Сметная прибыль	%	8		101,28	304
		Сметная стоимость:				**1367,28**	**4102**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**8138440**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**8128326**
	Материалы -		Тенге				**3043978**
	Всего заработная плата -		Тенге				**1195417**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**3421089**
		Накладные расходы -	Тенге				**1098357**
		Сметная прибыль -	Тенге				**738135**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**9964817**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1429**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1195417**
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**10114**
	Материалы -		Тенге				**448**
	Всего заработная плата -		Тенге				**8649**
		Накладные расходы -	Тенге				**8476**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1487**
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -		Тенге				**20077**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**8**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**8649**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**9984894**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**1437**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**1204066**
		РАЗДЕЛ 4.Фасад					
65	**1115-0106-0102**	**Стены. Облицовка наружная по бетонной поверхности сплиторной плиткой на цементном растворе**	**м2**	**49,6300**		**3274,51**	**162514**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	2,7	134,001	1053,00	141103
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0132	0,655116	924,83	606
		Итого оплата труда:				**2855,31**	**141709**
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0011	0,054593	4249,00	232
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	0,054593	1088,00	59
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0121	0,600523	1888,00	1134
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0121	0,600523	910,00	546
		Итого эксплуатация машин:				**27,52**	**1366**
	2102-0402-0102	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,02	0,9926	19856,00	19709
	2113-0101-0803	Портландцемент сульфатостойкий с минеральными добавками ССПЦ400-Д20 ГОСТ 22266-2013	т	0,0004	0,019852	15436,00	306
	2113-0803-1001	Ветошь	кг	0,005	0,24815	90,00	22
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,005	0,24815	30,00	7
		Итого материалов:				**403,89**	**20045**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	80		2284,25	113367
		Сметная прибыль	%	8		444,70	22070
		Сметная стоимость:				**6003,46**	**297952**
66	**2103-0302-0601**	**Плитки бетонные сплиттерные толщиной 50 мм, серые СТ РК 958-93**	**м2**	**49,6300**		**1099,00**	**54543**
		Сметная прибыль	%	8		87,92	4363
		Сметная стоимость:				**1186,92**	**58907**
67	**1115-0212-0201**	**Фасады зданий. Отделка составом жидкого травертина**	**м2**	**618,1300**		**2424,30**	**1498530**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,6=1214)	чел-ч	0,3218	198,914	1214,00	241482
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	1,669	1088,00	1816
		Итого оплата труда:				**393,60**	**243298**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0093	5,749	13,00	75
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0036	2,225	27,00	60
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0027	1,669	2465,00	4114
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	1,669	1088,00	1816
		Итого эксплуатация машин:				**6,87**	**4249**
	2102-0402-1001	Минеральный или полиминеральный декоративный мелкозернистый пастовый состав для отделки фасадов, внутренних стен и потолков на латексной основе с наполнителем из микроминерала (размер зерна 0,7 мм) ГОСТ 28013-98	кг	2,5	1545,325	759,00	1172902
	2113-0816-3530	Состав грунтовочный на латексной основе	кг	0,18	111,263	718,00	79887
	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,00056	0,346153	30,00	10
		Итого материалов:				**2026,76**	**1252799**
		Накладные расходы	%	80		314,88	194638
		Сметная прибыль	%	8		219,13	135453
		Сметная стоимость:				**2958,31**	**1828621**
68	**1115-0402-0403**	**Фасады. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, поливинилацетатная**	**м2**	**618,1300**		**162,52**	**100458**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,0618	38,2	1035,00	39537
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0005	0,309065	1088,00	336
		Итого оплата труда:				**64,51**	**39874**
	3105-0402-0301	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,0016	0,989008	27,00	27
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0005	0,309065	2465,00	762
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,309065	1088,00	336
		Итого эксплуатация машин:				**1,28**	**789**
	2204-0803-0201	Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные, марка ВД-ВА-17 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,38	234,889	256,00	60132
		Итого материалов:				**97,28**	**60132**
		Накладные расходы	%	80		51,61	31899
		Сметная прибыль	%	8		17,13	10589
		Сметная стоимость:				**231,25**	**142945**
69	**1108-0701-0102**	**Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка**	**м2**	**618,0000**		**659,70**	**407693**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,1=928)	чел-ч	0,435	268,83	928,00	249474
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0007	0,4326	1088,00	471
		Итого оплата труда:				**404,44**	**249945**
	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0007	0,4326	2465,00	1066
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0007	0,4326	1088,00	471
		Итого эксплуатация машин:				**1,73**	**1066**
	2106-0510-5501	Стальные детали лесов	т	0,00035	0,2163	394517,00	85334
	2107-0510-0201	Детали лесов деревянные ГОСТ 8242-88	м3	0,00009	0,05562	31715,00	1764
	2701-0101-0102	Щиты настила	м2	0,034	21,012	3334,00	70054
		Итого материалов:				**254,29**	**157152**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы	%	93		376,13	232449
		Сметная прибыль	%	8		82,87	51211
		Сметная стоимость:				**1118,69**	**691353**
70	**1115-0109-0202**	**Фасады. Устройство с облицовкой плитами травертина**	**м2**	**69,0000**		**3101,38**	**213996**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1088)	чел-ч	2,579	177,958	1088,00	193618
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0052	0,3588	1170,08	420
		Итого оплата труда:				**2812,15**	**194038**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,3526	24,329	13,00	316
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0021	0,1449	4329,00	627
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0021	0,1449	1554,00	225
	3105-0602-0401	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0031	0,2139	1888,00	404
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0031	0,2139	910,00	195
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0955	6,59	16,00	105
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0102-0301	Электроплиткорез	маш.-ч	0,0378	2,608	83,00	216
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0241	1,663	198,00	329
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0302-0101	Перфоратор электрический	маш.-ч	0,0525	3,623	18,00	65
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**29,91**	**2064**
	2113-0211-0201	Кляммеры КЛ-1, КЛ-2	1000 шт.	0,0035	0,2415	48573,00	11730
	2302-1101-1401	Прокладки паронитовые ГОСТ 481-80	кг	0,0605	4,175	1577,00	6583
		Итого материалов:				**265,41**	**18314**
		Накладные расходы	%	80		2249,72	155230
		Сметная прибыль	%	8		428,09	29538
		Сметная стоимость:				**5779,19**	**398764**
71	**2201-0104-0106**	**Плиты из травертина облицовочные шириной до 400 мм, толщиной 30 мм ГОСТ 9480-2012**	**м2**	**72,4500**		**14339,00**	**1038861**
		Сметная прибыль	%	8		1147,12	83109
		Сметная стоимость:				**15486,12**	**1121969**
		Крепежные элеметы плит траветина(лист АС-26)					
72	**2113-0211-0801**	**Кронштейн выравнивающий из оцинкованной стали для навесных фасадов типа П-200 толщиной стенки 1,2 мм /П-образный/**	**шт.**	**418,0000**		**133,00**	**55594**
		Сметная прибыль	%	8		10,64	4448
		Сметная стоимость:				**143,64**	**60042**
73	**2113-0211-0802**	**Кронштейн крепежный из оцинкованной стали для навесных фасадов типа КК-180х50 мм толщиной стенки 1,2 мм /Г-образный/**	**шт.**	**418,0000**		**74,00**	**30932**
		Сметная прибыль	%	8		5,92	2475
		Сметная стоимость:				**79,92**	**33407**
74	**2113-0205-0703**	**Анкер забиваемый размерами 10 мм х 40 мм**	**1000 шт.**	**0,4180**		**22269,00**	**9308**
		Сметная прибыль	%	8		1781,52	745
		Сметная стоимость:				**24050,52**	**10053**
75	**1115-0108-1902**	**Отливы наружные из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм. Устройство**	**м**	**172,0000**		**1392,97**	**239591**
	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=946)	чел-ч	0,3925	67,51	946,00	63864
	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0006	0,1032	1554,00	160
		Итого оплата труда:				**372,24**	**64025**
	3403-0302-0301	Дрели электрические	маш.-ч	0,0675	11,61	13,00	151
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0006	0,1032	4329,00	447

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0006	0,1032	1554,00	160
	3403-0302-0501	Шуруповерты строительно-монтажные	маш.-ч	0,0038	0,6536	16,00	10
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
	3403-0101-0101	Ножницы электрические	маш.-ч	0,0075	1,29	198,00	255
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**5,02**	**864**
	2106-0902-1301	Профиль направляющий Г-образный из оцинкованной стали КПГ размерами 40 мм х 40 мм	м	1,05	180,6	264,00	47678
	2110-0502-0104	Герметик силиконовый, 310 мл ГОСТ 25621-83	шт.	0,043	7,396	872,00	6449
	2113-0211-0405	Заклепка вытяжная комбинированная /алюминиевая головка, стальной стержень/ 3,2х16 мм	шт.	2,74	471,28	2,00	943
	2113-0211-0601	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,2х16 мм	шт.	1,37	235,64	1,00	236
	2113-0816-3407	Водоотлив оконный шириной планки 250 мм из оцинкованной стали с полимерным покрытием	м	1,05	180,6	662,00	119557
		Итого материалов:				**1016,65**	**174863**
		Накладные расходы	%	80		297,79	51220
		Сметная прибыль	%	8		135,26	23265
		Сметная стоимость:				**1826,02**	**314076**
76	**2106-0902-0201**	**Профиль направляющий , оцинкованный, размерами 25 мм х 30 мм (планка верхняя, начальная,нижняя)**	**м**	**345,2500**		**90,00**	**31073**
		Сметная прибыль	%	8		7,20	2486
		Сметная стоимость:				**97,20**	**33558**
77	**2106-0902-0108**	**Профиль крепежный шляпный, оцинкованный, размерами 90х20 мм**	**м**	**87,0000**		**197,00**	**17139**
		Сметная прибыль	%	8		15,76	1371
		Сметная стоимость:				**212,76**	**18510**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 4			Тенге				**3860231**
		В том числе:					
	Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**3812019**
	Материалы -		Тенге				**1683305**
	Всего заработная плата -		Тенге				**932888**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**95834**
	Местные материалы -		Тенге				**1093404**
		Накладные расходы -	Тенге				**778803**
		Сметная прибыль -	Тенге				**367266**
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -		Тенге				**4958088**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**932888**
	Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**48212**
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				**48212**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3857**
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				**52068**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				**5010157**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**889**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**932888**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**31742326**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**3179613**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1030767**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**224960**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**27531946**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				
		- оборудование	Тенге				
	Накладные расходы		Тенге				3188539
	ИТОГО:		Тенге				34930865
	Сметная прибыль		Тенге				2794469
	ИТОГО по смете:		Тенге				37725334

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

Файзуллаев Ж.

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

Бекбауов Р.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

Ахметов З.Ж.