Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области» Подрядчик: ТОО «SCS Инжиниринг» Наименование строительства и его адрес: «Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области»	Приложение 5 к приказу Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 19 сентября 2018 года №656

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		165	21.09.2020г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за _) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете 20__ г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке	**236 391 695,03**								**25 327 681,61**	
За отчетный период	**61 000 000,00**	**54 464 285,71**							**6 535 714,29**	**61 000 000,00**

Заказчик:
Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области

_____ Конарбаев С.К.

_____ Утегенов К.З.

_____ Файзуллаев Ж.И.

Технадзор:
Директор ТОО «Достар Строй Групп»

_____ Ержанов Е.Е.

ТОО « Достар Строй Групп »

_____ Турсынбаев М.А.

Подрядчик:
Директор ТОО «SCS Инжиниринг»

_____ Рашев А.

Авторский надзор:
ТОО КБ «МунайГаз Инжиниринг»

_____ Ахметов З.Ж.

ВЕДОМОСТЬ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
за сентябрь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

в текущих ценах 4 квартала 2018 г.

№ п/п	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тенге			Всего, тенге
			строительно-монтажных работ	оборудования, мебели и инвентаря	прочих затрат	
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Основные объекты строительства				
1	Объектная смета	Здания Дом школьников	21 608 962	0	--	21 608 962
2	Лок. смета	Блочно-модульное здание (котельной)	811 712	25 024 475	--	25 836 187
		Всего по главе	**22 420 674**	**25 024 475**	--	**47 445 149**
		Глава 4. Объекты энергетического хозяйства				
3	Лок. смета	Электроснабжение	0	0	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	--	**0**
		Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи				
4	Лок. смета	Телефонизация	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	--	--	**0**
		Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения				
5	135-3	Наружное теплоснабжение	0	--	--	0
6	135-4	Наружный водопровод и канализация	0	--	--	0
7	135-5	Наружный газопровод	0	0	--	0
8	135-6	Жижесборник 15м3	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	**0**	--	**0**
		Глава 7. Благоустройство и озеленение территории				
9	135-2	Демонтажные работы	0	--	--	0
		Всего по главе	**0**	--	--	**0**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-7	**22 420 674**	**25 024 475**	--	**47 445 149**
		Глава 8. Временные здания и сооружения				
10	НДЗ РК 8.04-05-2015	Временные здания и сооружения 1,5%	336 310,11	--	--	336 310,11
		Всего по главе	**336 310,11**	--	--	**336 310,11**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-8	**22 756 984,11**	**25 024 475**	--	**47 781 459,11**
		Глава 9. Дополнительные затраты на строительство				

11	НДЗ РК 8.04-06-2015	Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 1,35%	307 219,29	--	--	307 219,29
12	Нормативный документ по определению сметной стоимости строительства в РК, прил. 1, п. 9.8	Дополнительная оплата труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	--	--	3 325 919,08	3 325 919,08
		Всего по главе	**307 219,29**	**--**	**3 325 919,08**	**3 633 138,36**
		ИТОГО ПО ГЛАВАМ 1-9	**23 064 203,40**	**25 024 475**	**3 325 919,08**	**51 414 597,47**
13	ГН ОССС	Непредвиденные работы и затраты-2%	461 284,07	--	--	461 284,07
		ИТОГО СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ	**23 525 487,46**	**25 024 475**	**3 325 919,08**	**51 875 881,54**
14	Приложение 1 к Прогнозу социально-экономического развития Республики Казахстан на 2017-2021 годы с учетом изменений от 13 февраля 2017 года, протокол № 7	в том числе в текущих ценах на 2019 год - 100 %, К=1,0498961	24 699 317,54	26 273 098,71	3 491 869,47	54 464 285,71
15	Налоговый кодекс РК	Налог на добавленную стоимость - 12 %	--	--	6 535 714,29	6 535 714,29
		ВСЕГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ	**24 699 317,54**	**26 273 098,71**	**10 027 583,75**	**61 000 000,00**

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Турсынбаев М.А.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «Мунай газ Инжиниринг»

_____ **Ахметов З.Ж.**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за сентябрь месяц 2020г.

Заказчик: ГУ "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Кызылординской области"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Наименование строительства: "Строительство здания Дома школьников в городе Аральск Аральского района Кызылординской области"

Составлена в текущих ценах 4 квартала 2018 года

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		РАЗДЕЛ 1. Блочно-модульное здание (котельной)					
		Земляные работы					
1	**1101-0101-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3**	**м3 грунта**	**63,5316**		**139,30**	**8850**
1. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=762)	чел-ч	0,00888	0,564161	762,00	430
1. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0193	1,226	1554,00	1905
		Итого оплата труда:				**36,76**	**2335**
1. 3	3101-0201-0103 РСНБ РК 2015	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0193	1,226	6867,00	8420
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0193	1,226	1554,00	1905
		Итого эксплуатация машин:				**132,53**	**8420**
		Накладные расходы	%	72		26,47	1681
		Сметная прибыль	%	8		13,26	843
		Сметная стоимость:				**179,03**	**11374**
2	**1101-0205-0102 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**4,7820**		**1993,57**	**9533**
2. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=879)	чел-ч	2,268	10,845	879,00	9533
		Итого оплата труда:				**1993,57**	**9533**
		Накладные расходы	%	72		1435,37	6864
		Сметная прибыль	%	8		274,32	1312
		Сметная стоимость:				**3703,26**	**17709**
3	**1101-0104-0402 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**39,8352**		**30,63**	**1220**
3. 1	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00806	0,321072	1300,00	417
		Итого оплата труда:				**10,48**	**417**
3. 2	3101-0101-0102 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	0,321072	3800,00	1220
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	0,321072	1300,00	417
		Итого эксплуатация машин:				**30,63**	**1220**
		Накладные расходы	%	72		7,54	301
		Сметная прибыль	%	8		3,05	122

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				**41,23**	**1642**
4	**1101-0205-0502 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2**	**м3 грунта**	**2,9984**		**706,64**	**2119**
4. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=727)	чел-ч	0,972	2,914	727,00	2119
		Итого оплата труда:				**706,64**	**2119**
		Накладные расходы	%	72		508,78	1526
		Сметная прибыль	%	8		97,23	292
		Сметная стоимость:				**1312,66**	**3936**
5	**1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**39,8352**		**131,75**	**5248**
5. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=638)	чел-ч	0,108	4,302	638,00	2745
5. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	1,046	1088,00	1138
		Итого оплата труда:				**97,46**	**3883**
5. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	1,046	2338,00	2445
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,02625	1,046	1088,00	1138
5. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	4,183	14,00	59
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**62,84**	**2503**
		Накладные расходы	%	72		70,17	2795
		Сметная прибыль	%	8		16,15	643
		Сметная стоимость:				**218,07**	**8687**
		Фундаменты					
6	**1108-0101-0203 РСНБ РК 2015**	**Основание под фундаменты гравийное. Устройство**	**м3 основания**	**8,8000**		**3632,56**	**31967**
6. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,85	7,48	835,00	6246
6. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,54	4,752	1119,41	5319
		Итого оплата труда:				**1314,23**	**11565**
6. 3	3106-0102-0102 РСНБ РК 2015	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,46	4,048	2338,00	9464
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,46	4,048	1088,00	4404
6. 4	3403-0402-0101 РСНБ РК 2015	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,92	8,096	14,00	113
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
6. 5	3105-0502-0102 РСНБ РК 2015	Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные, 3 т	маш.-ч	0,08	0,704	4575,00	3221
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,08	0,704	1300,00	915
		Итого эксплуатация машин:				**1454,36**	**12798**
6. 6	2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,15	10,12	1273,00	12883
6. 7	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,15	1,32	30,00	40

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**1468,45**	**12922**
		Накладные расходы	%	93		1222,23	10756
		Сметная прибыль	%	8		388,38	3418
		Сметная стоимость:				**5243,18**	**46140**
7	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом толщ.100 мм. Устройство**	**м2 покрытия**	**12,0000**		**4209,69**	**50516**
7. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=850)	чел-ч	0,526	6,312	850,00	5365
7. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,033	0,396	2520,56	998
		Итого оплата труда:				**530,28**	**6363**
7. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0154	0,1848	4249,00	785
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0154	0,1848	1088,00	201
7. 4	3101-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0244	0,2928	4161,00	1218
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0244	0,2928	1554,00	455
7. 5	3201-0101-0101 РСНБ РК 2015	Катки дорожные самоходные гладкие, 5 т	маш.-ч	0,0232	0,2784	3173,00	883
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0232	0,2784	1088,00	303
7. 6	3201-0202-0301 РСНБ РК 2015	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,102	1,224	120,00	147
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
7. 7	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,003	0,036	2465,00	89
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,036	1088,00	39
		Итого эксплуатация машин:				**260,21**	**3123**
7. 8	2101-0201-0601 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 5-10 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0368	0,4416	2704,00	1194
7. 9	2101-0201-0602 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0184	0,2208	2467,00	545
7.10	2101-0201-0603 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0596	0,7152	2225,00	1591
7.11	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,0248	0,2976	130035,00	38698
		Итого материалов:				**3502,38**	**42029**
		Накладные расходы	%	94		498,46	5982
		Сметная прибыль	%	8		376,65	4520
		Сметная стоимость:				**5084,80**	**61018**
8	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**16,5600**		**29562,28**	**489551**
8. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	3,6	59,616	964,00	57470
8. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3064	5,074	1107,01	5617
		Итого оплата труда:				**3809,59**	**63087**
8. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0027	0,044712	4249,00	190

1	2	3	4	5	6	7	8
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0027	0,044712	1088,00	49
8. 4	3104-0101-0101 РСНБ РК 2015	Вибратор глубинный	маш.-ч	0,2142	3,547	39,00	138
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 5	3105-0101-0102 РСНБ РК 2015	Краны башенные, 8 т	маш.-ч	0,2725	4,513	5764,00	26011
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,2725	4,513	1088,00	4910
8. 6	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0125	0,207	4329,00	896
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0125	0,207	1554,00	322
8. 7	3403-0102-0201 РСНБ РК 2015	Пилы электрические цепные	маш.-ч	0,0081	0,134136	79,00	11
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 8	3106-0103-0501 РСНБ РК 2015	Установки постоянного тока для ручной дуговой сварки	маш.-ч	1,238	20,495	174,00	3566
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
8. 9	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0187	0,309672	2465,00	763
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0187	0,309672	1088,00	337
		Итого эксплуатация машин:				**1906,71**	**31575**
8.10	2102-0101-2701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15, сульфатостойкий ГОСТ 7473-2010	м3	1,015	16,808	22186,00	372911
8.11	2105-0307-1013 РСНБ РК 2015	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	0,303	5,018	70,00	351
8.12	2107-0203-0303 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0014	0,023184	53953,00	1251
8.13	2107-0203-0305 РСНБ РК 2015	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0047	0,077832	58360,00	4542
8.14	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00025	0,00414	26517,00	110
8.15	2113-0209-0401 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные с плоской головкой ГОСТ 283-75	кг	0,13	2,153	310,00	667
8.16	2113-0803-1101 РСНБ РК 2015	Ткань мешочная ГОСТ 30090-93	10 м2	0,0882	1,461	6994,00	10215
8.17	2113-0812-1035 РСНБ РК 2015	Электроды, d=4 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,0013	0,021528	212247,00	4569
8.18	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00283	0,046865	30,00	1
8.19	2701-0101-0104 РСНБ РК 2015	Щиты из досок, толщина 25 мм	м2	0,392	6,492	907,00	5888
		Итого материалов:				**24185,18**	**400507**
		Накладные расходы	%	91		3466,73	57409
		Сметная прибыль	%	8		2642,32	43757
		Сметная стоимость:				**35671,33**	**590717**

1	2	3	4	5	6	7	8
9	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,0762**		**217107,00**	**16546**
		Сметная прибыль	%	8		17368,56	1324
		Сметная стоимость:				**234475,56**	**17869**
10	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,0415**		**222621,00**	**9234**
10. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1000)	чел-ч	58	2,406	1000,00	2406
10. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,36	0,014933	1282,16	19
		Итого оплата труда:				**58461,58**	**2425**
10. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,15	0,006222	4329,00	27
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,15	0,006222	1554,00	10
10. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,21	0,008711	2465,00	21
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,21	0,008711	1088,00	9
		Итого эксплуатация машин:				**1167,00**	**48**
10. 5	2113-0210-0102 РСНБ РК 2015	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	1	0,04148	163454,00	6780
		Итого материалов:				**163454,00**	**6780**
		Накладные расходы	%	91		53200,04	2207
		Сметная прибыль	%	8		22065,68	915
		Сметная стоимость:				**297886,72**	**12356**
11	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**36,0000**		**822,41**	**29607**
11. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,9=1071)	чел-ч	0,212	7,632	1071,00	8174
11. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,072	1088,00	78
		Итого оплата труда:				**229,23**	**8252**
11. 3	3201-0201-0101 РСНБ РК 2015	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,0195	0,702	729,00	512
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
11. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	0,072	2465,00	177
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	0,072	1088,00	78
		Итого эксплуатация машин:				**19,15**	**689**
11. 5	2110-0501-1404 РСНБ РК 2015	Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	86,4	226,00	19526
11. 6	2113-0104-0103 РСНБ РК 2015	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,00016	0,00576	130035,00	749
11. 7	2113-0703-0201 РСНБ РК 2015	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2	т	0,00024	0,00864	54214,00	468
		Итого материалов:				**576,22**	**20744**
		Накладные расходы	%	93		213,18	7675

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль	%	8		82,85	2983
		Сметная стоимость:				**1118,44**	**40264**
		Блочно-модульное здание					
12	**ТОО"KSM"**	**Монтаж и стоимость блочно-модульное здание(котельной)разм.6,2х3,2х3 м мощ.500 кВт с котлами и др. оборудованиями с транспортными расходами**	**комп.**	**1,0000**		**25024475,00**	**25024475**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**25678866**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**94487**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**60377**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**15493**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**499527**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**25024475**
	Накладные расходы		Тенге				**97194**
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1:		Тенге				**25776060**
	Сметная прибыль		Тенге				**60127**
	ИТОГО по смете:		Тенге				**25836187**
		РАЗДЕЛ 2. Отделочные работы					
		Потолок					
13	**1115-0203-0502 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**1572,1000**		**577,72**	**908235**
13. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=964)	чел-ч	0,45	707,445	964,00	681977
13. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,716	910,00	4292
		Итого оплата труда:				**436,53**	**686269**
13. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,003	4,716	1888,00	8904
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	4,716	910,00	4292
		Итого эксплуатация машин:				**5,66**	**8904**
13. 4	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,007	11,005	19751,00	217354
		Итого материалов:				**138,26**	**217354**
		Накладные расходы	%	80		349,22	549015
		Сметная прибыль	%	8		74,16	116580
		Сметная стоимость:				**1001,10**	**1573830**
14	**1115-0206-0205 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**1572,1000**		**729,47**	**1146807**
14. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1035)	чел-ч	0,4247	667,671	1035,00	691039
14. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,729	1134,18	1961
		Итого оплата труда:				**440,81**	**693001**

1	2	3	4	5	6	7	8
14. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0003	0,47163	4329,00	2042
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,47163	1554,00	733
14. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0005	0,78605	1888,00	1484
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,78605	910,00	715
14. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,47163	2465,00	1163
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0003	0,47163	1088,00	513
14. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0093	14,621	130,00	1901
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**4,19**	**6589**
14. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	2,795	4394,02	93,00	408644
14. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0008	1,258	174,00	219
14. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,1171	184,093	219,00	40316
		Итого материалов:				**285,72**	**449179**
		Накладные расходы	%	80		352,65	554401
		Сметная прибыль	%	8		86,57	136097
		Сметная стоимость:				**1168,69**	**1837305**
15	**1115-0405-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Потолки, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**1572,1000**		**894,61**	**1406414**
15. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,52	817,492	982,00	802777
15. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	1,729	2143,64	3707
		Итого оплата труда:				**513,00**	**806484**
15. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,31442	1888,00	594
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,31442	910,00	286
15. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	3,144	2465,00	7750
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	3,144	1088,00	3421
		Итого эксплуатация машин:				**5,31**	**8344**
15. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0062	9,747	90,00	877
15. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	26,411	172,00	4543
15. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00138	2,169	264082,00	572925
15. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,11	172,931	98,00	16947

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого материалов:				**378,66**	**595293**
		Накладные расходы	%	80		410,40	645187
		Сметная прибыль	%	8		104,40	164128
		Сметная стоимость:				**1409,41**	**2215729**
		Стены					
16	**1115-0203-0203 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону улучшенное**	**м2 оштукатуриваемой поверхности**	**2902,6000**		**1216,89**	**3532135**
16. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,74	2147,924	1053,00	2261764
16. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0554	160,804	910,00	146332
		Итого оплата труда:				**829,63**	**2408096**
16. 3	3103-0205-0201 РСНБ РК 2015	Растворонасосы, 1 м3/ч	маш.-ч	0,047	136,422	1076,00	146790
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,047	136,422	910,00	124144
16. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0084	24,382	1888,00	46033
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0084	24,382	910,00	22188
		Итого эксплуатация машин:				**66,43**	**192823**
16. 5	2102-0402-0206 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ГОСТ 28013-98	м3	0,0187	54,279	19751,00	1072057
16. 6	2113-0103-0102 РСНБ РК 2015	Гипсовые вяжущие ГОСТ 125-79 марки Г-3	т	0,00006	0,174156	22269,00	3878
16. 7	2113-0209-0101 РСНБ РК 2015	Гвозди строительные размерами от 1,2 мм х 16 мм до 2,0 мм х 50 мм ГОСТ 283-75 (ГОСТ 4028-63)	кг	0,0012	3,483	463,00	1613
		Итого материалов:				**371,24**	**1077548**
		Накладные расходы	%	80		663,71	1926477
		Сметная прибыль	%	8		150,45	436689
		Сметная стоимость:				**2031,04**	**5895301**
17	**1115-0206-0204 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10**	**Стены. Отделка внутренних оштукатуренных (цементно-песчаными растворами) поверхностей под окраску. Сухими смесями на гипсовой основе**	**м2 отделываемой поверхности**	**2373,8900**		**1308,98**	**3107364**
17. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,8=1053)	чел-ч	0,567	1345,996	1053,00	1417333
17. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0027	6,41	1153,56	7394
		Итого оплата труда:				**600,17**	**1424727**
17. 3	3105-0102-0102 РСНБ РК 2015	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0008	1,899	4329,00	8221
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,899	1554,00	2951
17. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0011	2,611	1888,00	4930
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0011	2,611	910,00	2376
17. 5	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0008	1,899	2465,00	4681
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0008	1,899	1088,00	2066

1	2	3	4	5	6	7	8
17. 6	3104-0202-0201 РСНБ РК 2015	Смесители, проточные, передвижные, для сухих смесей, 25-80 л/мин	маш.-ч	0,0233	55,312	130,00	7191
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 0 чел.	чел-ч	--	--	--	--
		Итого эксплуатация машин:				**10,54**	**25023**
17. 7	2205-0101-0302 РСНБ РК 2015	Смеси сухие шпатлевочные гипсовые М25 СТ РК 1168-2006	кг	6,986	16583,996	93,00	1542312
17. 8	2113-0703-1404 РСНБ РК 2015	Вода питьевая ГОСТ 2874-82	м3	0,0024	5,697	174,00	991
17. 9	2204-0101-1801 РСНБ РК 2015	Грунтовка водно-дисперсионная акриловая глубокого проникновения для внутренних и наружных работ СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	кг	0,2341	555,728	219,00	121704
		Итого материалов:				**701,38**	**1665007**
		Накладные расходы	%	80		480,13	1139782
		Сметная прибыль	%	8		143,13	339772
		Сметная стоимость:				**1932,24**	**4586917**
18	**1115-0405-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4 К=2**	**Стены, подготовленные под окраску. Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная по сборным конструкциям за 2 раза**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**2373,8900**		**804,98**	**1910940**
18. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,4=982)	чел-ч	0,462	1096,737	982,00	1076996
18. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0011	2,611	2143,64	5598
		Итого оплата труда:				**456,04**	**1082594**
18. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0002	0,474778	1888,00	896
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,474778	910,00	432
18. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,002	4,748	2465,00	11703
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,002	4,748	1088,00	5166
		Итого эксплуатация машин:				**5,31**	**12600**
18. 5	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0062	14,718	90,00	1325
18. 6	2113-0812-0801 РСНБ РК 2015	Шкурка шлифовальная двухслойная с зернистостью 40/25 ГОСТ 13344-79	м2	0,0168	39,881	172,00	6860
18. 7	2204-0802-0101 РСНБ РК 2015	Краски водоэмульсионные ВЭАК-1180 СТ РК ГОСТ Р 52020-2007	т	0,00126	2,991	264082,00	789896
18. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,1	237,389	98,00	23264
		Итого материалов:				**345,99**	**821344**
		Накладные расходы	%	80		364,83	866075
		Сметная прибыль	%	8		93,59	222161
		Сметная стоимость:				**1263,40**	**2999176**
19	**1115-0401-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по кирпичу и бетону**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**238,5800**		**42,99**	**10257**
19. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=835)	чел-ч	0,044	10,498	835,00	8765
19. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0003	0,071574	1028,67	74

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого оплата труда:				**37,05**	**8839**
19. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,023858	1888,00	45
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,023858	910,00	22
19. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0002	0,047716	2465,00	118
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0002	0,047716	1088,00	52
		Итого эксплуатация машин:				**0,68**	**163**
19. 5	2113-0102-0801 РСНБ РК 2015	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00021	0,050102	26517,00	1329
		Итого материалов:				**5,57**	**1329**
		Накладные расходы	%	80		29,64	7071
		Сметная прибыль	%	8		5,81	1386
		Сметная стоимость:				**78,44**	**18714**
20	**1115-0107-0101 РСНБ РК 2015**	**Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на цементном растворе по кирпичу и бетону**	**м2 поверхности облицовки**	**290,1300**		**4628,38**	**1342831**
20. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1018)	чел-ч	2	580,26	1018,00	590705
20. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0086	2,495	920,35	2296
		Итого оплата труда:				**2043,91**	**593001**
20. 3	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0005	0,145065	4249,00	616
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0005	0,145065	1088,00	158
20. 4	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0081	2,35	1888,00	4437
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0081	2,35	910,00	2139
		Итого эксплуатация машин:				**17,42**	**5053**
20. 5	2102-0402-0102 РСНБ РК 2015	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементный 1:3 ГОСТ 28013-98	м3	0,015	4,352	19856,00	86412
20. 6	2113-0101-0101 РСНБ РК 2015	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0004	0,116052	17349,00	2013
20. 7	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,005	1,451	90,00	131
20. 8	2202-0101-0405 РСНБ РК 2015	Плитки керамические для внутренней облицовки стен глазурованные гладкие цветные (однотонные), I сорта ГОСТ 6141-91	м2	1	290,13	2267,00	657725
20. 9	2107-0510-0501 РСНБ РК 2015	Опилки древесные	м3	0,001	0,29013	2590,00	751
20.10	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,00465	1,349	30,00	40
		Итого материалов:				**2574,96**	**747073**
		Накладные расходы	%	80		1635,13	474401
		Сметная прибыль	%	8		501,08	145379
		Сметная стоимость:				**6764,59**	**1962610**
		Венкамера					

1	2	3	4	5	6	7	8
21	**1115-0601-0301 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4**	**Стены и потолки. Оклейка самоклеящей рулонной материалом "Тексаунд SY" по штукатурке и бетону**	**м2 оклеиваемой поверхности**	**47,2500**		**1156,92**	**54665**
21. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4,2=1130)	чел-ч	0,861	40,682	1130,00	45971
21. 2	01-010102-0100	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0002	0,00945	999,01	9
		Итого оплата труда:				**973,13**	**45980**
21. 3	3105-0602-0401 РСНБ РК 2015	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,004725	1888,00	9
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004725	910,00	4
21. 4	3301-0201-0101 РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0001	0,004725	2465,00	12
	01-010102-0100	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,004725	1088,00	5
		Итого эксплуатация машин:				**0,44**	**21**
21. 5	2110-0502-1812 РСНБ РК 2015	Клей фенолполивинилацетатный ГОСТ 12172-74	т	0,00007	0,003307	1188096,00	3930
21. 6	2113-0803-1001 РСНБ РК 2015	Ветошь	кг	0,0015	0,070875	90,00	6
21. 7	2204-0601-0501 РСНБ РК 2015	Уайт-спирит ГОСТ 3134-78	т	0,00013	0,006142	386750,00	2376
21. 8	2204-0301-9901 РСНБ РК 2015	Шпатлевка клеевая ГОСТ 10277-90	кг	0,51	24,098	98,00	2362
		Итого материалов:				**183,56**	**8673**
		Накладные расходы	%	80		778,50	36784
		Сметная прибыль	%	8		154,83	7316
		Сметная стоимость:				**2090,26**	**98765**
22	**ТОО "TEXNO SONUS"**	**Самоклеющий материал "Тексаунд SY-70"**	**м2**	**49,6125**		**7850,00**	**389458**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**13809106**
В том числе:							
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**13809106**
Материалы -			Тенге				**5582800**
Всего заработная плата -			Тенге				**7748990**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**389458**
		Накладные расходы -	Тенге				**6199192**
		Сметная прибыль -	Тенге				**1600664**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**21608962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7748990**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**21608962**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**7595**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**7748990**

1	2	3	4	5	6	7	8
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				39487972
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				7671815
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				319896
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				187154
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				6502940
		- перевозка грузов	Тенге				0
		- оборудование	Тенге				25024475
	Накладные расходы		Тенге				6296386
	ИТОГО:		Тенге				45815512
	Сметная прибыль		Тенге				1629637
	ИТОГО по смете:		Тенге				47445149

Главный специалист отдела строительства
ГУ "Управление строительства, архитектуры
и градостроительства Кызылординской области"

_____ **Файзуллаев Ж.**

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

_____ **Рашев А.**

Технадзор:
ТОО "Достар Строй Групп"

_____ **Турсынбаев М.А.**

Авторский надзор:
ТОО КБ «Мунайгаз Инжиниринг»

_____ **Ахметов З.Ж.**