Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района
Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Постановлением Госкомстата Республики Казахстан от 16.11.94г. № 73

Наименование строительства и его адрес: Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района г.Алматы (лот 12)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат за август 2018г.

Код заказчика	Код подрядчика	договор		Источник финансирования			Орган-прав.форма	
		номер	дата	наименование		Код	Наименов.	Код
		договор №109	06.06.2018г					

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ								ВСЕГО за отчетный месяц
	С начала года по отчетный месяц включительно СМР с НДС	из гр.1						в т.ч. Налог на добавленную стоимость 12%	
		В отчетном месяце с НДС	СМР (в сметных базовых ценах 2001 г.)	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР (в сметных, базисных ценах	Дополнительные затраты на приобретение материалов, оборудования		
				в отчетный месяц	по монтажу оборудования				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего выполнено	99 000 000	99 000 000						10 607 143	99 000 000
Итого к оплате		99 000 000						10 607 143	99 000 000

ЗАКАЗЧИК :

КГУ Аппарат Акима Жетысуского района в г. Алматы

ПОДРЯДЧИК :

ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Тойшубеков О.Е.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 50,51,56,57,45 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1899,00	61,72	117204
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	218,38	88,39	19303
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	218,38	713,82	155888
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,80	3716,84	10407
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	6,44	88,39	569
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	6,44	713,82	4597
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	774,00	1174,71	909223

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	696,60	481,12	335147
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	696,60	713,82	497249
10.	10.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	10,37	10871,81	112741
11.	11.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	13,12	481,12	6310
12.	12.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,12	713,82	9362
13.	13.	Е11-220401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,03	2067603,51	70299
14.	14.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	17,00	481,12	8179
15.	15.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,00	713,82	12135
16.	16.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,00	208,82	6056
17.	17.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	29,00	74,18	2151
18.	18.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	29,00	66,32	1923

Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57	1955,32	1114
20.	20.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,57	92103,48	52471
21.	21.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1899,00	1264,99	2402216
22.	22.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-7596,00	108,91	-1051611
23.	23.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,57	1955,32	1114
24.	24.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,57	92103,48	52471
25.	25.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1899,00	1264,99	2402216
26.	26.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3798,00	138,44	525806
27.	27.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	631,00	1766,90	1114913
28.	28.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	28,39	35448,50	1006560
29.	29.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1287,11	36039
30.	30.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,60	1564,92	52581

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Тротуары						
31.	31. Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади		284,00	198,88	56481
32.	32. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле		42,60	1287,11	54831
33.	33. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3		51,12	1564,92	79999
34.	34. Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т		0,20	1955,32	389
35.	35. С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т		0,20	92103,48	18310
36.	36. Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия		284,00	1081,90	307261
37.	37. Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия		1136,00	179,46	203870
38.	38. Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня		330,00	1647,35	543626
39.	39. С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3		5,28	35448,50	187168
40.	40. Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланиров		302,00	161,69	48830

1	2	3	4	5	6	7	8
				анной площади			
41.	41. Е11-270401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,30	1287,11	58306
42.	42. С121-010601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,36	1564,92	85069
43.	43. Е11-270602-0901		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	413
44.	44. С121-130104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,21	92103,48	19471
45.	45. Е11-270701-0101		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	302,00	1081,90	326735
46.	46. Е11-270701-0102		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1208,00	179,46	216791
47.	47. Е11-110101-3601		Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	302,00	762,18	230178
48.	48. С122-060207-0103		Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	302,00	6435,29	1943459
	Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)						
49.	49. Е11-010101-0332		Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	18,00	150,39	2707
50.	50. Е11-010205-0102		Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,80	3004,36	5408

1	2	3	4	5	6	7	8
51.	51.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	27,20	202,52	5508
52.	52.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,20	713,82	19416
53.	53.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,00	1287,11	2574
54.	54.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,40	1564,92	3756
55.	55.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	6,46	46549,89	300712
56.	56.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	34,00	23183,31	788232
57.	57.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,60	19479,16	11687
58.	58.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,22	20070,48	44556
59.	59.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	6,00	20339,64	122038
60.	60.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,60	19479,16	11687
61.	61.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6,00	2500,97	15006
62.	62.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,00	17959,71	107758
63.	63.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	40,00	4768,16	190726
64.	64.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой	158,00	3245,74	512827

1	2	3	4	5	6	7	8
				поверхности			
65.	65.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,00	1287,11	9010
66.	66.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,40	1564,92	13145
67.	67.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	1,26	16196,96	20408
68.	68.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	2,00	46624,38	93249
69.	69.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	6,00	2007,34	12044
70.	70.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,00	7035,81	42215
	Раздел: Подъем люков						
71.	71.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	15,00	2390,29	35854
72.	72.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	15,00	844,58	12669
73.	73.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	15,00	7035,81	105537
74.	74.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15,00	2500,97	37515
75.	75.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	15,00	17959,71	269396
	Раздел: Устройство арыков						

1	2	3	4	5	6	7	8
76.	76.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	35,38	150,39	5321
77.	77.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	3,54	3004,36	10629
78.	78.	С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	70,05	246,22	17248
79.	79.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	6,10	1287,11	7851
80.	80.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	7,32	1564,92	11455
81.	81.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	10,37	15889,01	164769
82.	82.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	10,37	57379,32	595024
83.	83.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	4,90	139,23	682
84.	84.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,00	1287,11	1287
85.	85.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,20	1564,92	1878
86.	86.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	2,04	15889,01	32414

1	2	3	4	5	6	7	8
87.	87.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,04	57379,32	117054
88.	88.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,24	19479,16	4675
89.	89.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,20	1404,64	1686

ИТОГО: 17023435

В том числе :

Накладные расходы			1853247
Сметная прибыль			1260995
Итого с временными	0,8 %	136187	17159622
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	231655	17391277
Итого с НДС	12 %	2086953	19478230
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			16102010

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 48,53,54 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2635,00	61,72	162629
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	303,02	88,39	26785
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	303,02	713,82	216306
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	5,95	3716,84	22115
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	13,69	88,39	1210
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	13,69	713,82	9769
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	967,00	1174,71	1135942

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	870,30	481,12	418717
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	870,30	713,82	621240
10.	10.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	15,81	10871,81	171883
11.	11.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	20,00	481,12	9620
12.	12.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	20,00	713,82	14273
13.	13.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	208,82	9397
14.	14.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	74,18	3338
15.	15.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	45,00	66,32	2985
			Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части				
16.	16.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,79	1955,32	1546
17.	17.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,79	92103,48	72808
18.	18.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2635,00	1264,99	3333248

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-10540,00	108,91	-1459187
20.	20.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,79	1955,32	1546
21.	21.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,79	92103,48	72808
22.	22.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2494,82	1264,99	3155923

ИТОГО: 8004900

В том числе :

Накладные расходы			880632
Сметная прибыль			592956
Итого с временными	0,8 %	64039	8068939
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	108931	8177870
Итого с НДС	12 %	981344	9159214
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			7571620

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 33,,34,35,36,37 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2598,00	61,72	160346
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	298,77	88,39	26409
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	298,77	713,82	213269
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	21,45	3716,84	79726
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	49,34	88,39	4361
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	49,34	713,82	35216
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	967,00	1174,71	1135942

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	870,30	481,12	418717
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	870,30	713,82	621240
10.	10.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,00	208,82	9815
11.	11.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	47,00	74,18	3486
12.	12.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	47,00	66,32	3117
		Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части					
13.	13.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,78	1955,32	1524
14.	14.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,78	92103,48	71785
15.	15.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2598,00	1264,99	3286444
16.	16.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-10392,00	108,91	-1438698
17.	17.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,78	1955,32	1524
18.	18.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,78	92103,48	71785
19.	19.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	2598,00	1264,99	3286444

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	5196,00	138,44	719349
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	493,00	1766,90	871081
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	22,18	35448,50	786425
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,00	1287,11	28316
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	26,40	1564,92	41314
	Раздел: Тротуары						
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	510,00	198,88	101427
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	76,50	1287,11	98464
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	91,80	1564,92	143660
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,36	1955,32	698
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,36	92103,48	32881

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	510,00	1081,90	551771
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	2040,00	179,46	366104
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	555,00	1647,35	914280
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	8,88	35448,50	314783
		Раздел: Детская площадка					
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	420,00	161,69	67909
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	63,00	1287,11	81088
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	75,60	1564,92	118308
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,29	1955,32	575
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,29	92103,48	27078
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	420,00	1081,90	454400

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1680,00	179,46	301498
41.	41.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	420,00	762,18	320115
42.	42.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	420,00	6435,29	2702824
		Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)					
43.	43.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	12,00	150,39	1805
44.	44.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	1,20	3004,36	3605
45.	45.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	17,60	202,52	3564
46.	46.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	17,60	713,82	12563
47.	47.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,30	1287,11	1673
48.	48.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,56	1564,92	2441
49.	49.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона	4,18	46549,89	194579

1	2	3	4	5	6	7	8
				звеньев			
50.	50.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	22,00	23183,31	510033
51.	51.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,10	19479,16	1948
52.	52.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,37	20070,48	7426
53.	53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	1,00	20339,64	20340
54.	54.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,10	19479,16	1948
55.	55.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	1,00	2500,97	2501
56.	56.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	1,00	17959,71	17960
57.	57.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	26,00	4768,16	123972
58.	58.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	102,00	3245,74	331066
59.	59.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	4,00	1287,11	5148
60.	60.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,80	1564,92	7512
61.	61.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	3,78	16196,96	61225
62.	62.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	6,00	46624,38	279746

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	1,00	2007,34	2007
64.	64.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	1,00	7035,81	7036
	Раздел: Подъем люков						
65.	65.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	17,00	2390,29	40635
66.	66.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	17,00	844,58	14358
67.	67.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	17,00	7035,81	119609
68.	68.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	17,00	2500,97	42516
69.	69.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	17,00	17959,71	305315
	Раздел: Устройство арыков						
70.	70.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	49,30	150,39	7414
71.	71.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	4,93	3004,36	14812
72.	72.	С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	97,61	246,22	24035
73.	73.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	8,50	1287,11	10940

1	2	3	4	5	6	7	8
			теле				
74.	74. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	10,20	1564,92	15962
75.	75. Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	14,45	15889,01	229596
76.	76. С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	14,45	57379,32	829131
77.	77. Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	6,80	139,23	947
78.	78. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	1,40	1287,11	1802
79.	79. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,68	1564,92	2629
80.	80. Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	2,89	15889,01	45919
81.	81. С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	2,89	57379,32	165826
82.	82. Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,34	19479,16	6623
83.	83. Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,70	1404,64	2388

ИТОГО: 20517354

В том числе :

Накладные расходы			2160490
Сметная прибыль			1519804
Итого с временными	0,8 %	164139	20681493
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	279200	20960693

1	2	3	4	5	6	7	8
	Итого с НДС		12 %	2515283		23475976	
	Итого к оплате со скидкой к=0,826667					19406815	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер д.30,31,42. Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	1617,00	61,72	99799
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	185,96	88,39	16437
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	185,96	713,82	132739
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	2,50	3716,84	9292
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	5,75	88,39	508
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	5,75	713,82	4104
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	659,00	1174,71	774132

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	593,10	481,12	285351
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	593,10	713,82	423368
10.	10.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	208,82	9397
11.	11.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	45,00	74,18	3338
12.	12.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	45,00	66,32	2985
	Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части						
13.	13.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	1955,32	949
14.	14.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,49	92103,48	44679
15.	15.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	1617,00	1264,99	2045489
16.	16.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-6468,00	108,91	-895448
17.	17.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,49	1955,32	949
18.	18.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,49	92103,48	44679
19.	19.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	1617,00	1264,99	2045489

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	3234,00	138,44	447724
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	450,00	1766,90	795104
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	20,25	35448,50	717832
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	20,00	1287,11	25742
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	24,00	1564,92	37558
	Раздел: Тротуары						
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	319,00	198,88	63442
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	47,85	1287,11	61588
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	57,42	1564,92	89858
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,22	1955,32	437
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,22	92103,48	20567

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	319,00	1081,90	345127
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1276,00	179,46	228995
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	363,00	1647,35	597988
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,81	35448,50	205885
		Раздел: Детская площадка					
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	200,00	161,69	32338
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	30,00	1287,11	38613
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	36,00	1564,92	56337
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,14	1955,32	274
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,14	92103,48	12894
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	200,00	1081,90	216381

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	800,00	179,46	143570
41.	41.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	200,00	762,18	152436
42.	42.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	200,00	6435,29	1287059
	Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)						
43.	43.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	21,00	150,39	3158
44.	44.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта	2,10	3004,36	6309
45.	45.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	28,80	202,52	5832
46.	46.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	28,80	713,82	20558
47.	47.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,30	1287,11	2960
48.	48.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,76	1564,92	4319
49.	49.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона	7,22	46549,89	336090

1	2	3	4	5	6	7	8
				звеньев			
50.	50.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	38,00	23183,31	880966
51.	51.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,20	19479,16	3896
52.	52.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	0,74	20070,48	14852
53.	53.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	2,00	20339,64	40679
54.	54.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,20	19479,16	3896
55.	55.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	2,00	2500,97	5002
56.	56.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	2,00	17959,71	35919
57.	57.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	44,00	4768,16	209799
58.	58.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	177,00	3245,74	574496
59.	59.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	8,00	1287,11	10297
60.	60.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	9,60	1564,92	15023
61.	61.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	6,30	16196,96	102041
62.	62.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	10,00	46624,38	466244

1	2	3	4	5	6	7	8
63.	63.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	2,00	2007,34	4015
64.	64.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	2,00	7035,81	14072
	Раздел: Подъем люков						
65.	65.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	6,00	2390,29	14342
66.	66.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	6,00	844,58	5068
67.	67.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	6,00	7035,81	42215
68.	68.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	6,00	2500,97	15006
69.	69.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	6,00	17959,71	107758
	Раздел: Устройство арыков						
70.	70.	Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	32,48	150,39	4885
71.	71.	Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	3,25	3004,36	9758
72.	72.	С341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	64,31	246,22	15835
73.	73.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном	5,60	1287,11	7208

1	2	3	4	5	6	7	8
			теле				
74.	74.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,72	1564,92	10516
75.	75.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	9,52	15889,01	151263
76.	76.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	9,52	57379,32	546251
77.	77.	Е11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	4,50	139,23	627
78.	78.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,90	1287,11	1158
79.	79.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	1,08	1564,92	1690
80.	80.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	1,87	15889,01	29712
81.	81.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,87	57379,32	107299
82.	82.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,22	19479,16	4285
83.	83.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	1,10	1404,64	1545
	Раздел: Спортивная площадка (25х15)						
84.	84.	Е11-010101-0331	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3. Устройство траншей прямоугольного сечения, применен коэффициент к затратам труда - 1,25 и к времени эксплуатации машин - 1,25	м3 грунта	94,00	139,23	13088

1	2	3	4	5	6	7	8
85.	85.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	375,00	161,69	60633
86.	86.	Е11-010201-0302	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см	м3 уплотненного грунта	113,00	60,47	6833
87.	87.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	56,25	1287,11	72400
88.	88.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	67,50	1564,92	105632
89.	89.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	513
90.	90.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24177
91.	91.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	375,00	1081,90	405714
92.	92.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1500,00	179,46	269194
93.	93.	Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	375,00	762,18	285817
94.	94.	С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	375,00	6435,29	2413235

ИТОГО: 18120068

В том числе :

Накладные расходы 1840496

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				1342227	
		Итого с временными	0,8 %	144961		18265029	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	246578		18511607	
		Итого с НДС	12 %	2221393		20733000	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				17139287	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.