40231

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Форма 2-В

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 27,28,29 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	926,00	61,72	57152
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	106,49	88,39	9413
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	106,49	713,82	76015
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	3,35	3716,84	12451
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	7,71	88,39	681
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,71	713,82	5500
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	385,00	1174,71	452262

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	346,50	481,12	166708
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	346,50	713,82	247340
10.	10.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,00	208,82	5012
11.	11.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	24,00	74,18	1780
12.	12.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	24,00	66,32	1592
	Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части						
13.	13.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	1955,32	543
14.	14.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,28	92103,48	25586
15.	15.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	926,00	1264,99	1171381
16.	16.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-3704,00	108,91	-512792
17.	17.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,28	1955,32	543
18.	18.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,28	92103,48	25586
19.	19.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	926,00	1264,99	1171381

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20. Е11-270602-0401		Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1852,00	138,44	256396
21.	21. Е11-270201-1001		Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	258,00	1766,90	455860
22.	22. С121-040508-9901		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,61	35448,50	411557
23.	23. Е11-270401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,00	1287,11	15445
24.	24. С121-010601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	14,40	1564,92	22535
	Раздел: Улицы и проезды. На участках уширения проезжей части						
25.	25. Е11-270401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	5,76	1287,11	7414
26.	26. С121-010601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	6,91	1564,92	10817
27.	27. Е11-270403-1001		Покрытия толщиной 15 см, однослойные. Устройство при при укатке щебня с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа	м2 покрытия	32,00	787,41	25197
28.	28. Е11-270602-0901		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,02	1955,32	44
29.	29. С121-130104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие	т	0,02	92103,48	2063

1	2	3	4	5	6	7	8
			СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90				
30.	30.	Е11-270602-0306	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,00	1160,17	37125
31.	31.	Е11-270602-0406	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0306	м2 покрытия	256,00	126,00	32257
32.	32.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,01	1955,32	19
33.	33.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,01	92103,48	884
34.	34.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	32,00	1264,99	40480
35.	35.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	64,00	138,44	8860
	Раздел: Тротуары						
36.	36.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	262,00	198,88	52106
37.	37.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	39,30	1287,11	50583
38.	38.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	47,16	1564,92	73802
39.	39.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,18	1955,32	359

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40. С121-130104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,18	92103,48	16892
41.	41. Е11-270701-0101		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	262,00	1081,90	283459
42.	42. Е11-270701-0102		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1048,00	179,46	188077
43.	43. Е11-270201-1001		Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	331,00	1647,35	545273
44.	44. С121-040508-9901		Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,30	35448,50	187735
	Раздел: Детская площадка						
45.	45. Е11-010203-0104		Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	225,00	161,69	36380
46.	46. Е11-270401-0102		Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,75	1287,11	43440
47.	47. С121-010601-0101		Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	40,50	1564,92	63379
48.	48. Е11-270602-0901		Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	1955,32	308
49.	49. С121-130104-0202		Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,16	92103,48	14506

1	2	3	4	5	6	7	8
50.	50. Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	225,00	1081,90	243428
51.	51. Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	900,00	179,46	161517
52.	52. Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	225,00	762,18	171490
53.	53. С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	225,00	6435,29	1447941
	Раздел: Подъем люков					
54.	54. Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	10,00	2390,29	23903
55.	55. Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	10,00	844,58	8446
56.	56. С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	10,00	7035,81	70358
57.	57. Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	10,00	2500,97	25010
58.	58. С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	10,00	17959,71	179597

ИТОГО: 8133075

В том числе :

Накладные расходы			897859
Сметная прибыль			602450
Итого с временными	0,8 %	65065	8198140
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	110675	8308815
Итого с НДС	12 %	997058	9305873

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,8 %	65065		8198140	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	110675		8308815	
		Итого с НДС	12 %	997058		9305873	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				7692858	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 25,26 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	2664,00	61,72	164419
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	260,36	88,39	23014
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	260,36	713,82	185851
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,60	3716,84	5947
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,68	88,39	325
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,68	713,82	2627
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	764,00	1174,71	897476

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	687,60	481,12	330817
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	687,60	713,82	490825
10.	10.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,00	208,82	5429
11.	11.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	26,00	74,18	1929
12.	12.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	26,00	66,32	1724
	Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части						
13.	13.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,80	1955,32	1563
14.	14.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,80	92103,48	73609
15.	15.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	2264,00	1264,99	2863937
16.	16.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-9056,00	108,91	-1253738
17.	17.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,68	1955,32	1328
18.	18.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,68	92103,48	62557
19.	19.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих	м2	2264,00	1264,99	2863937

1	2	3	4	5	6	7	8
			асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	покрытия			
20.	20.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	4528,00	138,44	626869
21.	21.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	615,00	1766,90	1086643
22.	22.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	27,68	35448,50	981037
23.	23.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	28,00	1287,11	36039
24.	24.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	33,60	1564,92	52581
	Раздел: Тротуары						
25.	25.	Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	222,00	198,88	44151
26.	26.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	33,30	1287,11	42861
27.	27.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	39,96	1564,92	62534
28.	28.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,16	1955,32	304
29.	29.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,16	92103,48	14313

1	2	3	4	5	6	7	8
30.	30.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	222,00	1081,90	240183
31.	31.	Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	888,00	179,46	159363
32.	32.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	332,00	1647,35	546920
33.	33.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,31	35448,50	188302
	Раздел: Детская площадка						
34.	34.	Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	300,00	161,69	48506
35.	35.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,00	1287,11	57920
36.	36.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,00	1564,92	84506
37.	37.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	411
38.	38.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,21	92103,48	19342
39.	39.	Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из	м2 покрытия	300,00	1081,90	324571

1	2	3	4	5	6	7	8
			литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство				
40.	40. Е11-270701-0102		Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1200,00	179,46	215355
41.	41. Е11-110101-3601		Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	300,00	762,18	228653
42.	42. С122-060207-0103		Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	300,00	6435,29	1930588
	Раздел: Подъем люков						
43.	43. Е11-231201-0101		Люки. Демонтаж	шт.	8,00	2390,29	19122
44.	44. Е11-070105-0201		Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	8,00	844,58	6757
45.	45. С121-040302-0105		Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	8,00	7035,81	56286
46.	46. Е11-231201-0101		Люки. Установка	шт.	8,00	2500,97	20008
47.	47. С123-030101-0304		Люк чугунный, тип Т	комплект	8,00	17959,71	143678

ИТОГО: 13961380

В том числе :

Накладные расходы			1488498
Сметная прибыль			1034176
Итого с временными	0,8 %	111691	14073071
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	189986	14263057
Итого с НДС	12 %	1711567	15974624

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль				1034176	
		Итого с временными	0,8 %	111691		14073071	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	189986		14263057	
		Итого с НДС	12 %	1711567		15974624	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				13205694	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 59/1,59,58 .Благоустройство

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: Подготовка территории строительства				
1.	1.	Е11-270302-0501	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 1900-2010 мм	м2 покрытия	883,00	61,72	54498
2.	2.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	101,55	88,39	8976
3.	3.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	101,55	713,82	72485
4.	4.	Е11-270302-0104	Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка	м3 конструкции	1,40	3716,84	5204
5.	5.	С341-310104-0501	Мусор строительный. Погрузка	т	3,22	88,39	285
6.	6.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	3,22	713,82	2299
7.	7.	Е11-270302-0201	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	403,00	1174,71	473407

1	2	3	4	5	6	7	8
8.	8.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	362,70	481,12	174502
9.	9.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	362,70	713,82	258904
10.	10.	Е11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Разборка	м3 лотка	6,12	10871,81	66535
11.	11.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	7,74	481,12	3724
12.	12.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	7,74	713,82	5525
13.	13.	Е11-220401-0101	Трубы железобетонные напорные, диаметр 500 мм. Разборка	км трубопровода	0,04	2067603,51	74434
14.	14.	С341-310101-0701	Грузы неупакованные	т	18,00	481,12	8660
15.	15.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	18,00	713,82	12849
16.	16.	Е11-010105-0102	Выемки. Разработка с отсыпкой грунта в кавальеры экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 1 м3. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,00	208,82	4803
17.	17.	Е11-010105-0502	Насыпи дорожные. Устройство бульдозерами с перемещением грунта до 20 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	23,00	74,18	1706
18.	18.	Е11-010201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см	м3 уплотненного грунта	23,00	66,32	1525

Раздел: Улицы и проезды. На существующей проезжей части

1	2	3	4	5	6	7	8
19.	19.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	518
20.	20.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24398
21.	21.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	883,00	1264,99	1116986
22.	22.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	-3532,00	108,91	-488980
23.	23.	Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,26	1955,32	518
24.	24.	С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,26	92103,48	24398
25.	25.	Е11-270602-0301	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 покрытия	883,00	1264,99	1116986
26.	26.	Е11-270602-0401	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 11-270602-0301	м2 покрытия	1766,00	138,44	244490
27.	27.	Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка оголовков из бетонного бордюра БР 100.30.18	м бортового камня	256,00	1766,90	452326
28.	28.	С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	11,52	35448,50	408367
29.	29.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	12,00	1287,11	15445
30.	30.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	16,80	1564,92	26291

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Тротуары						
31.	31. Е11-010203-0105	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 2	м2 спланированной площади	153,00		198,88	30428
32.	32. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	22,95		1287,11	29539
33.	33. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	27,54		1564,92	43098
34.	34. Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,11		1955,32	209
35.	35. С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,11		92103,48	9864
36.	36. Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	153,00		1081,90	165531
37.	37. Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	612,00		179,46	109831
38.	38. Е11-270201-1001	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15	м бортового камня	181,00		1647,35	298170
39.	39. С121-040508-9901	Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	2,90		35448,50	102659
	Раздел: Детская площадка						

1	2	3	4	5	6	7	8
40.	40. Е11-010203-0104	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 1	м2 спланированной площади	300,00	161,69	48506
41.	41. Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	45,00	1287,11	57920
42.	42. С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	54,00	1564,92	84506
43.	43. Е11-270602-0901	Основания. Розлив вяжущих материалов	т	0,21	1955,32	411
44.	44. С121-130104-0202	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 60/90	т	0,21	92103,48	19342
45.	45. Е11-270701-0101	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство	м2 покрытия	300,00	1081,90	324571
46.	46. Е11-270701-0102	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси. Устройство. На каждый 0,5 см изменения толщины добавлять к нормам 11-270701-0101	м2 покрытия	1200,00	179,46	215355
47.	47. Е11-110101-3601	Устройство покрытия на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2 покрытия	300,00	762,18	228653
48.	48. С122-060207-0103	Плитка на основе резиновой крошки толщиной 20 мм	м2	300,00	6435,29	1930588
	Раздел: Устройство водопропускных ж/б труб отв. 0,5 м (11шт, 84,16 п.м)					
49.	49. Е11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	19,00	150,39	2857
50.	50. Е11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка	м3 грунта	1,90	3004,36	5708

1	2	3	4	5	6	7	8
			вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м				
51.	51.	С341-310104-0401	Глина сухая. Погрузка	т	27,20	202,52	5508
52.	52.	С341-020102-1030	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 15 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 30 км	т	27,20	713,82	19416
53.	53.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	2,20	1287,11	2832
54.	54.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	2,64	1564,92	4131
55.	55.	Е11-300401-0201	Звенья одноочковых труб, отверстие труб 0,5 м. Укладка. Высота насыпи	м3 железобетона звеньев	6,84	46549,89	318401
56.	56.	С121-040801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм ГОСТ 24547-81	шт.	36,00	23183,31	834599
57.	57.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,70	19479,16	13635
58.	58.	Е11-300403-0101	Установка смотровых блоков	м3 сборных конструкций	2,59	20070,48	51983
59.	59.	СПРАЙС-ЛИСТ	Стоимость смотровых блоков	шт	7,00	20339,64	142377
60.	60.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Устройство	м3	0,70	19479,16	13635
61.	61.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	7,00	2500,97	17507
62.	62.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	7,00	17959,71	125718
63.	63.	Е11-300504-0102	Гидроизоляция оклеечная	м2 изолируемой поверхности	42,00	4768,16	200263

1	2	3	4	5	6	7	8
64.	64.	Е11-300504-0103	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой, двухслойная. Устройство	м2 изолируемой поверхности	167,00	3245,74	542039
65.	65.	Е11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	7,00	1287,11	9010
66.	66.	С121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	8,40	1564,92	13145
67.	67.	Е11-300405-0101	Устройство портальных стенок	м3 сборных конструкций	1,26	16196,96	20408
68.	68.	С121-040803-0101	Стенки портальные железобетонные оголовков круглых водопропускных труб Блок № 30	шт.	2,00	46624,38	93249
69.	69.	Е11-070101-0101	Устройство бетонных подкладок на смотровой блок	шт. сборных конструкций	7,00	2007,34	14051
70.	70.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	7,00	7035,81	49251
	Раздел: Подъем люков						
71.	71.	Е11-231201-0101	Люки. Демонтаж	шт.	15,00	2390,29	35854
72.	72.	Е11-070105-0201	Плиты покрытий площадью до 1 м2. Укладка. Масса стропильных и подстропильных конструкций до 10 т, высота здания до 25 м	шт. сборных конструкций	15,00	844,58	12669
73.	73.	С121-040302-0105	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПП10-1	шт.	15,00	7035,81	105537
74.	74.	Е11-231201-0101	Люки. Установка	шт.	15,00	2500,97	37515
75.	75.	С123-030101-0304	Люк чугунный, тип Т	комплект	15,00	17959,71	269396

1	2	3	4	5	6	7	8
	Раздел: Устройство арыков						
76.	76.	E11-010101-0332	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	м3 грунта	20,88	150,39	3140
77.	77.	E11-010205-0102	Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м	м3 грунта+доработка	2,09	3004,36	6273
78.	78.	C341-010104-1001	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность 14 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	40,08	246,22	9870
79.	79.	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	3,60	1287,11	4634
80.	80.	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	4,32	1564,92	6760
81.	81.	E11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных лотков из сборного бетона. Устройство	м3 лотка	6,12	15889,01	97241
82.	82.	C121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	6,12	57379,32	351161
83.	83.	E11-010101-0331	Рытье котлована под водовыпуск	м3 грунта	2,90	139,23	404
84.	84.	E11-270401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	0,60	1287,11	772
85.	85.	C121-010601-0101	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,72	1564,92	1127
86.	86.	E11-270201-0501	Сооружения водосбросные с проезжей части из продольных	м3 лотка	1,19	15889,01	18908

1	2	3	4	5	6	7	8
			лотков из сборного бетона. Устройство				
87.	87.	С121-040303-9903	Лотки водопропускные железобетонные СТ РК 937-92	м3	1,19	57379,32	68281
88.	88.	Е11-060101-0101	Подготовка бетонная. Заделка стыков монолитным бетоном В15	м3	0,14	19479,16	2747
89.	89.	Е11-010205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м3 грунта	0,70	1404,64	983

ИТОГО: 11404242

В том числе :

Накладные расходы			1197394
Сметная прибыль			844759
Итого с временными	0,8 %	91234	11495476
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	155189	11650665
Итого с НДС	12 %	1398080	13048745
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			10786967

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 33,34,35,36,37 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	693,12	4159
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	10,00	5129,66	51297
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	10,00	72506,51	725065
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	120,00	53,45	6413
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	148,00	538,08	79636
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	304063,60	45001
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	188,53	2262
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,60	610,47	9523
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	50,94	1834

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	508,48	12203
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	2933,68	17602
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	4196,45	25179
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	806,06	8061
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	10,00	930,38	9304
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	1352,27	21636
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	932,43	5595
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1879,27	11276
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	8970,33	35881
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	2,00	3631,96	7264
20.	20.	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,00	4550,18	18201
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	3,48	701,26	2440
22.	22.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,96	701,26	4881
23.	23.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	0,62	78,43	49
24.	24.	11-130301-1421 РСНБ	Окраска металлических	м2	1,24	78,43	98

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				
25.	25.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	66,00	288,50	19041
26.	26.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68598,21	412
27.	27.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,06	155780,29	9347

ИТОГО: 1133659

В том числе :

Накладные расходы			78409
Сметная прибыль			83975
Итого с временными	0,8 %	9069	1142728
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15427	1158155
Итого с НДС	12 %	138979	1297134
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1072298

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 30,31,42 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	5,00	706,43	3532
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,00	5274,90	42199
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	8,00	72506,57	580053
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	82,00	55,10	4518
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	149,00	556,46	82913
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,15	303048,11	45154
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	141,66	1983
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,20	457,64	8329
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	37,71	1584

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	381,10	9146
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	2200,02	17600
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	3147,63	22033
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	605,34	4843
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	698,07	5585
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1013,97	18252
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	699,10	5593
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	1768,70	14150
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,00	3721,80	22331
20.	20.	13-080205-0302 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 2. Монтаж на опорах для светильников	шт.	1,00	4665,66	4666
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,44	712,07	7434
22.	22.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,74	712,07	1239
23.	23.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,87	83,99	157
24.	24.	11-130301-1421 РСНБ	Окраска металлических	м2	0,31	83,99	26

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177				
25.	25.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	2,00	350,89	702
26.	26.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	2,00	19291,56	38583
27.	27.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	3,32	1679,70	5577
28.	28.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	10,00	1193,92	11939
29.	29.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	3,31	83,99	278
30.	30.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,50	27605,61	13803
31.	31.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,30	3983,21	1195
32.	32.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,08	5172,84	414
33.	33.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	55,50	296,39	16450
34.	34.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	514
35.	35.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	7172
36.	36.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	148
37.	37.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	94
38.	38.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	34
39.	39.	21-130203-0204 РСНБ	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм	кг	0,07	624,54	44

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	ГОСТ 11371-78				
40.	40.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	675,49	5

1027181

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы			85202
Сметная прибыль			76087
Итого с временными	0,8 %	8217	1035398
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	13978	1049376
Итого с НДС	12 %	125925	1175301
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			971583

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 27,28,29 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	706,43	4239
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	6,00	5274,90	31649
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	6,00	72506,57	435039
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	105,00	55,10	5785
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	121,00	556,46	67332
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,12	303048,11	36669
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	141,66	1700
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	15,60	457,64	7139
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	37,71	1357

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	381,10	9146
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	2200,02	13200
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	3147,63	18886
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	605,34	3632
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	698,07	4188
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	1013,97	16224
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	699,10	4195
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6,00	1768,70	10612
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	6,00	3721,80	22331
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	10,44	712,07	7434
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,87	83,99	157
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	42,00	296,39	12449
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	412
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	149413,09	5379

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО:				746064
В том числе :				
Накладные расходы			56655	
Сметная прибыль			55264	
Итого с временными	0,8 %	5969	752033	
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	10152	762185	
Итого с НДС	12 %	91462	853647	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			705682	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.П.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 25,26 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	3,00	706,43	2119
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	8,00	5274,90	42199
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	8,00	72506,57	580053
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	--	55,10	1
5.	5.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м кабеля	60,00	40,56	2433
6.	6.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	98,00	556,46	54533
7.	7.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,10	303048,11	29699
8.	8.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	141,66	1133
9.	9.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	10,40	457,64	4760

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	24,00	37,71	905
11.	11.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой PK99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	16,00	381,10	6098
12.	12.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	2200,02	8800
13.	13.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	3147,63	12591
14.	14.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	605,34	4843
15.	15.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	8,00	698,07	5585
16.	16.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	12,00	1013,97	12168
17.	17.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	699,10	2796
18.	18.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	4,00	1768,70	7075
19.	19.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
20.	20.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	4,00	3721,80	14887
21.	21.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	6,96	712,07	4956
22.	22.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,24	83,99	104
23.	23.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,00	350,89	351
24.	24.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,00	19291,56	19292
25.	25.	23-010201-0170 РСНБ	Трубы стальные электросварные	м	1,66	1679,70	2788

1	2	3	4	5	6	7	8
		РК 2015	прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80				
26.	26.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	1193,92	5970
27.	27.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,66	83,99	139
28.	28.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	27605,61	6901
29.	29.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3983,21	597
30.	30.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	5172,84	207
31.	31.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	52,00	296,39	15412
32.	32.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,00	68599,16	274
33.	33.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	7172
34.	34.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	74
35.	35.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	54
36.	36.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	17
37.	37.	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,04	624,54	25
38.	38.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,00	675,49	3

ИТОГО: 883924

В том числе :

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы				63939	
		Сметная прибыль				65476	
		Итого с временными	0,8 %	7071		890995	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	12028		903023	
		Итого с НДС	12 %	108363		1011386	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				836079	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 58,59,59/1. Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	6,00	706,43	4239
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	7,00	5274,90	36924
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-К/К50	шт.	7,00	72506,57	507546
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	103,00	55,10	5675
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	145,00	556,46	80687
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,14	303048,11	43942
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	141,66	1983
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	18,20	457,64	8329
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	42,00	37,71	1584

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,00	381,10	10671
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	2200,02	15400
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	3147,63	22033
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	605,34	4237
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	698,07	4886
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	1013,97	18252
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	699,10	4894
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	7,00	1768,70	12381
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	7,00	3721,80	26053
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	12,18	712,07	8673
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,18	83,99	183
22.	22.	11-010203-0502 РСНБ РК 2015	Ямы, глубина до 2 м. Бурение ямокопателем. Группа грунтов 2	яма	1,00	350,89	351
23.	23.	11-330304-0201 РСНБ РК 2015	Опоры одностоечные с кабельным вводом. Сборка и установка	опора	1,00	19291,56	19292
24.	24.	23-010201-0170 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 3,5 мм ГОСТ 10705-80	м	1,66	1679,70	2788

1	2	3	4	5	6	7	8
25.	25.	23-010201-0159 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,2 мм ГОСТ 10705-80	м	5,00	1193,92	
26.	26.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	1,66	83,99	
27.	27.	11-060101-0113 РСНБ РК 2015	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м3	0,25	27605,61	
28.	28.	11-080101-0201 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты песчаное. Устройство	м3 основания	0,15	3983,21	
29.	29.	11-080101-0203 РСНБ РК 2015	Основание под фундаменты гравийное. Устройство	м3 основания	0,04	5172,84	
30.	30.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	49,00	296,39	
31.	31.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	
32.	32.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,04	149413,09	
33.	33.	21-130201-0103 РСНБ РК 2015	Болты с шестигранной головкой диаметром резьбы М8 ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	560002,77	
34.	34.	21-130202-0104 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы от 12 мм до 14 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	670428,58	
35.	35.	21-130202-0102 РСНБ РК 2015	Гайка шестигранная диаметром резьбы 8 мм ГОСТ 1759.0-87	т	0,00	718602,20	
36.	36.	21-130203-0204 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 12 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,07	624,54	
37.	37.	21-130203-0202 РСНБ РК 2015	Шайбы оцинкованные, диаметр 8 мм ГОСТ 11371-78	кг	0,01	675,49	

ИТОГО:

В том числе :

Накладные расходы	73326
Сметная прибыль	66912

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого с временными	0,8 %	7226		910534	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	12292		922826	
		Итого с НДС	12 %	110739		1033565	
Итого к оплате со скидкой к=0,826667						854414	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 45,50,51,56,57 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	14,00	706,43	9890
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	14,00	5274,90	73849
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	14,00	72506,57	1015092
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	250,00	55,10	13774
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	279,00	556,46	155253
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,28	303048,11	84550
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	28,00	141,66	3967
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	36,40	457,64	16658
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	84,00	37,71	3167

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	56,00	381,10	21342
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	2200,02	30800
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	3147,63	44067
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	605,34	8475
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	698,07	9773
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	32,00	1013,97	32447
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	699,10	9787
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	14,00	1768,70	24762
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	14,00	3721,80	52105
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	24,36	712,07	17346
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	4,35	83,99	366
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	98,00	296,39	29047
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	960
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,08	149413,09	12551

1	2	3	4	5	6	7	8
		ИТОГО:					1696938
		В том числе :					
		Накладные расходы				130372	
		Сметная прибыль				125699	
		Итого с временными	0,8 %		13576	1710514	
		Итого с зимними удорожаниями	1,35 %		23092	1733606	
		Итого с НДС	12 %		208033	1941639	
		Итого к оплате со скидкой к=0,826667				1605089	

Заказчик

Принял:

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.

Форма 2-В

Заказчик: КГУ Аппарат Акима Жетысуского района

Подрядчик: ТОО "Г.С.Г.Высотник"

Договор № 109 от 06.06.2018г

Стройка: «Капитальный ремонт дворовых территорий Жетысуского района города Алматы (лот №12)»

Объект: мкр.Кулагер дом 48,49,53,54 .Освещение

Акт приемки выполненных работ за август 2018 года

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед изм.	Выполненно работ: Количество	Стоим. единицы тенге	Общая стоимость тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Демонтаж светильников, устанавливаемых на опоре	шт	9,00	706,43	6358
2.	2.	13-080205-0903 РСНБ РК 2015	Светильники, устанавливаемые на опоре	шт	9,00	5274,90	47474
3.	3.	23-070106-0311 РСНБ РК 2015	Светильник консольный светодиодный конусный, 60 Вт, GALAD Победа LED-60-K/K50	шт.	9,00	72506,57	652559
4.	4.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Демонтаж провода	м линии	166,00	55,10	9146
5.	5.	13-080206-0402 РСНБ РК 2015	Провод тросовый до 4 в линии, сечение жил до 16 мм2. Прокладка	м линии	188,00	556,46	104615
6.	6.	23-061201-0916 РСНБ РК 2015	Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ Р 52373-2005	км	0,19	303048,11	56973
7.	7.	24-040207-2606 РСНБ РК 2015	Скрепа для ленты СОТ36 ГОСТ Р 51177-98	шт.	18,00	141,66	2550
8.	8.	24-040207-4402 РСНБ РК 2015	Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-98	м	23,40	457,64	10709
9.	9.	24-040207-0722 РСНБ РК 2015	Ремешки бандажные PER15 ГОСТ Р 51177-98	шт.	54,00	37,71	2036

1	2	3	4	5	6	7	8
10.	10.	24-040207-2809 РСНБ РК 2015	Колпачок концевой РК99.025 ГОСТ Р 51177-98	шт.	36,00	381,10	13720
11.	11.	24-040207-1817 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.27 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	2200,02	19800
12.	12.	24-040207-1818 РСНБ РК 2015	Наконечники кабельные болтовые со срывной головкой SAL1.272 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	3147,63	28329
13.	13.	24-040207-5026 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW50 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	605,34	5448
14.	14.	24-040207-5031 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW52 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	698,07	6283
15.	15.	24-040207-5027 РСНБ РК 2015	Зажимы герметичные прокалывающие SLIW54 ГОСТ Р 51177-98	шт.	22,00	1013,97	22307
16.	16.	24-040207-3229 РСНБ РК 2015	Зажимы анкерные SO243 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	699,10	6292
17.	17.	24-040207-4920 РСНБ РК 2015	Крюк сквозной SOT29.10 ГОСТ Р 51177-98	шт.	9,00	1768,70	15918
18.	18.	24-040207-5512 РСНБ РК 2015	Комплект для сетей уличного освещения в составе: Корпус для предохранителей	шт.	4,00	6727,59	26910
19.	19.	13-080205-0301 РСНБ РК 2015	Кронштейны специальные сварные металлические, количество рожков 1. Монтаж на опорах для светильников	шт.	9,00	3721,80	33496
20.	20.	23-010201-0138 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 48 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	15,66	712,07	11151
21.	21.	11-130301-1421 РСНБ РК 2015	Окраска металлических огрунтованных поверхностей серебристой краской БТ-177	м2	2,80	83,99	235
22.	22.	13-080201-0901 РСНБ РК 2015	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	63,00	296,39	18673
23.	23.	23-060118-1104 РСНБ РК 2015	Кабели силовые АПВГ 1х10	км	0,01	68599,16	617
24.	24.	23-060144-0503 РСНБ РК 2015	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5	км	0,05	149413,09	8068

1	2	3	4	5	6	7	8

ИТОГО: 1109668

В том числе :

Накладные расходы			85715
Сметная прибыль			82198
Итого с временными	0,8 %	8877	1118545
Итого с зимними удорожаниями	1,35 %	15100	1133645
Итого с НДС	12 %	136037	1269682
Итого к оплате со скидкой к=0,826667			1049604

Заказчик

Принял :

КГУ Аппарат акима Жетысуского района г.Алматы

Подрядчик

Сдал:

Директор ТОО «Г.С.Г.Высотник» Тойшубеков О.Е.

Объем подтверждаю :

Технадзор Смагулов Ж.