Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение"Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области",Республика Казахстан, ЗКО, г.Уральск, Сарайшык, 47** — **050140003610**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт",Республика Казахстан, Павлодарская область город Павлодар Северная промзона, Строение 197,, тел.: 65-41-41** — **940140001393**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 46 от 03.05.2024 г. (Круглоозерный)

Номер документа	Дата составления
24	30.04.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство объекта Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск			усл	1	159 999 981,37	159 999 981,37	22 068 962,95
				Итого	1	x	159 999 981,37	22 068 962,95

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Председатель Правления / _____ / Батырханов К.Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.04.2026

М.П.

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Приложение 4-1 к приказу Министра промышленности и строительства РК от 26.09.2024 года №336

Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"

Объект: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за апрель месяц 2026 года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
				Доп.соглашение №46-4 от 02.04.2026 года к договору №46 от 03.05.2024 года	03.05.2024		

Наименование пусковых ком- плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце без НДС	из них:				
				Строительно-монтаж ные работы	Оборудова ния, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**4 747 276 420,03**	**159 999 981,37**	**137 931 018,42**				**22 068 962,95**	**159 999 981,37**
Удержание аванса 30%		**47 999 994,41**	**41 379 305,53**				**6 620 688,88**	**47 999 994,41**
Итого к оплате		**111 999 986,96**	**96 551 712,90**				**15 448 274,06**	**111 999 986,96**

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ **Мулдашев М.Т.**

Технический надзор: ТОО "Мерей-Тайынша"

Эксперт _____ **Жулашев А.Н.**

ПОДРЯДЧИК: АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ **Батырханов К.Н.**

Авторский надзор: ТОО "SG&Dakon"

Директор _____ **Кенесова М.Е.**

Форма по произвольно 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Разработка рабочего проекта "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."**

(наименование, адрес)

Объект : **02-01 Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы**

(наименование)

Договор подряда (контракт) Доп.соглашение №46-4 от 02.04.2026 года к Договору №46 от 03.05.2024 года

Акт выполненных работ №11

за **Апрель 2026** (месяц, год) на **02-01-01 Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2** работы

Составлен (а) в текущих ценах на 11.08.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м										
1	31	1142-0301-0102 *РСНБ РК 2022*	**Конструкции габионные. Укрепление поверхности изделиями сетчатыми габионными коробчатыми из оцинкованной проволоки**		7 000	4 858,36	936,53	34 008 519,91	6 555 709,72	2 792 580,09		36 729 201,33	
				$м^3$		3 522,89	286,12	24 660 230,09	2 002 839,81		2 720 681,42		
2	32	211-701-0104 *РСНБ РК 2022*	**Камень бутовый марки 800, размерами от 150 до 1000 мм**		4 331,148	15 954,0		69 099 135,25		69 099 135,25		74 627 066,16	Казахстан
				$м^3$							5 527 930,91		
3	38	1127-0602-1501 *РСНБ РК 2022*	**Укладка гетекстиля**		4 836	20,05	0,86	96 962,0	4 159,0	46 474,0		104 719,0	
				$м^2$ покрытия		9,58	0,3	46 329,0	1 451,0		7 757,0		
			Итого по разделу 2: Берегоукрепительная дамба №1. Протяженность 898м					103 204 617,16	6 559 868,72	71 938 189,34	0,0	111 460 986,49	
								24 706 559,09	2 004 290,81	0,0	8 256 369,33		
			ИТОГО по акту					103 204 617,16	6 559 868,72	71 938 189,34	0,0	111 460 986,49	
								24 706 559,09	2 004 290,81	0,0	8 256 369,33		
			Временные здания и сооружения 4,3%									4 792 822,42	
			Итого с Временными зданиями и сооружениями									**116 253 808,91**	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,71%									825 402,04	
			Итого									**117 079 210,95**	
			Непредвиденные работы и затраты (2%)									2 341 584,22	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**119 420 795,17**	
			Итого в текущих ценах 2025 года, к = 1,155									137 931 018,42	
			ВСЕГО									**137 931 018,42**	
			НДС (16%)									22 068 962,95	
			Итого с НДС									**159 999 981,37**	

Сдал (Подрядчик)

АО "Павлодарский речной порт" БИН: 940140001393

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Председатель Правления Батырханов К.Н.

(должность, подпись, фамилия, инициалы подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора: **ТОО "Мерей-Тайынша"**

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: **ТОО "SG&Dakon"**

М.П.

Принял (Заказчик)

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Мулдашев М.Т.

(должность, подпись, фамилия, инициалы подписи)

М.П.

Жумашев А.Н.

Директор Кенесова М.Е.

(должность, фамилия, инициалы подписи, индивидуальный идентификационный номер, № и дата акта или приказа, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"
Подрядчик: Акционерное Общество "Павлодарский речной порт"
Наименование объекта: "Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

РЕЕСТР №10

принятых актов выполненных работ по объекту:

"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."

Шифр объекта или локального сметного документа	Наименование объектов и локальной сметной документации	Общая стоимость строительства	Выполнено с начала строительства	2024 год		2025 год								2026 год	Остаток к выполнению	Процентное отношение (%) с начала строительства
				Акт №1 за октябрь	Акт №2 за декабрь	Акт №3 за май	Акт №4 за июнь	Акт №5 за июнь	Акт №6 за октябрь	Акт №7 за ноябрь	Акт №8 за ноябрь	Акт №9 за декабрь	Акт №10 за декабрь	Акт №11 за апрель		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	"Строительство объекта "Берегоукрепительные работы реки Урал у бесплотинного водозабора Урало-Кушумской оросительно-обводнительной системы выше с.Круглоозерное г.Уральск Западно-Казахстанской области."	**7 309 637 147,55**	**4 747 276 420,03**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**191 467 584,66**	**335 214 296**	**590 216 282,86**	**1 200 000 000**	**157 958 836,57**	**655 992 857,91**	**67 355 713,51**	**159 999 981,37**	**2 562 360 727,52**	**64,95%**
	Гидротехнические решения.Берегоукрепительные работы															
02-01-01	Берегоукрепительные работы. Дамба №1 и №2	7 108 213 786,93	4 555 808 835,36	700 617 885,53	23 309 981,73	665 143 000		335 214 296	590 216 282,86	1 200 000 000	157 958 836,57	655 992 857,91	67 355 713,51	159 999 981,37	**2 552 404 951,57**	
	ИТОГО	**7 108 213 786,93**	**4 555 808 835,36**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**-**	**335 214 296**	**590 216 282,86**	**1 200 000 000**	**157 958 836,57**	**655 992 857,91**	**67 355 713,51**	**159 999 981,37**	**2 552 404 951,57**	
	Устройство дороги															
08-01-01	Устройство дороги	201 423 360,62	191 467 584,66				191 467 584,66								**9 955 775,96**	
	ИТОГО	**201 423 360,62**	**191 467 584,66**	-	-	-	**191 467 584,66**	-	-	-	-	-	-		**9 955 775,96**	
	ВСЕГО	**7 309 637 147,55**	**4 747 276 420,03**	**700 617 885,53**	**23 309 981,73**	**665 143 000**	**191 467 584,66**	**335 214 296**	**590 216 282,86**	**1 200 000 000**	**157 958 836,57**	**655 992 857,91**	**67 355 713,51**	**159 999 981,37**	**2 562 360 727,52**	

ЗАКАЗЧИК:

ГУ "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области"

Руководитель _____ Муддашев М.Т.

ПОДРЯДЧИК:

АО "Павлодарский речной порт"

Председатель Правления _____ Фатьянов Н.П.