«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Договор № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2024г
от 13.05.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		4	15.02.2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смети. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	93 668 854	83 632 905							10 035 949	93 668 854
Итого к оплате	93 668 854	83 632 905							10 035 949	93 668 854

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ Искаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ Шыналиев И.С.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ Жайлауова Д.Ш.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжиниринг"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №1

от 13.05.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшами вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3912,352	273,46 0,00	273,46 78,51	689762,00 0,00	689763,00 198030,00		142589,00 66590,00	898541,00
2	2	1101-0200-0302 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвалами	м³ грунта	17	2937,33 2937,33	0,00 0,00	35240,00 35240,00	0,00 0,00		25379,00 4850,00	65477,00
3	3	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	128	6374,46 1847,91	264,85 82,56	764935,00 221749,00	31686,00 9907,00	711500,00	229348,00 79542,00	1073817,00
4	4	1101-0102-0232 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшами вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	250	160,87 6,70	153,46 36,69	40218,00 1675,00	38366,00 9173,00	178,00	7810,00 3843,00	51871,00
5	5	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	2500	47,00		117500,00			9400,00	126900,00
6	6	1101-0102-0232 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшами вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	250	160,87 6,70	153,46 36,69	40218,00 1675,00	38366,00 9173,00	178,00	7810,00 3843,00	51871,00
7	7	412-101-0216 РСМБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	2500	47,00		117500,00			9400,00	126900,00
			Подраздел 1: Подземный газопровод									
8	8	1122-0501-0414 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,76	3698124,80 949635,34	2748469,46 950310,76	2810575,00 721738,00	2088837,00 722242,00		1429541,00 339209,00	4579325,00
9	9	241-202-0227 РСМБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	780	80495,00		62786100,00		62786100,00	5022888,00	67808988,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод					65596675,00 721738,00	2088837,00 722242,00	62786100,00 0,00	1429541,00 5362097,00	72388313,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа					67402056,00 982805,00	2887018,00 948525,00	63297956,00 0,00	1842469,00 5639665,00	74784098,00

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Всего работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			ИТОГО по листу					67402896,00	2887650,00	63297986,00	1841469,00	74784099,00
								98288,00	9489,00	0,00	553963,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			972193,17				
			Итого с временными									75756283,17
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			231898,68				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									75988113,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1519762,28				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									77507876,13
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			61230,31				
			Итого по сметному расчетам в текущих ценах на 2023г.									836 30958,34
			Показательный коэффициент	К=	0,9999831681681358			-1967,81				
			Итого с показателем коэффициентом									836 28990,56
			НДС	%	12,00			1003559,68				
			Итого с НДС									93668854,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгазиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Договор № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №2

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г
от 06.08.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования *		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базисном уровне цен 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базис. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	144 760 000	45 617 095							5 474 051	51 091 146
Итого к оплате:	144 760 000	45 617 095							5 474 051	51 091 146

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Исаков Т.А.

Авторский надзор
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлаухов Д.Ш.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиулы Ж.

Технадзорный надзор
Директор ТОО "ZKN Group"
Бексеева Б.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "AC-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматыгипроинвест"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводного газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №2

от 06.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. документов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	Выполнено работ, тенге: Всего	в том числе: эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
1	1	1101-0101-0068 РСНХ РК 2021	Группа 1 группа в грунтах. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1300	275,46 0,00	275,46 79,51	358 098,00 0,00	358 098,00 18206,00		73489,00 34328,00	465 987,00
2	2	1101-0205-0201 РСНХ РК 2021	Группа 2 группа. Разработка вручную в грунтах глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	2937,33 2937,33	0,00 0,00	29 373,00 29 373,00	0,00 0,00		21 149,00 4862,00	56564,00
3	3	1123-0101-0101 РСНХ РК 2021	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	100	6374,00 1847,91	264,05 81,24	637 046,00 184 791,00	26 405,00 8256,00	426 250,00	151 117,00 46 389,00	891 818,00
4	4	1101-0102-0232 РСНХ РК 2021	Группа 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	350	160,87 6,70	153,46 36,69	56 305,00 2345,00	53 711,00 12841,00	245,00	18934,00 5386,00	726 19,00
5	5	412-101-0216 РСНХ РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	3500	47,00		164500,00			13160,00	177660,00
6	6	1101-0102-0232 РСНХ РК 2021	Группа 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	350	160,87 6,70	153,46 36,69	56 305,00 2345,00	53 711,00 12841,00	245,00	18934,00 5386,00	726 19,00
7	7	412-101-0216 РСНХ РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	3500	47,00		164500,00	-		13160,00	177660,00
			Подраздел 1: Подземный газопровод									
8	8	1122-0501-0414 РСНХ РК 2021	Трубопроводы из неметаллических труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1	3698124,00 949655,31	2748405,46 950536,79	619 250,00 37986,00	109 308,00 80020,00		752 386,00 150531,00	241 0171,00
9	9	243-2402-0237 РСНХ РК 2021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 560х50,4 мм	м	115	86469,00		9 9 0 3 9 4 0 , 0 0		13402958,00	1648236,00	19643106,00
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод					3440312,00	189308,00	13402958,00	953 906,00	38053357,00
								370462,00	38018,00	0,00	2818767,00	
			Подраздел 2: Прокладка сигнальной ленты									
10	10	1310-0004-0000 РСНХ РК 2021	Прокладка ленты сигнальной		0,1775	43721,00	28147,00	7778,00	5007,00		2921,00	11133,00

				км кабеля		15873,68	7694,97	2771,00	1363,00		814,00		
			Итого по подразделу 2: Прокладка оптической линии					7778,00	5867,00	0,00	3511,00	11113,00	
								2771,00	1363,00	0,00	814,00		
			Подраздел 3: Испытание и контроль										
11	11	1339-0201-05.05 ГЭСК ЖК 2021	Трубопровод, диаметр 558/508х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковой дефектоскопический прибор для контроля сварных соединений первого класса с двух сторон, протягивание измерение	стык	41	11425,97 10790,28	227,01 0,00	608629,00 442481,00	9307,00 0,00	16958,00	269965,00 55079,00	791573,00	
			Итого по подразделу 3: Испытание и контроль					608629,00 442481,00	9307,00 0,00	16958,00 0,00	269965,00 55079,00	791573,00	
			Итого по разделу 1: Водяной газопровод наземного движения P=0,3-0,6 МПа					36622534,00 1043888,00	16938029,00 517093,00	3344661,00 0,00	1332299,00 502697,00	40775380,00	
			ИТОГО по смете					36622534,00 1043888,00	16938029,00 517093,00	3344661,00 0,00	1332299,00 502697,00	40775380,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			530879,39					6 905 695,29
			Итого с временными										
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,20 %	%	0,31			126483,52					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,20 %										6143812,81
			Непредвиденные работы и затраты	%	7,00			429636,26					4226649,87
			Итого с непредвиденными работами и затратами										
			По системному расчету в текущих ценах на 2024г.	К=	1,079			6133135,31					6559924,55
			Итого по системным расчетам в текущих ценах на 2024г.										
			Понижающий коэффициент	К=	0,999083166380358			-887,00					-886179,84
			Итого с понижающим коэффициентом										
			НДС	%	12,00			6132248,31					7359	6,00
			Итого с НДС										

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Генеральный"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенова Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АСС-строй"

Директор _____ Байгазиевы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №3
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024г
от 27.08.2024 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	4870380028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом 2022г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смети. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	293 094 555	132 441 567							15 892 988	148 334 555
									15 892 988	148 334 555
Итого к оплате:	293 094 555	132 441 567								

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Петжанов Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлаубаев Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиев Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Бекенова Б.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. данные о средствах связи)

Генподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инвестпроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводного газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №3

от 27.08.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Волоконный газопровод высокого давления Р=6,3 Кгс/см2 Ø108х									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1100-0101-0368 РСНК РК 2021	Группа 3 группа с травами. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	3000	273,10 0,00	273,10 78,51	819300,00 0,00	819300,00 235530,00		164988,00 79100,00	1063918,00
2	2	1101-0205-0303 РСНК РК 2021	Группы 2 группа. Разработка вручную с травами глубиной до 2 м без креплений с отвалом	м³ грунта	30	2937,33 2937,33	0,00 0,00	88120,00 88120,00	0,00 0,00		63446,00 12125,00	163691,00
3	3	1101-0104-0402 РСНК РК 2021	Травами и кустарник. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1000	55,87 0,00	55,87 19,01	55870,00 0,00	55870,00 19010,00		13690,00 5500,00	75120,00
4	4	1101-0201-0501 РСНК РК 2021	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	3000	272,05 149,39	133,66 61,92	272050,00 149390,00	133660,00 61920,00		153148,00 83018,00	458136,00
5	5	1101-0205-0502 РСНК РК 2021	Травами, кустов кустарника и пней. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	60	1532,49 1532,49	0,00 0,00	91949,00 91949,00	0,00 0,00		64203,00 13652,00	170804,00
6	6	1123-0101-0301 РСНК РК 2021	Основание под трубопроводы цветные. Устройство	м² основания	230	6371,65 1847,91	36,05 82,56	1465136,00 425019,00	68732,00 18989,00	980375,00	439569,00 102456,00	3458151,00
7	7	1101-0102-0231 РСНК РК 2021	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1400	160,87 6,70	153,46 36,69	225218,00 9380,00	214844,00 51366,00	994,00	41756,00 21518,00	294472,00
8	8	412-101-0216 РСНК РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами или насыпными кузовами. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	108500	47,00		4723500,00			377000,00	5101300,00
9	9	1101-0102-0231 РСНК РК 2021	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1400	160,87 6,70	153,46 36,69	225218,00 9380,00	214844,00 51366,00	994,00	41756,00 21518,00	294472,00
10	10	412-101-0216 РСНК РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами или насыпными кузовами. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т*км	108500	47,00		4723500,00			377000,00	5101300,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					12809351,00	1489330,00	98236,00	9021110,00	14778770,00
								773226,00	428181,00	0,00	1094779,00	

			Подраздел 2: Наземный газопровод											
11	11	1122-0001-0614 РСНБ.РЕ.2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,061197	369814,89 69655,34	2748665,46 850318,78	3956406,00 913160,00	1642940,00 913798,00			1000689,00 425176,00	579871,00	
12	12	201-202-0227 РСНБ.РЕ.2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 900х65,4 мм	м	1020	86935,00		82900850,00 8860856,00 913160,00	36422840,00 913798,00	82900850,00 0,00		6632700,00 1000689,00 706156,00	89543600,00 95336509,00	
			Итого по подразделу 2: Наземный газопровод											
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 410м;(27шт; ⌀Пр.мет= 8053.16 СБ/											
13	13	1123-0501-0417 РСНБ.РЕ.2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,045	5131077,39 1171668,05	893963,31 1237258,85	239999,00 52716,00	177283,00 55681,00			10711,00 36985,00	364297,00	
14	14	241-282-0229 РСНБ.РЕ.2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 диаметром 710х42,1 мм	м	40,5	129519,00		5245520,00		5245520,00		419642,00	5665162,00	
15	15	1124-0207-0201 РСНБ.РЕ.2022	Труба контрольная. Устройство	шт.	3	9826,01 6293,72	3458,29 1384,91	38798,00 18773,00	16951,00 4155,00	1674,00		23099,00 4388,00	57753,00	
16	16	1172-0001-0204 РСНБ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении муфта-полиэтиленовая с ЭШ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1810,83 1681,92	129,01 0,47	5432,00 5045,00	387,00 1,00			4996,00 634,00	11303,00	
17	17	1123-0001-0204 РСНБ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении Переход "полиэтилен-сталь" полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1810,83 1681,82	125,01 0,47	5432,00 5625,00	387,00 1,00			4996,00 634,00	1126,2,00	
18	18	1123-1001-0101 РСНБ.РЕ.2022	Камера футляра диаметром 800 мм. Заливка битумом в камере /710мм/	футляр	3	26685,17 13313,23	998,37 93,20	80886,00 39948,00	11953,00 777,00	28103,00		39814,00 9982,00	129492,00	
19	19	284-305-2317 РСНБ.РЕ.2022	Гибкие трубчатые изделия из термопластической пены (от -80°С до +95°С, Лст: 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор µ больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст: 9 мм, диаметром 63 мм/-Футляр 65/	м	15,84	3692,00		58481,00		78401,00		4679,00	63160,00	
20	20	1123-0101-0101 РСНБ.РЕ.2022	Оснащение газ трубопровода датчиком: Устройство	м³ оснащения	0,04	6394,45 1847,51	264,05 82,56	255,00 74,00	10,00 3,00	171,00		78,00 27,00	398,00	
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 410м;(27шт; ⌀Пр.мет= 80					5654603,00 121591,00	208171,00 60110,00	83400,00 0,00		179054,00 40887,00	6303776,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты											
21	21	1310-0006-0101 РСНБ.РЕ.2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	1,8	42711,00 15573,60	2861,48 7656,87	78498,00 28031,00	30663,00 13781,00			15907,00 8130,00	112581,00	
22	22	349-101-0201 РСНБ.РЕ.2022	Лента сигнальная предупреждающая с оранжевыми полосами комбинированная "Газ" шириной 250 мм х 0,2 м	м	1970	17,09		33690,00		33690,00		2679,00	36369,00	
23	23	1310-0001-0203 РСНБ.РЕ.2022	Кабель-маяк 1 кв до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	1,97	101760,68 55806,30	45914,38 17303,42	200460,00 109898,00	90471,00 34147,00			87928,00 13871,00	313469,00	
24	24	343-105-0102 РСНБ.РЕ.2022	Кабель силовой число жил: 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 1кг3-0,66	км	1,97	189198,00		372720,00		372720,00		29610,00	402330,00	
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					685377,00 138030,00	141136,00 47935,00	406210,00 0,00		113435,00 63900,00	86277,00	
			Подраздел 5: Испытание и контроль											
25	25	1339-0701-0035 РСПК.РЕ.2022	Трубопровод, диаметр 550х508х45,4 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия сварных соединений полного комплекта с двух сторон, протягивание электронное	стык	59	11435,97 10790,28	237,01 0,00	674368,00 636627,00	13994,00 0,00	24348,00		88302,00 85417,00	1107727,00	
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					674368,00 636627,00	13994,00 0,00	24348,00 0,00		88302,00 85417,00	1107727,00	

			Итого по разделу 1: Наружный газопровод низкого давления Р=0,3-0,6 МПа					10017353,00	4087877,00	896568,00	3482476,00	11982849,00
								2983648,00	1600828,00	0,00	877248,00	
			ИТОГО по акту					10017353,00	4087877,00	896568,00	3482476,00	11982849,00
								2983648,00	1600828,00	0,00	877248,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			10305576,61				11990863,41
			Итого с временными									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			3671138,33				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									13833191,74
			Непредвиденные работы и затраты	%	7,00			1406703,83				13274895,57
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,077			3656600,75				13243599,32
			Итого по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,9999831166381358			-,3051,64				13244956,96
			Итого с понижающим коэффициентом					19002908,86				
			НДС	%	12,00							14823455,08
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиев К.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Журан Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №4

о стоимости выполненных работ и затрат за сентябрь месяц 2024г

от 23.09.2024 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	4870360028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3						всего на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базисном 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базисных ценах 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	383 094 555	80 357 143							9 642 857	90 000 000
Итого к оплате:	383 094 555	80 357 143							9 642 857	90 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Исаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиева Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Кайлаухова Д.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Ерсаинова Е.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инвепроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №4

от 23.09.2024г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0308 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1100	273,46 0,00	273,46 76,51	300806,00 0,00	300806,00 86361,00		62163,00 29000,00	392029,00
2	2	1101-0205-0302 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м³ грунта	8	2937,33 2937,33	0,00 0,00	23499,00 23499,00	0,00 0,00		16919,00 3233,00	43651,00
3	3	1101-0304-0402 РСНК РК 2022	Траншея и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1100	55,87 0,00	55,87 19,01	72631,00 0,00	72631,00 21713,00		17797,00 7238,00	97656,00
4	4	1101-0301-0501 РСНК РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1300	273,85 149,39	122,66 61,52	355665,00 194207,00	159458,00 80496,00		197742,00 44122,00	599865,00
5	5	1101-0205-0502 РСНК РК 2022	Траншея, вокруг котлования и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	57	1532,49 1532,49	0,00 0,00	87352,00 87352,00	0,00 0,00		62813,00 13086,00	162265,00
6	6	1123-0101-0100 РСНК РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	65,866	6374,46 1847,91	264,05 82,56	419860,00 121714,00	17392,00 5438,00	280754,00	125081,00 43659,00	589400,00
7	7	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	600	160,87 6,70	153,46 36,69	96522,00 4020,00	92076,00 22014,00	426,00	18744,00 9223,00	124488,00
8	8	4С2-101-0226 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	43950	47,00		2065650,00			165252,00	2230902,00
9	9	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	600	160,87 6,70	153,46 36,69	96522,00 4020,00	92076,00 22014,00	426,00	18744,00 9223,00	124488,00

10	10	012-101-0206 *ГЭСН РЕ 2022*	Перемычки строительные грунтовые самозащищенные каменные туповые. Грузонапряженность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	тыс	4,056	47,00		2063650,00				165252,00		1236892,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					5501197,00 4340122,00	734439,00 541036,00	280496,00 0,00		510043,00 408250,00		6501158,00
			Подраздел 2: Водяной газопровод											
11	11	1122-0501-0614 *ГЭСН РЕ 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0,0559	3688131,00 949055,34	2748485,66 958318,70	2476600,00 623879,00	1802721,00 623514,00			1231731,00 292746,00		3982877,00
12	12	241-302-0127 *ГЭСН РЕ 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	684	46459,00		50600580,00		5560580,00		4460000,00		59461360,00
			Итого по подразделу 2: Надземный газопровод					53184100,00 623879,00	1802721,00 623514,00	5560580,00 0,00		1231731,00 407453,00		63415344,00
			Подраздел 3: Прокладка сигнальной ленты											
13	13	1316-0904-0108 *ГЭСН РЕ 2022*	Прокладка лента сигнальной	км кабеля	0,65	43721,00 10573,69	28147,40 7656,87	28419,00 10133,00	18396,00 6977,00			9231,00 3016,00		46640,00
14	14	249-100-0201 *ГЭСН РЕ 2022*	Лента сигнальная предупреждающая с предупреждающей надписью наименование "Газ" размером 250 мм х 0,2 мм	м	650	17,00		11050,00		11050,00		881,00		11931,00
15	15	1319-0908-0109 *ГЭСН РЕ 2022*	Кабель массой 1 кг до 0,5 кг. Прокладка в траншеи	км	0,65	103709,69 55836,34	45904,38 17333,42	68144,00 36294,00	39851,00 11867,00			29911,00 7613,00		182765,00
16	16	243-105-0102 *ГЭСН РЕ 2022*	Кабель силовой числе жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,65	159709,00		122070,00		122070,00		9826,00		153817,00
			Итого по подразделу 3: Прокладка сигнальной ленты					228592,00 46417,00	40117,00 10244,00	133070,00 0,00		38231,00 21345,00		288418,00
			Подраздел 4: Испытание и контроль											
17	17	1220-0200-0105 *ГЭСН РЕ 2022*	Трубопровод, внешнему стальных 5,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений неразъемного плоского двух сторон, протяженные конструкции	стык	500	11429,97 10790,28	237,03 0,00	914398,00 863323,00	18051,00 0,00	3361,00		526566,00 115277,00		1956241,00
			Итого по подразделу 4: Испытание и контроль					914398,00 863323,00	18051,00 0,00	3361,00 0,00		526566,00 115277,00		1956241,00
			Итого по разделу 1: Газовый газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					64289327,00 19673336,00	2603468,00 866954,00	559072239,00 0,00		2319463,00 533384,00		71851094,00
			ИТОГО по акту					64289327,00 19673336,00	2603468,00 866954,00	559072239,00 0,00		2319463,00 533384,00		71851094,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			938061,22						72789155,22
			Итого с временными											
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны (зройка 0,31%	%	0,31			2227508,39						73007896,61
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны-стройка 0,31%					1660157,93						54460954,55
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00									
			Итого с непредвиденными работами и затратами					88029,51						
			По сметному расчету в текущих ценах на 2025г.	К=	1,079									

			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									80351630,00
			Повышающий коэффициент	К=	0,999983166308258			-3112,00				80357142,86
			Итого с повышающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			9642857,14				90000000,00
			Итого НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сергеибаев Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №1 от 22.08.2024 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №5

о стоимости выполненных работ и затрат за декабрь месяц 2024г

от 18.12.2024 г

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базовом 2022г	в том числе		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	481 439 000	87 807 540							
Итого к оплате:	481 439 000	87 807 540						10 536 905	98 344 445
								10 536 905	98 344 445

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Исаханов Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Байгазиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"

Жайлаухан Д

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Бектаева Б.

Форма №2

Заказчик	Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Подрядчик	Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Технадзор	Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Авторский надзор	Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект" (полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)
Объект	Строительство наводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области (наименование)

Договор подряда (контракт) № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №5

от 18.12.2024г.

№ п/п	№ по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Разлед 1: Полиэтиленный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1177,65	273,46 0,00	273,46 78,51	322040,00 0,00	322040,00 92457,00		66573,00 11090,00	419703,00
2	2	1101-0205-0402 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	2937,33 2937,33	0,00 0,00	52872,00 52872,00	0,00 0,00		30068,00 7275,00	98215,00
3	3	1101-0304-0402 РСНК РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	600	55,87 0,00	55,87 19,81	33522,00 0,00	33522,00 11886,00		8214,00 3336,00	45073,00
4	4	1101-0301-0501 РСНК РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	600	272,85 143,29	122,66 61,52	163230,00 89634,00	73596,00 37152,00		91284,00 28364,00	274878,00
5	5	1101-0305-0502 РСНК РК 2022	Траншеи, вагуны котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	75	1532,49 1532,49	0,00 0,00	114937,00 114937,00	0,00 0,00		82750,00 15015,00	213506,00
6	6	2123-0101-0101 РСНК РК 2022	Основание под трубопроводы ночевые. Устройство	м³ основания	45,42	6374,46 1847,51	264,05 82,56	289528,00 83932,00	11993,00 3750,00	193603,00	86905,00 30187,00	406448,00
7	7	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	500	160,87 6,70	153,46 36,69	144783,00 6030,00	138114,00 33021,00	639,00	28116,00 13833,00	186732,00
8	8	412-101-0216 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	1900	47,00		89300,00			7144,00	96444,00
9	9	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	500	160,87 6,70	153,46 36,69	144783,00 6030,00	138114,00 33021,00	639,00	28116,00 13833,00	186732,00
10	10	412-101-0216 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	1900	47,00		89300,00			7144,00	96444,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2444295,00 353635,00	737379,00 210607,00	194881,00 0,00	429930,00 149941,00	2024166,00

			Подраздел 2: Полимерный газопровод									
11	11	1122-0001-0414 РСВХ.РЕ.0032	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Установка в траншее	км трубопровода	0,71	3690133,00 949605,34	2748619,16 954318,78	2613550,00 683752,00	1970899,00 694220,00		1354582,00 321356,00	4338508,00
12	12	241-202-4227 РСВХ.РЕ.0032	Труба полиэтиленовая для задачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	749	88495,00		59366300,00		59366300,00	4765384,00	64331684,00
			Итого по подразделу 2: Полимерный газопровод					62228950,00 683752,00	1970899,00 694220,00	59366300,00 0,00	1354582,00 5086604,00	68656431,00
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
13	13	1122-0001-0219 РСВХ.РЕ.0032	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт. шт.	10	34700,79 8561,14	22167,65 7859,25	347000,00 85611,00	221677,00 78593,00		154644,00 38932,00	498955,00
14	14	241-209-4322 РСВХ.РЕ.0032	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. шт.	2	78751,00		236253,00		236253,00	18908,00	255153,00
15	15	241-209-4323 РСВХ.РЕ.0032	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. шт.	2	78751,00		236253,00		236253,00	18908,00	255153,00
16	16	241-209-4322 РСВХ.РЕ.0032	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12608,00	170102,00
17	17	241-209-4121 РСВХ.РЕ.0032	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5918,00	79916,00
18	18	241-209-4121 РСВХ.РЕ.0032	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт. шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5918,00	79916,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					1005003,00 85611,00	221677,00 78593,00	770001,00 0,00	154644,00 99163,00	1330699,00
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом ГНБ = 15м.(1нит.)Ду.1нит 8053.16 СК									
19	19	1123-1408-1107 РСВХ.РЕ.0032	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	45	135000,36 6306,64	39403,84 7826,84	3025804,00 94599,00	932246,00 117405,00	1338159,00	309980,00 178791,00	2413677,00
20	20	241-202-4229 РСВХ.РЕ.0032	Труба полиэтиленовая для задачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	15,3	129519,00		1981641,00		1981641,00	158531,00	2140172,00
21	21	1122-1408-0111 РСВХ.РЕ.0032	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	15	7318,68 2934,81	35,63 15,10	109780,00 43972,00	535,00 227,00	65574,00	43698,00 12275,00	153713,00
22	22	1124-0207-0201 РСВХ.РЕ.0032	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10256,01 6257,72	3458,29 1384,91	10260,00 6258,00	3458,00 1385,00	958,00	7956,00 1427,00	19359,00
23	23	241-102-0117 РСВХ.РЕ.0032	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	1	936,00		936,00		936,00	71,00	1080,00
24	24	1122-0001-0222 РСВХ.РЕ.0032	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /патрубок никелевый диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт. шт.	1	45016,48 11471,60	33564,00 9923,41	45016,00 11472,00	33564,00 9923,00		23101,00 5296,00	71453,00
25	25	241-219-0319 РСВХ.РЕ.0032	Седло полиэтиленовое электросварное ЗАОР ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт. шт.	1	15731,00		15731,00		15731,00	1258,00	16989,00
26	26	1122-0001-0204 РСВХ.РЕ.0032	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭШ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт. шт.	1	1810,83 1691,62	120,01 0,47	1811,00 1692,00	120,00 0,00		1665,00 279,00	3754,00
27	27	241-211-0403 РСВХ.РЕ.0032	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт. шт.	1	1085,00		1085,00		1085,00	87,00	1172,00

29	29	1123-0001-0101 ГСНБ ГЭСН-2022	Фланцевые части полимерные диаметром 50 мм. Установка по сварному соединению (переход "полиэтилен-сталь") полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1010,83 1681,82	135,01 8,47	1911,00 1682,00	120,00 0,00		1665,00 278,00	3754,00	
39	39	243-210-0106 ГСНБ ГЭСН-2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, ПН 16 размером 32х32 мм	шт.	1	1108,00		1108,00		1108,00	89,00	1197,00	
40	40	261-301-0254 ГСНБ ГЭСН-2022	Фланцевые части стальные сварные, d до 980 мм(=КОВЕР)	т	0,00667	449705,00		3000,00		3000,00	330,00	3330,00	
31	31	1106-0201-0101 ГСНБ ГЭСН-2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (заливка вокруг камер из бетона кл.В15,Ф6 F50 сульфатостойкой)	м³	0,014	36710,19 3637,93	1436,59 641,73	420,00 107,00	20,00 9,00	383,00	105,00 43,00	578,00	
42	42	241-117-0405 ГСНБ ГЭСН-2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17.008-2001 размерами 45х2,5 мм(=КОЛПАК)	шт.	1	442,00		442,00		442,00	35,00	477,00	
53	53	1123-1401-0400 ГСНБ ГЭСН-2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумно-просмоленной тканью	футляр	1	26695,37 13313,33	3984,37 92,00	26695,00 13313,00	3984,00 92,00	9308,00	13271,00 2197,00	63161,00	
34	34	234-305-2317 ГСНБ ГЭСН-2022	Гибкие трубчатые изоляции из термопластической пены (от -60°С до +95°С, Δλ<= 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор в больших или равно 10000 (ГОСТ 16381-77, Δλ<= 9 мкв диаметром 63 мм(=Вилатерм-65)	м	5,92	3692,00		21857,00		21857,00	1760,00	23600,00	
35	35	361-105-0607 ГСНБ ГЭСН-2022	Герметик марки 51-Г-10	кг	20,011703	649,00		16000,00		16000,00	1359,00	18349,00	
36	36	1123-0101-0101 ГСНБ ГЭСН-2022	Основание под трубопроводы наземные. Устройство	м² основания	0,02	6374,46 1847,91	264,00 82,50	127,00 37,00	6,00 2,00	85,00	38,00 16,00	150,00	
		Итого по подразделу 4: Переход полиэтилена для трубы ПЭ 100 SDR 11 - 300х45,0мм и фл.отвод 710х42,2 заложен ГНБ = 15тыс/шт; Пр.цинт 8883,16 Сб						426 3720,00 17302,00	63 4013,00 12 9401,00	3456617,00 0,00	2990831,00 369020,00	-0127771,00	
		Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты											
37	37	1310-0901-0101 ГСНБ ГЭСН-2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,7	43721,00 15573,60	28147,40 7056,87	30605,00 10902,00	19705,00 5560,00		9919,00 3343,00	42766,00	
38	38	249-101-0200 ГСНБ ГЭСН-2022	Лента сигнальная предупреждающая о прокладке подземных коммуникаций "Газ" размерами 250 мм х 0,2 мм	м	700	15,00		11900,00		11900,00	952,00	12852,00	
39	39	1310-0901-0101 ГСНБ ГЭСН-2022	Кабель марки 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,7	101700,68 59836,38	45926,30 17333,42	71232,00 10885,00	32147,00 13133,00		31263,00 8190,00	116673,00	
40	40	343-105-0102 ГСНБ ГЭСН-2022	Кабель силовой числе жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,7	189390,00		133439,00		133439,00	10595,00	144034,00	
		Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты						206 170,00 49987,00	51850,00 17693,00	144339,00 0,00	41162,00 12787,00	310375,00	
		Подраздел 6: Испытание и контроль											
41	41	1339-0201-0535 ГСНБ ГЭСН-2022	Трубопровод, диаметр 550(500)х45,4 мм, толщина стенки до 48 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений напорного класса с двух сторон, протяженные поверхности	км/шов	0,5	114429,57 107981,28	227,61 0,00	742048,00 701368,00	14756,00 0,00	26824,00	427035,00 53662,00	1211165,00	
		Итого по подразделу 6: Испытание и контроль						742048,00 701368,00	14756,00 0,00	26824,00 0,00	427035,00 53662,00	1264445,00	
		Итого по разделу 1: Газовый газопровод низкого давления Р=0,3-0,6 МПа						7001 1101,00 3044975,00	26 0803,00 11 1210 4,00	6416 7005,00 0,00	2706 704,00 581 7433,00	7053 5318,00	
		ВТОГО по смете						7001 1101,00 3044975,00	26 0803,00 11 1210 4,00	6416 7005,00 0,00	2706 704,00 581 7433,00	7053 5318,00	
		Временные здания и сооружения	%	1,80				1618959,13				79956377,13	
		Итого с применением											
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31				243450,69					

			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 8,31%									79799736,62
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1595994,73				81395731,35
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			6434262,78				87825994,13
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									
			Повышающий коэффициент	К=	8,999983166501358			-1454,00				87807540,00
			Итого с повышающим коэффициентом									
			ПДС	%	11,00			10536905,00				98344445,00
			Итого с ПДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Жангалиев Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жрман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимат города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №6

о стоимости выполненных работ и затрат за март месяц 2025г

от 28.03.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом 2022г	из них: в отчетном месяце	из них: по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметн. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты: на приобретение материалов	дополнительные затраты: другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	556 439 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
									8 035 714	75 000 000
Итого к оплате:	**556 439 000**	**66 964 286**								

72 141 000
2859000.

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимат города Кентау
Исаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлаухан Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиулы Ж.

Техн-ческий надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Алырбекова Ж.

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инвестпроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №6

от 28.03.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Полимерный газопровод высокого давления Р=0,1-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0304 *РСНК РК 2021*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	980	770,46 0,00	273,46 78,51	2794512,00 0,00	1784512,00 77040,00		559900,00 261100,00	3513470,00
2	2	1101-0205-0102 *РСНК РК 2021*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	12	2627,33 2627,33	0,00 0,00	35208,00 35208,00	0,00 0,00		25339,00 2850,00	63417,00
3	3	1101-0104-0402 *РСНК РК 2021*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	450	55,87 0,00	55,87 19,01	25142,00 0,00	25142,00 8555,00		6161,00 2582,00	33885,00
4	4	1101-0201-0501 *РСНК РК 2021*	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	450	272,00 349,29	103,66 61,03	122418,00 67216,00	55197,00 27864,00		68463,00 15273,00	286159,00
5	5	1101-0205-0502 *РСНК РК 2021*	Траншеи, вокруг котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	30	1532,45 1532,45	0,00 0,00	58235,00 58235,00	0,00 0,00		41939,00 8813,00	108817,00
6	6	1123-0101-0101 *РСНК РК 2021*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	14,21	6371,46 1813,01	304,69 82,56	90509,00 26206,00	3778,00 1175,00	60655,00	27196,00 9432,00	177337,00
7	7	1108-0102-0231 *РСНК РК 2021*	Грунты 2 группы в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1000	169,87 6,70	153,46 36,69	169870,00 6700,00	153460,00 36690,00	720,00	31240,00 15370,00	267400,00
8	8	412-100-0216 *РСНК РК 2021*	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами по дорогам общего пользования I-IV категорий. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 км	50000	47,00		2350000,00			180000,00	2530000,00
9	9	1108-0102-0232 *РСНК РК 2021*	Грунты 2 группы в карьере. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	1000	169,87 6,70	153,46 36,69	169870,00 6700,00	153460,00 36690,00	720,00	31240,00 15370,00	267400,00
10	10	412-100-0216 *РСНК РК 2021*	Перевозка строительных грузов автомобилями-самосвалами по дорогам общего пользования I-IV категорий. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 км	50000	47,00		2350000,00			180000,00	2530000,00

			Итого по подразделу 1: Земляные работы						962399,00	661467,00	62079,00	207516,00	6304305,00
									208485,00	188520,00	0,00	47250,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0411 ГСНБ ПЕ 2012	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,47	369812,00 349655,34	2748469,46 950318,78	1730119,00 446320,00	1291781,00 446650,00			804858,00 269774,00	2826901,00
12	12	241-102-0227 ГСНБ ПЕ 2012	Труба полиэтиленовая для защиты газопроводов ПЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	470	88695,00		37832650,00		37832650,00		3830612,00	40897262,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					39562679,00	1291781,00	37832650,00	804858,00	43691213,00	
								446320,00	446650,00	0,00	53186,00		
			Подраздел 3: ЭЗ фитинги										
13	13	1122-0801-0219 ГСНБ ПЕ 2012	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении типа полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	36508,79 8501,11	22167,65 7695,55	314962,00 59780,00	155174,00 49415,00		108111,00 25466,00	849919,00	
14	14	241-200-0222 ГСНБ ПЕ 2012	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	5	78751,00		393755,00		393755,00		31700,00	425255,00
15	15	241-200-0222 ГСНБ ПЕ 2012	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00		12600,00	170102,00
			Итого по подразделу 3: ЭЗ фитинги					766213,00	155174,00	551257,00	108111,00		944276,00
								59780,00	49415,00	0,00	38466,00		
			Подраздел 4: Врезка газопровода для трубы ПЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляр 710х62,2 открытым способом = 110м(27шт. 1Пр.шт) 8353,16 Сбр										
16	16	1122-0501-0415 ГСНБ ПЕ 2012	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,044	511807,09 117460,68	3959617,31 1237350,85	224887,00 51544,00	173343,00 54443,00		184920,00 26385,00	356280,00	
17	17	241-202-0229 ГСНБ ПЕ 2012	Труба полиэтиленовая для защиты газопроводов ПЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х65,1 мм	м	44	139819,00		5698836,00		5698836,00		459307,00	6158143,00
18	18	1134-0205-0201 ГСНБ ПЕ 2012	Трубка контрольная. Устройство	шт.	7	18266,01 6295,72	3450,29 1384,91	71865,00 43804,00	24153,00 9694,00	3900,00	5296,00 9986,00	13481,00	
19	19	243-102-0017 ГСНБ ПЕ 2012	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	7	926,00		6482,00		6482,00	519,00	7001,00	
20	20	1122-0801-0223 ГСНБ ПЕ 2012	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении /электросоединение/ диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	45016,48 11471,60	12564,00 9922,61	315115,00 80301,00	234814,00 69464,00		140267,00 37071,00	986819,00	
21	21	241-215-0015 ГСНБ ПЕ 2012	Седло полиэлектросварное 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	7	15731,00		110117,00		110117,00	8889,00	119006,00	
22	22	1122-0801-0204 ГСНБ ПЕ 2012	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэлектросварная с ЭЗ/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83 1681,92	129,01 0,47	13676,00 11773,00	903,00 3,00		11050,00 1947,00	30581,00	
23	23	241-215-0043 ГСНБ ПЕ 2012	Муфта полиэлектросварная электромуфтовая ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	7	1085,00		7595,00		7595,00	680,00	8353,00	
24	24	1122-0801-0204 ГСНБ ПЕ 2012	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1810,83 1681,92	129,01 0,47	13676,00 11773,00	903,00 3,00		11050,00 1947,00	30581,00	
25	25	241-210-0106 ГСНБ ПЕ 2012	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х20 мм		7	1100,00		7756,00		7756,00			8376,00

				шт.								634,00	
36	36	101-1117-0105 ГСНМ РЕ 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17398-2001, размерами 45х2,5 мм/ПЭ100/SDR17	шт.	7	462,00		3094,00		3094,00		3302,00	
												320,00	
37	37	1123-1401-0101 ГСНМ РЕ 2022	Футляр футляра диаметром 800 мм. Защита (внутри и прокат (710мм)	фут/100	7	36695,17 13313,23	3084,37 92,26	186866,00 92193,00	27891,00 646,00	69783,00		92980,00 22381,00	382167,00
38	38	234-300-2317 ГСНМ РЕ 2022	Гибкая трубчатая изоляция из термопластического пенополиуретана от -60°С до +65°С, $\lambda_{ст}$ 0,022 Вт/(м·К) при 0°С, фактор диффузии паров равен 10000 ГОСТ 16381-77, (ст 9 мм диаметром 63 мм/ПЭ100/SDR-65)	м	67	3692,00		247364,00		247364,00		19789,00	267153,00
39	39	1123-0101-0101 ГСНМ РЕ 2022	Ограждение над трубопроводы-переходы. Устройство	м² ограждения	0,2	6374,68 1847,91	264,05 82,54	1275,80 370,00	52,80 15,00	853,00		382,00 110,00	1700,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 900х45,0мм в футляре 710х32,5 открытым способом = 450м;(27шт.)/Под.лист 0,5					6986601,00 291750,00	462859,00 13427,00	4151706,00 0,00		433756,00 5961950,00	7919787,00
			Подраздел 5: Прокладка сигнальной ленты										
30	30	1310-0504-0101 ГСНМ РЕ 2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,4	42721,00 10673,68	2047,48 7656,87	17088,00 4269,60	11259,00 3063,00			5568,00 1853,60	25889,00
31	31	229-101-0201 ГСНМ РЕ 2022	Лента сигнальная предупредительная с одной линией включения сообщением "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	400	17,00		6800,00		6800,00		544,00	7344,00
32	32	1310-0501-0301 ГСНМ РЕ 2022	Кабель марки 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,4	101760,68 35836,39	4924,38 17353,42	40704,00 21335,00	10569,00 6933,00			17053,00 4685,00	83242,00
33	33	263-105-0102 ГСНМ РЕ 2022	Кабель силовой числе жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,4	189196,00		75679,00		75679,00		6054,00	81733,00
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты					148671,00 28964,00	29638,00 9956,00	82479,00 0,00		23021,00 13136,00	177159,00
			Подраздел 6: Испытание и контроль										
34	34	1310-0301-0010 ГСНМ РЕ 2022	Трубопровод, диаметр 550(500х45,0 мм, толщина стенки до 48 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нержавеющих сталей двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	30	31428,97 10798,28	227,00 0,00	457199,00 43161,00	9080,00 0,00	16507,00		26320,00 576,00	750120,00
			Итого по подразделу 6: Испытание и контроль					457199,00 43161,00	9080,00 0,00	16507,00 0,00		26320,00 576,00	750120,00
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					5346500,00 1459960,00	2689191,00 828951,00	4459654,00 0,00		1989245,00 4436376,00	50891029,00
			ИТОГО по листу					5346500,00 1459960,00	2689191,00 828951,00	4459654,00 0,00		1989245,00 4436376,00	50891029,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			77050,1,00					
			Итого с применением										68669612,30
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			189683,19					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанных с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%										68855274,57
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1217105,49					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										63072380,06

			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			4983710,02			
			Итого по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.								44976098,08
			Понижающий коэффициент	К=	0,999903166,001358			-1280,00			
			Итого с понижающим коэффициентом								44964286,00
			НДС	%	12,00			8035714,00			
			Итого с НДС								75000000,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жумаи Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №7

о стоимости выполненных работ и затрат за май месяц 2025г
от 21.05.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор: Номер	Договор: Дата	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование	Организационно-правовая форма: Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	4870309028	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1: СМР в сметном базовом 2022г.	из них: в отчетном месяце	из них: по монта-жу обору-дования	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смете базов уровне цен 2022г.	дополнительные затраты: на приобре-тение ма-териалов	дополнительные затраты: другие дополни-тельные расходы	налог на добавлен-ную стоимость	Всего к оплате
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	606 439 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000
Итого к оплате:	606 439 000	44 642 857							5 357 143	50 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ Искаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ Байгалиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ Жайлауова Д.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ Альжанова Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №7

от 21.05.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НДС и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	оплата трудовым ресурсам	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНК РК 2022	Группа 2 группа в траншеях. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	300,998	273,46 0,00	273,46 70,53	82311,00 0,00	82311,00 21631,00		17015,00 7916,00	187272,00
2	2	1101-0205-0302 РСНК РК 2022	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	10	2937,33 2937,33	0,00 0,00	29373,00 29373,00	0,00 0,00		21109,00 8062,00	50564,00
3	3	1101-0304-0402 РСНК РК 2022	Трамбовка в котлованах. Трамбовка пневматическими трамбовками массой 70 кг (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	196	55,87 0,00	55,87 33,61	10950,00 0,00	10555,00 6654,00		4192,00 1946,00	26293,00
4	4	1101-0201-0501 РСНК РК 2022	Грунт 1, 2 группа. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	250	272,65 145,39	122,66 61,92	95210,00 92500,00	42931,00 21672,00		53269,00 11879,00	188346,00
5	5	1101-0205-0502 РСНК РК 2022	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	20	1532,19 1532,19	0,00 0,00	30650,00 30650,00	0,00 0,00		23868,00 4317,00	56505,00
6	6	1123-0101-0101 РСНК РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6,084	4374,60 1847,01	2616,05 82,58	28583,00 8285,00	1184,00 370,00	15913,00	8579,00 2972,00	88129,00
7	7	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	450	160,87 6,70	153,46 36,69	72392,00 3015,00	69058,00 1651,00	220,00	14058,00 6517,00	93367,00
8	8	412-108-0210 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальных грузов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 км	25000	47,00		1175000,00			54000,00	1269000,00
9	9	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Группы 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	450	160,87 6,70	153,46 36,69	72392,00 3015,00	69058,00 1651,00	220,00	14058,00 6517,00	93367,00
10	10	412-108-0210 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальных грузов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	1 км	25000	47,00		1175000,00			94000,00	1269000,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2786174,00 136125,00	266097,00 85249,00	16953,00 0,00	154955,00 234836,00	3170059,00

			Подраздел 2: Наружный газопровод										
11	11	1122-0501-0414 ФЕР/ТЕР 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Установка и сварка	км трубопровода	0,37	269812,89	2708469,46	1368386,00	1016934,00		699961,00	2225408,00
						84869,34	950310,79	381372,00	391438,00		169143,00	
12	12	141-202-0227 ФСНБ-РК 2022	Труба полиэтиленовая для защиты оптического кабеля PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размером 500х45,4 мм	м	287,7	88695,00		30805437,00		30805437,00		3326907,00
											346435,00	
			Итого по подразделу 2: Наружный газопровод					32173743,00	1016934,00	30805437,00	699961,00	35499280,00
								3813372,00	391438,00	0,00	2659976,00	
			Подраздел 3: ШГРП филиала									
13	13	1122-0800-0219 ФСНБ-РК 2022	Фланцевые части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	38708,79	22167,65	92126,00	66503,00		46333,00	149536,00
						8543,14	7899,25	25623,00	21178,00		11077,00	
14	14	141-200-0322 ФСНБ-РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° Е3 180 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00	6300,00	85051,00
15	15	141-200-0322 ФСНБ-РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 22° 8 Э 180 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	13600,00	170102,00
			Итого по подразделу 3: ШГРП филиала					328378,00	66503,00	236253,00	46333,00	404089,00
								25623,00	21178,00	0,00	29977,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
16	16	1310-0501-0101 ФСНБ-РК 2022	Прокладка лент сигнальной	км кабеля	0,37	43723,00	28147,48	16177,00	10415,00		5143,00	23134,00
						15573,00	3656,87	5762,00	3833,00		871,00	
17	17	249-101-0201 ФСНБ-РК 2022	Лента сигнальная предупреждающая о прокладках подземных коммуникаций "Газ" размером 250 м х 0,2 м	м	370	17,00		6290,00		6290,00	503,00	6793,00
18	18	1310-0501-0301 ФСНБ-РК 2022	Кабель массой 1 м до 0,6 кг. Прокладка и сращивание	км	0,37	101760,68	45924,38	37651,00	16991,00		10214,00	58098,00
						55836,30	17333,12	20659,00	6413,00		4333,00	
19	19	203-105-0102 ФСНБ-РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х3,5 (ок)-0,66.	км	0,37	189198,00		70003,00		70003,00	5600,00	75603,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					1340,21	27407,00	76293,00	21797,00	104828,00
								26421,00	9246,00	0,00	12150,00	
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
20	20	1339-0201-0535 ФСНБ-РК 2022	Трубопровод, диаметр 558/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов преобразователем сварных соединений первого класса: двух сторон, проверяемая конструкция	стык	35	11429,97	227,81	400049,00	7945,00	14161,00	230372,00	680855,00
						10799,28	0,00	377748,00	0,00		58434,00	
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					400049,00	7945,00	14161,00	230372,00	680855,00
								377748,00	0,00	0,00	58434,00	
			Итого по разделу 1: Наружный газопровод высокого давления Р=0,3 0,6 МПа					35813765,00	1402886,00	31152188,00	1145382,00	39919933,00
								987781,00	467391,00	0,00	2956973,00	
			ИТОГО по смете					35813765,00	1402886,00	31152188,00	1145382,00	39919933,00
								987781,00	467391,00	0,00	2956973,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,30			518948,57				
			Итого с временными									40438869,57
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			123749,28				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31 %									40561818,85
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			811136,36				

			Итого с непредвиденными работами и затратами									41373655,33
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			3268471,36				
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									44641526,59
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983+0,341398			-567,00				
			Итого с понижающим коэффициентом									44642857,00
			НДС	%	12,00			5357143,00				
			Итого с НДС									50000000,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инкпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Сарсенбаев Ж.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жунан Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №8

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь месяц 2025г
от 04.06.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	4870318028	ТОО	017

Наименование пусковых ком-плексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства		из графы 1							
	по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	СМР в сметном базисном 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметно базисном уровне цен 2022г	дополнительные затраты		налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	681 439 000	66 964 286							8 035 714	75 000 000
Удержание аванса	25 000 000									25 000 000
Итого к оплате:	656 439 000	66 964 286							8 035 714	50 000 000

Заказчик
И.о руководителя ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ Ибаев А.

Подрядчик
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ Бай-оглы Ж.

Авторский надзор
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ Жайшулова Д.

Технический надзор
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ Альрбекова Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №8

от 04.06.2025г.

№ п/п	№ согласно по смете	Шифр норм. ед.ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Система прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РУНК РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	100	273,44 0,00	273,44 70,51	82038,00 0,00	82038,00 23553,00		16559,00 7920,00	106517,00
2	2	1101-0105-0302 РУНК РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м³ грунта	9	2937,33 2937,33	0,00 0,00	26436,00 26436,00	0,00 0,00		19834,00 3638,00	19108,00
3	3	1101-0104-0402 РУНК РК 2022	Траншеи в котлованах. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	280	55,87 0,00	55,87 19,01	15644,00 0,00	15644,00 5323,00		3613,00 1557,00	21884,00
4	4	1101-0201-0501 РУНК РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	280	272,85 149,39	122,66 64,53	76174,00 41829,00	34345,00 17348,00		42599,00 9583,00	128276,00
5	5	1101-0109-0502 РУНК РК 2022	Траншеи, ящики котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	10	1532,49 1532,49	0,00 0,00	15325,00 15325,00	0,00 0,00		11034,00 2109,00	28468,00
6	6	1123-0101-0100 РУНК РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	10	6374,46 1847,51	264,85 82,56	63745,00 18479,00	2641,00 826,00	42625,00	19112,00 6629,00	89486,00
7	7	1101-0102-0232 РУНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	550	160,87 6,70	153,46 36,69	88479,00 3685,00	84404,00 20180,00	391,00	17182,00 8454,00	114115,00
8	8	412-101-0216 РУНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	25000	47,00		1175000,00			94000,00	1269000,00
9	9	1101-0102-0232 РУНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	550	160,87 6,70	153,46 36,69	88479,00 3685,00	84404,00 20180,00	391,00	17182,00 8454,00	114115,00
10	10	412-101-0216 РУНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	25000	47,00		1175000,00			94000,00	1269000,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					2806320,00 109439,00	303176,00 87490,00	43487,00 0,00	146595,00 236264,00	3189519,00

			Подраздел 2: Подземный газопровод										
11	11	1122-0501-0014 РСМК РК 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,18	36006,26 6436,55	2748689,46 958038,78	1144912,00 504000,00	1594112,00 551305,00		1804965,00 258678,00	3263747,00	
12	12	241-2024227 РСМК РК 2021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размером 500х45,4 мм	м	5107	6869,00		27869575,00		27869575,00	3767760,00		31637335,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					29314487,00 504000,00	1594112,00 551305,00	27869575,00 0,00	1804965,00 482000,00	34582639,00	
			Подраздел 3: ПЗ фитинги										
12	13	1122-0801-0019 РСМК РК 2021	Фитинговые части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном полиэтиленовом полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	8	30708,79 8561,14	22057,07 7093,25	245670,00 68429,00	177241,00 56474,00		123555,00 29538,00	308763,00	
14	14	241-208-0121 РСМК РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	13600,00	170102,00	
15	15	241-208-0123 РСМК РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00	6300,00	85051,00	
16	16	241-208-0122 РСМК РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00	
17	17	241-208-0121 РСМК РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73990,00		73990,00		73990,00	5920,00	79910,00	
18	18	241-208-0121 РСМК РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	73990,00		147980,00		147980,00	11840,00	159820,00	
			Итого по подразделу 3: ПЗ фитинги					861419,00 68429,00	177241,00 56474,00	625743,00 0,00	123555,00 78798,00	1063372,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты										
19	19	1310-0004-0101 РСМК РК 2021	Прокладка ленты сигнальной	км изоляции	0,55	43721,00 15573,00	28147,45 7694,87	24047,00 8565,00	15481,00 4311,00		7761,00 3567,00	34388,00	
20	20	249-101-0206 РСМК РК 2021	Лента сигнальная ориентированная с предупреждением надписью "Газ" размерами 250 мм х 0,2 м	м	550	17,80		9350,00		9350,00	700,00	10050,00	
21	21	1350-0003-0201 РСМК РК 2021	Кабель чипса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,55	100700,60 50836,39	45924,38 17333,42	55968,00 28710,00	25550,00 9533,00		24548,00 6441,00	80957,00	
22	22	243-105-0102 РСМК РК 2021	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31995-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,55	185150,00		101850,00		101850,00	8225,00	112204,00	
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					193424,00 38275,00	40739,00 13744,00	113489,00 0,00	33163,00 10861,00	240827,00	
			Подраздел 5: Испытание и контроль										
23	23	1339-0201-0035 РСМК РК 2021	Трубопровод, диаметр 558/500х45,4 мм, толщина стенки до 40 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений неразного класса с двух сторон, проезжающим поперечно	10 км	0,1	10339,97 10790,20	227,01 0,00	687580,00 571885,00	12032,00 0,00	21871,00	348050,00 76171,00	1031009,00	
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					687580,00 571885,00	12032,00 0,00	21871,00 0,00	348050,00 76171,00	1031009,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа					53701438,00 1339728,00	21277898,00 700803,00	4788402,00 0,00	1742647,00 443950,00	598790,15,00	
			ИТОГО по листу					53701438,00 1339728,00	21277898,00 700803,00	4788402,00 0,00	1742647,00 443950,00	598790,15,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,20			776434,99				69598819,00	
			Итого с начислениями										

			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			185616,81				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									60843675,00
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1216873,54				62060558,34
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2021г.	К=	1,079			1002783,40				66963333,82
			Итого по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,999583166,80,378			-1127,00				66964280,00
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			8035714,00				75000000,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абиллаймулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Абиллаймулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №9
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025г
от 18.07.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	4870038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 3						налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			СМР в сметном базисном 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смет. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	681 439 000	80 357 143							9 642 857	90 000 000
Удержание аванса	87 000 000									62 000 000
Итого к оплате:	594 439 000	80 357 143							9 642 857	28 000 000

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
Исаков Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байгалиулы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
Жайлауова Л.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Альрбеков Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"
(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №9

от 18.07.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0368 РСНБ РК 2012	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	600	273,46 0,00	273,46 78,31	109384,00 0,00	109384,00 31404,00		22612,00 10060,00	142556,00
2	2	1101-0105-0002 РСНБ РК 2012	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с отвозом	м³ грунта	3	2937,33 2937,33	0,00 0,00	8812,00 8812,00	0,00 0,00		6345,00 1213,00	16370,00
3	3	1101-0104-0002 РСНБ РК 2012	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	400	55,07 0,00	55,07 19,01	22348,00 0,00	21348,00 7604,00		5476,00 2224,00	30608,00
4	4	1101-0201-0501 РСНБ РК 2012	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	400	272,05 149,39	122,66 61,92	108820,00 59756,00	49064,00 21768,00		60856,00 13576,00	183252,00
5	5	1101-0205-0502 РСНБ РК 2012	Траншеи, колодцы котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	3	1532,49 1532,49	0,00 0,00	4597,00 4597,00	0,00 0,00		3318,00 633,00	8540,00
6	6	1123-0101-0101 РСНБ РК 2012	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	7	6374,46 1847,91	364,05 82,56	44621,00 12935,00	1818,00 578,00	29838,00	13378,00 4640,00	62639,00
7	7	1101-0102-0232 РСНБ РК 2012	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	100	160,87 6,70	153,46 36,69	16087,00 670,00	15346,00 3669,00	71,00	3124,00 1537,00	20748,00
8	8	412-101-0216 РСНБ РК 2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	888	47,00		41736,00			3339,00	45075,00
9	9	1101-0102-0232 РСНБ РК 2012	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	100	160,87 6,70	153,46 36,69	16087,00 670,00	15346,00 3669,00	71,00	3124,00 1537,00	20748,00
10	10	412-101-0216 РСНБ РК 2012	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	888	47,00		41736,00			3339,00	45075,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					414228,00 87448,00	213336,00 71692,00	29908,00 0,00	118228,00 42598,00	575051,00

			Выписка 2: Полиэтилен газопровод										
11	11	1122-0501-0414 ССМЕ.РЕ.2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,5	369834,00 94655,34	274849,40 95031,78	180000,00 47482,00	137425,00 47515,00		9000,00 2201,00	301713,00	
12	12	341-202-0217 ССМЕ.РЕ.2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2015 размерами 500х45,4 мм	м	520	88495,00		41057400,00		41057400,00	5349993,00	45285993,00	
			Итого по подразделу 2: Полиэтиленовый газопровод					42780492,00 47482,00	13712331,00 47515,00	41057400,00 0,00	5489087,00 2571756,00	48218987,00	
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 406м(27шт.)ПВр.инст 8553.16-ОВС										
13	13	1122-0501-0417 ССМЕ.РЕ.2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 710 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,127	5111877,99 1171490,68	3979617,31 1217350,85	649187,00 148756,00	508332,00 155444,00		382069,00 76157,00	1028124,00	
14	14	341-202-0229 ССМЕ.РЕ.2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2015 размерами 710х42,1 мм	м	135,66	129519,00		17570548,00		17570548,00	1409644,00	18976192,00	
15	15	1124-0307-0000 ССМЕ.РЕ.2022	Трубки контрольные. Устройство	шт.	10	10204,05 6357,73	3458,29 1384,91	102600,00 62577,00	34503,00 13869,00	5500,00	7662,00 1430,00	192888,00	
16	16	341-107-0117 ССМЕ.РЕ.2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 35 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	9266,00		9266,00		9266,00	743,00	10801,00	
17	17	1122-0900-0222 ССМЕ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении (патрубок накладка) диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	45016,40 13473,60	33544,00 9923,41	450165,00 134736,00	335440,00 99234,00		21101,00 5399,00	719934,00	
18	18	341-205-0315 ССМЕ.РЕ.2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360Р ЕЗ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	10	15731,00		157310,00		157310,00	12585,00	169895,00	
19	19	1122-0801-0204 ССМЕ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении (муфта полиэтиленовая ЭП полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1816,83 1681,82	129,01 9,47	18169,00 16818,00	1294,00 5,00		1665,00 2781,00	37544,00	
20	20	341-211-0600 ССМЕ.РЕ.2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1805,00		18050,00		18050,00	860,00	11710,00	
21	21	1122-0801-0204 ССМЕ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении (переход "полиэтилен-сталь") полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	1816,83 1681,82	129,01 9,47	18168,00 16818,00	1294,00 5,00		1665,00 2781,00	37544,00	
22	22	341-210-0106 ССМЕ.РЕ.2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	10	1180,00		11800,00		11800,00	986,00	13966,00	
23	23	341-117-0105 ССМЕ.РЕ.2022	Заглушки эллиптические ГОСТ 17380-2001 размерами 45х3,0 мм(ПЭ100,ПАЭ)	шт.	10	442,00		4420,00		4420,00	354,00	5774,00	
24	24	1122-1401-0101 ССМЕ.РЕ.2022	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью (710мм)	футляр	10	36695,17 1331,23	3901,37 92,36	366952,00 13312,00	39012,00 923,00	53976,00	13771,00 3197,00	431639,00	
25	25	334-305-2317 ССМЕ.РЕ.2022	Гибкая трубчатая оплетка из термопластичной пены (от -80°С до +90°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор в больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм диаметром 63 мм(Филитерм-65)	м	50	3692,00		184600,00		184600,00	14768,00	199368,00	
26	26	1122-0101-0101 ССМЕ.РЕ.2022	Основание под трубопроводы пятовое. Устройство	м² основания	0,2	6371,46 1847,91	264,05 82,54	1275,00 370,00	53,00 17,00	853,00	102,00 133,00	1798,00	
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 406м(27шт.)ПВр.инст 85					19435443,00 493287,00	912761,00 271177,00	18046477,00 0,00	754739,00 163895,00	21828877,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты										
27	27	1316-0901-0101 ССМЕ.РЕ.2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,5	43721,08 15573,68	28117,48 3656,87	2186,00 778,00	1405,00 183,00		305,00 2316,00	31263,00	
28	28	349-101-0200 ССМЕ.РЕ.2022	Лента сигнальная предупреждающая с проложенным медным коммуникации "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	500	17,00		8500,00		8500,00	680,00	9180,00	

29	29	1210-0501-0080 ЛСНБ-ЛЭ 2022	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,5	1017960,68 55836,36	45924,38 17333,33	54888,00 37918,80	22962,00 8667,00		22317,00 5856,00	79953,00
30	30	3-3-105.4100 ЛСНБ-ЛЭ 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марка ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	0,5	180198,00		94599,00		94599,00	7948,00	102547,00
			Итого по подразделу 4: Прокладка сигнальной ленты					170840,00 25705,00	37035,00 12105,00	102809,00 0,00	29440,00 16438,00	221643,00
			Подраздел 5: Испытание и контроль									
31	31	1139-0101-0535 ЛСНБ-ЛЭ 2021	Трубопровод, диаметр 950(804х15,1 мм, толщина стенки до 40 мм. Сертификация лабораторная одним преобразователем сварных соединений первого класса: двух сторон, просвечивание ампулами	стык	52	11429,57 10793,18	227,01 0,00	594098,00 561095,00	11805,00 0,00	21459,00	341268,00 74938,00	1011556,00
			Итого по подразделу 5: Испытание и контроль					594098,00 561095,00	11805,00 0,00	21459,00 0,00	341268,00 74938,00	1011556,00
			Итого по разделу 1: Наземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа					6834531,00 1652275,00	2549171,00 838523,00	6086815,00 0,00	1107121,00 522599,00	71859851,00
			ИТОГО по акту					6834531,00 1652275,00	2549171,00 838523,00	6086815,00 0,00	1107121,00 522599,00	71859851,00
			Временные здания и сооружения	%	1,30			93015,60				71769166,66
			Итого с применением									
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			222756,60				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									71611517,33
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1460230,35				73072155,67
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			5863300,58				80935455,97
			Итого по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.									
			Понижающий коэффициент	К=	0,9999021661901398			-1607,03				80933848,94
			Итого с понижающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			9712057,80				90645906,08
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инвестпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Подрядчик"
ТОО "АС Group"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

"Генподрядчик"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абдихайдарулы Н

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инжпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №3 от 21.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №10
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2025г
от 29.07.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487038028	ТОО	017

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала строительство по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			СМР в сметном базовом 2022г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в смети. базов. уровне цен 2022г	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	824 366 601	127 613 929							15 313 672	142 927 600,75
Удержание аванса										
Итого к оплате:	824 366 601	127 613 929							15 313 672	142 927 600,75

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
_____ Бекмин Е.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
_____ Байгалиұлы Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инжпроект"
_____ Жайлауова Д.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
_____ Алырбоева Ж.

Форма КС

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжиниринг"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство полиэтиленового газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.01.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №10

от 30.07.2025г.

№ п/п	№ сводных (локальных) смет	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Накладные расходы, тенге			Плановые накопления, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	оплата трудовых затрат	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТВЕРДЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ЛИНИЯ ГАЗОПРОВОДА Д500									
1	1	1101-0206-0001 РЭМС РК 2022	Грунт скальный 6 группа. Разборка металлоконструкций в шлейфах разработка вручную	м³ грунта	1046,000	7150,34 0,00	7150,34 1344,31	7473069,00 0,00	7473069,00 1259866,00		935334,00 673336,00	9082839,00
2	2	816-186-0300 РЭМС РК 2022	Щебень, гравий, галька. Погрузка	т	2714,413	414,00		1123767,00			89981,00	1213660,00
3	3	402-001-0216 РЭМС РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами или специальных автомашин. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	54288,26	47,00		2551548,00			306124,00	2950672,00
			Итого по разделу 1: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО УСТРАНЕНИЮ ТВЕРДЫХ ГОРНЫХ ПОРОД ПРИ РЫТЬЕ ТРАНШЕЙ ЛИНИЯ ГАЗОПР					11149284,00 0,00	7473069,00 1259866,00	0,00 0,00	935334,00 966771,00	13091371,00
			Раздел 2: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО Прокладка газопроводов для труб из РЕ 100 SDR 11 - 560х51,3 мм в футляре 710х42,1 методом ГНБ - 57м;14шт; 38м шахтах 42+23 - 42+42, 49+17 - 49+38, 50+58 - 50+68, 51+55 - 51+67									
4	4	1122-1401-1107 РЭМС РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 710 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с использованием универсального бурового самолета в группах 1-3 группа	м	57	130000,26 6309,60	30483,04 2826,84	5059015,00 359478,00	2256533,00 446130,00	5085095,00	707358,00 679405,00	9173978,00
5	5	1122-1401-0311 РЭМС РК 2022	Трубы стальные диаметром 700 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, указанной в футляре	55	7318,69 2924,81	355,63 15,10	402700,00 43872,00	535,00 327,00	69374,00	63650,00 12255,00	1657113,00
			Подраздел 1: Полевой газопровод								169736,00	5438129,00
6	6	1122-0901-0414 РЭМС РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,59353	369812,04 5494,93,34	2710469,46 990309,70	3337969,00 587093,00	2080576,00 957691,00		802024,00	
7	7	201-282-0127 РЭМС РК 2022	Трубы полиэтиленовые для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,3 мм	м	773,3	88495,00		6226784,00		6226784,00	497974,00	6724527,00
			Итого по подразделу 2: Полевой газопровод					8950453,00 587093,00	2480576,00 957691,00	6226784,00 0,00	1659736,00 5002567,00	73656656,00
			Подраздел 2: ПЭ фасонки									

8	8	1122-0801-0219 ФЗЖС РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	30708,79 8541,14	23167,65 7051,25	153544,00 42706,00	110838,00 35256,00		77222,00 18461,00	141827,00
9	9	241-108-0322 РСПХ РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		236253,00		236253,00	100000,00	355153,00
10	10	241-208-0322 РСПХ РК 2021	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	136000,00	179182,00
			Итого по подразделу 2: ПЭ фитинги					547293,00 42706,00	110838,00 35256,00	393755,00 0,00	77222,00 25961,00	674482,00
			Подраздел 3: Прокол полиэтилена для трубы PE 100 SDR 11 - 500х35,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 41 бм (37мет.)ПЗ(ц.инж) 8353,16 СБ/									
11	11	1122-0501-0417 РСПХ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб напорные диаметром 710 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,143	5111057,99 1171460,00	3020617,31 1237358,85	730864,00 167519,00	563385,00 176941,00		161815,00 85752,00	1157851,00
12	12	241-202-0229 РСПХ РК 2021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм	м	86,5873	139519,00		1110781,00		1110781,00	80710,00	1211077,00
13	13	1124-0207-0101 РСПХ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	19066,01 6257,72	3450,29 1384,91	7080,00 33894,00	24152,00 9894,00	3960,00	52963,00 9966,00	134811,00
14	14	241-102-0117 РСПХ РК 2021	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	10	926,00		9260,00		9260,00	741,00	10001,00
15	15	1122-0801-0223 РСПХ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении (патрубок-накладка) диаметром 710 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	49866,00 11471,60	3394,09 9933,41	498660,00 114716,00	339409,00 99234,00		21101,00 52956,00	713934,00
16	16	241-315-0515 РСПХ РК 2021	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 710х63 мм	шт.	10	15731,00		157310,00		157310,00	12585,00	169895,00
17	17	1122-0801-0239 РСПХ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с ЭВ/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1019,83 1481,82	139,01 8,47	12676,00 11773,00	903,00 3,00		11658,00 1947,00	26281,00
18	18	241-211-0605 РСПХ РК 2021	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	10	1805,00		18058,00		18058,00	805,00	11718,00
19	19	1122-0801-0241 РСПХ РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	7	1818,83 1481,82	139,01 8,47	12676,00 11773,00	903,00 3,00		11658,00 1947,00	35381,00
20	20	241-210-0105 РСПХ РК 2021	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	10	1108,00		11080,00		11080,00	886,00	13906,00
21	21	241-117-0405 РСПХ РК 2021	Заглушки эллиптические ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм/~800(НЛМ)	шт.	10	442,00		4420,00		4420,00	354,00	5774,00
22	22	1122-1401-0401 ФЗЖС РК 2022	Клапан футляра диаметром 800 мм. Задвижка бесшумная в сборе (710мм)	ф/т.узел	7	26695,17 1338,5.23	3984,37 92,26	186866,00 9203,00	27891,00 646,00	69783,00	93906,00 22381,00	8621,67,00
23	23	224-305-2317 РСПХ РК 2021	Гибкая трубчатая изоляция из термопластической пены (от -60°С до +95°С, Rст 0,002 Вт/(м·К)) при 0°С, фактор в больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δст 9 мм, диаметром 63 мм/~Изолярон-65/	м	38	3692,00		116764,00		110760,00	8861,00	31962,00
24	24	1123-0101-0101 РСПХ РК 2022	Оснащение под трубопроводы внутрен. Устройство	узел оснащения	61	6374,40 1847,51	264,69 82,54	637,00 105,00	24,00 9,00	426,00	191,00 66,00	854,00
			Итого по подразделу 3: Прокол полиэтилена для трубы PE 100 SDR 11 - 500х35,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 41бм (37мет.)ПЗ(ц.инж) 8					1298016,00 44256,00	952649,00 286529,00	1198496,00 0,00	722196,00 109608,00	1480809,00
			Подраздел 4: Установка вводных контрольных трубок для линейного газопровода ДУ80 - 40шт.									
25	25	1124-0107-0201 РСПХ РК 2022	Трубка контрольная. Устройство		40	10266,01	3450,29	410640,00	138011,00	221650,00	802648,00	778351,00

				шт.		6257,73	1284,51	250309,00	55206,00		57063,00		
26	26	241-102-0117 РСБК РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-00 размерами 33х3,0 мм	м	53	926,00		48152,00		48152,00	5852,00	52004,00	
27	27	1107-0107-0102 РСБК РК 2022	Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка/"Кокуш"	т стальных элементов	0,1652	1314097,34 168933,15	11250,91 2429,40	200962,00 17938,00	1866,00 401,00	100766,00	21631,00 17778,00	239968,00	
28	28	1106-0201-0101 РСБК РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,56	30718,19 5627,33	1436,59 641,73	17202,00 4277,00	804,00 355,00	12120,00	4219,00 1714,00	23135,00	
29	29	361-103-0233 РСБК РК 2022	Ковер	шт.	40	532,00		21280,00		21280,00	1782,00	22982,00	
30	30	217-100-0107 РСБК РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,00172	1528459,00		2629,00		2629,00	210,00	2839,00	
31	31	1111-0101-0203 РСБК РК 2022	Слои изоляционные гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ изоляционного слоя	16	12126,76 5508,20	2758,25 1272,35	194028,00 88131,00	44132,00 20359,00	61765,00	101980,00 33681,00	319689,00	
			Итого по подразделу 4: Установка дополнительных контрольных трубок для линейного газопровода Д500 - 40шт.					894493,00 360647,00	184811,00 76514,00	109032,00 0,00	438478,00 105997,00	1438968,00	
			Подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты										
32	32	1310-0904-0101 РСБК РК 2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,5	43721,88 15573,60	28147,48 7656,87	35349,00 14016,00	25333,00 6891,00		12754,00 4169,00	56271,00	
33	33	349-101-0201 РСБК РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о прокладке подземных коммуникаций "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	900	17,00		15300,00		15300,00	1224,00	16524,00	
34	34	1310-0901-0201 РСБК РК 2022	Кабель масса 1 м до 0,4 кг. Прокладка в траншее	км	0,9	101760,68 99886,30	45924,30 17333,42	91585,00 50253,00	41332,00 15600,00		40178,00 10548,00	142295,00	
35	35	243-105-0102 РСБК РК 2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (мс)-0,66	км	0,9	189198,00		170278,00		170278,00	13612,00	183900,00	
			Итого по подразделу 5: Прокладка сигнальной ленты					356512,00 64269,00	66665,00 22451,00	185578,00 0,00	52924,00 39554,00	298990,00	
			Подразделу 6: Испытание и контроль										
36	36	1310-0201-0535 РСБК РК 2022	Трубопровод, диаметр 556/500х45,4 мм, толщина стенки до 49 мм. У ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем сварных соединений нерлитого класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	90	11429,97 10790,28	227,01 0,00	1028697,00 971125,00	20431,00 0,00	37141,00	592386,00 129686,00	1758765,00	
			Итого по подразделу 6: Испытание и контроль					1028697,00 971125,00	20431,00 0,00	37141,00 0,00	592386,00 129686,00	1758765,00	
			Итого по разделу 2: ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОБЪЕМЫ ПО Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 методом П					89164396,00 3142150,00	6667080,00 1724878,00	79951165,00 0,00	4414058,00 7485953,00	101064395,00	
			ИТОГО по акту					100309680,00 3142150,00	13541049,00 3023944,00	79951165,00 0,00	5145274,00 8452724,00	114111778,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,00			1403452,11					
			Итого с временными									115595231,11	
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			353706,51					
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									115948977,63	

			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			1318979,55				118267957,18
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	3,079			9343168,62				127611125,00
			Итого с по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.									
			Повышающий коэффициент	К=	0,999983166381358			-2140,00				127613929,00
			Итого с повышающим коэффициентом									
			НДС	%	12,00			15313671,00				142927600,75
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-Водпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абдалайнулы Н.

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жумин Е.

«Заказчик» Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
«Авторский надзор» ТОО "Алматы-инвестпроект"
«Технадзор» ТОО "ZKN Group"
«Подрядчик» ТОО "АС-Строй"
Договор : Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года
Наименование работ : Строительство подводящего газопровода для газоснабжения города Кентау, Туркестанской области

С П Р А В К А №11

о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2025г
от 26.08.2025 г.

Код Заказчика	Код Подрядчика	Договор Номер	Договор Дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
4873504		4	15.02.2024	ОБ	487030028	ТОО	037

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат, в тенге								
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	в ценах графы 4					налог на добавленную стоимость	Всего с налогом
			СМР в текущих ценах 2022г	затрат отчетного месяца	по контракту общ. данные	стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в текущ. базисн. уровне цен 2022г	дополнительные затраты на приобретение материалов	другие компенсационные расходы	
Строительство подводящего газопровода для газоснабжения города Кентау, Туркестанской области	1 127 738 900	270 868 125							32 504 175 303 372 300
Удержание аванса									
Итого к оплате:	1 127 738 900	270 868 125							32 504 175 303 372 300

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Искаков Т.А.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-инвестпроект"

Кайлаухов Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Байгазиева Ж.

Технический надзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Альдебекова Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и экологический инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-СтройГ"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инвестпроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, юрид. адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для газоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт): Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №11

от 25.09.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. и ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	материалы конструкции	материалы		
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод низкого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0101-0305 РСНК РК 2021	Группа 1 группа в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" (с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	4199,6	275,46 0,00	275,46 58,91	1125811,00 0,00	1125811,00 335645,00		232316,00 108933,00	186 6420,00
2	2	1101-0509-0302 РСНК РК 2021	Группы 2 группа. Разработка грунтов в траншеях глубиной до 2 м без крепления с откосами	м³ грунта	260,04	2937,33 2937,33	0,00 0,00	763823,00 763823,00	0,00 0,00		54099,00 109103,00	1410879,00
3	3	1123-0101-0101 РСНК РК 2021	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	527,6	8374,46 1047,91	364,09 81,56	3363019,00 97695,00	1301 3,00 43559,00	1344895,00	1080333,00 349720,00	4733159,00
4	4	1101-0102-0231 РСНК РК 2021	Группы 2 группа в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4200	160,07 6,70	153,46 36,69	675654,00 28140,00	644532,00 154098,00	2982,00	131388,00 64554,00	871416,00
5	5	413-101-0216 РСНК РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами или населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	896,12	47,00		42117 64,00			336941,00	4540705,00
6	6	1101-0101-0232 РСНК РК 2021	Группы 2 группа в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	4200	160,07 6,70	153,46 36,69	675654,00 28140,00	644532,00 154098,00	2982,00	131388,00 64554,00	871 416,00
7	7	413-101-0216 РСНК РК 2021	Перевозка строительных грузов самосвалами или населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	896,12	47,00		42117 64,00			336941,00	4540705,00
			Итого по разделу 1: Земляные работы					1502563,00 1393060,00	2553089,00 454600,00	2254895,00 0,00	3658810,00 1366386,00	18440959,00
			Подраздел 2: Надземный газопровод									
8	8	1122-0501-0414 РСНК РК 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншеи	см трубопровода	8,58	6088124,88 916695,34	2540465,46 550018,78	665661,00 130508,00	494734,00 171057,00		398959,00 80339,00	10845576,00
9	9	1122-0501-0411 РСНК РК 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншею	см трубопровода	3,9	3363581,09 854510,33	1469931,36 848707,77	8158854,00 2136276,00	6822579,00 2127 09,00		4215465,00 989946,00	13364205,00
10	10	1122-0501-0408 РСНК РК 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншеи	см трубопровода	1,95	1839598,45 543 06,62	1298300,83 899100,41	3587865,00 1055508,00	3511497,00 780257,00		1738247,00 426023,00	9751315,00
11	11	1122-0501-0404 РСНК РК 2021	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею		6,3	779519,93	368093,27	233856,00	168298,00		158114,00	1233320,00

				км трубопровода		418527,04	113843,03	135558,00	34153,00		31358,00	
12	12	241-202-0227 РСНК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 900х45,4 мм	м	198	80495,00		15294850,00		15294850,00	1223924,00	16517974,00
13	13	241-202-0226 РСНК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	1000	48248,00		40240000,00		40240000,00	3219840,00	43487840,00
14	14	241-202-0228 РСНК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	1969,5	19975,00		39348763,00		39348763,00	3147261,00	41488034,00
15	15	241-202-0217 РСНК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 160х14,6 мм	м	302	8198,00		2483994,00		2483994,00	198720,00	2682714,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					110012224,00	9157097,00	97366807,00	6450401,00	125779836,00
								*3408320,00	3027236,00	0,00	9317811,00	
			Подраздел 3: ПЭ фитинги									
16	16	1122-0801-0219 РСНК РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	5	30708,79	22167,65	153544,00	110838,00		77222,00	349227,00
						8541,14	7089,25	42708,00	35296,00		18461,00	
17	17	1122-0801-0216 РСНК РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	20	11565,07	5727,96	231301,00	114559,00		168914,00	432132,00
						5837,11	2693,89	116742,00	53870,00		32617,00	
18	18	1122-0801-0213 РСНК РК 2022	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении/отвод/ полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	10	4737,28	571,35	47373,00	5713,00		44432,00	99909,00
						4165,93	19,11	41659,00	191,00		7104,00	
19	19	241-208-0222 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	2	78751,00		157502,00		157502,00	12600,00	170102,00
20	20	241-208-0223 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	78751,00		78751,00		78751,00	4300,00	85051,00
21	21	241-208-0121 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00	79918,00
22	22	241-208-0121 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 500 мм	шт.	1	73998,00		73998,00		73998,00	5920,00	79918,00
23	23	241-208-0219 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	10	50395,00		503950,00		503950,00	44316,00	544266,00
24	24	241-208-0119 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	5	57148,00		285700,00		285700,00	22856,00	308556,00
25	25	241-208-0119 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	57140,00		114280,00		114280,00	9142,00	123422,00
26	26	241-208-0119 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	2	57140,00		114280,00		114280,00	9142,00	123422,00
27	27	241-208-0119 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 355 мм	шт.	1	57140,00		57140,00		57140,00	4571,00	61711,00
28	28	241-208-0216 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	5	23145,00		115725,00		115725,00	9258,00	124983,00
29	29	241-208-0216 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 22° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	38628,00		77256,00		77256,00	6180,00	83436,00
30	30	241-208-0216 РСНК РК 2022	Отвод полиэтиленовый литой 60° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 250 мм	шт.	2	38628,00		77256,00		77256,00	6180,00	83436,00

31	31	241-288-0136 ФСНБ-ПЕ-2021	Отвод полиэтиленовый литой 45° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	38628,80		77256,00		77256,00		83436,00
											6180,00	
32	32	241-288-0135 ФСНБ-ПЕ-2021	Отвод полиэтиленовый литой 30° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	38628,80		38628,00		38628,00		41718,00
											3090,00	
33	33	1122-0801-0219 ФСНБ-ПЕ-2021	Фланцевые части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/стыковой/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30700,79 8841,14	22167,65 7059,35	30700,00 8841,00	22167,00 7059,00		15444,00 3692,00	49843,00
34	34	1122-0801-0216 ФСНБ-ПЕ-2021	Фланцевые части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/стыковой/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	11565,07 5837,11	5727,96 2693,89	34695,00 17511,00	17183,00 8082,00		25317,00 4083,00	64835,00
35	35	241-289-0387 ФСНБ-ПЕ-2021	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х250х500 мм	шт.	1	62169,00		62169,00		64189,00	5134,00	69303,00
36	36	241-289-0274 ФСНБ-ПЕ-2021	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х160х355 мм	шт.	2	81091,00		162182,00		162182,00	12975,00	175157,00
37	37	241-289-0276 ФСНБ-ПЕ-2021	Тройник полиэтиленовый литой переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250х355 мм	шт.	1	88270,00		88270,00		88270,00	7062,00	95332,00
38	38	1123-0100-0101 ФСНБ-ПЕ-2021	Оснащение под грубошовную поставку. Устройство	м² основания	13,65	6374,46 1867,91	364,09 82,56	86637,00 25376,00	3340,00 1044,00	5921,00	24176,00 8385,00	113198,00
39	39	1122-0801-0219 ФСНБ-ПЕ-2021	Фланцевые части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении/стыковой/ полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	30700,79 8841,14	22167,65 7059,35	30700,00 8841,00	22167,00 7059,00		15444,00 3692,00	49843,00
40	40	1122-0801-0216 ФСНБ-ПЕ-2021	Фланцевые части полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении/стыковой/ полимерные диаметром 355 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	11565,07 5837,11	5727,96 2693,89	11565,00 5837,00	5728,00 2694,00		8616,00 1681,00	21612,00
41	41	241-210-0420 ФСНБ-ПЕ-2021	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 500х355 мм	шт.	1	16401,00		16401,00		16401,00	1321,00	17734,00
42	42	241-210-0418 ФСНБ-ПЕ-2021	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 355х250 мм	шт.	1	129860,00		129860,00		129860,00	10389,00	140249,00
			Итого по подразделу 3: ПЭ фитинги					887747,00	301696,00	25001,00	270415,00	3727153,00
								264913,00	115301,00	0,00	270891,00	
			Подраздел 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 40мм/27шт.)Пр.шест 8353.16 СБ/									
43	43	241-302-0229 ФСНБ-ПЕ-2021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х43,2 мм	м	56,4127	129525,00		7306516,00		7306516,00	564521,00	7871037,00
44	44	241-301-0254 ФСНБ-ПЕ-2021	Фланцевые части стальные сварные, d до 800 мм/<КОНЕЦ>	т	0,12089	443705,00		80987,00		80987,00	6479,00	87466,00
45	45	1106-0201-0101 ФСНБ-ПЕ-2021	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под камер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	6,376	38718,19 7637,93	1436,59 641,73	1161160 2887,00	543,00 243,00	8181,00	2848,00 1157,00	15516,00
			Итого по подразделу 4: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 40мм/27шт.)Пр.шест 83					7309114,00	543,00	7309061,00	2848,00	7991119,00
								2887,00	243,00	0,00	892157,00	
			Подраздел 5: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 355х31,2мм в футляре 500х45,4 открытым способом = 127,5м.(15шт.)Пр.шест 8353.16 СБ/									
46	46	1122-0801-0111 ФСНБ-ПЕ-2021	Трубокомплекты из полимерных труб наружным диаметром 500 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,2275	3698123,00 989855,34	2748685,66 956318,78	911323,00 230947,00	625277,00 216198,00		427923,00 101500,00	1339569,00
47	47	241-202-0237 ФСНБ-ПЕ-2021	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 500х45,4 мм	м	229,775	80495,00		18495739,00		18495739,00	1479659,00	19975398,00
48	48	1124-0307-0201 ФСНБ-ПЕ-2021	Трубки контрольные. Устройство	шт.	13	10206,81 6351,72	3459,29 1384,56	102890,00 93860,00	35795,00 28774,00	8193,00	11349,00 21395,00	288082,00

49	49	241-102-0117 РСМС РЕ 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 25 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 33х3,0 мм	м	15	926,00		13890,00		13890,00	1111,00		15000,00
50	50	1122-0001-0019 РСМС РЕ 2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении (патрубок-накладка) диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	36706,70 9541,14	22067,65 3053,25	608632,00 128117,00	332515,00 105889,00		331666,00 93384,00	147683,00
51	51	241-215-0205 РСМС РЕ 2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размером 500х63 мм	шт.	15	15731,00		25596,00		22950,00	10877,00		29481,00
52	52	1122-0001-0204 РСМС РЕ 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении (муфта полиэтиленовая с ЭШ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1819,63 1681,82	139,81 8,67	27162,00 25227,00	1035,00 7,00		24082,00 4172,00	56316,00
53	53	241-211-0043 РСМС РЕ 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	15	1085,00		16275,00		16275,00	1082,00		17357,00
54	54	1122-0001-0204 РСМС РЕ 2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении (переход "полиэтилен-сталь") полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	15	1819,63 1681,82	139,81 8,67	27162,00 25227,00	1035,00 7,00		24082,00 4172,00	56316,00
55	55	241-210-0106 РСМС РЕ 2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размером 32х20 мм	шт.	15	1108,00		16620,00		16620,00	1530,00		17750,00
56	56	261-202-0054 РСМС РЕ 2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм²=40ИВЭ	т	0,10005	607705,00		44993,00		44993,00	3999,00		48992,00
57	57	1100-0201-0101 РСМС РЕ 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство закладных под конус из бетона кл.В12,5 W6 F50 (сульфатостойкий)	м³	0,21	10710,19 7637,93	1436,59 643,75	648,00 1604,00	302,00 135,00	454,80	582,00 443,00	8676,80
58	58	241-117-0405 РСМС РЕ 2022	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размером 45х2,5 мм²=КОЛПАК	шт.	15	443,00		6630,00		6630,00	530,00		7160,00
59	59	1122-1401-0401 РСМС РЕ 2022	Колпак футляра диаметром 800 мм. Заделка бетоном в приямке 1500мм²	футляр	15	17454,43 10786,74	2605,15 68,32	261816,00 136571,00	39077,00 995,00	92160,00	130161,00 31350,00	422335,00
60	60	254-305-2312 РСМС РЕ 2022	Гибкие трубчатые изделия из термопластической резины от -60°С до +95°С, (λ≤ 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор д.белизны или равно 10000 ГОСТ 16381-77, δ≤ 9 мм диаметром 32 мм)² Вилатерм d51	м	65,7	1855,00		121871,00		121871,00	6750,00		130614,00
61	61	1123-0101-0101 РСМС РЕ 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6,2	6374,10 1817,91	564,89 82,56	1913,00 504,00	79,00 25,00	1270,00	573,00 195,00	3868,00
			Итого по позиции 5: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 – 355х32,3мм в футляре 500х15,4 открытым способом = 227,5м (15шт. ПВД-ОПГ 1					2053234,00	1053875,00	1909955,00	995361,00	2413228,00
								621233,00	3639,00	8,00	171039,00	
			Позиция 6: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 – 355х32,3мм в футляре 500х15,4 методом ГНБ = 42м (1шт. ПВД-ОПГ 8083,16 СБ)									
62	62	1122-1401-1105 РСМС РЕ 2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 500 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с использованием расширителя бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	42	65375,63 3864,90	19481,11 4594,62	2037376,00 162497,00	939287,00 193136,00	1676871,00	354087,00 26063,00	3348276,00
63	63	241-202-0227 РСМС РЕ 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 GAS SDR 11 CT РК ГОСТ Р 50838-2011 размером 500х45,9 мм	м	42,84	80695,00		3440406,00		3440406,00	279871,00	3514278,00
64	64	1122-1401-0006 РСМС РЕ 2022	Трубы стальные диаметром 350 мм. Вдавливание в футляр	м трубы, уложенной в футляр	42	4257,81 1008,71	30,17 7,78	180508,00 99666,00	810,00 317,00	58905,00	98399,00 22313,00	301220,00
65	65	1124-0207-0201 РСМС РЕ 2022	Трубки контрольные. Устройство	шт.	2	16866,81 6257,71	1098,39 1304,91	38922,00 13515,00	6301,00 2778,00	1116,00	15133,00 2803,00	80617,00
66	66	241-102-0117 РСМС РЕ 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 33х3,0 мм	м	2	926,00		1852,00		1852,00	148,00	2000,00

65	65	1122-8001-0219 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-насадка/ диаметром 500 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	10708,79 8561,14	2167,65 1859,25	61418,00 17802,00	61336,00 11119,00		8809,00 7385,00	99651,00
68	68	241-215-0215 ФЕР46.РК.2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размером 500х63 мм	шт.	2	15731,00		31462,00		31462,00	2517,00	33979,00
69	69	1122-8001-0204 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая/ 300 полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1810,83 1601,82	129,01 8,47	3622,00 3364,00	258,00 1,00		3331,00 556,00	7509,00
70	70	241-211-0002 ФЕР46.РК.2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	2	1085,00		2170,00		2170,00	174,00	2344,00
71	71	1122-8001-0204 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	1810,83 1601,82	129,01 8,47	3622,00 3364,00	258,00 1,00		3331,00 556,00	7509,00
72	72	241-110-0106 ФЕР46.РК.2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размером 32х32 мм	шт.	2	1108,00		2216,00		2216,00	177,00	2393,00
73	73	261-301-0054 ФЕРМ.РК.2022	Фасонные части стальные сварные, Ø до 800 мм/=8200ПР	т	0,016304	449789,00		5999,00		5999,00	480,00	6479,00
74	74	1186-8200-0008 ФЕР46.РК.2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство фундамента под камеру из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,020	38718,19 7637,93	1436,59 641,74	868,00 314,00	80,00 16,00	686,00	211,00 86,00	1157,00
75	75	241-117-0105 ФЕР46.РК.2022	Заглушка полиэтиленовая ГОСТ Р 17380-2001 размером 40х2,5 мм/=КОПЛАС/	шт.	2	442,00		884,00		884,00	71,00	955,00
76	76	1121-1401-0408 ФЕР46.РК.2022	Колодцы футляров диаметром 800 мм. Заделка бетоном в проем /500мм/	футляр	2	17454,41 8704,74	3695,19 68,32	14000,00 17400,00	921,00 121,00	13280,00	17355,00 6185,00	50445,00
77	77	331-305-1313 ФЕР46.РК.2022	Гибкие трубчатые изделия из термопластической смолы от -60°С до +60°С, Дст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор у больше или равно 10000 ГОСТ 16581-71, Бст 9 мм диаметром 45 мм/=Вилатерм-45/	м	8,76	1895,00		16250,00		16250,00	1300,00	17550,00
78	78	1123-8101-0008 ФЕР46.РК.2022	Оснащение под трубопроводы и оборудование. Устройство основания	м² основания	9,01	6351,85 1817,91	264,85 62,56	355,00 74,00	18,00 3,00	171,00	70,00 27,00	356,00
			Итого по подразделу 6: Переход газопровода низкого давления от трубы ПЭ 100 SDR 11 - 315х32,3мм к футляру 500х45,4 методом ГНБ = 45м.(2шт.)Пр.цех 8053,16 СБЦ					6072541,00 315505,00	870466,00 300486,00	539891,00 8,00	519811,00 519509,00	5594841,00
			Подраздел 7: Переход газопровода низкого давления от трубы ПЭ 100 SDR 11 - 200х32,7мм к футляру 400х36,3 методом ГНБ = 56м.(7шт.)Пр.цех 8053,16 СБЦ									
79	79	1130-8007-0201 ФЕР46.РК.2022	Трубки измерительные. Устройство	шт.	6	10268,01 6257,72	3458,29 1284,51	61596,00 37544,00	20700,00 8309,00	3348,00	45387,00 4959,00	115552,00
80	80	241-102-0117 ФЕР46.РК.2022	Труба стальная электросварная применяемая диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 32х3,0 мм	м	6	926,00		5556,00		5556,00	444,00	6000,00
81	81	1122-8001-0217 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении /патрубок-насадка/ полимерные диаметром 200 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	12916,54 6471,16	6415,38 2907,12	77499,00 38827,00	38673,00 17443,00		55787,00 10695,00	143961,00
82	82	241-215-0215 ФЕР46.РК.2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размером 400х63 мм	шт.	6	15731,00		94386,00		94386,00	7551,00	101937,00
83	83	1122-8001-0204 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /муфта полиэтиленовая с 300 полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1810,83 1601,82	129,01 8,47	10865,00 10091,00	774,00 3,00		9993,00 1607,00	22527,00
84	84	241-211-0042 ФЕР46.РК.2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	6	1085,00		6510,00		6510,00	515,00	7025,00
85	85	1122-8001-0204 ФЕР46.РК.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении /переход "полиэтилен-сталь"/ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	6	1810,83 1601,82	129,01 8,47	10865,00 10091,00	774,00 3,00		9993,00 1607,00	22527,00

86	86	101-210-0106 ФСБЦ.РЕ.2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	6	1040,00		6640,00		6648,00	332,00	7180,00
87	87	251-300-0254 ФСБЦ.РЕ.2022	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм/=КОШЕВ	т	0,04002	449705,00		17997,00		17997,00	1440,00	19437,00
88	88	1100-0201-0101 ФСБЦ.РЕ.2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка под конер из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	0,084	30710,19 7637,93	1436,59 641,73	2580,00 642,00	121,00 54,00	1818,00	433,00 283,00	3470,00
89	89	241-117-0405 ФСБЦ.РЕ.2022	Заглушка электротехническая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,3 мм/=КОШЕВО	шт.	6	443,00		3692,00		3692,00	212,00	3904,00
90	90	1122-1401-0101 ФСБЦ.РЕ.2022	Колпак футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и краской (400мм)	футляр	6	13965,23 996,614	2084,17 48,17	83791,00 11788,00	12507,00 294,00	29097,00	41057,00 10036,00	135484,00
91	91	284-305-2301 ФСБЦ.РЕ.2022	Гибкая трубчатая подвязка из термопластической пены от -60°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор д больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, Лст 5 мм диаметром 48 мм/=Вилатерм-80	м	10,84	1491,00		28894,00		26890,00	2247,00	30337,00
92	92	1123-0101-0101 ФСБЦ.РЕ.2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м² основания	0,13	6374,06 1847,91	264,05 82,56	765,00 222,00	32,00 10,00	512,00	229,00 80,00	1974,00
			Итого по подразделу 7: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 открытым способом = 56м (7шт. х8Пр.,шст 8353					609800,00 139387,00	73982,00 28112,00	197814,00 0,00	663609,00 67913,00	615282,00
			Подраздел 8: Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 методом ГНБ = 90,5м (10шт. х9Пр.,шст 8353,16 СБ)									
93	93	1122-1401-1101 ФСБЦ.РЕ.2022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 630 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с неполным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	90,5	48744,00 4893,09	15468,85 3670,20	4329699,00 270997,00	1399858,00 333553,00	2549644,00	686029,00 88681,00	5222370,00
94	94	241-202-0225 ФСБЦ.РЕ.2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 400х36,3 мм	м	93,31	58254,00		4637101,00		4637101,00	370968,00	5008069,00
95	95	1122-1401-0102 ФСБЦ.РЕ.2022	Трубы стальные диаметром 250 мм. Прокладывание в футляр	м трубы, уложенной в футляры	90,5	3526,70 31,89,86	18,58 6,27	319166,00 19361,00	1681,00 576,00	12387,00	192346,00 4893,00	552305,00
96	96	1131-0207-0201 ФСБЦ.РЕ.2022	Трубка контрольная. Устройство	шт.	4	38266,81 6397,72	5450,29 1861,91	41864,00 25851,00	13881,00 9549,00	2312,00	38265,00 5786,00	77895,00
97	97	241-102-0117 ФСБЦ.РЕ.2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	4	926,00		3704,00		3904,00	296,00	4000,00
98	98	1132-0001-0117 ФСБЦ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении [переход полиэтиленовый полимерные диаметром 400 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	12916,54 6471,16	6445,38 3967,13	51666,00 33885,00	25781,00 15628,00		37138,00 7184,00	95568,00
99	99	241-215-0015 ФСБЦ.РЕ.2022	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 400х63 мм	шт.	4	15123,00		62924,00		62924,00	5034,00	67958,00
100	100	1133-0001-0204 ФСБЦ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении [муфта полиэтиленовая с ЭВ] полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1001,83 160,103	129,01 6,47	7213,00 1737,00	516,00 3,00		6662,00 1113,00	13617,00
101	101	241-211-0603 ФСБЦ.РЕ.2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	4	1085,00		4340,00		4340,00	347,00	4687,00
102	102	1133-0001-0204 ФСБЦ.РЕ.2022	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении [переход "полиэтилен-сталь"] полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	4	1001,83 160,102	129,01 6,47	7213,00 1737,00	516,00 3,00		6662,00 1113,00	13617,00
103	103	241-210-0106 ФСБЦ.РЕ.2022	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 32х32 мм	шт.	4	1100,00		4432,00		4432,00	355,00	4787,00

104	104	261-301-0254 РСНМ РК 2012	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм(=КОВЕР	т	0,02849	449385,00			12998,00			11998,00		12998,00
105	105	1186-0201-0101 РСНМ РК 2012	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство покрытия под камеры из бетона кл.В12,5 W6 F90 (с нафтостойкой)	м³	0,059	30710,15 3537,93	1136,55 641,73	1738,00 438,00	93,00 38,00	1212,00	412,00 171,00	2313,00
106	106	241-117-0105 РСНМ РК 2012	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм(=КОЛПАК)	шт.	4	442,00		1768,00		1768,00	111,00	1903,00
107	107	1122-1101-0101 РСНМ РК 2012	Клапан футшток диаметром 800 мм. Заделка бетоном в приямок (400мм)	футшток	4	1396,5,33 4964,64	3884,37 68,37	5580,00 17989,00	9237,00 193,00	19665,00	27771,00 6891,00	90322,00
108	108	254-308-3311 РСНМ РК 2012	Гибкие трубчатые изделия из термопластичных масс от -80°С до +65°С, Лст 0,02 Вт/(м·К) при 0°С, фактор р больше или равно 10000 ГОСТ 16381-77, Бст 9 мм диаметром 40 мм(=Водопровод	м	12,56	1491,00		18727,00		18727,00	1498,00	28225,00
109	109	1123-0101-0101 РСНМ РК 2012	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	8,00	5574,00 1867,81	264,95 83,56	510,00 148,00	22,00 7,00	361,00	153,00 53,00	716,00
			Итого по подразделу 8: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 250х22,7мм в футляре 400х36,3 методом ГНБ = 90,0м;(4шт.)ВЦр.ашт 8353,16 СП					9458966,00 564414,00	1456934,00 258127,00	5101961,00 0,00	987148,00 829503,00	11195617,00
			Подраздел 9: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7 методом ГНБ = 22м;(1шт.)ВЦр.ашт 8353,16 СП									
110	110	1122-0501-0408 РСНМ РК 2012	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка в траншее	км трубопровода	0,022	1009910,45 541306,62	129038,83 89186,41	89465,00 17909,00	28560,00 7980,00		15611,00 2806,00	64886,00
111	111	241-202-0121 РСНМ РК 2012	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 250х22,7 мм	м	22,22	19975,00		443845,00		443845,00	35508,00	479353,00
112	112	1134-0207-0201 РСНМ РК 2012	Трубка контрольная. Устройство	шт.	1	10306,01 6347,73	3458,29 1381,91	10306,00 6358,00	3458,00 1385,00	558,00	7966,00 1417,00	19259,00
113	113	241-102-0117 РСНМ РК 2012	Трубы стальные электросварные прямошовные диаметром от 10 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х2,0 мм	м	1	926,00		926,00		936,00	74,00	1860,00
114	114	1132-0601-0213 РСНМ РК 2012	Фасонные части полимерные диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении патрубка-накладки диаметром 250 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	4737,20 4165,93	571,05 93,11	4737,00 4566,00	571,00 93,00		4543,00 710,00	9990,00
115	115	241-215-0313 РСНМ РК 2012	Седло полиэтиленовое электросварное 360° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 250х63 мм	шт.	1	14663,00		14663,00		14663,00	1173,00	15836,00
116	116	1132-0601-0204 РСНМ РК 2012	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении муфта-полиэтилен-полимерная с ЗИ полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,03 1681,02	129,00 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00	3754,00
117	117	241-211-0103 РСНМ РК 2012	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 32 мм	шт.	1	1885,00		1885,00		1885,00	87,00	1972,00
118	118	1132-0601-0204 РСНМ РК 2012	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении переход "полиэтилен-сталь" полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	1810,03 1691,02	129,00 0,47	1811,00 1682,00	129,00 0,00		1665,00 278,00	3754,00
119	119	241-210-0106 РСНМ РК 2012	Переход полиэтиленовый литой ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 40х32 мм	шт.	1	1188,00		1188,00		1188,00	83,00	1271,00
120	120	261-301-0254 РСНМ РК 2012	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм(=КОВЕР	т	0,00667	449385,00		3000,00		3000,00	240,00	3240,00
121	121	1186-0201-0101 РСНМ РК 2012	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство покрытия под камеры из бетона кл.В12,5 W6 F90 (с нафтостойкой)	м³	0,014	30710,15 3537,93	1136,55 641,73	438,00 107,00	38,00 9,00	803,00 442,00	305,00 83,00	578,00 417,00
122	122	241-117-0105 РСНМ РК 2012	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 45х2,5 мм(=КОЛПАК)	шт.	1	442,00		442,00			28,00	

123	123	1123-1401-0101 ФССЦ-РЕ 2022	Камера фасонная диаметром 800 мм. Заливка битумом и пробка (250мм)	фут.(ед)	1	8727,20 4352,85	1302,87 38,16	8727,00 4352,00	1302,00 30,00	3672,00	4339,00 1665,00	14111,00		
124	124	101-105-1108 ФССЦ-РЕ 2022	Гибкая трубчатая полимерная из термопластической пены от -80°С до +60°С, λ<0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор д. больше или равно 10000 ГОСТ 16.801-75, δ от 9 мм диаметром 25 мм/~Вылетова 25	м	2	1336,00		2673,00		2673,00	514,00	2886,00		
125	125	1122-0101-0103 ФССЦ-РЕ 2022	Основание под трубопроводы щебень. Устройство	м³ основания	0,01	6374,44 1867,91	364,05 82,56	117,00 37,00	6,00 2,00	95,00	30,00 33,00	179,00		
			Итого по подразделу 1: Водяная газопровода или трубы PE 100 SDR 11 - 160х14,6мм в футляре 250х22,7 метанопровод ГНБ = 22м.(1шт.)/Пр.шт: 6353.16 Сбс					536119,00 38193,00	34167,00 9345,00	471759,00 0,00	33132,00 46030,00	621271,00		
			Водопровод 10: Футляр Сталь труб 530х9,0 с вольм усиленной изоляцией для труб PE 100 SDR 11 - 355х32,3мм =98м(1шт)											
126	126	1123-1401-1301 ФССЦ-РЕ 2022	Трубопроводы из стальных труб диаметром 530 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с жестовым расширением/бурового канала в группах 1-3 групп	м	50	83370,41 1792,64	2776,00 1385,81	2780877,00 451338,00	2498652,00 477513,00	4573887,00	899775,00 673392,00	9035941,00		
127	127	241-103-0207 ФССЦ-РЕ 2022	Труба стальная электросварная со спиральным швом обычного выполнения из стали марки Ст20 ГОСТ 8696-74 размером 530х5,0 мм	т	98,36	5193,00		8305359,00		8305359,00	664431,00	8969790,00		
128	128	1122-0601-0311 ФССЦ-РЕ 2022	Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,09	2320327,60 856269,44	1981093,63 968734,63	2085310,00 77064,00	142299,00 47426,00	1875047,00	133305,00 177338,00	3393001,00		
129	129	1122-0401-0101 ФССЦ-РЕ 2022	Трубы изолированные стальные, диаметр 50 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,035	865495,33 654643,56	167865,19 69434,91	29521,00 22917,00	3776,00 1555,00	2653,00	31527,00 4259,00	58042,00		
130	130	241-102-0137 ФССЦ-РЕ 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 57х3,0 мм	м	35	1711,00		59885,00		59885,00	4791,00	64676,00		
131	131	1123-1401-0301 ФССЦ-РЕ 2022	Трубы стальные диаметром 100 мм. Прокладывание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	35	2615,43 1990,76	11,57 4,00	91560,00 69677,00	4030,00 140,00	5142,00	69519,00 13953,00	171012,00		
132	132	1122-0601-0301 ФССЦ-РЕ 2022	Трубопроводы стальные диаметром 50 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции	км трубопровода	0,035	2766404,29 46369,53	48095,47 808,87	96827,00 16227,00	1697,00 8,00	78963,00	16873,00 9602,00	121937,00		
133	133	1122-0801-0105 ФССЦ-РЕ 2022	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка	т фасонных частей	0,0005	1029500,31 861638,89	154050,55 28 4064,22	515,00 431,00	377,00 132,00	97,00	568,00 115,00	1692,00		
134	134	241-113-0124 ФССЦ-РЕ 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром 15 до 133 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размером 57х3,0 мм	шт.	1	405,00		405,00		405,00	32,00	437,00		
135	135	241-225-0411 ФССЦ-РЕ 2022	Кольца опорно-направляющие диэлектрические предварительно для трубопроводов диаметром 325 мм	шт.	97	2152,00		208784,00		208784,00	16702,00	225486,00		
136	136	321-704-0108 ФССЦ-РЕ 2022	Манжета термоусадочная для изоляции трубопроводов из труб с пенной изоляцией диаметром 500 мм	шт.	2	1119,00		2239,00		2239,00	1840,00	24831,00		
			Итого по подразделу 10: Футляр Сталь труб 530х9,0 с вольм усиленной изоляцией для труб PE 100 SDR 11 - 355х32,3мм =98м(1шт)					2024167,00 615650,00	26472,00 524784,00	1782920,00 0,00	113169,00 1734936,00	2339192,00		
			Водопровод 11: Прокладка газопровода под зайсом Дубовицкий-сель АСТ											
137	137	1122-0301-0103 ФССЦ-РЕ 2022	Трубы изолированные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,01	1006149,84 698630,49	172212,66 72319,79	10083,00 12075,00	1644,00 1466,00	2866,00	18395,00 2029,00	30197,00		
138	138	241-102-0108 ФССЦ-РЕ 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размером 89х3,0 мм	м	20	2712,00		54240,00		54240,00	4339,00	58579,00		
139	139	314-200-0108 ФССЦ-РЕ 2022	Проволока стальная термически обработанная, без покрытия ГОСТ 3282-74 диаметром 2 мм	кг	0,0008	585,00		1,00		1,00		1,00		

140	140	1210-0901-0203 ФСБЦ-РК-2022	Кабель силовой оптический Прокладка в канализации в полиэтиленовой трубе по любому каналу трубопровода	км кабеля	20	516,82 806,77	156,68 68,91	10336,00 7175,00	3132,00 1378,00	20,00	5218,00 1240,00	16790,00			
141	141	203-102-0107 ФСБЦ-РК-2022	Лента стальная горячекатаная с плоской кромкой и ребрышками с двумя головками 1,8-2,0 мм, шириной 20-22 мм, сталь марки Ст6 ГОСТ 6009-74	т	0,79120	910658,00		296300,00		296300,00	23856,00	323000,00			
142	142	1122-1401-0400 ФСБЦ-РК-2022	Заливка клинка фустовка битумом и пряжью	фустляр	4	7808,31 1127,26	636,64 14,74	2825,00 8589,00 411213,00 26657,00	2547,00 55,00 9122,00 2903,00	17398,00 272634,00 0,00	8382,00 2947,00 26985,00 25215,00	29782,00 475413,00			
			Итого по подразделу 11: Прокладка оптического кабеля кабель-буйным(катерным) АСЗ												
			Подраздел 12: Прокладка сигнальной ленты												
143	143	1310-9904-0101 ФСБЦ-РК-2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	3,1	43731,00 1957,69	28147,00 5656,87	135535,00 48270,00	87257,00 25736,00		63059,00 14257,00	193831,00			
144	144	349-101-0301 ФСБЦ-РК-2022	Лента сигнальная предупредительная с красителями полиэтиленовая коммуникационная "Газ" размерами 150 мм х 0,2 мм	м	3100	17,00		52700,00		52700,00	4216,00	56916,00			
145	145	1310-9901-0301 ФСБЦ-РК-2022	Кабель типа 1 м за 0,6 кг. Прокладка в грунте	км	3,1	181760,00 55936,30	45924,38 17353,43	315498,00 173893,00	142366,00 53734,00		138964,00 36306,00	498,00,00			
146	146	345-105-0102 ФСБЦ-РК-2022	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ок)-0,66	км	3,1	109150,00		506514,00 1090267,00 211371,00	229633,00 51470,00	506514,00 63924,00 0,00	46921,00 182193,00 10000,00	633435,00 1374000,00			
			Итого по подразделу 12: Прокладка сигнальной ленты												
			Подраздел 13: Испытание и контроль												
147	147	1123-0210-0101 ФСБЦ-РК-2022	Трубопроводы промывочные диаметром 150/160 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,3	1837795,25 321804,00	1478891,48 345499,43	551327,00 96585,00	443496,00 103656,00	33168,00	181677,00 31824,00	793644,00			
148	148	1123-0210-0106 ФСБЦ-РК-2022	Трубопроводы промывочные диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	4	3663328,00 321804,00	2888279,32 463873,83	986520,00 1687200,00	868317,00 1486595,00	144899,00	331200,00 106656,00	1412520,00			
149	149	1330-0201-0535 ФСБЦ-РК-2022	Трубопровод, диаметр 550/500х45,1 мм, толщина стенки до 60 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов приборосварных сварных соединений первого класса с двух сторон, протягивание поверочное	стык	27	11425,97 16796,28	217,01 0,00	308609,00 391320,00	6129,00 0,00	11541,00	177716,00 28986,00	525231,00			
150	150	1329-0201-0512 ФСБЦ-РК-2022	Трубопровод, диаметр 377/355х35,9 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов приборосварных сварных соединений первого класса с двух сторон, протягивание поверочное	стык	91	5849,47 8895,34	137,48 0,00	532207,00 534119,00	12603,00 0,00	10089,00	35981,00 72321,00	930341,00			
151	151	1329-0201-0512 ФСБЦ-РК-2022	Трубопровод, диаметр 356/250х32,7 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов приборосварных сварных соединений первого класса с двух сторон, протягивание поверочное	стык	140	5676,40 8895,34	95,58 0,00	794498,00 555320,00	13383,00 0,00	25095,00	40074,00 100436,00	1395878,00			
152	152	1329-0201-0508 ФСБЦ-РК-2022	Трубопровод, диаметр 114,3/88х12,7 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов приборосварных сварных соединений первого класса с двух сторон, протягивание поверочное	стык	25	2067,55 1088,80	44,31 0,00	51689,00 47200,00 333958,00 3431876,00	1105,00 0,00 85695,00 1951345,00	3376,00 23733,00 0,00	2879,00 6439,00 42923,00 333958,00	86933,00 1966536,00			
			Итого по подразделу 13: Испытание и контроль												
			Итого по разделу 1: Надземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа					26706760,00 11504355,00	26895547,00 7311704,00	16824597,00 0,00	17201376,00 17941484,00	34229867,00			
			ИТОГО по акту					26706760,00 11504355,00	26895547,00 7311704,00	16824597,00 0,00	17201376,00 17941484,00	34229867,00			
			Временные здания и сооружения	%	1,30			34698788,37							

			Итого с прочими									245158595,27
			Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%	%	0,31			968811,65				
			Итого с дополнительными затратами при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 0,31%									246119286,92
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			4922384,14				251041891,05
			Итого с непредвиденными работами и затратами									
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			19832285,69				270873876,74
			Итого по сметным расчетам в текущих ценах на 2023г.									
			Постоянный коэффициент	К=	0,999983166341358			-4559,00				270868125,00
			Итого с неизменным коэффициентом									
			НДС	%	12,00			32504175,00				302372300,00
			Итого с НДС									

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абдулаймулы П.

"Подрядчик"
ТОО "AL-Строй"

Директор _____ Байгалиулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.

форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы Инжпроект"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Справка №12 , о стоимости выполненных работ и затрат от 26 сентября 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая структура	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4873504		4	15.02.2024г			ТОО	

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в отчетном месяце	Сумма к оплате
	С начала строительства	О отчетном месяце без НДС	из 1 графы							
			СМР в сметно-базисном	Из них		стоимость прочих затрат в сметно-базисных расценках	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	1 280 778 262.25	136 644 587.96							16 394 774.29	153 039 362.25
Итого к оплате										153 039 362.25

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального
Назаков Т.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"
Байтлиев Ж.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы Инжпроект"
Жайлауова Л.

Технадзор:
Директор ТОО "ZKN Group"
Абдрахманова Ж.

Форма №2

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: **Строительство подвозящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт): **Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года**

Акт выполненных работ №12

от 25.09.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа									
			Подраздел 1: Земляные работы									
1	1	1101-0104-0402 РУЗК РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2		4643,6	55,87	55,87	259438,00	259438,00		63571,00	348827,00
				м³ грунта		0,00	19,00	0,00	88275,00		25810,00	
2	2	1101-0201-0501 РУЗК РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение вновь отсыпанного грунта трамбовками		4643,6	272,05	122,66	1263291,00	569584,00		706477,00	2127372,00
				м³ уплотненного грунта		149,39	61,92	693707,00	287533,00		157684,00	
3	3	1101-0205-0502 РУЗК РК 2022	Траншеи, ходы котлованов и ямы. Засыпка кручную. Группа грунтов 2		2175,6	1532,49	0,00	3334885,00	0,00		2400535,00	6193389,00
				м³ грунта		1532,49	0,00	3334885,00	0,00		458769,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					4856814,00	829022,00	0,00	3170593,00	8669580,00
								4027792,00	375607,00	0,00	642191,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
4	4	241-242-0224 РУЗК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм		1525	40248,00		61378200,00		61378200,00		66388456,00
				м							4910256,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					61378200,00	0,00	61378200,00	0,00	66200456,00
								0,00	0,00	0,00	4910256,00	
			Подраздел 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 0353.16 СК/									
5	5	241-242-0219 РУЗК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 710х42,1 мм		57	129519,00		7382583,00		7382583,00		7973190,00
				м							590607,00	
			Итого по подразделу 3: Переход газопровода для трубы РЕ 100 SDR 11 - 500х45,4мм в футляре 710х42,1 открытым способом = 416м.(27шт.)/Пр.лист 0					7382583,00	0,00	7382583,00	0,00	7973190,00
								0,00	0,00	0,00	590607,00	
			Подраздел 4: Прокладка сигнальной ленты									
6	6	1310-0904-0101 РУЗК РК 2022	Прокладка ленты сигнальной		2,8551	43721,00	28147,40	89851,00	97846,00		39133,00	128491,00
				км кабеля		15573,60	7656,87	32005,00	15736,00		9518,00	
7	7	249-101-0201 РУЗК РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая в прочих видах подземных коммуникаций "Газ" размерами 250 м х 0,2 м		2063	17,00		35071,00		35071,00		37877,00
				м							2806,00	

8	8	3310-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Кабель массой 1 км до 8,6 кг. Прокладка в траншее	км	2,063	168 760,68 55836,38	45934,88 17333,42	209931,00 115190,00	94742,00 35759,00		92079,00 24161,00	32007,12,00	
9	9	243-109-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х1,5 (ок)-0,66	км	2,063	189198,00		390315,00		390315,00	31225,00	421540,00	
			Итого по подразделу 4: Прокладка оптической ленты					725165,00	152580,00	425306,00	121291,00	914800,00	
								147195,00	50495,00	0,00	67710,00		
			Подраздел 5: Оптический кабель волоконно-гофрированный (01нат).см.АС7										
10	10	1101-0205-0406 *РСНБ РК 2022*	Язы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений с отноской грубой до 1,5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	16,426125	1544,94 1544,94	0,00 0,00	41800,00 41800,00	0,00 0,00		30899,00 5752,00	77655,00	
11	11	1101-0205-0501 *РСНБ РК 2022*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям в группе 1 группа	м³	16,426125	1395,33 1395,33	0,00 0,00	22928,00 22928,00	0,00 0,00		16581,00 3154,00	42578,00	
12	12	1106-0101-0102 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные под кожухи объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В15	м³	5,022	34921,73 8709,57	2661,36 608,95	175397,00 43738,00	13369,00 3460,00	118732,00	42955,00 17446,00	235794,00	
13	13	1127-0901-0301 *РСНБ РК 2022*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт.	93	2926,18 1240,68	1301,96 640,22	272135,00 115038,00	121523,00 59540,00	38239,00	108917,00 36804,00	407936,00	
14	14	261-404-0471 *РСНБ РК 2022*	Столбик замерный железобетонный СК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	93	7002,00		651186,00		651186,00	52895,00	783181,00	
15	15	1127-0902-0201 *РСНБ РК 2022*	Щиток дополнительные. Установка. Добавлять к нормам таблицы 11-270902-0100	шт.	93	1709,53 1362,72	0,00 0,00	158956,00 126733,00	0,00 0,00	32253,00	136872,00 23669,00	319927,00	
16	16	214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Провод толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 4 мм(=Таблетка указатель)	т	0,0858,89	3797,25,00		32596,00		32596,00	2668,00	35304,00	
			Итого по подразделу 5: Оптический кабель волоконно-гофрированный (01нат).см.АС7					1395804,00	181887,00	862536,00	415361,00	1913973,00	
								350879,00	63000,00	0,00	143628,00		
			Подраздел 6: Установка контрольной трубки для линейного гидропривода 92нат..см.АС4										
17	17	1124-0207-0208 *РСНБ РК 2022*	Трубки контрольные. Устройство	шт.	92	10266,81 6257,72	3458,29 1384,91	944673,00 575710,00	317427,00 127421,00	51336,00	696094,00 131245,00	1771800,00	
18	18	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 31х3,0 мм	м	119,6	926,80		110750,00		110750,00	8860,00	119610,00	
19	19	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	Изделия металлические массой до 10 кг. Установка(=Кожух)	1 стыковых элементов	0,37956	1214857,34 108533,15	11290,91 3429,48	461293,00 41238,00	4293,00 923,00	415782,00	49759,00 40885,00	553926,00	
20	20	1108-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство (подушка полозков из бетона кл.В12,5 W6 F50 сульфатостойкий)	м³	1,288	38718,19 7937,93	1456,59 641,73	39565,00 9838,00	1851,00 831,00	27837,00	9786,00 8612,00	53203,00	
21	21	261-302-0133 *РСНБ РК 2022*	Кожух	шт.	92	532,00		48944,00		48944,00	3916,00	52860,00	
22	22	221-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 7759-87 строительный	т	0,003666	1528659,00		6047,00		6047,00	484,00	6531,00	
23	23	1111-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	36,3	12126,76 5508,38	2758,25 1272,35	440265,00 282782,00	181503,00 46832,00	142859,00	134953,00 54465,00	735283,00	
			Итого по подразделу 6: Установка контрольной трубки для линейного гидропривода 92нат..см.АС4					2057337,00	425074,00	882775,00	993087,00	3291229,00	
								559488,00	175584,00	0,00	263765,00		
			Подраздел 7: Установка контрольных пунктов (вывод сигнального провода на поверхность)-47шт										
24	24	1122-0501-0421 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 50 мм. Укладка в траншею		0,847	689921,32	250175,57	28666,00	12134,00		28903,00	53427,00	

				км трубопровода		351745,75	95346,77	16532,00	4481,00		3958,00	
25	25	1116-1101-0108 РСНБ РК 2022	Вычитается позиция: Гидравлическое испытание трубопроводов систем водоснабжения диам. до 50 мм	м	47	-150,00 -146,72	-1,76 0,00	-7858,00 -6896,00	-83,00 0,00	-71,00	-6758,00 -1105,00	-14913,00
26	26	241-201-0406 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,0 мм	м	47	329,00		15463,00		15463,00	1237,00	16700,00
27	27	1111-0101-0210 РСНБ РК 2022	Устройство уплотняемых трамбовками подстилающих слоев песчаных	м³	2,82	11250,23 5312,75	1592,53 694,00	31726,00 14982,00	4491,00 1957,00	12253,00	15923,00 3012,00	51461,00
28	28	1106-0201-0101 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство из бетона кл.В15, W4 F100	м³	2,632	31682,09 7637,93	1436,59 641,73	83387,00 20103,00	3781,00 1689,00	59503,00	19831,00 6257,00	111475,00
29	29	1106-0301-0407 РСНБ РК 2022	Детали закладные весом до 8 кг (плита,уголок 50х50х5). Установка	т	0,19364	431453,68 429343,28	2110,40 1000,77	83547,00 83138,00	409,00 194,00		75832,00 12750,00	172129,00
30	30	214-101-0201 РСНБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной 5 мм	т	0,81691	379729,00		6425,00		6425,00	514,00	6939,00
31	31	214-201-0102 РСНБ РК 2022	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки 50х50 мм, толщиной 5 мм	т	0,17672	494281,00		87349,00		87349,00	6988,00	94337,00
32	32	1122-0801-0105 РСНБ РК 2022	Установка стального ковера	с фасонных частей	0,419293	1829998,44 881638,89	754099,55 364864,12	785434,00 370482,00	323729,00 113784,00	83223,00	487264,00 101816,00	1374514,00
33	33	261-302-0233 РСНБ РК 2022	Ковер	шт.	47	532,00		25004,00		25004,00	2000,00	27004,00
34	34	214-210-0601 РСНБ РК 2022	Приволока из низкоуглеродистой стали холодноотпуска периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром 3 мм	т	0,025897	360582,00		9338,00		9338,00	747,00	10085,00
35	35	261-107-0987 РСНБ РК 2022	Шайбы одинаковинные ГОСТ 11371-78	шт	0,83995	1293,00		52,00		52,00	4,00	56,00
36	36	261-107-0648 РСНБ РК 2022	Шпаклеты ГОСТ 397-79	шт	7,52	258,00		1940,00		1940,00	155,00	2095,00
37	37	1109-0501-0301 РСНБ РК 2022	Конструкции навигационных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	188	259,43 258,03	1,40 0,71	48773,00 48510,00	263,00 133,00		32564,00 6588,00	88915,00
38	38	217-101-0107 РСНБ РК 2022	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ 1759.0-87 строительный	т	0,004686	1528659,00		7163,00		7163,00	573,00	7736,00
39	39	1308-0201-1400 РСНБ РК 2022	Плита асбестоцементная. Монтаж между прокладываемыми кабелями на кабельных конструкциях	м²	0,94	765,92 497,01	342,78 114,85	720,00 468,00	228,00 107,00	24,00	414,00 91,00	1225,00
40	40	261-107-0312 РСНБ РК 2022	Доски асбестоцементные электротехническое дугостойкие АЦЭНД ГОСТ 4248-92	т	0,01786	79643,00		1422,00		1422,00	114,00	1536,00
41	41	1111-0101-0201 РСНБ РК 2022	Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	9,493821	11250,23 5312,75	1592,53 694,00	106808,00 50438,00	15119,00 6589,00	41256,00	53605,00 12833,00	173246,00
42	42	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022	Покрытие шебеночные с пропиткой битумом толщ.100мм. Устройство	м² покрытия	94,938214	6666,31 950,72	503,66 176,87	632907,00 90260,00	47817,00 16792,00	494830,00	100623,00 58683,00	792218,00
			Итого по подразделу 7: Установка контрольных пунктов (выход сигнального провода на поверхность)- 47шт					1949074,00 696017,00	407888,00 145646,00	845168,00 0,00	801106,00 220015,00	2970195,00
			Подраздел 8: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ S=75м²									
43	43	1220-0101-0104 РСНБ РК 2022	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	м²	6	4882,61 2878,49	1524,12 521,49	28816,00 17271,00	11544,00 5528,00		16416,00 3618,00	48850,00

44	44	1220-0101-0102 РСНБ РК 2022	Основание щебеночное. Разборка	м³	11,25	547,00 191,49	355,51 96,91	6154,00 2154,00	3999,00 1090,00		2336,00 679,00	9169,00
45	45	1127-0401-0102 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство	м³ материала основания в плотном теле	11,25	3404,79 251,74	1570,32 424,56	39204,00 2832,00	17666,00 4776,00	18706,00	8217,00 3794,00	51215,00
46	46	1127-0602-0306 РСНБ РК 2022	Покрытия толщиной 4/6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	75	2175,97 39,73	218,00 42,87	163198,00 2980,00	16350,00 3215,00	143868,00	8691,00 13591,00	183480,00
47	47	1127-0602-0406 РСНБ РК 2022	Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306	м² покрытия	75	942,23 13,98	0,00 0,00	70667,00 1049,00	0,00 0,00	69613,00	1133,00 5746,00	77544,00
48	48	1127-0602-0301 РСНБ РК 2022	Покрытие толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м³. Устройство	м² покрытия	75	2352,97 39,73	127,12 41,83	176473,00 2980,00	17034,00 3137,00	156459,00	6606,00 14646,00	197725,00
			Итого по подразделу 8: ВСКРЫТИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО ПОКРЫТИЯ 5–75м²					484512,00 29266,00	66599,00 17746,00	388646,00 0,00	41399,00 42072,00	567983,00
			Подраздел 9: Вывоз мусора									
49	49	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	31,65	204,00		6457,00			517,00	6974,00
50	50	411-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями вне населенных пунктов. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	633	100,00		63300,00			5064,00	68364,00
			Итого по подразделу 9: Вывоз мусора					69757,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5581,00	75338,00
			Подраздел 10: Устройство балластировки газопровода									
51	51	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м безвреклений с откосами	м³ грунта	37,5	2937,33 2937,33	0,00 0,00	110150,00 110150,00	0,00 0,00		79308,00 15157,00	204615,00
52	52	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, шлуки котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	37,5	1532,49 1532,49	0,00 0,00	57468,00 57468,00	0,00 0,00		41377,00 7908,00	106753,00
53	53	1126-0301-0801 РСНБ РК 2022	Балластировка – ТРУБОПРОВОДОВ НЕТКАННЫМ СИНТЕТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ	м² поверхности покрытия мешками	176	2384,91 1968,62	11,71 5,90	419674,00 346677,00	2061,00 1038,00	71136,00	264113,00 54783,00	738490,00
54	54	234-103-0101 РСНБ РК 2022	Полотно мелкоарабильное стеклоплетеное теплоизоляционное ИВС-Т-500/+Нетканный синтетический материал (НСМ) Гидрометаль для труб Д250х22,7)	м²	176	476,00		83776,00		83776,00	6702,00	90478,00
			Итого по подразделу 10: Устройство балластировки газопровода					679068,00 514895,00	2061,00 1038,00	154912,00 0,00	384798,00 84470,00	1140336,00
			Подраздел 11: Испытание и контроль									
55	55	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом из передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	6,95	2466328,06 421024,00	2008279,32 463073,87	17140980,00 2931677,00	13957541,00 3211413,00	251762,00	5598212,00 1818495,00	24549607,00
56	56	1339-0201-0522 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 377/355х32,3 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия одним преобразователем скорных соединений нормального класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	189	5840,47 5395,14	137,40 0,00	636611,00 508070,00	14977,00 0,00	33564,00	358723,00 79627,00	1054961,00
			Итого по подразделу 11: Испытание и контроль					17777591,00	13972518,00	285326,00	5948935,00	25634648,00

									3519747,00	3211413,00	0,00	6898122,00	
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа						98787109,00	15997637,00	72525532,00	11873460,00	119427016,00
									10114179,00	4042129,00	0,00	8046447,00	
			Раздел 2: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа (Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопровода Д355 с ПК81+13 на ПК82+93)										
			Подраздел 1: Земляные работы										
57	57	1101-0101-0368 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³		432,4635	273,46	273,46	118261,00	118261,00			24447,00	154125,00
				м³ грунта		0,00	78,51	0,00	33953,00			11417,00	
58	58	1101-0205-0302 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами		6	2937,33	0,00	14687,00	0,00			10574,00	27282,00
				м³ грунта		2937,33	0,00	14687,00	0,00			2021,00	
59	59	1101-0201-0501 РСНК РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		196	272,05	122,66	52778,00	23796,00			29515,00	88877,00
				м³ уплотненного грунта		149,39	61,52	28982,00	12812,00			6584,00	
60	60	1101-0205-0502 РСНК РК 2022	Траншеи, котлованы и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		2	1532,49	0,00	3065,00	0,00			2207,00	5694,00
				м³ грунта		1532,49	0,00	3065,00	0,00			422,00	
61	61	1123-0101-0100 РСНК РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство		27	6374,48	264,09	172110,00	7129,00	115000,00		56602,00	241609,00
				м³ основания		1847,91	82,56	49894,00	2229,00			17897,00	
62	62	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³		340	160,87	153,46	54696,00	52177,00	241,00		10612,00	70544,00
				м³ грунта		6,70	36,69	2278,00	12475,00			5216,00	
63	63	412-101-0216 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		11900	47,00		559300,00					604044,00
				т·км								44744,00	
64	64	1101-0102-0232 РСНК РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³		340	160,87	153,46	54696,00	52177,00	241,00		10612,00	70544,00
				м³ грунта		6,70	36,69	2278,00	12475,00			5216,00	
65	65	412-101-0216 РСНК РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км		11900	47,00		559300,00					604044,00
				т·км								44744,00	
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					1588893,00	253541,00	115578,00		139589,00	1866763,00
								101184,00	73144,00	0,00		130281,00	
			Подраздел 2: Подземный газопровод										
66	66	1123-0900-0111 РСНК РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 355 мм. Укладка в траншеи		0,0203	3263541,69	2409031,36	66250,00	48904,00			34230,00	108518,00
				км трубопровода		854510,33	848707,77	17347,00	17229,00			8038,00	
67	67	241-202-0234 РСНК РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм		17,8	40248,00		716414,00		716414,00			773727,00
				м								57313,00	
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					782664,00	48904,00	716414,00		34230,00	882245,00
								17347,00	17229,00	0,00		68351,00	
			Итого по разделу 2: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа (Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопров					2371557,00	302645,00	831984,00		173819,00	2749008,00
								118531,00	90373,00	0,00		303632,00	
			ИТОГО по акту					101078666,00	16300002,00	73357566,00		12047279,00	122176024,00
								10232710,00	4132502,00	0,00		9050079,00	
			Временные здания и сооружения	%	1,50			1088288,31					
			Итого с временными										123764312,31
			Зимние удорожания	%	0,31			378745,67					
			Итого с зимними удорожаниями										124143057,99
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			2482861,16					

			Итого с непредвиденными работами и затратами									136625919,15
			По системе расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			10083447,61				
			Итого со системе расчетом в текущих ценах на 2023г.									136629366,76
			Понижающий коэффициент	К=	0,999983166301358			-2299,00				
			Итого с понижающим коэффициентом									136642287,50
			НДС	%	12,00			16397074,50				
			Итого с НДС									153039362,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Технадзор"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абилхаймулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС-Строй"

Директор _____ Байгалмұлы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жұман Е.

форма 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"

Наименование объекта: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области

Договор: Дополнительное соглашение №3 от 25.07.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Справка №13 , о стоимости выполненных работ и затрат от 24 октября 2025 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая структура	
Заказчик	Подрядчик	Номер	Дата	Наименование	Код	Наименование	Код
4872504		4	15.02.2024г.			ТОО	

Наименование глубоких комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС в отчетном месяце	Сумма к оплате
			из 1 графы							
	С начала строительства	С отчетном месяце без НДС	СМР в сметно-базисных	Из них		стоимость прочих затрат в сметно-базисных ценах	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие компенсационные виды затр		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области	1 359 360 000,00	79 090 837,00							9 490 900,00	88 581 737,00
Итого к оплате										88 581 737,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел жилищно-коммунального

Насанов Т.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "АС-Строй"

Стрекалов А.К.

Авторский надзор:
Директор ТОО "Алматы-Инжпроект"

Жайлаухова Л.

Технадзор:
Директор ТОО "ZKN Group"

Ахметжанова Ж.

Форма №2

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау" акимата города Кентау
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "АС-Строй"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Технадзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "ZKN Group"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Авторский надзор: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алматы-инжпроект"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект: Строительство подводящего газопровода для теплоснабжения города Кентау, Туркестанской области
(наименование)

Договор подряда (контракт) Дополнительное соглашение №2 от 07.02.2025 года к договору № 4 от 15.02.2024 года

Акт выполненных работ №13

от 20.10.2025г.

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Раздел 1: Подземный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа (Дополнительные объемы по замене прокладки воздушного трубопровода Д355 с ПК81+13 на ПК82+93)									
			Подраздел 1: Подземный газопровод									
1	1	1122-0501-0411 РСНБ РК 2012	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 315 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,1597	3243541,09	2409831,36	521188,00	384723,00		269284,00	853718,00
						854518,35	848707,77	136465,00	135539,00		63238,00	
2	2	241-202-0224 РСНБ РК 2012	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 355х32,2 мм	м	164	40248,00		6600672,00		6600672,00		7128726,00
											528054,00	
			Итого по подразделу 1: Подземный газопровод					7121860,00	384723,00	6600672,00	269284,00	7981436,00
								136465,00	135539,00	0,00	591292,00	
			Подраздел 2: Земляные работы									
3	3	1101-0104-0402 РСНБ РК 2012	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	513	55,87	55,87	28664,00	28664,00		7023,00	38536,00
						0,00	19,01	0,00	9752,00		2052,00	
4	4	1101-0201-0504 РСНБ РК 2012	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	319	272,05	122,66	86784,00	39128,00		48533,00	146144,00
						149,39	61,32	47655,00	19752,00		10827,00	
			Итого по подразделу 2: Земляные работы					115445,00	67789,00	0,00	55556,00	184680,00
								47655,00	29504,00	0,00	13679,00	
			Подраздел 3: Прокладка сигнальной ленты									
5	5	1310-0904-0100 РСНБ РК 2012	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,18	43721,08	28147,48	7870,00	5066,00		2551,00	11255,00
						15573,60	7656,87	2803,00	1378,00		834,00	
6	6	249-101-0201 РСНБ РК 2012	Лента сигнальная предостерегающая в пролегающих подземных коммуникациях "Газ" размерами 250 м х 0,2 м	м	180	17,00		3060,00		3060,00		3305,00
											245,00	
7	7	1310-0901-0304 РСНБ РК 2012	Кабель масса 1 м до 0,6 кг. Прокладка в траншее	км	0,18	101760,60	45924,38	18317,00	8266,00		8034,00	28459,00
						55836,38	17333,42	10051,00	3120,00		2108,00	
8	8	243-105-0102 РСНБ РК 2012	Кабель соловой число жил 1, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ 1х2,5 (ж)-0,66	км	0,18	189198,00		34056,00		34056,00		36780,00
											2724,00	
			Итого по подразделу 3: Прокладка сигнальной ленты					63303,00	13332,00	37116,00	10585,00	79799,00
								12854,00	4498,00	0,00	5911,00	

			Подраздел 6: Испытание и контроль									
9	9	1125-0210-0106 РСНБ РК 2022	Трубопроводы промысловые диаметром 300/250/355/500 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от переносимых компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см²)	км трубопровода	0,18	2466328,06 421824,00	2088279,32 462073,87	443929,00 75928,00	361490,00 83173,00	4520,00	144702,00 47098,00	439819,00
10	10	1339-0201-0022 РСНБ РК 2022	Трубопровод, диаметр 377/355х32,3 мм, толщина стенки до 24 мм. Ультразвуковая дефектоскопия линии преобразователем сварных соединений подлежащего класса с двух сторон, прозвучивание поперечное	стык	15	5840,47 5395,14	137,40 0,00	87607,00 80927,00	2061,00 0,00	4619,00	49366,00 10958,00	147931,00
			Итого по подразделу 4: Испытание и контроль					531546,00 156855,00	363551,00 83173,00	11139,00 0,00	194148,00 58056,00	783750,00
			Итого по разделу 1: Подземный газопровод высокого давления P=0,1-0,6 МПа (Дополнительные объемы по линии прокладки воздушного трубопровода)					7833134,00 353829,00	825395,00 252714,00	6648927,00 0,00	529573,00 668938,00	9830665,00
			Раздел 2: Подземный газопровод высокого давления P=0,3-0,6 МПа (Дополнительные объемы по подключению села Хлатаги)									
			Подраздел 1: Земляные работы									
11	11	1101-0101-0368 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	1376	273,46 0,00	273,46 78,51	376281,00 0,00	376281,00 108030,00		77785,00 36326,00	490392,00
12	12	1101-0205-0302 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	37	2937,33 2937,33	0,00 0,00	108681,00 108681,00	0,00 0,00		78251,00 14555,00	289887,00
13	13	1101-0104-0402 РСНБ РК 2022	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	1266	55,87 0,00	55,87 19,01	70731,00 0,00	70732,00 24067,00		17332,00 7839,00	95102,00
14	14	1101-0201-0501 РСНБ РК 2022	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	1366	272,05 149,39	122,66 64,92	344415,00 189128,00	155288,00 78391,00		192609,00 42968,00	579992,00
15	15	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, вазуха котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	24	1532,49 1532,49	0,00 0,00	36780,00 36780,00	0,00 0,00		26481,00 5061,00	68322,00
16	16	1123-0101-0101 РСНБ РК 2022	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	88	4374,46 1847,91	264,05 82,56	548204,00 138928,00	22708,00 7100,00	366575,00	164361,00 57085,00	769578,00
17	17	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	882	160,87 6,70	153,46 36,69	141887,00 5909,00	135352,00 32361,00	626,00	27554,00 13556,00	182997,00
18	18	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	30870	47,00		1450890,00			116071,00	1566961,00
19	19	1101-0102-0232 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	882	160,87 6,70	153,46 36,69	141887,00 5909,00	135352,00 32361,00	626,00	27554,00 13556,00	182997,00
20	20	412-101-0216 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	30870	47,00		1450890,00			116071,00	1566961,00
			Итого по подразделу 1: Земляные работы					4678646,00 505327,00	895713,00 282310,00	367027,00 0,00	441917,00 422608,00	5705361,00
			Подраздел 2: Подземный газопровод									
21	21	1122-0501-0404 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 160 мм. Укладка в траншею	км трубопровода	0,86	779519,93 418527,66	360992,27 113843,82	670387,00 359934,00	310453,00 97908,00		453260,00 89892,00	1213339,00
22	22	241-202-0217 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи пособразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50830-2011 размерами 160х14,6 мм		868,4	8198,00		7120783,00		7120783,00		7690446,00

				м							569663,00	
23	23	241-102-0220 РСНБ РК 3022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х5,8 мм	м	6	3080,00		48480,00		48480,00	3070,00	52358,00
24	24	1111-0101-0203 РСНБ РК 3022	Сила подстилающие гравийные. Устройство с уплотнением трамбованием	м³ подстилающего слоя	50	8271,40 5508,20	2758,25 1272,35	413570,00 275410,00	137912,00 63617,00	240,00	318686,00 58580,00	798836,00
25	25	211-301-0404 РСНБ РК 3022	Гравий для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	64	3012,00		192768,00		192768,00	15421,00	208189,00
26	26	1106-0201-0101 РСНБ РК 3022	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	3,2	30718,19 7637,93	1436,59 641,73	98298,00 34441,00	4598,00 2054,00	69260,00	24110,00 9793,00	132201,00
			Итого по подразделу 2: Подземный газопровод					8544286,00	452963,00	7431539,00	796056,00	10087569,00
								659785,00	163576,00	0,00	747227,00	
27	27	Прайс-лист	Подраздел 3: Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 -1шт. ГРПШ-13-2ВУ-1 с узлом учета газа	шт	1	9800000,00		9800000,00		9800000,00		9800000,00
			Итого по подразделу 3: Установка ГРПШ-13-2ВУ-1 -1шт.					9800000,00	0,00	0,00	0,00	9800000,00
								0,00	0,00	9800000,00	0,00	
			Подраздел 4: ПЭ фитинги									
28	29	241-208-0312 РСНБ РК 3022	Отвод полиэтиленовый лиской 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	7837,00		15674,00		15674,00	1254,00	16928,00
29	30	241-209-0112 РСНБ РК 3022	Тройник полиэтиленовый лиской 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	1	13207,00		13207,00		13207,00	1057,00	14264,00
30	31	242-203-0105 РСНБ РК 3022	Кран шаровый стальной фланцевый, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 150	шт.	1	141128,00		141128,00		141128,00	11290,00	152418,00
31	32	241-210-0411 РСНБ РК 3022	Переход полиэтиленовый сварной ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х159 мм	шт.	1	4300,00		4300,00		4300,00	344,00	4644,00
32	33	241-405-0100 РСНБ РК 3022	Отвод стальной на 90° ГОСТ 30732-2006 размерами 159х4,5 мм	шт.	1	66851,00		66851,00		66851,00	5348,00	72199,00
33	34	242-101-1708 РСНБ РК 3022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином NBR, с невыдвижным шпинделем, корпус от ВЧШГ, без штурвала, для газа, Т до +60°С, PN 16 ГОСТ 5762-2002 DN 150	шт.	1	237796,00		237796,00		237796,00	19024,00	256820,00
34	35	241-214-0111 РСНБ РК 3022	Втулка под фланцы полиэтиленовая лиской ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 160 мм	шт.	2	3398,00		6796,00		6796,00	544,00	7340,00
35	36	241-306-0101 РСНБ РК 3022	Фланец стеклопластиковый СТ РК 2307-2013 DN 100, PN 150	шт.	2	144416,00		288832,00		288832,00	23107,00	311939,00
			Итого по подразделу 4: ПЭ фитинги					774584,00	0,00	774584,00	0,00	836552,00
								0,00	0,00	0,00	61968,00	
			Подраздел 5: Прокладка подземного газопровода методом ГНБ									
36	37	1122-1401-1102 РСНБ РК 3022	Трубопроводы из полимерных труб диаметром 225 мм протяженностью до 100 м. Прокладка методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала в грунтах 1-3 групп	м	8	20950,96 1648,70	7831,04 1783,63	164408,00 13190,00	62648,00 14269,00	88970,00	27184,00 15327,00	286919,00
37	38	1122-1401-0302 РСНБ РК 3022	Трубы стальные диаметром 150 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	8	2895,99 2115,78	13,51 4,48	23168,00 16926,00	108,00 36,00	6134,00	16792,00 3197,00	43157,00
			Итого по подразделу 5: Прокладка подземного газопровода методом ГНБ					187574,00	62756,00	94784,00	43976,00	250876,00

								38116,00	14305,00	0,00	18524,00		
			Подраздел 6: Устройство футляров открытым способом										
38	39	1122-0501-0408 ГСНК РК 2012	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 250 мм. Укладка и прокладка	км трубопровода	0,243	18,99910,45 541386,62	1298203,03 359106,00	645162,00 138996,00	314166,00 86504,00		215721,00 52871,00	713354,00	
39	40	241-202-0221 ГСНК РК 2012	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ 5404 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2001 размерами 250х22,7 мм	м	244,42	19575,00		4882298,00		4882298,00		5172873,00	
											396553,00		
40	41	234-305-2317 ГСНК РК 2012	Гибкие трубчатые изделия из термопластичной пены с от -80°С до +95°С, Лст 0,032 Вт/(м·К) при 0°С, фактор µ больше или равен 10000 ГОСТ 16381-77, 6ст 9 мм диаметром 63 мм/<Вилатерм-65>	м	5,92	3692,00		21857,00		21857,00		23686,00	
											1769,00		
41	42	1124-0207-0208 ГСНК РК 2012	Трубка контрольная. Устройство	шт.	3	10304,00 6207,72	3458,39 1384,91	30900,00 18773,00	10351,00 4155,00	1674,00	22699,00 4288,00	57777,00	
42	43	241-102-0117 ГСНК РК 2012	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	3	926,00		2778,00		2778,00		3000,00	
											222,00		
			Итого по подразделу 6: Устройство футляров открытым способом					538268,00	324517,00	4908599,00	28842,00	6070810,00	
								149769,00	91859,00	0,00	44970,00		
			Подраздел 7: Выход мусора										
43	44	414-101-0901 ГСНК РК 2012	Грузы крупногабаритные (железобетонные изделия и конструкции) Класс 6 т. Погрузка	т	400	980,00		49000,00			5684,00	53784,00	
44	45	411-101-0216 ГСНК РК 2012	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями или специальных средств. Грузоподъемность до 5 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т км	1200	100,00		120000,00			9600,00	129600,00	
			Итого по подразделу 7: Выход мусора					169000,00	0,00	0,00	0,00	183384,00	
								0,00	0,00	0,00	13584,00		
			Подраздел 8: Испытание и контроль										
45	46	1125-0210-0103 ГСНК РК 2012	Трубопроводы промывочные диаметром 150/108 мм. Очистка полости и испытание на прочность и герметичность воздухом от передвижных компрессорных установок давлением до 8 МПа (80 кгс/см2)	км трубопровода	0,00	10137555,23 321984,00	1470851,49 363499,41	1500670,00 270900,00	1271125,00 295410,00	324595,00	520807,00 160102,00	2369579,00	
46	47	1139-0201-0608 ГСНК РК 2012	Трубопровод диаметр 110/250х21,7 мм, толщина стенки до 14 мм. Ультразвуковая дефектоскопия швов однобокостенным сварных соединений неметаллического класса с двух сторон, просвечивание поперечное	стык	71	2067,55 1085,30	64,21 0,00	146756,00 134869,00	10139,00 0,00	9500,00	81782,00 18286,00	246864,00	
			Итого по подразделу 8: Испытание и контроль					1727366,00	1274264,00	42027,00	602509,00	2594243,00	
								418975,00	295410,00	0,00	104305,00		
			Итого по разделу 2: Наружный газопровод высокого давления Р=0,3-0,6 МПа (Дополнительные объемы на подключение пгу Хантси м/					3625863,00	801021,00	13619288,00	2292962,00	35458015,00	
								1359972,00	886660,00	5980000,00	1900801,00		
			Раздел 3: Надземный газопровод высокого давления Р=0,74 МПа										
			Подраздел 1: Установка ПГБ-16-2БУ-1 -1шт.										
47	48	1125-0130-0102 ГСНК РК 2012	Замена отдельных и единичных блок-боксов. Установка	т блок-бокса	3,6	49646,16 23587,20	21595,62 8195,24	178726,80 84914,00	77744,00 29503,00	16068,00	104119,00 23628,00	385473,00	
48	49	Прайс-лист	ПГБ-16-4БУ-1 на базе 2-х регуляторов давления газа FJUS-2000 с турбинного счетчика газа CGT-4U-G6500 PN16 с электронным корректором газа ииИПскат GSM модемом	шт	1	24755462,68		24755463,00		24755463,00		24755463,00	
			Итого по подразделу 1: Установка ПГБ-16-2БУ-1 -1шт.					24934189,00	77744,00	16068,00	104119,00	25609936,00	
								84914,00	29503,00	24755463,00	23628,00		
			Итого по разделу 3: Надземный газопровод высокого давления Р=0,74 МПа					24934189,00	77744,00	16068,00	104119,00	25609936,00	
								84914,00	29503,00	24755463,00	23628,00		

			Раздел 4: Электроэнергетика									
49	50	1101-0205-0402 РСНБ РК 2022	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без крепления без отсыпки глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4	4627,17 4627,17	0,00 0,00	1851,00 1851,00	0,00 0,00		1333,00 155,00	3439,00
50	51	1101-0205-0502 РСНБ РК 2022	Траншеи, лазуха котлованов и ямы. Затяжка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	0,4	1532,49 1532,49	0,00 0,00	613,00 613,00	0,00 0,00		441,00 84,00	1138,00
51	52	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,15	33952,73 8789,57	2661,36 688,95	5093,00 1306,00	399,00 103,00	3387,00	1283,00 510,00	4886,00
52	53	Прейс-лист	Контрольно-измерительный пункт КИП.ПВЕК.4.2.6-6	шт	2	222755,66		445511,00		445511,00		445511,00
53	54	Прейс-лист	Медносульфатный электрод-гравиация ЭСМС.ПВЕК	шт	2	91364,62		182729,00		182729,00		182729,00
54	55	261-107-0961 РСНБ РК 2022	Бирки маркировочные	100 шт	0,04	1438,00		58,00		58,00	5,00	63,00
55	56	1300-0201-0201 РСНБ РК 2022	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	28	550,63 256,96	235,89 89,11	11013,00 5139,00	4718,00 1782,00	1156,00	4926,00 1275,00	17214,00
56	57	243-113-0303 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВББШв 2х6 (мс)-0,66	км	0,02	450801,00		9160,00		9160,00	733,00	9893,00
57	58	261-404-0816 РСНБ РК 2022	Протистор ПМ-5У ГОСТ Р 51177-2017	шт	2	15661,00		31322,00		31322,00	2506,00	33828,00
58	59	1134-0201-0308 РСНБ РК 2022	Трубопроводы из полиэтиленовых труб. Устройство. До 2-х отверстий	канала миллиметр трубопровода	0,02	268997,12 257828,48	0,00 0,00	5380,00 5157,00	0,00 0,00	223,00	3919,00 764,00	10042,00
59	60	241-107-0305 РСНБ РК 2022	Труба из полиэтиленовых ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	20	99,00		1980,00		1980,00	158,00	2138,00
			Подраздел 1: Узел присоединения кабеля к трубопроводу из стали -4 комплекта									
60	61	1100-0301-0403 РСНБ РК 2022	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м	т	0,00333	2224338,09 684125,60	3618,99 1715,13	7385,00 2000,00	12,00 6,00	5367,00	1830,00 737,00	9952,00
61	62	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,0064	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	280,00 100,00	180,00 49,00		91,00 30,00	401,00
62	63	249-101-0502 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	3,2	66,00		211,00		211,00	17,00	228,00
63	64	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,10 м	м	3,2	40,00		128,00		128,00	10,00	138,00
64	65	1310-0904-0101 РСНБ РК 2022	Прокладка ленты сигнальной	км кабеля	0,08	43721,08 15573,60	28147,48 7656,87	3498,00 1246,00	2252,00 613,00		1136,00 371,00	5003,00
65	66	249-101-0501 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	80	40,00		3200,00		3200,00	256,00	3456,00
			Итого по подразделу 1: Узел присоединения кабеля к трубопроводу из стали -4 комплекта					14702,00 3352,00	2644,00 668,00	8986,00 0,00	3055,00 1421,00	19178,00
			Подраздел 2: Молниеотвод см.МЗ-3									
66	67	1101-0203-0504 РСНБ РК 2022	Ямы, глубина до 1 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2	ямы	1	1197,89 216,49	981,40 401,85	1198,00 216,00	982,00 402,00		581,00 136,00	1837,00
67	68	1106-0101-0102 РСНБ РК 2022	Фундаменты общего назначения бетонные под колонны объемом до 3 м³. Устройство	м³	0,3	36404,81 8709,57	2661,36 688,95	10921,00 2613,00	799,00 207,00	7510,00	2566,00 1079,00	14566,00
68	69	1133-0109-0115 РСНБ РК 2022	Молниеотводы стальные и трехстойки опорные массой до 0,2 т. Установка		0,017914	256336,75	163135,38	4592,00	2924,00	85,00	1914,00	7026,00

69	70	241-102-0168 РСМБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	т		88358,40	45199,32	1583,00	810,00		520,00	
				м	4,3	3224,00		14098,00		14098,00		15183,00
											1125,00	
70	71	241-102-0153 РСМБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	3	2302,00		6906,00		6906,00		7458,00
											552,00	
71	72	214-101-0202 РСМБ РК 2022	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,000544	401715,00		262,00		262,00		283,00
											21,00	
72	73	1308-0208-0104 РСМБ РК 2022	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	5168,00	245,76	15507,00	737,00	10019,00	3592,00	28627,00
						1882,32	79,43	4750,00	238,00		1520,00	
73	74	1308-0208-0202 РСМБ РК 2022	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 360 мм2. Монтаж оборудования	м	11	1845,63	36,02	14639,00	585,00	9701,00	3318,00	19394,00
						316,66	12,48	4433,00	175,00		1437,00	
74	75	1113-0301-0406 РСМБ РК 2022	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	0,72	286,00	6,52	206,00	5,00	90,00	77,00	306,00
						154,96	0,93	112,00	1,00		23,00	
75	76	1113-0301-1406 РСМБ РК 2022	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за два раза	м²	0,72	250,95	4,79	181,00	4,00	112,00	45,00	344,00
						90,68	0,93	65,00	1,00		18,00	
			Итого по подразделу 2: Молниеотвод,см.ЭЗ-3					68470,00	5956,00	48743,00	12815,00	86924,00
								11772,00	1914,00	0,00	6439,00	
			Итого по разделу 4: Электроэнергия					773882,00	13517,00	104935,00	26972,00	818984,00
								31190,00	4387,00	628240,00	14130,00	
			Раздел 5: Земляные массы,см. ГПИ									
			Подраздел 1: Вытесненный грунт /закрытия, котлотеодных сооружений/ выемка									
76	77	1101-0104-0102 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	135	79,71	79,71	10761,00	10761,00		2637,00	14470,00
						0,00	27,13	0,00	3663,00		1072,00	
			Итого по подразделу 1: Вытесненный грунт /закрытия, котлотеодных сооружений/ выемка					10761,00	10761,00	0,00	2637,00	14470,00
								0,00	3663,00	0,00	1072,00	
			Подраздел 2: Недостаток грунта /выемка/ карьера									
77	78	1101-0102-0232 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1,25 м³	м³ грунта	12	168,07	153,46	1930,00	1841,00	9,00	375,00	2409,00
						6,78	36,69	80,00	440,00		184,00	
78	79	412-101-0216 РСМБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т/км	420	47,00		19740,00				21319,00
											1579,00	
			Итого по подразделу 2: Недостаток грунта /выемка/ карьера					21670,00	1841,00	9,00	375,00	23840,00
								80,00	440,00	0,00	1763,00	
			Подраздел 3: Всего природного грунта/насыпь/									
79	80	1101-0104-0102 РСМБ РК 2022	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м	м³ грунта	147	79,71	79,71	11717,00	11717,00		2871,00	15795,00
						0,00	27,13	0,00	3988,00		1167,00	
			Итого по подразделу 3: Всего природного грунта/насыпь/					11717,00	11717,00	0,00	2871,00	15795,00
								0,00	3988,00	0,00	1167,00	
			Итого по разделу 5: Земляные массы,см. ГПИ					44148,00	26319,00	9,00	5883,00	54033,00
								80,00	8091,00	0,00	4002,00	
			Раздел 6: Покрытие,см.ГПИ									
			Подраздел 1: Щебеночно-песчаная смесь Тип-1 S=253м²									
80	81	1127-0401-0102 РСМБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресны. Устройство	м³ материала отложения в плотном теле	37,95	3484,79	1570,22	132240,00	59593,00	63101,00	27718,00	172763,00
						351,74	424,34	9554,00	16111,00		12797,00	

81	82	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/10 см. Устройство	$м^2$ покрытия	253	1362,15 471,07	221,39 74,86	344624,00 119181,00	56012,00 18940,00	169432,00	149169,00 39503,00	513296,00
82	83	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	253	-151,39 -20,95	-15,09 -4,71	-38302,00 -5300,00	-3818,00 -1194,00	-29184,00	-7013,00 -3625,00	-48948,00
83	84	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	78	2564,53 1353,11	47,70 21,50	200033,00 105543,00	3721,00 1677,00	90770,00	115797,00 25267,00	341097,00
84	85	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	3,354	42791,00		143521,00		143521,00	11482,00	155003,00
			Итого по подразделу 1: Щебеночно-песчаная смесь Тип-1 S=253м²					702124,00 228978,00	115508,00 35534,00	437640,00 0,00	285671,00 85424,00	1153219,00
			Подраздел 2: Плиточное покрытие тротуаров Тип-2 S=18м²									
85	86	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	$м^3$ материала основания в плотном теле	2,7	6029,21 251,74	1513,31 407,32	16279,00 680,00	4086,00 1100,00	11513,00	1922,00 1456,00	19657,00
86	87	1127-0701-0201 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня, толщиной 12/15 см. Устройство	$м^2$ покрытия	18	1935,31 471,07	221,39 74,86	34836,00 8479,00	3985,00 1347,00	22371,00	10613,00 3636,00	49085,00
87	88	1127-0701-0202 РСНБ РК 2022	Основания под тротуары из кирпичного или известнякового щебня. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201	$м^2$ покрытия	18	227,07 31,42	22,63 7,08	4087,00 566,00	407,00 127,00	3114,00	748,00 387,00	5222,00
88	89	1147-0301-0102 РСНБ РК 2022	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство основания из песка	$м^3$	0,9	8436,55 3379,07	794,98 293,22	7593,00 3041,00	716,00 264,00	3836,00	2908,00 840,00	11341,00
89	90	255-102-0605 РСНБ РК 2022	Плита бетонная фигурная толщиной 60 мм серии ГОСТ 17608-2017	$м^2$	18	2332,00		41976,00		41976,00	3358,00	45334,00
90	91	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	30	2104,82 1353,11	47,70 21,50	79983,00 51418,00	1813,00 817,00	36752,00	56414,00 10912,00	147309,00
91	92	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камень бортовой ГОСТ 6665-91	$м^3$	0,600	42791,00		26017,00		26017,00	2081,00	28098,00
			Итого по подразделу 2: Плиточное покрытие тротуаров Тип-2 S=18м²					210771,00 44184,00	11007,00 3655,00	135579,00 0,00	72605,00 22670,00	386046,00
			Итого по разделу 6: Покрытие,см.ГП5					992895,00 293162,00	126515,00 39189,00	573319,00 0,00	358276,00 108094,00	1459205,00
			Раздел 7: Ирригация,см.ГП4									
92	93	1100-0101-0428 РСНБ РК 2022	Грунты 2 группы и травяник. Разработка и отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	$м^3$ грунта	13,92	237,82 0,00	237,82 84,30	3310,00 0,00	3310,00 1172,00		845,00 332,00	4487,00
			Итого по разделу 7: Ирригация,см.ГП4					3310,00 0,00	3310,00 1172,00	0,00 0,00	845,00 332,00	4487,00
			Раздел 8: МАФы,см.ГП5									
93	94	8601-0302-0303 УСН РК 8.02-03.2022	Конструкция скамьи с металлическим каркасом, поставляемые в готовом виде, с выдразделением по типам (видам). Скамья со спинкой	шт	1	130547,00 9738,00	305,00 80,00	130547,00 9738,00	305,00 80,00	138812,00	11084,00	149621,00
94	95	8601-0303-0207 УСН РК 8.02-03.2022	Конструкция урн металлические, поставляемые в готовом виде, с выдразделением по типоразмерам и видам: Урна со вставкой и подсушкой для отношения		1	62604,00	0,00	62604,00	0,00	62604,00		67612,00

				шт.			0,00	0,00	0,00	0,00		5008,00	
95	96	0681 0605 0503 1-КЖ.ЖС.1.63.01-2022	Конструкции колонн металлические, изготавливаемые по чертежам в спецификациях серий с подразделением по геометрии блоков: Колонна металлическая тип КМС 0,05 т 1,8, с металлическими стойками	конструкция	1	147344,00 27183,00	1189,00 312,00	147344,00 27183,00	1189,00 312,00	119052,00	11700,00	159132,00
96	97	0681 0602 0602 1-КЖ.ЖС.1.63.01-2022	Конструкции ограждений из панелей с проемами, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типам (видам): Ограждение из панелей с проемами, и металлическими стойками, тип 3.0, размеры секции 3,0 м х 2,80 м	секция	6	47884,00 7786,00	18882,00 4822,00	482504,00 46716,00	62292,00 34152,00	293496,00	32280,00	636704,00
			Итого по разделу 8: МАФы,ск,ПП					750099,00	63756,00	603663,00	0,00	831079,00
								83549,00	24534,00	0,00	60093,00	
			ВТОГО по листу					6659020,00	4148799,00	21566102,00	2310650,00	72689164,00
								2682096,00	1208251,00	35183703,00	2779200,00	
			В том числе:									
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							35183703,00		
			Временные здания и сооружения	%	1,30			487574,89				
			Итого с временными									73177038,65
			Зимнее удорожание	%	0,31			116267,86				
			Итого с зимним удорожанием									73293306,75
			Непредвиденные работы и затраты	%	2,00			763163,68				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									74055469,63
			По сметному расчету в текущих ценах на 2023г.	К=	1,079			503992,17				
			Итого со сметным расчетом в текущих ценах на 2023г.									79889461,00
			Понижающий коэффициент	К=	0,9999831660,9998			-1345,00				
			Итого с понижающим коэффициентом									79890836,63
			НДС	%	12,00			9586900,00				
			Итого с НДС									88581737,00

«Авторский надзор»
ТОО "Алматы-инжпроект"

Инженер _____ Жунусов С.

"Генподряд"
ТОО "ZKN Group"

Инженер _____ Абилхаймулы Н

"Подрядчик"
ТОО "АС "Строй"

Директор _____ Байжанулы Ж.

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства и жилищной инспекции города Кентау"
акимата города Кентау

Заведующий сектора _____ Жуман Е.