Генеральный подрядчик: ТОО "Construction Group "SAMRUK"
Субподрядчик: ТОО "Азия Монтаж Ко"
Наименование стройки: "РГП НЯЦ РК, КИР ИГР, Павлодасркая область, Капитальный ремонт здания 25"
Договор: № 106/4 от 03.10.2024 года

*Форма № КС-3*

Утверждена
приказом министерства национальной
экономики Республики Казахстан
от "05" августа 2021г. №420

# СПРАВКА №1

**за октябрь 2024 года**

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в | дополнительные затраты | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | |
| **За отчетный период** | 371 000,00 | 331 250,00 | | | | | | 39 750,00 | **371 000,00** |
| **Итоге к оплате** | | | | | | | | | **371 000,00** |

**Генеральный подрядчик:**
**ТОО "Construction Group "SAMRUK"**

**Директор** _____ **Байысбаев Е. К.**

**Субподрядчик:**
**ТОО "Азия Монтаж Ко"**

**Директор** _____ **Султанханов Ш.А**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генеральный подрядчик : **ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Азия Монтаж Ко"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **"РГП НЯШ РК. КИР ИГР. Павлодарская область. Капитальный ремонт здания 25"**
(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№ 106/4 от 03.10.2024 года**

# Акт
## о приемке выполненных работ за октябрь 2024 г.

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 1: Фасад** | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1203-0101-1401 РСНБ РК 2022 | Стены кирпичные. Заделка трещин цементным раствором | | 11,46 | 876,42 | 0,00 | 10043,77 | 0,00 | 473,07 | 6890,90 | 18289,47 | |
| | | | | м трещин | | 835,14 | 0,00 | 9570,70 | 0,00 | | 1354,80 | | |
| 2 | 2 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 12,621 | 1967,30 | 54,40 | 24829,29 | 686,58 | 7212,90 | 12624,91 | 40450,55 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1341,40 | 47,92 | 16929,81 | 604,80 | | 2996,35 | | |
| 3 | 3 | 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 | Фасады простые. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(За 2 раза) | | 12,621 | 496,91 | 19,01 | 6271,50 | 239,92 | 4135,02 | 1370,01 | 8252,87 | |
| | | | | $м^2$ | | 150,27 | 0,49 | 1896,56 | 6,18 | | 611,36 | | |
| 4 | 4 | 1115-0201-0101 РСНБ РК 2022 | Цоколь. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню | | 3,76 | 1967,30 | 54,40 | 7397,05 | 204,54 | 2148,84 | 3761,17 | 12050,88 | |
| | | | | $м^2$ оштукатуриваемой поверхности | | 1341,40 | 47,92 | 5043,66 | 180,18 | | 892,66 | | |
| 5 | 5 | 1212-0102-0701 РСНБ РК 2022 | Цоколь. Подготовка поверхностей под окраску перхлорвиниловыми красками: огрунтовка с земли и лесов(За 2 раза) | | 3,76 | 496,91 | 19,01 | 1868,38 | 71,48 | 1231,89 | 408,15 | 2458,66 | |
| | | | | $м^2$ | | 150,27 | 0,49 | 565,02 | 1,84 | | 182,13 | | |
| 6 | 6 | 1115-0402-0402 РСНБ РК 2022 | Цоколь. Окраска с лесов по подготовленной поверхности, кремнийорганическая | | 3,76 | 882,50 | 5,86 | 3318,20 | 22,03 | 2590,68 | 515,04 | 4139,91 | |
| | | | | $м^2$ окрашиваемой поверхности | | 187,63 | 2,62 | 705,49 | 9,85 | | 306,67 | | |
| | | | **Итого по разделу 1: Фасад** | | | | | 53728,19 | 1224,55 | 17792,40 | 25570,18 | 85642,34 | |
| | | | | | | | | 34711,24 | 802,85 | 0,00 | 6343,97 | | |
| | | | **Раздел 2: Кровля** | | | | | | | | | | |
| 7 | 7 | 1112-0101-0212 РСНБ РК 2022 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство (верхний слой ТПП, нижний слой ЭКП) | | 9,26 | 1673,91 | 27,04 | 15500,41 | 250,39 | 12939,65 | 1727,82 | 18606,49 | |
| | | | | $м^2$ кровли | | 249,50 | 9,65 | 2310,37 | 89,36 | | 1378,26 | | |
| 8 | 8 | 1112-0101-0213 РСНБ РК 2022 | Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212 (нижний слой ТПП-2 слоя) | | 9,26 | 1659,15 | 25,71 | 15363,73 | 238,07 | 13033,64 | 1567,63 | 18285,91 | |
| | | | | $м^2$ кровли | | 225,92 | 9,20 | 2092,02 | 85,19 | | 1354,55 | | |
| 9 | 9 | 1112-0101-1701 РСНБ РК 2022 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство | | 9,26 | 1095,72 | 207,07 | 10146,37 | 1917,47 | 4574,25 | 2957,46 | 14152,15 | |
| | | | | $м^2$ стяжки | | 394,67 | 48,91 | 3654,64 | 452,91 | | 1048,32 | | |
| 10 | 10 | 1112-0101-1702 РСНБ РК 2022 | Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 | | 17,66 | 409,49 | 46,35 | 7231,59 | 818,54 | 6027,53 | 421,90 | 8265,76 | |
| | | | | $м^2$ стяжки | | 21,83 | 11,35 | 385,52 | 200,44 | | 612,27 | | |
| 11 | 11 | 1112-0101-1303 РСНБ РК 2022 | Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой | | 9,26 | 1596,45 | 98,03 | 14783,13 | 907,75 | 5353,39 | 6289,76 | 22758,77 | |
| | | | | $м^2$ утепляемого покрытия | | 920,30 | 23,09 | 8521,98 | 213,81 | | 1685,88 | | |
| 12 | 12 | 234-101-0207 РСНБ РК 2022 | Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 175-180 | | 0,926 | 58760,00 | | 54411,76 | | 54411,76 | | 58764,70 | |
| | | | | м 3 | | | | | | | 4352,94 | | |
| 13 | 13 | 1112-0101-1001 РСНБ РК 2022 | Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство() | | 3,46 | 1990,34 | 27,96 | 6886,58 | 96,74 | 261,99 | 4717,02 | 12531,88 | |
| | | | | $м^2$ покрытия | | 1886,66 | 6,81 | 6527,84 | 23,56 | | 928,28 | | |
| | | | **Итого по разделу 2: Кровля** | | | | | 124323,57 | 4228,96 | 96602,21 | 17681,59 | 153365,66 | |
| | | | | | | | | 23492,37 | 1065,27 | 0,00 | 11360,50 | | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | **Раздел 3: Полы** | | | | | | | | | | |
| 14 | 14 | 1111-0101-1101 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство | | 9,86 | 1115,29 | 43,57 | 10996,76 | 429,60 | 4961,85 | 4215,84 | 16429,62 | |
| | | | | м² стяжки | | 568,49 | 25,36 | 5605,31 | 250,05 | | 1217,02 | | |
| 15 | 15 | 1111-0101-1102 РСНБ РК 2022 | Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм (33 мм) изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 | | 9,86 | 924,01 | 49,20 | 9110,74 | 485,11 | 8168,71 | 525,44 | 10407,03 | |
| | | | | м² стяжки | | 46,34 | 27,68 | 456,91 | 272,92 | | 770,85 | | |
| 16 | 16 | 1111-0101-2101 РСНБ РК 2022 | Покрытия полимерцементные однослойные наливные толщиной 4 мм. Устройство(Наливной пол) | | 9,86 | 2137,06 | 262,26 | 21071,41 | 2585,89 | 6975,85 | 9888,99 | 33437,23 | |
| | | | | м² покрытия | | 1167,31 | 225,66 | 11509,68 | 2225,01 | | 2476,83 | | |
| 17 | 17 | 1111-0101-3602 РСНБ РК 2022 | Покрытия из линолеума. Устройство на мастике | | 9,86 | 1039,62 | 37,67 | 10250,65 | 371,43 | 3309,02 | 4864,83 | 16324,71 | |
| | | | | м² покрытия | | 666,35 | 18,92 | 6570,21 | 186,55 | | 1209,23 | | |
| 18 | 18 | 233-101-0106 РСНБ РК 2022 | Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 коммерческий гомогенный, класс 33, 34 | | 9,96 | 3354,00 | | 33405,84 | | 33405,84 | | 36078,31 | |
| | | | | м² | | | | | | | 2672,47 | | |
| | | | **Итого по разделу 3: Полы** | | | | | 84835,40 | 3872,03 | 56821,27 | 19495,10 | 112676,90 | |
| | | | | | | | | 24142,11 | 2934,53 | 0,00 | 8346,40 | | |
| | | | **Раздел 4: Формирование короба для обрамления коммуникаций** | | | | | | | | | | |
| 19 | 19 | 1110-0402-0601 РСНБ РК 2022 | Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Общая толщина перегородки 75-125 мм. Глухие. Устройство | | 1,046 | 2471,44 | 50,08 | 2585,13 | 52,39 | 292,80 | 1628,43 | 4550,64 | |
| | | | | м² перегородок (за вычетом проемов) | | 2141,44 | 20,81 | 2239,95 | 21,77 | | 337,08 | | |
| 20 | 20 | 222-529-0106 РСНБ РК 2022 | Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм | | 2,46 | 357,00 | | 878,22 | | 878,22 | | 948,48 | |
| | | | | м | | | | | | | 70,26 | | |
| 21 | 21 | 222-529-0304 РСНБ РК 2022 | Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,5 мм до 0,55 мм | | 2,46 | 456,00 | | 1121,76 | | 1121,76 | | 1211,50 | |
| | | | | м | | | | | | | 89,74 | | |
| 22 | 22 | 232-101-0103 РСНБ РК 2022 | Лист гипсокартонный обычный ГКЛ СТ РК EN 520-2012 толщиной 14 мм(прим. КНАУ) | | 0,36 | 600,00 | | 216,00 | | 216,00 | | 233,28 | |
| | | | | м² | | | | | | | 17,28 | | |
| 23 | 23 | 261-107-0224 РСНБ РК 2022 | Дюбели распорные полипропиленовые | | 0,00256 | 594,00 | | 1,52 | | 1,52 | | 1,64 | |
| | | | | 100 шт. | | | | | | | 0,12 | | |
| | | | **Итого по разделу 4: Формирование короба для обрамления коммуникаций** | | | | | 4802,63 | 52,39 | 2510,30 | 1628,43 | 6945,54 | |
| | | | | | | | | 2239,95 | 21,77 | 0,00 | 514,48 | | |
| | | | **Раздел 5: Система водоснабжения и канализации** | | | | | | | | | | |
| 24 | 24 | 1116-0501-0212 РСНБ РК 2022 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре. Монтаж | | 0,36 | 568,14 | 0,00 | 204,53 | 0,00 | | 147,26 | 379,93 | |
| | | | | м подводок | | 568,14 | 0,00 | 204,53 | 0,00 | | 28,14 | | |
| 25 | 25 | 261-301-0370 РСНБ РК 2022 | Подводки гибкие к водоразборной арматуре (1/2 В-В 60 см) | | 0,36 | 524,00 | | 188,64 | | 188,64 | | 203,73 | |
| | | | | м | | | | | | | 15,09 | | |
| 26 | 26 | 1116-0601-0101 РСНБ РК 2022 | Вентили на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка | | 1 | 3519,33 | 144,22 | 3519,33 | 144,22 | 409,47 | 2152,44 | 6125,51 | |
| | | | | шт. | | 2965,64 | 23,86 | 2965,64 | 23,86 | | 453,74 | | |
| 27 | 27 | 242-303-0101 РСНБ РК 2022 | Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, для воды, Т до +70°С, PN 10, марки 1563р, ГОСТ 5761-2005 DN 15 | | 1 | 2029,00 | | 2029,00 | | 2029,00 | | 2191,32 | |
| | | | | шт. | | | | | | | 162,32 | | |
| 28 | 28 | 1116-0501-0201 РСНБ РК 2022 | Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка на сварных соединениях в раструб | | 1,26 | 2329,58 | 21,65 | 2935,27 | 27,28 | 14,52 | 2083,46 | 5420,23 | |
| | | | | м трубопровода | | 2296,41 | 0,18 | 2893,48 | 0,23 | | 401,50 | | |
| 29 | 29 | 241-205-1301 РСНБ РК 2022 | Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 11 PN 10 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х1,9 мм | | 1,26 | 157,00 | | 197,82 | | 197,82 | | 213,65 | |
| | | | | м | | | | | | | 15,83 | | |
| | | | **Итого по разделу 5: Система водоснабжения и канализации** | | | | | 9074,59 | 171,50 | 2839,45 | 4383,16 | 14534,37 | |
| | | | | | | | | 6063,65 | 24,09 | 0,00 | 1076,62 | | |
| | | | **Раздел 6: Электроосвещение** | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | | 1,66 | 214,65 | 2,93 | 356,32 | 4,87 | 36,40 | 227,49 | 630,52 | |

| № п/п | № позиции по смете | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов | Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге | Страна происхождения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 31 | 31 | 243-102-1430 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой гибкий с изоляцией и оболочкой из термопластопласта, с числом жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 24334-80, марки КГТП 3х16+1х6 | м | 0,00166 | 189,79<br>4313230,00 | 0,54 | 315,05<br>7159,96 | 0,90 | 7159,96 | 46,71 | 7732,76 | |
| 32 | 32 | 1121-0201-0105 РСНБ РК 2022 | Провода одножильные или многожильные в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Прокладка первого провода в проложенных трубах и металлических рукавах | км | 9,36 | 214,65 | 2,93 | 2009,12 | 27,42 | 205,26 | 572,80<br>1282,69 | 3555,20 | |
| 33 | 33 | 243-106-0501 РСНБ РК 2022 | Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 | м | 0,00936 | 189,79<br>372858,00 | 0,54 | 1776,43<br>3489,95 | 5,05 | 3489,95 | 263,39 | 3769,15 | |
| 34 | 34 | 1121-0101-0201 РСНБ РК 2022 | Трубы полимерные диаметром до 25 мм. Прокладка открытая по стенам с креплением | км | 9,36 | 554,81 | 5,22 | 5193,02 | 48,86 | 132,82 | 279,20<br>3609,22 | 9506,39 | |
| 35 | 35 | 241-207-0302 РСНБ РК 2022 | Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм | м | 9,36 | 535,40<br>31,00 | 0,16 | 5011,34<br>290,16 | 1,50 | 290,16 | 704,15 | 313,37 | |
| 36 | 36 | 1308-0305-0406 РСНБ РК 2022 | Светильник с количеством ламп в светильнике 1. Установка отдельно на подвесах (штангах) | м | 1 | 3726,02 | 1233,33 | 3726,02 | 1233,33 | 242,41 | 23,21<br>2297,50 | 6505,40 | |
| 37 | 37 | 247-102-0109 РСНБ РК 2022 | Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4040, мощность 40 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014 | шт. | 1 | 2250,28<br>19369,00 | 940,69 | 2250,28<br>19369,00 | 940,69 | 19369,00 | 481,88 | 20918,52 | |
| 38 | 38 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 | Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 1 | 444,02 | 0,62 | 444,02 | 0,62 | 1,23 | 1549,52<br>318,56 | 823,59 | |
| 39 | 39 | 1121-0202-0201 РСНБ РК 2022 | Розетки для скрытой проводки. Установка | шт. | 1 | 442,17<br>486,86 | 0,28<br>0,62 | 442,17<br>486,86 | 0,28<br>0,62 | 44,07 | 61,01<br>318,56 | 869,85 | |
| 40 | 40 | 1121-0502-0102 РСНБ РК 2022 | Щитки групповые осветительные массой до 6 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене(см. в дефектом акте) | шт. | 1 | 442,17<br>8562,71 | 0,28<br>203,64 | 442,17<br>8562,71 | 0,28<br>203,64 | 2488,66 | 64,43<br>4286,64 | 13877,30 | |
| | | | Итого по разделу 6: Электроосвещение | шкаф | | 5870,41 | 83,26 | 5870,41<br>51087,14 | 83,26<br>1519,36 | 33459,92 | 1027,95<br>12340,66 | 68502 | |
| | | | ИТОГО по акту | | | | | 16107,85 | 1031,96 | 0,00 | 5074,25 | | |
| | | | | | | | | 327851,52<br>106757,17 | 11068,79<br>5880,47 | 210025,55<br>0,00 | 81099,12<br>32716,22 | 441667 | |
| | | | **ИТОГО по акту** | | | | | | | | | **441667** | |
| | | | **с коэффициентом договорной цены - 0,75** | | | | | | | | | **331250** | |
| | | | **НДС - 12%** | | | | | | | | | **39750** | |
| | | | **ИТОГО к оплате** | | | | | | | | | **371000** | |

**Генеральный подрядчик**

**ТОО "Construction Group "SAMRUK"**
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

**директор, Байысбаев Е. К.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

**Субподрядчик**

**ТОО "Азия Монтаж Ко"**
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

**директор, Султанханов Ш.А**
(должность, подпись, расшифровка подписи)