Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235

Декларация о соответствии

«08» ноября 2024 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Construction Group «SAMRUK», 160017, Республика Казахстан, Туркестанская область, Жетысайский район, Асыкатинская п.а., п. Асыката, ЖАНА КУРЫЛЫС 2, 18, БИН 140240015677

наименование организации, юридический адрес

в лице директора – Байысбаева Елдоса Кабырхановича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: *«РГП НЯЦ РК, КИР ИГР, Павлодарская область. Капитальный ремонт здания 25»*

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является *Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан в лице Локштанова Сергея Сергеевича*

наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядными организациями

ТОО "Сталь Строй Групп" БИН 230540020742, ТОО "Бархан 5", БИН 140240017950, ТОО «НурРашКомфорт» БИН 130340000869, ТОО "Азия Монтаж Ко" БИН 240740018076, ТОО «Асыл Строй KZ» БИН 240140025512

(наименование организации, № лицензии и дата получения)

3. Проект (проектно-сметная документация) Филиал «Байкал» республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, проект № 08-05-01/2022

(наименование проектной организации, номер проекта)

утвержден(а) Республиканским государственным предприятием на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, проект № 08-05-01/2022

(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочихмест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицахизмерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Показатели	Единица измерения	По проекту	фактический
Общая площадь	м2	658,7	658,7
Число этажей	этаж	2	2
Общий строительный объем	м3	2686,2	2686,2
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроено-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

*Фундаменты: монолитные ленточные. Стены: наружные стены выполнены из силикатного кирпича, толщиной 510,0 мм; внутренние перегородки из силикатного кирпича, толщиной 250,0 и 120,0 мм. Колонны: под балки выполнены из металлического прокатного швеллера, соединенные между собой металлическими пластинами, обрамленные металлическими сетками и оштукатурены цементно-песчаным раствором. Балки: сборные, железобетонные, двухскатные серии 1Б.4- 12-3. Перекрытия: междуэтажные плиты перекрытия, марки ПТ-59-10, опираются на спаренные металлические балки. Покрытия: сборные железобетонные ребристые плиты, марки ПНС-12 (1,5*6м). Кровля: мягкая, рулонная трехслойная направляемая, с неорганизованным водостоком. Полы: керамическая плитка, линолеум по бетонному основанию. Внуртренняя отделка: штукатурка стен гипсовой штукатуркой с водоэмульсионной окраской. В санузлах стены выложены керамической плиткой, в коридорах до отметки 1,5 м окрашены эмалевой краской. Оконные и дверные блоки: оконные блоки из ПВХ с двухкамерными стеклопакетами, индивидуального изготовления; внутренние дверные блоки деревянные; наружные дверные блоки металлические; ворота складского помещения металлические. Лестничные марши из сборных железобетонных ступеней по стальным косоурам. Стальные косоуры оштукатурены пл сетке толщиной не менее 30 мм. Фасад: силикатный кирпич с декоративной штукатуркой по утеплению*

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве и согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: *апрель 2024 года;*

месяц, год

окончание работ: *октября 2024 года;*

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц – *4,6 месяц;*

фактически, месяц – *6 месяц;*

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 92% и фактически применено 92% (на объектах, финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, чтоподтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
Республиканское государственное предприятие на праве хозяйственного ведения «Национальный ядерный центр Республики Казахстан» Министерства энергетики Республики Казахстан, заместитель директора по материаловедческим исследованиям филиала «Институт атомной энергии» Коянбаев Ерболат Тайтолеуович.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно - эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения не предусмотрен;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «РГП НЯЦ РК, КИР ИГР, Павлодарская область. Капитальный ремонт здания 25»

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине пристроительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии сзаконодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) – *Ваныспаев Елдос Кабырханович*

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

подпись, дата, место печати (при наличии)