Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик: **Государственное учреждение "Прокуратура Кызылординской области",120001, Кызылординская область, город Кызылорда, ул. Ныгмет Нурмаков, зд. 1, тел.: 87242277220** — **940740000971**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Шығыс құрылыс компаниясы",Республика Казахстан, Кызылординская область, г. Кызылорда, мкр. Саяхат-34, ул. Саяхат-34 д.2** — **140740019559**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) №940740000971/260067/00 от 20.05.2026г.

Номер документа	Дата составления
1	02.07.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт здания прокуратура Кызылординской области			работа	1	42 960 755,17	42 960 755,17	5 925 621,40
				Итого	1	x	42 960 755,17	5 925 621,40

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель): Директор / _____ / Таңжарық Е.А.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик): _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 02.07.2026

М.П.

М.П.

Приложение 2 к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2001 года №420

Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности к осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма КС-

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Кызылординской области"
Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Наименование стройки - Текущий ремонт здания прокуратура Кызылординской области.

Справка
о стоимости выполненных работ и затрат за июль месяц 2026 года

код заказчика	код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источн.фин. наименов.	Источн.фин. код	организационно-правовая форма наименов.	организационно-правовая форма код
		№940740000971/260067/00	20.05.2026				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	с начала строительства по отчетный месяц включительно без НДС	СМР по смете	из графы 1					налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10
Текущий ремонт здания прокуратура Кызылординской области.	53 629 615,55									
в.т.ч. В отчетном месяце	42 960 755,17	37 035 133,77							5 925 621,40	42 960 755,17

Заказчик
Государственное учреждение "Прокуратура Кызылординской области" _____ И.С. Дуйсенбаев

ПОДРЯДЧИК
ТОО "Шыңғыс құрылыс компаниясы"
Директор _____ Е. А. Танжарық

Заказчик: Государственное учреждение "Прокуратура Кызылординской области"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Шыңғыс құрылыс компаниясы"

Наименование стройки - Текущий ремонт здания прокуратура Кызылординской области.

АКТ ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

за июль месяц 2026 г

Составлен(а) в текущих 2026.4 от 10.04.2026 г.

Номер по порядку	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО по смете:				**30 550 306**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			19 668 798
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*10 235 744*
		машины и механизмы	тенге			780 581
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*320 551*
	Раздел 1:	**Блок А**				**11 152 727**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			7 157 404
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 718 482*
		машины и механизмы	тенге			197 832
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			78 935
1	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м²**	**2 398,40**	**826,95**	**1 983 356,9**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			686,89	1 647 436,98
		в том числе оплата труда рабочих			*359,52*	*862 272,77*
1.2		машины и механизмы			7,48	17 940,03
		в том числе оплата труда машинистов			*2,55*	*6 115,9*
2	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м²**	**953,60**	**920,26**	**877 559,9**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			766,53	730 963,01
		в том числе оплата труда рабочих			*401,2*	*382 584,32*
2.2		машины и механизмы			8,33	7 943,49
		в том числе оплата труда машинистов			*2,84*	*2 708,2*
3	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**105,00**	**3 437,45**	**360 932,3**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 345,39	351 265,95
		в том числе оплата труда рабочих			*1 719,72*	*180 570,60*
3.2		машины и механизмы			92,06	9 666,30
		в том числе оплата труда машинистов			*35,44*	*3 721,2*
4	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**	**м²**	**105,00**	**10 364,37**	**1 088 258,9**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			6 566,38	689 469,90

		в том числе оплата труда рабочих			*3 436,96*	*360 880,80*
4.2		машины и механизмы			53,85	5 654,25
		в том числе оплата труда машинистов			*16,76*	*1 759,8*
5	**1115-0202-0804** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Отделка внутренней стены декоративной штукатуркой из сухой смеси, крупность зерна, до 2,5 мм**	**м²**	**98,40**	**3 602,21**	**354 457,5**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3 045,21	299 648,66
		в том числе оплата труда рабочих			*1 593,95*	*156 844,68*
5.2		машины и механизмы			16,76	1 649,18
		в том числе оплата труда машинистов			*5,67*	*557,9*
6	**1207-0101-0203** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Полы из штучного паркета на рейках или шпунтованные. Разборка покрытия**	**м²**	**175,20**	**1 793,8**	**314 273,8**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 750,97	306 769,94
		в том числе оплата труда рабочих			*900,04*	*157 687,01*
6.2		машины и механизмы			42,83	7 503,82
		в том числе оплата труда машинистов			*16,49*	*2 889,0*
7	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м²**	**175,20**	**4 252,8**	**745 090,6**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 931,55	513 607,56
		в том числе оплата труда рабочих			*1 534,42*	*268 830,38*
7.2		машины и механизмы			595,76	104 377,15
		в том числе оплата труда машинистов			*272,92*	*47 815,6*
8	**1111-0215-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Устройство покрытий полов из многослойных паркетных досок типа Tarkett, по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м² покрыт**	**175,20**	**5 083,59**	**890 645,0**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 067,87	187 090,82
		в том числе оплата труда рабочих			*558,9*	*97 919,28*
8.2		машины и механизмы			43,7	7 656,24
		в том числе оплата труда машинистов			*15,52*	*2 719,1*
9	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м**	**104,00**	**542,33**	**56 402,3**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			355,6	36 982,40
		в том числе оплата труда рабочих			*186,11*	*19 355,44*
9.2		машины и механизмы			6,02	626,08
		в том числе оплата труда машинистов			*1,87*	*194,5*
10	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**8,00**	**8 671,79**	**69 374,3**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			8 311,67	66 493,36
		в том числе оплата труда рабочих			*4 272,2*	*34 177,60*
10.2		машины и механизмы			360,12	2 880,96
		в том числе оплата труда машинистов			*116,78*	*934,2*
11	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**	**12,16**	**6 060,97**	**73 701,4**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			4 903,22	59 623,16
		в том числе оплата труда рабочих			*2 542,72*	*30 919,48*

11.2		машины и механизмы			239,58	2 913,29
		в том числе оплата труда машинистов			*77,42*	*941,4*
12	**223-201-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	**м²**	**15,20**	**12 298**	**186 929,6**
13	**1213-0103-0402** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка**	**м²**	**52,00**	**485,28**	**25 234,6**
		из них:				
13.1		затраты на труд рабочих			467,83	24 327,16
		в том числе оплата труда рабочих			*240,47*	*12 504,44*
13.2		машины и механизмы			17,45	907,40
		в том числе оплата труда машинистов			*5,88*	*305,8*
14	**1110-0201-0301** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство конструкций гипсокартонных потолков на одноуровневом каркасе из оцинкованных профилей с однослойной обшивкой гипсокартонными листами на прямых подвесах**	**м² потолка**	**52,00**	**7 339,59**	**381 658,7**
		из них:				
14.1		затраты на труд рабочих			5 284,88	274 813,76
		в том числе оплата труда рабочих			*2 740,66*	*142 514,32*
14.2		машины и механизмы			39,73	2 065,96
		в том числе оплата труда машинистов			*12,37*	*643,2*
15	**1208-0101-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м²**	**56,00**	**420,41**	**23 543,0**
		из них:				
15.1		затраты на труд рабочих			420,31	23 537,36
		в том числе оплата труда рабочих			*216,05*	*12 098,80*
15.2		машины и механизмы			0,1	5,60
16	**1112-0107-0103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	**м²**	**56,00**	**10 467,05**	**586 154,8**
		из них:				
16.1		затраты на труд рабочих			3 914,91	219 234,96
		в том числе оплата труда рабочих			*2 049,07*	*114 747,92*
16.2		машины и механизмы			67,72	3 792,32
		в том числе оплата труда машинистов			*17,85*	*999,6*
17	**1215-0102-0801** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**10,00**	**4 635,8**	**46 358,0**
		из них:				
17.1		затраты на труд рабочих			4 492,6	44 926,00
		в том числе оплата труда рабочих			*2 309,85*	*23 098,50*
17.2		машины и механизмы			143,2	1 432,00
		в том числе оплата труда машинистов			*55,13*	*551,3*
18	**1118-0301-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка радиатора чугунного**	**кВт**	**13,00**	**30 385,42**	**395 010,5**
		из них:				
18.1		затраты на труд рабочих			3 608,23	46 906,99
		в том числе оплата труда рабочих			*1 830,05*	*23 790,65*
18.2		машины и механизмы			480,39	6 245,07
		в том числе оплата труда машинистов			*169,39*	*2 202,1*
19	**1115-0303-0207** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, акриловыми составами**	**м²**	**60,00**	**857,54**	**51 452,4**
		из них:				
19.1		затраты на труд рабочих			631,01	37 860,60
		в том числе оплата труда рабочих			*330,33*	*19 819,80*
19.2		машины и механизмы			1,76	105,60

		в том числе оплата труда машинистов			*0,58*	*34,8*
20	**1217-0101-0705** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж**	**шт.**	**4,00**	**763,65**	**3 054,6**
		из них:				
20.1		затраты на труд рабочих			758,54	3 034,16
		в том числе оплата труда рабочих			*389,89*	*1 559,56*
20.2		машины и механизмы			5,11	20,44
		в том числе оплата труда машинистов			*1,97*	*7,9*
21	**1121-0401-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	**Установка светильника светодиодного с подвесом на крюке в помещениях с нормальными условиями среды**	**шт.**	**4,00**	**2 185,75**	**8 743,0**
		из них:				
21.1		затраты на труд рабочих			2 055,76	8 223,04
		в том числе оплата труда рабочих			*1 042,55*	*4 170,20*
21.2		машины и механизмы			10,94	43,76
		в том числе оплата труда машинистов			*3,5*	*14,0*
22	**247-102-0101** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**4,00**	**7 094**	**28 376,0**
23	**1115-0202-0201** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,04*	**Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса**	**м² оштукат**	**6,40**	**10 564,11**	**67 610,3**
		из них:				
23.1		затраты на труд рабочих			9 391,77	60 107,33
		в том числе оплата труда рабочих			*4 916,49*	*31 465,54*
23.2		машины и механизмы			129,21	826,94
		в том числе оплата труда машинистов			*49,75*	*318,4*
24	**8601-0903-0101** *УСН РК 8.02-03-2024* *примен*	**Конструкции стендов рекламных и информационных, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам и видам: Щит информационный, тип 1**	**шт.**	**1,00**	**177 801**	**177 801**
		из них:				
24.1		затраты на труд рабочих			11 065	11 065,00
24.2		машины и механизмы			364	364,00
		в том числе оплата труда машинистов			*84*	*84,0*
25	**1215-0101-0801** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена**	**м**	**240,00**	**4 398,09**	**1 055 541,6**
		из них:				
25.1		затраты на труд рабочих			3 470,34	832 881,60
		в том числе оплата труда рабочих			*1 784,07*	*428 176,80*
25.2		машины и механизмы			15,11	3 626,40
		в том числе оплата труда машинистов			*5,4*	*1 296,0*
26	**1215-0102-0202** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Грязевики. Демонтаж**	**шт.**	**2,00**	**7 612,95**	**15 225,9**
		из них:				
26.1		затраты на труд рабочих			7 612,95	15 225,90
		в том числе оплата труда рабочих			*3 913,5*	*7 827,00*
27	**1118-0602-0107**	**Установка грязевика, диаметр патрубка наружный 219 мм**	**шт.**	**2,00**	**236 886,78**	**473 773,6**
		из них:				
27.1		затраты на труд рабочих			61 192,66	122 385,32
		в том числе оплата труда рабочих			*31 037,03*	*62 074,06*
27.2		машины и механизмы			2 781,75	5 563,50
		в том числе оплата труда машинистов			*614,17*	*1 228,3*
28	**1215-0101-0909** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Трубопроводы внутренние из стальных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м**	**10,00**	**21 110,43**	**211 104,3**
		из них:				

28.1		затраты на труд рабочих			12 611,02	126 110,20
		в том числе оплата труда рабочих			*6 483,07*	*64 830,70*
28.2		машины и механизмы			206,11	2 061,10
		в том числе оплата труда машинистов			*36,2*	*362,0*
29	241-116-0109 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Фланец плоский приварной PN 6 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм**	**шт.**	**2,00**	**2 992**	**5 984,0**
30	1110-0301-0502 *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,8*	**Демонтаж конструкций из ПВХ профилей перегородок глухих**	**м²**		**2 970,8**	**0,0**
		из них:				
30.1		затраты на труд рабочих			2 860,07	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*1 483,02*	*0,00*
30.2		машины и механизмы			110,73	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*36,92*	*0,0*
31	1109-0104-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,8*	**Демонтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м**	**м²**		**5 808,95**	**0,0**
		из них:				
31.1		затраты на труд рабочих			3 994,2	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*2 071,01*	*0,00*
31.2		машины и механизмы			1 814,75	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*476,34*	*0,0*
32	1109-0104-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр п*	**Монтаж конструкции стен из профилированного листа при высоте здания до 30 м**	**м²**		**7 261,17**	**0,0**
		из них:				
32.1		затраты на труд рабочих			4 992,75	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*2 588,76*	*0,00*
32.2		машины и механизмы			2 268,42	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*595,41*	*0,0*
33	1115-0401-0114 *ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,8 Кзтр п*	**Демонтаж. Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	**м2**	**15,00**	**11 442,45**	**171 636,8**
		из них:				
33.1		затраты на труд рабочих			11 377,09	170 656,35
		в том числе оплата труда рабочих			*5 954,63*	*89 319,45*
33.2		машины и механизмы			65,36	980,40
		в том числе оплата труда машинистов			*17,76*	*266,4*
34	1115-0401-0114 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	**м²**	**12,00**	**19 443,95**	**233 327,4**
		из них:				
34.1		затраты на труд рабочих			14 221,36	170 656,32
		в том числе оплата труда рабочих			*7 443,28*	*89 319,36*
34.2		машины и механизмы			81,71	980,52
		в том числе оплата труда машинистов			*22,21*	*266,5*
35	1206-0101-1205	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	**шт.**	**15,00**	**6 964,87**	**104 473,1**
		из них:				
35.1		затраты на труд рабочих			3 504,83	52 572,45
		в том числе оплата труда рабочих			*1 801,69*	*27 025,35*
36	1206-0101-1203 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Приборы дверные. Смена ручек-скоб**	**шт.**	**15,00**	**4 420,6**	**66 309,0**
		из них:				
36.1		затраты на труд рабочих			1 568,56	23 528,40
		в том числе оплата труда рабочих			*806,33*	*12 094,95*
37	1308-0201-0801 *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Прокладка кабеля до 35 кВ по установленной конструкции и лотку с креплением на поворотах и в конце**	**м**		**944,43**	**0,0**

		из них:				
37.1		затраты на труд рабочих			579,93	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*294,15*	*0,00*
37.2		машины и механизмы			298,69	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*82,69*	*0,0*
38	**243-106-0503** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,**	**м**		**756**	**0,0**
39	**1308-0205-1501** *ЭСН РК 8.04-02-2024*	**Установка светильника вне зданий, лампы светодиодные**	**шт.**		**14 722,1**	**0,0**
		из них:				
39.1		затраты на труд рабочих			7 440,78	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*3 774,02*	*0,00*
39.2		машины и механизмы			3 856,91	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*1 302,79*	*0,0*
40	**247-103-0307 ССЦ РК 8.04-08-2025**	**Светильник уличный светодиодный, типа GEMERA 120S, мощность 120 Вт, IP67**	**шт.**		**62 314,0**	**0,0**
41	**414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025**	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**12,95**	**266,0**	**3 444,5**
42	**412-102-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025**	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15**	**т.км**	**194,24**	**82,0**	**15 927,5**
	Раздел 1:	**Блок Б**				**15 113 582**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 791 642
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*5 098 236*
		машины и механизмы	тенге			547 924
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			230 567,0
1	**1115-0302-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	**м² окраши**	**1 477,20**	**826,95**	**1 221 570,5**
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			686,89	1 014 673,91
		в том числе оплата труда рабочих			*359,52*	*531 082,94*
1.2		машины и механизмы			7,48	11 049,46
		в том числе оплата труда машинистов			*2,55*	*3 766,9*
2	**1115-0302-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции потолка**	**м²**	**799,20**	**920,26**	**735 471,8**
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			766,53	612 610,78
		в том числе оплата труда рабочих			*401,2*	*320 639,04*
2.2		машины и механизмы			8,33	6 657,34
		в том числе оплата труда машинистов			*2,84*	*2 269,7*
3	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022 Кзтр и Кэм=1,06*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**362,00**	**3 437,45**	**1 244 356,9**
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			3 345,39	1 211 031,18
		в том числе оплата труда рабочих			*1 719,72*	*622 538,64*
3.2		машины и механизмы			92,06	33 325,72
		в том числе оплата труда машинистов			*35,44*	*12 829,3*
4	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе**	**м²**	**289,60**	**9 085,35**	**2 631 117,4**
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			5 084,27	1 472 404,59
		в том числе оплата труда рабочих			*2 661,19*	*770 680,62*
4.2		машины и механизмы			211,27	61 183,79

		в том числе оплата труда машинистов			*74,01*	*21 433,*
5	**1115-0202-0804** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Штукатурка декоративным составом из сухой минеральной смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм**	**м²**	**97,00**	**3 384,27**	**328 274**
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			2 912,94	282 555,
		в том числе оплата труда рабочих			*1 524,72*	*147 897,*
5.2		машины и механизмы			12,09	1 172,7
		в том числе оплата труда машинистов			*3,95*	*383,2*
6	**1146-0301-1103** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разборка покрытия пола паркетного**	**м²**	**555,20**	**1 987,98**	**1 103 72**
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			1 873,34	1 040 07
		в том числе оплата труда рабочих			*965,49*	*536 040,*
6.2		машины и механизмы			114,64	63 648,
		в том числе оплата труда машинистов			*44,14*	*24 506,*
7	**1111-0207-0101** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов полимерцементных однослойных наливных, толщиной 4 мм**	**м²**	**555,20**	**4 252,8**	**2 361 15**
		из них:				
7.1		затраты на труд рабочих			2 931,55	1 627 59
		в том числе оплата труда рабочих			*1 534,42*	*851 909,*
7.2		машины и механизмы			595,76	330 765
		в том числе оплата труда машинистов			*272,92*	*151 525*
8	**1111-0215-0105** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,04*	**Устройство покрытий полов из многослойных паркетных досок типа Tarkett, по готовому основанию с устройством звукоизоляционной прокладки способом бесклеевого (замкового) соединения**	**м² покрыт**	**555,20**	**5 083,59**	**2 822 40**
		из них:				
8.1		затраты на труд рабочих			1 067,87	592 881,
		в том числе оплата труда рабочих			*558,9*	*310 301,*
8.2		машины и механизмы			43,7	24 262,2
		в том числе оплата труда машинистов			*15,52*	*8 616,7*
9	**1111-0220-0202** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство плинтусов поливинилхлоридных на самонарезающих винтах**	**м**	**80,00**	**542,33**	**43 386,**
		из них:				
9.1		затраты на труд рабочих			355,6	28 448,0
		в том числе оплата труда рабочих			*186,11*	*14 888,8*
9.2		машины и механизмы			6,02	481,60
		в том числе оплата труда машинистов			*1,87*	*149,6*
10	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	**шт.**	**3,00**	**8 671,79**	**26 015,**
		из них:				
10.1		затраты на труд рабочих			8 311,67	24 935,0
		в том числе оплата труда рабочих			*4 272,2*	*12 816,6*
10.2		машины и механизмы			360,12	1 080,3
		в том числе оплата труда машинистов			*116,78*	*350,3*
11	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кэм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**	**м²**		**6 060,97**	**0,0**
		из них:				
11.1		затраты на труд рабочих			4 903,22	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*2 542,72*	*0,00*
11.2		машины и механизмы			239,58	0,00

12		дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92			77,42	0,0
13	1115-0202-0201 ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04	**однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**	м²		12 298	0,0
		Штукатурка цементным раствором по бетону или камню поверхности отдельного элемента: оконного или дверного плоского откоса	м² оштукат		10 564,11	0,0
3.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			9 391,77	0,00
3.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*4 916,49*	*0,00*
		машины и механизмы			129,21	0,00
		в том числе оплата труда машинистов			*49,75*	*0,0*
14	1213-0103-0105 ЭСН РК 8.05-01-2022	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м²	16,00	3 205,71	51 291,4
4.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			3 034,55	48 552,80
4.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*1 560,2*	*24 963,20*
		машины и механизмы			171,16	2 738,56
		в том числе оплата труда машинистов			*56,85*	*909,6*
15	1115-0101-0203 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Облицовка поверхности плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию**	м²	100,80	10 735,19	1 082 107,2
15.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			7 558,52	761 898,82
15.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*3 956,24*	*398 788,99*
		машины и механизмы			44,77	4 512,82
		в том числе оплата труда машинистов			*14,88*	*1 499,9*
16	1215-0101-0802 ЭСН РК 8.05-01-2022	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	м	160,00	4 635,51	741 681,6
16.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			3 678,32	588 531,20
16.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*1 891*	*302 560,00*
		машины и механизмы			30,24	4 838,40
		в том числе оплата труда машинистов			*10,8*	*1 728,0*
17	1115-0401-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024 К=0,8	**Демонтаж. Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	м²	15,00	11 442,45	171 636,8
17.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			11 377,09	170 656,35
17.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*5 954,63*	*89 319,45*
		машины и механизмы			65,36	980,40
		в том числе оплата труда машинистов			*17,76*	*266,4*
18	1115-0401-0114 ЭСН РК 8.04-01-2024	**Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	м²	15,00	19 443,95	291 659,3
18.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			14 221,36	213 320,40
18.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*7 443,28*	*111 649,20*
		машины и механизмы			81,71	1 225,65
		в том числе оплата труда машинистов			*22,21*	*333,2*
19	1206-0101-1205 ЭСН РК 8.05-01-2022	**Приборы дверные. Смена замков врезных**	шт.	20,00	6 964,87	139 297,4
19.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			3 504,83	70 096,60
20	1206-0101-1203 ЭСН РК 8.05-01-2022	*в том числе оплата труда рабочих*			*1 801,69*	*36 033,80*
		Приборы дверные. Смена ручек-скоб	шт.	20,00	4 420,6	88 412,0
		из них:				

		затраты на труд рабочих			1 568,56	31 371,20
		в том числе оплата труда рабочих			*806,33*	*16 126,60*
41	414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	20,06	266,0	5 337,2
42	412-102-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15**	т.км	300,97	82,0	24 679,5
	Раздел 1:					
		Блок В				**4 283 997**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 719 747
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 419 027*
		машины и механизмы	тенге			34 825
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11 049*
1	1115-0302-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и*	**Простая покраска водоэмульсионным составом по штукатурке и сборной конструкции стены**	м²	142,00	826,95	117 426,9
		из них:				
1.1		затраты на труд рабочих			686,89	97 538,38
		в том числе оплата труда рабочих			*359,52*	*51 051,84*
1.2		машины и механизмы			7,48	1 062,16
		в том числе оплата труда машинистов			*2,55*	*362,1*
2	1146-0202-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,08*	**Отбивка штукатурки с поверхности кирпичной стены или потолка**	м²	132,00	929,14	122 646,5
		из них:				
2.1		затраты на труд рабочих			929,14	122 646,48
		в том числе оплата труда рабочих			*478,86*	*63 209,52*
3	1115-0201-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Штукатурка декоративным составом из сухой смеси поверхности фасада, крупность зерна, до 1,5 мм**	м²	132,00	3 384,27	446 723,6
		из них:				
3.1		затраты на труд рабочих			2 912,94	384 508,08
		в том числе оплата труда рабочих			*1 524,72*	*201 263,04*
3.2		машины и механизмы			12,09	1 595,88
		в том числе оплата труда машинистов			*3,95*	*521,4*
4	1146-0301-1302 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Разборка покрытия кровли из из листовой стали**	м²	148,00	350,94	51 939,1
		из них:				
4.1		затраты на труд рабочих			349,34	51 702,32
		в том числе оплата труда рабочих			*180,05*	*26 647,40*
4.2		машины и механизмы			1,6	236,80
5	1112-0107-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство кровель из профилированного оцинкованного листа**	м²	148,00	10 467,05	1 549 123,4
		из них:				
5.1		затраты на труд рабочих			3 914,91	579 406,68
		в том числе оплата труда рабочих			*2 049,07*	*303 262,36*
5.2		машины и механизмы			67,72	10 022,56
		в том числе оплата труда машинистов			*17,85*	*2 641,8*
6	1213-0103-0105 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	м²	21,00	3 205,71	67 319,9
		из них:				
6.1		затраты на труд рабочих			3 034,55	63 725,55
		в том числе оплата труда рабочих			*1 560,2*	*32 764,20*
6.2		машины и механизмы			171,16	3 594,36
		в том числе оплата труда машинистов			*56,85*	*1 193,9*
7	1115-0101-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024 Кзтр и Кзм=1,04*	**Облицовка по бетонной поверхности керамическими отдельными плитками на цементном растворе стены**	м² поверхн	21,00	18 246,58	383 178,2
		из них:				

7.2		*в том числе оплата труда рабочих*			14 416,27	302 741,67
		машины и механизмы			*7 545,1*	*158 447,10*
8	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	*в том числе оплата труда машинистов*			89,04	1 869,84
		Полы из керамических плиток. Разборка покрытия			*32,39*	*680,2*
.1		*из них:*	**м²**	**13,00**	**3 437,45**	**44 686,9**
		затраты на труд рабочих				
.2		*в том числе оплата труда рабочих*			3 345,39	43 490,07
		машины и механизмы			*1 719,72*	*22 356,36*
9	**1111-0212-0102** *ЭСН РК 8.04-01-2024*	*в том числе оплата труда машинистов*			92,06	1 196,78
		Устройство покрытий полов из плиток керамических на цементном растворе			*35,44*	*460,7*
.1		*из них:*	**м²**	**13,00**	**9 085,35**	**118 109,6**
		затраты на труд рабочих				
.2		*в том числе оплата труда рабочих*			5 084,27	66 095,51
		машины и механизмы			*2 661,19*	*34 595,47*
10	**1206-0101-0901** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	*в том числе оплата труда машинистов*			211,27	2 746,51
		Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах			*74,01*	*962,1*
		из них:	**шт.**	**2,00**	**8 671,79**	**17 343,6**
0.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			8 311,67	16 623,34
0.2		машины и механизмы			*4 272,2*	*8 544,40*
		в том числе оплата труда машинистов			360,12	720,24
11	**1110-0106-0106** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и Кзм=1,08*	**Устройство конструкций деревянных дверных блоков площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках на распорных дюбелях**			*116,78*	*233,6*
		из них:	**м²**	**3,78**	**6 060,97**	**22 910,5**
11.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			4 903,22	18 534,17
11.2		машины и механизмы			*2 542,72*	*9 611,48*
		в том числе оплата труда машинистов			239,58	905,61
12	**223-201-0103** *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П**			*77,42*	*292,6*
13	**1207-0101-0207** *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	**м²**	**3,78**	**12 298**	**46 486,4**
		из них:	**м²**	**59,40**	**3 437,45**	**204 184,5**
13.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			3 345,39	198 716,17
13.2		машины и механизмы			*1 719,72*	*102 151,37*
		в том числе оплата труда машинистов			92,06	5 468,36
14	**1111-0212-0104** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *Кзтр и*	**Устройство покрытий полов из плиток керамических на клее из сухих смесей**			*35,44*	*2 105,1*
		из них:	**м²**	**59,40**	**10 364,37**	**615 643,6**
14.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			6 566,38	390 042,97
14.2		машины и механизмы			*3 436,96*	*204 155,42*
		в том числе оплата труда машинистов			53,85	3 198,69
15	**1115-0401-0114** *ЭСН РК 8.04-01-2024* *К=0,8*	**Демонтаж. Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**			*16,76*	*995,5*
		из них:	**м²**	**15,00**	**11 442,45**	**171 636,8**
15.1		затраты на труд рабочих				
		в том числе оплата труда рабочих			11 377,09	170 656,35
15.2		машины и механизмы			*5 954,63*	*89 319,45*
					65,36	980,40

		в том числе оплата труда машинистов			*17,76*	*266,4*
16	1115-0401-0114 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Облицовка фасада керамогранитной плитой без теплоизоляционного слоя**	**м²**	**15,00**	**19 443,95**	**291 659,3**
5.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			14 221,36	213 320,40
5.2		*в том числе оплата труда рабочих*			*7 443,28*	*111 649,20*
		машины и механизмы			81,71	1 225,65
17	1206-0101-1205	*в том числе оплата труда машинистов*			*22,21*	*333,2*
		Приборы дверные. Смена замков врезных	**шт.**		**6 964,87**	**0,0**
17.1		*из них:*				
		затраты на труд рабочих			3 504,83	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*1 801,69*	*0,00*
18	1206-0101-1203	**Приборы дверные. Смена ручек-скоб**	**шт.**		**4 420,6**	**0,0**
		из них:				
18.1.		затраты на труд рабочих			1 568,56	0,00
		в том числе оплата труда рабочих			*806,33*	*0,00*
19	414-104-0501 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**8,68**	**266,0**	**2 307,8**
20	412-102-0115 СЦПГ РК 8.04-12-2025	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 15**	**т.км**	**130,14**	**82,0**	**10 671,6**
		ИТОГО ПО СМЕТЕ	**тенге**			**30550306,42**
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 5,7%	**тенге**			**1741367,47**
		Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационного риска	**тенге**			**8613296,75**
		ИТОГО	**тенге**			**40904970,64**
		Сметная прибыль 5%	**тенге**			**1614583,69**
		Непредвиденные работы и затраты-5%	**тенге**			**2045248,53**
		ИТОГО	**тенге**			**44564802,86**
		в том числе на 2026 год - 100 %	**тенге**			**44564802,86**
		2026 год - 100 %, К=1,0388	**тенге**			**46293917,21**
		ИТОГО с понижающим коэффициентом К=0,8	**тенге**			**37035133,77**
		Налог на добавленную стоимость 2026 г.- 16%	**тенге**			**5925621,40**
		ИТОГО	**тенге**			**42960755,17**

Заказчик

Государственное учреждение "Прокуратура Кызылординской области" _____ **М. С. Дүйсенбаев**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Шығыс құрылыс компаниясы" _____ **Директор** _____ **Е. А. Таңжарық**