Заказчик: Государственное учреждение "Отдел архитектуры, строительства, жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог района Аксуат"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Суб.подрядчик: ТОО "Maxivex"

Договор: №25 от 27.04.2025 года

Наименование стройки: "Строительство антенно-мачтового сооружения в селе Уштобе района Аксуат области Абай"

А К Т №1
приемки выполненных работ
за декабрь месяц 2025 г.

Составлена в текущих ценах с 01.07.2023 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами НР и СП сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ИТОГО ПО АКТУ											**2 840 780**
Локальная смета № 04-01-01											
Наружные сети электроснабжения											
Раздел 1 Опора П10-1											
3	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка НР=80%	опора	11	1 712,46	735,62	176 384	75 769	10 174	103 907,92	302 715,08
					878,06	382,96	90 440,30	39 445	-	22 423,32	
4	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	33	176,46	15,93	54 527	4 923	3 987	34 578,62	96 234,20
					147,63	7,79	45 617,80	2 408	-	7 128,42	
5	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	11	140,95	1,80	14 517	186	1 109	9 583,77	26 029,28
					128,37	0,86	13 222,52	88	-	1 928,09	
Итого по разделу 1							**424 979**				
Раздел 4 УА10-1											

6	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка НР=80%	опора	1	16 921,30	8 552,36	50 764	25 657	925	30 026,30	87 253,58
					8 060,63	4 450,34	24 181,98	13 351	-	6 463,33	
7	1308-0103-0101	Изолятор опорный напряжением до 10 кВ. Монтаж оборудования. Количество точек крепления 1 НР=72%	шт.	2	550,78	49,72	3 305	298	242	2 095,66	5 832,33
					460,79	24,32	2 764,66	146	-	432,00	
8	1308-0103-3101	Зажим наборный без кожуха. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	6	439,92	5,63	7 919	101	605	5 227,66	14 197,99
					400,68	2,68	7 212,33	48	-	1 051,67	
Итого по разделу 4					**107 284**						
Раздел 7 Провода и кабеля											
12	1133-0105-0101	Провода напряжением 35 кВ (3 провода) сечением до 70 мм2. Подвеска. Длина анкерного пролета до 1 км НР=80%	км линии	1,11573	49 189,88	24 072,88	548 828	268 589	-	284 527,40	900 023,60
					25 117,01	6 759,73	280 238,70	75 421	-	66 668,40	
13	1133-0204-0103	Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов НР=80%	км линии	0,0015	27 064,75	5 768,75	406	87	172	145,60	595,70
					9 835,59	2 296,70	147,50	35	-	44,10	
Итого по разделу 7					**900 619**						
Раздел 8 Заземление опор											
14	1308-0208-0208	Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 10 мм. Монтаж по строительным основаниям НР=72%	м	568,83	88,68	3,09	403 559	14 061	108 071	205 915,50	658 232,00
					61,84	1,00	281 426,13	4 568	-	48 757,88	
15	1308-0208-0104	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 18 мм. Монтаж оборудования НР=72%	шт.	1	1 418,51	67,92	5 674	272	3 365	1 540,50	7 791,75
					509,30	25,54	2 037,25	102	-	577,25	
16	1308-0208-0202	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования НР=72%	м	11,25	262,60	10,14	11 817	456	6 777	3 430,25	16 466,75
					101,86	4,01	4 583,75	181	-	1 219,75	
Итого по разделу 8					**682 491**						

Локальная смета № 05-01-01

Фундамент под сооружения

Раздел 1 Земляные работы											
17	1101-0101-0342	Грунты 6 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	17,64	94,37	94,37	16 650	16 650	-	3 529,90	21 794,40
					-	27,79	-	4 903	-	1 614,40	
18	1101-0102-0342	Грунты 6 группы в котлованах объемом до 1000 м3. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР=72%	м3 грунта	9,97	114,74	114,74	11 435	11 435	-	2 424,20	14 967,70
					-	33,79	-	3 367	-	1 108,70	
19	412-101-0101	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км Коб =1,6	1 т км	15,946	22,70	-	3 620	-	-	-	3 909,30
					-	-	-	-	-	289,60	
20	1101-0102-0604	Грунты 5-6 группы. Работа на отвале НР=72%	м3 грунта	9,97	14,04	13,96	1 399	1 391	8	359,90	1 900,10
					-	5,02	-	500	-	140,80	
21	1101-0205-0106	Грунты 5р группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72%т.ч.п.3.179:К1тр=1,2; :	м3 грунта	1,15	2 295,44	-	26 398	-	-	19 006,30	49 036,20
					2 295,44	-	26 397,60	-	-	3 632,30	
22	1101-0205-0504	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 4 НР=72%	м3 грунта	1,15	405,72	-	4 666	-	-	3 359,40	8 667,20
					405,72	-	4 665,80	-	-	642,00	
23	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72%	м3 грунта	17,64	7,90	7,90	1 393	1 393	-	369,60	1 903,90
					-	2,91	-	513	-	141,00	
	Итого по разделу 1					**102 179**					
Раздел 2 Фундамент Фм-1											
24	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,6	3 665,31	205,48	21 625	1 212	18 690	1 868,10	25 372,90
					291,97	55,98	1 722,60	330	-	1 879,50	
25	1106-0101-0109	Фундаменты общего назначения железобетонные под колонны объемом более 25 м3. Устройство НР=91%	м3	6	3 977,63	217,00	234 680	12 803	195 797	26 996,60	282 610,70
					442,03	60,80	26 079,70	3 587	-	20 934,10	

26	1106-0301-0401	Болты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м НР=91%	т	0,0174	111 263,98	453,23	19 315	79	5 504	12 532,50	34 395,70
					79 107,39	224,51	13 733,00	39	-	2 547,80	
27	1106-0101-0101	Подливка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,0	4 048,12	205,48	810	41	710	63,30	942,70
					291,97	55,98	58,40	11	-	69,80	
28	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,5	4 062,71	205,48	19 501	986	17 113	1 519,80	22 702,50
					291,97	55,98	1 401,40	269	-	1 681,70	
29	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	9,73	418,94	3,55	40 759	345	34 141	5 888,70	50 379,10
					64,47	0,62	6 271,80	60	-	3 731,80	
Итого по разделу 2					**416 404**						
Раздел 3 Фундамент Фм-2											
30	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0,10	3 896,14	205,48	3 857	203	3 365	313,40	4 504,20
					291,97	55,98	289,00	55	-	333,60	
31	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР=118%	шт. сборных конструкций	1	448,79	216,07	2 693	1 296	751	1 176,00	4 178,30
					107,58	58,52	645,50	351	-	309,50	
32	1106-0801-0109	Монолитные участки. Устройство НР=91%	м3	0,09	6 681,98	488,72	5 747	420	3 466	1 795,20	8 145,00
					2 163,63	130,36	1 860,70	112	-	603,30	
33	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР=91%	м3	0	4 062,71	205,48	8 125	411	7 131	633,30	9 459,40
					291,97	55,98	583,90	112	-	700,70	
34	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93%	м2 поверхности	1,08	418,94	3,55	4 508	38	3 776	651,20	5 571,70
					64,47	0,62	693,60	7	-	412,70	
Итого по разделу 3					**31 859**						

Локальная смета № 05-01-02

Антенно-мачтовые сооружение высотой 40 м

1	1310-0410-0102	Устройство антенное развязывающее. Монтаж оборудования НР=61%	устройство	0,1	5 389,20	693,62	5 389	694	488	2 705,7	8 742
					4 207,18	228,39	4 207,20	228	-	647,60	
Итого по смете					**8 742**						

Наименование объекта: Благоустройство

Локальная смета № 07-01-02

Благоустройство

43	1127-0401-0104	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из щебня. Устройство НР=108% Коб =0,12	м3 материала основания в плотном теле	0,56	1 627,67	307,79	9 180	1 736	7 160	809,10	10 788,20
					50,32	82,52	283,80	465	-	799,10	

Итого по смете **10 788**

Наименование объекта: Благоустройство

Локальная смета № 07-01-03

Ограждение

44	8601-0602-0201	Ограждение из сетчатых панелей "рабица" с металлическими стойками, 2х2,5 м НР=91%	секция	2	5 389,90	37,20	107 798	744	85 002	20 256,60	138 299,00
					1 102,60	10,40	22 052,00	208	-	10 244,40	
2	8601-0605-0501	Калитка металлическая, тип КМС 0,85 х 1, с металлическими стойками НР=91%	конструкция	0,1	13 529,40	83,50	13 529	84	10 901	2 338,90	17 137,80
					2 544,50	25,70	2 544,50	26	-	1 269,50	

Итого по смете **155 437**

Итого по смете		**2 840 780**		
Итого без оборудование		**2 840 780**		
Оборуодвание				
Итого		2 840 780		
НДС 12%		340 894		
Итого		**3 181 674**		
Понижающий К-0,75		**2 386 255**		

Подрядчик:
ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т. З**

Суб.подрядчик:
ТОО "Maxivex"

Директор _____ **Раева А. Б.**