Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №29 от 05.10.2021г.
Наименование объекта: "Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2022 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"	219 073 018,30	11 665 179							1 399 821	13 065 000,00

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"
Бекбатырова Г.

Инженер:
Директор ТОО "Досем-Кырылыс-Кызылорда"
Рысбай Э.С.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"
Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №29 от 05.10.2021г.
Наименование стройки **"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"**

Форма 2в

АКТ № 4
приемки выполненных работ за апрель 2022 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 2. Покрытия										
		Тип-1, сечение а-а										
13	1127-0302-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Покрытие асфальтобетонное, толщиной слоя до 5 см. Фрезерование самоходными дорожными фрезами шириной барабана 350-1000 мм *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	902,7		95,20	92,06	85942	83099	20	13353	107238
						3,13	10,57	2823	9540		7944	
14	1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	Основания. Розл ив вяжущих материалов *НР - 108%; СП - 8%*	т	0,8124		1882,68	1882,68	1529	1529	--	891	2614
						--	1015,00	--	825		194	
15	2113-0104-9901 РСНБ РК 2015	Битум нефтяной доро жный жидкий, марка МГ и СГ ГОСТ 1551-2006	т	0,836772		--	--	--	--	--	--	--
						--	--	--	--		--	
16	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 п окрытия	902,7		1489,43	128,84	1344513	116308	1183801	80861	1539404
						49,19	33,75	44404	30468		114030	
17	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий *НР - 108%; СП - 8%*	м бортовог о камня	270,4		1714,99	32,69	463734	8839	227842	249115	769877
						839,69	13,35	227053	3609		57028	
18	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бет она класса В30 ГОСТ 6665-91 *СП - 8%*	м3	12,168		48303,00	--	587751	--	587751	--	634771
						--	--	--	--		47020	
		Тип-2, сечение б-б										
19	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2) *НР - 108%; СП - 8%*	м2 основания	508,1		870,37	273,57	442233	139001	284386	66915	549880
						37,09	84,85	18846	43112		40732	
20	1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей пористых крупнозернистых, плотность к аменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство *НР - 108%; СП - 8%*	м2 пок рытия	508,1		1258,53	128,60	639459	65343	549122	45456	739708
						49,19	33,64	24994	17095		54793	
21	1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4	Покрытия из горячих а сфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на к аждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306 *НР - 108%; СП - 8%*	м2 покрытия	508,1		537,50	0,08	273101	41	272792	289	295262
						0,53	--	268	--		21871	
22	1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобет онных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2 п окрытия	508,1		1489,43	128,84	756782	65466	666322	45514	866480

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 108%; СП - 8%			49,19	33,75	24994	17149		64184	
23	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетонн ые. Установка при других видах покрытий	м бортовог о камня	492,4	1714,99	32,69	844463	16096	414902	453640	1401951
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	413465	6572		103848	
24	2104-0508-9902 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бет она класса В30 ГОСТ 6665-91	м3	22,158	48303,00	--	1070298	--	1070298	--	1155922
		СП - 8%			--	--	--	--		85624	
		Тип-3, сечение в-в									
25	1127-0403-0101 РСНБ РК 2015	Основания из щебня фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пре делом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)	м2 основания	457,4	870,37	273,57	398105	125131	256008	60238	495011
		НР - 108%; СП - 8%			37,09	84,85	16966	38810		36667	
26	1127-0403-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2 К=3	Выч итается позиция: Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пр еделом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103	м2 основания	457,4	-143,59	-42,06	-65677	-19236	-46441	-6573	-78030
		НР - 108%; СП - 8%			--	-13,31	--	-6086		-5780	
27	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из п еска. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	18,296	1219,28	1061,64	22308	19424	25	8084	32823
		НР - 108%; СП - 8%			156,24	252,86	2859	4626		2431	
28	2101-0401-0101 РСНБ РК 2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	18,296	1778,00	--	32530	--	32530	--	35133
		СП - 8%			--	--	--	--		2602	
29	1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	Тротуары бе тонные плитные. Устройство с заполнением швов песком	м2 тротуара	457,4	468,57	39,44	214325	18040	406	219908	468973
		НР - 108%; СП - 8%			428,24	16,92	195879	7740		34739	
30	2104-0509-0406 РСНБ РК 2015	Брусчатка бетонная фигурная се рая толщиной 80 мм класса от В22,5 до В27,5 ГОСТ 17608-91	м2	457,4	2761,00	--	1262881	--	1262881	--	1363912
		СП - 8%			--	--	--	--		101031	
31	1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Камни бортовые бетон ные. Установка при других видах покрытий	м бортово го камня	373,1128604	1714,99	32,69	639886	12196	314389	343743	1062319
		НР - 108%; СП - 8%			839,69	13,35	313301	4980		78690	
32	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	Камни бортовые из бе тона класса В22,5 ГОСТ 6665-91	м3	5,9698058	54924,00	--	327886	--	327886	--	354116
		СП - 8%			--	--	--	--		26231	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				9342050	651276	7404920	1581434	11797364
							1285852	178439	--	873879	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				9342050				
	Материалы		Тенге				4123576				
	Всего заработная плата		Тенге					1464291			
	Местные материалы		Тенге				3281346				
		Накладные расходы	Тенге				1581434				
		Сметная прибыль	Тенге				873879				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				11797362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162
		Сметная заработная плата	Тенге					1464291			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				11797362				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1162

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сметная заработная плата	Тенге					1464291			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								11797362
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1285852				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					651276			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					178439			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						7404920		
		- Накладные расходы	Тенге							1581434	
		- Сметная прибыль	Тенге							873879	

Оборудование		-
СМР		11 797 362
Временные здания и сооружения 2,4%	1,2%	141 568
ИТОГО		11 938 930
Зимнее удорожание	1,35%	161 176
Итого		12 100 106
Непредвиденные работы и затраты	2%	242 002
Итого с непредвиденными затратами		12 342 108
Итого с оборудованием		12 342 108
в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499	1,0501698	12 961 309
Итого с понижающим коэффициентом	0,900	11 665 178
НДС 12%	12%	1 399 821
Итого с НДС		**13 065 000**

Заказчик:
Завсектор ГУ "Отдел внутренней политики, культуры, развития языков и спорта Кербулакского района"

М.П. Бекбатырова Т.

Инженер:
Директор ТОО "Осем-Курылыс-Кызылорда"

М.П. Рысбай Э.

Подрядчик:
Директор ТОО "SCS Инжиниринг"

М.П. Рашев А.А.