Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района"

Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"

Договор №29 от 05.10.2021г.

Наименование объекта: "Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат
за октябрь 2021 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	Всего с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за октябрь) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2020г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2020г.	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополонительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"	74 134 704,31	66 191 700,28							7 943 004,03	74 134 704,31

Заказчик:
Руководитель ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района"

Әлілхан Ә.Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

Рысбаев Т.

Подрядчик:
ТОО "SCS Инжиниринг"

Рашев А.А.

Заказчик: ГУ "Отдел культуры и развития языков Кербулакского района"
Подрядчик: ТОО "SCS Инжиниринг"
Договор №29 от 05.10.2021г.

Форма 2в

Наименование стройки **"Капитальный ремонт научного центра при музее им. Ч. Валиханова в с.Шанханай Кербулакского района Алматинской области"**

АКТ № 1

приемки выполненных работ за октябрь 2021 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы см.1-1-1									
1	1213-0103-0103 РСНБ РК 2015	Облицовка стен, отк осов, цоколя из плит ракушняка. Разборка	м2 облицо вки	607,39	5220,72	214,13	3171014	130059	--	2234947	5838438
		НР - 72%; СП - 8%			5006,60	103,95	3040956	63137		432477	
2	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонное крыльцо. Разборка	м3	8,13	19433,38	8698,92	157993	70722	--	101702	280471
		НР - 84%; СП - 8%			10734,46	4157,76	87271	33803		20776	
		Кровля									
3	1208-0101-0201 РСНБ РК 2015	Кровли из рулонных материалов. Разборка покрытий	м2 кровли	693,92	178,86	0,24	124116	163	--	89246	230431
		НР - 72%; СП - 8%			178,63	--	123953	--		17069	
4	1214-0101-3601 РСНБ РК 2015	Изделия лепные погонные (карнизные плиты) высотой до 200 мм. Разборка / лист АС-12.1/	м изделия	46,55	2618,44	4,61	121888	215	--	87687	226342
		НР - 72%; СП - 8%			2613,83	2,45	121674	114		16766	
5	1203-0101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка /лист АС-12.1/	м3 кладки	14,93	26174,40	5018,36	390784	74924	--	252656	694915
		НР - 72%; СП - 8%			21156,04	2347,72	315860	35051		51475	
		Полы									
6	1146-0401-0102 РСНБ РК 2015	Бетонное основание. Разборка	м3	43,4378	19433,38	8698,92	844143	377862	--	543384	1498529
		НР - 84%; СП - 8%			10734,46	4157,76	466281	180604		111002	
		Проемы									
7	1206-0101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	44	2248,52	121,60	98935	5350	--	69222	181610
		НР - 72%; СП - 8%			2126,93	58,12	93585	2557		13453	
8	1206-0101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	м2	90,594	386,38	--	35004	--	--	25203	65023
		НР - 72%; СП - 8%			386,38	--	35004	--		4817	
9	1206-0101-0101 РСНБ РК 2015	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	25	1507,47	60,54	37687	1514	--	26581	69409
		НР - 72%; СП - 8%			1446,93	29,81	36173	745		5141	
10	1206-0101-0202 РСНБ РК 2015	Переплеты оконные остекленные. Снятие	м2	90,54	521,73	21,44	47237	1941	--	33357	87042
		НР - 72%; СП - 8%			500,29	11,40	45297	1032		6448	
		Перегородки									
11	1205-0101-0301 РСНБ РК 2015	Перегородки кирпичные. Раз борка на отдельные кирпичи	м2 перегородок	151,9	1936,95	205,83	294222	31266	--	200088	533855
		НР - 72%; СП - 8%			1731,11	98,38	262956	14944		39545	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	1146-0201-0601 РСНБ РК 2015	Стены кирпичные. Кладка отдельных участков и заделка проемов. Объем кладки в одном месте до 5 м3	м3	2,9	28697,48	19,20	83223	56	35479	40058	133143
		НР - 84%; СП - 8%			16444,12	--	47688	--		9862	
		Сопутствующие работы									
13	4131-0104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	Тенге за 1 тонну	177,863	102,00	--	18142	--		--	19593
		СП - 8%			--	--	--	--		1451	
14	4102-0101-1039 РСНБ РК 2015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т . Класс груза 1. Расстояние перевозки 39 км	т	177,863	1135,00	--	201875	--		--	218024
		СП - 8%			--	--	--	--		16150	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5626263	694071	35479	3704131	10076825
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4676696	331988	--	746432	
	Материалы		Тенге				5626263				
	Всего заработная плата		Тенге				35479				
	Транспортные расходы		Тенге					5008685			
		Накладные расходы	Тенге				220017				
		Сметная прибыль	Тенге				3704131				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				746432				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10076825				
		Сметная заработная плата	Тенге								4551
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					5008685			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10076825				
		Сметная заработная плата	Тенге								4551
								5008685			
		Общестроительные работы см.2-1-1									
		РАЗДЕЛ 2. Окна									
77	1110-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2м2. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м2	14,89	3679,08	184,58	54781	2748	24271	26214	87475
		НР - 90%; СП - 8%			1864,50	91,62	27762	1364		6480	
78	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворча тые одинарной конструкции со стеклопакетом однокам ерным, поворотной фурнитурой: трехэлементные - с д вумя поворотными створками ГОСТ 30674-99	м2	14,89	21330,40	--	317610	--	317610	--	343018
		СП - 8%			--	--	--	--		25409	
79	1110-0501-0108 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью более 2 м2. Уста новка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе п ри наличии створок глухого остекления)	м2	4,36	2643,05	181,94	11524	793	5046	5476	18359
		НР - 90%; СП - 8%			1303,81	91,62	5685	399		1360	
80	2109-0201-0502 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворот ной фурнитурой: трехэлементные - с двумя поворотны ми створками ГОСТ 30674-99	м2	4,36	21330,40	--	93001	--	93001	--	100441
		СП - 8%			--	--	--	--		7440	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	1110-0501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Проемы оконные площадью до 2 м2. Уста новка блоков из ПВХ профилей глухих									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	2,44	3436,60	176,08	8385	430	3658	4063	13444
					1760,92	89,29	4297	218		996	
82	2109-0201-0301 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ п рофилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной ко нструкции со стеклопакетом однокамерным, не открыв ающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	0,76	15143,44	--	11509	--	11509	--	12430
					--	--	--	--		921	
83	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ п рофилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной ко нструкции со стеклопакетом однокамерным, не открыв ающиеся: глухие ГОСТ 30674-99									
		СП - 8%	м2	1,68	15218,32	--	25567	--	25567	--	27612
					--	--	--	--		2045	
84	1110-0501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 15	Проемы оконные пло щадью более 2 м2. Установка блоков из ПВХ профилей глухих									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	24,15	2441,71	175,99	58967	4250	25981	27804	93712
					1189,92	89,29	28736	2156		6942	
85	2109-0201-0501 РСНБ РК 2015	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм т рехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакет ом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 306 74-99									
		СП - 8%	м2	24,15	15218,32	--	367522	--	367522	--	396924
					--	--	--	--		29402	
86	1110-0501-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Дос ки подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м									
		НР - 90%; СП - 8%	м	14,88	1227,58	5,22	18266	78	14322	3515	23524
					259,79	2,69	3866	40		1743	
87	2109-0205-0207 РСНБ РК 2015	Доски подоко нные из ПВХ профилей ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99									
		СП - 8%	м	14,88	2754,00	--	40980	--	40980	--	44258
					--	--	--	--		3278	
88	1112-0101-1001 РСНБ РК 2015	Сливы из листовой оцинкованной стали. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 покрытия	20,007	1232,58	14,39	24660	288	530	22007	50401
					1191,67	3,95	23842	79		3733	
89	2105-0104-0303 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная уг леродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80									
		СП - 8%	т	0,1140399	319402,00	--	36425	--	36425	--	39339
					--	--	--	--		2914	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				1069197	8587	966422	89079	1250937
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				94188	4257	--	92663	
	Материалы		Тенге				1069197				
	Всего заработная плата		Тенге				73810				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					98445			
		Накладные расходы	Тенге				892613				
		Сметная прибыль	Тенге				89078				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				92662				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1250937				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					98445			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1250937				
		Сметная заработная плата	Тенге								78
								98445			

РАЗДЕЛ 3. Витражи

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	1110-0501-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	Про емы. Установка витражных блоков из ПВХ									
		НР - 90%; СП - 8%	м2	41,89	2649,98	2,68	111008	112	63000	43106	166443
					1143,37	--	47896	--		12329	
91	2109-0202-0505 РСНБ РК 2015	Витражи из ПВХ профиле й комбинированные, со светопрозрачным заполнениемверхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014									
		СП - 8%	м2	41,89	22469,00	--	941226	--	941226	--	1016525
					--	--	--	--		75298	
92	2109-0404-1003 РСНБ РК 2015	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания ГОСТ 5087-80									
		СП - 8%	пара	5	4151,00	--	20755	--	20755	--	22415
					--	--	--	--		1660	
93	2109-0404-0303 РСНБ РК 2015	Замок цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками ЗВ4 ГОСТ 5089-2011									
		СП - 8%	шт.	3	3580,00	--	10740	--	10740	--	11599
					--	--	--	--		859	
94	2109-0404-0103 РСНБ РК 2015	Доводчик дверной 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг ГОСТ Р 56177-2014									
		СП - 8%	комплект	5	5810,00	--	29050	--	29050	--	31374
					--	--	--	--		2324	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1112779	112	1064771	43106	1248356
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				47896	--	--	92470	
	Материалы		Тенге				1052234				
	Всего заработная плата		Тенге				63000				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					47896			
		Накладные расходы	Тенге				941226				
		Сметная прибыль	Тенге				43106				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				87627				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1182967				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге					47896			
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				60545				
		Сметная прибыль	Тенге				60545				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				4844				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				65389				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1248356				
		Сметная заработная плата	Тенге								39
								47896			
		РАЗДЕЛ 8. Наружная отделка фасада									
187	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 изолируемой	653,27	101,24	12,83	66138	8379	--	55175	131018
					88,42	3,39	57759	2214		9705	
188	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Изоспан									
		СП - 8%	м2	718,597	104,00	--	74734	--	74734	--	80713
					--	--	--	--		5979	
189	1115-0213-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Фасады здания. Стены из кирпича и ячеистого бетона. Устройство наружной теплоизоляции с армирующим слоем с лесов									
		НР - 80%; СП - 8%	м2	653,27	3913,83	25,52	2556789	16674	789735	1404021	4277674
					2679,41	7,11	1750380	4646		316865	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	2111-0206-0108 РСНБ РК 2015	Плиты из минеральной ваты теплоизоляционные Izovol (Ст) толщиной 80 мм ГОСТ 21880-2011									
		СП - 8%	м3	52,2616	34217,00	--	1788235	--	1788235	--	1931294
					--	--	--	--		143059	
191	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемой	653,27							
		НР - 92%; СП - 8%			101,24	12,83	66138	8379	--	55175	131018
					88,42	3,39	57759	2214		9705	
192	2113-0810-0303 РСНБ РК 2015	Пленка гидроизоляционная Изоспан	м2	718,597							
		СП - 8%			441,00	--	316901	--	316901	--	342253
					--	--	--	--		25352	
193	1115-0207-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены. Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное	оштукатуриваемой поверхности	884,32							
		НР - 80%; СП - 8%			2167,23	36,51	1916525	32289	490990	1127322	3287355
					1575,50	17,99	1393246	15907		243508	
194	2105-0308-0225 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные из проволоки оцинкованной, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 50 мм ГОСТ 5336-80	м2	955,0656							
		СП - 8%			614,00	--	586410	--	586410	--	633323
					--	--	--	--		46913	
198	1115-0201-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Стены. Штукатурка улучшенная цементно-известковым раствором по камню	оштукатуриваемой поверхности	71,71							
		НР - 80%; СП - 8%			1223,47	34,20	87735	2452	21138	53004	151998
					894,50	29,42	64145	2110		11259	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				7459606	68173	4068143	2694697	10966646
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3323290	27090	--	812345	
	Материалы		Тенге				7459606				
	Всего заработная плата		Тенге				1301862				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					3350379			
		Накладные расходы	Тенге				2766281				
		Сметная прибыль	Тенге				2694697				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				812344				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10966647				
		Сметная заработная плата	Тенге								2367
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					3350379			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				10966647				
		Сметная заработная плата	Тенге								2367
								3350379			
		РАЗДЕЛ 9. Кровля									
		Узел 1 /46,76 п.м./									
203	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство									
		НР - 92%; СП - 8%	м2 кровли	91,182	400,10	70,16	36482	6397	88	28222	69880
					328,98	7,45	29997	679		5176	
204	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	342,84432							
		СП - 8%			587,00	--	201250	--	201250	--	217350
					--	--	--	--		16100	
205	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стена м и парапетам кровель из наплавляемых битумно-поли мерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	46,76							
		НР - 92%; СП - 8%			1822,49	28,94	85220	1353	57518	24567	118569
					563,50	7,56	26349	354		8783	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 - 97 *СП - 8%*	м2	60,788	587,00 --	-- --	35683 --	-- --	35683	-- 2855	38537
207	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 3054 7-97 *СП - 8%*	м2	30,394	724,00 --	-- --	22005 --	-- --	22005	-- 1760	23766
208	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм *СП - 8%*	шт.	233,8	3,00 --	-- --	701 --	-- --	701	-- 56	758
209	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм Г ОСТ 14918-80 *СП - 8%*	т	0,1762852	342297,00 --	-- --	60342 --	-- --	60342	-- 4827	65169
		Узел 2 /39,01 п.м./									
210	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	46,812	400,10 328,98	70,16 7,45	18729 15400	3284 349	45	14489 2657	35876
211	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОС Т 30547-97 *СП - 8%*	м2	176,01312	587,00 --	-- --	103320 --	-- --	103320	-- 8266	111585
212	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-по лимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	39,01	2021,03 563,50	28,94 7,56	78840 21982	1129 295	55729	20495 7947	107282
213	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кров ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 - 97 *СП - 8%*	м2	58,515	587,00 --	-- --	34348 --	-- --	34348	-- 2748	37096
214	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кров ельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547 - 97 *СП - 8%*	м2	15,604	724,00 --	-- --	11297 --	-- --	11297	-- 904	12201
215	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм *СП - 8%*	шт.	195,05	3,00 --	-- --	585 --	-- --	585	-- 47	632
216	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оцин кованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,1103983	342297,00	--	37789	--	37789	--	40812

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		3023	
		Узел 3 /146,42 п.м./									
217	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	175,704	400,10	70,16	70299	12327	170	54382	134655
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	57802	1308		9974	
218	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	660,64704	587,00	--	387800	--	387800	--	418824
		СП - 8%			--	--	--	--		31024	
219	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-п олимерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	146,42	2021,03	28,94	295919	4237	209174	76925	402672
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	82508	1107		29828	
220	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	219,63	587,00	--	128923	--	128923	--	139237
		СП - 8%			--	--	--	--		10314	
221	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кро вельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мат ериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	58,568	724,00	--	42403	--	42403	--	45795
		СП - 8%			--	--	--	--		3392	
222	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	732,1	3,00	--	2196	--	2196	--	2372
		СП - 8%			--	--	--	--		176	
223	2105-0104-0302 РСНБ РК 2015	Сталь листовая оци нкованная углеродистая толщиной от 0,5 до 0,75 мм ГОСТ 14918-80	т	0,8287372	342297,00	--	283674	--	283674	--	306368
		СП - 8%			--	--	--	--		22694	
		Узел 4									
224	1112-0101-1503 РСНБ РК 2015	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой	м2 изолируемо й поверхности	694,7	101,24	12,83	70332	8910	--	58674	139327
		НР - 92%; СП - 8%			88,42	3,39	61422	2354		10321	
225	2113-0810-0103 РСНБ РК 2015	Пленка пароизоляционная Технониколь /3-х слойная полиэтиленовая с армированн ым слоем из полиэтиленовых полос/	м2	764,17	104,00	--	79474	--	79474	--	85832
		СП - 8%			--	--	--	--		6358	
226	1112-0101-1303 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м2 утепляемого покрытия	694,7	966,27	53,48	671270	37151	230411	379980	1135350
		НР - 92%; СП - 8%			581,13	13,41	403708	9314		84100	
227	2111-0102-0106 РСНБ РК 2015	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 140-150	м3	85,86492	25969,00	--	2229826	--	2229826	--	2408212
		СП - 8%			--	--	--	--		178386	
228	1112-0101-1402 РСНБ РК 2015	Покрытия. Утеплен ие керамзитом	м3 утеплителя	208,41	4552,44	1771,98	948774	369298	--	628557	1703517

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			2780,46	497,76	579476	103738		126186	
229	2101-0302-0402 РСНБ РК 2015	Гравий керамзитовый М 400, фракция 10-20 мм СТ РК 948-92	м3	214,6623	10860,00	--	2331233	--	2331233	--	2517731
		СП - 8%			--	--	--	--		186499	
230	1112-0101-1701 РСНБ РК 2015	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м2 ст яжки	694,7	417,05	105,17	289726	73059	43466	177497	504602
		НР - 92%; СП - 8%			249,32	28,40	173201	19731		37378	
231	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочн ый тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	10,62891	11939,00	--	126899	--	126899	--	137050
		СП - 8%			--	--	--	--		10152	
232	1112-0101-1702 РСНБ РК 2015 К=15	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Уст ройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщин ы к норме 1112-0101-1701	м2 стяжки	694,7	37,17	23,32	25822	16200	--	13063	41996
		НР - 92%; СП - 8%			13,85	6,59	9622	4577		3111	
233	2102-0401-2803 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М75 ГОСТ 28013-98	м3	10,62891	11939,00	--	126899	--	126899	--	137050
		СП - 8%			--	--	--	--		10152	
234	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на ма стике битумно-полимерной. Устройство	м2 кровли	175,704	400,10	70,16	70299	12327	170	54382	134655
		НР - 92%; СП - 8%			328,98	7,45	57802	1308		9974	
235	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимер ные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 2 5 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГО СТ 30547-97	м2	660,64704	587,00	--	387800	--	387800	--	418824
		СП - 8%			--	--	--	--		31024	
236	1112-0101-0212 РСНБ РК 2015	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м2 кровли	694,7	857,93	15,18	596003	10542	475981	104303	756331
		НР - 92%; СП - 8%			157,59	5,60	109480	3892		56025	
237	1112-0101-0213 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м2 кровли	694,7	125,24	7,17	87003	4984	32456	47306	145054
		НР - 92%; СП - 8%			71,34	2,67	49563	1857		10745	
238	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные м атериалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм,t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85° С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	2396,715	587,00	--	1406872	--	1406872	--	1519421
		СП - 8%			--	--	--	--		112550	
239	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	798,905	724,00	--	578407	--	578407	--	624680
		СП - 8%			--	--	--	--		46273	

Узел 5 /260х210 - 7 шт/

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	23,52	400,10 328,98	70,16 7,45	9410 7738	1650 175	22	7280 1335	18025
241	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	88,4352	587,00 --	-- --	51911 --	-- --	51911	-- 4153	56064
242	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам парапетам кровель из наплавляемых битумно-полим ерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	13,3	2032,11 563,50	28,94 7,56	27027 7495	385 101	19147	6987 2721	36736
243	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	39,27	587,00 --	-- --	23051 --	-- --	23051	-- 1844	24896
244	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	7,84	724,00 --	-- --	5676 --	-- --	5676	-- 454	6130
245	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм *СП - 8%*	шт.	56	3,00 --	-- --	168 --	-- --	168	-- 13	181
		Узел 5 /160х210 - 6 шт/									
246	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	17,28	400,10 328,98	70,16 7,45	6914 5685	1212 129	17	5348 981	13243
247	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	64,9728	587,00 --	-- --	38139 --	-- --	38139	-- 3051	41190
248	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м пр имыканий	10,2	1920,61 563,50	28,94 7,56	19590 5748	295 77	13547	5359 1996	26945
249	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	23,4	587,00 --	-- --	13736 --	-- --	13736	-- 1099	14835

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	5,76	724,00 --	-- --	4170 --	-- --	4170	-- 334	4504
251	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм *СП - 8%*	шт.	48	3,00 --	-- --	144 --	-- --	144	-- 12	156
		Узел 5 /210х210 - 6 шт/									
252	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	18,54	400,10 328,98	70,16 7,45	7418 6099	1301 138	18	5738 1052	14209
253	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	69,7104	587,00 --	-- --	40920 --	-- --	40920	-- 3274	44194
254	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стенам и парапетам кровель из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство с одним фартуком *НР - 92%; СП - 8%*	м примыканий	10,8	1916,15 563,50	28,94 7,56	20694 6086	313 82	14295	5674 2109	28478
255	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	24	587,00 --	-- --	14088 --	-- --	14088	-- 1127	15215
256	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2 °С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97 *СП - 8%*	м2	6,18	724,00 --	-- --	4474 --	-- --	4474	-- 358	4832
257	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм *СП - 8%*	шт.	48	3,00 --	-- --	144 --	-- --	144	-- 12	156
		Узел 5 /690х310 - 3 шт/									
258	1112-0101-0207 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 10	Кровли плоские трехслойные из рулонных кровельных материалов на мастике битумно-полимерной. Устройство *НР - 92%; СП - 8%*	м2 кровли	23,76	400,10 328,98	70,16 7,45	9506 7816	1667 177	23	7354 1349	18209
259	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные мате риалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С,полиэстер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547 -97 *СП - 8%*	м2	89,3376	587,00 --	-- --	52441 --	-- --	52441	-- 4195	56636
260	1112-0101-0408 РСНБ РК 2015	Примыкания к стена м и парапетам кровель из наплавляемых битумно-поли мерных материалов. Устройство с одним фартуком	м примыканий	8,88	2032,11	28,94	18045	257	12784	4665	24527

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НР - 92%; СП - 8%			563,50	7,56	5004	67		1817	
261	2110-0403-0702 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэ стер, пленка/пленка, марка ЭПП-3,5 ГОСТ 30547-97	м2	15,48	587,00	--	9087	--	9087	--	9814
		СП - 8%			--	--	--	--		727	
262	2110-0403-0804 РСНБ РК 2015	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы эконом-класса, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С, полиэстер, крошка/пленка, марка ЭКП-5,0 ГОСТ 30547-97	м2	7,92	724,00	--	5734	--	5734	--	6193
		СП - 8%			--	--	--	--		459	
263	2113-0211-0602 РСНБ РК 2015	Шуруп-саморез оцинкованный с полусферической головкой и прессшайбой 4,8х28 мм	шт.	30	3,00	--	90	--	90	--	97
		СП - 8%			--	--	--	--		7	
		Монолитный карниз /лист АС-12.1/									
267	1146-0301-0103 РСНБ РК 2015	Конструкции железобетонные. Сверл ение кольцевыми алмазными сверлами с применением охлаждающей жидкости (воды) вертикальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 32 мм	отверстие	140	930,13	400,68	130218	56095	1567	93659	241787
		НР - 84%; СП - 8%			518,26	278,16	72556	38942		17910	
268	1106-0101-0115 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Монолитная карнизная плита. Устройство	м3	0,2201891	19054,78	1731,74	4196	381	3332	525	5099
		НР - 91%; СП - 8%			2194,54	427,49	483	94		378	
269	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная го рячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6мм СТ РК 2591-2014	т	0,0017458	226611,00	--	396	--	396	--	427
		СП - 8%			--	--	--	--		32	
270	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10, 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0074896	224534,00	--	1682	--	1682	--	1816
		СП - 8%			--	--	--	--		135	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге				12483515	624755	10055737	1825431	15453662
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1803022	190844	--	1144719	
	Материалы		Тенге				12483515				
	Всего заработная плата		Тенге				1169961				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					1993866			
	Местные материалы		Тенге				6300747				
		Накладные расходы	Тенге				2585030				
		Сметная прибыль	Тенге				1825431				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1144716				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15453661				
		Сметная заработная плата	Тенге								1629
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 9	Тенге					1993866			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15453661				
		Сметная заработная плата	Тенге								1629
								1993866			

Усиление см.2-1-7

РАЗДЕЛ 1. Подготовительные работы

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	1146-0201-0802 РСНБ РК 2015	Стены /лист КЖ-13/. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	м2	2481,33	234,13	--	580962	--	--	488008	1154487
		НР - 84%; СП - 8%			234,13	--	580962	--		85518	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				580962	--	--	488008	1154487
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				580962	--	--	85518	
	Всего заработная плата		Тенге				580962				
		Накладные расходы	Тенге					580962			
		Сметная прибыль	Тенге				488008				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				85518				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1154487				
		Сметная заработная плата	Тенге								566
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге					580962			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				1154487				
		Сметная заработная плата	Тенге								566
								580962			
		РАЗДЕЛ 2. Усиление									
		Коллоны К1 /1 шт/									
2	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Коло нны. Усиление стальными обоймами	т	0,167444	315982,82	37360,72	52909	6256	1784	39470	99770
		НР - 84%; СП - 8%			267963,64	12658,16	44869	2120		7390	
3	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок ста льной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,09962	262707,00	--	26171	--	26171	--	28265
		СП - 8%			--	--	--	--		2094	
4	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стально й горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ш ириной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,067824	252877,00	--	17151	--	17151	--	18523
		СП - 8%			--	--	--	--		1372	
5	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м2 о штукатуриваем ой поверхности	4,06	957,02	80,51	3886	327	7	3054	7494
		НР - 80%; СП - 8%			874,90	65,22	3552	265		555	
6	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяже лый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98	м3	0,203	14473,00	--	2938	--	2938	--	3173
		СП - 8%			--	--	--	--		235	
7	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарны е без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны я чейки 25 мм ГОСТ 5336-80	м2	4,2	1038,00	--	4360	--	4360	--	4708
		СП - 8%			--	--	--	--		349	
		Коллоны К2 /2 шт/									
8	1146-0101-0402 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Колон ны. Усиление стальными обоймами	т	0,367624	315982,82	37360,72	116163	13735	3918	86657	219046
		НР - 84%; СП - 8%			267963,64	12658,16	98510	4653		16226	
9	2105-0201-0502 РСНБ РК 2015	Уголок ста льной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 д о 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,216904	262707,00	--	56982	--	56982	--	61541
		СП - 8%			--	--	--	--		4559	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10	2105-0106-2402 РСНБ РК 2015	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, ши риной от 28 до 75 мм, толщиной от 4 до 60 мм ГОСТ 535-2005									
		СП - 8%	т	0,15072	252877,00	--	38114	--	38114	--	41163
11	1115-0203-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое			--	--	--	--		3049	
		НР - 80%; СП - 8%	м2 о штукатуриваем ой поверхности	8,96	957,02	80,51	8575	721	15	6739	16539
12	2102-0401-2805 РСНБ РК 2015	Раствор готовый кладочный тяже лый цементный марки М150 ГОСТ 28013-98			874,90	65,22	7839	584		1225	
		СП - 8%	м3	0,448	14473,00	--	6484	--	6484	--	7003
13	2105-0308-0122 РСНБ РК 2015	Сетки стальные плетеные одинарные без покрытия, диаметром 2 мм, размером стороны ячейки 25 мм ГОСТ 5336-80			--	--	--	--		519	
		СП - 8%	м2	9,28	1038,00	--	9633	--	9633	--	10403
				Ригель Р1 /2 шт/	--	--	--	--		771	
14	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	1,32	46401,86	16207,78	61250	21394	55	42052	111567
15	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010			30152,22	7773,56	39801	10261		8264	
		СП - 8%	м3	1,3464	14607,00	--	19667	--	19667	--	21240
16	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		1573	
		СП - 8%	т	0,01456	226611,00	--	3299	--	3299	--	3563
17	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		264	
		СП - 8%	т	0,01988	224534,00	--	4464	--	4464	--	4821
18	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		357	
		СП - 8%	т	0,07072	218745,00	--	15470	--	15470	--	16707
				Ригель Р2 /1 шт/	--	--	--	--		1238	
19	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,31	46401,86	16207,78	14385	5024	14	9876	26201
20	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010			30152,22	7773,56	9347	2410		1941	
		СП - 8%	м3	0,3162	14607,00	--	4619	--	4619	--	4988
21	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		369	
		СП - 8%	т	0,00312	226611,00	--	707	--	707	--	764
22	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		57	
		СП - 8%	т	0,00462	224534,00	--	1037	--	1037	--	1120
23	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014			--	--	--	--		83	
			т	0,016412	218745,00	--	3590	--	3590	--	3877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		СП - 8%			--	--	--	--		287	
		Ригель Р3 /1 шт/									
24	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. У силение железобетоном сверху									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,4	46401,86	16207,78	18561	6483	17	12743	33808
					30152,22	7773,56	12061	3109		2504	
25	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГО СТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,408	14607,00	--	5960	--	5960	--	6436
					--	--	--	--		477	
26	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00416	226611,00	--	943	--	943	--	1018
					--	--	--	--		75	
27	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00604	224534,00	--	1356	--	1356	--	1465
					--	--	--	--		108	
28	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячек атаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,02146	218745,00	--	4694	--	4694	--	5070
					--	--	--	--		376	
		Ригель Р4 /2 шт/									
29	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,708	46401,86	16207,78	32853	11475	30	22555	59840
					30152,22	7773,56	21348	5504		4433	
30	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,72216	14607,00	--	10549	--	10549	--	11392
					--	--	--	--		844	
31	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячека таная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00832	226611,00	--	1885	--	1885	--	2036
					--	--	--	--		151	
32	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) д иаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,01064	224534,00	--	2389	--	2389	--	2580
					--	--	--	--		191	
33	2105-0301-3202 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 14 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,037872	218745,00	--	8284	--	8284	--	8947
					--	--	--	--		663	
		Плита перекрытия /1 шт/									
34	1146-0101-0105 РСНБ РК 2015	Перекрытия. Усиление железобетоном сверху									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	0,62	46401,86	16207,78	28769	10049	26	19752	52403
					30152,22	7773,56	18694	4820		3882	
35	2102-0101-0701 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В20 Г ОСТ 7473-2010									
		СП - 8%	м3	0,6324	14607,00	--	9237	--	9237	--	9976
					--	--	--	--		739	
36	2105-0301-3001 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяче катаная гладкая класса А-I (А240) диаметром 6 мм С Т РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,00636	226611,00	--	1441	--	1441	--	1557
					--	--	--	--		115	
37	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 12 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,029838	224534,00	--	6700	--	6700	--	7236
					--	--	--	--		536	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	2105-0309-0301 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I, Вр1 диаметром от 3 д о 5 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	0,01133	273377,00	--	3097	--	3097	--	3345
					--	--	--	--		248	
		Усиление фундамента									
49	1201-0101-0203 РСНБ РК 2015	Грунт. Разработка при усилении фундаментов. 1, 2 группа, без крепления									
		НР - 72%; СП - 8%	м3 грунта	585,02	3690,51	0,29	2159023	167	--	1554438	4010537
					3690,23	0,15	2158855	86		297077	
50	1106-0301-0401 РСНБ РК 2015	Бол ты анкерные. Установка в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м									
		НР - 91%; СП - 8%	т	0,3729	377473,69	2351,69	140760	877	--	127655	289888
					375122,00	1064,68	139883	397		21473	
51	2105-0301-3201 РСНБ РК 2015	Сталь арматурная горяч екатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром 10 мм СТ РК 2591-2014									
		СП - 8%	т	0,3729	224534,00	--	83729	--	83729	--	90427
					--	--	--	--		6698	
52	1146-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп.	Фундаменты. Усиление монолитными железобетонными обоймами									
		НР - 84%; СП - 8%	м3	71,68	63617,13	2201,59	4560076	157810	2603396	1570874	6621426
					25095,84	993,56	1798870	71218		490476	
53	2105-0309-0303 РСНБ РК 2015	Сетки арматурные сварн ые из арматурной стали А-III (А400), диаметром 12 мм ГОСТ 23279-2012									
		СП - 8%	т	12,7304	248556,00	--	3164217	--	3164217	--	3417355
					--	--	--	--		253137	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				10716376	234319	6128429	3495865	15349218
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				4353629	105427	--	1136980	
	Материалы		Тенге				10716376				
	Всего заработная плата		Тенге				2609261				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге					4459056			
	Местные материалы		Тенге				3459714				
		Накладные расходы	Тенге				59453				
		Сметная прибыль	Тенге				3495864				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				1136979				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15349219				
		Сметная заработная плата	Тенге								3919
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					4459056			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				15349219				
		Сметная заработная плата	Тенге								3919
								4459056			
		Благоустройство территории см.7-1-1									
		РАЗДЕЛ 6. Ограждение									
64	86-010602-0304	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м									
			секция	45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
					21530,00	147,00	968850	6615		500746	
64.1	8601-0602-0304 УСН РК 8.02-03-2018	Ограждение из профильных труб, с металлическими стойками размеры секции 2,5 м х 2,0 м									
		НР - 91%; СП - 8%	секция	45	119370,00	567,00	5371650	25515	4377285	887673	6760069
					21530,00	147,00	968850	6615		500746	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				5371650	25515	4377285	887673	6760069
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				968850	6615	--	500746	
							5371650				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Материалы	Тенге				4377285				
		Всего заработная плата	Тенге					975465			
		Накладные расходы	Тенге				887673				
		Сметная прибыль	Тенге				500746				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				6760069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					975465			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге				6760069				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								825
		Сметная заработная плата	Тенге					975465			
		РАЗДЕЛ 8. Сопутствующие работы									
99	1218-0101-1401 РСНБ РК 2015	Камни бортовые на бетонном основании. Разборка	м	139,2	1144,93	291,68	159375	40602	--	99309	279378
		НР - 72%; СП - 8%			853,25	137,62	118772	19156		20695	
100	1218-0101-1206 РСНБ РК 2015	Покрытия асфальтобетонные деформированные. Снятие самоходными холодными фрезами с шириной фрезерования 500-1000 мм и толщиной слоя до 30 мм	м2 покрытия	1026,6	89,77	84,46	92162	86706	--	23905	125352
		НР - 72%; СП - 8%			5,31	27,03	5456	27745		9285	
101	1218-0101-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Деревья диаметром до 500 мм, мягки х пород. Корчевка вручную	шт	24	4133,02	85,86	99192	2061	7177	65526	177896
		НР - 72%; СП - 8%			3748,10	43,92	89954	1054		13177	
102	1218-0101-2201 РСНБ РК 2015	Очисткой от кустарника, отр ывкой грунта с разравниванием и планировкой откосов	м канавы	122,25	874,51	--	106909	--	--	76974	198594
		НР - 72%; СП - 8%			874,51	--	106909	--		14711	
103	1107-0111-0208 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7	Демонтаж металлических стоек ворот футбольных	шт.	4	7241,87	77,96	28967	312	--	33960	67962
		НР - 118%; СП - 8%			7163,91	31,11	28656	124		5034	
104	1107-0111-0109 РСНБ РК 2015 к=0,6;0,7;0,7	Ограды металлические из сетки, высотой до 2,2 м. Демонтаж	м оград	696,7	2566,12	700,94	1787813	488348	--	1760674	3832366
		НР - 118%; СП - 8%			1865,17	276,49	1299465	192631		283879	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге				2274418	618028	7177	2060348	4681548
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1649213	240711	--	346781	
		Материалы	Тенге				2274418				
		Всего заработная плата	Тенге				7177				
		Накладные расходы	Тенге					1889924			
		Сметная прибыль	Тенге				2060349				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				346781				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4681548				
		Сметная заработная плата	Тенге								1373
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 8	Тенге					1889924			
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч				4681548				
		Сметная заработная плата	Тенге								1373
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге					1889924			
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге								66941751
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге				17497745				
								2273561			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					906932			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						26703443		
		- Перевозка грузов	Тенге				220017				
		- Накладные расходы	Тенге							15288338	
		- Сметная прибыль	Тенге							4958654	

Оборудование		-
СМР		66 941 751
Временные здания и сооружения 2,4%	1,2%	803 301
ИТОГО		67 745 052
Зимнее удорожание	1,35%	914 558
Итого		68 659 610
Непредвиденные работы и затраты	2%	1 373 192
Итого с непредвиденными затратами		70 032 802
Итого с оборудованием		70 032 802
в текущих ценах 2020г - 100% К=1.0499	1,0501698	73 546 334
Итого с понижающим коэффициентом	0,900	66 191 700,28
НДС 12%	12%	7 943 004,03
Итого с НДС		**74 134 704,31**

Заказчик:
Завсектор "Отдел культуры
и развития языков Кербулакского района"

М.П. Әділхан Ә.Ә.

Инженер:
Директор ТОО "Әсем-Құрылыс-Қызылорда"

М.П. Рысбай Ә.С.

Подрядчик:
Директор ТОО "ЗСС Инжиниринг"

М.П. Рашев А.А.