Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка № 1

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**30 984 863,00**	**27 665 056**							**3 319 807**	**30 984 863,00**

Заказчик: _____ Жолжанов Д.Б.

М.П.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

М.П. **Подрядчик:** _____ Мұқаметхан Ә.Ә

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор: _____

ТОО «Гидротехник Жоба»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №1
за июнь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-3	Мехочистка пруда	13 513 206		15 701 423
2	№2-1-7	МК Белтоган	13 153 475		15 283 440
		Итого	**26 666 681**	-	**30 984 863**

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь

на Мехочистка пруда. Локальная смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	29273,5	177,31	168,07	5190578	4920129	4270	1103731	6797854
						9,09	43,27	266179	1266781	–	503545	
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	49766	42		2090172		–	–	2257386

					–		–		–	167214	
3	3 1101-0107-1305										
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	29273,5	42,15	42,15	1233790	1233790	–	313425	1670992
					–	14,87	–	435312	–	123777	
4	4 1101-0107-1314										
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	58547	34,96	34,96	2046525	2046525	–	519887	2771725
					–	12,33	–	722065	–	205313	
5	5 1101-0104-0702										
		Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	9733	1,12	1,12	10949	10949	–	3170	15249
					–	0,45	–	4403	–	1130	

Итого	**13 513 206**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	266 179
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	8 211 393
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	2 428 561
- материалы, изделия и конструкции, тенге	4 270
- перевозка грузов, тенге	2 090 172
- накладные расходы, тенге	1 940 213
в т.ч. зарплата, тенге	174 619
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 000 979
Всего	**13 513 206**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	464 854
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	566 111
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**290 883**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 835 054**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**15 576 808**
НДС (12 %)		1 869 217
Итого		**17 446 025**
Скидка подрядчика 10%	10%	1744603
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**15 701 423**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июнь 2021г.

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-7

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 МК"Белтоган"										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2102,896	196,89	186,08	414030	391302	–	89330	543629
						10,81	48,19	22728	101342	–	40269	

2	2 1101-0104-0107										
		Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2102,896	37,91	37,91	79711	79711	–	23081	111015
					–	15,24	–	32057	–	8223	
3	3 1101-0104-0406										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,712	21,18	21,18	28500	28500	–	8253	39693
					–	8,52	–	11462	–	2940	
4	4 1101-0104-0412										
		Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1345,712	8,71	8,71	11716	11716	–	3393	16318
					–	3,5	–	4712	–	1209	
5	5 1101-0101-0309										
		Грунты 3 группы. Разработка грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2074,624	196,89	186,08	408464	386041	–	88129	536320
					10,81	48,19	22423	99979	–	39727	
6	6 1101-0107-1306										
		Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	622,3872	54,3	54,3	33796	33796	–	8585	45771
					–	19,16	–	11924	–	3390	
7	7 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	1515,04	249,05	–	377318	–	–	271669	700906
					249,05	–	377318	–	–	51919	
8	8 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	18,956	4882,34	311,63	92549	5907	65200	21830	123529

9	9 1137-0401-0201				1131,12	134,34	21442	2547	–	9150	
		Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	15,628	9204,12	3883,26	143842	60687	12552	84880	247020
10	10 2104-9999-9917				4517,71	1450,81	70603	22672	–	18298	
		Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	15,628	63200,73		987701		987701	–	1066717
11	11 1137-0401-0203				–		–		–	79016	
		Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3 сборных конструкций	80,8233	11303,01	4126,09	913547	333485	–	641098	1679017
12	12 2104-0602-0102				7176,92	1539,66	580062	124441	–	124372	
		Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	846	8128,18		6876440		6876440	–	7426555
13	13 2110-0402-9903				–		–		–	550115	
		Пароизол ГОСТ 10296-79	м2	11,264	227		2557		2557	–	2762
14	14 2113-0816-2305				–		–		–	205	
		Резина твердая	кг	42,24	1143		48280		48280	–	52142
15	15 2110-0501-0801				–		–		–	3862	
		Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	290	495		143550		143550	–	155034
16	16 2110-0501-1401				–		–		–	11484	
		Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	260	213		55380		55380	–	59810

						–		–		–	4430	
17	17 2102-0401-2804											
		Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,25	11640		2910		2910	–	3143
					–		–		–	233	
18	18 1141-0103-0105											
		Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	175	619,58	1,3	108425	227	47	85439	209373
					618,01	–	108151	–	–	15509	
19	19 1141-0105-0102											
		Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,06	101226,19	7190,48	6074	432	5264	470	7068
					6297,62	3630,95	378	217	–	524	
20	20 1141-0105-0103											
		Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,75	145588,82	9387,55	109191	7040	93304	9006	127653
					11795,73	3403,75	8847	2553	–	9456	

Итого	**13 153 475**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 211 952
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 338 844
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	413 906
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 293 185
- накладные расходы, тенге	1 335 163
в т.ч. зарплата, тенге	120 165
- сметная прибыль (8 %), тенге	974 331
Всего	**13 153 475**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	452 480
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	551 041
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**283 140**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**14 440 136**

Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**15 162 143**
НДС (12 %)		1 819 457
Итого		**16 981 600**
Скидка подрядчика 10%	10%	1698160
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**15 283 440**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г.
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июль 2021 года

Код	Код	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	**55 039 148,71**	**21 477 041**							**2 577 245**	**24 054 285,71**

М.П. **Заказчик:** _____ Жолжанов Д.Б.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

М.П. **Подрядчик:** _____ Мукаметхан Ә.Ә.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Авторский надзор: _____

ТОО «Гидротехник Жоба»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №2
за июль **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-3	Мехочистка пруда	3 239 022		3 763 522
2	№2-1-7	МК Белтоган	17 462 958		20 290 763,71
		Итого	20 701 980	-	24 054 285,71

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

Г.С.Г. Высотник
для формы 2,3.
Товарищество с огранич. ответств-ю

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2021г.

на Мехочистка пруда. Локальная смета 2-1-3

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0102-0302	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 % т.ч. п.3.46: ктрр1=1,1; ктрм1=1,1; кэкс1=1,1;	м3 грунта	7016,5	177,31	168,07	1244118	1179294	1024	264551	1629363	
						9,09	43,27	63800	303632	–	120694		
2	2	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	11927	42		500934		–	–	541009	
						–		–		–	40075		
3	3	1101-0107-1305	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	7016,5	42,15	42,15	295724	295724	–	75124	400516	
						–	14,87	–	104339	–	29668		
4	4	1101-0107-1314	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 10 м при перемещении грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	14033	34,96	34,96	490527	490527	–	124610	664348	
						–	12,33	–	173070	–	49211		
5	5	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	2417	1,12	1,12	2719	2719	–	787	3786	
						–	0,45	–	1093	–	280		

Итого		**3 239 022**
в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		63 800
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		1 968 264
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		582 134
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 024
- перевозка грузов, тенге		500 934
- накладные расходы, тенге		465 072
в т.ч. зарплата, тенге		41 856
- сметная прибыль (8 %), тенге		239 928
Всего		**3 239 022**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		111 422
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		135 693
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**69 723**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**3 555 860**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**3 733 653**
НДС (12 %)		448 038
Итого		**4 181 691**
Скидка подрядчика 10%	10%	418169
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 763 522**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июль 2021г.

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-7

Основание:

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 МК"Белтоган"										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2628,62	196,89	186,08	517537	489127	–	111663	679536	
						10,81	48,19	28410	126677	–	50336		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	2628,62	37,91	37,91	99638	99638	–	28851	138768	
						–	15,24	–	40071	–	10279		
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1682,14	21,18	21,18	35624	35624	–	10315	49614	
						–	8,52	–	14327	–	3675		
4	4	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1682,14	8,71	8,71	14645	14645	–	4241	20397	

					–	3,5	–	5890	–	1511	
5	5 1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2593,28	196,89	186,08	510579	482551	–	110161	670399
					10,81	48,19	28028	124974	–	49659	
6	6 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	777,984	54,3	54,3	42245	42245	–	10732	57215
					–	19,16	–	14905	–	4238	
7	7 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	1893,8	249,05	–	471647	–	–	339586	876132
					249,05	–	471647	–	–	64899	
8	8 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	23,695	4882,34	311,63	115687	7384	81501	27287	154412
					1131,12	134,34	26802	3184	–	11438	
9	9 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	20,49	9204,12	3883,26	188593	79568	16457	111288	323871
					4517,71	1450,81	92568	29727	–	23990	
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	20,49	63200,73		1294983		1294983	–	1398582
					–		–		–	103599	
11	11 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3	100,82	11303,01	4126,09	1139569	415992	–	799713	2094425
					7176,92	1539,66	723577	155229	–	155143	
12	12 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	1065	8128,18		8656512		8656512	–	9349033
					–		–		–	692521	
13	13 2110-0402-9903	Параизол ГОСТ 10296-79	м2	14,135	227		3209		3209	–	3466
					–		–		–	257	
14	14 2113-0816-2305	Резина твердая	кг	53,231	1143		60843		60843	–	65710
					–		–		–	4867	
15	15 2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	414	495		204930		204930	–	221324
					–		–		–	16394	
16	16 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	357,76	213		76203		76203	–	82299
					–		–		–	6096	
17	17 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,23	11640		2677		2677	–	2891

						–		–		–	214
18	18 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	246,87	619,58	1,3	152956	321	67	120529	295364
					618,01	–	152568	–	–	21879	
19	19 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,024	101226,19	7190,48	2430	173	2106	189	2829
					6291,62	3630,95	151	88	–	210	
20	20 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,59998	145588,82	9387,55	87350	5632	74641	7204	102118
					11795,73	3403,75	7077	2042	–	7564	
	Раздел 2 Водораспредительный колодец										
21	21 1137-0401-0103	Водораспредительный колодец В30 НР = 91 %	м3	17,5392	25823,97	1091,28	452932	19141	339868	92878	589475
					5355,06	464,21	93923	8141	–	43665	
22	22 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т	0,79343	65852,26	22532,28	52249	17878	830	36152	95473
					42273,83	7796,85	33541	6186	–	7072	
23	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,79343	221291,04		175579		175579	–	189625
					–		–		–	14046	

Итого	**17 462 958**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 658 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 709 919
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	531 441
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 990 406
- накладные расходы, тенге	1 810 789
в т.ч. зарплата, тенге	162 971
- сметная прибыль (8 %), тенге	1 293 552
Всего	**17 462 958**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	600 726
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	731 579
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**375 905**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.	**19 171 168**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)	**20 129 726**
НДС (12 %)	2 415 567
Итого	**22 545 293**

Скидка подрядчика 10%	10%	2254529,29
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**20 290 763,71**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Технический надзор:

Инженер-Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Берликенов К.М.

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 02.04. 2019г
№ 178

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №3

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по объекту	90 035 135,62	31 246 417							3 749 570	34 995 986,91

Заказчик: _____ Жожанов Д.Б.

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Мукаметхан Є.Э.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П.

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №3
за ноябрь **2021** года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	№2-1-1	Усиление дамбы	3 611 747		4 196 604
2	№2-1-2	Донный водовыпуск	8 009 238		9 306 189
3	№2-1-5	Аварийный водосброс	8 040 907		9 342 984
4	№2-1-7	на МК "Белтоган"	10 456 903		12 150 209,91
		Итого	30 118 795	-	34 995 986,91

Директор ТОО "Г.С.Г.Высотник" _____ **Мұқаметхан Ә.**

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05 07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2021г.
на Усиление дамбы. Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1647	33,31	33,31	54858	54858	–	15885	76402	
						–	13,4	–	22062	–	5659		
2	2	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3294	26,36	26,36	86838	86838	–	25145	120942	
						–	10,6	–	34923	–	8959		
3	3	1101-0102-0308	Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	3767	207,05	197,41	779948	743628	550	177961	1034542	
						9,5	56,12	35770	211398	–	76633		
4	4	4102-0103-1001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 1 км	т	6404	42		268968		–	–	290485	

					–		–		–	21517		
5	5 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	3767	33,31	33,31	125470	125470	–	36331	174745	
					–	13,4	–	50460	–	12944		
6	6 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 %	м3 грунта	3767	26,36	26,36	99307	99307	–	28755	138307	
					–	10,6	–	39938	–	10245		
7	7 1101-0201-0201	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 10 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3767	141,99	141,99	534875	534875	–	151415	741193	
					–	55,83	–	210298	–	54903		
8	8 1101-0201-0204	Грунт. Уплотнение прицепными кулачковыми катками 8 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 10 см К=3,0 НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	11301	20,69	20,69	233852	233852	–	57322	314468	
					–	7,04	–	79614	–	23294		
9	9 1101-0102-0304	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 1 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1320	264,34	250,58	348928	330770	289	74183	456960	
					13,54	64,52	17869	85163	–	33849		
10	10 4102-0103-4001	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 4. Расстояние перевозки 1 км	т	2574	93		239382		–	–	258533	
					–		–		–	19151		
11	11 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	3300	1,12	1,12	3712	3712	–	1075	5170	
					–	0,45	–	1493	–	383		

Итого	**3 611 747**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	53 639
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 213 310
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	735 349
- материалы, изделия и конструкции, тенге	839
- перевозка грузов, тенге	508 350
- накладные расходы, тенге	568 072
в т.ч. зарплата, тенге	51 128
- сметная прибыль (8 %), тенге	267 537

Всего		**3 611 747**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		124 244
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		151 308
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**77 746**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**3 965 045**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**4 163 297**
НДС (12 %)		499 596
Итого		**4 662 893**
Скидка подрядчика 10%	10%	466289
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**4 196 604**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:

Инженер - Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балдық Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2021г.

на Донный водовыпуск. Локальная смета 2-1-2

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1845	114,3	108,66	210878	200480	–	40671	271673	
						5,64	24,98	10398	46090	–	20124		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы.Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) во временный кавальер НР = 72 %	м3 грунта	1845	33,31	33,31	61453	61453	–	17794	85587	
						–	13,4	–	24714	–	6340		
3	3	1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3690	26,36	26,36	97278	97278	–	28168	135482	
						–	10,6	–	39122	–	10036		

4	4 1101-0205-0302	Грунты 2 группы.Дороботка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2,1	2056,67	–	4319	–	–	3110	8023
					2056,67	–	4319	–	–	594	
5	5 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	2,1	4881,9	311,43	10252	654	7223	2418	13684
					1130,95	134,29	2375	282	–	1014	
6	6 1122-0301-0111	Монтаж металлических труб диаметр 500 мм. НР = 99 %	км труб	0,039	2679256,41	1252692,31	104491	48855	5167	65335	183412
					1294076,92	398102,56	50469	15526	–	13586	
7	7 2301-0201-0266	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 530 мм, толщина стенки 12,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	39,156	52363,37		2050340		2050340	–	2214367
					–		–		–	164027	
8	8 1122-0301-0103	Монтаж металлических труб диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 %	км трубопровода	0,005	535800	112400	2679	562	78	2230	5302
					407800	42800	2039	214	–	393	
9	9 2301-0201-0182	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 102 мм, толщина стенки 5,0 мм ГОСТ 10705-80 К=1,004;	м	5,02	3001		15065		15065	–	16270
					–		–		–	1205	
10	10 1115-0404-0304	Окраска по металлу за 2 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	58,1	157,31	–	9140	–	1196	6355	16735
					136,73	–	7944	–	–	1240	
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС60х60х600) НР = 61 %	т	0,314	379213,38	152200,64	119073	47791	6325	51548	184271
					206869,43	62254,78	64957	19548	–	13650	
12	12 2106-0209-0201	Стоимость затвора ПС60х60х600	т	0,314	603291,24		189433		189433	–	204588
					–		–		–	15155	
13	25 1137-0401-0104	Укладка монолитного бетона донный водовыпуск В22,5 НР = 91 %	м3	14,07	53153,45	2095,31	747869	29481	617927	103191	919145
					7140,09	919,4	100461	12936	–	68085	
14	26 1137-0401-0104	Укладка монолитного бетона в водораспредительное сооружения В22,5 НР = 91 %	м3 конструкции	11,71	53153,29	2095,22	622425	24535	514280	85883	764973
					7140,05	919,47	83610	10767	–	56665	

15	27 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3	24,99	11303	4126,09	282462	103111	–	198223	519140
					7176,91	1539,66	179351	38476	–	38455	
16	28 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	264	8128,18		2145840		2145840	–	2317507
					–		–		–	171667	
17	29 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	1,24	11640		14434		14434	–	15589
					–		–		–	1155	
18	30 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	360	218,73	208,21	78744	74957	–	23973	110934
					10,52	81,97	3787	29509	–	8217	
19	31 1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка грунта под водораспредительное сооружения экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 наваымет НР = 72 %	м3 грунта	36	218,75	208,22	7875	7496	–	2398	11095
					10,53	81,97	379	2951	–	822	
20	32 1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	3	2056,67	–	6170	–	–	4442	11461
					2056,67	–	6170	–	–	849	

Итого	**8 009 238**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	516 259
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	696 653
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	240 135
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 567 308
- накладные расходы, тенге	635 739
в т.ч. зарплата, тенге	57 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	593 279
Всего	**8 009 238**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	275 518
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)	335 533
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**172 406**

Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		8 792 695
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,050)		9 232 330
НДС (12 %)		1 107 880
Итого		10 340 210
Скидка подрядчика 10%	10%	1034021
Итого со скидкой подрядчика к оплате		9 306 189

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Техничский надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за ноябрь 2021г.

на Аварийный водосброс. Локальная смета 2-1-5

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0302	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3 НР = 72 %	м3 грунта	718	114,3	108,66	82065	78019	–	15827	105723	
						5,64	24,98	4046	17936	–	7831		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) во временный кавальер НР = 72 %	м3 грунта	200	33,31	33,31	6662	6662	–	1929	9278	
						–	13,4	–	2679	–	687		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5	2056,8	–	10284	–	–	7404	19103	
						2056,8	–	10284	–	–	1415		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	5	4882,4	311,6	24412	1558	17198	5758	32584	

5	5 1122-0301-0116	Монтаж стальных труб диаметр 1000 мм. НР = 99 %	км	0,041	1131,2 / 7404609,76	134,4 / 4236609,76	5656 / 303589	672 / 173701	– / 18450	2414 / 158891	499478
6	6 2301-0201-0318	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 1020 мм, толщина стенки 9,0 мм ГОСТ 10706-76 К=1,004;	м	41,164	2718000 / 88051	1196536,59 / –	111438 / 3624531	49058 / –	– / 3624531	36998 / –	3914493
7	7 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 2 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	32,3	– / 157,34	– / 136,72	– / 5082	– / 4416	– / 666	289962 / 3533	9304
8	8 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,109	65853,21 / 42275,23	22532,11 / 7798,17	7178 / 4608	2456 / 850	114 / –	4967 / 972	13117
9	9 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,109	212849,52 / –		23201 / –		23201 / –	– / 1856	25057
10	10 1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,004	861000 / 250750	1250 / 500	3444 / 1003	5 / 2	2436 / –	915 / 349	4708
11	11 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В22,5 НР = 91 %	м3	4,6	53153,26 / 7140	2095,22 / 919,35	244505 / 32844	9638 / 4229	202023 / –	33736 / 22259	300500
12	12 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т	1,496	65851,6 / 42274,06	22531,42 / 7796,79	98514 / 63242	33707 / 11664	1565 / –	68164 / 13334	180012
13	13 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,826	212849,52 / –		175814 / –		175814 / –	– / 14065	189879
14	14 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,67	223161,72 / –		149518 / –		149518 / –	– / 11961	161479

15	15 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство В22,5 НР = 91 %	м3	35,7	53153,33	2095,21	1897574	74799	1567874	261831	2332157
					7140,08	919,47	254901	32825	–	172752	
16	18 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200	18,59	18,59	3717	3717	–	1076	5176
					–	7,48	–	1495	–	383	
17	19 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	200	8,22	8,22	1643	1643	–	476	2289
					–	3,31	–	661	–	170	
18	20 1101-0205-0502	Трамбовка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	108	894,24	–	96578	–	–	69536	179403
					894,24	–	96578	–	–	13289	
19	21 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	583	63,04	63,04	36755	36755	–	10652	51200
					–	25,38	–	14794	–	3793	
20	22 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР = 72 %	м3	583	6,8	6,8	3963	3963	–	1156	5529
					–	2,75	–	1606	–	410	
21	23 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	280	1,13	1,13	315	315	–	91	438
					–	0,45	–	127	–	32	

Итого	**8 040 907**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	589 016
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	426 938
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	138 598
- материалы, изделия и конструкции, тенге	5 783 390
- накладные расходы, тенге	645 942
в т.ч. зарплата, тенге	58 135
- сметная прибыль (8 %), тенге	595 621
Всего	**8 040 907**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	276 607

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		336 859
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**173 087**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**8 827 460**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Инф = 1,050)		**9 268 833**
НДС (12 %)		1 112 260
Итого		**10 381 093**
Скидка подрядчика 10%	10%	1038109
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**9 342 984**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Технический надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за ноябрь 2021г.
на МК "Белтоган". Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 МК"Белтоган"										
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	525,724	196,89	186,08	103507	97825	–	22332	135906	
						10,81	48,19	5682	25335	–	10067		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	525,724	37,91	37,91	19928	19928	–	5770	27754	
						–	15,24	–	8014	–	2056		
3	3	1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	336,428	21,18	21,18	7125	7125	–	2063	9923	
						–	8,52	–	2865	–	735		
4	4	1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	336,428	8,71	8,71	2929	2929	–	848	4079	

5	5 1101-0101-0309				–	3,5	–	1178	–	302	
		Грунты 3 группы. Разработка грунта экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	518,656	196,89	186,08	102116	96510	–	22033	134081
					10,81	48,19	5606	24995	–	9932	
6	6 1101-0107-1306	Кавальеры (отвалы). Разравнивание бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	155,5968	54,3	54,3	8449	8449	–	2146	11443
					–	19,16	–	2981	–	848	
7	7 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	378,76	249,05	–	94329	–	–	67917	175226
					249,05	–	94329	–	–	12980	
8	8 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	4,739	4882,34	311,63	23137	1477	16300	5457	30882
					1131,12	134,4	5360	637	–	2288	
9	9 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	2,952	9204,12	3883,26	27170	11463	2371	16032	46658
					4517,71	1450,81	13336	4282	–	3456	
10	10 2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	2,952	63200,73		186569		186569	–	201495
					–		–		–	14926	
11	11 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3	17,7267	11303,01	4126,09	200365	73142	–	140610	368253
					7176,91	1539,71	127223	27294	–	27278	
12	12 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	195	8128,18		1584995		1584995	–	1711795
					–		–		–	126800	
13	13 2110-0402-9903	Параизол ГОСТ 10296-79	м2	2,761	227		627		627	–	677
					–		–		–	50	
14	14 2113-0816-2305	Резина твердая	кг	10,129	1143		11577		11577	–	12503
					–		–		–	926	
	Раздел 2 Водораспредительный колодец										
15	21 1137-0401-0103	Водораспредительный колодец В30 НР = 91 %	м3 конструкции	92,0808	25823,97	1091,28	2377893	100487	1784308	487619	3094753

					5355,06	464,23	493098	42747	–	229241	
16	22 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	4,83769	65852,26	22532,28	318574	109004	5062	220427	582121
					42273,83	7796,85	204508	37719	–	43120	
17	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	4,83769	221291,04		1070537		1070537	–	1156180
					–		–		–	85643	
	Раздел 3 Трубчатый переезд										
18	33 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3	10,8	42356,58	20299,75	457453	219238	76876	184653	693474
					14938,82	5415,38	161339	58486	–	51368	
19	34 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	56	28135,68		1575598		1575598	–	1701646
					–		–		–	126048	
20	35 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	104,103	619,58	1,3	64499	135	28	50825	124550
					618,01	–	64336	–	–	9226	
21	36 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,025	101250	7214,29	2532	180	2194	196	2946
					6285,71	3607,14	158	90	–	218	
22	37 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,301	145589,8	9388,03	43823	2826	37446	3614	51232
					11796,01	3401,98	3551	1024	–	3795	
23	38 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	22,025	2766,62	85,37	60935	1879	28891	21407	88929
					1369,58	39,06	30165	860	–	6587	
24	39 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3	14,85	4521,33	159,56	67142	2370	48762	16559	90397
					1078,13	48,2	16010	716	–	6696	

Итого	**10 456 903**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 224 701
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	754 967
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	239 223

- материалы, изделия и конструкции, тенге		6 432 141
- накладные расходы, тенге		1 270 508
в т.ч. зарплата, тенге		114 346
- сметная прибыль (8 %), тенге		774 586
Всего	-	**10 456 903**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		359 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		438 073
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**225 094**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**11 479 787**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**12 053 776**
НДС (12 %)		**1 446 453**
Итого		**13 500 229**
Скидка подрядчика 10%	10%	1350019,09
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**12 150 209,91**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Жолжанов Д.Б.

Технический надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Алексеев В.А.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Мұқаметхан Ә

Начальник участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за август 2022 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				
		доп.согл №1	08.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	61 410 098,68	54 830 445							6 579 653	61 410 098,68

Заказчик: _____

Заместитель руководителя ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: _____ Шакер Б.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г
на Водозаборное сооружения. Локальная смета 2-1-4

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0405	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 м3 навымет НР = 72 %	м3 грунта	96	218,74	208,22	20999	19989	–	6393	29583	
						10,52	81,97	1010	7869	–	2191		
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Перемещение грунта бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) во временный кавальер НР = 72 %	м3 грунта	96	33,31	33,31	3198	3198	–	926	4454	
						–	13,4	–	1286	–	330		
3	3	1101-0205-0302	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	6,15	2056,75	–	12649	–	–	9107	23496	
						2056,75	–	12649	–	–	1740		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	6,15	4882,28	311,71	30026	1917	21153	7083	40078	
						1131,06	134,47	6956	827	–	2969		
5	5	1137-0401-0201	Монтаж блоков Г15-30-1 НР = 91 %	м3	9,9	9204,04	3883,23	91120	38444	7951	53770	156481	
						4517,68	1450,81	44725	14363	–	11591		
6	6	2937-0000-0000(пп)	Стоимость блока Г15-30-1 кстм=1,02;	шт	15	42724		640860		640860	–	692129	
						–		–		–	51269		
7	7	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,73	65853,42	22532,88	48073	16449	764	33261	87841	

					42273,97	7795,89	30860	5691	–	6507	
8	8 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,73	221291,04		161542		161542	–	174465
					–		–		–	12923	
9	9 1106-0301-0408	Детали закладные весом до 20 кг. Установка НР = 91 %	т	0,019	683789,47	1315,79	12992	25	11572	1279	15413
					73421,05	578,95	1395	11	–	1142	
10	10 1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно,зубья,порог В22,5 НР = 91 %	м3	14,16	18130,3	627,75	256725	8889	215096	33274	313199
					2312,15	270,13	32740	3825	–	23200	
11	11 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	0,028	65857,14	22535,71	1844	631	29	1276	3370
					42285,71	7785,71	1184	218	–	250	
12	12 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025	212849,52		5321		5321	–	5747
					–		–		–	426	
13	13 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,003	223161,72		669		669	–	723
					–		–		–	54	
14	14 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования(ПС100х100) НР = 61 %	т	0,1408	379225,85	152208,81	53395	21431	2837	23114	82630
					206867,9	62251,42	29127	8765	–	6121	
15	15 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	97770	12529	97770	12529	5105	53414	163279
					80136	7428	80136	7428	–	12095	
16	16 5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС100х100 kстм=1,02;	ком.	1	196918,14		196918		–	–	196918
					–		–		196918	–	
17	17 1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж НР = 69 %	т	0,024	110041,67	34833,33	2641	836	855	760	3673
					39583,33	6333,33	950	152	–	272	
18	18 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,024	256021,02		6145		6145	–	6637
					–		–		–	492	
19	19 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06	212849,52		12771		12771	–	13793
					–		–		–	1022	
20	20 2105-0206-0801	Трубы стальные квадратные из углеродистой стали наружными размерами до 25 х 25 мм ГОСТ 13663-86	т	0,015	263989		3960		3960	–	4277
					–		–		–	317	
21	21 2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,032	256021,02		8193		8193	–	8848

					–		–		–	655	
22	22 1142-0103-0205	Заделка швов блоков Г15 НР = 68 %	м шва	30	262,8	5,13	7884	154	2161	3798	12617
					185,63	0,57	5569	17	–	935	
23	23 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	67,5	619,59	1,3	41822	88	18	32956	80760
					618,01	–	41716	–	–	5982	
24	24 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0135	101185,19	7185,19	1366	97	1184	105	1589
					6296,3	3555,56	85	48	–	118	
25	25 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,216	145587,96	9388,89	31447	2028	26871	2594	36764
					11796,3	3407,41	2548	736	–	2723	
26	26 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 2 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	3,5	157,14	–	550	–	71	383	1008
					136,86	–	479	–	–	75	
27	27 1138-0101-0101	Каменная наброска из блужников НР = 93 %	м3	2,5	138,8	123,2	347	308	–	142	528
					15,6	45,6	39	114	–	39	
28	28 2101-0701-0202	Камень блужный размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	2,5	4132,84		10332		10332	–	11159
					–		–		–	827	
29	29 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84	18,58	18,58	1561	1561	–	452	2174
					–	7,48	–	628	–	161	
30	30 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	84	8,21	8,21	690	690	–	200	961
					–	3,31	–	278	–	71	
31	31 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	65	1,12	1,12	73	73	–	21	102
					–	0,45	–	29	–	8	

Итого	**2 174 696**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	292 168
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	129 337
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	52 285
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 145 460
- оборудование, тенге	196 918
- накладные расходы, тенге	264 308
в т.ч. зарплата, тенге	23 788
- сметная прибыль (8 %), тенге	146 505
Всего	**2 174 696**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		68 036
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		82 855
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**42 573**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**2 368 160**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**2 486 568**
НДС (12 %)		298 388
Итого		**2 784 956**
Скидка подрядчика 10%	10%	278496
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 506 460**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбулов О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник
Балпық Т

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.
на Подводящий канал к распредсооружению. Локальная смета 2-1-6

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	684	196,89	186,08	134670	127277	–	29056	176824
						10,81	48,19	7393	32963	–	13098	
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м2	447,1	249,05	–	111349	–	–	80171	206842
						249,05	–	111349	–	–	15322	
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	5,94	4882,32	311,62	29001	1851	20431	6841	38709
						1131,14	134,51	6719	799	–	2867	
4	4	1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР = 91 %	м3	5	9204,4	3883,4	46022	19417	4016	27157	79033
						4517,8	1450,8	22589	7254	–	5854	
5	5	2104-9999-9917	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	5	63200,73		316004		316004	–	341284
						–		–		–	25280	
6	6	1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР = 91 %	м3	24,99	11303	4126,09	282462	103111	–	198223	519140
						7176,91	1539,66	179351	38476	–	38455	
7	7	2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	264	8128,18		2145840		2145840	–	2317507
						–		–		–	171667	

8	8 2110-0402-9903	Параизол ГОСТ 10296-79	м2	3,6	21		817		817	–	882
					–		–		–	65	
9	9 2113-0816-2305	Резина твердая	кг	13,5	1143		15431		15431	–	16665
					–		–		–	1234	
10	10 2110-0501-0801	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения МБР ГОСТ 15836-79	кг	90	495		44550		44550	–	48114
					–		–		–	3564	
11	11 2110-0501-1401	Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	792	213		168696		168696	–	182192
					–		–		–	13496	
12	12 2102-0101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010	м3	1,0575	11631		12300		12300	–	13284
					–		–		–	984	
13	13 2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,061	11640		710		710	–	767
					–		–		–	57	
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	53,65	619,57	1,3	33240	70	14	26193	64188
					618,01	–	33156	–	–	4755	
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,0107	101308,41	7289,72	1084	78	939	83	1260
					6261,68	3551,4	67	38	–	93	
16	16 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,17168	145590,63	9389,56	24995	1612	21358	2060	29219
					11795,2	3395,85	2025	583	–	2164	
17	17 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	175	37,9	37,9	6633	6633	–	1921	9238
					–	15,25	–	2668	–	684	
18	18 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	684	21,18	21,18	14486	14486	–	4195	20175
					–	8,52	–	5826	–	1494	
19	19 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	684	8,71	8,71	5955	5955	–	1724	8293
					–	3,5	–	2395	–	614	

Итого	**4 073 616**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	362 649
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	280 490
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	91 002
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 751 106
- накладные расходы, тенге	377 624
в т.ч. зарплата, тенге	33 986
- сметная прибыль (8 %), тенге	301 747

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0.8		140 132
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		170 657
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**87 686**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**4 472 093**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**4 695 698**
НДС (12 %)		563 484
Итого		**5 259 182**
Скидка подрядчика 10%	10%	525918
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**4 733 264**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ Байбеков О.Ж.

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ Нурахмет Д

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Шакер Е

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ Балпык Т

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-6

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Водораспредительный колодец										
1	24	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	т	1,617	379215,83	152203,46	613192	246113	32570	265457	948941	
						206870,13	62255,41	334509	100667	–	70292		
2	25	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	21	97768,33	12528,86	2053135	263106	107173	1121700	3428822	
						80136	7428,43	1682856	155997	–	253987		
3	26	5800-0000-0000(пр)(об)	Стоимостьзатвора ПС80х80 кстм=1,02;	ком.	21	140266		2945586		–	–	2945586	
						–		–		2945586	–		
4	27	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС60х60) НР = 61 %	т	1,218	379216,75	152203,61	461886	185384	24534	199955	714788	
						206870,28	62255,34	251968	75827	–	52947		
5	28	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	21	97768,33	12528,86	2053135	263106	107173	1121700	3428822	
						80136	7428,43	1682856	155997	–	253987		
6	29	5800-0000-0000(пр)(об)	Стоимостьзатвора ПС60х60	ком.	21	121441		2550261		–	–	2550261	
						–		–		2550261	–		

7	30 1137-0401-0203	Лоток ЛР-60 НР = 91 %	м3	199,368	11546,28	,08	2301958	822609	48501	1581405	4194032
					7176,92	1539,67	1430848	306960	–	310669	
8	31 2104-0602-0102	Лотки железобетонные оросительных систем параболические типа ЛР, сооружаемые на сваях, стоечных опорах и плитах, высотой 600 мм из тяжелого бетона класса В25 ГОСТ 21509-76	м	2106	8128,18		17117947		17117947	–	18487383
					–		–		–	1369436	
9	32 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	56,7	4882,35	311,62	276829	17669	195025	65297	369496
					1131,13	134,39	64135	7620	–	27370	
	Раздел 3 Трубчатый переезд										
10	33 1130-0401-0201	Звенья одноочковых водопропускных железобетонных круглых труб отверстием 0,5 м. Укладка под насыпями железных и автомобильных дорог. Высота насыпи до 0/0,9 м НР = 84 %	м3	1,36	42356,58	20299,75	57605	27607	9681	23253	87327
					14938,82	5415,38	20317	7365	–	6469	
11	34 2104-0801-0101	Звенья железобетонные водопропускных труб круглые ЗК 1.100, размерами 660 мм х 660 мм х 1000 мм из тяжелого бетона класса В30 ГОСТ 24547-81	шт.	8	28135,68		225085		225085	–	243092
					–		–		–	18007	
12	35 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР = 79 %	м2	36,717	619,58	1,3	22749	48	10	17926	43929
					618,01	–	22691	–	–	3254	
13	36 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР = 79 %	т	0,003	101250	7214,29	304	22	263	24	354
					6285,71	3607,14	19	11	–	26	
14	37 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР = 79 %	т	0,15	145589,8	9388,03	21837	1408	18660	1800	25528
					11796,01	3407,98	1769	510	–	1891	
15	38 1113-0501-0101	Поверхности. Оклейка рубероидом или гидроизолом в 1 слой НР = 69 %	м2	8,055	2766,62	85,37	22285	687	10566	7829	32523
					1369,58	39,06	11032	315	–	2409	
16	39 1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	1,79	4521,33	159,56	8094	286	5878	1996	10897
					1078,13	48,2	1930	86	–	807	

Итого	**37 511 781**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	5 504 930
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 828 045
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	811 355
- материалы, изделия и конструкции, тенге	17 903 066
- оборудование, тенге	5 495 847
- накладные расходы, тенге	4 408 342
в т.ч. зарплата, тенге	396 751
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 371 551

Всего		37 511 781
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		1 101 348
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		1 341 250
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**689 171**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**40 643 550**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**42 675 728**
НДС (12 %)		5 121 087
Итого		**47 796 815**
Скидка подрядчика 10%	10%	4779681,32
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**43 017 133,68**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

Техничский надзор:
Инженер Технадзор ТОО «АДС САПА»
Нурахмет Д.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.

на Донный водовыпуск - Локальная смета 2-1-6

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	13	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС60х60) НР = 61 %	т	0,116	379206,9	152206,9	43988	17656	2335	19043	68073	
						206870,69	62250	23997	7221	–	5042		
2	14	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	2	97768,5	12529	195537	25058	10207	106829	326555	
						80136	7428,5	160272	14857	–	24189		
3	15	5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС60х60 кстм=1,02;	к-т	2	123859		247718		–	–	247718	
						–		–		247718	–		
4	16	1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования (ПС80х80) НР = 61 %	т	0,1565	379226,84	152204,47	59349	23820	3154	25691	91843	
						206869,01	62249,2	32375	9742	–	6803		
5	17	1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР = 61 %	комплект	1	97770	12529	97770	12529	5105	53414	163279	
						80136	7428	80136	7428	–	12095		
6	18	5813-0000-0000(пл)(об)	Стоимость затвора ПС80х80 кстм=1,02;	к-т	1	140252,04		140252		–	–	140252	
						–		–		140252	–		
7	19	1122-0301-0101	Монтаж труб диаметр 50 мм. НР = 99 %	трубопровода	0,012	462083,33	70583,33	5545	847	114	4846	11222	
						382000	25916,67	4584	311	–	831		
8	20	1109-0304-0101	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж НР = 69 %	т конструкций	1,052	75279,47	26790,87	79194	28184	10453	34276	122548	
						38552,28	8668,25	40557	9119	–	9078		

9	21 2106-0510-0101	Площадки посадочные (мостовых кранов), для установки калор(ов, обслуживания переплетов и т.п., мостики для обслуживания свет ьников, кронштейны для прокладки трубопроводов, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждения	т	1,052	651630		685515		685515	–	740356
					–		–		–	54841	
10	22 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР = 91 %	т арматуры	1,529	65853,5	22533,03	100690	34453	1600	69668	183987
					42274,04	7796,6	64637	11921	–	13629	
11	23 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,153	221291,04		33858		33858	–	36567
					–		–		–	2709	
12	24 2105-0301-3202	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	1,376	212849,52		292881		292881	–	316311
					–		–		–	23430	
13	33 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР = 91 %	м3	3	4882,33	311,67	14647	935	10319	3454	19549
					1131	134,33	3393	403	–	1448	
14	34 1138-0101-0101	Каменная наброска из блужников НР = 93 %	м3	2,7	138,15	122,59	373	331	–	154	569
					15,56	45,93	42	124	–	42	
15	35 2101-0701-0202	Камень блужный размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	2,7	4132,84		11159		11159	–	12052
					–		–		–	893	
16	36 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу за 2 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	4,8	157,29	–	755	–	99	525	1382
					136,67	–	656	–	–	102	
17	37 1115-0404-0304	Стены. Окраска по металлу водопропускных трубза 2 раз кузбасским лаком НР = 80 %	м2	16,96	157,37	–	2669	–	350	1855	4886
					136,73	–	2319	–	–	362	
18	38 1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР = 72 %	м3 грунта	1541	33,31	33,31	51327	51327	–	14862	71484
					–	13,4	–	20642	–	5295	
19	39 1101-0104-0114	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР = 72 % К=2,000;	м3 грунта	3082	26,36	26,36	81249	81249	–	23527	113158
					–	10,6	–	32676	–	8382	
20	40 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР = 72 %	м2	405	1,13	1,13	456	456	–	132	635
					–	0,45	–	183	–	47	

Итого	**2 672 426**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	412 968
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	276 845
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 627
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 067 149
- оборудование, тенге	387 970
- накладные расходы, тенге	358 276
в т.ч. зарплата, тенге	32 245
- сметная прибыль (8 %), тенге	169 218

Всего		2 672 426
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		78 585
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,06 %)		95 703
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		49 175
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		2 895 889
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		3 040 683
НДС (12 %)		364 882
Итого		3 405 565
Скидка подрядчика 10%	10%	340557
Итого со скидкой подрядчика к оплате		3 065 009

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:

Инженер -Технический надзор «АДС САПА»

Нурахмат Д.

Подрядчик:

ТОО "ГСГ "Высотник"

Жаугершиев Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпык Т

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ТСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.

на Аварийный водосброс - Локальная смета 2-1-5

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	16	1138-0101-0101	Каменная наброска из блужников НР = 93 %	м3 наброски	17,1	138,42	122,98	2367	2103	–	971	3605	
						15,44	45,61	264	780	–	267		
2	17	2101-0701-0202	Камень блужный размером от 150 до 500 мм марки 300	м3	17,1	4132,84		70672		70672	–	76326	
						–		–		–	5654		

Итого	**79 931**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	264
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 103
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	780
- материалы, изделия и конструкции, тенге	70 672
- накладные расходы, тенге	971
в т.ч. зарплата, тенге	87
- сметная прибыль (8 %), тенге	5 921

Всего		**79 931**
Всеменные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		2 750
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		3 349
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 721**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**87 751**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**92 139**
НДС (12 %)		11 057
Итого		103 196
Скидка подрядчика 10%	10%	10320
Итого со скидкой подрядчика к оплате		92 876

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Усманбаев Е.А.

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Техничский надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпык Т

"SANA-2015". Версия 19.3 от 05.07.19 г.

Цены региона - Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за август 2022г.
на Усиление дамбы - Локальная смета 2-1-1

Составлен в текущих ценах с 05.07.19 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	12	1142-0101-0404	Откосы. Крепление камнем насухо из каменной наброски НР = 68 %	м3	1320	1519,99	236,09	2006387	311642	–	1229993	3495290	
						1283,9	86,42	1694745	114068	–	258910		
2	13	2101-0701-0201	Камень бутовый	м3	1320	2375		3135000		3135000	–	3385800	
						–		–		–	250800		

Итого	**6 881 090**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 694 745
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	311 642
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 068
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 135 000
- накладные расходы, тенге	1 229 993
в т.ч. зарплата, тенге	110 699
- сметная прибыль (8 %), тенге	509 710
Всего	**6 881 090**

Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (4,05 %)		288 271
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**148 121**
Итого в текущих ценах с 05.07.19 г.		**7 554 191**
Итого по акту в текущих ценах 2019 года, (Иинф = 1,050)		**7 931 901**
НДС (12 %)		951 828
Итого		**8 883 729**
Скидка подрядчика 10%	10%	888373
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**7 995 356**

Заказчик:

ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:

Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Нурахмет Д.

Подрядчик:

Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Нач.участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т