Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 №632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 №53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"22" 09 2023 года

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б»
наименование организации, юридический адрес
в лице директора ТОО «Г.С.Г. Высотник» -Шакер Б
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации по

объекту: «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»
наименование, местонахождения объекта
заказчиком которого является ГУ «Управление строительства Алматинской области» БИН060140013977 тел:87282241076 Алматинская обл.,г.Конаев,руководитель Нурашов С.С.
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя

удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:
ТОО "СМУ 17", БИН 070740010699; ТОО «TechnoVolt Kazakhstan», БИН 100240000919;
ТОО «Оркен Снаб», БИН170640016704; ТОО «ПроЮниСтройГрупп», БИН 110340019330;
ТОО «Дирамс», БИН 071140000098;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ТОО «Гидротехник Жоба», Алматинская область, Талдыкорган Г.А., г.Талдыкорган , мкр.Самал , 3 А , МКЛ № 00342, 17.03.2006 87282256585 БИН 060240008667. 0238-11-18-РЧ
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Управление строительства Алматинской области» № 90-нк от 31.12.2020 года

наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность оросительного канала МК	км	4,891	4,891		

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Факти-чески
Общая площадь	метр в квадрате (далее–м2)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее–м3)		
В том числе подземной части	м3		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, м2		число квартир	площадь квартир, м2	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Проект выполнен на основании задания на проектирование и в соответствии с требованиями нормативно-технической документации, действующей на территории РК. В соответствии с МСН 3.04-01-2005 «Гидротехнические сооружения. Основные положения» объект относится к IV классу сооружений. Земляная дамба (плотина)

Проектом предусматривается восстановление гребня дамбы до проектных отметок и восстановление размытых участков верхового и низового откоса привозным грунтом. Крепление верхового откоса предусмотрено монолитным бетоном по сетке ВР-6.
Донный водовыпуск Для нормальной работы водовыпуска проектом предусматриваются:
1) замена стальных труб диаметром 500х12 мм донного водовыпуска протяженностью 29 м и труб водовыпускных сооружений диаметром 600х12мм длиной 10м;
2) устройство входного оголовка из монолитного бетона В 22.5, толщиной 0,3 м;
3) выходной оголовок донного водовыпуска предусмотрен из монолитного железобетона при толщине стенки 0,3 м и дна 0,5 м длиной 4,5 м с водовыпускным сооружением;
4) от входного оголовка на расстоянии 264 м предусмотрено водовыпускное сооружение длиной 2,9 м. Толщина стенок 0,3 м и дна 0,4 м. Для подачи воды от выходного сооружения до водораспределительного сооружения предусматривается канал из железобетонных лотков ЛР-6 протяженностью 264 м;
5) на водовыпускном сооружении выходного оголовка предусмотрена установка металлического затвора ПС 60х60 в количестве 1 шт. и на втором водовыпускном сооружении затвор ПС 80х80 в количестве 2 шт.;
6) водовыпуски из водораспределительных сооружений предусмотрены из стальных труб диаметром 600 мм, длиной по 5 м. В концевой части труб предусмотрены оголовки труб из монолитного железобетона. В нижнем бьефе сопряжение земляных каналов с водовыпускными сооружениями предусмотрено креплением дна и откосов каменной наброской.
Водозаборное сооружение
Стенки водозаборного сооружения предусмотрены из железобетонных блоков Г- 15. Дно основного пролета 3,2 м и водовыпуска шириной 1,0 м выполнено монолитным железобетоном толщиной 15 см. Для регулирования воды на водовыпускном сооружении предусмотрен затвор ПС 100х100 в количестве 1 шт. и металлический мостик шириной 1,3 м.
Аварийный водосброс
Аварийный водосброс предусмотрен в виде ковшового водосброса без шахтного колодца из стальных труб диаметром 1000 мм. Верх трубы установлен на отметке НПУ 966,20 м. Входной и выходной оголовок труб предусмотрен из монолитного железобетона В 22.5. Длина выходного оголовка 8,0 м. В нижней части входного оголовка и в нижнем бьефе выходного оголовка предусмотрена каменная наброска. Мехочистка чаши пруда Для увеличения объема воды в пруде и дальнейшего увеличения площади орошаемых земель до 150-200 га проектом предусмотрена мехочистка чаши пруда с вывозом наносов на расстояние 1 км и разравниванием при засыпке промоин и оврагов. Подводящий канал к водораспределительному сооружению Подводящий канал протяженностью 263 м от дамбы до водораспределительного сооружения предусмотрен из железобетонных лотков ЛР-6, ГОСТ 21509-76, на фундаментных блоках Ф12.6-1, ГОСТ 23982-80.
Водораспределительное сооружение
Водораспределительное сооружение предусмотрено в виде колодца размерами 1,8х1,8 м из монолитного железобетона толщиной стенки 30 см и дна 20 см. Распределение воды, поступающей по подводящему каналу, осуществляется при помощи затвора ПС 80х80 в магистральный канал и затвора ПС 60х60 в хозяйственный канал, подающий воду в поселок.
Магистральный канал «Бельтоган»
Проектом предусмотрена реконструкция участка земляного канала протяженностью 2228 м на лотки ЛР-6 на фундаментных блоках Ф 12.6-1, ГОСТ 23982- 80. На остальной части канала протяженностью 2663 м предусмотрено углубление и расширение канала. Так как магистральный канал «Бельтоган» в плане имеет извилистую форму, на всех поворотных участках предусматриваются поворотные колодцы из монолитного железобетона в количестве 28 шт.
Для проезда через канал проектом предусмотрены трубчатые переезды в количестве 8 шт. из железобетонных колец диаметром 1,0 м. Сопряжение переездов с лотками ЛР-6 предусматривается сопрягающими колодцами из монолитного железобетона.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ 04 май 2021 года;
окончание работ "30" сентября 2023 года;
при продолжительности строительства, месяц: 28 месяцев;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 21 месяцев;
фактически, месяц: 28 месяцев;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации ___99__% и фактически применено _99_% (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____
_____;
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области»

готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Г.С.Г. Высотник» г.Алматы, ул.Ратушного 40 «Б» директор Шакер Б.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ ГОРОД АЛМАТЫ
Г.С.Г. Высотник
для документов
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН