Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"** **030440004567**
Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр 6, тел: +7 777 698 4222
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий тех групп", г.Актау, 26 мкр, 58 зд. 529 кб тел.: +7 701 333 98 57** **070140012099**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) 030440004567/260023/00 от 12.05.2026г.

Номер документа	Дата составления
14	02.07.2026

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Текущий ремонт дома №8, №9, №10, №11 1 микрорайона с. Курык	02.07.2026		работа	1	24 682 066,11	24 682 066,11	3 404 422,91
				Итого	1	x	24 682 066,11	3 404 422,91

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / Онгар / Онгарбаев Б.Д. Принял (Заказчик) Руководитель / Шапагат / Шапагат С.А
должность *подпись* *расшифровка подписи* *должность* *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

Заказчик: **Государственное учреждение "Каракиянский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр, 6 тел.: 8 7776984222**
организация, адрес, телефон, факс

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспий тех групп" Мангистауская область, г.Актау 26 мкр, 58 зд. 529 кб тел.: +7701 333 98 57**
организация, адрес, телефон, факс

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт дома №8, №9, №10, №11 1 микрорайона с.Курык**
(наименование)

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль 2026 года

Код заказчика	код подрядчика	Договор и доп. согл		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		№	дата	наименование	код	наименование	код
		Договор №030440004567/260023/00	**12.05.2026г.**				

Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость	Всего с НДС
		В отчетном месяце без НДС	из гр.1								
			Строительно-монтажных работ	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты на приобретение материало	др. дополнит. расходы			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования						
А	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
Всего по стройке:	**24 682 066,11**	**21 277 643,20**								**3 404 422,91**	**24 682 066,11**
Итого к оплате											**24 682 066,11**

ЗАКАЗЧИК БИН 30440004567

Руководитель ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"

М.П. _____ **Шапагат С.А.**

ПОДРЯДЧИК: БИН 070140012099

Директор ТОО "Каспий тех групп"

М.П. _____ **Онгарбаев Б.Д.**

Форма по приложению 3-1
Приказа и.о. Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 26 сентября 2024 года № 336

Заказчик : **ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Мангистауская область, Каракиянский район, с.Курык, Досан батыр, 6 тел.: 8 7776984222**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Каспий тех групп" Мангистауская область, г.Актау 26 мкр, 58 зд 529. кб 31 тел.: + 7701 333 98 57**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Текущий ремонт дома №8, №9, №10, №11 1 микрорайона с.Курык**

(наименование, адрес)

Объект : **Текущий ремонт дома №8, №9, №10, №11 1 микрорайона с.Курык**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№030/2600/23/00 от 12.05.2026г.**

Акт выполненных работ №1

Июль 2026 (месяц, год) на 2-1-1 Текущий ремонт дома №8, №9, №10, №11 1 микрорайона с.Курык

Составлен (а) в текущих/базисных ценах на 0

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы		Шифр по нормат код ресу	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2		3	4	5	6	7	8	9
				Текущий ремонт Дома №8 1 микрорайона с.Курык					
				Раздел 1: Наружная отделка фасада					
1	1	11 1115-0201-010 ЭС ЭСН РК 8.04-0		**Улучшенная штукатурка кафельным клеем поверхности фасада стены**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**400**	**4 676**	**1 870 400**	
2	2	23 232-502-0102 СС ССЦ РК 8.04-0		**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	**кг**	**760**	**131**	**99 560**	**Казахстан**
3	3	11 1115-0201-0701 ЭС ЭСН РК 8.04-01		**Штукатурка декоративным составом (дождик)из сухой минеральной смеси поверхности фасада**	**м²**	**400**	**901**	**360 400**	
4	4	23 232-503-0502 СС ССЦ РК 8.04-08		**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 1,5 мм**	**кг**	**1 000**	**162**	**162 000**	**Казахстан**
5	5	111 115-0303-0204 ЭС ЭСН РК 8.04-0		**Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**400**	**1 526**	**610 400**	
				Итого по разделу 1: Наружная отделка фасада				**3 102 760**	
				Раздел 2: Цоколь					
6	6	111 115-0201-0101 ЭСР ЭСН РК 8.04-01-		**Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором поверхности цоколя**	**м² оштукатуриваемой поверхности**	**55**	**2 692**	**148 060**	
7	7	111 115-0303-0204 ЭСР ЭСН РК 8.04-01-		**Окраска с подготовкой поверхности цоколя, перхлорвиниловая**	**м² окрашиваемой поверхности**	**55**	**1 526**	**83 930**	
				Итого по разделу 2: Цоколь				**231 990**	
				Раздел 3: Кровля					

8	8	1208-0101-0204 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Кровли из волнистых асбестоцементных листов. Разборка покрытий**	м² кровли	360	1 531	551 160	
9	9	1112-0106-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством**	м² кровли	360	3 490	1 256 400	
10	10	224-101-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,40 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм**	м²	398,16	2 479	987 039	Казахстан
11	11	1112-0201-1201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство снегозадержателей уголковых для кровель из металлочерепицы**	м снегозадержателя	15	1 533	22 995	
12	12	1110-0102-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство карнизов**	м²	48	13 571	651 408	
13	13	224-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 20 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,35 мм**	м²	48	1 874	89 952	
			Итого по разделу 3: Кровля				3 558 954	
			Раздел 4: Дымоход					
14	14	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором поверхности дымохода**	м² оштукатуриваемой поверхности	10	2 692	26 920	
15	15	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска с подготовкой поверхности дымохода, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	10	1 526	15 260	
			Итого по разделу 4: Дымоход				42 180	
			Раздел 5: Слуховое окно					
16	16	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство слухового окна из ПВХ профилей площадью до 2 м² глухих**	м²	2	7 660	15 320	
17	17	223-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	2	44 310	88 620	
			Итого по разделу 5: Слуховое окно				103 940	
			Раздел 7: Проемы					
18	29	1108-0101-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Кладка стен однослойных наружных простых**	м³ кладки	4	40 094	160 376	
19	30	213-308-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м³	4	10 000	40 000	Казахстан
20	31	1206-0101-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	7 713	15 426	
21	32	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих**	м²	6	3 965	23 790	
22	33	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	6	34 853,7	209 122	Казахстан
23	34	1110-0401-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого однопольного**	м²	4	19 707	78 828	
24	35	223-207-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м²	4	53 453	213 812	
25	36	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	м²	4	325	1 300	
26	37	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза**	м²	8	471	3 768	
			Итого по разделу 7: Проемы				746 422	
			Раздел 9: Ремонт подъезда					

27	41	1212-0104-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Стены . Очистка вручную от старой краски**	м²	170	947	160 990	
28	42	1212-0102-0701 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Стены. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов**	м²	170	735	124 950	
29	43	1115-0302-0905 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Шпатлевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стены**	м² окрашиваемой поверхности	170	978	166 260	
30	44	261-201-0343 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Шпатлевка масляно-клеевая**	кг	49,3	500	24 650	
31	45	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены**	м² окрашиваемой поверхности	170	1 731	294 270	
32	46	1115-0501-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Облицовка потолка плитами OSB с установкой металлического каркаса**	м²	36	7 180	258 480	
33	47	215-304-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм**	м²	36	890	32 040	
34	48	1115-0302-0513 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного**	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	36	3 130	112 680	
35	49	232-602-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Поручень, тип П-1, ГОСТ 8242-88**	м	15	2 941	44 115	**Казахстан**
36	50	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска поверхности перил лестницы металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза**	м²	30	471	14 130	
			Итого по разделу 9: Ремонт подъезда				1 232 565	
			Раздел 10: Пол					
37	51	1111-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм**	м² покрытия	40	3 579	143 160	
			Итого по разделу 10: Пол				143 160	
			Раздел 11: Выход на чердак					
38	52	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей площадью до 2 м² глухих**	м²	0,96	7 660	7 354	
39	53	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкцииГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	0,96	63 315	60 782	**Казахстан**
			Итого по разделу 11: Выход на чердак				68 136	
			Раздел 12: Освещение					
40	54	1121-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	м	40	384	15 360	
41	55	243-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющийгорение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66**	м	40	578	23 120	**Казахстан**
42	56	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	м	40	100	4 000	
43	57	1121-0401-0108 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка светильника светодиодного местного освещения**	шт.	4	4 078	16 312	
44	58	247-102-0178 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40**	шт.	4	21 780	87 120	
45	59	247-103-4091 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм**	шт.	2	35 244	70 488	**Казахстан**
46	60	1133-0207-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка фотореле для уличного освещения**	шт	1	32 669	32 669	
			Итого по разделу 12: Освещение				249 069	

			ИТОГО Текущий ремонт Дома №8 1 микрорайона с.Курык				9 479 176	
			Текущий ремонт Дома №9 1 микрорайона с.Курык					
			Раздел 1: Наружная отделка фасада					
47	1	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Улучшенная штукатурка кафельным клеем поверхности фасада стены**	м² оштукатуриваемой поверхности	400	4 676	1 870 400	
48	2	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки**	кг	760	131	99 560	Казахстан
49	3	1115-0201-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Штукатурка декоративным составом (дождик)из сухой минеральной смеси поверхности фасада**	м²	400	901	360 400	
50	4	232-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 1,5 мм**	кг	1 000	162	162 000	Казахстан
51	5	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	400	1 526	610 400	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка фасада				3 102 760	
			Раздел 2: Цоколь					
52	6	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором поверхности цоколя**	м² оштукатуриваемой поверхности	50	2 692	134 600	
53	7	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Окраска с подготовкой поверхности цоколя, перхлорвиниловая**	м² окрашиваемой поверхности	50	1 526	76 300	
			Итого по разделу 2: Цоколь				210 900	
			Раздел 3: Слуховое окно					
54	8	1108-0101-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Кладка стен однослойных наружных простых**	м³ кладки	4	40 094	160 376	
55	9	213-308-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25**	м³	4	10 000	40 000	Казахстан
56	10	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство слухового окна из ПВХ профилей площадью до 2 м² глухих**	м²	2	7 660	15 320	
57	11	223-102-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой**	м²	2	44 310	88 620	
			Итого по разделу 3: Слуховое окно				304 316	
			Раздел 5: Проемы					
58	23	1206-0101-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	**Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах**	шт.	2	7 713	15 426	
59	24	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих**	м²	6	3 965	23 790	
60	25	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный**	м²	6	34 853,7	209 122	Казахстан
61	26	1110-0401-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка блока дверного металлического противопожарного глухого однопольного**	м²	8	19 707	157 656	
62	27	223-207-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный**	м²	8	53 453	427 624	
63	28	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз**	м²	8	325	2 600	

64	29	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м²	16	471	7 536	
			Итого по разделу 5: Проемы				843 754	
			Раздел 7: Ремонт подъезда					
65	33	1212-0104-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены . Очистка вручную от старой краски	м²	170	947	160 990	
66	34	1212-0102-0701 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов	м²	170	735	124 950	
67	35	1115-0302-0905 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Шпатлевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стены	м² окрашиваемой поверхности	170	978	166 260	
68	36	261-201-0343 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	49,3	500	24 650	
69	37	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	170	1 731	294 270	
70	38	1115-0501-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Облицовка потолка плитами OSB с установкой металлического каркаса	м²	36	7 180	258 480	
71	39	215-304-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм	м²	36	890	32 040	
72	40	1115-0302-0513 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	36	3 130	112 680	
73	41	232-602-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поручень, тип П-1, ГОСТ 8242-88	м	15	2 941	44 115	Казахстан
74	42	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности перил лестницы металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м²	30	471	14 130	
			Итого по разделу 7: Ремонт подъезда				1 232 565	
			Раздел 8: Пол					
75	43	1111-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м² покрытия	40	3 579	143 160	
			Итого по разделу 8: Пол				143 160	
			Раздел 9: Выход на чердак					
76	44	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей площадью до 2 м² глухих	м²	0,96	7 660	7 354	
77	45	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкцииГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	0,96	63 315	60 782	Казахстан
			Итого по разделу 9: Выход на чердак				68 136	
			Раздел 10: Освещение					
78	46	1121-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	40	384	15 360	
79	47	243-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющийгорение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м	40	578	23 120	Казахстан
80	48	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	40	100	4 000	
81	49	1121-0401-0108 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка светильника светодиодного местного освещения	шт.	4	4 078	16 312	
82	50	247-102-0178 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодныхламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	4	21 780	87 120	

83	51	247-103-4091 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм	шт.	2	35 244	70 488	Казахстан
84	52	1133-0207-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка фотореле для уличного освещения	шт	1	32 669	32 669	
			Итого по разделу 10: Освещение				249 069	
			ИТОГО Текущий ремонт Дома №9 1 микрорайона с.Курык				6 154 660	

Текущий ремонт Дома №10 1 микрорайона с.Курык

			Раздел 1: Наружная отделка фасада					
85	1	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная штукатурка кафельным клеем поверхности фасада стены	м² оштукатуриваемой поверхности	400	4 676	1 870 400	
86	2	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	760	131	99 560	Казахстан
87	3	1115-0201-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Штукатурка декоративным составом (дождик)из сухой минеральной смеси поверхности фасада	м²	400	901	360 400	
88	4	232-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 1,5 мм	кг	1 000	162	162 000	Казахстан
89	5	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	400	1 526	610 400	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка фасада				3 102 760	
			Раздел 2: Цоколь					
90	6	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором поверхности цоколя	м² оштукатуриваемой поверхности	55	2 692	148 060	
91	7	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска с подготовкой поверхности цоколя, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	55	1 526	83 930	
			Итого по разделу 2: Цоколь				231 990	
			Раздел 7: Проемы					
92	29	1108-0101-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Кладка стен однослойных наружных простых	м³ кладки	4	40 094	160 376	
93	30	213-308-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Камень стеновой пиленый из известняка-ракушечника ГОСТ 4001-2013 М25	м³	4	10 000	40 000	Казахстан
94	31	1206-0101-0101 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Коробки оконные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	шт.	2	7 713	15 426	
95	32	1110-0301-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство конструкций из ПВХ профилей оконных блоков площадью до 2 м² глухих	м²	6	3 965	23 790	
96	33	223-102-0105 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-2023 со стеклопакетом двухкамерным, поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	м²	6	34 853,7	209 122	Казахстан
97	34	1110-0401-0301 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка блока дверного металлического противопожарного глухого однопольного	м²	8	19 707	157 656	
98	35	223-207-0203 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой однопольный	м²	8	53 453	427 624	
99	36	1113-0203-0205 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Огрунтовка поверхностей металлических грунтовкой глифталевой ГФ-021 за один раз	м²	8	325	2 600	
100	37	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м²	16	471	7 536	
			Итого по разделу 7: Проемы				1 044 130	

			Раздел 9: Ремонт подъезда					
101	41	1212-0104-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены . Очистка вручную от старой краски	м²	170	947	160 990	
102	42	1212-0102-0701 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов	м²	170	735	124 950	
103	43	1115-0302-0905 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Шпатлевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стены	м² окрашиваемой поверхности	170	978	166 260	
104	44	261-201-0343 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	49,3	500	24 650	
105	45	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	170	1 731	294 270	
106	46	1115-0501-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Облицовка потолка плитами OSB с установкой металлического каркаса	м²	36	7 180	258 480	
107	47	215-304-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм	м²	36	890	32 040	
108	48	1115-0302-0513 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	36	3 130	112 680	
109	49	232-602-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поручень, тип П-1, ГОСТ 8242-88	м	15	2 941	44 115	Казахстан
110	50	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности перил лестницы металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м²	30	471	14 130	
			Итого по разделу 9: Ремонт подъезда				1 232 565	
			Раздел 10: Пол					
111	51	1111-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м² покрытия	40	3 579	143 160	
			Итого по разделу 10: Пол				143 160	
			Раздел 12: Освещение					
112	54	1121-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	40	384	15 360	
113	55	243-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Кабель силовой не распространяющийгорение, с низким дымо- и газовыделением, число жи л 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66	м	40	578	23 120	Казахстан
114	56	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм	м	40	100	4 000	
115	57	1121-0401-0108 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка светильника светодиодного местного освещения	шт.	4	4 078	16 312	
116	58	247-102-0178 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40	шт.	4	21 780	87 120	
117	59	247-103-4091 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм	шт.	2	35 244	70 488	Казахстан
118	60	1133-0207-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Установка фотореле для уличного освещения	шт	1	32 669	32 669	
			Итого по разделу 12: Освещение				249 069	
			ИТОГО по акту				6 003 674	

Текущий ремонт Дома №11 1 микрорайона с.Курык

			Раздел 1: Наружная отделка фасада					

119	1	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная штукатурка кафельным клеем поверхности фасада стены	м² оштукатуриваемой поверхности	400	4 676	1 870 400	
120	2	232-502-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая клеевая СТ РК 1168-2006 усиленная для плитки	кг	760	131	99 560	Казахстан
121	3	1115-0201-0701 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Штукатурка декоративным составом (дождик)из сухой минеральной смеси поверхности фасада	м²	400	901	360 400	
122	4	232-503-0502 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Смесь сухая - минеральная штукатурка СТ РК 1168-2006 для декоративной отделки мелкой фракции до 1,5 мм	кг	1 000	162	162 000	Казахстан
123	5	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска с лесов по подготовленной поверхности поверхности фасада, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	400	1 526	610 400	
			Итого по разделу 1: Наружная отделка фасада				3 102 760	
			Раздел 2: Цоколь					
124	6	1115-0201-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная штукатурка цементно-песчаным раствором поверхности цоколя	м² оштукатуриваемой поверхности	55	2 692	148 060	
125	7	1115-0303-0204 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска с подготовкой поверхности цоколя, перхлорвиниловая	м² окрашиваемой поверхности	55	1 526	83 930	
			Итого по разделу 2: Цоколь				231 990	
			Раздел 9: Ремонт подъезда					
126	41	1212-0104-0501 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены . Очистка вручную от старой краски	м²	170	947	160 990	
127	42	1212-0102-0701 *ЭСН РК 8.05-01-2022*	Стены. Подготовка поверхностей под окраску : огрунтовка с земли и лесов	м²	170	735	124 950	
128	43	1115-0302-0905 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Шпатлевка третья при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям, подготовленным под окраску стены	м² окрашиваемой поверхности	170	978	166 260	
129	44	261-201-0343 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Шпатлевка масляно-клеевая	кг	49,3	500	24 650	
130	45	1115-0302-0105 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по сборной конструкции стены	м² окрашиваемой поверхности	170	1 731	294 270	
131	46	1115-0501-0103 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Облицовка потолка плитами OSB с установкой металлического каркаса	м²	36	7 180	258 480	
132	47	215-304-0102 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Плита OSB-3, E1, E2 ГОСТ 10632-2007 толщиной 4 мм	м²	36	890	32 040	
133	48	1115-0302-0513 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Покрытие масляным или спиртовым лаком по проолифленной поверхности за 2 раза заполнения проема дверного	м² окрашиваемой поверхности или покрытия	36	3 130	112 680	
134	49	232-602-0101 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	Поручень, тип П-1, ГОСТ 8242-88	м	15	2 941	44 115	Казахстан
135	50	1113-0203-0528 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Окраска поверхности перил лестницы металлической огрунтованной эмалью пентафталевой ПФ-115 за 2 раза	м²	30	471	14 130	
			Итого по разделу 9: Ремонт подъезда				1 232 565	
			Раздел 10: Пол					
136	51	1111-0202-0101 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Устройство покрытий полов бетонных, толщина 30 мм	м² покрытия	40	3 579	143 160	
			Итого по разделу 10: Пол				143 160	
			Раздел 12: Освещение					
137	54	1121-0101-0201 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	40	384	15 360	

138	55	243-108-0302 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Кабель силовой не распространяющийгорение, с низким дымо- и газовыделением, число жи л 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГ нг(А)-FRLS 2х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**40**	**578**	**23 120**	**Казахстан**
139	56	243-907-0103 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 16 мм х 16 мм**	**м**	**40**	**100**	**4 000**	
140	57	1121-0401-0108 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка светильника светодиодного местного освещения**	**шт.**	**4**	**4 078**	**16 312**	
141	58	247-102-0178 *ССЦ РК 8.04-08-2025*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа LED LS O18D, мощностью 20 Вт, IP40**	**шт.**	**4**	**21 780**	**87 120**	
142	59	247-103-4091 *ПрСЦ 01.2026 № 1-4*	**Светильник уличный светодиодный консольный типа Prometey - 150, мощность 150 Вт, IP67, 16500 Лм**	**шт.**	**2**	**35 244**	**70 488**	**Казахстан**
143	60	1133-0207-0102 *ЭСН РК 8.04-01-2024*	**Установка фотореле для уличного освещения**	**шт**	**1**	**32 669**	**32 669**	
			Итого по разделу 12: Освещение				**249 069**	
			ИТОГО по акту				**4 959 544**	
			Всего по акту				**26 597 054,00**	
			С понижающий коэффициентом к=0,8				21 277 643,20	
			НДС 16%				3 404 422,91	
			ИТОГО С НДС				**24 682 066,11**	

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Каспий тех групп"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор **Онгарбаев Б.Д.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ГУ "Каракиянский районный отдел жилищно- коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель **Шапағат С.А.**
(должность, подпись, расшифровка подписи)

МП