Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55 — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ль **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

онтракт) Договор № 03-3/471 от 10.10.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000016	**29.11.2017**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
				количество	цена за единицу	стоимость
2	3	4	5	6	7	8
Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №16 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	3 938 907,53	3 938 907,53
			Итого	1	x	3 938 907,53

об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

ие: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

олнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11 94 г.
№73

ник: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

дчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

енование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №16 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/471	от10.10.2017г.		наименован.	код		

нование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ельство жилья по системе ройсбережений"(кредитное жилье) на рии жилого массива многоэтажной ки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 й жилой дом №16 в МКР №4 жилого а "Нур-Актобе". Инженерные сети	3516881,72	3516881,72	3430285,53	3430285,53					422025,81	3938907,53
-ноябрь 2017г.		3516881,72							422025,81	3938907,53
оплате =3938907,53=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ПОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"
Наименование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №16 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"
Договор № 03-3/471 от "10.10.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
30.10.2017г.	с 01.10.2017г.	по 31.10.2017г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
		Локальная смета №6-1 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы				
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"Обратная лопата с ковшом емк.0,5м3	м3 грунта	184	90,05	16568,75
		Накладные расходы	%		25,52	4695,13
		Сметная прибыль	%		9,25	1701,11
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную глуб.до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок	м3 грунта	6	2130,13	12780,79
		Накладные расходы	%		1402,6	8415,62
		Сметная прибыль	%		282,62	1695,71
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	4	1775,11	7100,44
		Накладные расходы	%		1168,84	4675,34
		Сметная прибыль	%		235,52	942,06
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы Разработка бульдозером мощн.59 кВт перемещ.до 10м в резерв	м3 грунта	194	30,86	5987,27
		Накладные расходы	%		8,01	1554,86
		Сметная прибыль	%		3,11	603,37

5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на глубину 0,3м	м3грунта	9	115,93	1043,38
		Накладные расходы	%		59,05	531,46
		Сметная прибыль	%		14	125,99
6	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт при перемещении грунта до 10м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	193	30,86	5956,41
		Накладные расходы	%		8,01	1546,85
		Сметная прибыль	%		3,11	600,26
7	11-010104-0402-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульджозерами мощн. 59кВт при перемещении грунта до 5м Группа грунта 2	м3 грунта	144,75	21,63	3131
		Накладные расходы	%		5,62	813,1
		Сметная прибыль	%		2,18	315,53
8	11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 3	м3грунта	48,25	843,79	40713,04
		Накладные расходы	%		555,6	26807,84
		Сметная прибыль	%		111,95	5401,67
9	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	144,75	115,93	16780,96
		Накладные расходы	%		59,05	8547,69
		Сметная прибыль	%		14	2026,29
10	11-010102-0314	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автосамосвалы экскаватором емк.ковша 0,5м3 излишнего грунта	м3 грунта	1	133,92	133,92
		Накладные расходы	%		36,13	36,13
		Сметная прибыль	%		13,6	13,6
11	С341-020101-1010	Перевозка строит-ных грузов самосвалами вне карьеров.Г/подъемн.7,5т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км.	т	1,73	401,37	694,37
		Накладные расходы	%		17,02	29,44
		Сметная прибыль	%		33,47	57,9
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работы на отвале	м3грунта	1	12,36	12,36
		Накладные расходы	%		3,69	3,69
		Сметная прибыль	%		1,28	1,28
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	1	2507,42	2507,42

		Накладные расходы	%		585,38	585,38
		Сметная прибыль	%		247,42	247,42
14	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=100мм				
		Укладка	км	0,0257	218413,79	5613,23
		Накладные расходы	%		121745,09	3128,85
		Сметная прибыль	%		27212,71	699,37
15	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100SDR21				
	23-010501-1112	110x5,3 питьевая	м	25,957	1065,72	27662,89
		Накладные расходы	%		45,19	1172,91
		Сметная прибыль	%		88,87	2306,86
16	11-220701-0103	Трубопроводы д=100мм.Промывка с дезинфекцией	км	0,0237	49582,48	1274,27
		Накладные расходы	%		26373,68	677,8
		Сметная прибыль	%		6076,49	156,17
17	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные д=100мм	задвижка или			
		Установка	клапан	1	1423,17	1423,17
		Накладные расходы	%		761,69	761,69
		Сметная прибыль	%		174,79	174,79
18	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100				
	23-040102-0105	для воды,корпус из серого чугуна PN10 DN100 типа FAF	шт	1	35331,73	35331,73
		Накладные расходы	%		1498,07	1498,07
		Сметная прибыль	%		2946,38	2946,38
19	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам д=100мм Приварка	фланец	2	681,6	1363,19
		Накладные расходы	%		396,55	793,1
		Сметная прибыль	%		86,25	172,5
20	С123-020103-0210	Фланцы к стальны приварные плоские PN10 DN100мм	шт	2	1715,08	3430,16
		Накладные расходы	%		72,72	145,44
		Сметная прибыль	%		143,02	286,05
21	11-221101-0106	Штуцеры(патрубки)стальн.д=250мм. Врезка в существ.				
		сети из стальных труб	врезка	1	14100,34	14100,34
		Накладные расходы	%		5322,26	5322,26
		Сметная прибыль	%		1553,81	1553,81
22	С232-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива 45 кВт	ма.ч	4	1107,11	4428,44
		Накладные расходы	%		46,94	187,77

		Сметная прибыль	%		92,32	369,3
23	11-220801-0201	Фасонные части ПЭ:отводы,патрубки,переходы,втулки.Уст	шт	1	827,81	827,81
		Накладные расходы	%		349,59	349,59
		Сметная прибыль	%		94,19	94,19
24	С123-020303-7306	Втулка под фланец ПЭ сварная ПЭ100SDR17,PN10	шт	1	1459,18	1459,18
		Накладные расходы	%		61,87	61,87
		Сметная прибыль	%		121,68	121,68
25	11-220301-0105	Гильза из стальн.водопроводн.трубы д=150мм. Установка	км	0,0005	501447	250,72
		Накладные расходы	%		258816,75	129,41
		Сметная прибыль	%		60821,1	30,41
26	С123-010201-0218	Трубы стальн.эл.сварные д=159х4мм	м	0,502	2710,97	1360,91
		Накладные расходы	%		114,95	57,7
		Сметная прибыль	%		226,07	113,49
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-1				**211936,14**
		Накладные расходы				**72529**
		Сметная прибыль				**22757,21**
		Итогос с накладными и сметной прибылью:				**307222,35**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**309987,35**
		Итого с зимними удорожаниями - 1,61%				**314977,35**
		НДС -12%				**37797**
		Всего:по локальной смете 6-1:				**352774,35**
		Локальная смета №6-2 Наружная канализация				
1	11-010101-0314	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн с ковшом емк.0,5м3	м3грунта	435	90,05	39170,7
		Накладные расходы	%		25,52	11099,91
		Сметная прибыль	%		9,25	4021,65
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы,Разработка вручную в траншеях. Дора ботка грунта,зачистка дна и стенок с выкидкой	м3грунта	15	2130,13	31951,97
		Накладные расходы	%		1402,6	21039,04
		Сметная прибыль	%		282,62	4239,28
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3грунта	8	1775,11	14200,88
		Накладные расходы	%		1168,84	9350,69

		Сметная прибыль	%		235,52	1884,13
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт во временный резерв	м3грунта	458	30,86	14134,89
		Накладные расходы	%		8,01	3670,76
		Сметная прибыль	%		3,11	1424,45
5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на глуб. 0,3м	м3	24,75	115,93	2869,28
		Накладные расходы	%		59,05	1461,52
		Сметная прибыль	%		14	346,46
6	11-010104-0102	Грунты 2гр-пы Разработка бульдозером с перемещ.до10м из времен.резерва для обратной засыпки	м3грунта	430	30,86	13270,75
		Накладные расходы			8,01	3446,35
		Сметная прибыль			3,11	1337,37
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером с пкеремещ до 5м Группа грунтов 2	м3	322,5	21,63	6975,8
		Накладные расходы	%		5,62	1811,58
		Сметная прибыль	%		2,18	702,99
8	11-010205-0503	Засыпка вручную траншей,пазух и ям.Гр.грунтов 3	м3	107,5	843,79	90707,8
		Накладные расходы	%		555,6	59727,31
		Сметная прибыль	%		111,95	12034,81
9	11-010201-0501	Грунты 1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	322,5	115,93	37387,64
		Накладные расходы	%		59,05	19044,07
		Сметная прибыль	%		14	4514,54
10	11-010102-0314	Гр-ты 2 группы Разработка с погрузкой в а/самосвалы экскаваторос излишнего грунта	м3	28	133,92	3749,81
		Накладные расходы	%		36,13	1011,72
		Сметная прибыль	%		13,6	380,92
11	341-020101-1010	Перевозка строит.грузов самосвалами вне карьера Расстояние перевозки 10км	т	48,44	401,37	19442,36
		Накладные расходы	%		17,02	824,36
		Сметная прибыль	%		33,47	1621,34
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работы на отвале	м3грунта	28	12,36	346
		Накладные расходы	%		3,69	103,21

		Сметная прибыль	%		1,28	35,94
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	3	2507,42	7522,26
		Накладные расходы	%		585,38	1756,15
		Сметная прибыль	%		247,42	742,27
14	11-220501-0105	Трубопров.из полипропилен.гофрир.труб д=150мм				
		Укладка	км	0,075	290695,98	21802,2
		Накладные расходы	%		156066,46	11704,98
		Сметная прибыль	%		35741	2680,57
15	С123-010603-0103	Трубы Полипропилен. Безнапорные гофрированные для				
		нар.сетей канализ.с раструбом DN/ID150 SN8PP	м	75,75	905,27	68574,2
		Накладные расходы	%		38,38	2907,55
		Сметная прибыль	%		75,49	5718,54
16	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сб.ж/б д=1,5м				
		Устройство.Грунты сухие	м3	5,76	22897,54	131889,81
		Накладные оасходы	%		6930,98	39922,47
		Сметная прибыль	%		2386,28	13744,98
17	С123-030101-0308	Люк чугунный тиС(В125)	к-т	3	14375,15	43125,45
		Накладные расходы	%		609,51	1828,52
		Сметная прибыль	%		1198,77	3596,32
18	С121-060510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,0415	397795,37	16516,46
		Накладные расходы			16866,52	700,3
		Сметная прибыль	%		33172,95	1377,34
19	11-110101-0201	Песчанные подстилающ.слои.Устр-во с уплотнен.под отм	м3	1,62	4487,41	7269,6
		Накладные расходы			1670,46	2706,14
		Сметная прибыль			473,89	511,81
20	11-110101-0209	Бетонная отмостка Устройство	м3	0,81	19692,59	15950,99
		Накладные расходы	%		2455,22	1988,73
		Сметная прибыль	%		1771,82	1435,18
21	11-080101-0307	Стены.Фундам.колодцы.Боковая гидроизоляция обмазочн	м2	26,14	720,95	18845,66
		Накладные расходы	%		122,68	3206,89
		Сметная прибыль	%		67,49	1764,2
22	С121-040302-0102	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН15	шт	3	14401,53	43204,59
		Накладные расходы	%		610,62	1831,87

		Сметная прибыль	%		1200,97	3602,92
23	С121-040302-0109	Плиты перекрытий ж/б для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	3	13972,98	41918,94
		Накладные расходы	%		592,45	1777,36
		Сметная прибыль	%		1165,23	3495,7
24	С121-040301-0110	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15.6	шт	6	10431,43	62588,58
		Накладные расходы	%		442,29	2653,76
		Сметная прибыль	%		869,9	5219,39
25	С121-040301-0201	Кольца опорные ж/б для колодцев КО6	шт	3	1407,42	4222,26
		Накладные расходы	%		59,67	179,02
		Сметная прибыль	%		117,37	352,1
		Итого прямых затрат по локальной смете 6-1:				**757638,89**
		Накладные расходы				**205754,26**
		Сметная прибыль				**77071,45**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**1040464,61**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**1049828,61**
		Итого с зимними удорожаниями - 1,61%				**1066730,61**
		НДС -12%				**128007**
		Всего:по локальной смете 6-2:				**1194737,61**
Локальная смета 6-3 Наружный газопровод низкого давления Раздел 1 Строительные работы						
1	11-010101-0314	Грунты группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн" емк.ковша 0,5м3	м3грунта	38	90,05	3421,81
		Накладные расходы			25,52	969,65
		Сметная прибыль			9,25	351,32
2	11-010205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях.Доработка вручну.,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта	м3грунта	1,2	2130,13	2556,16
		Накладные расходы			1402,6	1683,12
		Сметная прибыль			282,62	339,14
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозером при перемещении гр-та 2гр.до5м	м3	27,3	21,63	590,51
		Накладные расходы			5,62	153,35
		Сметная прибыль			2,18	59,51
4	11-010205-0503	Траншеи пазухи и ямы.Засыпка вручную Гр.гр-ов3	м3грунта	9,1	843,79	7678,52
		Накладные расходы			555,6	5055,99

		Сметная прибыль			111,95	1018,76
5	11-010201-0501	Грунт1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	27,3	115,93	3164,91
		Накладные расходы			59,05	1612,1
		Сметная прибыль			14	382,16
6	11-010102-0314	Грунты 2группы. Разработка с погрузкой в а/самосвалы экскаватором излишнего грунта	м3 грунта	2,8	133,92	374,98
		Накладные расходы			36,13	101,17
		Сметная прибыль			13,6	38,09
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров, На расстояние 10км	т	4,844	401,37	1944,24
		Накладные расходы			17,02	82,44
		Сметная прибыль			33,47	162,13
8	11-010102-0601	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале	м3грунта	2,8	12,36	34,6
		Накладные расходы			3,69	10,32
		Сметная прибыль			1,28	3,59
9	11-230101-0101	Песчанное основание под трубопроводы.Устройство	м3	2,8	2507,42	7020,78
		Накладные расходы			585,38	1639,07
		Сметная прибыль			247,42	692,79
10	11-220501-0103	Трубопроводы из п/этиленовых труб д=100мм Укл-ка	км	0,0275	218413,79	6006,38
		Накладные расходы			121745,09	3347,99
		Сметная прибыль			27212,71	748,35
11	С123-010502-0606	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 75х4,5	м	27,775	873,04	24248,69
		Накладные расходы			37,02	1028,14
		Сметная прибыль			72,8	2022,15
12	11-160401-0203	Трубопров.газоснабжения д=76х3мм по фасаду Прокладка	м	39	1620,52	63200,37
		Накладные расходы			419,83	16373,52
		Сметная прибыль			163,23	6365,91
13	11-221401-0204	Трубопров.газоснабжения д=89х3мм по фасаду Прокладка	м	43,5	1888,65	82156,38
		Накладные расходы			470,22	20454,71
		Сметная прибыль			188,71	8208,89
14	11-160401-0202	То же д=57х3мм пл фасаду Прокладка	м	17	1293,44	21988,53
		Накладные расходы			350,92	5965,56
		Сметная прибыль			131,55	2236,33

15	11-191101-0101	Газопроводы. Испытание пневмотическое	м	270,5	328,04	88733,5
		Накладные расходы			215,59	58316,26
		Сметная прибыль			43,49	11763,98
16	С123-010201-0163	Отвод д=70мм	шт	14	417,76	5848,64
		Накладные расходы			17,71	247,98
		Сметная прибыль			34,84	487,73
17	С123-020101-0173	Отводы д=80мм	шт	13	680,74	8849,62
		Накладные расходы			28,86	375,22
		Сметная прибыль			56,77	737,99
18	С123-020101-0152	Отводы д=50мм	шт	6	233,81	1402,86
		Накладные расходы			9,91	59,48
		Сметная прибыль			19,5	116,99
19	С123-020101-1017	Переход д=76х3мм на д=57х3мм	шт	1	336,85	336,85
		Накладные расходы			14,28	14,28
		Сметная прибыль			28,09	28,09
20	С123020101-1027	Переход д=89х3мм на д=76х3мм	шт	1	455,31	455,31
		Накладные расходы			19,31	19,31
		Сметная прибыль			37,97	37,97
21	11-160601-0103	Вентили,задвижки,краны д=до100мм Установка	шт	1	2710,69	2710,69
		Накладные расходы			1406,57	1406,57
		Сметная прибыль			329,38	329,38
22	С123-040902-0109	Кран шаровый д=80мм	шт	1	32326,64	32326,64
		Накладные расходы			1370,65	1370,65
		Сметная прибыль			2695,78	2695,78
23	11-070107-0103	Крепление трубопров.газа к стене Установка	т	0,0233	415079,57	9650,6
		Накладные расходы			42241,81	982,12
		Сметная прибыль			36585,71	850,62
24	С123-020103-2806	Заглушка д=50мм	шт	1	975,62	975,62
		Накладные расходы			41,37	41,37
		Сметная прибыль			81,36	81,36
25	11-160401-0208	Футляр из стальн.труб д=219х5мм Установка	м	0,8	7373,73	5898,98
		Накладные расходы			1174,22	939,38
		Сметная прибыль			683,84	547,07

26	прайс-лист	Переход д=140мм/д=110мм	шт	1	5714,29	5714,29
		Накладные расходы			242,29	242,29
		Сметная прибыль			476,53	476,53
27	прайс-лист	Переодник ПЭ-ВП сталь д=90мм/д=89мм	шт	1	5716,07	5716,07
		Накладные расходы			242,36	242,36
		Сметная прибыль			476,67	476,67
28	прайс-лист	Отвод 90" д=90мм	шт	1	10553,47	10553,47
		Накладные расходы			447,47	447,47
		Сметная прибыль			880,08	880,08
29	прайс лист	Муфта д=90мм	шт	1	4390	4390
		Накладные расходы			186,14	186,14
		Сметная прибыль			366,09	366,09
30	Ц13-080201-0201	Алюминиевый провод сеч.4мм2	м	27,5	205,17	5642,13
		Накладные расходы			62,85	1728,26
		Сметная прибыль			21,44	589,63
31	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода сеч.4мм2	1000м	0,0275	27531,91	757,13
		Накладные расходы			1167,35	32,1
		Сметная прибыль			2295,94	63,14
32	11-110101-0501	Укладка п/этилен.пленки поверх подсыпки	м2	5,5	1477,19	8124,56
		Накладные расходы			850,28	4676,53
		Сметная прибыль			186,2	1024,09
33	11-130301-0406	Огрунтовка металлич.поверхн.ГФ021	м2	123,44	59,64	7362,33
		сварн.соединен.методом магнитографирования				
		Накладные расходы			17,77	2194,06
		Сметная прибыль			6,19	764,51
34	11-130301-1421	Окраска металлич.поверхн. Краской БТ-177	м2	123,44	95,18	11749,18
		Накладные расходы			11,18	1380,5
		Сметная прибыль			8,51	1050,37
35	11-220601-0306	Трубопров.стальн.д=200ммНанесен.изоляции битумно-рез	км	0,0008	2565084,8	2052,07
		зиновой -футляра				
		Накладные расходы			269342,84	215,47
		Сметная прибыль			226754,21	181,4
36	11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категор.д=350мм Контроль качества	стык	1	583,05	5823,05

		сварных соединен.методом магнитографирования				
		Накладные расходы			1347,39	1347,39
		Сметная прибыль			573,64	573,64
37	11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5мм Устройство	м3	0,05	18349,45	917,47
		Накладные расходы			1307,94	65,4
		Сметная прибыль			1572,59	78,63
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-3:				**450377,9**
		Накладные расходы				**135007,73**
		Сметная прибыль				**46830,85**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**632216,49**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**637905,49**
		Итого с зимними удорожаниями 1.61%				**648175,49**
		НДС 12%				**77781**
		Всего по локальной смете 6-3:				**725956,49**
		Локальная смета №6-4 Теплосети Раздел 1 Земляные работы				
1	11-010101-0314	Грунты 2 гр.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн	м3грунта	43	90,05	3872,05
		Накладные расходы			25,52	1097,23
		Сметная прибыль			9,25	397,54
2	11-010205-0303	Грунты 3 гр.Разработка вручную траншей.Доработка, зачистка с выкидкой грунта	м3	1	2130,13	2130,13
		Накладные расходы			1402,6	1402,6
		Сметная прибыль			282,62	282,62
3	11-010104-0102	Грунты 2 гр.Разработка бульдозером с перемещен.до10м	м3	44	30,86	1357,94
		Накладные расходы			8,01	352,65
		Сметная прибыль			3,11	136,85
4	11-010104-0102	Грунты 2гр.Разработка бульдозером из времен.резерва для обратной засыпки	м3	19	30,86	586,38
		Накладные расходы			8,01	152,28
		Сметная прибыль			3,11	59,09
5	11-010104-0402	Засыпка траншей и котлованов бульдозером гр.2гр.	м3	14,25	21,63	308,23
		Накладные расходы			5,62	80,05
		Сметная прибыль			2,18	31,06
6	11-010205-0503	Засыпка траншей,пазух и котлованов вручную гр.2гр.	м3	4,75	843,79	4008,02

		Накладные расходы			555,6	2639,11
		Сметная прибыль			111,95	531,77
7	11-010201-0501	Грунты 1,2 группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	14,25	115,93	1652,01
		Накладные расходы			59,05	841,48
		Сметная прибыль			14	199,48
8	11-010102-0314	Грунты 2гр.Разработка с погрузкой на а/самосвалы	м3	25	133,92	3348,04
		Накладные расходы			36,13	903,32
		Сметная прибыль			13,6	340,11
9	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьера на 10км	м3	43,25	401,37	17359,25
		Накладные расходы			17,02	736,03
		Сметная прибыль			33,47	1447,62
10	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале	м3	25	12,36	308,93
		Накладные расходы			3,69	92,15
		Сметная прибыль			1,28	32,09
		Раздел 2 Трубопроводы				
11	11*230101-0101	Песчаная подсыпка и засыпка трубопроводов.Устройство	м3	24,25	2507,42	60804,93
		Накладные расходы			585,38	14195,51
		Сметная прибыль			247,42	6000,04
12	11-240108-0105	Трубопров.стальн.изолирован.ППУ-ПЭ д=125мм	км	0,035	600524,19	21018,35
		Накладные расходы			313903,5	10986,62
		Сметная прибыль			73154,21	2560,4
13	С123-010402-0108	Труба стальная изолированная ППУ-ПЭ д=133х4-1	м	16,37	9918,28	162411,2
		Накладные расходы			420,54	6884,24
		Сметная прибыль			827,11	24287,79
14	С123-020201-4908	Неподвижная опора 133-340х16-1ППУ-ПЭ	шт	2	47246,59	94493,18
		Накладные расходы			2003,26	4006,51
		Сметная прибыль			3939,99	7879,98
15	прайс-лист	Скользящая опора д=133мм	шт	10	7812,5	78125
		Накладные расходы			331,25	3312,5
		Сметная прибыль			651,5	6515
16	прайс-лист	Металлическая заглушка изоляции д=133мм	шт	2	8064,29	16128,57
		Накладные расходы			341,93	683,85
		Сметная прибыль			672,5	1344,99
17	прайс лист	Комплект для изоляции стыков д=133мм	шт	6	5791,96	34751,79

		Накладные расходы Сметная прибыль			245,58 483	1473,48 2898,02
18	11-250128-0201	Трубопров.1-4 категории д=350мм Контроль качества сварн.соединен.методом магнитографирования Накладные расходы Сметная прибыль	стык	6	5823,05 1347,39 573,64	34938,31 8084,35 3441,81
20	11-240106-0101	Задвижки стальн.для горячей воды и пара д=50мм Уст-ка Накладные расходы Сметная прибыль	к-т	3	3228,22 1388,57 369,34	9684,65 4165,72 1108,03
21	С123-040601-0902	Вентили проходн.фланцев.15с22нж для воды и пара д20 Накладные расходы Сметная прибыль	шт	1	15429,03 654,19 1286,66	15429,03 654,19 1286,66
22	С123-040201-1501	Задвижки стальн.фланцевые 30с41нж д=50мм Уст-ка Накладные расходы Сметная прибыль	шт	2	23582,29 999,89 1966,57	47164,58 1999,78 3933,15
23	11-240106-0104	Задвижки для горячей воды и пара д=150мм Устан-ка Накладные расходы Сметная прибыль	к-т	2	8725,95 3922,92 1011,91	17451,89 7845,84 2023,82
24	С123-040902-0708	Краны шаровые д=125 подземн.установки Накладные расходы Сметная прибыль	шт	1	461433,17 19564,77 38479,83	461433,17 16662,09 76959,67
25	С123-020103-0411	Фланцы стальн.приварн.д=125мм Накладные расходы Сметная прибыль	шт	2	4386,65 185,99 365,81	8773,3 371,99 731,62
26	С123-020103-0407	Фланцы стальные д=50мм Накладные расходы Сметная прибыль	шт	2	1541,12 65,34 128,52	3082,24 130,69 257,03
27	11-070501-0102	Блоки стен подвала мас.до 1т Установка Накладные расходы Сметная прибыль	шт	2	1588,11 561,22 171,95	3176,22 1122,45 343,89
28	С121-041201-9903	Блоки стен подвалов из бетона В7,5 Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0,586	21509,98 912,02 1793,76	12604,85 534,45 1051,14

29	Ц13-121001-0505	Трубопров.д=нар.133мм Врезаем.в действ.магистрали	врезка	2	11201,03	22402,06
		Накладные расходы			5029,69	10059,38
		Сметная прибыль			1298,46	2596,92
30	11-220301-0101	Трубы стальн.эл.сварн.д=50мм Укладка для дренажа	км	0,005	274207,62	1371,04
		Накладные расходы			166252,21	831,26
		Сметная прибыль			35236,79	176,18
31	С123-010201-0143	Трубы стальн.эл.сварн.д=57х3мм	м	5,02	782,81	3929,71
		Накладные расходы			33,19	166,62
		Сметная прибыль			65,28	327,71
32	прайс лист	Амортизирующие маты (прокладка)15х1200х2000	м2	19,2	2428,57	46628,57
		Накладные расходы			102,97	1977,05
		Сметная прибыль			202,52	3888,45
33	прайс лист	Лента сигнальн.красная с надписью "Осторожно!Теплосеть	м	39	48,57	1894,29
		Накладные расходы			2,06	80,32
		Сметная прибыль			4,05	157,97
		Итого прямые затраты по локальной смете 6,4:				**1192627,91**
		Накладные расходы				**104525,79**
		Сметная прибыль				**153228,5**
		Итого с накладными и сметной прибыли:				**1450382,2**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**1463435,64**
		Итого с зимними удороэаниями 1,61%				**1486998,27**
		НДС 12%				**178440,81,**
		Всего по локальной смете 6-4:				**1665439,08**
		Всего по объекту:				**2612580,84**
		Накладные расходы				**517816,78**
		Сметная прибыль				**299888**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**3430285,53**
		Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%				**3461157,09**
		Итого с зимними удорожаниями 1,61%				**3516881,72**
		НДС 12%				**422025,81**
		Всего по объекту:				**3938907,53**

ЗАКАЗЧИК: ГКП «Сокол Актобе» Барбосинов

ПОДРЯДЧИК:

Составление расценки проверила

Счет-фактура № 00000000016 от 29 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/471 от 10.10.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	роительство жилья по системе "Жилстройсбережени й" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №16 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	3 516 881,72	3 516 881,72	12%	422 025,81	3 938 907,53		
Всего по счету:					**3 516 881,72**		**422 025,81**	**3 938 907,53**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.