Счет-фактура № 00000000024 от 25 декабря 2017 г.

Дата оборота по реализации: 25.12.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ38926010218Z042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/471 от 10.10.2017 г.Доп.соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №16 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети	раб.	1	3 894 238,28	3 894 238,28	12%	467 308,59	4 361 546,87		
Всего по счету:					**3 894 238,28**		**467 308,59**	**4 361 546,87**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

МП

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

(Ф.И.О., подпись)

Примечание: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

нитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ор (контракт) Договор № 03-3/471 от 10.10.2017 г.Доп.соглашение № 1 от 29.11.2017 г.

Номер документа	Дата составления
00000000024	25.12.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

о ку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №16 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	4 361 546,87	4 361 546,87
				Итого	1	x	4 361 546,87

ния об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

чик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ядчик: Стройкорпорация "МЕДИН"
іенование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №16 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети
оглашение №1 от 29.11.2017г. К договору №03-3/471 от 10.10.2017г.

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/471	от10.10.2017г.		наименован.	код		

нование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ельство жилья по системе ройсбережений"(кредитное жилье) на рии жилого массива многоэтажной ки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 й жилой дом №16 в МКР №4 жилого "Нур-Актобе". Инженерные сети	7411120	3894238,28	7224495,84	3794210,31					889334,40	8300454,400
-декабрь 2017г.		3894238,28							467308,59	4361546,87
оплате =4361546,87=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

КАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"
именование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки
КР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №16 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"
оп.соглашение №1 от 29.11.2017г. К договору № 03-3/471 от "10.10.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
	с 01.12.2017г.	по 31.12.2017г.

А К Т № 2

о приемке выполненных работ за -декабрь месяц 2017г.

оставлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
		Локальная смета 4-1 Сети 0,4 кВ				
1	11-010101-0411	Грунты 2гр.Разработка экскаватором в отвал	м3грунта	38,1	172,83	6584,69
		Накладные расходы			34,05	1297,32
		Сметная прибыль			16,55	630,56
2	11-010205*0303	Грунты 3гр.Разработка вручную.Доработка -зачистка дна и стенок с выкидкой	м3 грунта	9,5	2130,13	20236,25
		Накладные расходы			1402,6	13324,73
		Сметная прибыль			282,62	2684,88
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером,перемещ5м	м3грунта	25,4	21,63	549,41
		Накладные расходы			5,62	142,68
		Сметная прибыль			2,18	55,37
4	11-010205-0503	Траншеи,пазухи и ямы.Засыпка вручную группа гр.3	м3грунта	6,3	843,79	5315,9
		Накладные расходы			555,6	3500,3
		Сметная прибыль			111,95	705,3
5	11-010201-0501	группы гр.1-2Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	25,4	115,93	2944,64
		Накладные расходы			59,05	1499,91
		Сметная прибыль			14	355,56

6	11-010102-0411	Грунты 2гр.Разработка с погрузкой на а/самосвалы экскаватором излишнего грунта	м3грунта	16	252,65	4042,41
		Накладные расходы			54,9	878,44
		Сметная прибыль			24,6	393,67
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьера на 10км	тн	27,68	401,37	11109,92
		Накладные расходы			17,02	471,06
		Сметная прибыль			33,47	926,48
8	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работа на отвале	м3грунта	16	12,36	197,72
		Накладные расходы			3,69	58,98
		Сметная прибыль			1,28	20,54
9	Ц13-080201-0203	Кабель до 35кВ Монтаж в готовых траншеях без покрытий	мкабеля	276	256,91	70907,64
		Накладные расходы			75,4	20811,55
		Сметная прибыль			26,59	7337,54
10	Ц13-080201-0301	Кабебль в траншее один.Устройство постели	м кабеля	89	323,81	28818,88
		Накладные расходы			78,58	6993,34
		Сметная прибыль			32,19	2864,98
11	Ц13-080201-0302	Кабель в траншее один.Устр.постели.Добавл.на послед	м кабеля	245	95,1	23299,67
		Накладные расходы			23,64	5792,94
		Сметная прибыль			9,5	2327,41
12	Ц13-080201-0401	Кабель в траншее Покрытие кирпичом.Один кабель	м кабеля	15	282,55	4238,28
		Накладные расходы			70,39	1055,82
		Сметная прибыль			28,24	423,53
13	Ц13-080201-0402	Кабель в траншее.Покрытие кирпичом Каждый послед.	м кабеля	60	164,38	9862,75
		Накладные расходы			39,78	2386,78
		Сметная прибыль			16,33	979,96
14	11-340201-0101	Трубопров.из а/цементн.труб с манжетами стальными	канало-км			
		До 2х отверстий	трубопров	0,084	998889,3	83906,7
		Накладные расходы			124132,91	10427,16
		Сметная прибыль			89841,78	7546,71
15	Ц13-080201-0903	Кабель до 35кВ Прокладка в трубах	м кабеля	84	361,5	30366,3
		Накладные расходы			112,31	9434
		Сметная прибыль			37,91	3184,02

16	Ц13-080201-0704	Кабель до 35кВ Прокладка с креплением наклад скобами Накладные расходы Сметная прибыль	м кабеля	72	788,07 164,66 76,22	56741 11855,22 5487,7
17	Ц13-080201-2503	Муфта концевая эпоксидн.3х жильн.кабелясеч.до185мм2 Накладные расходы Сметная прибыль	шт	12	23487,58 5451,35 2315,11	281850,91 65416,17 27781,37
		Итого по разделу 1:				**640973,05**
		Накладные расходы **Сметная прибыль** **Итогго по разделу 1:**				**155346,4** **63705,56** **860025**
		Раздел 2 Материалы				
18	С123-060137-0734	Кабели силовые АВБбШв4х120(мк)-1 Накладные расходы Сметная прибыль	км	0,432	1849423,32 78415,55 154227,11	798950,87 33875,52 66626,11
19	С151610-58	Муфта концевая 1кВ rek-1кнТ-4-70/120-ВЛ-та Накладные расходы Сметная прибыль	шт	12	12209,7 517,69 1018,2	146517,12 6212,33 12218,36
22	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-600 Накладные расходы Сметная прибыль	м	15	242,15 10,27 20,19	3632,28 154,01 302,9
20	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-900 Накладные расходы Сметная прибыль	м	8	200 8,48 16,68	1600 67,84 133,43
21	прайс лист	Лента сигнальная ЛСЭ-300 Накладные расходы Сметная прибыль	м	65	119,71 5,08 9,98	7780,85 329,91 648,86
		Итого по разделу 2: **Накладные расходы** **Сметная прибыль** **Итого по разделу 2:**				**958481,12** **40639,6** **79929,66** **1079050,38**
		Раздел 3 Строительные работы				
23	С121-010401-0101	Песок природный Накладные расходы	м3	16	1526,2 64,71	24419,2 1035,37

		Сметная прибыль			127,27	2036,37
24	С121-030101-0103	Кирпич керамический М100 р-ром 250х120х65мм	1000шт	0,12	38778,43	4653,41
		Накладные раходы			1644,21	197,3
		Сметная прибыль			3233,81	388,06
		Итого по разделу 3:				**29072,61**
		Накладные раходы				**1232,68**
		Сметная прибыль				**2424,42**
		Итого по разделу 3:				**32729,71**
Отдел 2 Заземление Раздел 4 Монтаж, Раздел 5 Материалы, Раздел 6 Строительные работы						
25	Ц13-080208-0101	Заземлитель веритикальн.из уголка 50х50х5мм Монтаж	шт	9	1076,13	9685,16
		Накладные раходы			384,35	3459,13
		Сметная прибыль			116,84	1051,54
26	Ц13-080208-0202	Заземлитель горизонтальн.из полосов.стали сеч.160мм2	м	180	169,73	30552,15
		Накладные раходы			59,24	10662,8
		Сметная прибыль			18,32	3297,2
27	С121-050106-1001	Прокат полосовой шир.40мм толщ.4мм	тн	0,2268	195064,13	44240,54
		Накладные раходы			8270,72	1875,8
		Сметная прибыль			16266,79	3689,31
28	С121-050201-9901	Прокат угловой 50х50х5мм	тн	0,1085	157269,49	17055,88
		Накладные раходы			6668,23	723,17
		Сметная прибыль			13115,02	1422,32
29	С121-050301-9918	Лужение заземляющих устройств	тн	0,3353	103434,47	34676,41
		Накладные раходы			4385,62	1470,28
		Сметная прибыль			8625,61	2891,73
30	11-010106-0102	Траншеи глуб.1,6мдля трубопров.Рытье экскаватором	км траншеи	0,072	424509,94	30564,72
		Накладные раходы			155649,59	11206,77
		Сметная прибыль			46412,76	3341,72
31	11-010106-0106	Исключать на кажд.0,2м изменен.глуб.транш.дл 0,6м	км траншеи	0,36	-65357,52	-23528,71
		Накладные расходы			-31101,28	-11196,46
		Сметная прибыль			-7716,7	-2778,01
		Итого по разделам 4,5,6:				**143246,15**
		Накладные расходы				**18201,49**
		Сметная прибыль				**12915,81**

		Итого:				**174363,45**
		Итого прямые затраты по локальной смете 4-1:				**1771772,93**
		Накладные расходы				**215420,16**
		Сметная прибыль				**158975,45**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**2146168,54**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**2165484,54**
		Итого с зимними удорожаниями:				**2200348,54**
		НДС -12%				**264042**
		Всего:по локальной смете 4-1 :				**2464390,54**
		Локальная смета 6-4 Теплосети Раздел 2 Трубопроводы				
13	С123-010402-0108	Труба стальн.изолирован.1-ППУ-ПЭ д=159х4,5	м	18,63	9918,28	184728,6
		Накладные расходы			420,54	7834,49
		Сметная прибыль			827,11	4660,89
19	С123-020201-0108	Отвод Ст 133х4-90*-1ППУ-ПЭ	шт	4	34517,3	138069,2
		Накладные расходы			1463,53	5854,13
		Сметная прибыль			2878,47	11513,87
24	С123-040902-0708	Краны шаровые д=125мм для подземн.устан.со стандарт удлинением штока 350мм Управл.Т-образн.ключом	шт	1	461433,17	461433,17
		Накладные расходы			19564,77	22467,44
		Сметная прибыль			38479,83	
		Итого прямые затраты по Разделу 2 :				**784230,97**
		Накладные расходы				**36156,06**
		Сметная прибыль				**16174,76**
		Итого по Разделу 2:				**836561,79**
		Раздел 3 Газонепроницаемый узел ввода теплосети (1шт)				
34	11-100102-0401	Установка антисептированной доски	м3	0,0042	63353,96	266,09
		Накладные расходы			12909,69	54,22
		Сметная прибыль			6101,09	25,62
35	11-220801-0105	Фасонные части стальн.сварные д=100-250мм Установка	тн	0,0278	923264,08	25666,74
		Накладные расходы			288359	8016,38
		Сметная прибыль			96929,85	2694,65
36	11-060101-0114	Устройство подпорных стенок из бетона В15	м3	0,12	18613,38	2233,61
		Накладные расходы			1230,67	147,68

		Сметная прибыль			1587,52	190,5
37	11-160401-0204	Установка венттрубы д=80мм	м	2	2011,37	4022,74
		Накладные расходы			475,43	950,85
		Сметная прибыль			198,94	397,89
38	11-150403-1004	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы д=50мм.Окраска	м2	0,28	592,67	165,95
		Накладные расходы			304,39	85,23
		Сметная прибыль			71,76	20,09
39	11-080101-0305	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя	м2	1,12	1861,67	2085,07
		Накладные расходы			282,75	316,68
		Сметная прибыль			171,55	192,14
40	11-080101-0306	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.оклеечная в 2слоя				
		Добавлять на каждый послед.слой сверх 2х слоев	м2	1,12	945,79	1059,29
		Накладные расходы			138,02	154,58
		Сметная прибыль			86,71	97,11
41	11-161201-0101	Заделка сальников	сальник	2	2092,05	4184,1
		Накладные расходы			967,36	1934,72
		Сметная прибыль			244,75	489,51
		Итого прямые затраты по разделу 3:				**39683,58**
		Накладные расходы				**11660,35**
		Сметная прибыль				**4107,51**
		Итого по разделу 3:				**55451,45**
		Раздел 4 Конструкция крепления неподвижной опоры для труб (1шт)				
42	11-080101-0202	Щебеночное основание под фундаменты Устройство	м3	0,176	4702,19	827,58
		Накладные расходы			753,58	132,63
		Сметная прибыль			436,46	76,82
43	11-060101-0101	Подготовка бетонная из ботона В15 Устройство	м3	0,16	19940,88	3190,54
		Накладные расходы			1375,42	220,07
		Сметная прибыль			1705,3	272,85
44	11-060101-0113	Устройство ж/б опоры из бетона В25	м3	2	25250,27	50500,53
		Накладные расходы			2957,1	5914,2
		Сметная прибыль			2256,59	4513,18
45	С121-050301-0102	Сталь арматурн.кл А1 д=8мм	тн	0,0088	156359,21	1371,27
		Накладные расходы			6629,63	58,14

		Сметная прибыль			13039,11	114,35
46	С121-050301-0306	Сталь арматурн.кл Аш д=16мм до 18мм	тн	0,2629	148959,22	39161,38
		Накладные расходы			6315,87	1660,44
		Сметная прибыль			12422,01	3265,75
47	11-060301-0601	Сетка арматурн.Изготовлен. В построечн.услов.д=до16мм	тн	0,184	13237,4	2435,68
		Накладные расходы			6869,14	1263,92
		Сметная прибыль			1608,52	295,97
48	11-080101-0307	Стены,фундам..Боковая гидроизоляц.обмазочная в 2слоя	м2	8,72	720,95	6286,69
		Накладные расходы			122,68	1069,78
		Сметная прибыль			67,49	588,52
		Итого прямые затраты по разделу 4:				**103773,68**
		Накладные расходы				**10319,19**
		Сметная прибыль				**9127,43**
		Итого по разделу 4:				**123220,29**
		Раздел 5 Система ОДК				
49	Ц13-110203-0107	Система ОДК Монтаж	шт	1	7129,66	7129,66
		Накладные расходы			2816,3	2816,3
		Сметная прибыль			795,68	795,68
50	прайс лист	Тенрминал промежуточный КТ-13	шт	1	8839,29	8839,29
		Накладные расходы			374,79	374,79
		Сметная прибыль			737,13	737,13
51	прайс лист	Кабель 5х1,5 для соединен.стацинарн.детектора с терм	шт	2	580,36	1160,71
		Накладные расходы			24,61	49,21
		Сметная прибыль			48,4	96,79
52	прайс лист	Кабель 3х1,5мм для соединен.стационарн.детектора с т	шт	2	366,07	732,14
		Накладные расходы			15,52	31,05
		Сметная прибыль			30,53	61,05
53	прайс лист	Детектор переносной аккумуляторн.ДПП-А	шт	1	27678,57	27678,57
		Накладные расходы			1173,57	1173,57
		Сметная прибыль			2308,17	2308,17
54	прайс лист	Импульсный рефлектомер	шт	1	438839,29	438839,29
		Накладные расходы			18606,79	18606,79

		Сметная прибыль			36595,69	36595,69
55	прайс лист	Ковер навесной	шт	1	35714,29	35714,29
		Накладные расходы			1514,29	1514,29
		Сметная прибыль			2978,29	2978,29
		Итого прямые затраты по разделу 5:				**520093,94**
		Накладные расходы				**24565,99**
		Сметная прибыль				**43572,79**
		Итого по разделу 5:				**588232,73**
		Раздел 6 Наземный терминал для контроля состояния изоляции				
56	11-080101-0201	Основание под фундаменты песчаные Устройство	м3	0,06	2895,87	173,75
		Накладные расходы			542,32	32,54
		Сметная прибыль			275,06	16,5
57	11-060101-0101	Устройство Бетонной подготовки	м3	0,03	16055,18	481,66
		Накладные расходы			1210,67	36,32
		Сметная прибыль			1381,27	41,44
58	11-060101-0113	Устройство бетонного наземного терминала из бет.В15	м3	0,2	22449,82	4489,96
		Накладные расходы			2838,36	567,67
		Сметная прибыль			2023,05	404,61
59	С121-050301-0303	Сталь арматурн.кл АШ д=10мм	тн	0,001	150894,49	150,89
		Накладные расходы			6397,93	6,4
		Сметная прибыль			12583,39	12,58
60	11-160301-0210	Трубопров.из ст.в.г.пр.оцинков.труб д=до 100мм Проклад	м	2,5	4222,45	10556,12
		Накладные расходы			531,33	1328,32
		Сметная прибыль			380,3	950,75
61	11-090305-0301	Монтаж м/к терминала	тн	0,0522	68704,91	3582,96
		Накладные расходы			39298,27	2049,4
		Сметная прибыль			8640,25	450,59
62	С121-060801-0201	Стоимость м/к. терминала	тн	0,0522	364881,35	19028,56
		Накладные расходы			15470,97	806,81
		Сметная прибыль			30428,19	1586,83
63	11-340101-1504	Окраска металлоконструкций за два раза	тн	0,0522	23355,32	1217,98
		Накладные расходы			11497,48	599,59

		Сметная прибыль			2788,22	145,41
		Итого по разделу 6 прямые затраты:				**39681,88**
		Накладные расходы				**2856,22**
		Сметная прибыль				**2037,42**
		Итого по разделу 6:				**48717,66**
		Всего по локальной смете 6-4 прямых затрат:				**1487464,05**
		Накладные расходы				**85557,81**
		Сметная прибыль				**75019,91**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**1648041,77**
		Итого с временными зданиями и сооружениями:				**1662873,77**
		Итого с зимними удорожаниями:				**1693889,74**
		НДС -12%				**203266,59**
		Всего:по локальной смете 6-4:				**1897156,33**

5 127,05
3 608,41

Всего по объекту:	**3259236,98**
Накладные расходы	**300977,97**
Сметная прибыль	**233995,36**
Итого с накладными и сметной прибылью:	**3794210,31**
Итого с временными зданиями и сооружениями:	**3828358,31**
Итого с зимними удорожаниями:	**3894238,28**
НДС 12%	**467308,59**
Всего по объекту:	**4361546,87**

ЗАКАЗЧИК:

Директор ТОО Сокол Актобе

Барбосников А.Н.

ПОДРЯДЧИК: