Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №1

о стоимости выполненных работ и затрат за май 203 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				
		доп.согл №1	08.11.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты			
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**77 856 156,00**	**69 514 425**							**8 341 731**	**77 856 156,00**

Заказчик: _____ Нурашев С.С

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Шакер Б.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

М.П.

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №5
за май 2023 года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
	2-1-7	МК "Белтоган"	21 524 782		23 274 523
	2-2-1	Подводящий канал из лотков ЛР-6 (лист20)	50 478 273		54 581 633
		Итого	50 478 273	-	77 856 156

"SANA-2015" Версия 22.1 от 05.07.19 г.

Цены Алматинская

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
34

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак
(наименование, адрес)

Объект : Пруд Узак батыр
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за май 2023г.

на МК "Белтоган" Локальная смета 2-1-7

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица изм.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 2 Водораспредительный колодец										
1	7	1137-0401-0203	Лоток ЛР-60 НР=91 %	м3	91,29	16887,96	5596,35	1541702	510891	61713	1071208	2821943	
						10615,6	2279,05	969098	208054	–	209033		
2	8	225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	964	17579		16946156		16946156	–	18301848	Казахстан
						–		–		–	1355692		
3	9	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	24,8266	13250,23	424,78	328958	10546	276835	42330	400991	
						1674,69	198,94	41577	4939	–	29703		

Итого **21 524 782**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 1 010 675
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 521 437
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 212 993

- материалы, изделия и конструкции, тенге		17 284 704
- накладные расходы, тенге		1 113 538
в т.ч. зарплата, тенге		100 218
- сметная прибыль (8 %), тенге		1 594 428
Всего		**21 524 782**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		740 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		371 829
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**452 741**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**23 089 805**
НДС (12 %)		2 770 777
Итого		**25 860 582**
Скидка подрядчика 10%	10%	2586059
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**23 274 523**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за май 2023г

на Подводящий канал к распредсооружению 2-2-1

Основание:

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	3713	214,36	202,65	795919	752439	–	166042	1038918	
						11,71	50,4	43479	187135	–	76957		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	3713	76,24	76,24	283079	283079	–	60337	370889	
						–	22,57	–	83802	–	27473		
3	3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2	232,65	2,26	2,26	526	526	–	112	689	
						–	0,67	–	156	–	51		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	23,26	13250,23	424,78	308200	9880	259367	39658	375687	

5	5 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР=91 %	м3	35,87	1674,69 14187,17	198,94 5270,05	38953 508894	4627 189037	– 80055	27829 288317	860988	
6	6 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	35,87	6685,31 81513	2147,48	239802 2923871	77030	– 2923871	63777 –	3157781	Казахстан
7	7 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР=91 %	м3	182,3	– 16211,95	5596,35	– 2955438	1020215	– –	233910 2139132	5502136	
8	8 225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	1926	10615,6 17579	2279,05	1935224 33857154	415471	– 33857154	407566 –	36565726	Казахстан
9	9 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	25,92	– 301		– 7802		– 7802	2708572 –	8426	
10	10 261-107-0747	Резина прессованная	кг	92	– 1505		– 138460		– 138460	624 –	149537	
11	11 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	648,03	– 740		– 479542		– 479542	11077 –	517905	Казахстан
12	12 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	1446,66	– 282		– 407958		– 407958	38363 –	440595	
13	13 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	7,61	– 33833		– 257469		– 257469	32637 –	278067	Казахстан
14	14 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,44	– 32345		– 14232		– 14232	20598 –	15371	Казахстан
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	468,843	– 916,59	1,6	– 429737	750	– 169	1139 338766	829983	
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,093	914,63 139144,91	– 10259,69	428818 12940	– 954	– 11119	61480 1076	15137	
17	17 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	1,4726	9330,42 202651,46	5307,31 13320,99	868 298425	494 19616	– 253090	1121 26055	350438	
					17464,64	4931,9	25718	7263	–	25958		

Итого **50 478 273**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге		2 712 862
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		2 276 496
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		775 978
- материалы, изделия и конструкции, тенге		38 690 288
- накладные расходы, тенге		3 059 495
в т.ч. зарплата, тенге		275 355
- сметная прибыль (8 %), тенге		3 739 132
Всего		**50 478 273**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		1 736 453
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		871 986
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**1 061 734**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**54 148 446**
НДС (12 %)		6 497 814
Итого		**60 646 260**
Скидка подрядчика 10%	10%	6064627
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**54 581 633**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Нач.участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**