Утверждена
приказом Министра
индустрии и инфраструктуры развитию РК
от 05.08. 2021г.
№ 420

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Наименование строительства и его адрес : "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Справка №2

о стоимости выполненных работ и затрат за июнь 2023 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№96/04/21	30.04.2021 г.				
		доп.согл №5	24.01.2023г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР по смете.	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
				В отчетном месяце	По монтажу оборудования		На приобретение материалов	Другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области	**222 231 815,00**	**128 906 838**							**15 468 821**	**144 375 659,00**

М.П.

Заказчик: _____ Нурашев С.С

Руководитель ГУ «Управление строительства Алматинской области»

М.П.

Подрядчик: _____ Шакер Б.

Директор ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Технический надзор: _____

ТОО «АДС САПА»

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Подрядчик: ТОО «Г.С.Г. Высотник»

Договор: № 96/04/21 от 30.04.2021г

Наименование строительства и его адрес: "Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Реестр актов выполненных работ №6
за июнь 2023 года

№	№ сметы	Наименование актов и видов работ	СМР	В том числе оборудование	Стоимость, тенге
1	2-2-1	Подводящий канал	30 149 937		**32 600 814**
2	2-2-2	Водозаборное сооружения (лист 22).	4 501 689	1 047 780	**4 790 838**
3	2-2-3	Поворотные колодцы (лист 26)	3 497 402		**3 781 706**
4	2-2-4	Переход через канал (лист 29)	11 474 323		**12 407 067**
5	2-2-5	Колодцы для гашения скорости потока	1 367 900		**1 479 097**
6	2-2-6	Колодец сопряжения лоткового канала	704 865		**762 163**
7	2-2-7	Переезд	1 180 946		**1 276 944**
8	2-2-8	Водораспределительное сооружение	7 082 238	1 746 300	**7 529 964**
9	2-3-1	Отводящее русло (лист 46,52)	1 269 753		**1 372 971**
10	2-3-2	Трубчатый переезд (5шт) (лист 47)	8 163 069		**8 826 643**
11	2-4-1	Подводящий канал из лотков ЛР-6 (лист 61)	31 335 764		**33 883 037**
12	2-4-4	Поворотные колодцы	3 188 485		**3 447 676**
13	2-4-5	Переезд	702 263		**759 350**
14	2-4-6	Переход и армирование колодцев	1 940 284		**2 098 009**
15	2-4-3	Акведук	9 523 044		**10 297 168**
16	2-4-2	Водозаборные сооружения (лист63)	2 298 360	698 520	**2 433 999**
17	2-2-1	Подводящий канал к распредсооружению 2-2-1	15 378 129		**16 628 213**
		Итого	133 758 451	3 492 600	**144 375 659**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
35
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2023г

на Подводящий канал к распредсооружению 2-2-1

Основание:
Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	2203,28	214,36	202,65	472295	446495	–	98528	616489	
						11,71	50,4	25800	111045	–	45666		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	2203,28	76,24	76,24	167978	167978	–	35804	220085	
						–	22,57	–	49728	–	16303		
3	3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2	138,05	2,26	2,26	312	312	–	66	408	
						–	0,67	–	92	–	30		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	13,81	13250,23	424,78	182986	5866	153992	23545	223053	
						1674,69	198,94	23127	2747	–	16522		

5	5 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР=91 %	м3	21,28	14187,17	5270,05	301903	112147	47493	171045	510784	
					6685,31	2147,48	142263	45698	–	37836		
6	6 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	21,28	81513		1734597		1734597	–	1873365	Казахстан
					–		–		–	138768		
7	7 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР=91 %	м3	109,21	16211,95	5596,35	1770507	611177	–	1281485	3296151	
					10615,6	2279,05	1159330	248895	–	244159		
8	8 225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	1149	17579		20198271		20198271	–	21814133	Казахстан
					–		–		–	1615862		
9	9 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	15,38	301		4629		4629	–	4999	
					–		–		–	370		
10	10 261-107-0747	Резина прессованная	кг	57,6	1505		86688		86688	–	93623	
					–		–		–	6935		
11	11 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	402,186	740		297618		297618	–	321427	Казахстан
					–		–		–	23809		
12	12 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	949,8	282		267844		267844	–	289272	
					–		–		–	21428		
13	13 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	4,518	33833		152857		152857	–	165086	Казахстан
					–		–		–	12229		
14	14 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,2636	32345		8526		8526	–	9208	Казахстан
					–		–		–	682		
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	277,6	916,59	1,6	254445	444	100	200582	491429	
					914,63	–	253901	–	–	36402		
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0555	139144,91	10259,69	7723	569	6635	642	9034	
					9330,42	5307,31	518	295	–	669		
17	17 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,8883	202651,46	13320,99	180015	11833	152668	15717	211391	
					17464,64	4931,9	15514	4381	–	15659		

Итого	**30 149 937**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 620 453
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 356 821
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	462 881
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 111 918
- накладные расходы, тенге	1 827 414
в т.ч. зарплата, тенге	164 467
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 233 329
Всего	**30 149 937**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	1 037 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	520 824
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**634 158**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**32 342 077**
НДС (12 %)	3 881 049
Итого	**36 223 126**
Скидка подрядчика 10% 10%	3622312
Итого со скидкой подрядчика к оплате	**32 600 814**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Нач.участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г

на Водозаборное сооружения (лист 22). Локальная смета 2-2-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Водозаборные сооружения										
1	1	1101-0101-0363	Грунты 3 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	94	248,19	248,19	23330	23330	–	4178	29709	
						–	61,73	–	5803	–	2201		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3	8	4901,47	–	39212	–	–	28233	72841	
						4901,47	–	39212	–	–	5396		
3	3	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	18	368,58	–	6634	–	–	4776	12323	
						368,58	–	6634	–	–	913		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	1,8	13250,23	424,78	23850	765	20071	3069	29073	
						1674,69	198,94	3014	358	–	2154		

5	5 1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	23,6	43596,18	897,29	1028870	21176	926921	82089	1199836	
					3422,58	399,8	80773	9435	–	88877		
6	6 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,9343	94992,99	31092,02	88752	29049	1248	63007	163900	
					62565,37	11541,4	58455	10783	–	12141		
7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,8397	389901		327400		327400	–	353592	Казахстан
					–		–		–	26192		
8	8 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0946	408502		38644		38644	–	41736	Казахстан
					–		–		–	3092		
9	9 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования(ПС100х100) НР=61 %	т	0,561	553423,07	201592,68	310470	113093	28737	133822	479835	
					300605,4	90446,8	168640	50741	–	35543		
10	10 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	3	142173,56	17155,57	426521	51467	25947	232702	711961	
					116368,92	10790,48	349107	32371	–	52738		
11	11 583-000-0000(пп)(об)	Стоимость затвора ПС150х100 кстм=1,02;	ком.	3	349260		1047780		–	–	1047780	
					–		–		1047780	–		
12	12 1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж НР=69 %	т	0,2473	175479,15	45454,57	43396	11241	17663	11600	59396	
					58599,17	9375,61	14492	2319	–	4400		
13	13 222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,2473	740490		183123		183123	–	197773	Казахстан
					–		–		–	14650		
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	30	916,59	1,6	27498	48	11	21677	53109	
					914,63	–	27439	–	–	3934		
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,006	139144,91	10259,69	835	62	717	70	977	
					9330,42	5307,31	56	32	–	72		
16	16 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,096	202651,46	13320,99	19455	1279	16499	1699	22846	
					17464,64	4931,9	1677	473	–	1692		

17	17 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	16	107,64	2,2	1722	35	1072	428	2322
					38,43	0,4	615	6	–	172	
18	18 1138-0101-0101	Сбор природного камня со склонов гор и собирание в кучки НР=93 %	м3 наброски	6	221,3	198,45	1328	1191	–	504	1979
					22,85	67,52	137	405	–	147	
19	19 414-104-0301	Природный камень. Погрузка	т	13,2	381		5029		–	–	5431
					–		–		–	402	
20	20 412-102-0208	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 8 км	т·км	13,2	320		4224		–	–	4562
					–		–		–	338	
21	21 1138-0101-0101	Каменная наброска из блужников НР=93 %	м3 наброски	6	221,3	198,45	1328	1191	–	504	1979
					22,85	67,52	137	405	–	147	
22	22 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	15	42,6	42,6	639	639	–	136	837
					–	12,61	–	189	–	62	
23	23 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	79	76,24	76,24	6023	6023	–	1284	7892
					–	22,57	–	1783	–	585	

Итого	**4 501 689**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	750 388
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	260 589
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	115 103
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 588 053
- оборудование, тенге	1 047 780
- перевозка грузов, тенге	9 253
- накладные расходы, тенге	589 778
в т.ч. зарплата, тенге	53 080
- сметная прибыль (8 %), тенге	255 848
Всего	**4 501 689**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	118 814
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	59 664
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**72 648**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**4 752 815**
НДС (12 %)		570 338
Итого		**5 323 153**
Скидка подрядчика 10%	10%	532315
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**4 790 838**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г

на Поворотные колодцы (лист 26). Локальная смета 2-2-3

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г. тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	540	209,56	209,56	113162	113162	–	20264	144100	
						–	52,12	–	28145	–	10674		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,2	4901,47	–	15685	–	–	11293	29136	
						4901,47	–	15685	–	–	2158		
3	3	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2 спланированной	108	368,58	–	39807	–	–	28661	73945	
						368,58	–	39807	–	–	5477		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	10,8	13250,23	424,78	143102	4588	120428	18415	174438	
						1674,69	198,94	18087	2149	–	12921		
5	5	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	44	43596,18	897,29	1918232	39481	1728158	153048	2236982	
						3422,58	399,8	150594	17591	–	165702		

6	6 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,6729	94992,99	31092,02	63921	20922	899	45378	118043	
					62565,37	11541,4	42100	7766	–	8744		
7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6426	389901		250550		250550	–	270594	Казахстан
					–		–		–	20044		
8	8 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0303	408502		12378		12378	–	13368	Казахстан
					–		–		–	990		
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	160	916,59	1,6	146654	256	58	115609	283244	
					914,63	–	146341	–	–	20981		
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,032	139144,91	10259,69	4453	328	3826	371	5210	
					9330,42	5307,31	299	170	–	386		
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,512	202651,46	13320,99	103758	6820	87995	9059	121842	
					17464,64	4931,9	8942	2525	–	9025		
12	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	368	37,38	37,38	13756	13756	–	2930	18021	
					–	11,06	–	4070	–	1335		
13	13 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	368	16,53	16,53	6083	6083	–	1296	7969	
					–	4,89	–	1800	–	590		
14	14 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2	172	2,26	2,26	389	389	–	83	510	
					–	0,67	–	115	–	38		

Итого	**3 497 402**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	421 855
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	205 785
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	64 331
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 204 292
- накладные расходы, тенге	406 407
в т.ч. зарплата, тенге	36 577
- сметная прибыль (8 %), тенге	259 065
Всего	**3 497 402**

Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		120 311
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		60 416
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**73 563**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**3 751 692**
НДС (12 %)		450 203
Итого		**4 201 895**
Скидка подрядчика 10%	10%	420190
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 781 706**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жумабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г

на Переход через канал (лист 29). Локальная смета 2-2-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	496	214,36	202,65	106323	100514	–	22180	138783	
						11,71	50,4	5808	24998	–	10280		
2	2	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Доработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	5	5494,39	–	27472	–	–	19780	51032	
						5494,39	–	27472	–	–	3780		
3	3	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	110	368,58	–	40544	–	–	29192	75315	
						368,58	–	40544	–	–	5579		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	11	13250,23	424,78	145753	4673	122658	18755	177669	
						1674,69	198,94	18422	2188	–	13161		
5	5	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	85	43596,18	897,29	3705675	76270	3338486	295661	4321443	
						3422,58	399,8	290919	33983	–	320107		

6	6 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,6129	94992,99	31092,02	58221	19056	819	41332	107517	
					62565,37	11541,4	38346	7074	–	7964		
7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,5879	389901		229223		229223	–	247561	Казахстан
					–		–		–	18338		
8	8 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,025	408502		10213		10213	–	11030	Казахстан
					–		–		–	817		
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	300	916,59	1,6	274977	480	108	216767	531084	
					914,63	–	274389	–	–	39340		
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,06	139144,91	10259,69	8349	616	7173	694	9766	
					9330,42	5307,31	560	318	–	723		
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,96	202651,46	13320,99	194545	12788	164991	16986	228453	
					17464,64	4931,9	16766	4735	–	16922		
12	12 1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,036	6716763,92	3264459,02	241804	117521	14104	146300	419152	
					3060536,4	1044406,1	110179	37599	–	31048		
13	13 241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм К=1,004;	м	36,144	131307		4745960		4745960	–	5125637	
					–		–		–	379677		
14	14 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	102,4	107,56	2,2	11014	225	6854	2743	14858	
					38,43	0,4	3935	41	–	1101		
15	15 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	108,8	42,6	42,6	4635	4635	–	988	6073	
					–	12,61	–	1372	–	450		
16	16 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	89,6	76,24	76,24	6831	6831	–	1456	8950	
					–	22,57	–	2022	–	663		

Итого	**11 474 323**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	827 340
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	343 609
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	114 330
- материалы, изделия и конструкции, тенге	8 640 589
- накладные расходы, тенге	812 834

в т.ч. зарплата, тенге		73 155
- сметная прибыль (8 %), тенге		849 950
Всего		**11 474 323**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		394 717
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		198 213
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**241 345**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**12 308 598**
НДС (12 %)		1 477 032
Итого		**13 785 630**
Скидка подрядчика 10%	10%	1378563
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**12 407 067**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г

на Колодцы для гашения скорости потока (лист 31) Локальная смета 2-2-5

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	251	209,56	209,56	52600	52600	–	9419	66981	
						–	52,12	–	13082	–	4962		
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Доработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	2	4901,47	–	9803	–	–	7058	18210	
						4901,47	–	9803	–	–	1349		
3	3	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2	16	220,13	–	3522	–	–	2536	6543	
						220,13	–	3522	–	–	485		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	1,6	13250,23	424,78	21200	680	17841	2728	25842	
						1674,69	198,94	2680	318	–	1914		
5	5	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	13,8	43596,18	897,29	601627	12383	542013	48002	701599	
						3422,58	399,8	47232	5517	–	51970		
6	6	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,7164	94992,99	31092,02	68053	22274	957	48312	125674	
						62565,37	11541,4	44822	8268	–	9309		

7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,6558	389901		255697		255697	–	276153	Казахстан
					–		–		–	20456		
8	8 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0606	408502		24755		24755	–	26735	Казахстан
					–		–		–	1980		
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	41	916,59	1,6	37580	66	15	29625	72581	
					914,63	–	37500	–	–	5376		
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0082	139144,91	10259,69	1141	84	980	96	1336	
					9330,42	5307,31	77	44	–	99		
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,1312	202651,46	13320,99	26588	1748	22549	2321	31222	
					17464,64	4931,9	2291	647	–	2313		
12	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	228	42,6	42,6	9713	9713	–	2070	12726	
					–	12,61	–	2875	–	943		
13	13 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	23	76,24	76,24	1754	1754	–	374	2298	
					–	22,57	–	519	–	170		

Итого	**1 367 900**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	147 927
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	101 302
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 270
- материалы, изделия и конструкции, тенге	864 807
- накладные расходы, тенге	152 541
в т.ч. зарплата, тенге	13 729
- сметная прибыль (8 %), тенге	101 326
Всего	**1 367 900**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	47 056
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	23 630
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**28 772**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 467 358**

НДС (12 %)		176 083
Итого		**1 643 441**
Скидка подрядчика 10%	10%	164344
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**1 479 097**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Колодец сопряжения лоткового канала (лист 33). Локальная смета 2-2-6

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	38	209,56	209,56	7963	7963	–	1426	10140	
						–	52,12	–	1981	–	751		
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	9	76,24	76,24	686	686	–	146	899	
						–	22,57	–	203	–	67		
3	3	1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8	37,38	37,38	299	299	–	63	391	
						–	11,06	–	88	–	29		
4	4	1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	8	16,53	16,53	132	132	–	28	173	

					–	4,89	–	39	–	13		
5	5 1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	10	368,58	–	3686	–	–	2654	6847	
					368,58	–	3686	–	–	507		
6	6 1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	1	13250,23	424,78	13250	425	11151	1705	16151	
					1674,69	198,94	1675	199	–	1196		
7	7 1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона на дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	7,4	43596,18	897,29	322612	6640	290645	25740	376220	
					3422,58	399,8	25327	2959	–	27868		
8	8 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,4053	94992,99	31092,02	38501	12602	541	27333	71101	
					62565,37	11541,4	25358	4678	–	5267		
9	9 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,4037	389901		157403		157403	–	169995	Казахстан
					–		–		–	12592		
10	10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0216	408502		8824		8824	–	9530	Казахстан
					–		–		–	706		
11	11 1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР=93 %	м2	25	1208,66	28,22	30217	706	18876	9985	43418	
					425,41	4,08	10635	102	–	3216		

Итого	**704 865**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	66 681
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 453
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	10 249
- материалы, изделия и конструкции, тенге	487 440
- накладные расходы, тенге	69 080
в т.ч. зарплата, тенге	6 217
- сметная прибыль (8 %), тенге	52 212
Всего	**704 865**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	24 247
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	12 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**14 826**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**756 114**

		90 734
НДС (12 %)		**846 848**
Итого		84685
Скидка подрядчика 10%	10%	**762 163**
Итого со скидкой подрядчика к оплате		

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жумабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Переезд (лист34). Локальная смета 2-2-7

тенге

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	12	214,36	202,65	2572	2432	–	537	3358	
						11,71	50,4	141	605	–	249		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	2	368,58	–	737	–	–	531	1369	
						368,58	–	737	–	–	101		
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	0,2	13250,23	424,78	2650	85	2230	341	3230	
						1674,69	198,94	335	40	–	239		
4	4	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона В22,5 НР=91 %	м3	3,4	43596,18	897,29	148227	3051	133539	11826	172857	
						3422,58	399,8	11637	1359	–	12804		

5	5 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,126	94992,99	31092,02	11969	3918	168	8497	22103	
					62565,37	11541,4	7883	1454	–	1637		
6	6 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,111	389901		43279		43279	–	46741	Казахстан
					–		–		–	3462		
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,015	408502		6128		6128	–	6618	Казахстан
					–		–		–	490		
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	10,8	916,59	1,6	9899	17	4	7804	19119	
					914,63	–	9878	–	–	1416		
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,00216	139144,91	10259,69	301	22	258	24	351	
					9330,42	5307,31	20	11	–	26		
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,03456	202651,46	13320,99	7004	460	5940	611	8224	
					17464,64	4931,9	604	170	–	609		
11	11 1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,005	6716763,92	3264459,02	33584	16322	1959	20320	58216	
					3060536,4	1044406,1	15303	5222	–	4312		
12	12 241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм	м	5,02	131307		659161		659161	–	711894	
					–		–		–	52733		
13	13 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	12	76,24	76,24	915	915	–	195	1199	
					–	22,57	–	271	–	89		
14	14 1101-0104-0115	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта НР=72 %	м3 грунта	12	55,09	55,09	661	661	–	141	866	
					–	16,31	–	196	–	64		
15	15 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	12	76,24	76,24	915	915	–	195	1199	

					–	22,57	–	271	–	89		
16	16 1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	2,1	337,22	322,74	708	678	–	148	924	
					14,48	83,42	30	175	–	68		
17	17 412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км кстм=3;	т·км	4	243		972		–	–	1050	
					–		–		–	78		
18	18 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	2,1	76,24	76,24	160	160	–	34	210	
					–	22,57	–	47	–	16		
19	19 1107-0507-0102	Блоки цокольные массой до 2,5 т. Установка НР=118 %	шт	2	6731,52	2470,56	13463	4941	3273	8622	23852	
					2624,3	1029,15	5249	2058	–	1767		
20	20 261-101-0383	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	1,4	64528		90339		90339	–	97566	Казахстан
					–		–		–	7227		

Итого	**1 180 946**
в том числе	51 817
- зарплата рабочих-строителей, тенге	34 577
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	11 879
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	946 278
- материалы, изделия и конструкции, тенге	972
- перевозка грузов, тенге	59 826
- накладные расходы, тенге	5 384
в т.ч. зарплата, тенге	87 476
- сметная прибыль (8 %), тенге	
Всего	**1 180 946**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	40 625
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	20 400
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**24 839**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**1 266 810**

НДС (12 %)		152 017
Итого		**1 418 827**
Скидка подрядчика 10%	10%	141883
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**1 276 944**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : Подводящий канал

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Водораспределительное сооружение (лист8). Локальная смета 2-2-8

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	108	214,36	202,65	23151	21886	–	4830	30219	
						11,71	50,4	1265	5443	–	2238		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	45,2	368,58	–	16660	–	–	11995	30947	
						368,58	–	16660	–	–	2292		
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	4,5	13250,23	424,78	59626	1912	50178	7672	72682	
						1674,69	198,94	7536	895	–	5384		
4	4	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	28	43596,18	897,29	1220693	25124	1099737	97394	1423534	
						3422,58	399,8	95832	11194	–	105447		
5	5	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	1,47612	94992,99	31092,02	140221	45896	1972	99545	258947	
						62565,37	11541,4	92354	17036	–	19181		

6	6 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	1,40758	389901		548817		548817	–	592722	Казахстан
					–		–		–	43905		
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,06854	408502		27999		27999	–	30239	Казахстан
					–		–		–	2240		
8	8 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61 %	т	0,935	553423,07	201592,68	517451	188489	47895	223037	799727	
					300605,4	90446,8	281066	84568	–	59239		
9	9 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	5	142173,56	17155,57	710868	85778	43245	387836	1186600	
					116368,92	10790,48	581845	53952	–	87896		
10	10 581-001-0001(пл)(об)(пп) ТОО "Алакол плант"	Стоимость затвора ПС 150х100 кстм=1,02;	ком	5	349260		1746300		–	–	1746300	
					–		–		1746300	–		
11	11 1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж НР=69 %	т	0,516	175479,15	45454,57	90547	23455	36856	24202	123929	
					58599,17	9375,61	30237	4838	–	9180		
12	12 222-519-0101	Площадки посадочные, мостики, кронштейны, маршевые лестницы, пожарные щиты переходных площадок, ограждений	т	0,516	1139868		588172		588172	–	635226	Казахстан
					–		–		–	47054		
13	13 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	53	916,59	1,6	48579	85	19	38295	93824	
					914,63	–	48475	–	–	6950		
14	14 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,0106	139144,91	10259,69	1475	109	1267	122	1725	
					9330,42	5307,31	99	56	–	128		
15	15 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,1696	202651,46	13320,99	34370	2259	29148	3000	40360	
					17464,64	4931,9	2962	836	–	2990		
16	16 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	30,8	107,56	2,12	3313	65	2064	825	4469	
					38,43	0,4	1184	12	–	331		
17	17 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	108	76,24	76,24	8234	8234	–	1755	10788	
					–	22,57	–	2438	–	799		

		7 082 238
Итого		
в том числе		1 159 515
- зарплата рабочих-строителей, тенге		403 292
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		181 268
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		2 477 369
- материалы, изделия и конструкции, тенге		1 746 300
- оборудование, тенге		900 508
- накладные расходы, тенге		81 046
в т.ч. зарплата, тенге		395 254
- сметная прибыль (8 %), тенге		
Всего		**7 082 238**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		183 556
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		92 176
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**112 233**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**7 470 203**
НДС (12 %)		896 424
Итого		**8 366 627**
Скидка подрядчика 10%	10%	836663
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**7 529 964**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
35

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : на строительство Канал "Ауыл"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Отводящее русло (лист 46,52). Локальная смета 2-3-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	3350	209,56	209,56	702026	702026	–	125713	893958
						–	52,12	–	174602	–	66219	
2	2	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	1005	66,99	66,99	67325	67325	–	14349	88208
						–	19,83	–	19929	–	6534	
3	3	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	981	209,56	209,56	205578	205578	–	36814	261783
						–	52,12	–	51130	–	19391	
4	4	1101-0104-0106	Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	294	66,99	66,99	19695	19695	–	4198	25804
						–	19,83	–	5830	–	1911	

Итого **1 269 753**
в том числе

- затраты на эксплуатацию машин, тенге		994 624
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		251 491
- накладные расходы, тенге		181 074
в т.ч. зарплата, тенге		16 297
- сметная прибыль (8 %), тенге		94 055
Всего		**1 269 753**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		43 680
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		21 934
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**26 707**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**1 362 074**
НДС (12 %)		163 449
Итого		**1 525 523**
Скидка подрядчика 10%	10%	152552
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**1 372 971**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : на строительство Канал "Ауыл"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г

на Трубчатый переезд (5шт) (лист 47). Локальная смета 2-3-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2 с	145	368,58	–	53444	–	–	38480	99278	
						368,58	–	53444	–	–	7354		
2	2	1137-0103-0103	Устройство ПГС под тело трубы и крепления откоса НР=91 %	м3	11	13250,23	424,78	145753	4673	122658	18755	177669	
						1674,69	198,94	18422	2188	–	13161		
3	3	1216-0101-0401	Демонтаж железобетонных труб, прим НР=72 %	шт.	5	1334,08	444,95	6670	2225	–	3901	11417	
						889,13	194,32	4446	972	–	846		
4	4	1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	3,95	107,64	2,2	425	9	265	106	573	
						38,43	0,4	152	2	–	42		
5	5	1123-0401-0105	Трубопроводы из железобетонных безнапорных раструбных труб, диаметр 1000 мм. Укладка НР=99 %	м	50	4790,12	1255,43	239506	62772	63748	137548	407218	
						2259,73	519	112987	25950	–	30164		

6	6 261-301-1814	Трубы железобетонные безнапорные цилиндрические раструбные ГОСТ 6482-2011 типа ТСП100.25-3	шт.	20	93496		1869920		1869920	–	2019514	
					–		–		–	149594		
7	7 212-401-0201	Раствор кладочный цементно-известковый ГОСТ 28013-98 марки М10	м3	1,5	29525		44288		44288	–	47831	Казахстан
					–		–		–	3543		
8	8 1137-0401-0104	Оголовки входные и выходные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	27	106337,71	3094,99	2871118	83565	2502184	293123	3417380	
					10569,23	1360,9	285369	36744	–	253139		
9	9 1137-0401-0102	Откосы из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	11	48382,63	1105,27	532209	12158	435976	81582	662894	
					7643,18	506,95	84075	5576	–	49103		
10	10 1138-0101-0101	Плотины каменно-набросные, призмы, пригрузки, банкеты, перемычки из скальной породы. Возведение при отсыпке насухо НР=93 %	м3 наброски	84	221,3	198,45	18589	16670	–	7060	27701	
					22,85	67,52	1919	5672	–	2052		
11	11 211-701-0101	Камень бутовый марки 300, размерами от 150 до 1000 мм	м3	84	11521		967764		967764	–	1045185	Казахстан
					–		–		–	77421		
12	12 1127-0901-0301	Столбики сигнальные железобетонные. Установка НР=108 %	шт.	20	2650,58	1269,49	53012	25390	6181	35105	95166	
					1072,05	553,22	21441	11064	–	7049		
13	13 261-404-0471	Столбик замерный железобетонный СЗК ГОСТ Р 51177-2017	шт.	20	7002		140040		140040	–	151243	
					–		–		–	11203		

Итого	**8 163 069**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 255
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	207 462
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	88 168
- материалы, изделия и конструкции, тенге	6 153 024
- накладные расходы, тенге	615 660
в т.ч. зарплата, тенге	55 409
- сметная прибыль (8 %), тенге	604 671
Всего	**8 163 069**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	280 810
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	141 013
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**171 698**

Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**8 756 590**
НДС (12 %)		1 050 791
Итого		**9 807 381**
Скидка подрядчика 10%	10%	980738
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**8 826 643**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Подводящий канал из лотков ЛР-6 (лист 61). Локальная смета 2-4-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Ед. изм.	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	3179	214,36	202,65	681450	644224	–	142163	889502	
						11,71	50,4	37226	160222	–	65889		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	13,7	368,58	–	5050	–	–	3636	9381	
						368,58	–	5050	–	–	695		
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	13,7	13250,23	424,78	181528	5819	152765	23358	221277	
						1674,69	198,94	22943	2725	–	16391		
4	4	1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР=91 %	м3	20,9	14187,17	5270,05	296512	110144	46645	167991	501663	
						6685,31	2147,48	139723	44882	–	37160		
5	5	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	20,9	81513		1703622		1703622	–	1839912	Казахстан

6	6 1137-0401-0203				–		–		–	136290		
		Монтаж лотков ЛР-6 НР=91 %	м3	107,9	16211,95	5596,35	1749269	603846	–	1266113	3256613	
7	7 225-110-0101				10615,6	2279,05	1145423	245910	–	241231		
		Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	1140	17579		20040060		20040060	–	21643265	Казахстан
8	8 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	15,2	– 301		– 4575		– 4575	1603205 –	4941	
9	9 261-107-0747	Резина прессованная	кг	57	– 1505		– 85785		– 85785	366 –	92648	
10	10 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	380	– 740		– 281200		– 281200	6863 –	303696	Казахстан
11	11 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	3420	– 282		– 964440		– 964440	22496 –	1041595	
12	12 212-101-0409	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F100, W6	м3	4,465	– 34063		– 152091		– 152091	77155 –	164258	Казахстан
13	13 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	4,37	– 32345		– 141348		– 141348	12167 –	152656	Казахстан
14	14 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	252	– 916,59	1,6	– 230981	403	– 91	11308 182085	446111	
15	15 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,051	914,63 139144,91	– 10259,69	230487 7096	– 523	– 6097	33045 590	8301	
16	16 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,807	9330,42 202651,46	5307,31 13320,99	476 163540	271 10750	– 138696	615 14278	192043	
17	17 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	3179	17464,64 76,24	4931,9 76,24	14094 242367	3980 242367	– –	14225 51660	317549	
18	18 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	3179	– 42,6	22,57 42,6	– 135425	71750 135425	– –	23522 28863	177431	

					–	12,61	–	40087	–	13143	
19	19 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	3179	17,51	17,51	55664	55664	–	11856	72922
					–	5,18	–	16467	–	5402	

Итого	**31 335 764**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 595 422
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 809 165
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	586 294
- материалы, изделия и конструкции, тенге	23 717 415
- накладные расходы, тенге	1 892 593
в т.ч. зарплата, тенге	170 333
- сметная прибыль (8 %), тенге	2 321 168
Всего	**31 335 764**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	1 077 950
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	541 309
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**659 100**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**33 614 123**
НДС (12 %)	4 033 695
Итого	**37 647 818**
Скидка подрядчика 10% 10%	3764781
Итого со скидкой подрядчика к оплате	**33 883 037**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жумабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: **ГУ «Управление строительства Алматинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "ГСГ Высотник"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Поворотные колодцы (лист71). Локальная смета 2-4-4

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	540	209,56	209,56	113162	113162	–	20264	144100	
2	2	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР=72 % ktpp1=1,2;	м3 грунта	3,2	–	52,12	–	28145	–	10674	29136	
						4901,47	–	15685	–	–	11293		
						4901,47	–	15685	–	–	2158		
3	3	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	108	368,58	–	39807	–	–	28661	73945	
						368,58	–	39807	–	–	5477		
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	10,8	13250,23	424,78	143102	4588	120428	18415	174438	
						1674,69	198,94	18087	2149	–	12921		
5	5	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	37,9	43596,18	897,29	1652295	34007	1488572	131830	1926855	
						3422,58	399,8	129716	15152	–	142730		
6	6	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,675	94992,99	31092,02	64120	20987	902	45520	118411	

7	7 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			62565,37	11541,4	42232	7790	–	8771		
			т	0,6446	389901		251330		251330	–	271436	Казахстан
8	8 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм			–		–		–	20106		
			т	0,0303	408502		12378		12378	–	13368	Казахстан
9	9 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %			–		–		–	990		
			м2	160	916,59	1,6	146654	256	58	115609	283244	
10	10 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %			914,63	–	146341	–	–	20981		
			т	0,032	139144,91	10259,69	4453	328	3826	371	5210	
11	11 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %			9330,42	5307,31	299	170	–	386		
			т	0,512	202651,46	13320,99	103758	6820	87995	9059	121842	
12	12 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %			17464,64	4931,9	8942	2525	–	9025		
			м3 грунта	368	37,38	37,38	13756	13756	–	2930	18021	
13	13 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %			–	11,06	–	4070	–	1335		
			м3 грунта	368	16,53	16,53	6083	6083	–	1296	7969	
14	14 1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %			–	4,89	–	1800	–	590		
			м2	172	2,26	2,26	389	389	–	83	510	
					–	0,67	–	115	–	38		

Итого	
в том числе	**3 188 485**
- зарплата рабочих-строителей, тенге	401 109
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 376
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	61 916
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 965 489
- накладные расходы, тенге	385 331
в т.ч. зарплата, тенге	34 680
- сметная прибыль (8 %), тенге	236 182
Всего	**3 188 485**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	109 684
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	55 079

Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**67 065**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**3 420 313**
НДС (12 %)		410 438
Итого		**3 830 751**
Скидка подрядчика 10%	10%	383075
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**3 447 676**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"
(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ за июнь 2023г.

Переезд Локальная смета 2-4-5

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	21	214,36	202,65	4502	4256	–	939	5876	
						11,71	50,4	246	1058	–	435		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	5	368,58	–	1843	–	–	1327	3424	
						368,58	–	1843	–	–	254		
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	0,5	13250,23	424,78	6625	212	5575	852	8075	
						1674,69	198,94	837	99	–	598		
4	4	1137-0401-0101	Основания плитные из монолитного бетона на оросительных и осушительных системах. Устройство НР=91 %	м3	5,7	43596,18	897,29	248498	5115	223875	19827	289791	
						3422,58	399,8	19509	2279	–	21466		

5	5 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,167	94992,99	31092,02	15864	5192	223	11261	29295	
					62565,37	11541,4	10448	1927	–	2170		
6	6 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,1586	389901		61838		61838	–	66785	Казахстан
					–		–		–	4947		
7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00832	408502		3399		3399	–	3671	Казахстан
					–		–		–	272		
8	8 1107-0507-0102	Блоки цокольные массой до 2,5 т. Установка НР=118 %	шт.	4	6731,52	2470,56	26926	9882	6547	17245	47705	
					2624,3	1029,15	10497	4117	–	3534		
9	9 291-001-0001 (пл)(пл) ТОО "Завод ЖБИ Гарант"	Блоки ограждения 50.30.6.2. кстм=1,02;	шт	4	47357,58		189430		189430	–	204584	
					–		–		–	15154		
10	10 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	19	107,56	2,12	2044	40	1273	509	2757	
					38,43	0,4	730	8	–	204		
11	11 1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3	0,8	12753,32	1403,4	10203	1123	8906	504	11564	
					217,42	366,84	174	293	–	857		
12	12 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	47	42,6	42,6	2002	2002	–	427	2623	
					–	12,61	–	593	–	194		
13	13 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	141	17,51	17,51	2469	2469	–	526	3235	
					–	5,18	–	730	–	240		
14	14 1101-0201-0502	Грунт 3, 4 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР=72 %	м3	47	293,92	139,83	13814	6572	–	7369	22878	
					154,09	63,69	7242	2993	–	1695		
	Всего						**702 263**					
	в том числе											

- зарплата рабочих-строителей, тенге		51 526
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		36 863
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		14 097
- материалы, изделия и конструкции, тенге		501 066
- накладные расходы, тенге		60 786
в т.ч. зарплата, тенге		5 471
- сметная прибыль (8 %), тенге		52 020
Всего		**702 263**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		24 158
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям(1,67 %)		12 131
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**14 771**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**753 323**
НДС (12 %)		90 399
Итого		**843 722**
Скидка подрядчика 10%	10%	84 372
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**759 350**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жумабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Переход и армирование колодцев (лист75). Локальная смета 2-4-6

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	160	214,36	202,65	34298	32424	–	7155	44769	
						11,71	50,4	1874	8064	–	3316		
2	2	1101-0107-1803	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	40	368,58	–	14743	–	–	10615	27387	
						368,58	–	14743	–	–	2029		
3	3	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	1,4	13250,23	424,78	18550	595	15611	2388	22613	
						1674,69	198,94	2345	279	–	1675		
4	4	1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенок В22,5 НР=91 %	м3	10,6	43596,18	897,29	462120	9511	416329	36870	538909	
						3422,58	399,8	36279	4238	–	39919		
5	5	1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	0,5902	94992,99	31092,02	56065	18351	788	39802	103536	
						62565,37	11541,4	36926	6812	–	7669		
6	6	214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,57655	389901		224797		224797	–	242781	Казахстан
						–		–		–	17984		

7	7 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,01365	408502		5576		5576	–	6022	Казахстан
					–		–		–	446		
8	8 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	57	916,59	1,6	52246	91	21	41186	100907	
					914,63	–	52134	–	–	7475		
9	9 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,012	139144,91	10259,69	1670	123	1435	139	1954	
					9330,42	5307,31	112	64	–	145		
10	10 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,183	202651,46	13320,99	37085	2438	31451	3238	43549	
					17464,64	4931,9	3196	903	–	3226		
11	11 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,01	4744339,79	2261234,41	47443	22612	2542	29796	83418	
					2228893,2	780847,93	22289	7808	–	6179		
12	12 241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	10,04	65841		661044		661044	–	713928	Казахстан
					–		–		–	52884		
13	13 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	3	107,56	2,12	323	6	201	80	435	
					38,43	0,4	115	1	–	32		
14	14 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	134	42,6	42,6	5708	5708	–	1217	7479	
					–	12,61	–	1690	–	554		
15	15 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	26	76,24	76,24	1982	1982	–	423	2597	
					–	22,57	–	587	–	192		

Итого	**1 940 284**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	170 013
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	93 841
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	30 446
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 359 795
- накладные расходы, тенге	172 909
в т.ч. зарплата, тенге	15 562
- сметная прибыль (8 %), тенге	143 725
Всего	**1 940 284**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8	66 746

Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		33 517
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**40 811**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**2 081 358**
НДС (12 %)		249 763
Итого		**2 331 121**
Скидка подрядчика 10%	10%	233112
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 098 009**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

_____

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

_____ **Жұмабай Д.К.**

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Шакер Б**

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

_____ **Байбеков О.Ж.**

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

_____ **Балпық Т**

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Акведук . Локальная смета 2-4-3

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	86	214,36	202,65	18435	17428	–	3846	24063	
						11,71	50,4	1007	4334	–	1782		
2	2	1101-0203-0106	Площади. Планировка ручным способом. Группа грунтов 3 НР=72 %	м2	26	278,14	–	7232	–	–	5207	13434	
						278,14	–	7232	–	–	995		
3	3	1127-0401-0102	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песчано-гравийной смеси, дресвы. Устройство НР=108 %	м3	2,6	12753,32	1403,4	33159	3649	28945	1641	37584	
						217,42	366,84	565	954	–	2784		
4	4	1107-0101-0102	Блоки и плиты ленточных фундаментов, масса конструкций до 1,5 т. Укладка при глубине котлована до 4 м НР=118 %	шт.	4	3234,92	1744,28	12940	6977	–	10364	25168	
						1490,64	704,88	5963	2820	–	1864		
5	5	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	0,81	81513		66026		66026	–	71308	Казахстан

					–		–		–	5282		
6	6 1137-0401-0201	Блоки фундаментные, опорные плиты из сборного железобетона на оросительных и осушительных системах. Устройство с постелью НР=91 %	м3	1,11	14187,17	5270,05	15748	5850	2477	8923	26645	
					6685,31	2147,48	7421	2384	–	1974		
7	7 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	1,11	81513		90479		90479	–	97717	Казахстан
					–		–		–	7238		
8	8 1106-0501-0106	Колонны железобетонные в деревянной опалубке высотой до 4 м, периметром более 3 м. Устройство НР=91 %	м3	1,39	54486,34	6971,04	75736	9690	53598	13278	96135	
					8955,47	1541,92	12448	2143	–	7121		
9	9 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т	3,9801	94992,99	31092,02	378082	123749	5316	268406	698207	
					62565,37	11541,4	249016	45936	–	51719		
10	10 214-202-0102	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная из углеродистой стали СТ РК 2585-2014 № 20Б-35Б	т	0,168	511898		85999		85999	–	92879	Казахстан
					–		–		–	6880		
11	11 214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0,5166	464722		240075		240075	–	259281	Казахстан
					–		–		–	19206		
12	12 214-201-0203	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 140 до 250 мм, толщиной от 9 до 35 мм	т	0,9064	607568		550700		550700	–	594756	
					–		–		–	44056		
13	13 214-201-0202	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из низколегированной стали ГОСТ 19281-89 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0423	462977		19584		19584	–	21151	
					–		–		–	1567		
14	14 214-208-0101	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 10 до 25 мм, толщиной от 4 до 22 мм	т	0,1036	507569		52584		52584	–	56791	
					–		–		–	4207		
15	15 214-101-0201	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 14637-89 толщиной от 4 до 12 мм	т	1,9233	439438		845171		845171	–	912785	Казахстан
					–		–		–	67614		

16	16 214-201-0302	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0592	394960		23382		23382	–	25253	
					–		–		–	1871		
17	17 214-210-0202	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,0095	391464		3719		3719	–	4017	Казахстан
					–		–		–	298		
18	18 214-101-0101	Прокат тонколистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 16523-97 толщиной от 0,55 до 2 мм	т	0,2512	477225		119879		119879	–	129469	Казахстан
					–		–		–	9590		
19	19 217-101-0107	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0164	813201		13336		13336	–	14403	Казахстан
					–		–		–	1067		
20	20 1122-0301-0112	Трубы водопроводные стальные, диаметр 600 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,07874	4744339,79	2261234,41	373569	178050	20017	234617	656841	
					2228893,2	780847,93	175503	61484	–	48655		
21	21 241-102-0261	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 630х8,0 мм	м	79,272	65841		5219348		5219348	–	5636896	Казахстан
					–		–		–	417548		
22	22 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	148,01	107,64	2,2	15932	326	9918	3965	21489	
					38,43	0,4	5688	59	–	1592		
23	23 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	86	42,6	42,6	3664	3664	–	780	4800	
					–	12,61	–	1084	–	356		
24	24 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	86	17,51	17,51	1506	1506	–	320	1972	
					–	5,18	–	445	–	146		

Итого	**9 523 044**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	464 843
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	350 889
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	121 643
- материалы, изделия и конструкции, тенге	7 450 553
- накладные расходы, тенге	551 347
в т.ч. зарплата, тенге	49 621

- сметная прибыль (8 %), тенге		705 412
Всего		**9 523 044**
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8		327 593
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		164 506
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**200 303**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**10 215 446**
НДС (12 %)		1 225 854
Итого		**11 441 300**
Скидка подрядчика 10%	10%	1 144 132
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**10 297 168**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

"SANA-2015", Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

35

Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

(наименование, адрес)

Объект : на строительство МК "Узынбулак"

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г

Акт приемки выполненных работ

за июнь 2023г.

на Водозаборные сооружения (лист 63) Локальная смета 2-4-2

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	1122-1301-0101	Демонтаж колодца НР=99 % ktpp1=0,8; ktpм1=0,8;	м3	3,4	25929,92	13360,34	88162	45425	–	61642	161788	
						12569,58	5743,4	42737	19528	–	11984		
2	2	414-101-0701	Грузы неупакованные (железобетонные изделия и конструкции) до 3 т. Погрузка	т	8,5	933		7931		–	–	8565	
						–		–		–	634		
3	3	411-102-0101	Перевозка строительных грузов бортовыми автомобилями в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 1 км	т·км	8,5	437		3715		–	–	4012	
						–		–		–	297		
4	4	1101-0101-0362	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	12	209,56	209,56	2515	2515	–	450	3202	
						–	52,12	–	625	–	237		
5	5	1101-0107-1802	Дно и откосы выемок каналов. Планировка вручную. Группа грунтов 2 НР=72 %	м2	7,3	220,13	–	1607	–	–	1157	2985	
						220,13	–	1607	–	–	221		
6	6	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	0,73	13250,23	424,78	9673	310	8140	1245	11791	
						1674,69	198,94	1223	145	–	873		

7	7 1137-0401-0101	Укладка монолитного бетона в дно и стенах. В22,5 НР=91 %	м3	5,1	43596,18	897,29	222341	4576	200309	17740	259287	
					3422,58	399,8	17455	2039	–	19206		
8	8 1137-0401-0302	Арматура из отдельных стержней для сооружений на оросительных и осушительных каналах. Установка НР=91 %	т арматуры	0,198	94992,99	31092,02	18809	6156	264	13352	34734	
					62565,37	11541,4	12388	2285	–	2573		
9	9 214-210-0201	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,188	389901		73301		73301	–	79165	Казахстан
					–		–		–	5864		
10	10 214-210-0101	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0096	408502		3922		3922	–	4236	Казахстан
					–		–		–	314		
11	11 1322-0205-0101	Затвор плоский габаритный скользящий и колесный, масса до 1 т. Монтаж оборудования НР=61 %	т	0,374	553423,07	201592,68	206980	75396	19158	89214	319890	
					300605,4	90446,8	112426	33827	–	23696		
12	12 1322-0201-0101	Механизм подъемный с ручным приводом винтовой, масса комплекта до 0,2 т. Монтаж оборудования НР=61 %	комплект	2	142173,56	17155,57	284347	34311	17298	155135	474641	
					116368,92	10790,48	232738	21581	–	35159		
13	13 581-001-0001(пл)(об)(пл) ТОО "Мастер Казахстан"	Стоимость затвора ПС 150х100 kстм=1,02;	комп	2	349260		698520		–	–	698520	
					–		–		698520	–		
14	14 1139-0401-0104	Эстакады, балки, мосты под механизмы служебных пешеходных мостиков. Монтаж НР=69 %	т	0,2246	175479,15	45454,57	39413	10209	16042	10534	53943	
					58599,17	9375,61	13161	2106	–	3996		
15	15 222-506-0701	Переходные мостики, площадки прямоугольные	т	0,2246	740490		166314		166314	–	179619	Казахстан
					–		–		–	13305		
16	16 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	12	107,64	2,2	1292	26	804	322	1743	
					38,43	0,4	461	5	–	129		
17	17 1101-0104-0405	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,4	37,38	37,38	127	127	–	27	166	
					–	11,06	–	38	–	12		
18	18 1101-0104-0411	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2 НР=72 %	м3 грунта	3,4	16,53	16,53	56	56	–	12	73	
					–	4,89	–	17	–	5		

Итого 2 298 360

в том числе		
- зарплата рабочих-строителей, тенге		434 196
- затраты на эксплуатацию машин, тенге		179 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге		82 196
- материалы, изделия и конструкции, тенге		505 552
- оборудование, тенге		698 520
- перевозка грузов, тенге		11 646
- накладные расходы, тенге		350 830
в т.ч. зарплата, тенге		31 575
- сметная прибыль (8 %), тенге		118 505
Всего		**2 298 360**
Временные здания и сооружения (4,3 %), К=0,8		55 034
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)		27 636
Непредвиденные работы и затраты (2 %)		**33 650**
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.		**2 414 680**
НДС (12 %)		289 762
Итого		**2 704 442**
Скидка подрядчика 10%	10%	270 443
Итого со скидкой подрядчика к оплате		**2 433 999**

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»

Жұмабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"

Шакер Б

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»

Байбеков О.Ж.

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"

Балпық Т

"SANA-2015". Версия 22.1 от 31.01.22 г.

Цены региона Алматинская обл.

Приложение 3-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)
35
Форма

Заказчик: ГУ «Управление строительства Алматинской области»
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "ГСГ Высотник"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : РП"Реконструкция перегораживающей дамбы для накопления паводковых и талых вод на пруде Ауыл Узак батырского с/о Райымбекского района Алматинской области"

Объект : Подводящий канал (наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) № 96/04/21 от 30.04.2021г (наименование)

Акт приемки выполненных работ
за июнь 2023г
на Подводящий канал к распредсооружению 2-2-1

Составлен в текущих ценах с 01.01.22 г.

тенге

№ п/п	№ поз. по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ: эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Выполнено работ: материалы / оборудо-вание, мебель, инвентар	Накладные расходы / Сметная прибыль	Всего стоимость с НР и СП	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1 Подводящий канал из лотков ЛР-6 (лист20) ЛС 2-2-1										
1	1	1101-0101-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3 грунта	444	214,36 / 11,71	202,65 / 50,4	95176 / 5199	89977 / 22378	– / –	19855 / 9202	124233	
2	2	1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3 грунта	444	76,24 / –	76,24 / 22,57	33851 / –	33851 / 10021	– / –	7215 / 3285	44351	
3	3	1101-0104-0702	Площади. Планировка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) НР=72 %	м2	28,01	2,26 / –	2,26 / 0,67	63 / –	63 / 19	– / –	14 / 6	83	
4	4	1137-0103-0103	Подготовка гравийная под сооружения. Устройство НР=91 %	м3	2,8	13250,23 / 1674,69	424,78 / 198,94	37101 / 4689	1189 / 557	31222 / –	4774 / 3350	45225	
5	5	1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР=91 %	м3	4,28	14187,17 / 6685,31	5270,05 / 2147,48	60721 / 28613	22556 / 9191	9552 / –	34402 / 7610	102733	
6	6	221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	4,28	81513		348876		348876	–	376786	Казахстан

7	7 1137-0401-0203	Монтаж лотков ЛР-6 НР=91 %	м3	21,12	16211,95 / –	5596,35	342396 / –	118195	– / –	247825 / 27910	637439
8	8 225-110-0101	Лотки параболические раструбные ГОСТ 21509-76	м	217	10615,6 / 17579	2279,05	224201 / 3814643	48134	3814643 / –	47218 / –	4119814 Казахстан
9	9 261-105-0122	Изол ГОСТ 10296-79	м2	3,48	301 / –		1047 / –		1047 / –	305171 / 84	1131
10	10 261-107-0747	Резина прессованная	кг	7,25	1505 / –		10911 / –		10911 / –	– / 873	11784
11	11 235-201-0701	Мастика битумно-резиновая изоляционная для горячего применения ГОСТ 15836-79 марки МБР	кг	82,096	740 / –		60751 / –		60751 / –	– / 4860	65611 Казахстан
12	12 261-105-0501	Мастика разная Мастика "Изол" ГОСТ 25621-83	кг	195,39	282 / –		55100 / –		55100 / –	– / 4408	59508
13	13 212-101-0401	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,948	33833 / –		32074 / –		32074 / –	– / 2566	34640 Казахстан
14	14 212-401-0104	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м3	0,5056	32345 / –		16354 / –		16354 / –	– / 1308	17662 Казахстан
15	15 1141-0103-0105	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция окрасочная разжиженным битумом в два слоя НР=79 %	м2	56,373	916,59 / 914,63	1,6 / –	51671 / 51560	90 / –	20 / –	40732 / 7392	99795
16	16 1141-0105-0102	Битум разжиженный РБ-1. Приготовление НР=79 %	т	0,04161	139144,91 / 9330,42	10259,69 / 5307,31	5790 / 388	427 / 221	4975 / –	481 / 502	6773
17	17 1141-0105-0103	Битум разжиженный РБ-2. Приготовление НР=79 %	т	0,1756	202651,46 / 17464,64	13320,99 / 4931,9	35586 / 3067	2339 / 866	30180 / –	3107 / 3095	41788
18	18 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	427,72	42,6 / –	42,6 / 12,61	18221 / –	18221 / 5394	– / –	3884 / 1768	23873
19	19 1101-0104-0412	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3 грунта	427,72	17,51 / –	17,51 / 5,18	7489 / –	7489 / 2216	– / –	1596 / 727	9812

20	20 1101-0102-0327	Грунты 3 группы в карьерах. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР=72 %	м3	27,11	338,43 / 14,48	322,74 / 83,42	9175 / 393	8749 / 2262	33 / –	1912 / 887	11974
21	21 412-102-0203	Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 3 км	т·км	46,07	243 / –		11195 / –		– / –	– / 896	12091
22	22 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	27,11	76,24 / –	76,24 / 22,57	2067 / –	2067 / 612	– / –	441 / 201	2709
23	23 1101-0201-0301	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3	27,11	122,28 / –	122,28 / 37,56	3315 / –	3315 / 1018	– / –	733 / 324	4372
24	24 1101-0201-0307	Грунт. Уплотнение самоходными вибрационными катками 2,2 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см НР=72 %	м3	216,93	9,15 / –	9,15 / 4,08	1985 / –	1985 / 885	– / –	637 / 210	2832
	Раздел 2 Подводящий канал из лотков ЛР-6(лист20)ЛС2-2-1										
25	25 1137-0401-0201	Монтаж фундаментных блоков Ф12.6-1 НР=91 %	м3	73,88	14187,17 / 6685,31	5270,05 / 2147,48	1048148 / 493911	389351 / 158656	164886 / –	593836 / 131359	1773343
26	26 221-104-0101	Плита ленточных фундаментов, группа несущей способности до 1,5 кгс/см2 СТ РК 956-93	м3	73,88	81513 / –		6022180 / –		6022180 / –	– / 481774	6503954 Казахстан
	Раздел 3 Переход через канал (лист29) ЛС 2-2-4										
27	27 1122-0301-0114	Трубы водопроводные стальные, диаметр 800 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР=99 %	км	0,00803	6716763,92 / 3060536,4	3264459,02 / 1044406,1	53936 / 24576	26214 / 8387	3146 / –	32633 / 6926	93495
28	28 241-102-0312	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 720 до 1420 мм ГОСТ 10705-80 размерами 820х12,0 мм К=1,004;	м	8,06212	131307 / –		1058613 / –		1058613 / –	– / 84689	1143302
29	29 1113-0301-1418	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска лаками ХС-76 НР=69 %	м2	24,83	107,56 / 38,43	2,2 / 0,4	2671 / 954	55 / 10	1662 / –	665 / 267	3603
30	30 1101-0104-0406	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР=72 %	м3	25,4	42,6	42,6	1082	1082	–	230	1417

31	31 1101-0104-0107	Грунты 3 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м НР=72 %	м3	19,98	–	12,61	–	320	–	105	
					76,24	76,24	1523	1523	–	325	1996
					–	22,57	–	451	–	148	

Итого	
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	**15 378 129**
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	837 551
- материалы, изделия и конструкции, тенге	728 738
- перевозка грузов, тенге	271 598
- накладные расходы, тенге	11 666 225
в т.ч. зарплата, тенге	11 195
- сметная прибыль (8 %), тенге	995 297
	89 577
Всего	1 139 121
Временные здания и сооружения (4,3 %), K=0,8	**15 378 129**
Затраты на производство строительно-монтажных работ в климатических условиях температурной зоны по отраслям (1,67 %)	529 008
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	265 649
Итого в текущих ценах с 01.01.22 г.	**323 456**
НДС (12 %)	**16 496 242**
Итого	
Скидка подрядчика 10%	1 979 549
Итого со скидкой подрядчика к оплате 10%	**18 475 791**
	1847578
	16 628 213

Заказчик:
ГУ «Управление строительства Алматинской области»

Техничский надзор:
Инженер -Технадзор ТОО «АДС САПА»
Жумабай Д.К.

Подрядчик:
Директор ТОО "ГСГ Высотник"
Шакер Б

Нач. участка ТОО "ГСГ Высотник"
Балпық Т

Авторский надзор ТОО «Гидротехник Жоба»
Байбеков О.Ж.