Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«25» августа 2016г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройкорпорация Медин» г. Актобе, пр.Абылхаир хана, 1 кабинет № 1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мирзагулова К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети»,
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г.Актобе»
руководитель Алимбаев А.С.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не имеется;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация) ПрК «Актюбгражданпроект»

РП №1872114-36,
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства г.Актобе» №03-8/203 от 23.12.2015 г.;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

		По проекту		Фактически	
Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей из труб по ГОСТ 30732-2001 Ø159х4,5 мм	м	22			
Протяженность газопроводных труб по СТ РК ИСО 4437-2004 SDR17 Ø160х9,5 мм	м	74			
Протяженность газопроводных труб по СТ РК ИСО 4437-2004 SDR17 Ø110х6,6мм	м	28			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3мм	м	19			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø76х3мм	м	42,5			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø89х3мм	м	47			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø108х4мм	м	45			
Протяженность водопроводных труб по СТ РК ИСО 4427-2004 SDR17 Ø110х6,6 мм	м	15,6			
Протяженность водопроводных труб по СТ РК ИСО 4427-2004 SDR17 Ø160х9,5 мм	м	31,6			
Протяженность канализационных труб Ø150мм по ГОСТ 54475-2011	м	138,8			
Протяженность канализационных труб Ø200мм по ГОСТ 54475-2011	м	36			
Протяженность линии КЛ -0,4 кВ	м	730			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети водопровода проектируются от существующей внутриплощадочной сети водопровода Ø355 мм микрорайона №1 «Нур-Актобе». Сети приняты из полиэтиленовых труб Ø110×6,6мм, Ø160×9,5мм HDPE 100 SDR 17 по ГОСТ18599-2001

Наружная канализация. Сети канализации предусмотрены из полипропиленовых горфированных труб SN8 Ø150мм и Ø200мм. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов Ø1500 мм по серии 3.900-1-14 ,

Теплоснабжение. Источниом теплоснабжения- котельная микрорайона №2 жилого массива «НУр-Актобе». Теплоноситель-горячая вода с параметрами 130-70°С в наружных тепловых сетях, во внутренней системе отопления 80-60°С.

Газоснабжение. Точка подключения существующий подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø400×23,7мм. Врезка в существующий газопровод низкого давления предусмотрен тройником Ø400×400×400мм с переходом Ø400×160мм и Ø225/160мм и установкой полиэтиленового крана в ковере.

Наружные сети 0,4кВ. Сети 0,4 кВ запроектированы кабелем марки АВБбШв-1 и прокладываются в траншее глубиной 0,8м на слой подготовки толщиной 10 см. Проектом предусмотрено защитное заземление. ,

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ __«июль» 2016 года_____;
месяц, год
окончание работ __«август» 2016 года_____;
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __1,5__;
фактически, месяц: ___1,5____;
9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: «Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона "Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом № 36 в микрорайоне "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети» __готовым к приемке в эксплуатацию._____,
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
___Мирзагулов К._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата М.П.

«Стройкорпорация Мединн» Товарищество с ограниченной ответственн. Город Актобе Республика Казахстан