Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
Форма

Декларация о соответствии

«20»_декабря_2018 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик): ТОО «Атырауколик», 060011, г.Атырау, ул. Кулманова 113, тел.21 15 06, факс 21 15 19

наименование организации, юридический адрес, телефон, факс

в лице Директора Юсупова К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г. Атырау, Жумыскерский с/о., в районе ж/м Оркен-2 ул.34, уч.4,44 га»

наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является: ГУ «Городской отдел строительства» в лице руководителя Басаров Тимур Кенжебаевич.

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Бекболатовтар курылыс компаниясы», ТОО «VSP Company», ТОО «Спарта и Ко», ТОО «Expert Management», ТОО «ИНТЕР ТЕХ СТРОЙ», ТОО «Компания «Казахстан Электрокомплекс»

   наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация): ТОО «АтырауземСтрой»

   наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а): РГП «Госэкспертиза» по Атырауской области № 05-0538/14 от 19.12.2014 г.

наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждение

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Площадь участка	га	4,44		4,44	
Расчетное количество потребителей	домов	23		23	

Степень обеспеченности подачы воды	категория	3		3	
Удельное среднесуточное водопотребление на одного человека	л	150		150	
Расчетный расход воды	м3/сут	43,15		43,15	
Расчетный расход газа	м3/час	97		97	
Количество КТПНГ	компл.	1		1	
Мощность подстанции	кВА	160		160	
Автодороги внут. пос.	пог.м.	1089,1		1089,1	

Жилой дом следующие показатели:

	Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактический
	Общая площадь	м2		
	Число этажей	Этаж		
	Общий строительный объем	м3		
	В том числе подземной части	м3		
	Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	м2		

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуются следующими данными:

Автодороги: Протяженность автодороги – 1089,1 пог.м. Шириной асфальтобетонной дороги - 6 м. Площадь покрытия проезжей части – 6340 м2. Площадь тротуара с асфальтобетонным покрытием – 2521 м2.

Наружный водопровод: Построен из полиэтиленовых труб СТ РК ИСО 4427-2004, «Питьевая» SDR 26: Ø110х4.2-1169м., SDR 17: Ø32х2,3 – 241м., общей протяженностью 1410 метров. Глубина заложения водопроводных труб, считая от уровня земли и до низа трубы, составляет 1,8 метров. Для наружного пожаротушения смонтированы пожарные гидранты Н-1300мм, ГОСТ 8220-85Е в количестве 4 шт.

Наружный газопровод: Использование газа – отопление, нагрев воды на хозяйственно-бытовые нужды. Согласно СТ РК ИСО4437-2004 проектируемый газопровод – полиэтиленовый. Для среднего давления газопровод проложен из трубы ПЭ80 SDR 11 ГОСТ 50838-95 Ø63*5,8; низкого давления – ПЭ80 SDR17,5: Ø110*6,3 и Ø63*3,6, в подземном исполнении. До верха трубы – 1м. И частично надземный газопровод из стальных труб ГОСТ 10704-91 Ду57*3,0. Общая протяженность газопровода – 953 метра. При пересечении газопровода автодороги и других коммуникаций прокладка газопровода осуществлена в защитном футляре из труб ПЭ80 SDR11 ГОСТ 50838-95 Ø225*20,5мм и Ø160*14,6мм в подземном исполнении. Для понижения давления предусмотрен ГРПШ-07У1 с регулятором РДНК-1000 – 1 комплект в ограждении. Объем потребления газа 97 м3/час.

Электроснабжение: Для распределения эл.мощности в объеме 78,2кВт, на напряжение 380В установлена одна трансформаторная подстанция типа КТПНГ-160-10/0,4 кВ, с

трансформаторами мощностью – 160 кВА, с воздушным вводом и кабельным выводом через кабель АВБбш-1в. Электрические сети-0,4 кв. для жилых домов выполняются воздушной линией на железобетонных опорах с применением сталеалюминевого провода марки АС-50 с креплением на изоляторах. Предусмотрено наружное освещение основных улиц. Освещение выполняется светильниками тира РКУ с лампами ДРЛ-250 мощн. 250Вт. Для питания освещения предусматривается дополнительный пятый провод с креплением на изоляторах.

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию);

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;
7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;
8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ: ____2016____г_;
(месяц, год)

окончание работ: ____2018__г_;
(месяц, год)

при продолжительности строительства, месяц: __;
по норме или по проекту организации строительства, месяц: __;
фактически, месяц: __;

9. Примененные строительные материалы, конструкции оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

Водоснабжение и канализация
КГП «Атырау Облысы Су Арнасы»

Электроснабжение
АО «Атырау Жарык»

Телефонизация
АО «Казахтелеком»

Газоснабжение
АО «КазТрансГазАймак»

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект:

«Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г. Атырау, Жумыскерский с/о., в районе ж/м Оркен-2 ул.34, уч.4,44 га» готовым к приемке в эксплуатацию

наименование объекта (комплекс)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):

ТОО "Атырауколик", директор Юсупов К.Т.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

М.П.