Форма-2

Генподрядчик: ТОО "Атырауколик"
Субподрядчик: ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"
Наименование стройки: Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры для населенных пунктов в г.Атырау, Жумыскерский с/о, в районе ж/м Оркен-2, ул. 34, уч. 4,44 га

АКТ № 1
приемки выполненных работ
за Июль месяц 2018 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				на единицу измерения	по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Улицы и дороги населенных пунктах										
1	1127-0602-0901 1	**Розлив вяжущих материалов.**	т		2,900	106523,00	1883,70	308917	5463	--	2921	336785
		НР - 108%; СП - 8%				--	932,76		2705		24947	
2	1127-0602-0301 1	**Устройство верхнего слоя покрытия толщиной 4см (из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкоозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия		13,900	2237,86	102,99	31106	1432	29046	1144	34830
		НР - 108%; СП - 8%				45,20	31,01	628	431		2580	
3	4102-0103-1023	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс гразуа 1. Расстояние перевозки 23 км**	т		121,650	417,00	--	50728	--	--	--	54786
						--	--	--	--		4058	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге									426402
		РАЗДЕЛ 2. Устройство тротуаров										
		Дорожная одежда тротуара										
4	1127-0701-0101	**Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных**	м2 покрытия		5,800	1709,08	3,02	9913	18	8826	1162	11960
		НР - 108%; СП - 8%				184,38	1,06	1069	6		886	
5	1127-0201-1002 1	**Камни бортовые бетонные БР 100.20.8 - В22,5 F200 W6 Установка при других видах покрытий**	м бортового камня		38,900	2957,14	31,52	115033	1226	83790	32933	159803
		НР - 108%; СП - 8%				771,64	12,26	30017	477		11837	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге									171763
		РАЗДЕЛ 3. Водоснабжение										

6	С130804-861 Изм. и доп.вып.14 СН РК 8.02-04-2002, СН РК 8.02-03-2002	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 26 - 160х6,2 питьевая СТ РК ИСО 4427-2004	м труба	23,700	2689,92	33,74	63751	800	41479	23559	94294
		НР - 108%; СП - 8%			906,00	14,40	21472	341		6985	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								94294
		РАЗДЕЛ 4. Газопровод с давлением 0.3 и 0.5 МПА									
7	1122-0501-0103 1 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка	км трубопровода	0,006	380298,14	108324,70	2282	650	35	1777	4383
		НР - 99%; СП - 8%			266168,00	32970,95	1597	198		325	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8	2301-0502-0813 1	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива РЕ 100 ГАЗ SDR 11 - 110х10 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 рабочее давление 0,3 МПа	м	7	2409,00	--	28908	--	28908	--	31221
		СП - 8%			--	--	--	--		2313	
		Концы футляра									
9	1124-0207-0201 1	Трубка контрольная. Устройство	шт.	2,000	6737,00	2155,96	13474	4312	2025	8630	23872
		НР - 99%; СП - 8%			3568,58	789,84	7137	1580		1768	
10	2301-0201-0140 1	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 2,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,000	663	--	663	--	663	--	716
		НР - 80%; СП - 8%			--	--		--		53	
		Установка знаков									
11	1127-0902-0101 1	Знаки дорожные на металлических стойках. Установка	шт.	2,000	4864,89	790,35	9730	1581	940	8364	19541
		НР - 108%; СП - 8%			3604,48	267,64	7209	535		1447	
12	1310-0904-0101 1 Р. 1310 подр. 1310-09 гр. 1310-0904 ВУ п.9 Кзтр=0,3, Кзм=0,3	Прокладка опознавательной ленты	км	0,047	29840,21	20872,79	1402	981	--	453	2004
		НР - 72%; СП - 8%			8967,42	4409,30	421	207		148	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге								81737
		РАЗДЕЛ 5. Переустройство ЛЭП 10 кВ									
		Провода									
11	1133-0204-0202 1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ/в 3 провода при 10 опорах на 1 км/в в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,710	129595,68	65746,62	92013	46680	1994	47291	150449
		НР - 80%; СП - 8%			61040,16	22219,46	43339	15776		11144	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге								150449
		РАЗДЕЛ 6. Перенос линий электроснабжения ЛЭП10кВ и 0,4 кВ									
		Опора переходная угловая анкерная ПУА10-1									
12	1133-0202-0103	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) односеточные с двумя подкосами. Установка	опора	2,000	25324,12	13160,89	50648	26322	1344	28539	85523
		НР - 80%; СП - 8%			11491,20	6345,88	22982	12692		6335	

		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 6	Тенге								85523
		РАЗДЕЛ 7. Опора угловая анкерная УА1-2									
13	1133-0202-0101	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами)	опора	1,000	8116,20	3537,16	8116	3537	672	4489	13614
		НР - 80%; СП - 8%			3907,01	1704,40	3907	1704		1008	
		Провода									
14	1133-0204-0202 1	Подвеска проводов ВЛ 6-10 кВ /в 3 провода при 10 опорах на 1 км/ в ненаселенной местности с помощью механизмов сечением проводов свыше 35 мм2	1км	0,220	129595,68	65746,62	28511	14464	618	14654	46618
		НР - 80%; СП - 8%			61040,16	22219,46	13429	4888		3453	
15	1133-0204-0101 1	Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,170	39432,15	16070,56	6703	2732	214	3892	11443
		НР - 80%; СП - 8%			22102,08	6516,14	3757	1108		848	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 7	Тенге								71675
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								1081843
		ВЗиС	Тенге			14 064					
		ИТОГО	Тенге			1 095 907					
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных работ в зимнее время	Тенге			15 781					
		ИТОГО	Тенге			1 111 688					
		Непредвиденные затраты 2%	Тенге			22 234					
		ИТОГО	Тенге			1 133 922					
		В том числе в текущих ценах на 2022 год К=1,0500514	Тенге			1 190 676					
		Итого с учетом понижение К = 0,9499999965	Тенге			1 131 142					
		НДС	Тенге			135 737					
		ВСЕГО К ОПЛАТЕ	Тенге			1 266 879					

Генподрядчик:
Директор ТОО "Атырауколик"

_____ **Юсупов К.Т.**

Субподрядчик:
ТОО "Бекболатовтар Курылыс Компаниясы"

_____ **Болатов А.Б.**