Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	**ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807**	**060140005361**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Исполнитель	**Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95**	**080240007553**
	полное наименование, адрес, данные о средствах связи	
Договор (контракт)	Договор № 210076/00 от 01.07.2021 г.	

Номер документа	Дата составления
00000000007	**28.09.2021**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	8 015 715,80	8 015 715,80
				Итого	1	x	8 015 715,80

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор / _____ / Гольденберг Нина
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о.руководителя / _____ / Жантурин Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

форма №3

Утверждены
приказом Министерства национальной
экономикиРеспублики Казахстан
от19 марта 2015год№229

Заказчик: ГУ "Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Медин"

Наименование стройки: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе
9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за Сентябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организация - правовая форма	
		Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
		№210076/00	от 01.07.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат								НДС 12%	Всего с НДС
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Из гр 1							
			Строительно монтажные работы	Из них		Стоимость прочих затрат ,не входящих в СМР	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		СМР	Другие доп расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Итого с начала года	34774197,83	31048390,92							3725806,91	
итого за месяц		7156889,11							858826,69	8015715,80
Акт №1 Вертикальная планировка	26758482,03									
Акт №1 Покрытие	8015715,80	7156889,11							858826,69	8015715,80
итого к оплате 8015715,80(Восем миллионов пятнадцать тысяч семьсот пятнадцать тенге 80 тиын)										

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя

_____ Жантурин Б.К.

Подрядчик:
ТОО "Стройкорпорация Медин"
директор

_____ Гольденберг Н

форма 2

Заказчик: ГУ " Отдел строительства г. Актобе"

Подрядчик: ТОО " Стройкорпорация Медин"

Наименование объекта: Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки "Нур-Актобе "в микрорайоне №4 г Актобе Кирпичный 9этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне №4 жилого массива "Нур-Актобе (Благоустройство)

Договор №210076/00 от 2021-07-01

Акт №2

Приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 года

(локальная смета 7-2)

Покрытие

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Раздел 2 Плиточное покрытие -2451м2					
11	**1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2**	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм однослойные, Устройство**	**м2**	**625**		**724,84**	**453025**
11.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	24,875	959	23855,125
11.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	20,719	1617,64	33515,479
		Итого оплата труда				**93,58**	**57370,604**
11.3.	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдерт среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-час	0,0034	2,125	10206	21687,75
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0034	2,125	1783	3788,875
11.4.	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчик 5 т	маш-час	0,003	1,875	4430	8306,25
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,003	1,875	1248	2340
11.5.	3201-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозер 79 кВт(108л.с.)	маш-час	0,00235	1,46875	4707	6913,406
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,00235	1,46875	1783	2618,78
11.6.	3201-0101-0104 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	0,0119	7,4375	5634	41902,875
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0119	7,4375	1783	13261,063
11.7.	3201-0101-0105 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш-час	0,0086	5,375	6178	33206,75
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0086	5,375	1783	9583,625
11.8.	2101-0201-0702 РСНБ РК2015	Машины поливомоечные	маш-час	0,0039	2,4375	5587	13618,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0039	2,4375	1248	3042
		Итого эксплуатация машин				201,02	125635,344
11.9.	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РТ1284-2004	м3	0,1537	96,0625	3143	301924,438
11.10.	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	18,75	86	1612,5
		Итого материалов					**303536,938**
		Накладные расходы	%	108		101,07	61960,252
		Сметная прибыль	%	8		66,07	41198,820
		Смиетная стоимость				**891,99**	**557491,840**
12	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 ТЧ 27п139 табл1**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка . Устройство. Отсутствие проектных данных для определения расходов материалов для строительства автомобильных дорог, добавлен песок-1,10 м3**	**м3**	**62,5**		**3023,65**	**188978,125**
12.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,144	9	925	8325
12.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	8,481	1588,24	13470,261
		Итого оплата труда				**93,58**	**21795,261**
12.3.	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдерт среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-час	0,0155	0,96875	10206	9887,0625
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0155	0,96875	1783	1727,28125
12.4.	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчик 5 т	маш-час	0,0429	2,68125	4430	11877,9375
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0429	2,68125	1248	3346,2
12.5.	3201-0101-0104 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш-час	0,0708	4,425	8983	39749,775
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0708	4,425	1783	7889,775
12.6.	2101-0201-0702 РСНБ РК2015	Машины поливомоечные	маш-час	0,0065	0,62440625	5587	3488,56
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0065	0,62440625	1248	779,259
		Итого эксплуатация машин				201,02	268900,763
12.7.	2101-0401-0101 РСНБ РК2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	68,75	1696	116600
12.8.	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	0,007685	86	0,66091
		Итого материалов				**1869,9**	**116600,661**
		Накладные расходы	%	108		376,62	23538,881
		Сметная прибыль	%	8		272,02	17001,361
		Смиетная стоимость				**891,99**	**229518,367**
13	**1127-0701-0302 РСНБ РК 2015**	**Тротуары бетонные плитные Устройство с заполнением швов песком**	**м2**	**625**		**402,99**	**251868,75**

1	2	3	4	5	6	7	8
13.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,381	238,125	959	228361,875
13.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0098	6,125	1471,83	9014,959
		Итого оплата труда				**379,8**	**237376,834**
13.3.	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчик 5 т	маш-час	0,0001	0,0625	4430	276,875
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0429	0,0625	1248	78
13.4.	3105-0102-0102-РСНБ РК2015	Кран на автомобильном ходу 10 т		0,0041	2,5625	4837	12394,8125
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0041	2,5625	1783	4568,9375
13.5.	3201-0212-0401 РСНБ РК 21015	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания		0,0513	32,0625	34	1090,125
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0	0	0	0
13.6.	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые до 5 т		0,0056	3,5	2632	9212
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0056	3,5	1248	4368
		Итого эксплуатация машин				**36,76**	**22973,8125**
13.7.	2101-0401-0101 РСНБ РК2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,3125	1696	530
		Итого материалов				**0,85**	**530,000**
		Накладные расходы	%	108		410,19	256366,98
		Сметная прибыль	%	8		65,06	40658,86
		Смиетная стоимость				**891,99**	**548891,27**
14	**2104-0509-0104 РСНБ РК2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса отВ22,5-до В27,5 сырье толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**625**		**2261**	**1413125**
		Сметная прибыль		8		90,44	113050,00
		Сметная стоимость				**1220,94**	**1526175,00**
15	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**589**		**1780,39**	**1048649,71**
15.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	411,122	1026	421811,17
14.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	3,829	1750	6699,88
		Итого оплата труда				**727,52**	**428511,05**
15.3.	3105-0102-0102-РСНБ РК2015	Кран на автомобильном ходу 10 т		0,0061	3,5929	4837	17378,86
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0061	3,5929	1783	6406,14
15.4.	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые до 5 т		0,0004	0,2356	2632	620,10
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0004	0,2356	1248	294,03
		Итого эксплуатация машин				**30,56**	**17998,96**
		бетон тяжелый класса И15		0,059	34,751	16897	587187,647
		раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки100		0,0006	0,3534	13318	4706,5812

1	2		4		6	7	8
		брусья необрезные из хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м любой ширины		0,0017	1,0013	15116	15135,6508
		Гвозди строительные сполоской головкой ГОСТ 283-75		0,01	5,89	307	1808,23
		Итого материалов					**608838,109**
		Накладные расходы	%	108		410,19	462791,93
		Сметная прибыль	%	8		65,06	120915,33
		Сметная стоимость				**891,99**	**1632356,97**
	16 РСНБ РК2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**9,424**		**36894**	**347689**
		Сметная прибыль		8		1475,76	27815,12
		Сметная стоимость				**38369,76**	**375504,18**
		итого по разделу 2 прямые затраты					**3703335,64**
		в том числе					
		материалы					1760814,06
		-заработная плата рабочих-строителей					745053,75
		местные материалы					1029505,707
		Накладные расходы					**804658,045**
		сметная прибыль					**360639,495**
		всего по разделу 2					**4869937,63**
		раздел 3 Покрытие из искуственной травы монофилированной высота ворса 40 мм-539 м2					
	1127-0401-0101	**Слои оснований подстилающих и выравнивающие из песка.**					
17	**РСНБ РК 2015**	**Устройство**	**м3**	**46,4**		**3023,65**	**140297,36**
	ТЧ27 п1,39 табл 1						
17.1.	1	затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,144	6,6816	925	6180,48
17.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,1357	6,296	1588,24	10000,32
		Итого оплата труда				**348,72**	**16180,80**
17.3.	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдерт среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-час	0,0155	0,7192	10206	7340,16
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0155	0,7192	1783	1282,33
17.4.	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчик 5 т	маш-час	0,0429	1,99056	4430	8818,18
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0429	1,99056	1248	2484,22
17.5.	3201-0101-0104 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу 30 т	маш-час	0,0708	3,28512	8983	29510,23
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0708	3,28512	1783	5857,37
17.6.	2101-0201-0702 РСНБ РК2015	Машины поливомоечные	маш-час	0,0065	0,3016	5587	1685,04
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0065	0,3016	1248	376,40
		Итого эксплуатация машин				1020,55	47353,61
17.7.	2101-0401-0101 РСНБ РК2015	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	51,04	1696	86563,84

1	2	3	4	5	6	7	8
17.8.	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,05	2,32	86	199,52
		Итого материалов				**1869,9**	**86763,360**
		Накладные расходы	%	108		376,62	17475,266
		Сметная прибыль	%	8		272,02	12621,810
		Смиетная стоимость				**891,99**	**170394,436**
18	**1127-0403-0501 РСНБ РК2015 изм. и доп вып 2**	**Основание толщиной 12 см из щебня фракции 20-40мм однослойные, Устройство**	**м2**	**464**		**630,78**	**292681,92**
18.1.		1 затраты труда рабочих- строителей(1=732)	чел-ч	0,0398	18,4672	959	17710,0448
18.2,	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,03315	15,382	1617,64	24881,891
		Итого оплата труда				**93,58**	**42591,936**
18.3.	3101-0103-0201 РСНБ РК 2015	Автогрейдерт среднего типа 99 кВт (135 л.с.)	маш-час	0,0034	1,5776	10206	16100,9856
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0034	1,5776	1783	2812,8608
18.4.	3105-0501-0101 РСНБ РК 2015	Автопогрузчик 5 т	маш-час	0,003	1,392	4430	6166,56
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,003	1,392	1248	1737,216
18.5.	3201-0101-0103 РСНБ РК 2015	Бульдозер 79 кВт(108л.с.)	маш-час	0,00235	1,0904	4707	5132,513
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,00235	1,0904	1783	1944,18
18.6.	3201-0101-0104 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные гладкие 13 т	маш-час	0,0119	5,5216	5634	31108,6944
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0119	5,5216	1783	9845,013
18.7.	3201-0101-0105 РСНБ РК2015	Катки дорожные самоходные гладкие 18 т	маш-час	0,0086	3,9904	6178	24652,6912
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0086	3,9904	1783	7114,8832
18.8.	2101-0201-0702 РСНБ РК2015	Машины поливомоечные	маш-час	0,0039	1,8096	5587	10110,24
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0039	1,8096	1248	2258,3808
		Итого эксплуатация машин				201,02	93271,679
18.9.	2101-0201-0702 РСНБ РК 2015	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РТ1284-2004	м3	0,1537	71,3168	2531	180502,821
18.10.	2113-0703-1405 РСНБ РК 2015	Вода техническая	м3	0,03	13,92	86	1197,12
		Итого материалов				**391,59**	**181699,941**
		Накладные расходы	%	108		101,07	45999,291
		Сметная прибыль	%	8		66,07	27094,497
		Смиетная стоимость				**891,99**	**366744,220**

1	2		4		6	7	8
19	1127-0602-0901 РСНБ РК15	**Основание разлив вяжущих материалов**	**тн**	**0,232**		**133640,21**	**31004,53**
19.1.		Затраты труда машиниста	чел-ч	0,58	0,135	1492	200,764
		Итого оплата труда				**865,36**	**200,764**
19.2.	3201-0202-0101-РСНБ РК 15	Автогрудронаторы 3500 л		0,29	0,06728	5959	400,92
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,58	0,13456	1492	200,76
		Итого эксплуатация машин				1728,11	400,922
19.3.	2113-0104-0502 РСНБ РК2015	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ70/30	тн	1,03	0,23896	128070	30603,6072
		Итого материалов					**31004,529**
		Накладные расходы	%	108		934,59	216,825
		Сметная прибыль	%	8		10765,98	2497,708
		Смиетная стоимость				**891,99**	**33718,330**
		итого по разделу 3					**463983,81**
		в том числе					
		материалы					
		-заработная плата рабочих-строителей					**58973,501**
		материалы местные					
		Накладные расходы					63691,38
		сметная прибыль					**42214,02**
		всего по разделу 3					569889,21
		Раздел 1 Асфальтовое покрытие					
9	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые бетонные . Установка при других видах покрытий**	**м**	**395**		**1780,39**	**703254,05**
9.1.		затраты труда рабочих- строителей(2,3=925)	чел-ч	0,698	275,71	1026	282878,46
9.2.	01-010102-0100	Затраты труда машиниста	чел-ч	0,0065	2,568	1750,08	4493,33
		Итого оплата труда				**727,52**	**287371,79**
9.3.	3105-0102-0102-РСНБ РК2015	Кран на автомобильном ходу 10 т		0,0061	2,4095	4837	11654,75
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0061	2,4095	1783	4296,14
9.4.	3301-0201-0101-РСНБ РК 2015	Автомобили бортовые до 5 т		0,0004	0,158	2632	415,86
		в т.ч. затраты труда машинистов экип 1 чел	чел-ч	0,0004	0,158	1248	197,18
		Итого эксплуатация машин				**30,56**	**12070,61**
9.5.		бетон тяжелый класса И15		0,059	23,305	16897	393784,585
9.6.		раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки100		0,0006	0,237	13318	3156,366

1	2		4		6	7	8
9.7.		брусья необрезные из хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м любой ширины		0,0017	0,6715	15116	10150,394
9.8.		Гвозди строительные сполоской головкой ГОСТ 283-75		0,01	3,95	307	1212,65
		Итого материалов					**408303,995**
		Накладные расходы	%	108		410,19	310361,53
		Сметная прибыль	%	8		65,06	81089,25
		Сметная стоимость				**891,99**	**1094704,83**
10	**2104-0508-9901 РСНБ РК2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**17,775**		**36894**	**655791**
		Сметная прибыль		8		1475,76	52463,27
		Сметная стоимость				**38369,76**	**708254,12**
		итого по разделу 1					1359044,90
		в том числе					
		материалы					408304,00
		-заработная плата рабочих-строителей					622352,47
							655791
		Накладные расходы					**310361,534**
		сметная прибыль					**133552,515**
		всего по разделу 2					**1802958,95**
		ИТОГО ПО АКТУ					
		Прямые затраты	тенге				5526364,35
		в том числе					
		-заработная плата рабочих-строителей	тенге				
		-затраты на эксплуатацию машин	тенге				
		-в том числе зарплата машинистов	тенге				
		-материалов,изделий и конструкций	тенге				6705075
		накладные расходы	тенге				1178710,959
		ИТОГО ПО АКТУ	тенге				6705075
		Сметная прибыль	тенге				1064081,21
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**7242785,78**
		Временные здания и сооружения 0,9%	тенге				65185,07
		Итого с временными зданиями и сооружениями	тенге				7307970,85
		доп затраты при производстве в зимнее время 1,61%	тенге				117658,33
		Итого	тенге				7425629,18
		непредвиденные затраты 2%	тенге				148512,58
		ИТОГО ПО АКТУ	**тенге**				**7574141,77**

1	2		4		6	7	8
		Итого в текущих ценах 2020года к = 1,049901	**тенге**				**7952099,02**
		ИТОГО с понижающим К=0,9	тенге				7156889,11
		НДС12%	тенге				858826,69
		ВСЕГО ПО АКТУ	**тенге**				**8015715,8**

Заказчик :
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
И.О. руководителя Жантурин Б.К.

_____ Жантурин Б.К.

Технадзор :
ТОО "АДС САПА "

_____ Сарсенбаев Б.К.

Подрядчяик:
ТОО "Стройкорпорация Медин"
директор

_____ Гольденберг Н.

ЭЛЕКТРОННЫЙ СЧЕТ-ФАКТУРА

Раздел А. Общий раздел

1. Регистрационный номер ESF-080240007553-20210928-25468962
2. Дата выписки 28.09.2021 — 2.1 Дата выписки на бумажном носителе
4. Исправленный [ ] — 4.1 Дата выписки
4.2 Номер учетной системы — 4.3 Регистрационный номер

1.1. Номер учетной системы 00000000007
3. Дата совершения оборота 28.09.2021
5. Дополнительный [ ] — 5.1 Дата выписки
5.2 Номер учетной системы — 5.3 Регистрационный номер

Раздел В. Реквизиты поставщика

6. ИИН/БИН 080240007553 — 6.0 БИН структурного подразделения юридического лица
6.1 БИН реорганизованного лица
7. Поставщик — 7.1 Доля участия
Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
8. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8
9. Свидетельство плательщика НДС:
9.1. серия 06001 — 9.2. номер 0009374
9.3. Структурное подразделение юридического лица - нерезидента [ ]
11. Дополнительные сведения

10. Категория поставщика
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Экспедитор
- [D] [ ] Лизингодатель
- [E] [ ] Участник СРП
- [F] [ ] Участник договора о совместной деятельности
- [G] [ ] Экспортер
- [H] [ ] Международный перевозчик
- [I] [ ] Доверитель

10.1. количество

Раздел В1. Банковские реквизиты поставщика

12. КБе 17
14. БИК HSBKKZKX
13. ИИК KZ466017121000004249
15. Наименование банка АО "Народный банк Казахстана"

Раздел С. Реквизиты получателя

16. ИИН/БИН 060140005361 — 16.0 БИН структурного подразделения юридического лица
16.1 БИН реорганизованного лица
17. Получатель — 17.1 Доля участия
ГУ "Отдел строительства города Актобе"
18. Адрес места нахождения
Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
18.1. Код страны KZ - (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)
19. Дополнительные сведения

20. Категория получателя
- [A] [ ] Комитент
- [B] [ ] Комиссионер
- [C] [ ] Лизингополучатель
- [D] [ ] Участник договора совместной деятельности
- [E] [v] Государственное учреждение
- [F] [ ] Нерезидент
- [G] [ ] Участник СРП или сделки, заключенной в рамках СРП
- [H] [ ] Доверитель
- [I] [ ] Розничная реализация
- [J] [ ] Физическое лицо

20.1. количество

Раздел С1. Реквизиты Государственного учреждения

21. ИИК KZ95070103KSN0618000
22. Код товара, работ, услуг
23. Назначение платежа Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)
24. БИК KKMFKZ2A

Раздел D. Реквизиты грузоотправителя и грузополучателя

25. Грузоотправитель
25.1 ИИН/БИН 080240007553
25.2 Наименование Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"
25.3 Адрес отправки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8

26. Грузополучатель
26.1 ИИН/БИН 060140005361
26.2 Наименование ГУ "Отдел строительства города Актобе"
26.3 Адрес доставки Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31
26.4 Код страны KZ (2-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел Е. Договор (контракт)

27.1 [ ] Договор (контракт) на поставку товаров работ, услуг — 27.3 номер
27.2 [v] Без договора (контракта) на поставку товаров, работ, услуг — 27.4 дата
28. Условия оплаты по договору безналичный расчет
29. Способ отправления -(выбор т/с: автодорожный; ж/д; авиа; водный; трубопровод и т.д.)

30. Поставка товаров осуществлена по доверенности — 30.1 номер — 30.2 дата
31. Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг)
31.1 Условия поставки (3-х буквенный код согласно Решения Комиссии ТС от 20.09.2010 года №378)

Раздел F. Реквизиты документов, подтверждающих поставку товаров, работ, услуг

32 Документ, подтверждающий поставку товаров, работ, услуг
32.1 номер 00000000007
32.2 дата 28.09.2021

Раздел G. Данные по товарам, работам, услугам

33. 33.1 код валюты KZT — 33.2 курс валюты 1

№ п/п	Признак происхождения товара, работ, услуг	Наименование товаров, работ, услуг	Наименование товаров в соответствии с Декларацией на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Код товара (ТН ВЭД ЕАЭС)	Единица измерения	Количество (объем)	Цена (тариф) за единицу товара, работы, услуги без косвенных налогов	Стоимость товаров, работ, услуг без косвенных налогов	Акциз		Размер оборота по реализации (облагаемый, не облагаемый оборот)	НДС		Стоимость товаров, работ, услуг с учетом косвенных налогов	№ Декларации на товары, заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов, СТ-1 или СТ-KZ	Номер товарной позиции из Декларации на товары или заявления о ввозе товаров и уплате косвенных налогов	Идентификатор товара, работы, услуг	Дополнительные данные
									Ставка	Сумма		Ставка	Сумма					
1	2	3	3/1	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	6	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный 9-этажный 8 секционный жилой дом №20 в микрорайоне № 4 жилого массива «Нур-Актобе». (Благоустройство)			раб.	1	7 156 889,11	7 156 889,11	0	0	7 156 889,11	12%	858 826,69	8 015 715,8			1	
				Всего по счету				7 156 889,11			7 156 889,11		858 826,69	8 015 715,8				

Раздел L. Сведения по ЭЦП

44. ЭЦП юридического лица (структурного подразделения юридического лица) или индивидуального предпринимателя либо лица, занимающегося частной практикой — JK+nNAdrIJmFHx+4S8nHO7nJCt35uTYwjd/tbdKRSGQLcDsRsy7ZJAtCTbtWRx46N5Af8K/Ebatet1B4RFfqw==
45. ЭЦП лица, уполномоченного подписывать счета-фактуры
46. Ф. И. О. (при его наличии) лица, выписывающего ЭСФ — Гольденберг Нина