Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

060140005361

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

080240007553

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мадин",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 200043/00 от 28.04.2020 г.

Номер документа	Дата составления
00000000022	20.11.2020

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный – 9 этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (благоустройство и озеленение территории)			раб.	1	20 457 848,24	20 457 848,24
				Итого	1	x	20 457 848,24

ния об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

жение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Доверительный управляющий / _____ / Гольденберг Н.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о. руководителя / _____ / Жарасбаев А.Б.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Заказчик : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик: ТОО "Стройкорпорация Мадин"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за ноябрь месяц 2020года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200043/00	28.04.2020						

Наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	20 457 848,24							
за отчетный месяц	20 457 848,24	18 265 935,93					2 191 912,312	20 457 848,24
Итого к оплате	20 457 848,24 (Двадцать миллионов четыреста пятьдесят семь тысяч восемьсот сорок восемь тенге, 24 тиин)							

Заказчик :

И.О. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жарасбаев А.Б.

Подрядчик:

Доверительный управляющий
ТОО "Стройкорпорация Мадин"

_____ Гольденберг Н.

казчик : ГУ " Отдел строительства города Актобе"

Форма 2В

дрядчик: ТОО "Стройкорпорация Мединг"

именование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива ур -Актобе" (Благоустройство)

именование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива "Нур - тобе" (Благоустройство)

говор: № 200043/00 от 28.04.2020г

выполненных работ за ноябрь м-ц 2020 г.

п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1.Вертикальная планировка										
	1101-0104-0101 РСНБ РК 2015	**Срезка растительного грунта бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до 10м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**2060**		**41,75**	**41,75**	**86007**	**86007**	**--**	**21775**	**116405**
						--	**14,68**	--	**30243**		**8623**	
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	20,27							
2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	20,2704		4243,00		86007,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	20,2704		1492,00		30243,44			
	1101-0104-0109 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м до 50м** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**6180**		**38,65**	**38,65**	**238880**	**238880**	**--**	**60479**	**323308**
						--	**13,59**	--	**83999**		**23949**	
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0091	56,3							
2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00911	56,2998		4243,00		238880,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00911	56,2998		1492,00		83999,30			
	1101-0102-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1554,5**		**219,89**	**212,06**	**341814**	**329644**	**108**	**70149**	**444920**
						7,76	**54,92**	**12062**	**85368**		**32957**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,0106	16,48	732,02		12062,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0308	47,88							
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0077	11,96965		4707,00		56341,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0077	11,96965		1783,00		21341,89			
	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0231	35,90895		7611,00		273303,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0231	35,90895		1783,00		64025,66			
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных робот М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00003	0,046635	2312,00				108,00		
	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1.Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**2611,56**		**337,00**	--	**880096**	--		--	**950503**
						--	--	--	--		**70408**	
	1101-0102-0601 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Работа на отвале** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**1554,5**		**16,58**	**14,16**	**25781**	**22014**	**72**	**8666**	**37203**
						2,38	**5,37**	**3695**	**8340**		**2756**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2)	чел-ч	0,0027	4,23	873,89		3695,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,003	4,71							
	3301-0101-0101	Автомобили-самосвалы, 7 т	маш.-ч	0,00007	0,108815		3267,00		355,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00007	0,108815		1248,00		135,80			
	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00296	4,60132		4707,00		21658,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00296	4,60132		1783,00		8204,15			
	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00002	0,03109	2312,00				72,00		
	1101-0104-0102 РСНБ РК 2015	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 10 м**	**м3 грунта**	**6730**		**48,79**	**48,79**	**328387**	**328387**	**--**	**83141**	**444450**

		НР - 72%; СП - 8%				--	17,16	--	115473		32922		
.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0115	77,39								
.2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0115	77,395		4243,00		328387,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0115	77,395		1492,00		115473,34				
7	**1101-0104-0110 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с). Добавлять на каждые последующие 10 м перемещения грунта** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**20188**		**41,75**	**41,75**	**842872**	**842872**	**--**	**213398**	**1140771**	
						--	**14,68**	**--**	**296386**		**84502**		
.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	198,65								
2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00984	198,64992		4243,00		842872,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00984	198,64992		1492,00		296385,68				
8	**1101-0102-0314 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**173**		**268,48**	**258,88**	**46448**	**44786**	**16**	**9536**	**60462**	
						9,52	**67,04**	**1646**	**11598**		**4479**		
1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 1)	чел-ч	0,013	2,25	731,88		1646,00					
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0376	6,5								
3	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0094	1,6262		4707,00		7655,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0094	1,6262		1783,00		2899,51				
4	3101-0201-0102	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,5 м3	маш.-ч	0,0282	4,8786		7611,00		37131,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0282	4,8786		1783,00		8698,54				
5	2101-0201-0604	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК	м3	0,00004	0,00692	2312,00				16,00			
	4102-0101-1010 РСНБ РК 2015	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км** *СП - 8%*	**т**	**629,72**		**337,00**	**--**	**212216**	**--**		**--**	**229193**	
9	**1101-0104-0402**	**Планировка грунта в насыпи бульдозером мощностью 80л/с с перемещением до** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**3911,6**		**--**	**--**	**--**	**--**		**16977**		
						34,20	**34,20**	**133771**	**133771**	**--**	**33868**	**181050**	
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0081	31,53	**--**	**12,03**	**--**	**47039**		**13411**		
2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00806	31,527496		4243,00		133771,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00806	31,527496		1492,00		47039,02				
	1101-0104-0408 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 2** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 грунта**	**27381,2**		**16,89**	**16,89**	**462390**	**462390**	**--**	**117068**	**625814**	
						--	**5,94**	**--**	**162594**		**46357**		
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,004	108,98								
2	3101-0101-0102	Бульдозеры, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,00398	108,977176		4243,00		462390,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00398	108,977176		1492,00		162593,95				
	1101-0201-0101 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. Первый проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**3911,6**		**74,41**	**74,41**	**291081**	**291081**	**--**	**77565**	**398138**	
						--	**27,54**	**--**	**107729**		**29492**		
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0157	61,29								
2	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,0143	55,93588		4707,00		263290,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0143	55,93588		1783,00		99733,67				
3	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	5,358892		736,00		3944,00				
4	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	5,358892		4450,00		23847,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	5,358892		1492,00		7995,47				
	1101-0201-0107 РСНБ РК 2015	**Грунт. Уплотнение прицепными катками на пневмоколесном ходу 25 т. На каждый последующий проход по одному следу при толщине слоя 25 см** *НР - 72%; СП - 8%*	**м3 уплотненного грунта**	**11734,8**		**7,10**	**7,10**	**83374**	**83374**	**--**	**17270**	**108695**	
						--	**2,04**	**--**	**23986**		**8052**		
1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0014	16,08								
2	3201-0102-0301	Катки дорожные прицепные на пневмоколесном ходу, 25 т	маш.-ч	0,00137	16,076676		736,00		11832,00				
3	3304-0101-0102	Тракторы на гусеничном ходу, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00137	16,076676		4450,00		71541,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00137	16,076676		1492,00		23986,40				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**3973116**	**2863206**	**196**	**712915**	**5060912**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**17403**	**972756**	**--**	**374885**		
		Материалы	Тенге					**3973116**					
		Всего заработная плата	Тенге					**196**					
		Транспортные расходы	Тенге						**990159**				
		Накладные расходы	Тенге					**1092311**					
								712915					

		Сметная прибыль	Тенге				374882						
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге				5060914						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										653
		Сметная заработная плата	Тенге					990159					
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				5060914						
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч										653
		Сметная заработная плата	Тенге					990159					

РАЗДЕЛ 2. Покрытие

Асфальтобетонное покрытие

4	**1127-0401-0101 РСНБ РК 2015**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**665,55**		**3023,65**	**1020,55**	**2012392**	**679228**	**1244513**	**250661**	**2444096**
						133,20	**215,52**	**88651**	**143442**		**181044**	
1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	95,84	925,00		88651,00				
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	90,32							
3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	10,316025		10206,00		105285,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	10,316025		1783,00		18393,47			
4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	28,552095		4430,00		126485,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	28,552095		1248,00		35633,01			
5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	47,12094		8983,00		423287,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	47,12094		1783,00		84016,64			
6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	4,326075		5587,00		24170,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	4,326075		1248,00		5398,94			
7	2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	732,105	1696,0000				1241650,00		
8	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	33,2775	86,00				2862,00		
	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**4437**		**630,78**	**201,02**	**2798768**	**891910**	**1737506**	**448447**	**3506992**
						38,17	**55,41**	**169352**	**245876**		**259777**	
1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	176,59	959,00		169352,00				
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	147,09							
3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	15,0858		10206,00		153966,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	15,0858		1783,00		26897,98			
4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	13,311		4430,00		58968,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	13,311		1248,00		16612,13			
5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	10,42695		4707,00		49080,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	10,42695		1783,00		18591,25			
6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	52,8003		5634,00		297477,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	52,8003		1783,00		94142,93			
7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	38,1582		6178,00		235741,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	38,1582		1783,00		68036,07			
8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	17,3043		5587,00		96679,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	17,3043		1248,00		21595,77			
9	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	681,9669	2531,00				1726058,00		
10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	133,11	86,00				11447,00		
	1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**13311**		**44,06**	**11,52**	**586476**	**153392**	**425170**	**57530**	**695526**
						0,59	**3,41**	**7914**	**45354**		**51520**	
	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	8,25	958,94		7914,00				
	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	28,75							
	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	11,04813		4430,00		48943,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	11,04813		1248,00		13788,07			
	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	9,05148		5634,00		50996,00			

		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	9,05148		1783,00		16138,79				
.5	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	8,65215		6178,00		53453,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	8,65215		1783,00		15426,78				
.6	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	167,98482	2531,00				425170,00			
7	**1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий** *НР - 108%; СП - 8%*	**м бортового камня**	**540**		**1780,39** **716,15**	**30,56** **11,38**	**961409** **386720**	**16502** **6143**	**558187**	**424292** **110856**	**1496557**
.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	376,92	1026,00		386720,00				
.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	3,51							
.3	3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	3,294		4837,00		15933,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	3,294		1783,00		5873,20				
4	3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,216		2632,00		569,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,216		1248,00		269,57				
5	2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	31,86	16897,00				538338,00			
6	2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,324	13318,00				4315,00			
7	2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,918	15116,00				13876,00			
8	2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	540	--				--			
9	2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	5,4	307,00				1658,00			
	2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91** *СП - 8%*	**м3**	**25**		**36894,00** --	**--** --	**922350** --	**--** --	**922350**	**--** **73788**	**996138**
							Плиточное покрытие						
	1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 10-20 мм, однослойные. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м2 основания**	**810**		**724,84** **38,17**	**201,02** **55,41**	**587124** **30916**	**162823** **44886**	**393385**	**81867** **53519**	**722509**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	32,24	958,99		30916,00				
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	26,85							
3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	2,754		10206,00		28107,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	2,754		1783,00		4910,38				
4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	2,43		4430,00		10765,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	2,43		1248,00		3032,64				
5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	1,9035		4707,00		8960,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	1,9035		1783,00		3393,94				
5	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	9,639		5634,00		54306,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	9,639		1783,00		17186,34				
7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	6,966		6178,00		43036,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	6,966		1783,00		12420,38				
8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	3,159		5587,00		17649,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	3,159		1248,00		3942,43				
9	2101-0201-0702	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 10-20 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	124,497	3143,00				391294,00			
0	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	24,3	86,00				2090,00			
	1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** *НР - 108%; СП - 8%*	**м3 материала основания в плотном теле**	**81**		**3023,65** **133,20**	**1020,55** **215,52**	**244916** **10789**	**82665** **17457**	**151462**	**30506** **22034**	**297456**
1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	11,66	924,98		10789,00				
2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	10,99							
3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	1,2555		10206,00		12814,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	1,2555		1783,00		2238,56				
4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	3,4749		4430,00		15394,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	3,4749		1248,00		4336,68				
5	3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	5,7348		8983,00		51516,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	5,7348		1783,00		10225,15				
6	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,5265		5587,00		2942,00				
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,5265		1248,00		657,07				

2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	89,1	1696,0000				151114,00			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	4,05	86,00				348,00			
1127-0701-0302 РСНБ РК 2015	**Тротуары бетонные плитные. Устройство с заполнением швов песком**	**м2 тротуара**	**810**		**402,99**	**36,76**	**326418**	**29774**	**687**	**332252**		**711363**
	НР - 108%; СП - 8%				**365,38**	**14,42**	**295957**	**11683**		**52694**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,381	308,61	959,00		295957,00					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0098	7,94								
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0001	0,081		4430,00		359,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0001	0,081		1248,00		101,09				
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0041	3,321		4837,00		16064,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0041	3,321		1783,00		5921,34				
3201-0212-0401	Виброплита с двигателем внутреннего сгорания	маш.-ч	0,0513	41,553		34,00		1413,00				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0056	4,536		2632,00		11939,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0056	4,536		1248,00		5660,93				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,0005	0,405	1696,00				687,00			
2104-0509-9902	Плиты бетонные, используемые при устройстве тротуаров	м2	1	810	--				--			
2205-0199-9902	Смесь пескоцементная	м3	0,05	40,5	--				--			
2104-0509-0104 РСНБ РК 2015	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-91**	**м2**	**810**		**2261,00**	**--**	**1831410**	**--**	**1831410**	**--**		**1977923**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**146513**		
1127-0201-1002 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16	**Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий**	**м бортового камня**	**414**		**1780,39**	**30,56**	**737080**	**12651**	**427944**	**325290**		**1147360**
	НР - 108%; СП - 8%				**716,15**	**11,38**	**296485**	**4709**		**84990**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,9)	чел-ч	0,698	288,97	1026,00		296485,00					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	2,69								
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	2,5254		4837,00		12215,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0061	2,5254		1783,00		4502,79				
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,1656		2632,00		436,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0004	0,1656		1248,00		206,67				
2102-0101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,059	24,426	16897,00				412726,00			
2102-0401-2804	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,2484	13318,00				3308,00			
2107-0202-0401	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,7038	15116,00				10639,00			
2104-0508-9903	Камни бортовые	м	1	414	--				--			
2113-0209-0104	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	4,14	307,00				1271,00			
2104-0508-9901 РСНБ РК 2015	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91**	**м3**	**6,624**		**36894,00**	**--**	**244386**	**--**	**244386**	**--**		**263937**
	СП - 8%				**--**	**--**	**--**	**--**		**19551**		
					Покрытие из искусственной травы онофиламентной ,высота ворса 22мм							
1127-0401-0101 РСНБ РК 2015	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство**	**м3 материала основания в плотном теле**	**7,5**		**3023,65**	**1020,55**	**22677**	**7654**	**14024**	**2825**		**27542**
	НР - 108%; СП - 8%				**133,20**	**215,52**	**999**	**1616**		**2040**		
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,3)	чел-ч	0,144	1,08	925,00		999,00					
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	1,02								
3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,11625		10206,00		1186,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0155	0,11625		1783,00		207,27				
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	0,32175		4430,00		1425,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0429	0,32175		1248,00		401,54				
3201-0101-0202	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	0,531		8983,00		4770,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0708	0,531		1783,00		946,77				
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,04875		5587,00		272,00				
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0065	0,04875		1248,00		60,84				
2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,1	8,25	1696,0000				13992,00			
2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,05	0,375	86,00				32,00			
1127-0403-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции 20-40 мм, однослойные. Устройство**	**м2 основания**	**75**		**630,78**	**201,02**	**47308**	**15076**	**29369**	**7580**		**59280**
	НР - 108%; СП - 8%				**38,17**	**55,41**	**2863**	**4156**		**4391**		

.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0398	2,98	959,13		2863,00				
.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0331	2,49							
.3	3101-0103-0201	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0034	0,255		10206,00		2603,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0034	0,255		1783,00		454,67			
.4	3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,003	0,225		4430,00		997,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,003	0,225		1248,00		280,80			
.5	3101-0101-0103	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00235	0,17625		4707,00		830,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00235	0,17625		1783,00		314,25			
.6	3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0119	0,8925		5634,00		5028,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0119	0,8925		1783,00		1591,33			
.7	3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,0086	0,645		6178,00		3985,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0086	0,645		1783,00		1150,04			
.8	3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0039	0,2925		5587,00		1634,00			
		в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0039	0,2925		1248,00		365,04			
.9	2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,1537	11,5275	2531,00				29176,00		
10	2113-0703-1405	Вода техническая	м3	0,03	2,25	86,00				194,00		
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**					**11322715**	**2051676**	**7980393**	**1961250**	**14346679**
								1290647	**525324**	**–**	**1062717**	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге					**11322715**				
		Материалы	Тенге					**3575490**				
		Всего заработная плата	Тенге						**1815971**			
		Местные материалы	Тенге					**4404902**				
		Накладные расходы	Тенге					**1961248**				
		Сметная прибыль	Тенге					**1062717**				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге					**14346680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1625**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1815971**			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге					**14346680**				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**1625**
		Сметная заработная плата	Тенге						**1815971**			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**19407591**
		Временные здания и сооружения 0,9%										174668,319
		Итого с временными										19582259,32
		доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%										315274,375
		Итого										19897533,69
		непредвиденные работы и затраты 2 %										397950,67
		Итого по сметному расчету										**20 295 484,37**
		Итого с понижающим К =0,9										**18 265 935,93**
		НДС 12%										2191912,312
		Всего по акту										**20 457 848,24**

Сдал :
ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :
ТОО "Фараб" _____ Жаксыбаев А.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Усембеков Е.А.

Принял :
ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жарасбаев А.Б.

Проверила: Г.М.