Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

ик **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 31, тел.: 8 7132 417 807** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

итель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Мединн",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Лачугина, дом № 8, тел.: +8 (7132) 50-33-95** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

р (контракт) Договор № 200043/00 от 06.05.2020 г.Доп.соглашение № 2 от 01.06.2021 г.

Номер документа	Дата составления
00000000002	25.06.2021

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья на территории жилого массива многоэтажной застройки «Нур-Актобе» в микрорайоне №4 г.Актобе. Кирпичный – 9 этажный жилой дом №23 в микрорайоне №4 жилого массива «Нур-Актобе» (благоустройство и озеленение территории)			раб.	1	19 021 380,32	19 021 380,32
				Итого	1	x	19 021 380,32

ия об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Исполнитель) Директор / _____ / Гольденберг Н.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) И.о Руководителя / _____ / Жантурин Б.К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

ЗАКАЗЧИК : ГУ "Отдел строительства города Актобе"

типовая форма КС-3

Подрядчик : ТОО "Стройкорпорация Мединн"

Наименование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе.
Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива "Нур -Актобе" (Благоустройство)

Справка

Стоимость выполненных работи затрат за июнь месяц 2021года

код заказчика	код подрядчика	Договор №	Договор дата	дополнительное соглашение №	дополнительное соглашение дата	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма Код
		200043/00	06.05.2020 г.	2	01.06.2021 г.				

наименование и виды выполненных работ	Стоимость выполненных работ и затрат,тенге: с начало строительства по отчетный месяц включительно ,с НДС	в отчетный месяце ,без НДС	СМР в сметных базисных ценах 2001г	СМР в ценах текущего года ,без НДС	Стоимость оборудования	Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	НДС 12%	Всего
1		3	4	5	6	7	8	9
Всего по стройке	57 426 193,44							
за отчетный месяц	19 021 380,32	16 983 375,28					2 038 005,034	19 021 380,32
Итого к оплате	19 021 380,32 (Девятнадцать миллионов двадцать одна тысяча триста восемьдесят тенге, 32 тиин)							

Заказчик:

И.о. руководителя
ГУ " Отдел строительства города Актобе"

_____ Жантурин Б.К.

Подрядкик:

Директор
ТОО "Стройкорпорация Мединн"

_____ Гольденберг Н.

ик : ГУ " Отдел строительства города Актобе" Форма 2В

дчик: :Стройкорпорация "МЕДИН"

нование строительства: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива Актобе" (Благоустройство)

нование обьекта: Строительство жилья на территории жилого массива "Нур-Актобе" малоэтажной застройки в м-не №4 города Актобе. Кирпичный 9-ти этажный жилой дом №23 в м-не №4 жилого массива "Нур - е" (Благоустройство)

ор: № 200043/00 от 6.05.2020г., доп. соглашение № 2 от 1.06.2021 г.

А К Т № 1

выполненных работ за июнь м-ц 2021 г.

Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
			на единицу измерения	по проекту	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	Всего: зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин: в т. ч. зарплата машинистов	материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
	РАЗДЕЛ 1. Покрытие										
	Асфальтобетонное покрытие										
1127-0403-0503 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 2	**Основания толщиной 12 см из щебня фракции свыше 70 мм. Устройство. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 11-270403-0501, 11-270403-0502**	**м2 основания**	**60**		**44,06**	**11,52**	**2644**	**691**	**1917**	**259**	**3135**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,59**	**3,41**	**36**	**204**		**232**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 2,5)	чел-ч	0,0006	0,0372	967,74		36,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0022	0,1296							
3105-0501-0101	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00083	0,0498		4430,00		221,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00083	0,0498		1248,00		62,15			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00068	0,0408		5634,00		230,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00068	0,0408		1783,00		72,75			
3201-0101-0105	Катки дорожные самоходные гладкие, 18 т	маш.-ч	0,00065	0,039		6178,00		241,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00065	0,039		1783,00		69,54			
2101-0201-0703	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1200, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,01262	0,7572	2531,00				1916,00		
1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**2228,2654**		**1803,94**	**96,91**	**4019648**	**215949**	**3710262**	**169925**	**4524738**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,68**	**93437**	**63900**		**335166**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	74,87	1247,99		93437,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	37,37							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	7,732081		3752,00		29011,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	7,732081		1492,00		11536,26			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	22,505481		5634,00		126796,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	22,505481		1783,00		40127,27			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,869024		5587,00		4855,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	0,869024		1248,00		1084,54			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	3,119572		120,00		374,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	6,239143		8792,00		54855,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	6,239143		1783,00		11124,39			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,022283		2632,00		59,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00001	0,022283		1248,00		27,81			
2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	211,462386	17517,00				3704187,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,013815	216577,00				2992,00		
2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000011	0,024065	128070,00				3082,00		
1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**19720**		**207,01**	**0,02**	**4082289**	**402**	**4079672**	**2392**	**4411455**
	НР - 108%; СП - 8%				**0,11**	**--**	**2215**	**--**		**326774**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0001	1,77	1248,03		2215,00				
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00017	3,3524		120,00		402,00			
2102-0501-0502	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0118	232,696	17517,00				4076136,00		

2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000001	0,027608	128070,00				3536,00		
1127-0602-0901 РСНБ РК 2015	**Основания. Розлив вяжущих материалов**	**т**		**0,986**	**133640,21**	**1728,11**	**131769**	**1704**	**130065**	**922**	**143306**
	НР - 108%; СП - 8%				**--**	**865,36**	**--**	**853**		**10615**	
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,58	0,5719							
3201-0202-0101	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,29	0,28594		5959,00		1704,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 2 чел.	чел-ч	0,58	0,57188		1492,00		853,24			
2113-0104-0502	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	1,03	1,01558	128070,00				130065,00		
1127-0602-0301 РСНБ РК 2015	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**		**4930**	**1606,88**	**97,14**	**7921924**	**478889**	**7236306**	**376440**	**8962233**
	НР - 108%; СП - 8%				**41,93**	**28,77**	**206729**	**141827**		**663869**	
1	Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд 4)	чел-ч	0,0336	165,65	1248,00		206729,00				
3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0168	82,97							
3201-0101-0102	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	17,1071		3752,00		64186,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00347	17,1071		1492,00		25523,79			
3201-0101-0104	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	49,793		5634,00		280534,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0101	49,793		1783,00		88780,92			
3105-0102-0102	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,1479		4837,00		715,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00003	0,1479		1783,00		263,71			
3201-0211-0201	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	1,9227		5587,00		10742,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00039	1,9227		1248,00		2399,53			
3201-0202-0301	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	6,902		120,00		828,00			
3201-0209-0101	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	13,804		8792,00		121365,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,0028	13,804		1783,00		24612,53			
3301-0201-0101	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,1972		2632,00		519,00			
	в т.ч. затраты труда машинистов, экипаж 1 чел.	чел-ч	0,00004	0,1972		1248,00		246,11			
2102-0501-0304	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	476,238	15127,00				7204052,00		
2105-0302-0101	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,030566	216577,00				6620,00		
2107-0201-0301	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 и до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,7395	25443,00				18815,00		
2113-0104-0602	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГО 70/130	т	0,000011	0,053244	128070,00				6819,00		
	ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	**Тенге**					**16158273**	**697636**	**15158222**	**549938**	**18044867**
							302417	**206785**	**--**	**1336656**	
тоимость общестроительных работ		Тенге					**16158273**				
Іатериалы		Тенге					**15158220**				
сего заработная плата		Тенге						**509201**			
	Накладные расходы	Тенге					**549937**				
	Сметная прибыль	Тенге					**1336657**				
СЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге					**18044867**				
	Нормативная трудоемкость	чел.-ч									**363**
	Сметная заработная плата	Тенге						**509201**			
	ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**									**18044868**
	Временные здания и сооружения 0,9%										162403,8113
	Итого с временными										18207271,73
	доп.затраты при производстве работ в зимнее время 1,61%										293137,0749
	Итого										18500408,81
	непредвиденные работы и затраты 2 %										370008,18
	Итого по сметному расчету										**18 870 416,98**
	Итого с понижающим К =0,9										**16 983 375,28**
	НДС 12%										2038005,034
	Всего по акту										**19 021 380,32**

Сдал :

ТОО "Стройкорпорация Медин" _____ Гольденберг Н.

Проверил :

ТОО "Фараб" _____ Жаксыбаев А.Б.

ПрК "Актюбгражданпроект" _____ Алимкулов М.

Принял :

ГУ " Отдел строительства города Актобе" _____ Жантурин Б.К.