Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

к **ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3, тел.: 8(7132)22-17-55** — **060140005361**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

ıтель **Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1** — **080240007553**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

) (контракт) Договор № 03-3/368 от 28.08.2017

Номер документа	Дата составления
00000000012	29.11.2017

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

у	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
	2	3	4	5	6	7	8
	Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №15 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.			раб.	1	3 938 907,37	3 938 907,37
				Итого	1	x	3 938 907,37

ıия об использовании запасов, полученных от заказчика

наименование, количество, стоимость

кение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Исполнитель) Директор / _____ / Мирзагулов К.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Типовая № КС-3
Утверждена: Постановление
Госкомитета РК от 16.11.94 г.
№73

чик: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"

ядчик: Стройкорпорация "МЕДИН"

енование стройки:"Строительство жилья по системе "Жилстройсбережений"(кредитное жилье) на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР№4 "НУР-АКТОБЕ".Кирпичный 9 этажный жилой дом №15 в МКР №4 жилого массива "Нур-Актобе".Инженерные сети

СПРАВКА

стоимости выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Код заказчика	Код подрядчика		договор	дата		источник финансиров.		Организ.правов.форма	
								наименов.	код
			№03-3/368	от28,08,2017г.		наименован.	код		

енование пусковых комплексов, объектов работ	Стоимость выполенных работ								НДС 12 %	Всего
	С начала года по отчетный месяц включительно	В отчетном месяце	СМР в сметных базисиных ценах	Из них		Стоимость прочих затрат не вх. в состав СМР в баз. ценах 2001 г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	Другие доп. расходы К=150,56		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ельство жилья по системе ройсбережений"(кредитное жилье) на ории жилого массива многоэтажной йки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ"Кирпичный 9 ій жилой дом №15 в МКР №4 жилого а "Нур-Актобе". Инженерные сети	3516881,58	3516881,58	3430284,39	3430284,39					422025,79	3938907,37
а -ноябрь 2017г.		3516881,58							422025,79	3938907,37
к оплате =3938907,37=тенге										

Заказчик:

Подрядчик:

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Отдел строительства г.Актобе"
ПОДРЯДЧИК: Стройкорпорация "МЕДИН"
Наименование стройки: Строительство арендного жилья для молодых семей, на территории жилого массива многоэтажной застройки МКР №4 "НУР-АКТОБЕ" г.Актобе Кирпичный 9этажный жилой дом №15 в МКР №4 жилого массива "НУР-АКТОБЕ"
Договор № 03-3/368 от "28.08.2017г.

Дата составления	Отчетный период	
30.10.2017г.	с 01.10.2017г.	по 31.10.2017г.

А К Т № 1

о приемке выполненных работ за -ноябрь месяц 2017г.

Составлена в текущих ценах на 3 квартал 2017г.

№ п/п	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Ед-ца измерения	Количество за еденицу измер.	Стоимость -тенге ед-цы измер	Стоимость -тенге Всего
1	2	3	4	6	7	8
		Локальная смета №6-1 Наружный водопровод Раздел 1 Строительные работы				
1	11-010101-0314 РСНБ РК 2015	Грунты 2 группы Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн"Обратная лопата с ковшом емк.0,5м3	м3 грунта	331	90,05	29805,75
		Накладные расходы	%		25,52	8446,14
		Сметная прибыль	%	8	9,25	3060,15
2	11-010205-0303	Грунты 3 группы Разработка вручную глуб.до 2м без креплений с откосами.Доработка вручную,зачистка дна и стенок	м3 грунта	10	2130,13	21301,32
		Накладные расходы	%		1402,6	14026,03
		Сметная прибыль	%	8	282,62	2826,19
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3 грунта	7	1775,11	12425,77
		Накладные расходы	%		1168,84	8181,85
		Сметная прибыль	%		235,52	1648,61
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы Разработка бульдозером мощн.59 кВт перемещ.до 10м в резерв	м3 грунта	348	30,86	10740,05
		Накладные расходы	%		8,01	2789,14
		Сметная прибыль	%		3,11	1082,33

5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на глубину 0,3м	м3грунта	15,24	115,93	1766,78
		Накладные расходы	%		59,05	899,94
		Сметная прибыль	%		14	213,34
6	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт при перемещении грунта до 10м из временного резерва для обратной засыпки	м3 грунта	345	30,86	10647,46
		Накладные расходы	%		8,01	2765,09
		Сметная прибыль	%		3,11	1073
7	11-010104-0402-	Траншеи и котлованы. Засыпка бульджозерами мощн. 59кВт при перемещении грунта до 5м Группа грунта 2	м3 грунта	258,75	21,63	5596,86
		Накладные расходы	%		5,62	1453,48
		Сметная прибыль	%		2,18	564,03
8	11-010205-0503	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную Группа грунтов 3	м3грунта	86,25	843,79	72777,19
		Накладные расходы	%		555,6	47920,75
		Сметная прибыль	%		111,95	9655,84
9	11-010201-0501	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневмотрамбовками	м3грунта	258,75	115,93	29997,06
		Накладные расходы	%		59,05	15279,55
		Сметная прибыль	%		14	3622,13
10	11-010102-0314	Грунты 1 группы.Разработка с погрузкой на автосамосвалы экскаватором емк.ковша 0,5м3 излишнего грунта	м3 грунта	3	133,92	401,77
		Накладные расходы	%		36,13	108,4
		Сметная прибыль	%		13,6	40,81
11	С341-020101-1010	Перевозка строит-ных грузов самосвалами вне карьеров.Г/подъемн.7,5т.Класс груза 1.Расстояние перевозки 10км.	т	5,19	401,37	2083,11
		Накладные расходы	%		17,02	88,32
		Сметная прибыль	%		33,47	173,71
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы.Работы на отвале	м3грунта	3	12,36	37,07
		Накладные расходы	%		3,69	11,06
		Сметная прибыль	%		1,28	3,85

13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3основания	2	2507,42	5014,84
		Накладные расходы	%		585,38	1170,76
		Сметная прибыль	%		247,42	494,85
14	11-220501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб д=100мм				
		Укладка	км	0,0462	218413,79	10090,72
		Накладные расходы	%		121745,09	5624,62
		Сметная прибыль	%		27212,71	1257,23
15	С123-010501-1112	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE100SDR21				
		110х5,3 питьевая	м	46,662	1065,72	49728,63
		Накладные расходы	%		45,19	2108,49
		Сметная прибыль	%		88,87	4146,97
16	11-220701-0103	Трубопроводы д=100мм.Пролмывка с дезинфекцией	км	0,0462	49582,48	2290,71
		Накладные расходы	%		26373,68	1218,46
		Сметная прибыль	%		6076,49	280,73
17	11-220901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные д=100мм	задвижка или			
		Установка	клапан	1	1423,17	1423,17
		Накладные расходы	%		751,69	751,69
		Сметная прибыль	%		174,79	174,79
18	С123-040102-0105	Задвижки фланцевые с обрезным клином модели 6100				
	23-040102-0105	для воды,корпус из серого чугуна PN10 DN100 типа FAF	шт	1	35331,73	35331,73
		Накладные расходы	%		1498,07	1498,07
		Сметная прибыль	%		2946,38	2946,38
19	11-221201-0103	Фланцы к стальным трубопроводам д=100мм Приварка	фланец	2	681,6	1363,19
		Накладные расходы	%		396,55	793,1
		Сметная прибыль	%		86,25	172,5
20	С123-020103-0210	Фланцы к стальны приварные плоские PN10 DN100мм	шт	2	1715,08	3430,16
		Накладные расходы	%		72,72	145,44
		Сметная прибыль	%		143,02	286,05
21	11-221101-0106	Штуцеры(патрубки)стальн.д=250мм. Врезка в существ.				
		сети из стальных труб	врезка	1	14100,34	14100,34
		Накладные расходы	%		5322,26	5322,26
		Сметная прибыль	%		1553,81	1553,81

22	С232-050101-0108	Насос для водопонижения и водоотлива 45 кВт	маш.ч	4	1107,11	4428,44
		Накладные расходы	%		46,94	187,77
		Сметная прибыль			92,32	369,3
23	11-060101*-0113	Упоры из бетона В12,5 Устройство	м3	0,112	21351,56	2391,37
		Накладные расходы			2791,79	312,68
		Сметная прибыль	%		1931,47	216,32
24	11-220801-0201	Фасонные части ПЭ:отводы,патрубки,переходы,втулки.Уст	шт	1	827,81	827,81
		Накладные расходы	%		349,59	349,59
		Сметная прибыль	%		94,19	94,19
25	С123-020303-7306	Втулка под фланец ПЭ сварная ПЭ100SDR17,PN10	шт	1	1459,18	1459,18
		Накладные расходы	%		61,87	61,87
		Сметная прибыль	%		121,68	121,68
26	11-220301-0105	Гильза из стальн.водопроводн.трубы д=150мм. Установка	км	0,0005	501447	250,72
		Накладные расходы	%		258816,75	129,41
		Сметная прибыль	%		60821,1	30,41
27	С123-010201-0218	Трубы стальн.эл.сварные д=159х4мм	м	0,502	2710,97	1360,91
		Накладные расходы	%		114,95	57,7
		Сметная прибыль	%		226,07	113,49
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-1				**331072,1**
		Накладные расходы				**121711,67**
		Сметная прибыль				**36222,7**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**489006,47**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**493407,47**
		Итого с зимними удорожаниями - 1,61%				**501280,47**
		НДС -12%				**60153**
		Всего:по локальной смете 6-1:				**561433,47**
		Локальная смета №6-2 Наружная канализация				
1	11-010101-0314	Грунты 1 группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн с ковшом емк.0,5м3	м3грунта	931	90,05	83834,29
		Накладные расходы	%		25,52	23756,35
		Сметная прибыль	%		9,25	8607,25

2	11-010205-0303	Грунты 3 группы,Разработка вручную в траншеях. Дора				
		ботка грунта,зачистка дна и стенок с выкидкой	м3грунта	33	2130,13	70294,34
		Накладные расходы	%		1402,6	46285,9
		Сметная прибыль	%		282,62	9326,42
3	11-010205-0303	Рытье приямков для заделки стыков труб	м3грунта	17	1775,11	30176,86
		Накладные расходы	%		1168,84	19870,21
		Сметная прибыль	%		235,52	4003,77
4	11-010104-0102	Грунты 2 группы.Разработка бульдозерами мощн.59 кВт				
		во временный резерв	м3грунта	981	30,86	30275,82
		Накладные расходы	%		8,01	7862,49
		Сметная прибыль	%		3,11	3051,06
5	11-010201-0501	Уплотнение дна траншеи пневмотрамбовками на глуб.0,3				
		Накладные расходы	%		59,05	2539,21
		Сметная прибыль	%		14	601,94
6	11-010104-0102	Грунты 2гр-пы Разработка бульдозером с перемещ.до10м				
		из времен.резерва для обратной засыпки	м3грунта	925	30,86	28547,54
		Накладные расходы			8,01	7413,66
		Сметная прибыль			3,11	2876,9
7	11-010104-0402	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозером с пкеремещ				
		до 5м Группа грунтов 2	м3	693,75	21,63	15006,08
		Накладные расходы	%		5,62	3897,01
		Сметная прибыль	%		2,18	1512,25
8	11-010205-0503	Засыпка вручную траншей,пазух и ям.Гр.грунтов 3	м3	231,25	843,79	195127,25
		Накладные расходы	%		555,6	128483,17
		Сметная прибыль	%		111,95	25888,83
9	11-010201-0501	Грунты 1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками	м3	693,75	115,93	80426,9
		Накладные расходы	%		59,05	40966,9
		Сметная прибыль	%		14	9711,5
10	11-010102-0314	Гр-ты 2 группы Разработка с погрузкой в а/самосвалы				
		экскаваторос излишнего грунта	м3	56	133,92	7499,61
		Накладные расходы	%		36,13	2023,44
		Сметная прибыль	%		13,6	761,84

11	341-020101-1010	Перевозка строит.грузов самосвалами вне карьера				
		Расстояние перевозки 10км	т	96,88	401,37	38884,73
		Накладные расходы	%		17,02	1648,71
		Сметная прибыль	%		33,47	3242,68
12	11-010102-0601	Грунты 1 группы Работы на отвале	м3грунта	56	12,36	692,01
		Накладные расходы	%		3,69	206,41
		Сметная прибыль	%		1,28	71,87
13	11-230101-0101	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	м3	5	2507,42	12537,1
		Накладные расходы	%		585,38	2926,91
		Сметная прибыль	%		247,42	1237,12
14	11-220501-0105	Трубопров.из полипропилен.гофрир.труб д=150мм				
		Укладка	км	0,1305	290695,98	37935,83
		Накладные расходы	%		156066,46	20366,67
		Сметная прибыль	%		35741	4664,2
15	С123-010603-0103	Трубы Полипропилен. Безнапорные гофрированные для				
		нар.сетей канализ.с раструбом DN/ID150 SN8PP	м	131,805	905,27	119319,11
		Накладные расходы	%		38,38	5059,13
		Сметная прибыль	%		75,49	9950,26
16	11-230601-0105	Колодцы канализационные круглые сб.ж/б д=1,5м				
		Устройство.Грунты сухие	м3	12,71	22897,54	291027,7
		Накладные оасходы	%		6930,98	88092,8
		Сметная прибыль	%		2386,28	30329,64
17	С123-030101-0308	Люк чугунный тиС(В125)	к-т	6	14375,15	86250,9
		Накладные расходы	%		607,51	3657,04
		Сметная прибыль	%		1198,77	7192,64
18	11-080201-0109	Горловина колодца из керамич.кирпича Кладка	м3	0,24	24622,65	5909,44
		Накладные расходы			3436,57	824,78
		Сметная прибыль			2244,74	538,74
19	С121-060510-0101	Стоимость металлических стремянок	т	0,083	397795,37	33032,93
		Накладные расходы	%		16866,52	1400,6
		Сметная прибыль	%		33172,95	2754,68

20	11-110101-0201	Песчанные подстилающ.слои.Устр-во с уплотнен.под отм	м3	3,24	4487,41	14539,21
		Накладные расходы			1670,46	5412,29
		Сметная прибыль			492,63	1596,12
21	11-110101-0209	Бетонная отмостка Устройство	м3	1,62	19692,59	31901,99
		Накладные расходы	%		2455,22	3977,46
		Сметная прибыль	%		1771,82	2870,36
22	11-080101-0307	Стены.Фундам.колодцы.Боковая гидроизоляция обмазочн	м3	62,88	720,95	45333,39
		Накладные расходы	%		122,68	7714,19
		Сметная прибыль	%		67,49	4243,81
23	С121-040302-0102	Плиты днищ ж/б для колодцев ПН15	шт	6	14401,53	86409,18
		Накладные расходы	%		610,62	3663,75
		Сметная прибыль	%		1200,97	7205,83
24	С121-040302-0109	Плиты перекрытий ж/б для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт	6	13972,98	83837,88
		Накладные расходы	%		592,45	3554,73
		Сметная прибыль	%		1165,23	6991,41
25	С121-040301-0112	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15.9	шт	2	14889,32	29778,64
		Накладные расходы	%		631,31	1262,61
		Сметная прибыль	%		1241,65	2483,3
26	С121-040301-0110	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС15,6	шт	10	10431,43	104314,3
		Накладные расходы			442,29	4422,93
		Сметная прибыль			869,9	8698,98
27	С121-040301-0101	Кольца стеновые ж/б для колодцев КС7,3	шт	8	3174,24	25393,92
		Накладные расходы			134,59	1076,7
		Сметная прибыль			264,71	2117,65
28	С121-040301-0201	Кольца опорные ж/б для колодцев КО6	шт	6	1407,42	8444,52
		Накладные расходы	%		59,67	358,05
		Сметная прибыль	%		117,37	704,21
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-2:				**1601716,48**
		Накладные расходы				**438724,09**
		Сметная прибыль				**163235,25**
		Итого с накладными и сметной прибылью:				**2203675,82**
		Итого с временными зданиями и сооружениями-0,9%				**2223508,8**

		Итого с зимними удорожаниями - 1,61% НДС -12% Всего:по локальной смете 6-2:				2258987,82 271078 2530065,82
		Локальная смета 6-3 Наружный газопровод низкого давления				
1	11-010101-0314	Грунты группы.Разработка в отвал экскаватором "Драг лайн" емк.ковша 0,5м3 Накладные расходы Сметная прибыль	м3грунта	63	90,05 25,52 9,25	5673 1607,57 582,45
2	11-010205-0303	Грунты 3группы.Разработка вручную в траншеях.Доработка вручну.,зачистка дна и стенок с выкидкой грунта Накладные расходы Сметная прибыль	м3грунта	2	2130,13 1402,6 282,62	4260,26 2805,21 565,24
3	11-010104-0402	Траншеи и котлованы Засыпка бульдозером при перемещении гр-та 2гр.до5м Накладные расходы Сметная прибыль	м3	38,8425	21,63 5,62 2,18	840,18 218,19 84,67
4	11-010205-0503	Траншеи пазухи и ямы.Засыпка вручную Гр.гр-ов3 Накладные расходы Сметная прибыль	м3грунта	12,9475	843,79 555,6 111,95	10925,02 7193,67 1449,49
5	11-010201-0501	Грунт1,2группы Уплотнение пневмотрамбовками Накладные расходы Сметная прибыль	м3	38,8425	115,93 59,05 14	4503,04 2293,7 543,74
6	11-010102-0314	Грунты 2группы. Разработка с погрузкой в а/самосвалы экскаватором излишнего грунта Накладные расходы Сметная прибыль	м3 грунта	13,21	133,92 36,13 13,6	1769,11 477,32 179,71
7	С341-020101-1010	Перевозка грузов самосвалами вне карьеров, На расстояние 10км Накладные расходы Сметная прибыль	т	22,8533	401,37 17,02 33,47	9172,63 388,92 764,92
8	11-010102-0601	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале Накладные расходы Сметная прибыль	м3грунта	13,21	15,1 4,49 1,57	199,46 59,38 20,71

9	11-230101-0101	Песчанное основание под трубопроводы.Устройство	м3	6,1	2507,42	15295,26
		Накладные расходы			585,38	3570,83
		Сметная прибыль			247,42	1509,29
10	11-220501-0103	Трубопроводы из п/этиленовых труб д=100мм Укл-ка	км	0,021	290695,98	6104,62
		Накладные расходы			156066,46	3277,4
		Сметная прибыль			35741	750,56
11	С123-010502-0610	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 140х8,3	м	21,21	2065,41	43807,35
		Накладные расходы			87,57	1857,43
		Сметная прибыль			172,24	3653,18
12	11-220501-0103	Трубопроводы газоснабжения д=100мм Укладка	км	0,0275	218413,79	6006,38
		Накладные расходы			121745,09	3347,99
		Сметная прибыль			27212,71	748,35
13	С123-010502-0608	Трубопр-ды п/этилен. газоснабж.д=110х6,6мм Прокл-ка	м	27,775	1288,14	35778,09
		Накладные расходы			54,62	1516,99
		Сметная прибыль			107,42	2983,61
14	11-220501-0107	Футляр из п/этилен.труб д=225х20,5мм Укладка	км	0,012	386404,75	4636,86
		Накладные расходы			193802,63	2325,63
		Сметная прибыль			46416,59	557
15	С123-010502-0820	Труба п/этилен.для подачи газа PE100 ГАЗSDR17 225х20,5	м	12,12	7863,92	95310,71
		Накладные расходы			333,43	4041,17
		Сметная прибыль			655,79	7948,15
16	11-221401-0302	Протаскивание в футляр п/этилен.труб д=140х8,3мм	м	12	947,54	11370,51
		Накладные расходы			518,47	6221,62
		Сметная прибыль			117,28	1407,37
17	С123-010502-0610	Труба п/этилен. Для газа д=140х8,3мм	м	12,12	2065,41	25032,77
		Накладные расходы			87,57	1061,39
		Сметная прибыль			172,24	2087,53
18	11-220301-0106	Прокладка футляра д=219х5мм	км	0,0008	654361,48	523,49
		Накладные расходы			308276,95	246,62
		Сметная прибыль			77011,07	61,61
19	С123-020101-0231	Труба стальн.элю.сварная д=219х5мм	м	0,8	5291,94	4233,55
		Накладные расходы			224,38	179,5
		Сметная прибыль			441,31	353,04

20	11-160601-0103	Вентили,задвижки,краны на труб-дах из ст.труб д=до100	шт	1	2710,69	2710,69
		Накладные расходы			1406,57	1406,57
		Сметная прибыль			329,38	329,38
21	С123-040902-0110	Кран шаровый д=100мм	шт	1	44191,68	44191,68
		Накладные расходы			1873,73	1873,73
		Сметная прибыль			3685,23	3685,23
22	прайс лист	Отвод 90" д=110мм	шт	1	1857,14	1857,14
		Накладные расходы			78,74	78,74
		Сметная прибыль			154,87	154,87
23	прйс лист	Отвод 90" д=140мм	шт	2	4285,71	8571,43
		Накладные расходы			181,71	363,43
		Сметная прибыль			357,39	714,79
24	прайс лист	Отвод 135" д=140мм	шт	2	8571,43	17142,86
		Накладные расходы			363,43	726,86
		Сметная прибыль			714,79	1429,58
25	С123-020101-1023	Переход д=89х3мм/д=57х3мм	шт	2	451,19	902,38
		Накладные расходы			19,13	38,26
		Сметная прибыль			37,63	75,25
26	11-240207-0201	Трубка контрольная Устройство	шт	1	5101,83	5101,83
		Накладные расходы			1941,28	1941,28
		Сметная прибыль			563,45	563,45
27	С123-010502-0605	Трубвввва п/этилен.для газа д=53х3,8мм	м	1,7	433,33	736,66
		Накладные расходы			18,37	31,23
		Сметная прибыль			36,14	61,43
28	прайс-лист	Патрубок накладка д=225мм/д=63мм	шт	1	25130,84	25130,84
		Накладные расходы			1065,55	1065,55
		Сметная прибыль			2095,71	2095,71
29	прайс лист	Муфта д=63мм	шт	1	2186,6	2186,6
		Накладные расходы			92,71	92,71
		Сметная прибыль			182,35	182,35
30	прайс лист	Муфта д=110мм	шт	1	5212,92	5212,92
		Накладные расходы			221,03	221,03
		Сметная прибыль			434,72	434,72

31	прайс лист	Заглушка резьбовая д=63мм	шт	1	4759,48	4759,48
		Накладные расходы			201,8	201,8
		Сметная прибыль			396,9	396,9
32	11-230101-0101	Подсыпка песка под ковер Устройство	м3	0,51	2507,42	1278,78
		Накладные расходы			585,38	298,54
		Сметная прибыль			247,42	126,19
33	11-060101-0101	Опорная подушка под ковер из бетона В7,5Устройство	м3	0,03	18349,45	550,48
		Накладные расходы			1307,94	39,24
		Сметная прибыль			1572,59	47,18
34	11-240207-0201	Ковер стальной Установка	шт	1	4328,83	4328,83
		Накладные расходы			1908,51	1908,51
		Сметная прибыль			498,99	498,99
35	прайс лист	Переходник ПЭ-ВП сталь д=110мм/д=108мм	шт	1	8078,57	8078,57
		Накладные расходы			342,53	342,53
		Сметная прибыль			673,69	673,69
36	прайс лист	Тройник д=140х140х140мм	шт	1	6000	6000
		Накладные расходы			254,4	254,4
		Сметная прибыль			500,35	500,35
37	11-240202-0105	Газопроводы врезаемые д= до 150мм штуцером	врезка	1	10942,33	10942,33
		Накладные расходы			5452,11	5452,11
		Сметная прибыль			1311,56	1311,56
38	прайс лист	Переходник д=140мм/д=110мм	шт	1	5714,29	5714,29
		Накладные расходы			242,29	242,29
		Сметная прибыль			476,53	476,53
39	Ц13-080201-0201	Алюминиевый провод сеч.4мм2 Прокладка	м	60,5	205,17	12412,68
		Накладные расходы			62,85	3802,18
		Сметная прибыль			21,44	1297,19
40	С1509-1002	Стоимость алюминиевого провода сеч.4мм2	1000м	0,0605	27531,91	1665,68
		Накладные расходы			1167,35	70,62
		Сметная прибыль			2295,94	138,9
41	11-110101-0501	Укладка п/этиленов.пленки поверх подсыпки	м2	12,1	1477,19	17874,04
		Накладные расходы			850,28	10288,36
		Сметная прибыль			186,2	2252,99

42	11-250128-0201	Трубопроводы 1-4 категории д=350мм Контроль качества сварных соединен.методом магнитографирования Накладные расходы Сметная прибыль	стык	1	5823,05 1347,39 573,64	5823,05 1347,39 573,64
43	11-220601-0306	Трубопров.стальн.д=200мм Нанесен.изоляц.битумно-рези Накладные расходы Сметная прибыль	км	0,0008	2565084,8 269342,84 226754,21	2052,07 215,47 181,4
44	11-060101-0101	Отмостка из бетона В7,5 Устройство Накладные расходы Сметная прибыль	м3	0,05	18349,45 1307,94 1572,59	917,47 65,4 78,63
45	11-160401-0205	Трубопров.газоснабж..д=108х4мм по фасаду.Прокладка Накладные расходы Сметная прибыль	м	40,65	2631,45 501,72 250,65	106968,39 20394,32 9551,28
		Итого прямые затраты по локальной смете 6-2: **Накладные расходы** **Сметная прибыль** **Итого с накладными и сметной прибылью:** **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** **Итого с зимними удорожаниями 1,61%** **НДС 12%** **Всего по локальной смете 6-3:**				**588553,46** **95453,08** **53595,56** **737602,1** **744240,68** **756613,29** **90794,79** **847408,08**
		Всего по объектупрямых затрат: **Накладные расходы** **Сметная прибыль** **Итого с накладными и сметной прибылью:** **Итого с временными зданиями и сооружениями 0,9%** **Итого с зимними удорожаниями 1,61%** **НДС 12%** **Всего по объекту:**				**2521342,04** **655887,84** **253054,51** **3430284,39** **3461156,95** **3516881,58** **422025,79** **3938907,37**

ЗАКАЗЧИК:

Технадзор: /Турембаев С.Н/

Сметные расчеты проверил

ПОДРЯДЧИК:

Счет-фактура № 00000000012 от 29 ноября 2017 г.

Дата оборота по реализации: 29.11.2017

Поставщик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин"

БИН и адрес места нахождения поставщика: БИН: 080240007553, Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1,Свидетельство о постановке на регистрационный учет по НДС, серия 06001, № 0009374, от 29.11.2012

ИИК поставщика: KZ389260102182042000, в банке АО"Казкоммерцбанк" , БИК KZKOKZKX

Договор (контракт) на поставку товаров (работ, услуг): Договор № 03-3/368 от 28.08.2017

Условия оплаты по договору (контракту): безналичный расчет

Пункт назначения поставляемых товаров (работ, услуг): Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

государство, регион, область, город, район

Поставка товаров (работ,услуг) осуществлена по доверенности: Без доверенности

Способ отправления: самовывоз

Товарно-транспортная накладная:

Грузоотправитель: БИН: 080240007553, Товарищество с ограниченной ответственностью "Стройкорпорация Медин",Республика Казахстан, г. Актобе, Абулхаир хана, дом № 1, к.1

(БИН, наименование и адрес)

Грузополучатель: БИН: 060140005361, ГУ "Отдел строительства города Актобе",Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

(БИН, наименование и адрес)

Получатель: ГУ "Отдел строительства города Актобе"

БИН и адрес места нахождения получателя: БИН: 060140005361, Республика Казахстан, г. Актобе, ул. Алтынсарина, дом № 3

ИИК получателя: KZ95070103KSN0618000, в банке РГУ Комитет Казначейства Министерства финансов РК , БИК KKMFKZ2A

№ п/п	Наименование товаров (работ, услуг)	Ед. изм.	Кол-во (объем)	Цена (KZT)	Стоимость товаров (работ, услуг) без НДС	НДС		Всего стоимость реализации	Акциз	
						Ставка	Сумма		Ставка	Сумма
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Строительство жилья в системе "Жилстройсбережений" (кредитное жилье), на территории жилого массива многоэтажной застройки микрорайона № 4"Нур-Актобе" г.Актобе. Кирпичный 9-этажный жилой дом №15 в микрорайоне №4 "Нур-Актобе" г.Актобе. Инженерные сети.	раб.	1	3 516 881,58	3 516 881,58	12%	422 025,79	3 938 907,37		
Всего по счету:					**3 516 881,58**		**422 025,79**	**3 938 907,37**		

Руководитель: Мирзагулов К.

(Ф.И.О., подпись)

ВЫДАЛ (ответственное лицо поставщика)

(должность)

МП

Главный бухгалтер: Не предусмотрен

(Ф.И.О., подпись)

(Ф.И.О., подпись)

При[illegible]ние: Без печати недействительно. Оригинал (первый экземпляр) - покупателю. Копия (второй экземпляр) - поставщику.