Приложение 3
к приказу и.о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 февраля 2015 года № 121

Форма

Декларация о соответствии

«26» декабря 2017г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Стройкорпорация Медин» г. Актобе, пр.Абылхаир хана, 1 кабинет № 1
наименование организации, юридический адрес

в лице директора Мирзагулова К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: « Строительство жилья по системе «Жилстройсбережений» (кредитное жилье) на территории ж/м многоэтажной застройки мкр. № 4 «Нур-Актобе. Кирпичный 9-эт. жилой дом № 15 в мкр. № 4 «Нур-Актобе» г. Актобе. Инженерные сети.»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ГУ «Отдел строительства г.Актобе» руководитель Алимбаев А.С.,
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: не имеется;
наименование организации
3. Проект (проектно-сметная документация ПрК «Актюбгражданпроект» РП № 18724153-15
наименование проектной организации, номер проекта

утвержден(а) ГУ «Отдел строительства г.Актобе»;
наименование организации утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Протяженность тепловых сетей из труб по ГОСТ 30732-2006 теплоизолированные ППУ в ПЭ оболочке					
Ø133х4,0 мм	м	12,0			
Ø159х4,5 мм	м	22,0			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 18599-2001					
SDR17 Ø110х6,6 мм	м	33,0			
SDR17 Ø160х9,5 мм	м	27,5			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø57х3мм	м	24,0			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø89х3мм	м	99,0			
Протяженность газопроводных труб по ГОСТ 10704-91 Ø108х4мм	м	24,0			
Протяженность водопроводных труб по ГОСТ 18599-2001 SDR21Ø110х5,3 мм	м	46,2			
Протяженность канализационных труб Ø200мм по ГОСТ 54475-2011 SNID	м	130,5			
Протяженность линии КЛ -0,4 кВ	м	1196			

Жилой дом имеет следующие показатели:

Показатели	Единица измерения	По проекту	Фактически
Общая площадь	метр в квадрате (далее - $м^2$)		
Число этажей	этаж		
Общий строительный объем	метр в кубе (далее - $м^3$)		
В том числе подземной части	$м^3$		
Площадь встроенных, встроенно-пристроенных и пристроенных помещений	$м^2$		

Показатели	По проекту			Фактически		
	число квартир	площадь квартир, $м^2$		число квартир	площадь квартир, $м^2$	
		общая	жилая		общая	жилая
Всего квартир, в том числе: однокомнатных двухкомнатных трехкомнатных четырехкомнатных и более						

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Наружные сети запроектированны от внутриплощадочных сетей водопровода микрорайона № 2 "Нур-Актобе". Сети приняты из полиэтиленовых труб Ø110×5,3мм SDR 21 по ГОСТу 18599-2001.

Наружная канализация. Сети канализации предусмотрены из полипропиленовых горфированных труб SN8 Ø200мм. Колодцы на сети выполнены из сборных железобетонных элементов Ø1500 мм по серии 3.900-1-14.

Теплоснабжение. Источниом теплоснабжения- котельная микрорайона №2 жилого массива «Нур-Актобе». Теплоноситель-горячая вода с параметрами 130-70°С в наружных тепловых сетях, во внутренней системе отопления 80-60°С.

Газоснабжение. Точка подключения существующий подземный полиэтиленовый газопровод низкого давления Ø400×23,7мм. Врезка в существующий газопровод с переходом и установкой полиэтиленового крана в ковере.

Наружные сети 0,4кВ. Сети 0,4 кВ запроектированы кабелем марки АВБбШв-1 и прокладываются в траншее глубиной 0,8м на слой подготовки толщиной 10 см. Проектом предусмотрено защитное заземление.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:

начало работ ноябрь 2017 г.;
месяц, год

окончание работ декабрь 2017 г.;
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 1,5;

фактически, месяц: 1,5;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

10. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее

водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.
Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

М.П.

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: « Строительство жилья по системе «Жилстройсбережений» (кредитное жилье) на территории ж/м многоэтажной застройки мкр. № 4 «Нур-Актобе. Кирпичный 9-эт. жилой дом № 15 в мкр. № 4 «Нур-Актобе» г. Актобе. Инженерные сети.»
наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Мирзагулов К.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

М.П.