Генподрядчик: ТОО "Шымкентқұрылыс"

Субподрядчик: ТОО "Алемар"

Объект: ОҚО, Мақтарал ауданы, Мырзакент ауылындағы жедел жәрдем көрсету стансасымен ауысымына 250 адам қабылдайтын емхана құрылысы

АКТ

ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ ЗА ИЮНЬ 2018г.

№ п/п	№ п/п по смете	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге		Накладные расходы, тенге
					Всего	экспл. машин	Всего	экспл. машин	
					з/п рабочих строителей	в т.ч. з/п машинистов	з/п рабочих-строителей	в т.ч. з/п машинистов	%
1	1а	2	3	4	5	6	7	8	9
			Плита перекрытия						
1	1	Е0106-22-1	Устройство безбалочных перекрытий толщиной до 200 мм на высоте от опорной площади 6 м.	0,790	14189,89	241,1	11210	190	1139
					1282,5	91,08	1013	72	105
			м3						
2	2	Е0107-45-6	Установка панелей с опиранием на две стороны площадью до 10 м2	58,00	1469,25	373,54	85217	21665	48787
					465,75	135,07	27014	7834	140
			шт						
3	3	Е0107-57-15	Промазка и расшивка снизу швов панелей перекрытий раствором	1000,3600	55,91	0,07	55930	70	74395
					53,1	0,02	53119	20	140
			м						
4	4	Е0106-22-1	Устройство ребристых перекрытий на высоте от опорной площади до 6 м	15,4640	16140,96	379,21	249604	5864	36704
					2117,25	143,26	32741	2215	105
			м3						

5	5	Е0109-17-12	Монтаж балок, ригелей перекрытия, покрытия и под установку оборудования многоэтажных зданий высотой до 25 м	0,69552	8108,11	5078,47	5639	3532	2376
					2956,64	839,11	2056	584	90
			т						
6	6	Е0109-48-4	Электродуговая сварка покрытий /ферм, балок/ при монтаже одноэтажных производственных зданий	0,69552	2452,13	545,76	1706	380	770
					1230,75	0	856	0	90
			тн						
7	7	Е0106-18-9	Устройство опорных подушек	0,150000	16333,32	367,51	2450	55	369
					2202,75	138,83	330	21	105
			м3						
8	8	Е0106-11-8	Установка закладных деталей весом до 4 кг ЗД-1	0,049560	70437,87	304,24	3491	15	509
					9675	114,75	479	6	105
			м2						
9	9	Е0106-11-7	Установка закладных деталей весом до 4 кг полосы	0,006120	93997,62	304,24	575	2	213
					33075	114,75	202	1	105
			тн						
10	10	Е0115-172-4	Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2	1,2806	148,4	0,07	190	0	145
					108	0,02	138	0	105
			м2						
11	11	Е0115-70-1	Оштукатуривание по сетке без устройства каркаса улучшенное стен	11,6400	739,77	4,92	8611	57	2668
					216,45	1,87	2519	22	105
			м2						
12	12	Е0107-27-1	Замоноличивание ригелей - заделка в стены бетоном М150	0,180000	9652,8	181,66	1738	33	55
					221,18	68,63	40	12	105
			м3						
			Всего прямые затраты				**426 360**	**31 864**	

							122 207	10 766	
			Накладные расходы, тенге					168 131	
			Временные здания и сооружения 1,8%, тенге					10 701	
			Итого					605 192	
			Доп затраты в зимнее время 0,91%					5 507	
			Итого					610 699	
			Производство работ в зимнее время 0,7%					4 275	
			Затраты на доп. Отпуска 0,4%					2 443	
			Затраты на выслугу лет 1%					6 107	
			Итого					623 524	
			Итого в текущих ценах к-2,73677					1 671 344	
			НДС (12%)					200 561	
			Итого по акту с коэф. Понижения К-0,98					1 834 467	

Принял

Генподрядчик:

ТОО «Шымкенткурылыс»

Сдал

Субподрядчик:

ТОО «Алемар»